Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Казахстанский электролизный завод",140001, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона восточная строение 60/2** — **050340001374**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Короленко 21-56** — **070340014230**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №PD/KAS/20-30321-SA1 от 24.07.2020 г.

Номер документа	Дата составления
14	**26.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы на привидение санитарно-бытовых помещений к единому стандарту на объекте №54			Работа	1	1 610 944,00	1 610 944,00	193 313,28	1 804 257,28
				Итого	1	x	1 610 944,00	193 313,28	1 804 257,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Президент / _____ / Донбекбаев С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2020

М.П.

Наименование стройки: АО "Казахстанский электролизный завод" БИН 050340001374
Наименование объекта: Работы по приведению санитарно-бытовых помещений к единому стандарту на объекте №54 Центральная заводская лаборатория
Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230
Вид строительства: Текущий ремонт
Договор: PD/KAS/20-30321 от 08.04.2020 г.
Основание: Локальная смета 109/20

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4

за ноябрь месяц 2020 года

от 26 ноября 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 109/20

Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=0,4	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж *НР - 98%; СП - 10%*	комплект	1	1518,14 1500,13	18,00 6,43	1518 1500	18 6	0	1476 299	3294
2	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 к=0,4	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж *НР - 98%; СП - 10%*	комплект	6	562,05 479,16	82,89 39,32	3372 2875	497 236	0	3049 642	7063
3	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие *НР - 72%; СП - 10%*	шт. арматуры	6	585,04 582,61	2,43 1,21	3510 3496	15 7	0	2522 603	6636
4	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж *НР - 72%; СП - 10%*	прибор	4	524,42 519,16	5,26 2,63	2098 2077	21 11	0	1503 360	3960
5	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж *НР - 72%; СП - 10%*	прибор	2	1054,29 1038,31	15,98 7,99	2109 2077	32 16	0	1507 362	3977
6	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие *НР - 72%; СП - 10%*	шт. арматуры	6	372,92 371,51	1,42 0,71	2238 2229	8 4	0	1608 385	4230
7	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж *НР - 72%; СП - 10%*	прибор	4	651,93 646,06	5,87 2,93	2608 2584	23 12	0	1869 448	4924

8	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 к=0,4	Сушилка для рук. Демонтаж оборудования *НР - 72%; СП - 10%*	шт.	2	538,41 502,40	36,01 11,75	1077 1005	72 24	0	740 182	1999
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
10	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка *НР - 98%; СП - 10%*	комплект	6	1030,79 980,10	50,69 24,02	6185 5881	304 144	0	5904 1209	13298
11	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 10%*	шт.	6	847,12 847,00	0,12 0,00	5083 5082	1 0	0	4980 1006	11069
12	1117-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Унитазы напольные в комплекте. Установка *НР - 98%; СП - 10%*	комплект	4	2191,10 2023,48	167,63 79,57	8764 8094	671 318	0	8244 1701	18709
13	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка *НР - 98%; СП - 10%*	комплект	1	3439,58 3327,50	112,08 53,09	3440 3328	112 53	0	3313 675	7428
14	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка *НР - 98%; СП - 10%*	комплект	1	2088,23 1875,50	212,73 96,60	2088 1876	213 97	0	1933 402	4423
15	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 10%*	шт.	1	847,12 847,00	0,12 0,00	847 847	0 0	0	830 168	1845
16	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Сушилка для рук. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 10%*	шт.	2	1346,02 1256,00	90,02 29,38	2692 2512	180 59	0	1851 454	4997
18	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Душевая кабина. Установка *НР - 98%; СП - 10%*	комплект	2	2690,00 2359,50	330,50 151,45	5380 4719	661 303	0	4921 1030	11332
		Водопровод В-1, Т-3									
19	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 10%*	м трубопровода	90	1279,89 1265,66	14,23 0,09	115190 113909	1281 8	0	111639 22683	249512
20	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 10%*	м трубопровода	24	1383,31 1366,21	17,10 0,15	33199 32789	410 4	0	32137 6534	71870
21	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 10%*	м трубопровода	16	1510,93 1490,72	20,21 0,24	24175 23852	323 4	0	23378 4755	52308

22	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 10%*	м трубопровода	7	1671,33 1647,42	23,91 0,35	11699 11532	167 2	0	11304 2300	25303
23	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка *НР - 98%; СП - 10%*	шт.	24	1716,91 1634,64	82,27 12,10	41206 39231	1974 290	0	38731 7994	87931
25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 10%*	шт.	1	1742,83 1634,64	108,19 24,20	1743 1635	108 24	0	1626 337	3705
26	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 *НР - 84%; СП - 10%*	м борозд	50	265,75 152,59	113,15 49,13	13288 7630	5658 2457	0	8472 2176	23936
27	1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения 25 см2 *НР - 84%; СП - 10%*	м борозд	20	386,98 221,99	164,99 71,63	7740 4440	3300 1433	0	4933 1267	13940
28	1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения 32 см2 *НР - 84%; СП - 10%*	м борозд	10	386,98 221,99	164,99 71,63	3870 2220	1650 716	0	2466 634	6970
29	1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 *НР - 84%; СП - 10%*	м борозд	7	386,98 221,99	164,99 71,63	2709 1554	1155 501	0	1726 444	4879
30	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 *НР - 84%; СП - 10%*	отверстие	2	791,21 450,08	341,13 148,10	1582 900	682 296	0	1005 259	2846
31	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм *НР - 84%; СП - 10%*	шт.	8	1460,83 846,74	614,09 255,43	11687 6774	4913 2043	0	7407 1909	21002
		Канализация К-1									
33	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 10%*	м трубопровода	16	734,83 733,50	1,32 0,41	11757 11736	21 7	0	11508 2326	25591
34	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 10%*	м трубопровода	4	706,60 703,36	3,24 0,95	2826 2813	13 4	0	2761 559	6146
36	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 *НР - 84%; СП - 10%*	отверстие	1	791,21 450,08	341,13 148,10	791 450	341 148	0	502 129	1423

37	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	5	791,21	341,13	3956	1706	0	2512	7115
		НР - 84% СП - 10%			450,08	148,10	2250	741		647	
38	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	0,1	14861,02	6298,62	1486	630	0	949	2679
		НР - 84% СП - 10%			8562,40	2734,60	856	273		244	
39	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,1	50939,88	633,96	5094	63	0	4250	10278
		НР - 84% СП - 10%			50305,92	290,40	5031	29		934	
	Всего прямые затраты по акту						347007	27224	0	313556	726618
							319784	10269	0	66057	0

Накладные расходы	313556
Сметная прибыль	66057
Всего	726618
Перевозка рабочих	73268
Материалы подрядчика	756232
Итого по акту	**1556118**
Итого с коэффициентом инфляции К=1,1	**1711729**
Итого с коэффициентом договорной цены К=0,94112077	**1610944**

Сдал:
Директор ТОО "СтройКом-ПВ" А.А.Сулейменов

Принял:
Директор по ЭиФ С.Ж.Даербекова

Начальник ЦЗЛ-ОТК Д.Г. Аханова

Менеджер по СЦЭ И.А.Полуструева

Начальник ОКС М.Р.Мукушев

Инженер по водоснабжению ОКС А. Е. Тулегенов

Наименование стройки: АО "Казахстанский электролизный завод" БИН 050340001374
Наименование объекта: Работы по приведению санитарно-бытовых помещений к единому стандарту на объекте №54 Центральная заводская лаборатория
Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230
Вид строительства: Текущий ремонт
Договор: PD/KAS/20-30321 от 08.04.2020 г.
Основание: Локальная смета 109/20

Материалы подрядчика

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
					на ед.изм.	общая
1	100422	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1	16819,39	1681,94
6	30021989	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	977,44	977,44
10	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0308	186907	5756,74
11	10016648	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000772	532440	411,04
12	908844	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	606000	6,06
13	924231	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	шт.	153	5,09	778,77
18	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,187	320	59,84
20	30117332	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003923	376560	1477,24
21	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0162	5164	83,66
24	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	7	168
25	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	10	100

26	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	13	52
27	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	27	54
	30000144	Раковина на пьедестале, в комплекте	шт.	6	11169,13	67014,78
	30000076	Гофра сливная Ф50	шт.	10	812,04	8120,4
	936305	Рукав для воды гибкий в стальной оплетке	шт.	17	357,42	6076,14
	30000090	Смеситель двухрычажный	шт.	6	4292,5	25755
	905835	Кран шаровый Ф15 латунный 11б27п	шт.	17	1042,09	17715,53
	30114727	Адаптер (муфта комбинированная) Ф20 ПП	шт.	12	216,38	2596,56
	30134852	Унитаз напольный керамический, в комплекте	компл	4	18123,36	72493,44
		Бачок смывной керамический				
	30000076	Гофра сливная Ф100	шт.	4	812,04	3248,16
	9000012697	Бидэ керамический в комплекте	компл	1	16610,36	16610,36
	30119115	Душевая кабина пластиковая	шт.	2	161623,85	323247,7
	9000020932	Поддон душевой чугунный эмалированный	шт.	1	10302	10302
	903138	Смеситель для душа	шт.	1	7726,5	7726,5
	909544	Труба полипропиленовая PP-R 80 SDR 11 20x1,9 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	мп	90	211,84	19065,6
	909541 прим	Труба полипропиленовая PP-R 80 SDR 11 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	мп	24	313,84	7532,16
	909547	Труба полипропиленовая PP-R 80 SDR 11 32x2,9 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	мп	16	461,02	7376,32
	909657	Труба полипропиленовая PP-R 80 SDR 11 40x4,2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	мп	7	953,7	6675,9
	952015	Отвод 90° PP-R 80 SDR 11 20x1,9 СТ РК ГОСТ Р 52314-2010	шт.	30	25,23	756,9
	КП SanTehPlast	Отвод 90° PP-R 80 SDR 11 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 52314-2010	шт.	5	54	270
	КП SanTehPlast	Отвод 90° PP-R 80 SDR 11 32x2,9 СТ РК ГОСТ Р 52314-2010	шт.	1	58	58
	КП SanTehPlast	Отвод 90° PP-R 80 SDR 11 40x4,2 СТ РК ГОСТ Р 52314-2010	шт.	2	139	278
	10164224	Кран шаровый 20-2,0-ПП	шт.	1	13829,58	13829,58
	КП SanTehPlast	Тройник равнопроходный 20-2,0-ПП	шт.	2	31	62
	30000125	Труба ТК 50-ПНД ГОСТ 22689.1-89 (20 мп)	шт.	6	1000	6000

	30091268	Труба ТК 100-ПНД ГОСТ 22689.1-89 (4 мп)	шт.	2	833,45	1666,9
	КП SanTehPlast	Отвод 45° 50Кх50К-ПНД ГОСТ 22689.1-89	шт.	8	383	3064
	КП SanTehPlast	Тройник 45° 50Кх50Кх50К-ПНД ГОСТ 22689.1-89	шт.	2	213	426
	КП SanTehPlast	Тройник 90° 100Кх100Кх100К-ПНД ГОСТ 22689.1-89	шт.	2	563	1126
	КП SanTehPlast	Тройник 90° 100Кх100Кх50К-ПНД ГОСТ 22689.1-89	шт.	1	447	447
	КП SanTehPlast	Тройник 90° 50Кх50Кх50К-ПНД ГОСТ 22689.1-89	шт.	4	177	708
		Заглушка 50-ПНД ГОСТ 22689.1-89	шт.	1	348,33	348,33
	30015143	Ревизия 50-ПНД ГОСТ 22689.1-89	шт.	2	281,01	562,02
	30000130	Крепеж-клипса для труб Ф50	шт.	2	110,48	220,96
	30085531	Крепеж-клипса для труб Ф100	шт.	2	197,63	395,26
		Итого строительные материалы и конструкции	**Тенге**			**643 382**
		Сметная прибыль 10%	**Тенге**			**64 338**
		Итого с плановыми 10%	**Тенге**			**707 720**

Материалы подрядчика

№ п/п	Коды ресурсов	Найменование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
					на ед.изм.	общая
		Обводной колено 20 ПП	шт.	2	300	600
		Переход 40х32 ПП	шт.	1	405,6	405,6
		Тройник ПП 32х32х32	шт.	1	255	255
		Тройник ПП 25х25х25	шт.	20	253,3	5066
		Тройник ПП 25х20х25	шт.	11	251,3	2764,3
		Заглушка ПП 25	шт.	3	104,6	313,8
		Переход муфта ПП 20	шт.	43	281	12083
		Переход с внутренней резьбой ПП 20	шт.	4	307,6	1230,4
		Заглушка ПП 32	шт.	3	54,6	163,8

		Тройник ПП 32х25х32	шт.	1	254,2	254,2
		Муфта ПП40	шт.	1	200,8	200,8
		Кран шаровый 20	шт.	6	1861,4	11168,4
		Муфта ПВХ 50	шт.	4	150,8	603,2
		Адаптер 50х32 резиновый	шт.	9	54,6	491,4
		Переход ПВХ 100х50	шт.	4	843,7	3374,8
		Переход ПП 40х25	шт.	2	131,8	263,6
		Тройник ПП 32х20х32	шт.	11	250	2750
		Тройник ПП 40х40х40	шт.	2	274	548
		Переход 15х20 на смеситель	шт.	2	151,3	302,6
		Муфта ПП 40	шт.	1	300	300
		Переход ПП 25х20	шт.	4	200	800
		Заглушка ПП 25	шт.	3	54,6	163,8
		Итого строительные материалы и конструкции	**Тенге**			**44 103**
		Сметная прибыль 10%	**Тенге**			**4 410**
		Итого с плановыми 10%	**Тенге**			**48 512**

Сдал:
Директор ТОО "СтройКом-ПВ" — А.А.Сулейменов

Принял:
Директор по ЭиФ — С.Ж.Даербекова

Начальник ЦЗЛ-ОТК — Д.Г. Аханова

Менеджер по СЦЭ — И.А.Полуструева

Начальник ОКС — М.Р. Мукушев

Инженер по водоснабжению ОКС — А. Е. Тулегенов