Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Казахстанский электролизный завод",140001, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона восточная строение 60/2** — **050340001374**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Короленко 21-56** — **070340014230**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №PD/KAS/20-30321 от 08.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления
20	20.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы на привидение санитарно-бытовых помещений к единому стандарту на объекте №54			Работа	1	6 533 012,00	6 533 012,00	783 961,44	7 316 973,44
				Итого	1	x	6 533 012,00	783 961,44	7 316 973,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Президент / _____ / Донбекбаев С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2020

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Наименование стройки - АО "Казахстанский электролизный завод"
Наименование объекта - Объект 54. АБК ЦОА ЦЗЛ и ОТК. Ремонт СБП (душевые, сан.узлы)
Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"
Вид деятельности: Текущий ремонт

АКТ дополнительных выполненных работ № __ за _____ месяц 2020 г.

на Строительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: Э-111/20

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Демонтаж	м2	112,1	193,29		21668	0	0	18201	43855
					193,29		21668	0		3987	
		НР - 84%; СП - 10%									
	1211-0103-0405 РСНБ РК 2015 К=0.8	Основание под штукатурку из сетки рабица. Демонтаж	м2	86,47	258,58	6,15	22360	532	0	17620	43978
					252,44	2,28	21828	197		3998	
		НР - 80%; СП - 10%									
	1115-0207-0201	Перегородки кирпичные. Разборка	**м2 перегородок**	**18,5**	1616,23	187,29	**29900**	**3465**	**0**	**20117**	**55019**
					1428,94	81,31	**26435**	**1504**		**5002**	
		НР - 72%; СП - 10%									
	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	34,43	99,10	2,63	**3412**	**91**	**0**	**2424**	**6420**
					96,47	1,32	**3321**	**45**		**584**	
		НР - 72%; СП - 10%									
	1207-0101-0210	Полы из ДСП. Разборка покрытия. Прим.	м2	92,1	139,99	3,03	**12893**	**279**	**0**	**9183**	**24284**
					136,96	1,52	**12614**	**140**		**2208**	
		НР - 72%; СП - 10%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			199	90233			67545	173556
						86	85866			15779	
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	290	450,73	1,81	130712	525	0,00	121303	277217
					448,92	0,85	130187	247		25201	
		НР - 93%; СП - 10%									

	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	170,5	938,50	71,61	159954	12209	0,00	125843	314377
		НР - 80%; СП - 10%			866,54	56,06	147745	9559		28580	
	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Утепление стен плитами пеноплекс	м3 изоляции	1,48	26573,50	2325,10	39329	3441	0,00	28214	74297
		НР - 76%; СП - 10%			24248,40	834,90	35888	1236		6754	
	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка деревянного блока	м2	25,6	1099,08	73,06	28136	1870	0	24360	57745
		НР - 90%; СП - 10%			1026,02	31,25	26266	800		5250	
	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Демонтаж дверного блока	м2	45	987,87	156,58	44454	7046	0	34384	86721
		НР - 84%; СП - 10%			831,29	78,33	37408	3525		7884	
	1134-0108-0703	Откосы оконные внутренние. Облицовка плитами из пластика	м2 поверхности	128,72	865,05	8,70	111349	1120	0	84034	214921
		НР - 76%; СП - 10%			856,34	2,66	110228	342		19538	
	1134-0108-0703	Откосы дверные внутренние. Облицовка плитами из пластика	м2 поверхности	71,73	865,05	8,70	62050	624	0	46828	119766
		НР - 76%; СП - 10%			856,34	2,66	61425	191		10888	
	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	58,06	1060,56	166,29	61576	9655	0	50683	123485
		НР - 90%; СП - 10%			894,26	75,68	51921	4394		11226	
	1115-0108-1401	Устройство подвесного сайдингового потолка в комплекте	м2 поверхности	10,3	1335,01	143,73	13751	1480	0	10410	26577
		НР - 80%; СП - 10%			1200,28	63,11	12363	650		2416	
	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3	1465,78	241,26	4397	724	0	3555	8748
		НР - 93%; СП - 10%			1224,52	49,73	3674	149		795	
	1115-0108-1503	Стены. Глухие. Оклейка слоем гипсокартонных листов	м2	80,91	592,29	14,05	47922	1137	0	37789	94282
		НР - 90%; СП - 10%			578,24	5,38	46785	452		8571	
	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	40,5	345,96	1,24	14011	50	0	11188	27719
		НР - 80%; СП - 10%			344,72	0,59	13961	24		2520	

	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**108,3**	**934,81**	**24,86**	**101240**	**2692**	**0**	**72454**	**191063**
		НР - 72%; СП - 10%			**909,95**	**19,23**	**98548**	**2083**		**17369**	
	1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 30 %	м2	80,6	377,68	3,58	30441	288	0	21811	57477
		НР - 72%; СП - 10%			374,10	1,74	30152	140		5225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**849323**	**42861**	**0**	**672855**	**1674395**
							806551	**23791**	**0**	**152218**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**939555**	**42861**		**740400**	**1847951**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**892417**	**23791**		**167997**	

Сметная стоимость	**Тенге**	**1 847 951**
Стоимость ТМЦ Подрядчика	**Тенге**	**4 462 718**
Итого по акту с ТМЦ подрядчика	**Тенге**	**6 310 669**
Коэффициент инфляции на 2020 год 1,1 (сумма к закупу)	**Тенге**	**6 941 736**
Итого по акту с доковорным коэффициентом	**0,94112077**	**6533012**

Сдал:
Директор ТОО "СтройКом-ПВ": А. А. Сулейменов

Принял:
Директор по ЭиФ С.Ж.Даербекова

Начальник ЦЗЛ-ОТК Д. Г. Аханова

Менеджер по СЦЭ: И.А.Полуструева

Начальник ОКС: М.Р.Мукушев

Инженер по надзору за эксплуатацией ЗиС Н. Е. Адильханов

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Наименование стройки - АО "Казахстанский электролизный завод"
Наименование объекта - Объект 54. АБК ЦОА ЦЗЛ и ОТК. Ремонт СБП (душевые, сан.узлы)
Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"
Вид деятельности: Текущий ремонт

Ведомость потребных ресурсов к акту дополнительных выполненных работ № __ за _____ месяц 2020 г.

на Строительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: Э-111/20

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
	С. Ф.	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-песчяный 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	3,26		10771,92	35 116,46
	С.Ф.	Пеноплекс толщ 5 см	м3	1,48		32000	47 360,00
	С. Ф.	Внутренние откосы из сэндвич панелей	м2	128,72		5 900,00	759 448,00
	С. Ф.	Откос дверной из сэндвич панелей	м2	71,73		5 900,00	423 207,00
	С. Ф.	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей	м2	33,68		39682	1 336 489,76
	С. Ф.	Пена монтажная	бал	10		120,96	1 209,60
	С. Ф.	Лист ГКЛ 12,5	м2	84,96		884,22	75 123,33
	С. Ф.	Перегородка с дверью и остеклением для тамбура (2 шт)	м2	25,6		39682	1 015 859,20
	С. Ф.	Клей плиточный	кг	229,75		80,69	18 538,53
	С. Ф.	Краска в/эмульсионная Alina paint Uni	кг	54		280,78	15 162,12
	С. Ф.	грунтовка	кг	12,090		165	1 994,85
	С. Ф.	Шпатлевка	кг	143,564		95	13 638,58
	С. Ф.	Краска масляная	кг	10,477		456	4 777,67
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ	**тенге**				**3747925**
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ подрядчика с плановыми 10%	**тенге**				**4122718**

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ закупленные подрядчиком						
	С. Ф.	Кухонный гарнитур	комп.	1		340000	340000

		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ	**тенге**				**340000**

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА						
		Потолок Сайдинговый	м2	10,3		0	0
		Блоки дверные Б/У	м2	24,38		0	0
		Кирпич б/у	шт	151		0	0
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА	**тенге**				**0**

Сдал:
Директор ТОО "СтройКом-ПВ": А. А. Сулейменов

Принял:
Директор по ЭиФ С.Ж.Даербекова

Начальник ЦЗЛ-ОТК Д. Г. Аханова

Менеджер по СЦЭ: И.А.Полуструева

Начальник ОКС: М.Р.Мукушев

Инженер по надзору за эксплуатацией ЗиС Н. Е. Адильханов