Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Подрядчик : ТОО "Сарыарка ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г.№656

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
июнь 2020 года

код заказчика	Код подрядчика	Договор /допол-нительное номер	Договор /допол-нительное дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		471	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за), без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7	41 143 231,01	36 735 027,69							4 408 203,32	41 143 231,01
ИТОГО:		**36 735 027,69**							**4 408 203,32**	**41 143 231,01**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Гагарина, 15
БИН 060140013332
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Ахметов К.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Наурызбай Батыра, 56
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ **Жуманбаев М.О.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
Договор

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)

Ремонт здания школы

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№	Шифр	Наименование работ и затрат	Единица	Количеств	зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудо-	Сметная	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	645,5	1711,65	160,3	1104836	103470	–	758400	2012294
					1551,36	80,5	1001372	51961	–	149059	
2	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	34,8	583,85	1,9	20318	66	–	14581	37691
					581,95	0	20252	0	–	2792	
3	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	266,2	1015,29	160,3	270270	42672	–	179300	485536
					854,99	80,5	227598	21429	–	35966	
4	1212-0104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	3128,3	194,23	–	607610	0	–	437479	1128696
					194,23	–	607610	0	–	83607	
5	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	5720,7	155,04	–	886937	0	–	638595	1647575
					155,04	–	886937	0	–	122043	
6	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, НР = 72 %	м2	1455,4	223,85	–	325791	0	–	234570	605190
					223,85	–	325791	0	–	44829	
7	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	115,5	712,85	53,81	82334	6215	–	56803	150268
					659,04	24,02	76119	2774	–	11131	
8	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	2854	101,9	2,69	290823	7677	–	206639	537258

					99,21	1,35	283145	3853	–	39797	
9	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	92,7	756,47	29,83	70125	2765	–	49499	129193
					726,65	14,97	67360	1388	–	9570	
10	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1222,5	310,47	17,81	379550	21773	–	265468	696619
					292,66	8,94	357777	10929	–	51601	
11	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	14,5	19104,21	7211,03	277011	104560	–	157126	468868
					11893,17	3157,24	172451	45780	–	34731	
12	1146-0401-0503	Перегородки ПВХ. Разборка НР = 72 %	м2	3,7	403,78	141,62	1494	524	–	888	2572
					262,16	71,08	970	263	–	191	
13	1146-0401-0503	Перегородки в санузлах из ДСП. Разборка НР = 72 %	м2	45,5	403,82	141,65	18374	6445	–	10920	31637
					262,18	71,14	11929	3237	–	2343	
14	1146-0401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка НР = 72 %	м2	9,2	403,8	141,63	3715	1303	–	2208	6396
					262,17	71,09	2412	654	–	474	
15	1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 %	м решетки	52	473,5	1,23	24622	64	2323	16009	43882
					427,6	–	22235	0	0	3251	
16	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка пандуса НР = 72 %	м3	3	17176,33	8062,67	51529	24188	0	27310	85146
					9113,67	3530	27341	10590	0	6307	
17	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	60	521		31260		0	0	33761
					–		0		0	2501	
18	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	60	274		16440		0	0	17755
					–		0		0	1315	
	Раздел 2 Проемы										
	2.1 Окна										
19	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	647,26	2849,06	207,55	1844083	134339	886274	638196	2680861

20	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1, ОК-3, ОК-4)			1272,24	97,2	823470	62914	0	198582	
			м2	555,6	19846		11026438		11026438	0	11908553
					–		0		0	882115	
21	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 ОК-2									
			м2	48,14	21769		1047960		1047960	0	1131796
					–		0		–	83837	
22	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-5 НР = 72 %	м2 проемов	2,16	3610,19	200,46	7798	433	3654	2820	11467
					1718,06	94,91	3711	205	0	849	
23	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
			м2	2,16	12875		27810		27810	0	30035
					–		0		0	2225	
24	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м шир.500 мм НР = 72 %	п/м	322	3667,79	5,96	1181028	1919	1097502	59418	1339682
					253,44	2,85	81608	918	0	99236	
25	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	324,3	1041,99	2,71	337917	879	197375	100868	473888
					430,66	1,33	139663	431	0	35103	
Раздел 3 Стены и перегородки											
67	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	3,032	34131,6	19,13	103487	58	61111	30469	144672
					13957,12	–	42318	0	0	10716	
Раздел 4 Полы											
4.1 Тип 1											
76	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	176,1	745,22	34,69	131233	6109	59950	49019	194672

				370,1	16,51	65175	2907	0	14420	
77	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм НР = 72 % К=4,000;	м2 стяжки	704,4	95,31	5,9	67136	4156	59761	3702	76506
					4,57	2,73	3219	1923	0	5667	
78	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизол НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	176,1	1617,14	110,21	284778	19408	137737	93702	408759
					724,78	14,24	127634	2508	0	30278	
79	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхност	176,1	1019,32	54,28	179502	9559	92935	56476	254856
					437,3	8,12	77009	1430	0	18878	
80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	176,1	745,22	34,69	131233	6109	59950	49019	194672
					370,1	16,51	65175	2907	0	14420	
4.2 Тип 2											
83	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М100 НР = 72 %	м2 стяжки	1104,7	721,81	34,69	797384	38322	350212	307503	1193278
					370,1	16,51	408849	18239	0	88391	
84	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	2209,4	89,46	5,9	197653	13035	174521	11613	226007
					4,57	2,73	10097	6032	0	16741	
4.3 Тип 3											
87	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1602	745,23	34,69	1193858	55573	545385	445931	1770973
					370,1	16,51	592900	26449	0	131183	
4.5 Тип 5											
94	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	50,2	1096,89	116,35	55064	5841	30383	15084	75760
					375,3	42,03	18840	2110	0	5612	
95	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 20 мм НР = 72 % К=-2,000;	м2 покрытия	-100,4	109,55	5,08	-10999	-510	-9402	-961	-12916

	10,82	2,47	-1086	-248	0	-957

Итого по акту	**30 223 861**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 549 881
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	616 953
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	281 583
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 851 876
- перевозка грузов, тенге	47 700
- накладные расходы, тенге	4 918 654
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 238 804
Временные здания и сооружения 2,9%х0,8	701 194
С временными зданиями и сооружен.	30 925 054
Зимнее удорожание 2,2%	680 351
Итого с зимним удорожанием	31 605 405
Непредвиденные затраты 2%	632 108
Итого с непредвиденными затратами	32 237 514
Итого в текущих ценах с К инф = 1,05	33 849 389
Итого с учетом скидки = 10%	30 464 450
НДС 12%	3 655 734
Итого с учетом НДС	34 120 184,49

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель_____**Ахметов К.Е.**

Подрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор_____**Жуманбаев М.О.**

Технадзор ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт_____**Башаров М. Б.**

Технадзор
Башаров М.Б.
"3" 06 2021г.

Авторский надзор "ДС Альянс"

Директор_____**Портнова Н.А.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"

Договор

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Акт №2

приемки выполненных работ за июнь 2020 г.

(локальная смета 2-1-5)

Электромонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Кабели, трубы									
108	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	2201,7	284,58	10,21	626560	22479	153436	329727	1032789
					204,68	3,32	450644	7310	0	76503	
109	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	2201,7	45		99077	0	99077	0	107003
					–		0	0	0	7926	
110	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	153,3	328,61	29,68	50376	4550	10757	26349	82863
					228,76	9,96	35069	1527	0	6138	
111	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	104,7	70		7329	0	7329	0	7915
					–		0	0	0	586	
112	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	48,6	135		6561	0	6561	0	7086

113	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %			–		0	0	0	525	
			м	27	523,96	45,37	14147	1225	2194	7982	23899
					397,32	13,28	10728	359	0	1770	
114	2301-0503-0602	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	27	169		4563	0	4563	0	4928
					–		0	0	0	365	
115	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12,6	304,64	49,31	3838	621	790	1876	6172
					192,64	14,19	2427	179	0	457	
116	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	12,6	445		5607	0	5607	0	6056
					–		0	0	0	449	
117	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2314,5	93,5	1,76	216406	4074	45133	121383	364812
					72,24	0,6	167199	1389	0	27023	
118	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	48,6	109,94	3,52	5343	171	1076	2991	9001
					84,28	1,21	4096	59	0	667	

119	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	4,8	153,75	7,06	738	34	126	424	1255
					120,38	2,44	578	12	0	93	
120	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	26,7	198,51	12,31	5300	329	792	3090	9062
					156,52	4,22	4179	113	0	671	
121	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	6,3	168,52	2,67	1062	17	211	605	1800
					132,43	0,9	834	6	0	133	
122	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1071	117981		12636	0	12636	0	13647
					–		0	0	0	1011	
123	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,91035	171879		156470	0	156470	0	168988
					–		0	0	0	12518	
124	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,925344	269000		248918	0	248918	0	268831
					–		0	0	0	19913	
125	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,040698	415445		16908	0	16908	0	18260
					–		0	0	0	1353	

126	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,225216	232022	–	52255	0	52255	0	56435
							0	0	0	4180	
127	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,010404	446071	–	4641	0	4641	0	5012
							0	0	0	371	
128	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,077724	692135	–	53796	0	53796	0	58099
							0	0	0	4304	
129	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,011934	995815	–	11884	0	11884	0	12835
							0	0	0	951	
130	2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,037332	1658181	–	61903	0	61903	0	66855
							0	0	0	4952	
131	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01224	2696878	–	33010	0	33010	0	35651
							0	0	0	2641	
132	2306-0144-1019	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,004896	6023549	–	29491	0	29491	0	31851
							0	0	0	2359	
133	2306-0144-1020	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,02754	8305885		228744	0	228744	0	247044

					–		0	0	0	18300	
134	2306-0144-1021	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00612	11578717		70862	0	70862	0	76531
					–		0	0	0	5669	
135	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,00612	128848		789	0	789	0	852
					–		0	0	0	63	
136	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,0459	226796		10410	0	10410	0	11243
					–		0	0	0	833	
137	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	39	637,74	–	24872	0	165	17789	46073
					633,5	–	24707	0	0	3413	
138	2307-0202-0610	Коробки монтажные установочные для полых стен типа КМ-105, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм (У-192)	шт.	39	89		3471	0	3471	0	3749
					–		0	0	0	278	
139	2307-0202-0712	Кольцо монтажное типа КМ-2, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм (К-1)	шт.	120	13		1560	0	1560	0	1685
					–		0	0	0	125	
140	2306-1702-0902	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,03	22951		689	0	689	0	744
					–		0	0	0	55	
141	2306-1702-0904	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,03	40452		1214	0	1214	0	1311
					–		0	0	0	97	
142	2306-1702-0905	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,03	63785		1914	0	1914	0	2067

143	2306-1702-0906	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-70 ГОСТ 23469.0-81			–		0	0	0	153	
			100 шт.	0,12	84058		10087	0	10087	0	10894
					–		0	0	0	807	
		Раздел 5 Демонтажные работы									
147	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	4	1191,25	29,25	4765	117	0	3372	8788
					1162	9	4648	36	0	651	
148	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	2105,5	943,5	4211	1887	0	2104	6820
					1162	299	2324	598	0	505	
149	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	155	55,66	0,62	8627	96	0	6178	15990
					55,05	0,31	8533	48	0	1184	
150	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	115	50,87	–	5850	0	0	4212	10867
					50,87	–	5850	0	0	805	
151	1217-0101-0705	Световые указатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	5	166,4	1,6	832	8	0	596	1542
					164,8	0,8	824	4	0	114	
152	1217-0101-0513	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 32 мм. Демонтаж НР = 72 %	м	55	486,85	3,07	26777	169	168	19090	49536
					480,73	1,35	26440	74	0	3669	
153	1217-0101-0512	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 25 мм. Демонтаж НР = 72 %	м	5	295,2	1,8	1476	9	15	1048	2726
					290,4	0,8	1452	4	0	202	
154	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	21255	84,17	0,21	1789033	4464	0	1286421	3321490

	83,96	0,1	1784570	2126	0	246036

Итого по акту	**6 221 056**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 535 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 249
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 349 649
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	1 835 239
- сметная прибыль (8 %), тенге	460 819

Временные здания и сооружения 2,9%x0,8	144 329
С временными зданиями и сооружен.	6 365 385
Зимнее удорожание 2,2%	140 038
Итого с зимним удорожанием	6 505 423
Непредвиденные затраты 2%	130 108
Итого с непредвиденными затратами	6 635 532
Итого в текущих ценах с К инф = 1,05	6 967 308
Итого с учетом скидки = 10%	6 270 578
НДС 12%	752 469
Итого с учетом НДС	7 023 046,52

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель_____**Ахметов К.Е.**

Подрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор_____**Жумабаев М.О.**

Технадзор ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт_____**Башаров М. Б.**

Технадзор
Башаров М.Б.
"27" 06 2025.

Авторский надзор "ДС Альянс"

Директор_____**Портнова Н.А.**