Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г.№656

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Подрядчик : ТОО "Сарыарка ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
Сентябрь 2020 года

код	Код	Договор /допол-нительное		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		471	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за), без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7	215 395 113	40 077 294							4 809 275	44 886 569,6
ИТОГО:		**40 077 294**							**4 809 275**	**44 886 569,6**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель_____**Ахметов К.Е.**

Подрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор_____**Жуманбаев М.О.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
Договор

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Акт № 4
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1. Лок.смета 2-1-1 Ремонт здания школы									
			Раздел 2 Проемы									
1	32	1109-0306-0103	Монтаж заградительных сеток на окна в спортзале НР = 72 %	м2	80	810,66	25,35	64853	2028	11681	37400	110433
						639,3	10	51144	800	0	8180	
2	33	2108-0102-1020	Сетки с квадратными ячейками размерами 100 мм х 100 мм	м2	80	522		41760		41760	0	45101
						–		0		0	3341	
			2.2 Двери									
	34	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	5,4	1516,3	40,74	8188	220	2248	4181	13359
						1059,26	16,11	5720	87	0	990	
	35	2109-0302-0924	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенных, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 30-18 ГОСТ 23747-88	м2	5,4	42032		226973		226973	0	245131
						–		0		0	18158	
	36	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % К=2,000;	м2	6,72	2819,94	61,61	18950	414	2901	11377	32754
						2326,64	24,85	15635	167	0	2426	

	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 Д-2	м2	6,72	50533		339582		339582	0	366748
					–		0		0	27167	
38	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % К=3,000;	м2	5,67	3100,35	58,38	17579	331	3068	10305	30114
					2500,88	23,28	14180	132	0	2231	
39	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 Д3	м2	3,78	56089		212016		212016	0	228978
					–		0		0	16961	
40	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 Д10	м2	1,89	23671		44738		44738	0	48317
					–		0		0	3579	
41	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	60	1664,22	212,77	99853	12766	31630	44279	155663
					924,28	100,7	55457	6042	0	11531	
42	2109-0202-0603	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные , двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 (Д4, Д5,Д6)	м2	60	23999		1439940		1439940	0	1555135
					–		0		0	115195	
43	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	54,39	2001,29	211,75	108850	11517	39833	45207	166382
					1057,18	97,21	57500	5287	0	12325	
44	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ19-7	м2	31,92	22026		703070		703070	0	759316
					–		0		0	56246	

	2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014									
			м2	15,12	25657		387934		387934	0	418969
					–		0		0	31035	
46	2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014									
			м2	7,35	27511		202206		202206	0	218382
					–		0		0	16176	
47	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %									
			м2	127,68	1861,45	93,2	237670	11900	70965	115150	381046
					1212,45	40,14	154806	5125	0	28226	
48	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, внутренние СТ РК 943-92									
			м2	90,72	4293		389461		389461	0	420618
					–		0		0	31157	
49	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92									
			м2	36,96	5239		193633		193633	0	209124
					–		0		0	15491	
50	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %									
			м2	6,3	1566,19	129,05	9867	813	2542	4952	16005
					1033,65	58,1	6512	366	0	1186	
51	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
			м2	6,3	6972		43924		43924	0	47437
					–		0		0	3514	
52	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	148	490		72520		72520	0	78322
					–		0		0	5802	
	2.3 Витраж										
54	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	34,8	2740,37	3,36	95365	117	56432	27947	133177
					1115,4	–	38816	0	0	9865	

		2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99									
				м2	34,8	21769		757561		757561	0	818166
						–		0		0	60605	
		Раздел 3 Стены и перегородки										
	59	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж перегородок из ПВХ П-1, П-2 НР = 72 %									
				м2	9,78	7966,46	567,89	77912	5554	49	53940	142400
						7393,56	266,67	72309	2608	0	10548	
	60	2109-0201-0101	Перегородки из ПВХ профилей	м2	9,78	12875		125918		125918	0	135991
						–		0		0	10073	
	61	1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство из ПВХ НР = 72 %	м2 перегородок	64,695	1604,88	126,95	103828	8213	24117	54243	170717
						1105,15	59,36	71498	3840	0	12646	
	62	2109-0201-0101	Перегородки из ПВХ	м2	64,695	12875		832948		832948	0	899584
						–		0		0	66636	
	68	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка лестничного ограждения НР = 72 %	м ограждения	69	745,03	95,96	51407	6621	5138	30498	88458
						574,61	39,28	39648	2710	0	6552	
	69	2106-0208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	69	9341		644529		644529	0	696091
						–		0		0	51562	
		п. 4 Полы										
		4.2 Тип 2										
3	86	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	485	1750,72	15,78	849099	7653	697512	105469	1030934
						296,77	5,26	143933	2551	0	76365	
		4.3 Тип 3			0							
	88	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	1602	3822,24	25,48	6123228	40819	5387093	514838	7169112

	89	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов		434,03	12,32	695316	19737	0	531045	
					920	316,42	2,72	291106	2502	203771	61749	381084
						92,21	1,01	84833	929	0	28228	
		4.6 Лестничные клетки										
4	96	1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка кермогранитными плитами на р-ре М50 НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	25	9351,64	78,76	233791	1969	8708	161258	426653
						8924,56	34,24	223114	856	0	31604	
	97	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,010;	м2	25,25	2652		66963		66963	0	72320
						–		0		0	5357	
		Раздел 5 Внутрення отделка										
		5.1 Потолок										
	99	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	558,44	530,16	3,54	296063	1977	106740	135564	466157
						335,48	1,68	187345	938	0	34530	
	100	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям(ребристых плит) НР = 72 % К=1,600;	м2 окрашиваемой поверхности	103,68	530,16	3,54	54967	367	19817	25170	86548
						335,48	1,69	34783	175	0	6411	
	101	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными влагостойкими водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	152,8	594,36	3,55	90818	542	39014	37093	138144
						335,48	1,68	51261	257	0	10233	
	102	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	340,7	359,98	3,21	122645	1094	53851	49120	185506
						198,71	1,53	67700	521	0	13741	
	103	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство Армстронг НР = 72 %	м2	486,5	1590,22	171,01	773642	83196	0	525508	1403082

					1419,21	81,04	690446	39426	0	103932	
104	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	486,5	2764		1344686	0	1344686	0	1452261
					–		0	0	0	107575	
5.2	**Стены**										
105	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	51	2030,56	13,88	103559	708	20346	59659	176275
					1617,74	6,97	82505	355	0	13057	
106	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	1149,91	23,76	126490	2614	13166	80286	223318
					1006,46	7,25	110711	798	0	16542	
107	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2764,4	476,25	3,54	1316546	9786	482802	596593	2066189
					298,06	1,68	823957	4644	0	153051	
108	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными влагостойкими водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	340	534,86	3,54	181852	1204	79308	73376	275647
					298,06	1,68	101340	571	0	20418	
109	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	388	325,12	2,88	126147	1117	55942	50126	190374
					178,06	1,37	69087	532	0	14102	
110	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	582	643,99	1,57	374802	914	136945	170914	589373
					407,12	0,75	236944	437	0	43657	

1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	624	4155,04	40,8	2592745	25459	1584579	716283	3573750
				1574,85	19,44	982706	12131	0	264722	
Раздел 6 Наружная отделка			0							
1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(цоколь) НР = 72 %	м2 поверхности	145	896,42	25,65	129981	3719	82992	31479	174376
				298,41	3,11	43269	451	0	12917	
1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(стойки козырька) НР = 72 %	м2	10	91	2,9	910	29	402	348	1358
				47,9	0,4	479	4	0	101	
1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	20	79,5	2,05	1590	41	989	408	2157
				28	0,3	560	6	0	160	
Раздел 8 Элементы входной группы и крылец										
1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство крыльца В12,5 НР = 72 %	м3	3	21057,67	1461,33	63173	4384	55309	3190	71672
				1160	316,67	3480	950	0	5309	
1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе М150 с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	107,1	2279,37	219,09	244121	23465	57590	121925	395329
				1522,56	58,58	163066	6274	0	29284	
2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	107,1	1684		180356	0	180356	0	194785
				–		0	0	0	14429	
Раздел 11 Отмостка			1							
1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=0,250;	м3 уплотненного грунта	40,625	76,09	76,09	3091	3091	0	837	4243
				–	28,63	0	1163	0	314	

	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40,625	8,2	8,2	333	333	0	91	458
					–	3,1	0	126	0	34	
149	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки толщ.150мм В7,5 НР = 72 % К=0,150;	м3	24,375	21902,22	1353,74	533867	32997	467909	28675	607545
					1352,23	281,68	32961	6866	0	45003	

Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование

111	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	55	3127,65	106,24	172021	5843	12868	112406	307181
					2787,44	51,09	153309	2810	0	22754	
116	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	21	3885,76	211,24	81601	4436	11543	48794	140826
					3124,86	102,24	65622	2147	0	10432	
119	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	3	2652	80	7956	240	1026	4900	13885
					2230	38,67	6690	116	0	1029	
122	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	3	1959	263,33	5877	790	842	3329	9943
					1415	126,33	4245	379	0	737	
126	1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР = 72 %	комплект	9	80310,33	96,56	722793	869	696065	18868	800993
					2873,22	38,44	25859	346	0	59333	
129	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж к смывному бачку НР = 72 %	м подводок	3	766,67	–	2300	0	1191	798	3346
					369,67	–	1109	0	0	248	

Раздел 3. Лок.смета 2-1-3 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

10	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1342	95,66	1,53	128376	2053	1060	90189	236050
					93,34	–	125262	0	0	17485	
11	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	36	96,5	1,53	3474	55	59	2419	6365
					93,33	–	3360	0	0	471	
	Раздел 2 Вентиляция										
31	1120-1501-0102	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	7	7994,57	494,86	55962	3464	386	38460	101976
					7444,57	186,43	52112	1305	0	7554	
32	2305-0401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	19702		39404	0	39404	0	42556
					–		0	0	0	3152	
33	2305-0401-0102	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	17092		17092	0	17092	0	18459
					–		0	0	0	1367	
34	2305-0401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	23530		70590	0	70590	0	76237
					–		0	0	0	5647	
35	2305-0402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	121756		121756	0	121756	0	131496
					–		0	0	0	9740	
36	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 72 %	клапан	2	6296	105	12592	210	1295	8006	22246
					5543,5	16,5	11087	33	0	1648	

37	2305-0308-0850	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	62858		125716	0	125716	0	135773
					–		0	0	0	10057	
38	1120-1001-0204	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм. Установка НР = 72 %	глушитель шума	2	30179,5	101	60359	202	55313	3534	69005
					2422	32,5	4844	65	0	5111	
50	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 72 %	клапан	2	6296	105	12592	210	1295	8006	22246
					5543,5	16,5	11087	33	0	1648	
51	2305-0308-0879	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	65636		131272	0	131272	0	141774
					–		0	0	0	10502	
52	1120-0301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые размер 600х400 мм. Установка НР = 72 %	решетка	2	13186	69	26372	138	23335	2111	30762
					1449,5	16,5	2899	33	0	2279	
53	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	150,83	91	2,9	13726	437	6066	5232	20474
					47,88	0,3	7222	45	0	1517	
54	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 %	м2	150,83	79,47	2,06	11986	311	7456	3071	16262
					27,98	0,3	4220	45	0	1205	
55	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72 %	м3 изоляции	3	38841,67	1683,33	116525	5050	51071	45202	174666
					20134,67	792,33	60404	2377	0	12938	

1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 72 %									
		узел	49	3425,41	9,65	167845	473	8614	114421	304848
				3239,96	3,27	158758	160	0	22581	
57 2305-0310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	49	24260		1188740	0	1188740	0	1283839
				–		0	0	0	95099	
58 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка НР = 72 %	дефлектор	2	8389	80,5	16778	161	9961	4816	23322
				3328	16,5	6656	33	0	1728	
59 1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка стакана монтажного и поддона НР = 72 %	кг изделия	191,4	736,21	3,78	140911	723	126693	9805	162773
				70,5	0,65	13494	124	0	12057	
Раздел 3 Теплоснабжение приточных установок										
60 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	56	1329,14	22,73	74432	1273	48671	17974	99799
				437,29	8,5	24488	476	0	7392	
61 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	68	1597,68	22,72	108642	1545	77362	21825	140905
				437,29	8,49	29736	577	0	10437	
62 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	124	95,65	1,52	11861	188	98	8333	21810
				93,34	–	11574	0	0	1616	
63 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	799		4794	0	4794	0	5178
				–		0	0	0	384	
64 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1305		2610	0	2610	0	2819
				–		0	0	0	209	
65 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2200		4400	0	4400	0	4752
				–		0	0	0	352	
66 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	32	91,03	2,94	2913	94	1287	1110	4345

				47,88	0,31	1532	10	0	322	
67	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	64	79,47	2,05	5086	131	3164	1304	6901
					27,98	0,31	1791	20	0	511	
	Раздел 4 Распределительная гребенка системы вентиляции										
71	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка д.50 НР = 72 %	шт.	2	20266	268	40532	536	19796	14656	59603
					10100	77,5	20200	155	0	4415	
72	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	1887	22,75	7548	91	5708	1283	9538
					437,25	8,25	1749	33	0	706	
73	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	4	95,25	1,5	381	6	2	269	702
					93,25	–	373	0	0	52	
74	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4160		8320	0	8320	0	8986
					–		0	0	0	666	
75	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	1274	188	2548	376	33	1612	4493
					1069,5	50	2139	100	0	333	
76	2304-1013-0104	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	13929		27858	0	27858	0	30087
					–		0	0	0	2229	
77	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	799		1598	0	1598	0	1726
					–		0	0	0	128	
78	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	6	2534,17	–	15205	0	13186	1454	17991
					336,5	–	2019	0	0	1333	
79	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	4	2189,5	–	8758	0	6990	1273	10833
					442	–	1768	0	0	802	

80	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	3,45	91,01	2,9	314	10	139	120	469
					47,83	0,58	165	2	0	35	
81	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	6,9	126,23	3,77	871	26	700	107	1056
					21,01	0,43	145	3	0	78	
82	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	4,06	661,33	82,02	2685	333	1080	1030	4012
					313,3	38,92	1272	158	0	297	
85	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537		2148	0	2148	0	2320
					–		0	0	0	172	
	Раздел 5 Распределительная гребенка отопления верхнее крыло										
86	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	2898	49,25	11592	197	8075	2441	15155
					830	17,5	3320	70	0	1123	
87	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	4	95,25	1,5	381	6	2	269	702
					93,25	–	373	0	0	52	
88	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2438,5	152	4877	304	596	2910	8409
					1988,5	32	3977	64	0	623	
89	2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8770		17540	0	17540	0	18943
					–		0	0	0	1403	
90	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	1573,5	278	3147	556	41	1956	5511
					1275	83,5	2550	167	0	408	

91	2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	21783		43566	0	43566	0	47051
					–		0	0	0	3485	
92	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	799		1598	0	1598	0	1726
					–		0	0	0	128	
93	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	2	2534	–	5068	0	4395	485	5997
					336,5	–	673	0	0	444	
94	1312-0901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования(трехходового крана, 2 учтены с манометром) НР = 72 %	шт.	2	1327,5	81	2655	162	7	1790	4801
					1243	–	2486	0	0	356	
95	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1435		2870	0	2870	0	3100
					–		0	0	0	230	
96	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	2	2189,5	–	4379	0	3495	636	5417
					442	–	884	0	0	401	
97	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	3,45	91,01	2,9	314	10	139	120	469
					47,83	0,58	165	2	0	35	
98	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	6,9	126,23	3,77	871	26	700	107	1056
					21,01	0,43	145	3	0	78	
					–		0	0	0	0	
101	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537		2148	0	2148	0	2320
					–		0	0	0	172	

Раздел 6 Распределительная гребенка отопление нижнее крыло

102	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка д.50 НР = 72 %	шт.	2	20266	268	40532	536	19796	14656	59603

				10100	77,5	20200	155	0	4415	
103 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	2898	49,25	11592	197	8075	2441	15155
				830	17,5	3320	70	0	1123	
104 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	2	1598	23	3196	46	2275	642	4145
				437,5	8,5	875	17	0	307	
105 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	6	95,5	1,5	573	9	4	403	1054
				93,33	–	560	0	0	78	
106 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2438,5	152	4877	304	596	2910	8409
				1988,5	32	3977	64	0	623	
107 2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8770		17540	0	17540	0	18943
				–		0	0	0	1403	
108 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	1573,5	278	3147	556	41	1956	5511
				1275	83,5	2550	167	0	408	
109 2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	21783		43566	0	43566	0	47051
				–		0	0	0	3485	
110 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	799		1598	0	1598	0	1726
				–		0	0	0	128	
111 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	6	2534,17	–	15205	0	13186	1454	17991
				336,5	–	2019	0	0	1333	
112 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	4	2189,5	–	8758	0	6990	1273	10833

					442	–	1768	0	0	802	
113	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	2,01	91,04	2,99	183	6	81	69	272
					47,76	–	96	0	0	20	
114	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	4,02	126,12	3,73	507	15	408	62	614
					20,9	0,5	84	2	0	46	
115	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	4,6	661,3	82,17	3042	378	1223	1166	4545
					313,26	38,91	1441	179	0	337	
118	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537		2148	0	2148	0	2320
					–		0	0	0	172	

Раздел 4. Лок.смета 2-1-4 Пожарная сигнализация

Раздел 1 Монтажные работы

1	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 72 %	шт.	7	652,14	–	4565	0	46	3254	8444
					645,57	–	4519	0	0	625	
30	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1243	222,74	2,22	276866	2759	26265	178536	491834
					199,39	0,1	247842	124	0	36432	
31	2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	50	149		7450	0	7450	0	8046
					–		0	0	0	596	
32	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 15 мм	м	1193	56		66808	0	66808	0	72153
					–		0	0	0	5345	
33	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	24,4	362,5	15,57	8845	380	2002	4712	14641
					264,88	3,32	6463	81	0	1085	
34	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	24,4	45		1098	0	1098	0	1186
					–		0	0	0	88	

35	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	802,42	93,5	1,76	75026	1412	15647	42083	126478
					72,24	0,6	57967	481	0	9369	
36	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	512,16	80,2	0,88	41075	451	9792	22310	68456
					60,2	0,3	30832	154	0	5071	
37	2306-0408-0517	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВВнг(А)-LS 3х2х0,75 мм2	км	0,80242	133049		106761	0	106761	0	115302
					–		0	0	0	8541	
38	2306-0408-0509	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5 мм2	км	0,46216	122243		56496	0	56496	0	61015
					–		0	0	0	4520	
39	2306-0513-0203	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КИПвЭВнг 2х2х0,5 мм2	км	0,05	407881		20394	0	20394	0	22026
					–		0	0	0	1632	
40	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	107	637,75	–	68239	0	455	48805	126408
					633,5	–	67785	0	0	9364	
41	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	107	153		16371	0	16371	0	17681
					–		0	0	0	1310	
42	2308-0306-0502	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-3 исполнение 00	шт.	1	2091		2091	0	2091	0	2258
					–		0	0	0	167	
43	2308-0504-0902	Ключ Touch memory	шт.	3	201		603	0	603	0	651
					–		0	0	0	48	
44	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 72 %	шт.	122	965,2	432,9	117754	52814	0	62720	194913
					532,3	181,73	64941	22171	0	14438	

Раздел 2 Демонтажные работы

45	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные .Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	8417 8416	1 –	8417 8416	1 0	0 0	6060 1158	15635
46	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	68	995,29 994,4	0,9 –	67680 67619	61 0	0 0	48686 9309	125675
47	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1633	84,17 83,96	0,21 0,1	137450 137107	343 163	0 0	98834 18903	255187
		Раздел 5. Лок.смета 6-1-1 Жироуловитель									
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,81	201,27 8,55	192,63 50,72	2377 101	2275 599	1 0	504 230	3111
2	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,600;	т	18,896	274 –		5178 0	0 0	0 0	0 414	5592
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	26,45	151,08 7,75	143,33 34,29	3996 205	3791 907	0 0	801 384	5180
4	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,82	3184,15 3184,15	– –	2611 2611	0 0	0 0	1880 359	4850
5	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	24,54	15,04 –	15,04 5,66	369 0	369 139	0 0	100 38	507
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24,54	152,12 78,73	73,39 32,64	3733 1932	1801 801	0 0	1968 456	6157

7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,73	735,53	–	2008	0	0	1446	3730
					735,53	–	2008	0	0	276	
8	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,96	5704,08	1684,69	11180	3302	6289	2737	15030
					810,71	690,82	1589	1354	0	1113	
9	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,21	29623,05	6891,9	95090	22123	43413	37838	143562
					9206,85	2699,69	29554	8666	0	10634	
10	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2695		8085	0	8085	0	8732
					–		0	0	0	647	
11	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2859		2859	0	2859	0	3088
					–		0	0	0	229	
12	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20056		40112	0	40112	0	43321
					–		0	0	0	3209	
13	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30084		60168	0	60168	0	64981
					–		0	0	0	4813	
14	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	32074		32074	0	32074	0	34640
					–		0	0	0	2566	
15	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	38736		38736	0	38736	0	41835
					–		0	0	0	3099	
16	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 (гильзы)	м	0,4	4345		1738	0	1738	0	1877
					–		0	0	0	139	
17	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010(для заделки труб)	м3	0,1	17819		1782	0	1782	0	1924
					–		0	0	0	143	
18	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18256		18256	0	18256	0	19716

				–		0	0	0	1460	
19	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	12	595		7140	0	7140	0	7711
				–		0	0	0	571	
20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка скоб битумной мастикой за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,78	47,44	1,28	37	1	4	22	64
					41,03	–	32	0	0	5	
21	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство перегородки В25 НР = 91 %	м3	0,12	5783,33	1266,67	694	152	145	392	1173
					3308,33	283,33	397	34	0	87	
22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(внутренние стены и перегородка Пенетроном) НР = 93 %	м2 поверхности	25,2128	314,72	20,51	7935	517	876	6143	15204
					259,47	2,5	6542	63	0	1126	
23	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(Пенетрон)	кг	47	1631		76657	0	76657	0	82790
					–		0	0	0	6133	
24	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР = 93 %	м3 кладки	0,037	28000	2135,14	1036	79	739	219	1355
					5891,89	459,46	218	17	0	100	
25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство упора В7,5 НР = 91 %	м3	0,05	21460	1080	1073	54	960	64	1228
					1180	220	59	11	0	91	
26	1116-0201-0202	Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в каналах(вытяжной стояк) НР = 98 %	м трубопровода	7,5	1171,2	47,73	8784	358	1248	7159	17218
					957,07	16,93	7178	127	0	1275	
27	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	2595		19463	0	19463	0	21020
					–		0	0	0	1557	

28	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
			шт.	2	2210		4420	0	4420	0	4774
					–		0	0	0	354	
29	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	3119		6238	0	6238	0	6737
					–		0	0	0	499	
30	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2520		5040	0	5040	0	5443
					–		0	0	0	403	
31	1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	2,5	182,8	14,4	457	36	344	56	554
					30,8	1,6	77	4	0	41	
32	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % К=2,000;	м2	5	224,6	2	1123	10	1035	55	1272
					15,6	0,4	78	2	0	94	
33	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2973	40	2973	40	2514	422	3667
					419	12	419	12	0	272	
34	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка крышки деревянной НР = 99 %	м2 щитов	0,33	5136,36	60,61	1695	20	1557	125	1965
					357,58	24,24	118	8	0	146	
35	1110-0107-0607	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон (обивка крышки) НР = 90 %	м2	0,8	6803,75	20	5443	16	4215	1096	7062
					1515	7,5	1212	6	0	523	
36	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	284621		256	0	256	0	277
					–		0	0	0	20	
37	2113-0816-1906	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	0,2	1319		264	0	264	0	285
					–		0	0	0	21	

38	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3 основания	0,54	5703,7	1683,33	3080	909	1733	754	4141
					811,11	690,74	438	373	0	307	
39	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,54	21074,07	1083,33	11380	585	10160	689	13034
					1175,93	225,93	635	122	0	966	

Раздел 6. Лок.смета 6-1-2 Выгреб -3,2 м3

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,87	201,35	192,67	1786	1709	1	378	2337
					8,57	50,62	76	449	0	173	
2	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,600;	т	14,192	274		3889	0	0	0	4200
					–		0	0	0	311	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	24,48	151,06	143,34	3698	3509	0	740	4793
					7,72	34,27	189	839	0	355	
4	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1,01	3184,16	–	3216	0	0	2316	5974
					3184,16	–	3216	0	0	443	
5	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	22,94	15,04	15,04	345	345	0	94	474
					–	5,67	0	130	0	35	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22,94	152,09	73,37	3489	1683	0	1840	5755
					78,73	32,65	1806	749	0	426	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,55	735,29	–	1875	0	0	1350	3483
					735,29	–	1875	0	0	258	
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,53	21071,7	1083,02	11168	574	9971	676	12792
					1175,47	226,42	623	120	0	948	

9	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная асфальтовой мастикой НР = 93 %	м2 поверхности	1,772	800,79	10,72	1419	19	696	663	2249
					397,29	5,08	704	9	0	167	
10	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,99	30572,86	6939,7	60840	13810	25088	27081	94955
					11026,13	2720,1	21942	5413	0	7034	
11	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2695		2695	0	2695	0	2911
					–		0	0	0	216	
12	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4358		4358	0	4358	0	4707
					–		0	0	0	349	
13	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20944		62832	0	62832	0	67859
					–		0	0	0	5027	
14	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15823		15823	0	15823	0	17089
					–		0	0	0	1266	
15	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8359		8359	0	8359	0	9028
					–		0	0	0	669	
16	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП15-1	шт.	1	15540		15540	0	15540	0	16783
					–		0	0	0	1243	
17	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25879		25879	0	25879	0	27949
					–		0	0	0	2070	
18	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	595		4760	0	4760	0	5141
					–		0	0	0	381	
19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12,72	852,36	20,52	10842	261	7280	3100	15057
					259,51	2,52	3301	32	0	1115	-

20	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	4,9	9521,63	1603,67	46656	7858	9221	30792	83644
					6036,12	721,02	29577	3533	0	6196	
21	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(стеклорубероид) НР = 93 %	м2 поверхности	4	2003,5	42,5	8014	170	5553	2156	10983
					572,75	6,75	2291	27	0	814	
22	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР = 93 %	м3 кладки	0,037	28000	2135,14	1036	79	739	219	1355
					5891,89	459,46	218	17	0	100	
23	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка крышки деревянной НР = 99 %	м2 щитов	0,33	5136,36	60,61	1695	20	1557	125	1965
					357,58	24,24	118	8	0	146	
24	1110-0107-0607	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон (обивка крышки) НР = 90 %	м2	0,8	6803,75	20	5443	16	4215	1096	7062
					1515	7,5	1212	6	0	523	
25	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	284621		256	0	256	0	277
					–		0	0	0	20	
26	2113-0816-1906	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	0,2	1319		264	0	264	0	285
					–		0	0	0	21	
27	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3 основания	0,54	5703,7	1683,33	3080	909	1733	754	4141
					811,11	690,74	438	373	0	307	
28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,54	21074,07	1083,33	11380	585	10160	689	13034
					1175,93	225,93	635	122	0	966	

Итого по акту	**37 804 097**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 098 789
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	470 265
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	188 655
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 165 027
- оборудование, тенге	0

- перевозка грузов, тенге	9 066
- накладные расходы, тенге	5 278 435
в т.ч. зарплата, тенге	475 053
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 801 726

Временные здания и сооружения 2,9%х0,8	877 055
С временными зданиями и сооружен.	38 681 152
Зимнее удорожание 2,2%	850 985
Итого с зимним удорожанием	39 532 137
Непредвиденные затраты 2%	790 643
Корректировка оборудования за август месяц-1	2 087 055
Итого с непредвиденными затратами	42 409 835
Итого в текущих ценах с К инф = 1,05	44 530 327
Итого с учетом скидки = 10%	40 077 294
НДС 12%	4 809 275
Итого с учетом НДС	44 886 569,6

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель_____Ахметов К.Е.

Технадзор ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт_____Башаров М. Б.

Подрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Жуманбаев М.О.

Авторский надзор "ДС Альянс"

Директор_____Портнова Н.А.