Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №23/1 от 30.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительных мест в г.Тайынша, ул.Садовая 2А Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

С П Р А В К А №1 от 25.12.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		23/1	29.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	5 370 963,00	-		-	-	-	-	-	575 460,32	
За отчетный период	**5 370 963,00**	**4 795 502,68**							**575 460,32**	**5 370 963,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____**Калмагамбетова Ж.Б.**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН/БИН 070340005757
«Байсын-А»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

_____**Уразбаев М.М.**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"АДС - 2001"
Товарищество с ограниченной ответственностью
Г.НУР-СУЛТАН БИН 010940003981
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №23/1 от 30.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительных мест в г.Тайынша, ул.Садовая 2А Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2020г

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1-1. Общестроительные работы									
		Раздел 8 Проемы									
		8.2 Двери									
226	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	83,31	1466,91	68,91	122208	5741	39359	71510	209 215,0
					925,56	28,18	77108	2348	–	15497	
		Раздел 9 Полы									
		9.1 Тип 1									
251	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	130,3	521,08	1,48	67897	193	34647	31153	106 974,0
					253,7	0,65	33057	85	–	7924	
		9.2 Тип 2									
260	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	63,67	521,08	1,48	33177	94	16930	15223	52 272,0
					253,7	0,66	16153	42	–	3872	
		9.3 Тип 3									
265	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	68,7	3986,64	18,89	273882	1298	249831	21947	319 495,0
					331,19	8,66	22753	595	–	23666	

266 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	73,5	232,75	2,01	17107	148	11785	4912	23 781,0
				70,39	0,71	5174	52	–	1762	
9.4 Тип 4										
270 1111-0101-3601	Покрытие спортивное. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	540,3	978,03	18,88	528428	10203	339281	172601	757 111,0
				331,19	8,65	178944	4674	–	56082	
272 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	578,1	232,76	2,02	134559	1166	92697	38640	187 055,0
				70,4	0,71	40696	410	–	13856	
9.5 Тип 5										
278 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	106,9	521,09	1,48	55704	158	28425	25560	87 765,0
				253,7	0,65	27121	70	–	6501	
9.6 Тип 7										
282 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-8,28	1018	84,18	-8429	-697	-2520	-5184 -	14 702,0
				629,47	36,59	-5212	-303	–	-1089	
284 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	143	521,07	1,48	74513	211	38023	34191	117 400,0
				253,7	0,66	36279	94	–	8696	
Раздел 10 Внутренние отделочные работы										
10.1 На отметке 0,000										
321 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1159,33	1302,46	65,23	1509986	75626	527555	772355	2 464 928,0
				782,18	50,58	906805	58639	–	182587	

	Всего по объекту									**4 311 294,0**
	в том числе оборудования и прочие затраты									-
	Временные здания и сооружения (1,5 %)									64 669,4
	Итого с временными зданиями и сооружениямми									**4 375 963,4**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%									105 898,3
	Итогос зимними									**4 481 861,7**
	Непредвиденные работы и затраты 2%									89 637,2
	в текущих ценах с 01.10.18г.									**4 571 499,0**
	в текущих прогнозных ценах 2019г инф (1,049)									**4 795 502**

	Всего									4 795 502
	НДС (12 %)									575 460
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)									5 370 963

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____**Калмагамбетова Ж.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

_____**Уразбаев М.М.**