Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г.№656

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Подрядчик : ТОО "Сарыарка ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
Октябрь 2020 года

код	Код	Договор /допол-нительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		471	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за), без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7	218 514 814	2 785 447							334 254	3 119 701
ИТОГО:		**2 785 447**							**334 254**	**3 119 701**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель _____ **Ахметов К.Е.**

Подрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор _____ **Жуманбаев М.О.**

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
дчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
Договор №471 от 21.05.2020г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Акт №

приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.

Лок.смета 2-1-4 Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Монтажные работы										
2	5800-0000-0000 (пл) (об)ТОО"ДОЗОР"		Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1	42940		42940	0	0	0	42940
						–		0	0	42940	0	
3	5800-0000-0000 (пл) (об)ТОО"ДОЗОР"		Котролер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И	шт	3	14453		43359	0	0	0	43359
						–		0	0	43359	0	
4	5800-0000-0000 (пл) (об)ТОО"ДОЗОР"		Блок индикации С2000-БИ SMD	шт	1	28715		28715	0	0	0	28715
						–		0	0	28715	0	
5	5800-0000-0000 (пл) (об)ТОО"ДОЗОР"		Блок изолирующий БРИЗ	шт	2	2188		4376	0	0	0	4376
						–		0	0	4376	0	

	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1087,33	26,33	3262	79	0	2318	6027
					1061	12,33	3183	37	0	446	
7	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	3	12148		36444	0	36444	0	39360
					–		0	0	0	2916	
8	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72 %	шт.	2	2482,5	–	4965	0	397	3289	8914
					2284	–	4568	0	0	660	
9	5800-0000-0000 (пл) (об)ТОО"Дозор"	Прибор речевого оповещения Рупор-200	шт	2	125750		251500	0	0	0	251500
					–		0	0	251500	0	
10	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1087	26	1087	26	0	773	2008
					1061	12	1061	12	0	149	
11	5800-0000-0000 (пл) (об)ТОО"Дозор"	Оконечный блок передачи данных извещений в пожарную часть С2000-PGE	шт	1	28757		28757	0	0	0	28757
					–		0	0	28757	0	
12	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4714,5	2034	9429	4068	197	4758	15322
					2582	722,5	5164	1445	0	1135	
13	5800-0000-0000 (пл) (об)ТОО"ДОЗОР"	Шкаф ШПС	шт	2	85686		171372	0	0	0	171372
					–		0	0	171372	0	
14	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2816,5	–	11266	0	1322	7160	19900
					2486	–	9944	0	0	1474	

15	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6588		26352	0	26352	0	2846
					–		0	0	0	2108	
16	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	67	2586,91	2,24	173323	150	6611	119925	31670
					2486	–	166562	0	0	23460	
17	2308-0302-0103	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-34А(ДИП-34А)	шт.	67	5976		400392	0	400392	0	43242
					–		0	0	0	32031	
18	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	50	1295,76	0,84	64788	42	2596	44748	11829
					1243	–	62150	0	0	8763	
19	2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели С2000-ИП	шт.	50	4303		215150	0	215150	0	23236
					–		0	0	0	17212	
20	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной . Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	1295,53	0,87	19433	13	775	13424	3548
					1243	–	18645	0	0	2629	
21	2308-0302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	15	2082		31230	0	31230	0	3372
					–		0	0	0	2498	
22	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3313	2,5	6626	5	213	4614	1213
					3204	–	6408	0	0	899	
23	2308-0302-0404	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели С2000-Спектрон-207	шт.	2	18161		36322	0	36322	0	3922
					–		0	0	0	2906	
24	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	14	1275,57	146,36	17858	2049	988	11012	311
					1058,64	33,79	14821	473	0	2310	

	2308-0304-0201	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Выход" ГОСТ Р 54126-2010(С2000-ОСТ-исп.01)								
			шт.	14	1547		21658	0	21658	0	23391
					–		0	0	0	1733	
26	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шт.	17	1634,71	351,94	27790	5983	676	16692	48041
					1243	120,76	21131	2053	0	3559	
27	2308-0302-0308	С2000-ОПЗ оповещатель звуковой адресный (прим.)								
			шт.	17	7396		125732	0	125732	0	135791
					–		0	0	0	10059	
28	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72 %								
			шт.	63	2482,35	–	156388	0	12496	103602	280790
					2284	–	143892	0	0	20799	
29	2308-0301-0402	Извещатели акустические модели Соната-Т-100 3/1Вт								
			шт.	63	4364		274932	0	274932	0	296927
					–		0	0	0	21995	

Итого по разделу 1	**2 727 501**	
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 194 483	1194483
- оборудование, тенге	571 019	571019
- накладные расходы, тенге	332 315	332315
- сметная прибыль (8 %), тенге	159 739	

Итого по акту	**2 727 501**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 194 483
- оборудование, тенге	571 019
- накладные расходы, тенге	332 315
- сметная прибыль (8 %), тенге	159 739

Временные здания и сооружения 2,9%x0,8	50 030
С временными зданиями и сооружен.	2 827 561
Зимнее удорожание 2,2%	62 206
Итого с зимним удорожанием	2 889 768

Непредвиденные затраты 2%	57 795
Итого с непредвиденными затратами	2 947 563
Итого в текущих ценах с К инф = 1,05	3 094 941
Итого с учетом скидки = 10%	2 785 447
НДС 12%	334 254
Итого с учетом НДС	3 119 701

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель_____Ахметов К.Е.

Технадзор ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт_____Башаров М. Б.

Подрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор_____Жуманбаев М.О.

Авторский надзор "ДС Альянс"

Директор_____Портнова Н.А.