Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Подрядчик : Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г.№656

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
сентябрь 2020 года

код заказчика	Код подрядчика	Договор /допол-нительное номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационно-правовая форма наименование	код
		471	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за), без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты дугие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7	228 671 239,10	4 846 427,56							581 571,31	5 427 998,87
ИТОГО:		**4 846 427,56**							**581 571,31**	**5 427 998,87**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский
район, с.Акмол, Гагарина, 15
БИН 060140013332
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Ахметов К.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Наурызбай Батыра, 56
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ **Жуманбаев М.О**

Заказ ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Подрядчик: Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
Договор 461 от 21.05.2020

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул. Гани Абсагитова, 7

Акт № 6
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1. Лок.смета 2-1-1 Ремонт здания школы									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1		1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	30,1	1711,65	160,3	51521	4825	–	35366	93837
						1551,36	80,5	46696	2423	–	6951	
5		1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	-1496,1	155,04	–	-231955	0	–	-167008	-430880
						155,04	–	-231955	0	–	-31917	
			Раздел 2 Проемы									
			2.1 Окна									
28		1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	91,81	4744,91	24,02	435630	2205	36628	286491	779891
						4321,94	12,06	396797	1107	0	57770	
30		1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,81	476,25	3,54	43725	325	16035	19814	68621
						298,06	1,68	27365	154	0	5083	
31		2113-0509-0101	Москитные сетки (прим.)	м2	133,82	2447		327458		327458	0	353654
						–		0		0	26197	

2.2 Двери

53	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	72	4346		312912		312912	0	337945
					–		0		0	25033	
		Итого по разделу 2					**1 540 112**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					424 162				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 530				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 261				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					693 032				
		- накладные расходы, тенге					306 305				
		в т.ч. зарплата, тенге					381 025				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					114 082				
	Раздел 3 Стены и перегородки										
68	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка лестничного ограждения НР = 72 %	м ограждения	-26	745,03	95,96	-19371	-2495	-1936	-11492	-33332
					574,61	39,28	-14940	-1021	0	-2469	
69	2106-0208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	-26	9341		-242866		-242866	0	-262295
					–		0		0	-19429	
	п. 4 Полы										
	4.1 Тип 1										
81	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-61	4320,31	88,65	-263539	-5408	-177749	-59625	-349017
					1317,74	39,84	-80382	-2430	0	-25853	
	4.2 Тип 2										
85	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М50. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-59	4389,92	88,65	-259005	-5230	-176028	-57670	-342009
					1317,74	39,84	-77747	-2351	0	-25334	
	4.4 Тип 4										

90	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам существующим НР = 72 %	м2 пола	-12	1531,2	23,57	-18374	-283	-11676	-4702	-24923
					534,61	9,63	-6415	-116	0	-1846	
91	1111-0101-3303	Покрытия из брусков 50х50. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-12	2907,91	75,18	-34895	-902	-25066	-6734	-44960
					743,91	35,53	-8927	-426	0	-3330	
92	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	150	902,08	4,13	135312	620	42696	66450	217903
					613,31	1,97	91997	296	0	16141	
93	1110-0115-0201	Настилы по фермам. Огнезащита полов в спортзале НР = 72 %	м2 обработанной	-12	310,72	3,23	-3729	-39	-3257	-323	-4376
					36,05	1,38	-433	-17	0	-324	

Раздел 5 Внутренняя отделка

5.1 Потолок

103	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство Армстронг НР = 72 %	м2	-58	1590,22	171,01	-92233	-9919	0	-62650	-167274
					1419,21	81,04	-82314	-4700	0	-12391	
104	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	-58	2764		-160312	0	-160312	0	-173137
					–		0	0	0	-12825	

5.2 Стены

106	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-3051	1149,91	23,76	-3508375	-72492	-365174	-2226837	-6194029
					1006,46	7,25	-3070709	-22120	0	-458817	
107	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-2313	476,25	3,54	-1101566	-8188	-403965	-499175	-1728801
					298,06	1,68	-689413	-3886	0	-128059	

110	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-582	643,99	1,57	-374802	-914	-136945	-170914	-589373
					407,12	0,75	-236944	-437	0	-43657	
111	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	-270	4155,04	40,8	-1121861	-11016	-685635	-309930	-1546334
					1574,85	19,44	-425210	-5249	0	-114543	
Раздел 6 Наружная отделка											
112	1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство стеклосетки(стены, входная группа, цоколь, откосы) НР = 72 %	м2	-185,76	1258,12	3,44	-233708	-639	-101042	-95276	-355303
					710,74	1,62	-132027	-301	0	-26319	
113	1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 72 %	м2	310	1155,17	5,66	358103	1755	109749	178114	579114
					795,48	2,52	246599	781	0	42897	
117	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов(толщ.30 мм) НР = 72 %	м2	-107,8	4424,57	0,38	-476969	-41	-64504	-296945	-835827
					3825,82	–	-412423	0	0	-61913	
118	1212-0102-0601	Фасады простые(откосы). Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке. с земли и лесов НР = 72 %	м2	-107,8	912,81	1,34	-98401	-144	-51411	-33777	-142752
					434,56	0,62	-46846	-67	0	-10574	
119	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	-16,05	1486,93	6,84	-23865	-110	-15924	-5654	-31881
					487,94	1,33	-7831	-21	0	-2362	
Раздел 9 Пандус											
136	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1	6248	2106	6248	2106	3209	1294	8145

				933	864	933	864	0	603	
137	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство пандуса В12,5 НР = 72 %	м3	1,8	21057,22	1461,67	37903	2631	33184	1914	43002
					1160	316,67	2088	570	0	3185	
138	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе М150 с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	8	2279,5	219,13	18236	1753	4303	9107	29531
					1522,5	58,63	12180	469	0	2187	
139	2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	8	1684		13472	0	13472	0	14550
					–		0	0	0	1078	
140	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка Ог-1 НР = 72 %	м ограждения	12,5	14363,68	95,92	179546	1199	171164	5525	199877
					574,64	39,28	7183	491	0	14806	
141	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,007	870571,43	1571,43	6094	11	4263	1313	8000
					260000	571,43	1820	4	0	593	
142	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,005	369000	2800	1845	14	0	1323	3421
					366200	1200	1831	6	0	253	
143	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	56	91		5096	0	5096	0	5504
					–		0	0	0	408	
		Итого по разделу 1 (2-1-1)					**-10 513 508**				

Раздел 2. Лок.смета 2-1-2 Водопровод и канализация

Раздел 2 Водомерный узел

38	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	-1	40350		-40350	0	-40350	0	-43578
					–		0	0	0	-3228	
45	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	-1	10012		-10012	0	-10012	0	-10813
					–		0	0	0	-801	

51	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-1	778		-778	0	-778	0	-840
					–		0	0	0	-62	
	Раздел 3 Система Т3										
55	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	-220	1650,35	23,67	-363077	-5207	-2790	-255688	-668266
					1614	0,19	-355080	-42	0	-49501	
56	2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	-217,8	192		-41818	0	-41818	0	-45163
					–		0	0	0	-3345	
57	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	-50	1801,12	27,98	-90056	-1399	-603	-63410	-165743
					1761,08	0,3	-88054	-15	0	-12277	
58	2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	-49,5	306		-15147	0	-15147	0	-16359
					–		0	0	0	-1212	
59	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	-67,5	1996,56	33,11	-134768	-2235	-1164	-94608	-247726
					1946,21	0,46	-131369	-31	0	-18350	
60	2301-0602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	-66,825	538		-35952	0	-35952	0	-38828
					–		0	0	0	-2876	
61	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	-9	2167,22	38,11	-19505	-343	-186	-13668	-35827
					2108,44	0,78	-18976	-7	0	-2654	
62	2301-0602-0206	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	-8,91	878		-7823	0	-7823	0	-8449
					–		0	0	0	-626	

63	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	-5	2420,2	682,2	-12101	-3411	-104	-6829	-20445
					1717,2	179,8	-8586	-899	0	-1514	
64	2301-0602-0207	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,946:	м	-4,73	1395		-6598	0	-6598	0	-7126
					–		0	0	0	-528	
65	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	-77	799		-61523	0	-61523	0	-66445
					–		0	0	0	-4922	
66	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	-4	1305		-5220	0	-5220	0	-5638
					–		0	0	0	-418	
67	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	-3	2200		-6600	0	-6600	0	-7128
					–		0	0	0	-528	
68	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	-1	4160		-4160	0	-4160	0	-4493
					–		0	0	0	-333	
69	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	-1,7	90,59	2,94	-154	-5	-68	-58	-229
					47,65	–	-81	0	0	-17	
70	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000:	м2	-3,4	79,41	2,06	-270	-7	-168	-68	-365
					27,94	0,59	-95	0	0	-27	
71	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	-25	537		-13425	0	-13425	0	-14499
					–		0	0	0	-1074	
Раздел 4 Система К1											
86	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	-18	35		-630	0	-630	0	-680
					–		0	0	0	-50	
Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование											
119	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	-3	2652	80	-7956	-240	-1026	-4900	-13885
					2230	38,67	-6690	-116	0	-1029	

120	2303-0102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	-3	7196		-21588	0	-21588	0	-23315
					–		0	0	0	-1727	
121	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	-3	957		-2871	0	-2871	0	-3101
					–		0	0	0	-230	
		Итого по разделу 2 (2-1-2)					**-1 448 940**				

Раздел 3. Лок.смета 2-1-3 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

21	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	-1	752	2	-752	-2	-73	-488	-1339
					677	1	-677	-1	0	-99	
22	2304-0602-0108	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, Т 120 °С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	-1	4110		-4110	0	-4110	0	-4439
					–		0	0	0	-329	
23	1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	-2	858,5	3	-1717	-6	-229	-1068	-3008
					741	0,5	-1482	-1	0	-223	
24	2304-0602-0606	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, Т 120 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	-1	29943		-29943	0	-29943	0	-32338
					–		0	0	0	-2395	

Раздел 2 Вентиляция

31	1120-1501-0102	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	-7	7994,57	494,86	-55962	-3464	-386	-38460	-101976
					7444,57	186,43	-52112	-1305	0	-7554	
32	2305-0401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	-2	19702		-39404	0	-39404	0	-42556
					–		0	0	0	-3152	

33	2305-0401-0102	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	-1	17092		-17092	0	-17092	0	-18459
					–		0	0	0	-1367	
34	2305-0401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	-3	23530		-70590	0	-70590	0	-76237
					–		0	0	0	-5647	
36	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 72 %	клапан	-2	6296	105	-12592	-210	-1295	-8006	-22246
					5543,5	16,5	-11087	-33	0	-1648	
37	2305-0308-0850	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	-2	62858		-125716	0	-125716	0	-135773
					–		0	0	0	-10057	
39	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами перим.1400 НР = 72 % ктрр1=0,875; ктрм1=0,875; кэкс1=0,875; кмат1=0,875;	зонт	2	7175	61	14350	122	12336	1383	16992
					946	14,5	1892	29	0	1259	
50	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 72 %	клапан	-2	6296	105	-12592	-210	-1295	-8006	-22246
					5543,5	16,5	-11087	-33	0	-1648	
51	2305-0308-0879	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	-2	65636		-131272	0	-131272	0	-141774
					–		0	0	0	-10502	
52	1120-0301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые размер 600х400 мм. Установка НР = 72 %	решетка	-1	13186	69	-13186	-69	-11668	-1056	-15381
					1449,5	16,5	-1450	-17	0	-1139	
53	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	-150,83	91	2,9	-13726	-437	-6066	-5232	-20474
					47,88	0,3	-7222	-45	0	-1517	

54	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 %	м2	-150,83	79,47	2,06	-11986	-311	-7456	-3071	-16262
					27,98	0,3	-4220	-45	0	-1205	
55	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72 %	м3 изоляции	-3	38841,67	1683,33	-116525	-5050	-51071	-45202	-174666
					20134,67	792,33	-60404	-2377	0	-12938	
56	1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 72 %	узел	-49	3425,41	9,65	-167845	-473	-8614	-114421	-304848
					3239,96	3,27	-158758	-160	0	-22581	
57	2305-0310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	-49	24260		-1188740	0	-1188740	0	-1283839
					–		0	0	0	-95099	
	Раздел 4 Распределительная гребенка системы вентиляции										
71	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка д.50 НР = 72 %	шт.	-2	20266	268	-40532	-536	-19796	-14656	-59603
					10100	77,5	-20200	-155	0	-4415	
72	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	-4	1887	22,75	-7548	-91	-5708	-1283	-9538
					437,25	8,25	-1749	-33	0	-706	
73	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	-4	95,25	1,5	-381	-6	-2	-269	-702
					93,25	–	-373	0	0	-52	
74	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	-2	4160		-8320	0	-8320	0	-8986
					–		0	0	0	-666	
75	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	-2	1274	188	-2548	-376	-33	-1612	-4493

76	2304-1013-0104	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010			1069,5	50	-2139	-100	0	-333	
			шт.	-2	13929		-27858	0	-27858	0	-30087
78	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %			–		0	0	0	-2229	
			комплект	-2	2534,17	–	-5068	0	-4395	-485	-5997
82	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %			336,5	–	-673	0	0	-444	
			м трубопровода	-4,06	661,33	82,02	-2685	-333	-1080	-1030	-4012
					313,3	38,92	-1272	-158	0	-297	
		Итого по разделу 4					**-123 416**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-26 406				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-1 342				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-446				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-67 192				
		- накладные расходы, тенге					-19 333				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 962				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-9 142				

Раздел 6 Распределительная гребенка отопление нижнее крыло

102	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка д.50 НР = 72 %								
			шт.	-2	20266	268	-40532	-536	-19796	-14656	-59603
111	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %			10100	77,5	-20200	-155	0	-4415	
			комплект	-2	2534,17	–	-5068	0	-4395	-485	-5997
115	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %			336,5	–	-673	0	0	-444	
			м трубопровода	-4,6	661,3	82,17	-3042	-378	-1223	-1166	-4545
					313,26	38,91	-1441	-179	0	-337	
		Итого по разделу 3 (2-1-3)					**-2 594 431**				

Локальная смета № 2-1-5 Электромонтажные работы

Раздел 1 Электросиловое оборудование

13	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШПК НР = 72 %	шт.	-1	4782	97	-4782	-97	-812	-2810	-8200
					3873	30	-3873	-30	0	-607	
14	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	-1	5005		-5005	0	-5005	0	-5405
					–		0	0	0	-400	
15	1308-0205-	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж	шт.	-2	1781	87,75	-3562	-176	-113	-2400	-6439
					1636,75	30,25	-3274	-61	0	-477	
18	2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	-2	1550		-3100	0	-3100	0	-3348
					–		0	0	0	-248	
19	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШСВ1 НР = 72 %	шт.	-1	4782	97	-4782	-97	-812	-2810	-8200
					3873	30	-3873	-30	0	-607	
20	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	-1	5005		-5005	0	-5005	0	-5405
					–		0	0	0	-400	
24	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	-1	6171	113	-6171	-113	-2509	-2577	-9448
					3549	30	-3549	-30	0	-700	
25	2307-0208-0218	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11860, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3. IP54. типа ИЭК	шт.	-1	9896		-9896	0	-9896	0	-10688
					–		0	0	0	-792	
26	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШС12 НР = 72 %	шт.	-1	4782	97	-4782	-97	-812	-2810	-8200
					3873	30	-3873	-30	0	-607	
27	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	-1	5005		-5005	0	-5005	0	-5405
					–		0	0	0	-400	

31	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШС14 НР = 72 %	шт.	-1	4782	97	-4782	-97	-812	-2810	-8200
					3873	30	-3873	-30	0	-607	
32	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	-1	8079		-8079	0	-8079	0	-8725
					–		0	0	0	-646	
42	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШС32 НР = 72 %	шт.	-1	4782	97	-4782	-97	-812	-2810	-8200
					3873	30	-3873	-30	0	-607	
43	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	-1	5005		-5005	0	-5005	0	-5405
					–		0	0	0	-400	
49	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	-30	1780,98	87,98	-53429	-2639	-1690	-36004	-96588
					1636,67	30,18	-49100	-905	0	-7155	
51	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	-30	3180		-95400	0	-95400	0	-103032
					–		0	0	0	-7632	
	Раздел 2 Светотехническое оборудование										
79	2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	-344	3780		-1300320	0	-1300320	0	-1404346
					–		0	0	0	-104026	
80	2307-0102-0124	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	-77	7690		-592130	0	-592130	0	-639500
					–		0	0	0	-47370	
81	2307-0102-1332	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 01-2х18-012 ГОСТ 17677-82	шт.	-105	2927		-307335	0	-307335	0	-331922
					–		0	0	0	-24587	
82	2307-0102-0125	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х40-001 ГОСТ 17677-82	шт.	-16	12196		-195136	0	-195136	0	-210747
					–		0	0	0	-15611	
83	2307-0106-0902	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм СТ РК 2595-2014	шт.	-5	17792		-88960	0	-88960	0	-96077
					–		0	0	0	-7117	
84	1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	шт.	-48	2035,98	543,69	-97727	-26097	-10901	-56273	-166320

				1265,19	363,08	-60729	-17428	0	-12320	
85	2307-0102-1307	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	-48	2311		-110928	0	-110928	0	-119802
					–		0	0	0	-8874	
86	2307-0505-0101	Блок аварийного питания ES1 для светильников	шт.	-56	12751		-714056	0	-714056	0	-771180
					–		0	0	0	-57124	
102	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	-45	390,85	3,51	-17588	-158	-583	-12169	-32138
					374,39	1,21	-16848	-54	0	-2381	
103	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	-45	303		-13635	0	-13635	0	-14726
					–		0	0	0	-1091	
	Итого по смете (2-1-5)						**-4 087 646**				

Раздел 5. Лок.смета 6-1-1 Жироуловитель

28	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	-2	2210		-4420	0	-4420	0	-4774
					–		0	0	0	-354	
29	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	-2	3119		-6238	0	-6238	0	-6737
					–		0	0	0	-499	
30	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	-2	2520		-5040	0	-5040	0	-5443
					–		0	0	0	-403	
31	1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	-2,5	182,8	14,4	-457	-36	-344	-56	-554
					30,8	1,6	-77	-4	0	-41	

32	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % К=2.000:	м2	-5	224,6	2	-1123	-10	-1035	-55	-1272
					15,6	0,4	-78	-2	0	-94	
34	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка крышки деревянной НР = 99 %	м2 щитов	-0,33	5136,36	60,61	-1695	-20	-1557	-125	-1965
					357,58	24,24	-118	-8	0	-146	
35	1110-0107-0607	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон (обивка крышки) НР = 90 %	м2	-0,8	6803,75	20	-5443	-16	-4215	-1096	-7062
					1515	7,5	-1212	-6	0	-523	
36	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	-0,0009	284621		-256	0	-256	0	-277
					–		0	0	0	-20	
37	2113-0816-1906	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	-0,2	1319		-264	0	-264	0	-285
					–		0	0	0	-21	
		Итого по разделу 5 (6-1-1)					**-28 369**				

Нулевая №1 (Дополнительные работы)

Лок.смета 2-1-1

Раздел 3 Водопровод

10	1201-0101-0105	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м НР = 72 %	м3 грунта	12,5	4524	2,64	56550	33	–	40704	105034
					4521,36	1,28	56517	16	–	7780	
		Итого по разделу 3					**105 034**				
	Раздел 7.	**Наружная отделка.**									
29	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	48,75	3769,23	29,78	183750	1452	98922	75652	280154
					1710,28	13,99	83376	682	–	20752	
30	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная (окраска карниза) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	48,75	221,97	1,7	10821	83	4902	4699	16762
					119,71	0,78	5836	38	–	1242	
		Итого по разделу 7					**296 916**				

	Итого по смете доп.работы №1					**401 950**				

Нулевая №2 (Дополнительные работы)

Лок смета 2-1-1

23	1111-0101-1109	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	1320,6063432	14874,09	19,08	19642818	25197	19102782	490031	21743476
					389,85	4,9	514838	6471	–	1610628	
	Итого по смете 2-1-1						21743476				0

Лок смета 2-1-2

Раздел 2 Водомерный узел

46	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1383		5532	0	5532	0	5975
					–		0	0	0	443	
	Итого по смете 2-1-2						5975				

Лок смета 2-1-5

79	прайс	Светодиодная лампа ДПЛ 40W 3200 LM 6500K	шт.	340	1956		664966	0	664966	0	718163
					–		0	0	0	53197	
80	прайс	Светодиодная лампа ДПЛ 20W 3200 LM 6500K	шт.	37	1531		56633	0	56633	0	61163
					–		0	0	0	4531	
81	прайс	Светодиодная панель универсальная с рассеивателем. Призма 442- LEPS- 60038	шт.	113	3146		355527	0	355527	0	383969
					–		0	0	0	28442	
82	прайс	Светильник DPO 1,2*1	шт.	46	2976		136905	0	136905	0	147857
					–		0	0	0	10952	
83	прайс	Светильники LED ДПО CL CELIO 28w 6500k d350 IP20	шт.	11	2551		28061	0	28061	0	30306
					–		0	0	0	2245	
104	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	465,63	3,52	466	4	23	317	845
					438,94	1,21	439	1	0	63	

105 2307-0220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	378	378	0	378	0	408
				–	0	0	0	30	

Итого по смете 2-1-5 1 342 713

Итого по акту **4 821 219**

в том числе

- оборудование, тенге 0

Временные здания и сооружения 2,9%x0,8	111 852
С временными зданиями и сооружен.	4 933 071
Зимнее удорожание 2,2%	108 528
Корректировка зимних затрат за октябрь-1	- 13 663
Итого с зимним удорожанием	5 027 936
Непредвиденные затраты 2%	100 559
Итого с непредвиденными затратами	5 128 495
Итого в текущих ценах с К инф = 1,05	5 384 920
Итого с учетом скидки = 10%	4 846 428
НДС 12%	581 571
Итого с учетом НДС	**5 427 998,87**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель_____**Ахметов К.Е.**

Подрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор_____**Жуманбаев М.О.**

Технадзор ТОО "Нурэлем-Курылыс"

Эксперт_____**Башаров М. Б.**

Авторский надзор "ДС Альянс"

Директор _____**Портнова Н.А.**