Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Аппарат Акима Медеуского района города Алматы"	360940000025
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, Сазановская, дом № 192	050240006817
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 150 от 25.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
42	09.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы			услуга	1	36 180 829,19	36 180 829,19
				Итого	1	x	36 180 829,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ахман С.К. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.10.2020

М.П.

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат

за октябрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код	наимен.	наим	код
		150	25.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Аванс				СМР		
				Общая сумма аванса	Сумма погашения аванса за текущий месяц	Погашенная сумма аванса с начала СМР	Остаток аванса от общий суммы	Сумма выполнения СМР за текущий месяц с НДС		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	137 252 000,02	0,00		46 524 672,44	36 180 829,19	46 524 672,44	0,00	0,00	0,00	
Итого к оплате	**137 252 000,02**	**0,00**								

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"
Заместитель акима _____ **Нурлыбаев А.А.**

Руководитель _____ **Аралбаев С.Ж.**
отдела культуры

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор
ТОО "Мегалиты Алматы"
_____ **Калимов К.Б.**

Авторский надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий Строиинтеграция"
_____ **Нәлібек С.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Отопление и вентиляция (Локальная смета 2-1-4)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 12
за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1	**1**	**23-041006-2201 РСНБ РК 2015**	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**31,000**	**10852,08**	**336415**
			Накладные расходы			***349,17***	***10824***
			Сметная прибыль			***803,86***	***24920***
2	**2**	**23-040902-1708 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,000**	**4848,12**	**29089**
			Накладные расходы			***155,99***	***936***
			Сметная прибыль			***359,12***	***2155***
3	**3**	**23-041010-2704 РСНБ РК 2015**	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs**	**шт.**	**5,000**	**2443,84**	**12219**
			Накладные расходы			***78,63***	***393***
			Сметная прибыль			***181,02***	***905***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**23-040902-1710 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,000**	**5302,91**	**21212**
			Накладные расходы			***170,62***	***682***
			Сметная прибыль			***392,81***	***1571***
5	**5**	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**360,000**	**4167,93**	**1500456**
			Накладные расходы			***1431,90***	***515484***
			Сметная прибыль			***308,74***	***111145***
6	**6**	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**90,000**	**3180,25**	**286223**
			Накладные расходы			***1107,39***	***99665***
			Сметная прибыль			***235,57***	***21202***
7	**7**	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,000**	**2509,22**	**30111**
			Накладные расходы			***885,76***	***10629***
			Сметная прибыль			***185,87***	***2230***
8	**8**	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60,000**	**3331,67**	**199900**
			Накладные расходы			***1177,52***	***70651***
			Сметная прибыль			***246,79***	***14807***
9	**9**	**23-010601-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**5,245**	**412,73**	**2165**
			Накладные расходы			***13,28***	***70***
			Сметная прибыль			***30,57***	***160***
10	**10**	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,000**	**1963,68**	**31419**
			Накладные расходы			***278,79***	***4461***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***145,46***	***2327***
11	**11**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**16,000**	**131,39**	**2102**
			Накладные расходы			***47,35***	***758***
			Сметная прибыль			***9,73***	***156***
12	**12**	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX**	**м**	**538,000**	**735,18**	**395529**
			Накладные расходы			***183,19***	***98557***
			Сметная прибыль			***54,46***	***29298***
13	**13**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,900**	**107,95**	**205**
			Накладные расходы			***24,47***	***46***
			Сметная прибыль			***8,00***	***15***
14	**14**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**1,900**	**79,95**	**152**
			Накладные расходы			***18,62***	***35***
			Сметная прибыль			***5,92***	***11***
15	**15**	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80,000**	**1583,77**	**126701**
			Накладные расходы			***266,56***	***21325***
			Сметная прибыль			***117,32***	***9385***
16	**16**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**80,000**	**131,39**	**10511**
			Накладные расходы			***47,35***	***3788***
			Сметная прибыль			***9,73***	***779***
17	**17**	**23-041010-2704 РСНБ РК 2015**	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs**	**шт.**	**2,000**	**2443,84**	**4888**
			Накладные расходы			***78,63***	***157***
			Сметная прибыль			***181,02***	***362***
18	**18**	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX**	**м**	**80,000**	**735,18**	**58815**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*183,19*	*14655*
			Сметная прибыль			*54,46*	*4357*
19	**19**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**8,000**	**215,91**	**1727**
			Накладные расходы			*48,93*	*391*
			Сметная прибыль			*15,99*	*128*
20	**20**	**23-040501-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,000**	**1490,02**	**7450**
			Накладные расходы			*47,94*	*240*
			Сметная прибыль			*110,37*	*552*
21	**21**	**23-041013-0904 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,000**	**15198,37**	**15198**
			Накладные расходы			*489,01*	*489*
			Сметная прибыль			*1125,81*	*1126*
22	**22**	**23-041001-0403 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,000**	**2599,72**	**2600**
			Накладные расходы			*83,65*	*84*
			Сметная прибыль			*192,57*	*193*
23	**23**	**23-051501-0303 РСНБ РК 2015**	**Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С**	**шт.**	**2,000**	**505,92**	**1012**
			Накладные расходы			*16,28*	*33*
			Сметная прибыль			*37,48*	*75*
24	**24**	**23-021104-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры длиной 200 мм**	**шт.**	**4,000**	**610,37**	**2441**
			Накладные расходы			*19,64*	*79*
			Сметная прибыль			*45,21*	*181*
25	**25**	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,000**	**1517,85**	**15179**
			Накладные расходы			*264,44*	*2644*
			Сметная прибыль			*112,43*	*1124*
26	**26**	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,000**	**1629,58**	**32592**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***268,04***	***5361***
			Сметная прибыль			***120,71***	***2414***
27	**27**	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,000**	**1583,77**	**23757**
			Накладные расходы			***266,56***	***3998***
			Сметная прибыль			***117,32***	***1760***
28	**28**	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,000**	**1963,68**	**29455**
			Накладные расходы			***278,79***	***4182***
			Сметная прибыль			***145,46***	***2182***
29	**29**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**60,000**	**131,39**	**7883**
			Накладные расходы			***47,35***	***2841***
			Сметная прибыль			***9,73***	***584***
30	**30**	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX**	**м**	**60,000**	**735,18**	**44111**
			Накладные расходы			***183,19***	***10991***
			Сметная прибыль			***54,46***	***3267***
31	**31**	**21-110403-0208 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм**	**м**	**11,000**	**162,04**	**1782**
			Накладные расходы			***5,21***	***57***
			Сметная прибыль			***12,00***	***132***
32	**32**	**21-110403-0210 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм**	**м**	**22,000**	**213,35**	**4694**
			Накладные расходы			***6,86***	***151***
			Сметная прибыль			***15,80***	***348***
33	**33**	**21-110403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**16,500**	**252,49**	**4166**
			Накладные расходы			***8,12***	***134***
			Сметная прибыль			***18,70***	***309***
34	**34**	**21-110403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм**	**м**	**16,500**	**280,97**	**4636**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***9,04***	***149***
			Сметная прибыль			***20,81***	***343***
35	**35**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**5,650**	**215,91**	**1220**
			Накладные расходы			***48,93***	***276***
			Сметная прибыль			***15,99***	***90***
36	**36**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/**	**кг**	**30,000**	**571,77**	**17153**
			Накладные расходы			***18,40***	***552***
			Сметная прибыль			***42,35***	***1271***
37	**37**	**11-180701-0101 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр до 45 мм. Установка**	**шт.**	**2,000**	**10452,44**	**20905**
			Накладные расходы			***2225,30***	***4451***
			Сметная прибыль			***774,25***	***1549***
38	**38**	**23-051205-0101 РСНБ РК 2015**	**Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, TMAX 150°C, DN 32**	**шт.**	**2,000**	**43387,53**	**86775**
			Накладные расходы			***1396,00***	***2792***
			Сметная прибыль			***3213,89***	***6428***
39	**39**	**23-040902-1402 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,000**	**10002,13**	**40009**
			Накладные расходы			***321,82***	***1287***
			Сметная прибыль			***740,90***	***2964***
40	**40**	**23-041013-0905 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,000**	**19554,07**	**39108**
			Накладные расходы			***629,15***	***1258***
			Сметная прибыль			***1448,45***	***2897***
41	**41**	**23-070502-0215 РСНБ РК 2015**	**Тепловычислители модели КМ-5-5, на два расходомера, DN 20 /применит/**	**комплект**	**1,000**	**284805,94**	**284806**
			Накладные расходы			***9163,64***	***9164***
			Сметная прибыль			***21096,74***	***21097***
			Раздел: Горячее водоснабжение				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	**42**	**23-040902-1402 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005/применит/**	**шт.**	**3,000**	**10002,13**	**30006**
			Накладные расходы			***321,82***	***965***
			Сметная прибыль			***740,90***	***2223***
43	**43**	**23-040902-1401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005/применит/**	**шт.**	**2,000**	**7992,16**	**15984**
			Накладные расходы			***257,15***	***514***
			Сметная прибыль			***592,01***	***1184***
44	**44**	**23-041001-0402 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,000**	**2217,07**	**2217**
			Накладные расходы			***71,33***	***71***
			Сметная прибыль			***164,23***	***164***
45	**45**	**23-041001-0401 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,000**	**1987,58**	**1988**
			Накладные расходы			***63,95***	***64***
			Сметная прибыль			***147,23***	***147***
46	**46**	**51-011005-0201 РСНБ РК 2015**	**Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 3,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа SAMsOn ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,000**	**141500,28**	**141500**
			Накладные расходы			***4552,78***	***4553***
			Сметная прибыль			***10481,50***	***10482***
47	**47**	**23-041009-0803 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,000**	**34898,43**	**34898**
			Накладные расходы			***1122,86***	***1123***
			Сметная прибыль			***2585,07***	***2585***
48	**48**	**23-041010-1002 РСНБ РК 2015**	**Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,000**	**572647,46**	**572647**
			Накладные расходы			***18424,95***	***18425***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***42418,33***	***42418***
49	**49**	**23-020101-1301 РСНБ РК 2015**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**шт.**	**2,000**	**86,83**	**174**
			Накладные расходы			***2,79***	***6***
			Сметная прибыль			***6,43***	***13***
50	**50**	**23-051206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубка импульсная/применит/**	**комплект**	**1,000**	**865,07**	**865**
			Накладные расходы			***27,83***	***28***
			Сметная прибыль			***64,08***	***64***
51	**51**	**23-041010-0201 РСНБ РК 2015**	**Регулятор температуры FJV 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение RP 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,000**	**177839,63**	**177840**
			Накладные расходы			***5722,00***	***5722***
			Сметная прибыль			***13173,31***	***13173***
52	**52**	**23-041013-0902 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,000**	**10796,25**	**10796**
			Накладные расходы			***347,37***	***347***
			Сметная прибыль			***799,72***	***800***
53	**53**	**23-040902-1401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,000**	**7992,16**	**23976**
			Накладные расходы			***257,15***	***771***
			Сметная прибыль			***592,01***	***1776***
54	**54**	**23-041001-0401 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,000**	**1987,58**	**1988**
			Накладные расходы			***63,95***	***64***
			Сметная прибыль			***147,23***	***147***
55	**55**		**Насосы циркуляционные модели G 0,11 м3/час, Н**	**шт**	**1,000**	**22962,31**	**22962**
			Накладные расходы			***738,81***	***739***
			Сметная прибыль			***1700,91***	***1701***
56	**56**	**23-040902-1405 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,000**	**11741,45**	**82190**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*377,78*	*2644*
			Сметная прибыль			*869,74*	*6088*
57	**57**	**23-040902-1403 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,000**	**9514,21**	**19028**
			Накладные расходы			*306,12*	*612*
			Сметная прибыль			*704,76*	*1410*
58	**58**	**23-041001-0404 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**3,000**	**3021,10**	**9063**
			Накладные расходы			*97,20*	*292*
			Сметная прибыль			*223,79*	*671*
59	**59**	**23-041010-1002 РСНБ РК 2015**	**Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,000**	**572647,46**	**572647**
			Накладные расходы			*18424,95*	*18425*
			Сметная прибыль			*42418,33*	*42418*
60	**60**	**23-020101-1301 РСНБ РК 2015**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**шт.**	**2,000**	**86,83**	**174**
			Накладные расходы			*2,79*	*6*
			Сметная прибыль			*6,43*	*13*
61	**61**	**23-051206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубка импульсная/применит/**	**комплект**	**1,000**	**865,07**	**865**
			Накладные расходы			*27,83*	*28*
			Сметная прибыль			*64,08*	*64*
62	**62**		**Насосы циркуляционные модели G 1,44 м3/час, Н**	**шт**	**2,000**	**29890,69**	**59781**
			Накладные расходы			*961,73*	*1923*
			Сметная прибыль			*2214,13*	*4428*
63	**63**	**51-011005-0201 РСНБ РК 2015**	**Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 3,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа SAMsOn ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,000**	**141500,28**	**141500**
			Накладные расходы			*4552,78*	*4553*
			Сметная прибыль			*10481,50*	*10482*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	**64**	**23-041013-0905 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,000**	**19554,07**	**19554**
			Накладные расходы			***629,15***	***629***
			Сметная прибыль			***1448,45***	***1448***
65	**65**	**23-051401-0202 РСНБ РК 2015**	**Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа DAnfOss**	**шт.**	**1,000**	**168162,32**	**168162**
			Накладные расходы			***5410,63***	***5411***
			Сметная прибыль			***12456,47***	***12456***
66	**66**	**23-051401-0406 РСНБ РК 2015**	**Ключ программирования А 266, типа DAnfOss**	**шт.**	**1,000**	**83641,16**	**83641**
			Накладные расходы			***2691,16***	***2691***
			Сметная прибыль			***6195,64***	***6196***
67	**67**	**23-051401-0701 РСНБ РК 2015**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss**	**шт.**	**1,000**	**25694,36**	**25694**
			Накладные расходы			***826,72***	***827***
			Сметная прибыль			***1903,29***	***1903***
68	**68**	**23-051401-0703 РСНБ РК 2015**	**Датчик поверхностный ESM-11, типа DAnfOss**	**шт.**	**3,000**	**33310,18**	**99931**
			Накладные расходы			***1071,76***	***3215***
			Сметная прибыль			***2467,42***	***7402***
69	**69**	**23-051401-0601 РСНБ РК 2015**	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss**	**шт.**	**1,000**	**24520,94**	**24521**
			Накладные расходы			***788,96***	***789***
			Сметная прибыль			***1816,37***	***1816***
70	**70**	**23-051501-0303 РСНБ РК 2015**	**Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С**	**шт.**	**8,000**	**505,92**	**4047**
			Накладные расходы			***16,28***	***130***
			Сметная прибыль			***37,48***	***300***
71	**71**	**23-040905-1501 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,000**	**829,84**	**4979**
			Накладные расходы			***26,70***	***160***
			Сметная прибыль			***61,47***	***369***
			ИТОГО:				**6090391**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**980450**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**451140**
			Итого с временными		**1,92 %**	**109913,00**	**6 200 304,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**78767,00**	**6 279 071,00**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**6 655 428,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**798651,00**	**7 454 079,00**
			Итого с тендерной скидкой		**8%**		**6 862 779,58**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"

Заместитель акима _____ Нурлыбаев А.А.

Руководитель _____ Аралбаев С.Ж.
отдела культуры

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ Калимов К.Б.

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"

_____ Нәлібек С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Отопление и вентиляция (Локальная смета 2-1-4)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 13
за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Освещение				
1	**1**	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Светильники светодиодные, модели OPTIMA.OPL ECO LED 595, 220 В, мощность 29 Вт, степень защиты IP 20**	**шт**	**103,000**	**26504,26**	**2729939**
			Накладные расходы			***852,78***	***87836***
			Сметная прибыль			***1963,28***	***202218***
2	**2**	**23-070106-0809 РСНБ РК 2015**	**Светильник светодиодный 220В, 50гц, 24Вт, IP65 CD LED 27 4000К/применит/**	**шт.**	**6,000**	**19506,10**	**117037**
			Накладные расходы			***627,61***	***3766***
			Сметная прибыль			***1444,90***	***8669***
3	**3**	**23-070106-0803 РСНБ РК 2015**	**Светильник светодиодный 220В, 50гц, 33Вт, IP40 RKL LED 38 MS 4000К/применит/**	**шт.**	**11,000**	**23904,50**	**262950**
			Накладные расходы			***769,13***	***8460***
			Сметная прибыль			***1770,70***	***19478***
4	**4**	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Светильник светодиодный 220В, 50гц, 45Вт, IP65 ARCTIC.OPL ECO LED 1200 HFD 4000К**	**шт**	**25,000**	**25377,96**	**634449**
			Накладные расходы			***816,54***	***20413***
			Сметная прибыль			***1879,85***	***46996***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	23-070106-1001 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный 220В, 50гц, 4,1Вт, IP40 MIZAR 4023-4 LED S/применит/	шт.	12,000	3800,56	45607
			Накладные расходы			*122,28*	*1467*
			Сметная прибыль			*281,52*	*3378*
6	6	23-070106-0301 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный 220В, 50гц, 100Вт, IP65 Эверест LED 100 ElliPCE 5000К/применит/	шт.	5,000	84082,33	420412
			Накладные расходы			*2705,35*	*13527*
			Сметная прибыль			*6228,32*	*31142*
7	7	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	150,000	381,17	57175
			Накладные расходы			*12,26*	*1840*
			Сметная прибыль			*28,23*	*4235*
8	8	23-070220-0506 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,000	312,89	313
			Накладные расходы			*10,07*	*10*
			Сметная прибыль			*23,18*	*23*
9	9	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,000	358,76	359
			Накладные расходы			*11,54*	*12*
			Сметная прибыль			*26,57*	*27*
10	10	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	52,000	225,33	11717
			Накладные расходы			*7,25*	*377*
			Сметная прибыль			*16,69*	*868*
11	11	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,000	256,93	1542
			Накладные расходы			*8,27*	*50*
			Сметная прибыль			*19,03*	*114*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	23-070218-1201 РСНБ РК 2015	**Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5,000	309,40	1547
			Накладные расходы			*9,96*	*50*
			Сметная прибыль			*22,92*	*115*
13	13	23-070218-1506 РСНБ РК 2015	**Выключатель трехклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/применит/**	шт.	30,000	642,10	19263
			Накладные расходы			*20,66*	*620*
			Сметная прибыль			*47,56*	*1427*
14	14	23-070203-0601 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	2,000	7635,52	15271
			Накладные расходы			*245,67*	*491*
			Сметная прибыль			*565,59*	*1131*
15	15	23-070101-2203 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82**	шт.	2,000	2642,07	5284
			Накладные расходы			*85,01*	*170*
			Сметная прибыль			*195,71*	*391*
16	16	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	256,000	30,59	7831
			Накладные расходы			*0,98*	*252*
			Сметная прибыль			*2,27*	*580*
17	17	23-080306-0102 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-4П**	шт.	256,000	112,26	28738
			Накладные расходы			*3,61*	*925*
			Сметная прибыль			*8,32*	*2129*
18	18	21-130211-0302 РСНБ РК 2015	**Метизы**	т	0,035	1730302,87	60561
			Накладные расходы			*55672,55*	*1949*
			Сметная прибыль			*128170,58*	*4486*
19	19	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	15,000	1871,20	28068
			Накладные расходы			*60,21*	*903*
			Сметная прибыль			*138,61*	*2079*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**4448061**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**143116**
			Сметная прибыль				**329486**
			Итого с временными		**1,92 %**	**85403,00**	**4 533 464,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**61202,00**	**4 594 666,00**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4 870 062,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**584407,00**	**5 454 469,00**
			Итого с тендерной скидкой		**8%**		**5 021 789,88**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"
Заместитель акима _____ Нурлыбаев А.А.

Руководитель _____ Аралбаев С.Ж.
отдела культуры

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Калимов К.Б.

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"
_____ Нәлібек С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Водопрвод и канализация (Локальная смета 2-1-3)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 14
за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**м**	**11,554**	**4167,93**	**48156**
			Накладные расходы			***1431,90***	***16544***
			Сметная прибыль			***308,74***	***3567***
2	**2**	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**м**	**3,851**	**3180,25**	**12248**
			Накладные расходы			***1107,39***	***4265***
			Сметная прибыль			***235,57***	***907***
			ИТОГО:				**60404**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**20809**
			Сметная прибыль				**4474**
			Итого с временными		**1,92 %**	**1160,00**	**61 564,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**831,00**	**62 395,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**66 135,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**7936,00**	**74 071,00**
			Итого с тендерной скидкой				**68 195,93**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"
Заместитель акима _____ Нурлыбаев А.А.

Руководитель _____ Аралбаев С.Ж.
отдела культуры

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Калимов К.Б.

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"
_____ Нәлібек С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Демонтажные работы (Локальная смета 1-1-1)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 15
за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Прочие работы				
1	**1**	**11-460601-0105 РСНБ РК 2015**	**Здания кирпичные 1, 2-х этажных/Туалет/. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м3 строительного объема**	**26,000**	**2132,84**	**55454**
			Накладные расходы			***645,95***	***16795***
			Сметная прибыль			***157,99***	***4108***
2	**2**	**11-460601-0105 РСНБ РК 2015**	**Здания кирпичные 1, 2-х этажных/Гараж/. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м3 строительного объема**	**64,700**	**2132,84**	**137994**
			Накладные расходы			***645,95***	***41793***
			Сметная прибыль			***157,99***	***10222***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы по благоустройству				
3	3	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см/до 8 см/. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м2	739,700	277,65	205376
			Накладные расходы			*88,41*	*65394*
			Сметная прибыль			*20,57*	*15213*
4	4	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	10,500	1403,81	14740
			Накладные расходы			*473,19*	*4968*
			Сметная прибыль			*103,99*	*1092*
			Раздел: Сопутствующие работы				
5	5	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	26,400	3170,21	83693
			Накладные расходы			*1154,50*	*30479*
			Сметная прибыль			*234,83*	*6200*
6	6	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	12,924	88,39	1142
			Накладные расходы			*2,84*	*37*
			Сметная прибыль			*6,55*	*85*
7	7	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12,924	713,82	9225
			Накладные расходы			*22,97*	*297*
			Сметная прибыль			*52,88*	*683*
			ИТОГО:				**507626**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**159762**
			Сметная прибыль				**37602**
			Итого с временными		**1,92 %**	**9746,00**	**517 372,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**6985,00**	**524 357,00**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**555 786,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**66694,00**	**622 480,00**
			Итого с тендерной скидкой				**573 101,39**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"
Заместитель акима _____ Нурлыбаев А.А.

Руководитель _____ Аралбаев С.Ж.
отдела культуры

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Калимов К.Б.

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"
_____ Нәлібек С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Генплан.Благоустройство.Озеленение (Локальная смета 7-1-1)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 16
за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытие проездов,тротуаров				
1	**1**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**674,000**	**1897,29**	**1278772**
			Накладные расходы			***95,28***	***64221***
			Сметная прибыль			***140,54***	***94724***
2	**2**	**11-270602-0402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**674,000**	**436,10**	**293932**
			Накладные расходы			***14,14***	***9532***
			Сметная прибыль			***32,30***	***21773***
3	**3**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**870,000**	**2075,31**	**1805520**
			Накладные расходы			***451,15***	***392500***
			Сметная прибыль			***153,73***	***133742***
4	**4**	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**39,150**	**47993,35**	**1878940**
			Накладные расходы			***1544,19***	***60455***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3555,06*	*139181*
			Раздел: Ограждение				
5	**5**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**9,846**	**2448,00**	**24103**
			Накладные расходы			*891,49*	*8778*
			Сметная прибыль			*181,33*	*1785*
6	**6**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4,750**	**1278,91**	**6074**
			Накладные расходы			*465,74*	*2212*
			Сметная прибыль			*94,73*	*450*
7	**7**	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт . Погрузка**	**т**	**5,096**	**240,56**	**1226**
			Накладные расходы			*7,74*	*39*
			Сметная прибыль			*17,82*	*91*
8	**8**	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**8,664**	**1194,58**	**10350**
			Накладные расходы			*38,44*	*333*
			Сметная прибыль			*88,49*	*767*
9	**9**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,540**	**17639,11**	**9525**
			Накладные расходы			*1201,77*	*649*
			Сметная прибыль			*1306,60*	*706*
10	**10**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,200**	**27346,17**	**32815**
			Накладные расходы			*2967,67*	*3561*
			Сметная прибыль			*2025,64*	*2431*
11	**11**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,141**	**25651,98**	**3621**
			Накладные расходы			*7967,44*	*1125*
			Сметная прибыль			*1900,15*	*268*
12	**12**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,600**	**984,16**	**3543**
			Накладные расходы			*141,91*	*511*
			Сметная прибыль			*72,90*	*262*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,800**	**17639,11**	**102307**
			Накладные расходы			***1201,77***	***6970***
			Сметная прибыль			***1306,60***	***7578***
14	**14**	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**17,400**	**26013,09**	**452628**
			Накладные расходы			***2638,87***	***45916***
			Сметная прибыль			***1926,90***	***33528***
15	**15**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,723**	**25651,98**	**44210**
			Накладные расходы			***7967,44***	***13731***
			Сметная прибыль			***1900,15***	***3275***
16	**16**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**68,640**	**984,16**	**67553**
			Накладные расходы			***141,91***	***9741***
			Сметная прибыль			***72,90***	***5004***
17	**17**	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**12,790**	**9426,89**	**120566**
			Накладные расходы			***2270,68***	***29041***
			Сметная прибыль			***698,29***	***8931***
18	**18**	**11-061601-0602 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг(А2)**	**т**	**0,777**	**29455,16**	**22885**
			Накладные расходы			***9042,54***	***7026***
			Сметная прибыль			***2181,86***	***1695***
19	**19**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,777**	**26728,59**	**20767**
			Накладные расходы			***8409,39***	***6534***
			Сметная прибыль			***1979,90***	***1538***
20	**20**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,132**	**360843,61**	**47631**
			Накладные расходы			***38924,44***	***5138***
			Сметная прибыль			***26729,16***	***3528***
21	**21**	**11-080301-0111 РСНБ РК 2015**	**Пустоты в камнях. Засыпка**	**м3 кладки**	**0,792**	**6790,24**	**5378**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*928,26*	*735*
			Сметная прибыль			*502,98*	*398*
22	**22**	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м. Столбы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 кладки**	**4,903**	**10004,20**	**49046**
			Накладные расходы			*2463,08*	*12075*
			Сметная прибыль			*741,05*	*3633*
23	**23**	**11-061601-0602 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг(А1)**	**т**	**1,708**	**29455,16**	**50298**
			Накладные расходы			*9042,54*	*15441*
			Сметная прибыль			*2181,86*	*3726*
24	**24**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,708**	**26728,59**	**45642**
			Накладные расходы			*8409,39*	*14360*
			Сметная прибыль			*1979,90*	*3381*
25	**25**	**11-080301-0111 РСНБ РК 2015**	**Пустоты в камнях. Засыпка**	**м3 кладки**	**1,350**	**6790,24**	**9167**
			Накладные расходы			*928,26*	*1253*
			Сметная прибыль			*502,98*	*679*
26	**26**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,080**	**17639,11**	**1411**
			Накладные расходы			*1201,77*	*96*
			Сметная прибыль			*1306,60*	*105*
27	**27**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,140**	**27346,17**	**3828**
			Накладные расходы			*2967,67*	*415*
			Сметная прибыль			*2025,64*	*284*
28	**28**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,009**	**26728,59**	**250**
			Накладные расходы			*8409,39*	*79*
			Сметная прибыль			*1979,90*	*19*
29	**29**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,003**	**492024,08**	**1279**
			Накладные расходы			*108921,38*	*283*
			Сметная прибыль			*36446,23*	*95*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**30**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0,630**	**984,16**	**620**
			Накладные расходы			***141,91***	***89***
			Сметная прибыль			***72,90***	***46***
31	**31**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,128**	**142256,15**	**18277**
			Накладные расходы			***48124,07***	***6183***
			Сметная прибыль			***10537,49***	***1354***
32	**32**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,129**	**433625,95**	**55712**
			Накладные расходы			***13951,93***	***1793***
			Сметная прибыль			***32120,44***	***4127***
33	**33**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз**	**м2**	**2,827**	**98,96**	**280**
			Накладные расходы			***21,43***	***61***
			Сметная прибыль			***7,33***	***21***
34	**34**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**2,827**	**178,10**	**503**
			Накладные расходы			***28,29***	***80***
			Сметная прибыль			***13,19***	***37***
35	**35**	**11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**т конструкций**	**0,227**	**161898,03**	**36819**
			Накладные расходы			***38363,74***	***8725***
			Сметная прибыль			***11992,45***	***2727***
36	**36**	**21-060405-0501 РСНБ РК 2015**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**0,227**	**302026,16**	**68686**
			Накладные расходы			***9717,70***	***2210***
			Сметная прибыль			***22372,31***	***5088***
			ИТОГО:				**6574164**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**731891**
			Сметная прибыль				**486975**
			Итого с временными		**1,92 %**	**126224,00**	**6 700 388,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**90455,00**	**6 790 843,00**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**7 197 875,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**863745,00**	**8 061 620,00**
			Итого с тендерной скидкой				**7 422 127,02**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"
Заместитель акима _____ Нурлыбаев А.А.

Руководитель _____ Аралбаев С.Ж.
отдела культуры

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Калимов К.Б.

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"
_____ Нөлібек С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Архитектурные решения (Локальная смета 2-1-2)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 17
за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОКНА (АР-2.1)				
1	**1**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,623**	**3480,11**	**71769**
			Накладные расходы			***686,55***	***14158***
			Сметная прибыль			***257,79***	***5316***
			Раздел: ВИТРАЖИ (АР-2.2)				
2	**2**	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**17,004**	**11532,34**	**196096**
			Накладные расходы			***4196,93***	***71365***
			Сметная прибыль			***854,25***	***14526***
3	**3**	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**3,510**	**11532,34**	**40476**
			Накладные расходы			***4196,93***	***14730***
			Сметная прибыль			***854,25***	***2998***
4	**4**	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**9,243**	**11532,34**	**106596**
			Накладные расходы			***4196,93***	***38793***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***854,25***	***7896***
5	**5**	**11-100501-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**3,641**	**3945,95**	**14366**
			Накладные расходы			***717,40***	***2612***
			Сметная прибыль			***292,29***	***1064***
			Раздел: Двери				
6	**6**	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**70,380**	**2350,96**	**165461**
			Накладные расходы			***720,51***	***50709***
			Сметная прибыль			***174,15***	***12256***
7	**7**	**12-060101-1205 РСНБ РК 2015**	**Приборы дверные. Смена замков врезных**	**шт.**	**40,000**	**1371,63**	**54865**
			Накладные расходы			***496,01***	***19840***
			Сметная прибыль			***101,60***	***4064***
8	**8**	**11-090403-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**4,000**	**4345,31**	**17381**
			Накладные расходы			***1464,60***	***5858***
			Сметная прибыль			***321,88***	***1288***
9	**9**	**11-090403-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**6,000**	**4005,59**	**24034**
			Накладные расходы			***1362,91***	***8177***
			Сметная прибыль			***296,71***	***1780***
10	**10**	**11-090403-0501 РСНБ РК 2015**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**10,000**	**2096,42**	**20964**
			Накладные расходы			***775,82***	***7758***
			Сметная прибыль			***155,29***	***1553***
			Раздел: Полы				
11	**11**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухой смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**214,990**	**4865,41**	**1046015**
			Накладные расходы			***777,63***	***167182***
			Сметная прибыль			***360,40***	***77483***
12	**12**	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**21,499**	**2055,48**	**44191**
			Накладные расходы			***222,60***	***4786***
			Сметная прибыль			***152,26***	***3273***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	448,780	5807,75	2606403
			Накладные расходы			*430,04*	*192994*
			Сметная прибыль			*430,20*	*193067*
14	14	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	44,878	395,11	17732
			Накладные расходы			*78,48*	*3522*
			Сметная прибыль			*29,27*	*1313*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ (АР-4)				
15	15	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	292,690	1094,50	320349
			Накладные расходы			*331,37*	*96988*
			Сметная прибыль			*81,07*	*23730*
16	16	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	457,220	891,23	407490
			Накладные расходы			*264,57*	*120969*
			Сметная прибыль			*66,02*	*30184*
17	17	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	42,130	6572,66	276906
			Накладные расходы			*1450,48*	*61109*
			Сметная прибыль			*486,86*	*20512*
18	18	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	226,310	2230,67	504823
			Накладные расходы			*755,74*	*171031*
			Сметная прибыль			*165,23*	*37394*
19	19	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	567,320	891,23	505615
			Накладные расходы			*264,57*	*150098*
			Сметная прибыль			*66,02*	*37453*
20	20	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	223,670	2230,67	498934

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*755,74*	*169036*
			Сметная прибыль			*165,23*	*36958*
21	**21**	**22-030301-0106 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 13 мм в комплекте/Армстронг/**	**м2**	**223,670**	**2812,10**	**628983**
			Накладные расходы			*90,48*	*20238*
			Сметная прибыль			*208,30*	*46591*
22	**22**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**591,820**	**891,23**	**527450**
			Накладные расходы			*264,57*	*156580*
			Сметная прибыль			*66,02*	*39070*
			Раздел: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА (АР-18)				
23	**23**	**11-150101-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**	**27,000**	**34958,61**	**943883**
			Накладные расходы			*11873,50*	*320584*
			Сметная прибыль			*2589,53*	*69917*
24	**24**	**11-150303-0102 РСНБ РК 2015**	**Детали цементные погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 250 мм. Установка**	**м деталей**	**163,000**	**1563,94**	**254923**
			Накладные расходы			*527,57*	*85994*
			Сметная прибыль			*115,85*	*18883*
25	**25**	**21-130806-1301 РСНБ РК 2015**	**Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 50 мм**	**м3**	**2,445**	**12447,70**	**30435**
			Накладные расходы			*400,51*	*979*
			Сметная прибыль			*922,05*	*2254*
26	**26**	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**105,000**	**997,04**	**104689**
			Накладные расходы			*266,28*	*27959*
			Сметная прибыль			*73,85*	*7755*
			Раздел: КРОВЛЯ (АР-15)				
27	**27**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие(карниз) из сайдинга. Устройство**	**м2 покрытия**	**104,000**	**1820,20**	**189301**
			Накладные расходы			*633,14*	*65846*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*134,83*	*14022*
28	28	21-050109-0112 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	114,400	2835,71	324405
			Накладные расходы			*91,24*	*10438*
			Сметная прибыль			*210,05*	*24030*
			ИТОГО:				**9944535**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2060335**
			Сметная прибыль				**736632**
			Итого с временными		**1,92 %**	**190935,00**	**10 135 470,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**136829,00**	**10 272 299,00**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**10 888 003,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**1306560,00**	**12 194 563,00**
			Итого с тендерной скидкой				**11 227 221,76**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"
Заместитель акима _____ Нурлыбаев А.А.

Руководитель _____ Аралбаев С.Ж.
отдела культуры

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Калимов К.Б.

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"
_____ Нәпібек С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Автоматическая пожарная сигнализация (Локальная смета 2-1-6)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 18
за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**23-080303-1101 РСНБ РК 2015**	**Блок контроля и управлением по интерфейсу модели С2000-М**	**шт.**	**1,000**	**11158,47**	**11158**
			Накладные расходы			***359,02***	***359***
			Сметная прибыль			***826,55***	***827***
2	**2**		**Шкаф пожарной сигнализации ШПС в комплекте**	**шт**	**1,000**	**76625,88**	**76626**
			Накладные расходы			***2465,44***	***2465***
			Сметная прибыль			***5675,99***	***5676***
3	**3**	**23-080306-0311 РСНБ РК 2015**	**Источник питания резервированный РИП-12RS**	**шт.**	**1,000**	**15174,32**	**15174**
			Накладные расходы			***488,23***	***488***
			Сметная прибыль			***1124,02***	***1124***
4	**4**	**23-080306-0210 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч**	**шт.**	**2,000**	**7021,17**	**14042**
			Накладные расходы			***225,91***	***452***
			Сметная прибыль			***520,09***	***1040***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	23-080303-1001 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1,000	16344,34	16344
			Накладные расходы			*525,88*	*526*
			Сметная прибыль			*1210,69*	*1211*
6	6	23-080303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-КПБ	шт.	1,000	11158,47	11158
			Накладные расходы			*359,02*	*359*
			Сметная прибыль			*826,55*	*827*
7	7	23-080302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	52,000	1019,33	53005
			Накладные расходы			*32,80*	*1705*
			Сметная прибыль			*75,51*	*3926*
8	8	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	7,000	764,73	5353
			Накладные расходы			*24,61*	*172*
			Сметная прибыль			*56,65*	*397*
9	9	23-080304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	15,000	2528,09	37921
			Накладные расходы			*81,34*	*1220*
			Сметная прибыль			*187,27*	*2809*
10	10		Преобразователь интерфейса PS485-USB	шт	1,000	8673,90	8674
			Накладные расходы			*279,08*	*279*
			Сметная прибыль			*642,51*	*643*
11	11		Устройство шлейфовое контрольное УШК-01	шт	1,000	1602,26	1602
			Накладные расходы			*51,55*	*52*
			Сметная прибыль			*118,69*	*119*
12	12	23-080306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10,000	66,35	663
			Накладные расходы			*2,13*	*21*
			Сметная прибыль			*4,91*	*49*
13	13		Программное обеспечение и ключ защиты АРМ "Орион" и сп. 127	шт	1,000	377582,72	377583
			Накладные расходы			*12148,74*	*12149*
			Сметная прибыль			*27969,09*	*27969*
14	14		Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	647,700	91,42	59215

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2,94*	*1905*
			Сметная прибыль			*6,77*	*4386*
15	**15**		**Кабель КПКВнг(А)-FRLS 2х2х0,5**	**м**	**30,600**	**193,21**	**5912**
			Накладные расходы			*6,22*	*190*
			Сметная прибыль			*14,31*	*438*
16	**16**		**Блок защиты коммутационный БЗК исп.02**	**шт**	**1,000**	**4632,43**	**4632**
			Накладные расходы			*149,05*	*149*
			Сметная прибыль			*343,14*	*343*
17	**17**		**Модуль подключения нагрузки МПН**	**шт**	**20,000**	**254,48**	**5090**
			Накладные расходы			*8,19*	*164*
			Сметная прибыль			*18,85*	*377*
18	**18**	**23-061710-0102 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**202,000**	**34,53**	**6975**
			Накладные расходы			*1,11*	*224*
			Сметная прибыль			*2,56*	*517*
19	**19**	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**505,000**	**25,52**	**12888**
			Накладные расходы			*0,82*	*415*
			Сметная прибыль			*1,89*	*955*
20	**20**	**23-020403-2502 РСНБ РК 2015**	**Хомут пластиковый**	**шт.**	**50,000**	**34,27**	**1714**
			Накладные расходы			*1,10*	*55*
			Сметная прибыль			*2,54*	*127*
21	**21**		**Держатель с защелкой и дюбелем**	**шт**	**500,000**	**18,85**	**9425**
			Накладные расходы			*0,61*	*303*
			Сметная прибыль			*1,40*	*698*
22	**22**	**21-130207-1204 РСНБ РК 2015**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**5,000**	**479,33**	**2397**
			Накладные расходы			*15,42*	*77*
			Сметная прибыль			*35,51*	*178*
23	**23**	**21-050307-0108 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**10,000**	**321,77**	**3218**
			Накладные расходы			*10,35*	*104*
			Сметная прибыль			*23,83*	*238*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**24**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /метизы/**	**кг**	**10,000**	**571,77**	**5718**
			Накладные расходы			***18,40***	***184***
			Сметная прибыль			***42,35***	***424***
			ИТОГО:				**746489**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**24018**
			Сметная прибыль				**55295**
			Итого с временными		**1,92 %**	**14333,00**	**760 822,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**10271,00**	**771 093,00**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**817 311,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**98077,00**	**915 388,00**
			Итого с тендерной скидкой				**842 774,28**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"
Заместитель акима _____ Нурлыбаев А.А.

Руководитель _____ Аралбаев С.Ж.
отдела культуры

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Калимов К.Б.

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Строиинтеграция"
_____ Нөлібек С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Структурированная кабельная система (Локальная смета 2-1-7)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 19
за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**		**Розеточный модуль 1xRJ-45**	**шт**	**55,000**	**329,88**	**18143**
			Накладные расходы			***10,61***	***584***
			Сметная прибыль			***24,44***	***1344***
2	**2**		**Розеточный модуль 1xRJ-11**	**шт**	**43,000**	**284,64**	**12239**
			Накладные расходы			***9,16***	***394***
			Сметная прибыль			***21,08***	***907***
3	**3**	**23-070202-0603 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**60,000**	**71,35**	**4281**
			Накладные расходы			***2,30***	***138***
			Сметная прибыль			***5,29***	***317***
4	**4**	**23-070202-0103 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм/ 1М**	**шт.**	**22,000**	**232,32**	**5111**
			Накладные расходы			***7,48***	***164***
			Сметная прибыль			***17,21***	***379***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**23-070202-0107 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм/2М**	**шт.**	**38,000**	**1756,73**	**66756**
			Накладные расходы			***56,52***	***2148***
			Сметная прибыль			***130,13***	***4945***
6	**6**		**Шкаф 22U-1200X600X800 (175кг) 19" серверный напольный**	**шт**	**1,000**	**80113,15**	**80113**
			Накладные расходы			***2577,64***	***2578***
			Сметная прибыль			***5934,31***	***5934***
7	**7**		**Коммутационная панель UTR 19" 24XRJ-45 UTR C5E 1U**	**шт**	**4,000**	**7992,00**	**31968**
			Накладные расходы			***257,14***	***1029***
			Сметная прибыль			***592,00***	***2368***
8	**8**		**Горизонтальный организатор 19" 1U**	**шт**	**10,000**	**2214,89**	**22149**
			Накладные расходы			***71,26***	***713***
			Сметная прибыль			***164,07***	***1641***
9	**9**		**Панель питания 19" с выключателем и шнуром питания 1,8м**	**шт**	**1,000**	**7068,81**	**7069**
			Накладные расходы			***227,44***	***227***
			Сметная прибыль			***523,62***	***524***
10	**10**		**Коммутатор WEB SMArT DGS-1210-52 с 48 портами 10/100/1000BAsE-T и 4 портами 1000BAsE-X SFP**	**шт**	**2,000**	**127238,54**	**254477**
			Накладные расходы			***4093,90***	***8188***
			Сметная прибыль			***9425,08***	***18850***
11	**11**		**Коммутатор SFP-трансивер с 1 портам 1000BAsE-T (до 100м) /DGS-712/**	**шт**	**2,000**	**11840,72**	**23681**
			Накладные расходы			***380,98***	***762***
			Сметная прибыль			***877,09***	***1754***
12	**12**		**Источник бесперебойного питания 3000VA, 2U rACK/TOwErT SMArTPrO InTElligEnT LinE-InTErACTivE SMX3000XLRT2U**	**шт**	**1,000**	**207351,69**	**207352**
			Накладные расходы			***6671,55***	***6672***
			Сметная прибыль			***15359,38***	***15359***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	23-070202-1201 РСНБ РК 2015	**Коробка коммутационная КС-10**	шт.	10,000	6523,35	65234
			Накладные расходы			*209,89*	*2099*
			Сметная прибыль			*483,21*	*4832*
14	14		**Коробка распределительная КРТМ-10**	шт	1,000	1979,27	1979
			Накладные расходы			*63,68*	*64*
			Сметная прибыль			*146,61*	*147*
15	15		**Коробка распределительная КРТМ-20**	шт	1,000	5183,79	5184
			Накладные расходы			*166,79*	*167*
			Сметная прибыль			*383,98*	*384*
16	16		**Коробка распределительная КРТМ-50**	шт	1,000	6126,30	6126
			Накладные расходы			*197,11*	*197*
			Сметная прибыль			*453,80*	*454*
17	17		**Кабель витая пара UTR 4x2 категории c5e, LSZH**	м	3111,000	88,60	275621
			Накладные расходы			*2,85*	*8868*
			Сметная прибыль			*6,56*	*20416*
18	18	23-060408-0101 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2x0,4**	км	1,805	14114,23	25482
			Накладные расходы			*454,13*	*820*
			Сметная прибыль			*1045,50*	*1888*
19	19	23-060401-0525 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэпЗ 20x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,051	306224,53	15617
			Накладные расходы			*9852,78*	*502*
			Сметная прибыль			*22683,30*	*1157*
20	20	23-060401-0524 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,051	183505,85	9359
			Накладные расходы			*5904,31*	*301*
			Сметная прибыль			*13593,03*	*693*
21	21		**Коммутационный шнур UTR 4x2 категории 5e, LSZH, 0,5м**	шт	96,000	329,88	31668
			Накладные расходы			*10,61*	*1019*
			Сметная прибыль			*24,44*	*2346*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22		**Коммутационный шнур UTR 4x2 категории 5e, LSZH, 3м**	**шт**	**55,000**	**518,38**	**28511**
			Накладные расходы			***16,68***	***917***
			Сметная прибыль			***38,40***	***2112***
23	23		**Коммутационный шнур телефонный RJ11-RJ11, 3м**	**шт**	**43,000**	**518,38**	**22290**
			Накладные расходы			***16,68***	***717***
			Сметная прибыль			***38,40***	***1651***
24	24		**Лотки перфорированные 50x400x3000мм, сталь оцинкованная по методу Сендземира,**	**м**	**10,000**	**2478,80**	**24788**
			Накладные расходы			***79,76***	***798***
			Сметная прибыль			***183,61***	***1836***
25	25		**Лотки перфорированные 50x300x3000мм, сталь оцинкованная по методу Сендземира,**	**м**	**70,000**	**1385,49**	**96984**
			Накладные расходы			***44,58***	***3120***
			Сметная прибыль			***102,63***	***7184***
26	26		**Лотки перфорированные 50x200x3000мм, сталь оцинкованная по методу Сендземира,**	**м**	**10,000**	**1658,81**	**16588**
			Накладные расходы			***53,37***	***534***
			Сметная прибыль			***122,88***	***1229***
27	27		**Ответвитель горизонтальный Т-образный, сталь оцинкованная по методу Сендземира, 50x300мм**	**шт**	**3,000**	**4241,28**	**12724**
			Накладные расходы			***136,46***	***409***
			Сметная прибыль			***314,17***	***943***
28	28	**23-070222-0204 РСНБ РК 2015**	**Шина медная М1, размерами 3 мм x 25 мм x 4000 мм ГОСТ 434-78**	**шт.**	**80,000**	**1880,52**	**150442**
			Накладные расходы			***60,51***	***4840***
			Сметная прибыль			***139,30***	***11144***
29	29		**Соединитель GTO, сталь оцинкованная по методу Сендземира, 50мм**	**шт**	**80,000**	**471,25**	**37700**
			Накладные расходы			***15,16***	***1213***
			Сметная прибыль			***34,91***	***2793***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30		**Крепление-подвес для лотков "шпилька+ППЛ и КППЛС" /ОСТЕК/**	**шт**	**75,000**	**1014,14**	**76060**
			Накладные расходы			*32,63*	*2447*
			Сметная прибыль			*75,12*	*5634*
31	31	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**1010,000**	**25,52**	**25777**
			Накладные расходы			*0,82*	*829*
			Сметная прибыль			*1,89*	*1909*
32	32	**23-020403-2502 РСНБ РК 2015**	**Хомут пластиковый**	**шт.**	**1000,000**	**34,27**	**34271**
			Накладные расходы			*1,10*	*1103*
			Сметная прибыль			*2,54*	*2539*
33	33	**23-010501-1104 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 техническая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**101,000**	**160,23**	**16184**
			Накладные расходы			*5,16*	*521*
			Сметная прибыль			*11,87*	*1199*
34	34		**Держатель с защелкой и дюбелем**	**шт**	**500,000**	**18,85**	**9425**
			Накладные расходы			*0,61*	*303*
			Сметная прибыль			*1,40*	*698*
35	35	**23-061710-0108 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 40 мм x 20 мм**	**м**	**1010,000**	**152,08**	**153599**
			Накладные расходы			*4,89*	*4942*
			Сметная прибыль			*11,27*	*11378*
36	36	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /метизы/**	**кг**	**50,000**	**571,77**	**28589**
			Накладные расходы			*18,40*	*920*
			Сметная прибыль			*42,35*	*2118*
			ИТОГО:				**1903542**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**61247**
			Сметная прибыль				**141003**
			Итого с временными		**1,92 %**	**31207,00**	**1 934 749,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**22364,00**	**1 957 113,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2 074 419,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**248930,00**	**2 323 349,00**
			Итого с тендерной скидкой				**2 139 047,91**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"
Заместитель акима _____ Нурлыбаев А.А.

Руководитель отдела культуры _____ Аралбаев С.Ж.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Калимов К.Б.

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Строиинтеграция"
_____ Нәлібек С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Автоматическое газовое пожаротушение (Локальная смета 2-1-8)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 20
за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**КОМ.ПРЕДЛ.КОНС ЭЛ**	**Модуль V-70л., Рр-6,5 МРа, Ду ЗПУ-32мм. В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройство, индикатор давления. МПТГ-65-70 FIREX**	**компл**	**2,000**	**303104,82**	**606210**
			Накладные расходы			***9752,41***	***19505***
			Сметная прибыль			***22452,21***	***44904***
2	**2**	**КОМ.ПРЕДЛ.ЛИБЕ РТИ**	**Газовое огнетушащее вещество хладон227ЕА**	**компл**	**134,000**	**6079,17**	**814609**
			Накладные расходы			***195,60***	***26210***
			Сметная прибыль			***450,31***	***60341***
3	**3**	**КОМ.ПРЕДЛ.КОНС ЭЛ**	**Устройство электромагнитного пуска для модулей газового пожаротушения QDQ90N**	**компл**	**1,000**	**18321,41**	**18321**
			Накладные расходы			***589,49***	***589***
			Сметная прибыль			***1357,14***	***1357***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**КОМ.ПРЕДЛ.КОНСЭЛ**	**Рукав высокого давления RG-32GZ/650**	**компл**	**1,000**	**25478,81**	**25479**
			Накладные расходы			***819,78***	***820***
			Сметная прибыль			***1887,32***	***1887***
5	**5**	**КОМ.ПРЕДЛ.КОНСЭЛ**	**Сигнализатор давления универсальный XF-8S**	**компл**	**1,000**	**8550,43**	**8550**
			Накладные расходы			***275,11***	***275***
			Сметная прибыль			***633,37***	***633***
6	**6**	**КОМ.ПРЕДЛ.КОНСЭЛ**	**Стойка 70L-1**	**компл**	**1,000**	**21159,30**	**21159**
			Накладные расходы			***680,80***	***681***
			Сметная прибыль			***1567,36***	***1567***
7	**7**	**КОМ.ПРЕДЛ.КОНСЭЛ**	**Насадок РТ-20А**	**компл**	**2,000**	**7080,12**	**14160**
			Накладные расходы			***227,80***	***456***
			Сметная прибыль			***524,45***	***1049***
8	**8**	**23-020101-2001 РСНБ РК 2015**	**Спец соединения стальные: муфта приварная, короткая d 15 мм**	**шт**	**1,000**	**526,12**	**526**
			Накладные расходы			***16,93***	***17***
			Сметная прибыль			***38,97***	***39***
9	**9**	**КОМ.ПРЕДЛ.КОНСЭЛ**	**Муфта соединительная DN32**	**компл**	**1,000**	**5301,61**	**5302**
			Накладные расходы			***170,58***	***171***
			Сметная прибыль			***392,71***	***393***
10	**10**	**КОМ.ПРЕДЛ.ЛИБЕРТИ**	**Штуцер приварной (Секция Ду32, L600)**	**компл**	**1,000**	**5655,05**	**5655**
			Накладные расходы			***181,95***	***182***
			Сметная прибыль			***418,89***	***419***
11	**11**	**КОМ.ПРЕДЛ.КОНСЭЛ**	**Тройник резьбовой переходный DN20XDN32XDN20**	**компл**	**1,000**	**6583,42**	**6583**
			Накладные расходы			***211,82***	***212***
			Сметная прибыль			***487,66***	***488***
12	**12**	**КОМ.ПРЕДЛ.ЛИБЕРТИ**	**Отвод резьбовой 90градусов DN32**	**компл**	**2,000**	**3204,53**	**6409**
			Накладные расходы			***103,11***	***206***
			Сметная прибыль			***237,37***	***475***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	КОМ.ПРЕДЛ.КОНСЭЛ	Отвод резьбовой 90градусов DN20	компл	2,000	2651,27	5303
			Накладные расходы			*85,30*	*171*
			Сметная прибыль			*196,39*	*393*
14	14	23-010302-0417 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные, D 26,8 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	4,000	5646,34	22585
			Накладные расходы			*181,67*	*727*
			Сметная прибыль			*418,25*	*1673*
15	15	23-010302-0429 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные, D 42,3 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	7,000	9045,41	63318
			Накладные расходы			*291,04*	*2037*
			Сметная прибыль			*670,03*	*4690*
16	16	23-020501-1803 РСНБ РК 2015	Узел крепления	шт.	10,000	1370,90	13709
			Накладные расходы			*44,11*	*441*
			Сметная прибыль			*101,55*	*1015*
17	17	22-040705-0501 РСНБ РК 2015	Эмаль ПФ-167	т	0,001	686764,05	687
			Накладные расходы			*22096,66*	*22*
			Сметная прибыль			*50871,41*	*51*
18	18	23-080303-1302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели С2000М	шт	1,000	35981,20	35981
			Накладные расходы			*1157,70*	*1158*
			Сметная прибыль			*2665,27*	*2665*
19	19	23-080303-1302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные и управления пожаротушением С2000-АСПТ	шт.	1,000	35981,20	35981
			Накладные расходы			*1157,70*	*1158*
			Сметная прибыль			*2665,27*	*2665*
20	20	23-080303-0313 РСНБ РК 2015	Блок индикации С2000-ПТ	шт	1,000	28999,39	28999
			Накладные расходы			*933,06*	*933*
			Сметная прибыль			*2148,10*	*2148*
21	21	23-080304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,000	917,71	918
			Накладные расходы			*29,53*	*30*
			Сметная прибыль			*67,98*	*68*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	23-080306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1,000	15174,32	15174
			Накладные расходы			*488,23*	*488*
			Сметная прибыль			*1124,02*	*1124*
23	23	23-080306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1,000	3396,26	3396
			Накладные расходы			*109,27*	*109*
			Сметная прибыль			*251,57*	*252*
24	24	23-080306-0203 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-4,5	шт.	2,000	2400,22	4800
			Накладные расходы			*77,23*	*154*
			Сметная прибыль			*177,79*	*356*
25	25	23-080302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	4,000	1019,33	4077
			Накладные расходы			*32,80*	*131*
			Сметная прибыль			*75,51*	*302*
26	26	23-080302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	1,000	1325,09	1325
			Накладные расходы			*42,63*	*43*
			Сметная прибыль			*98,15*	*98*
27	27	23-080306-0502 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный TOuCH MEMOrУ модели Считыватель-2 исполнение 00	шт.	1,000	1116,31	1116
			Накладные расходы			*35,92*	*36*
			Сметная прибыль			*82,69*	*83*
28	28	23-080504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	3,000	93,58	281
			Накладные расходы			*3,01*	*9*
			Сметная прибыль			*6,93*	*21*
29	29	23-080304-0306 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,000	2344,43	2344
			Накладные расходы			*75,43*	*75*
			Сметная прибыль			*173,66*	*174*
30	30	23-080304-0307 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,000	2344,43	2344
			Накладные расходы			*75,43*	*75*
			Сметная прибыль			*173,66*	*174*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**31**	**23-080304-0310 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,000**	**2344,43**	**2344**
			Накладные расходы			*75,43*	*75*
			Сметная прибыль			*173,66*	*174*
32	**32**	**23-080301-0103 РСНБ РК 2015**	**Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М**	**шт.**	**2,000**	**3159,01**	**6318**
			Накладные расходы			*101,64*	*203*
			Сметная прибыль			*234,00*	*468*
33	**33**	**23-080504-0801 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной GEZE TS 1000 C**	**шт**	**2,000**	**7509,55**	**15019**
			Накладные расходы			*241,62*	*483*
			Сметная прибыль			*556,26*	*1113*
34	**34**	**23-060410-0112 РСНБ РК 2015**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80**	**км**	**0,046**	**87683,66**	**4025**
			Накладные расходы			*2821,22*	*129*
			Сметная прибыль			*6495,09*	*298*
35	**35**	**23-060409-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,066**	**76468,81**	**5070**
			Накладные расходы			*2460,39*	*163*
			Сметная прибыль			*5664,36*	*376*
36	**36**	**23-061710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**45,000**	**63,06**	**2838**
			Накладные расходы			*2,03*	*91*
			Сметная прибыль			*4,67*	*210*
37	**37**	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**65,000**	**28,61**	**1860**
			Накладные расходы			*0,92*	*60*
			Сметная прибыль			*2,12*	*138*
			ИТОГО:				**1812778**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**58326**
			Сметная прибыль				**134280**
			Итого с временными		**1,92 %**	**22650,00**	**1 835 428,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**16232,00**	**1 851 660,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1 962 645,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**235517,00**	**2 198 162,00**
			Итого с тендерной скидкой				**2 023 791,44**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"
Заместитель акима _____ Нурлыбаев А.А.

Руководитель отдела культуры _____ Аралбаев С.Ж.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Калимов К.Б.

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"
_____ Нәлібек С.