Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
360940000025

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Медеуского района города Алматы"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050240006817

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 150 от 25.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
32	28.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы за август 2020 г.			услуга	1	20 006 564,60	20 006 564,60
				Итого	1	x	20 006 564,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат

за август месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код	наимен.	наим	код
		150	25.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Аванс				СМР		
				Общая сумма аванса	Сумма погашения аванса за текущий месяц	Погашенная сумма аванса с начала СМР	Остаток аванса от общий суммы	Сумма выполнения СМР за текущий месяц с НДС		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	54 486 042,11	17 863 004,11		46 524 672,44	0,00	10 343 843,25	36 180 829,19	20 006 564,60	2 143 560,49	
Итого к оплате	**44 142 198,86**	**17 863 004,11**							**2 143 560,49**	**20 006 564,60**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"
Заместитель акима _____ **Нурлыбаев А.А.**

Руководитель отдела культуры _____ **Аралбаев С.Ж.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор
ТОО "Мегалиты Алматы"
_____ **Ибраймов Е.А.**

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"
_____ **Нәлібек С.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Усиление здания (Локальная смета 2-1-1)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 3
за август месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-460101-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	**м3**	**58,400**	**65365,45**	**3817342**
			Накладные расходы			***12142,62***	***709129***
			Сметная прибыль			***4841,89***	***282766***
2	**2**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**22,709**	**26728,59**	**606969**
			Накладные расходы			***8409,39***	***190965***
			Сметная прибыль			***1979,90***	***44961***
3	**3**	**11-460301-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**2720,000**	**1301,55**	**3540226**
			Накладные расходы			***401,84***	***1093012***
			Сметная прибыль			***96,41***	***262239***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**11-460301-0217 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	**отверстие**	**2720,000**	**805,25**	**2190285**
			Накладные расходы			***248,87***	***676923***
			Сметная прибыль			***59,65***	***162243***
5	**5**	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**2,227**	**455231,15**	**1013913**
			Накладные расходы			***147246,35***	***327954***
			Сметная прибыль			***33720,83***	***75105***
6	**6**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,037**	**492024,08**	**18264**
			Накладные расходы			***108921,38***	***4043***
			Сметная прибыль			***36446,23***	***1353***
7	**7**	**12-020101-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты,стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм**	**м2 поверхности**	**19,872**	**2235,52**	**44424**
			Накладные расходы			***719,78***	***14303***
			Сметная прибыль			***165,59***	***3291***
8	**8**	**12-020101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты, стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя**	**м2 поверхности**	**19,872**	**3436,34**	**68287**
			Накладные расходы			***896,94***	***17824***
			Сметная прибыль			***254,54***	***5058***
9	**9**	**12-020101-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм**	**м2 поверхности**	**347,760**	**2235,52**	**777426**
			Накладные расходы			***719,78***	***250309***
			Сметная прибыль			***165,59***	***57587***
10	**10**	**12-020101-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя**	**м2 поверхности**	**347,760**	**3436,34**	**1195021**
			Накладные расходы			***896,94***	***311921***
			Сметная прибыль			***254,54***	***88520***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование**	**т металлических изделий**	**3,463**	**91751,88**	**317767**
			Накладные расходы			***30266,40***	***104823***
			Сметная прибыль			***6796,44***	***23538***
12	**12**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**3,280**	**26728,59**	**87681**
			Накладные расходы			***8409,39***	***27586***
			Сметная прибыль			***1979,90***	***6495***
13	**13**	**11-460302-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	**шт.**	**865,260**	**2283,93**	**1976196**
			Накладные расходы			***657,24***	***568680***
			Сметная прибыль			***169,18***	***146385***
14	**14**	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,121**	**455231,15**	**54983**
			Накладные расходы			***147246,35***	***17784***
			Сметная прибыль			***33720,83***	***4073***
15	**15**	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**131,100**	**4494,19**	**589188**
			Накладные расходы			***826,40***	***108341***
			Сметная прибыль			***332,90***	***43644***
16	**16**	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны /сердечники/ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**1,242**	**40575,71**	**50395**
			Накладные расходы			***6512,24***	***8088***
			Сметная прибыль			***3005,61***	***3733***
17	**17**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,241**	**26728,59**	**6447**
			Накладные расходы			***8409,39***	***2028***
			Сметная прибыль			***1979,90***	***478***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**18**	**11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,124**	**47303,72**	**5875**
			Накладные расходы			***7701,03***	***956***
			Сметная прибыль			***3503,98***	***435***
19	**19**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,031**	**26728,59**	**835**
			Накладные расходы			***8409,39***	***263***
			Сметная прибыль			***1979,90***	***62***
20	**20**	**11-460303-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	**м3 заделки**	**0,348**	**95410,65**	**33180**
			Накладные расходы			***22741,54***	***7909***
			Сметная прибыль			***7067,46***	***2458***
21	**21**	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,070**	**33959,23**	**70296**
			Накладные расходы			***4964,54***	***10277***
			Сметная прибыль			***2515,50***	***5207***
22	**22**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,421**	**26728,59**	**11258**
			Накладные расходы			***8409,39***	***3542***
			Сметная прибыль			***1979,90***	***834***
			ИТОГО:				**16 476 258,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4 456 661,00**
			Сметная прибыль				**1 220 464,00**
			Итого с временными		**1,92 %**	**316344,00**	**16 792 602,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**226700,00**	**17 019 302,00**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**18 039 410,00**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**2164729,00**	**20 204 139,00**
			Итого с тендерной скидкой		**8%**		**18 601 433,20**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"

Заместитель акима _____ Нурлыбаев А.А.

Руководитель _____ Аралбаев С.Ж.
отдела культуры

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ Ибраймов Е.А.

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"

_____ Нәлібек С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Э/оборудование и Э/освещение (Локальная смета 2-1-5)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 4
за август месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Силовое электрооборудование				
1	**1**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**270,000**	**313,47**	**84636**
			Накладные расходы			***69,65***	***18804***
			Сметная прибыль			***23,22***	***6269***
2	**2**	**23-060128-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,184**	**810900,01**	**148881**
			Накладные расходы			***26090,73***	***4790***
			Сметная прибыль			***60066,67***	***11028***
3	**3**	**23-060128-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,061**	**567811,71**	**34750**
			Накладные расходы			***18269,36***	***1118***
			Сметная прибыль			***42060,13***	***2574***
4	**4**	**23-060128-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,031**	**369919,42**	**11320**
			Накладные расходы			***11902,17***	***364***
			Сметная прибыль			***27401,44***	***838***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**23-060128-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,184**	**238962,92**	**43874**
			Накладные расходы			***7688,64***	***1412***
			Сметная прибыль			***17700,96***	***3250***
6	**6**	**23-060128-0403 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,031**	**299213,56**	**9156**
			Накладные расходы			***9627,21***	***295***
			Сметная прибыль			***22163,97***	***678***
7	**7**	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,856**	**215364,19**	**399802**
			Накладные расходы			***6929,35***	***12864***
			Сметная прибыль			***15952,90***	***29615***
8	**8**	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,326**	**137097,71**	**181792**
			Накладные расходы			***4411,12***	***5849***
			Сметная прибыль			***10155,39***	***13466***
9	**9**	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**270,000**	**494,28**	**133455**
			Накладные расходы			***111,36***	***30066***
			Сметная прибыль			***36,61***	***9886***
10	**10**	**23-011305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**75,750**	**77,72**	**5887**
			Накладные расходы			***2,50***	***189***
			Сметная прибыль			***5,76***	***436***
11	**11**	**23-011305-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**2626,000**	**58,29**	**153079**
			Накладные расходы			***1,88***	***4925***
			Сметная прибыль			***4,32***	***11339***
			Раздел: Освещение				
12	**12**	**23-060902-0313 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,071**	**274791,26**	**19620**
			Накладные расходы			***8841,42***	***631***
			Сметная прибыль			***20354,91***	***1453***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**23-060902-0311 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,122**	**149894,98**	**18347**
			Накладные расходы			***4822,88***	***590***
			Сметная прибыль			***11103,33***	***1359***
			ИТОГО:				**1 244 598,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**81 898,00**
			Сметная прибыль				**92 192,00**
			Итого с временными		**1,92 %**	**23896,00**	**1 268 494,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**17125,00**	**1 285 619,00**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1 362 677,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**163521,00**	**1 526 198,00**
			Итого с тендерной скидкой				**1 405 131,40**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"

Заместитель акима _____ Нурлыбаев А.А.

Руководитель отдела культуры _____ Аралбаев С.Ж.

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ Ибраимов Е.А.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"

_____ Нәлібек С.