Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
360940000025

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Медеуского района города Алматы"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050240006817

Исполнитель ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 150 от 25.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
37	24.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы за сентябрь 2020 г			услуга	1	46 585 128,72	46 585 128,72
				Итого	1	x	46 585 128,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат

за сентябрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код	наимен.	наим	код
		150	25.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Аванс				СМР		
				Общая сумма аванса	Сумма погашения аванса за текущий месяц	Погашенная сумма аванса с начала СМР	Остаток аванса от общий суммы	Сумма выполнения СМР за текущий месяц с НДС		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	101 071 170,83	41 593 864,93		46 524 672,44	0,00	10 343 843,25	36 180 829,19	46 585 128,72	4 991 263,79	
Итого к оплате	**90 727 327,58**	**41 593 864,93**							**4 991 263,79**	**46 585 128,72**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"
Заместитель акима _____ Нурлыбаев А.А.

Руководитель отдела культуры _____ Аралбаев С.Ж.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор
ТОО "Мегалиты Алматы"
_____ Калимов К.Б.

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"
_____ Нәлібек С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Демонтажные работы (Локальная смета 1-1-1)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 5
за сентябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы по благоустройству				
1	1	11-070111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж	м оград	133,100	2423,46	322563
			Накладные расходы			*714,90*	*95153*
			Сметная прибыль			*179,52*	*23894*
			Раздел: Сопутствующие работы				
2	2	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	53,240	88,39	4706
			Накладные расходы			*2,84*	*151*
			Сметная прибыль			*6,55*	*349*
3	3	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	53,240	713,82	38004
			Накладные расходы			*22,97*	*1223*
			Сметная прибыль			*52,88*	*2815*
			ИТОГО:				365273

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**96528**
			Сметная прибыль				**27057**
			Итого с временными		**1,92 %**	**7013,00**	**372286**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**5026,00**	**377312**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**399 927,44**
			Итого с НДС		**12 %**	**47991,29**	**447 918,73**
			Итого с тендерной скидкой				**412 387,30**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"

Заместитель акима _____ **Нурлыбаев А.А.**

Руководитель отдела культуры _____ **Аралбаев С.Ж.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ **Калимов К.Б.**

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"

_____ **Нәлібек С.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Усиление здания (Локальная смета 2-1-1)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 6
за сентябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-460101-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	**м3**	**14,600**	**65365,45**	**954336**
			Накладные расходы			***12142,62***	***177282***
			Сметная прибыль			***4841,89***	***70692***
2	**2**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**5,677**	**26728,59**	**151742**
			Накладные расходы			***8409,39***	***47741***
			Сметная прибыль			***1979,90***	***11240***
3	**3**	**11-460301-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**680,000**	**1301,55**	**885057**
			Накладные расходы			***401,84***	***273253***
			Сметная прибыль			***96,41***	***65560***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**11-460301-0217 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	**отверстие**	**680,000**	**805,25**	**547571**
			Накладные расходы			***248,87***	***169231***
			Сметная прибыль			***59,65***	***40561***
5	**5**	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,557**	**455231,15**	**253478**
			Накладные расходы			***147246,35***	***81989***
			Сметная прибыль			***33720,83***	***18776***
6	**6**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,009**	**492024,08**	**4566**
			Накладные расходы			***108921,38***	***1011***
			Сметная прибыль			***36446,23***	***338***
7	**7**	**12-020101-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты,стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм**	**м2 поверхности**	**28,128**	**2235,52**	**62881**
			Накладные расходы			***719,78***	***20246***
			Сметная прибыль			***165,59***	***4658***
8	**8**	**12-020101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты, стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя**	**м2 поверхности**	**28,128**	**3436,34**	**96657**
			Накладные расходы			***896,94***	***25229***
			Сметная прибыль			***254,54***	***7160***
9	**9**	**12-020101-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм**	**м2 поверхности**	**492,240**	**2235,52**	**1100414**
			Накладные расходы			***719,78***	***354302***
			Сметная прибыль			***165,59***	***81512***
10	**10**	**12-020101-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя**	**м2 поверхности**	**492,240**	**3436,34**	**1691503**
			Накладные расходы			***896,94***	***441511***
			Сметная прибыль			***254,54***	***125296***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование**	**т металлических изделий**	**4,902**	**91751,88**	**449787**
			Накладные расходы			*30266,40*	*148372*
			Сметная прибыль			*6796,44*	*33318*
12	**12**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,681**	**26728,59**	**18214**
			Накладные расходы			*8409,39*	*5730*
			Сметная прибыль			*1979,90*	*1349*
13	**13**	**11-460302-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	**шт.**	**179,740**	**2283,93**	**410514**
			Накладные расходы			*657,24*	*118132*
			Сметная прибыль			*169,18*	*30408*
14	**14**	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,025**	**455231,15**	**11422**
			Накладные расходы			*147246,35*	*3694*
			Сметная прибыль			*33720,83*	*846*
15	**15**	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**185,567**	**4494,19**	**833972**
			Накладные расходы			*826,40*	*153353*
			Сметная прибыль			*332,90*	*61776*
16	**16**	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны /сердечники/ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**1,758**	**40575,71**	**71332**
			Накладные расходы			*6512,24*	*11449*
			Сметная прибыль			*3005,61*	*5284*
17	**17**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,341**	**26728,59**	**9125**
			Накладные расходы			*8409,39*	*2871*
			Сметная прибыль			*1979,90*	*676*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**18**	**11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,176**	**47303,72**	**8316**
			Накладные расходы			***7701,03***	***1354***
			Сметная прибыль			***3503,98***	***616***
19	**19**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,044**	**26728,59**	**1183**
			Накладные расходы			***8409,39***	***372***
			Сметная прибыль			***1979,90***	***88***
20	**20**	**11-460303-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	**м3 заделки**	**0,492**	**95410,65**	**46965**
			Накладные расходы			***22741,54***	***11194***
			Сметная прибыль			***7067,46***	***3479***
21	**21**	**11-460401-0210 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**3,614**	**149606,31**	**540660**
			Накладные расходы			***40843,97***	***147605***
			Сметная прибыль			***11081,95***	***40049***
22	**22**	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,930**	**33959,23**	**99501**
			Накладные расходы			***4964,54***	***14546***
			Сметная прибыль			***2515,50***	***7370***
23	**23**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,596**	**26728,59**	**15935**
			Накладные расходы			***8409,39***	***5014***
			Сметная прибыль			***1979,90***	***1180***
			ИТОГО:				**8265129**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2215481**
			Сметная прибыль				**612232**
			Итого с временными		**1,92 %**	**158690,00**	**8 423 819,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**113722,00**	**8 537 541,00**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**9 049 267,00**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**1085912,00**	**10 135 179,00**
			Итого с тендерной скидкой		**8%**		**9 331 199,67**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"

Заместитель акима _____ Нурлыбаев А.А.

Руководитель отдела культуры _____ Аралбаев С.Ж.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ Калимов К.Б.

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"

_____ Нәлібек С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Архитектурные решения (Локальная смета 2-1-2)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 7
за сентябрь месяц 2020 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОКНА (АР-2.1)				
1	**1**	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**1,499**	**4047,57**	**6069**
			Накладные расходы			***891,59***	***1337***
			Сметная прибыль			***299,82***	***450***
2	**2**	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**64,701**	**3047,47**	**197175**
			Накладные расходы			***669,94***	***43346***
			Сметная прибыль			***225,74***	***14606***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**66,201**	**21774,69**	**1441498**
			Накладные расходы			***700,60***	***46380***
			Сметная прибыль			***1612,94***	***106778***
4	**4**	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**45,600**	**1034,95**	**47194**
			Накладные расходы			***167,08***	***7619***
			Сметная прибыль			***76,66***	***3496***
5	**5**	**21-090205-0206 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**45,600**	**2642,68**	**120506**
			Накладные расходы			***85,03***	***3877***
			Сметная прибыль			***195,75***	***8926***
			Раздел: ВИТРАЖИ (АР-2.2)				
6	**6**	**21-090202-0501 РСНБ РК 2015**	**Витражи внутренние из ПВХ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/применит/**	**м2**	**17,004**	**24990,04**	**424931**
			Накладные расходы			***804,06***	***13672***
			Сметная прибыль			***1851,11***	***31476***
7	**7**	**21-090202-0501 РСНБ РК 2015**	**Витражи внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/применит/**	**м2**	**3,510**	**24990,04**	**87710**
			Накладные расходы			***804,06***	***2822***
			Сметная прибыль			***1851,11***	***6497***
8	**8**	**21-090202-0501 РСНБ РК 2015**	**Витражи внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/применит/**	**м2**	**9,243**	**24990,04**	**230988**
			Накладные расходы			***804,06***	***7432***
			Сметная прибыль			***1851,11***	***17110***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	21-090202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,641	25856,25	94132
			Накладные расходы			*831,93*	*3029*
			Сметная прибыль			*1915,28*	*6973*
			Раздел: Двери				
10	10	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	59,368	11086,32	658168
			Накладные расходы			*356,70*	*21177*
			Сметная прибыль			*821,21*	*48753*
11	11	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,012	11754,79	129448
			Накладные расходы			*378,21*	*4165*
			Сметная прибыль			*870,72*	*9589*
12	12	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петли	шт.	80,000	479,32	38345
			Накладные расходы			*15,42*	*1234*
			Сметная прибыль			*35,50*	*2840*
13	13	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	40,000	5638,98	225559
			Накладные расходы			*181,43*	*7257*
			Сметная прибыль			*417,70*	*16708*
14	14	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	40,000	4556,53	182261
			Накладные расходы			*146,61*	*5864*
			Сметная прибыль			*337,52*	*13501*
15	15	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,949	47934,22	381020
			Накладные расходы			*1542,29*	*12259*
			Сметная прибыль			*3550,68*	*28224*
16	16	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,802	51910,10	249293
			Накладные расходы			*1670,21*	*8021*
			Сметная прибыль			*3845,19*	*18466*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	21-090402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,605	32625,74	313364
			Накладные расходы			*1049,73*	*10082*
			Сметная прибыль			*2416,72*	*23212*
18	18	21-090404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	10,000	2908,14	29081
			Накладные расходы			*93,57*	*936*
			Сметная прибыль			*215,42*	*2154*
			Раздел: Полы				
19	19	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство толщиной 60мм	м2 стяжки	214,990	1309,37	281502
			Накладные расходы			*320,03*	*68803*
			Сметная прибыль			*96,99*	*20852*
20	20	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	214,990	1062,12	228344
			Накладные расходы			*66,84*	*14370*
			Сметная прибыль			*78,68*	*16914*
21	21	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщиной 22мм	м2 стяжки	214,990	975,35	209690
			Накладные расходы			*251,16*	*53996*
			Сметная прибыль			*72,25*	*15533*
22	22	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	214,990	36,86	7925
			Накладные расходы			*2,81*	*604*
			Сметная прибыль			*2,73*	*587*
23	23	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	214,990	1183,33	254404
			Накладные расходы			*245,32*	*52741*
			Сметная прибыль			*87,65*	*18845*
24	24	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравние поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	-214,990	313,56	-67413
			Накладные расходы			*-35,76*	*-7688*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-23,23*	*-4994*
25	**25**	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство толщиной 60мм**	**м2 стяжки**	**448,780**	**1336,94**	**599991**
			Накладные расходы			*320,92*	*144021*
			Сметная прибыль			*99,03*	*44444*
26	**26**	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**448,780**	**1117,25**	**501400**
			Накладные расходы			*68,61*	*30793*
			Сметная прибыль			*82,76*	*37141*
27	**27**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщиной 32мм**	**м2 стяжки**	**448,780**	**950,32**	**426486**
			Накладные расходы			*250,35*	*112353*
			Сметная прибыль			*70,39*	*31592*
28	**28**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**448,780**	**206,17**	**92524**
			Накладные расходы			*16,38*	*7350*
			Сметная прибыль			*15,27*	*6854*
29	**29**	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**448,780**	**1183,33**	**531054**
			Накладные расходы			*245,32*	*110095*
			Сметная прибыль			*87,65*	*39337*
30	**30**	**11-110101-1110 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109**	**м2 стяжки**	**-448,780**	**313,56**	**-140721**
			Накладные расходы			*-35,76*	*-16047*
			Сметная прибыль			*-23,23*	*-10424*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ (АР-4)				
31	**31**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**292,690**	**1498,91**	**438716**
			Накладные расходы			*356,99*	*104486*
			Сметная прибыль			*111,03*	*32497*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**32**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**457,220**	**1206,72**	**551736**
			Накладные расходы			***278,71***	***127433***
			Сметная прибыль			***89,39***	***40869***
33	**33**	**22-030301-0106 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 13 мм в комплекте/Армстронг/**	**м2**	**226,310**	**2812,10**	**636407**
			Накладные расходы			***90,48***	***20476***
			Сметная прибыль			***208,30***	***47141***
34	**34**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**567,320**	**1206,72**	**684595**
			Накладные расходы			***278,71***	***158119***
			Сметная прибыль			***89,39***	***50711***
35	**35**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**591,820**	**1206,72**	**714160**
			Накладные расходы			***278,71***	***164947***
			Сметная прибыль			***89,39***	***52901***
			Раздел: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА (АР-18)				
36	**36**	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**420,000**	**9040,88**	**3797171**
			Накладные расходы			***1958,25***	***822465***
			Сметная прибыль			***669,70***	***281272***
37	**37**	**22-010101-0416 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита цокольные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-2012**	**м2**	**27,000**	**49558,85**	**1338089**
			Накладные расходы			***1594,56***	***43053***
			Сметная прибыль			***3671,03***	***99118***
38	**38**	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**210,000**	**997,04**	**209378**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*266,28*	*55918*
			Сметная прибыль			*73,85*	*15510*
			Раздел: КРОВЛЯ (АР-15)				
39	39	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,960	104775,43	519686
			Накладные расходы			*17464,25*	*86623*
			Сметная прибыль			*7761,14*	*38495*
40	40	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,960	9381,46	46532
			Накладные расходы			*1517,09*	*7525*
			Сметная прибыль			*694,92*	*3447*
41	41	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,000	110932,54	332798
			Накладные расходы			*17347,36*	*52042*
			Сметная прибыль			*8217,22*	*24652*
42	42	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,000	7570,79	22712
			Накладные расходы			*751,31*	*2254*
			Сметная прибыль			*560,80*	*1682*
43	43	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка мауэрлата, диагональных ног, лежня, подкосов, стяжек	м3 древесины в конструкции	1,365	110932,54	151423
			Накладные расходы			*17347,36*	*23679*
			Сметная прибыль			*8217,22*	*11217*
44	44	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,365	7570,79	10334
			Накладные расходы			*751,31*	*1026*
			Сметная прибыль			*560,80*	*765*
45	45	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	428,000	6281,74	2688583
			Накладные расходы			*1237,06*	*529462*
			Сметная прибыль			*465,31*	*199154*
46	46	21-070201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 50 мм, толщиной 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,675	54807,62	146610
			Накладные расходы			*1763,44*	*4717*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4059,82*	*10860*
47	47	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	428,000	266,27	113962
			Накладные расходы			*27,82*	*11907*
			Сметная прибыль			*19,72*	*8442*
48	48	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	428,000	143,36	61358
			Накладные расходы			*48,21*	*20633*
			Сметная прибыль			*10,62*	*4545*
49	49	21-100404-0101 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	470,800	175,38	82571
			Накладные расходы			*5,64*	*2657*
			Сметная прибыль			*12,99*	*6116*
50	50	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	113,000	1526,30	172472
			Накладные расходы			*220,02*	*24863*
			Сметная прибыль			*113,06*	*12776*
51	51	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,000	875,61	56039
			Накладные расходы			*28,17*	*1803*
			Сметная прибыль			*64,86*	*4151*
52	52	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	49,000	1004,08	49200
			Накладные расходы			*32,31*	*1583*
			Сметная прибыль			*74,38*	*3644*
53	53	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	284,000	143,36	40714
			Накладные расходы			*48,21*	*13691*
			Сметная прибыль			*10,62*	*3016*
54	54	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15-0,2 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,312	86987,80	27175

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***2798,84***	***874***
			Сметная прибыль			***6443,54***	***2013***
55	**55**	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 150 мм**	**м2 утепляемого покрытия**	**284,000**	**1163,33**	**330386**
			Накладные расходы			***308,96***	***87746***
			Сметная прибыль			***86,17***	***24473***
56	**56**	**21-110101-0107 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**43,878**	**27622,90**	**1212038**
			Накладные расходы			***888,77***	***38997***
			Сметная прибыль			***2046,14***	***89781***
57	**57**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство толщиной 30мм**	**м2 стяжки**	**284,000**	**760,69**	**216037**
			Накладные расходы			***169,46***	***48128***
			Сметная прибыль			***56,35***	***16003***
58	**58**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**284,000**	**282,76**	**80304**
			Накладные расходы			***19,63***	***5574***
			Сметная прибыль			***20,95***	***5948***
59	**59**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,007**	**522422,19**	**3657**
			Накладные расходы			***50791,29***	***356***
			Сметная прибыль			***38697,94***	***271***
60	**60**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**72,000**	**1745,25**	**125658**
			Накладные расходы			***413,09***	***29743***
			Сметная прибыль			***129,28***	***9308***
			ИТОГО:				**22642431**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3264681**
			Сметная прибыль				**1677217**
			Итого с временными		**1,92 %**	**434735,00**	**23 077 166,00**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**311542,00**	**23 388 708,00**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**24 790 587,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**2974870,00**	**27 765 457,00**
			Итого с тендерной скидкой		**8%**		**25 562 944,98**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"

Заместитель акима _____ **Нурлыбаев А.А.**

Руководитель отдела культуры _____ **Аралбаев С.Ж.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ **Калимов К.Б.**

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"

_____ **Нәлібек С.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Водопровод и канализация (Локальная смета 2-1-3)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 8
за сентябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	23-040902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1410,48	1410
			Накладные расходы			*45,38*	*45*
			Сметная прибыль			*104,48*	*104*
2	2	23-041013-2001 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1/2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа GEnEBrE СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	739,69	740
			Накладные расходы			*23,80*	*24*
			Сметная прибыль			*54,79*	*55*
3	3	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1,000	2843,45	2843
			Накладные расходы			*91,49*	*91*
			Сметная прибыль			*210,63*	*211*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**23-041012-1301 РСНБ РК 2015**	**Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**1,000**	**2293,38**	**2293**
			Накладные расходы			***73,79***	***74***
			Сметная прибыль			***169,88***	***170***
5	**5**	**23-020101-3501 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**2,000**	**1880,04**	**3760**
			Накладные расходы			***60,49***	***121***
			Сметная прибыль			***139,26***	***279***
6	**6**	**23-040702-0302 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,000**	**1108,15**	**2216**
			Накладные расходы			***35,65***	***71***
			Сметная прибыль			***82,09***	***164***
7	**7**	**23-040702-0301 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,000**	**777,90**	**3112**
			Накладные расходы			***25,03***	***100***
			Сметная прибыль			***57,62***	***230***
8	**8**	**23-021104-3301 РСНБ РК 2015**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	**комплект**	**1,000**	**422,96**	**423**
			Накладные расходы			***13,61***	***14***
			Сметная прибыль			***31,33***	***31***
9	**9**	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**10,788**	**155,01**	**1672**
			Накладные расходы			***4,99***	***54***
			Сметная прибыль			***11,48***	***124***
10	**10**	**23-010601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3,716**	**227,45**	**845**
			Накладные расходы			***7,32***	***27***
			Сметная прибыль			***16,85***	***63***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	кг	2,000	571,77	1144
			Накладные расходы			*18,40*	*37*
			Сметная прибыль			*42,35*	*85*
12	12	23-020601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой до DN 50	шт.	25,000	38,99	975
			Накладные расходы			*1,25*	*31*
			Сметная прибыль			*2,89*	*72*
13	13	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1,000	2843,45	2843
			Накладные расходы			*91,49*	*91*
			Сметная прибыль			*210,63*	*211*
14	14	23-041013-2001 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1/2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа GEnEBrE СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	739,69	740
			Накладные расходы			*23,80*	*24*
			Сметная прибыль			*54,79*	*55*
15	15	23-040902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1410,48	1410
			Накладные расходы			*45,38*	*45*
			Сметная прибыль			*104,48*	*104*
16	16	23-040702-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	777,90	2334
			Накладные расходы			*25,03*	*75*
			Сметная прибыль			*57,62*	*173*
17	17	23-041010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs/применит/	шт.	1,000	2443,84	2444
			Накладные расходы			*78,63*	*79*
			Сметная прибыль			*181,02*	*181*
18	18	23-030102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	2773,99	2774

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*89,25*	*89*
			Сметная прибыль			*205,48*	*205*
19	19	23-021104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	1,000	422,96	423
			Накладные расходы			*13,61*	*14*
			Сметная прибыль			*31,33*	*31*
20	20	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,124	183,75	2044
			Накладные расходы			*5,91*	*66*
			Сметная прибыль			*13,61*	*151*
21	21	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	кг	1,000	571,77	572
			Накладные расходы			*18,40*	*18*
			Сметная прибыль			*42,35*	*42*
22	22	23-020601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб с уплотнительной резинкой до DN 50	шт.	15,000	38,99	585
			Накладные расходы			*1,25*	*19*
			Сметная прибыль			*2,89*	*43*
23	23	51-020403-0201 РСНБ РК 2015	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 7-4, подача 7 м3/ч, напор 4 м, двигатель мощностью 0,4 кВт, 3000 об/мин/применит/	шт.	1,000	152281,81	152282
			Накладные расходы			*4899,67*	*4900*
			Сметная прибыль			*11280,13*	*11280*
24	24	51-020406-0303 РСНБ РК 2015	Насос дренажный, модель TF 1000/S, Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст., типа SPErOni/применит/	шт.	1,000	53517,15	53517
			Накладные расходы			*1721,92*	*1722*
			Сметная прибыль			*3964,23*	*3964*
25	25	23-040902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	5022,28	10045
			Накладные расходы			*161,59*	*323*
			Сметная прибыль			*372,02*	*744*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	23-040702-0304 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,000**	**3101,40**	**6203**
			Накладные расходы			*99,79*	*200*
			Сметная прибыль			*229,73*	*459*
27	27	23-010601-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40X3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1,874**	**594,58**	**1114**
			Накладные расходы			*19,13*	*36*
			Сметная прибыль			*44,04*	*83*
28	28	23-010601-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50X4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**16,082**	**921,96**	**14827**
			Накладные расходы			*29,66*	*477*
			Сметная прибыль			*68,29*	*1098*
29	29	23-010604-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**0,998**	**474,73**	**474**
			Накладные расходы			*15,27*	*15*
			Сметная прибыль			*35,17*	*35*
30	30	23-020302-2606 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**926,91**	**927**
			Накладные расходы			*29,82*	*30*
			Сметная прибыль			*68,66*	*69*
31	31	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/примнит/**	**шт.**	**1,000**	**6114,98**	**6115**
			Накладные расходы			*196,75*	*197*
			Сметная прибыль			*452,96*	*453*
			ИТОГО:				**283106**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9109**
			Сметная прибыль				**20971**
			Итого с временными		**1,92 %**	**1484,00**	**284 590,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**1064,00**	**285 654,00**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**302 776,00**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**36333,00**	**339 109,00**
			Итого с тендерной скидкой		**8%**		**312 208,97**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"

Заместитель акима _____ Нурлыбаев А.А.

Руководитель отдела культуры _____ Аралбаев С.Ж.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ Калимов К.Б.

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"

_____ Нәлібек С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Отопление и вентиляция (Локальная смета 2-1-4)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 9
за сентябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1	**1**	**23-051001-0237 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**232,000**	**2379,63**	**552075**
			Накладные расходы			***76,56***	***17763***
			Сметная прибыль			***176,27***	***40894***
2	**2**	**23-041008-0414 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**42,000**	**9373,91**	**393704**
			Накладные расходы			***301,61***	***12667***
			Сметная прибыль			***694,36***	***29163***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	23-041006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	11,000	10852,08	119373
			Накладные расходы			*349,17*	*3841*
			Сметная прибыль			*803,86*	*8842*
4	4	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	323,640	145,42	47064
			Накладные расходы			*4,68*	*1514*
			Сметная прибыль			*10,77*	*3486*
5	5	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	83,610	229,09	19154
			Накладные расходы			*7,37*	*616*
			Сметная прибыль			*16,97*	*1419*
6	6	23-010601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,011	412,73	2481
			Накладные расходы			*13,28*	*80*
			Сметная прибыль			*30,57*	*184*
7	7	23-010601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	56,220	1087,55	61142
			Накладные расходы			*34,99*	*1967*
			Сметная прибыль			*80,56*	*4529*
8	8	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	396,000	162,04	64166
			Накладные расходы			*5,21*	*2065*
			Сметная прибыль			*12,00*	*4753*
9	9	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	99,000	213,35	21121
			Накладные расходы			*6,86*	*680*
			Сметная прибыль			*15,80*	*1565*
10	10	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	13,200	252,49	3333

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8,12*	*107*
			Сметная прибыль			*18,70*	*247*
11	**11**	**21-110403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм**	**м**	**83,600**	**280,97**	**23489**
			Накладные расходы			*9,04*	*756*
			Сметная прибыль			*20,81*	*1740*
12	**12**	**23-020403-2601 РСНБ РК 2015**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**470,000**	**101,62**	**47760**
			Накладные расходы			*3,27*	*1537*
			Сметная прибыль			*7,53*	*3538*
13	**13**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/**	**кг**	**59,000**	**571,77**	**33734**
			Накладные расходы			*18,40*	*1085*
			Сметная прибыль			*42,35*	*2499*
14	**14**	**21-110403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**88,000**	**252,49**	**22219**
			Накладные расходы			*8,12*	*715*
			Сметная прибыль			*18,70*	*1646*
15	**15**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/**	**кг**	**12,000**	**571,77**	**6861**
			Накладные расходы			*18,40*	*221*
			Сметная прибыль			*42,35*	*508*
			Раздел: Горячее водоснабжение				
			ИТОГО:				**1417678**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**45614**
			Сметная прибыль				**105013**
			Итого с временными		**1,92 %**	**27219,00**	**1 444 897,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**19506,00**	**1 464 403,00**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1 552 177,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**186261,00**	**1 738 438,00**
			Итого с тендерной скидкой		**8%**		**1 600 534,86**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"

Заместитель акима _____ Нурлыбаев А.А.

Руководитель отдела культуры _____ Аралбаев С.Ж.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ Калимов К.Б.

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"

_____ Нәлібек С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Э/оборудование и Э/освещение (Локальная смета 2-1-5)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 10
за сентябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Силовое электрооборудование				
1	**1**	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм**	**шт**	**1,000**	**32819,71**	**32820**
			Накладные расходы			***3286,63***	***3287***
			Сметная прибыль			***2431,09***	***2431***
2	**2**	**51-080401-1501 РСНБ РК 2015**	**Шкафы управления силовые модели ШРС, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,000**	**182417,72**	**182418**
			Накладные расходы			***5869,30***	***5869***
			Сметная прибыль			***13512,42***	***13512***
3	**3**	**23-070222-0205 РСНБ РК 2015**	**Шина медная М1, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78**	**шт.**	**1,000**	**9173,95**	**9174**
			Накладные расходы			***295,17***	***295***
			Сметная прибыль			***679,55***	***680***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**51-080401-1201 РСНБ РК 2015**	**Панель распределительных щитов ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР ГОСТ 30011.1-2012/применит/**	**шт.**	**1,000**	**354037,13**	**354037**
			Накладные расходы			***11391,16***	***11391***
			Сметная прибыль			***26224,97***	***26225***
5	**5**	**23-070205-0109 РСНБ РК 2015**	**Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-А71 240-250А**	**шт.**	**2,000**	**9162,39**	**18325**
			Накладные расходы			***294,80***	***590***
			Сметная прибыль			***678,70***	***1357***
6	**6**	**23-070207-0211 РСНБ РК 2015**	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3**	**шт.**	**6,000**	**856,40**	**5138**
			Накладные расходы			***27,55***	***165***
			Сметная прибыль			***63,44***	***381***
7	**7**	**23-070503-0202 РСНБ РК 2015**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**6,000**	**3515,48**	**21093**
			Накладные расходы			***113,11***	***679***
			Сметная прибыль			***260,41***	***1562***
8	**8**	**23-070501-1004 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1**	**шт.**	**2,000**	**11515,30**	**23031**
			Накладные расходы			***370,51***	***741***
			Сметная прибыль			***852,99***	***1706***
9	**9**	**23-070204-0645 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,000**	**1502,38**	**9014**
			Накладные расходы			***48,34***	***290***
			Сметная прибыль			***111,29***	***668***
10	**10**	**23-070204-1901 РСНБ РК 2015**	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**4170,21**	**4170**
			Накладные расходы			***134,18***	***134***
			Сметная прибыль			***308,90***	***309***
11	**11**	**23-070204-1321 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1327,79**	**1328**
			Накладные расходы			***42,72***	***43***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*98,35*	*98*
12	12	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	4005,83	28041
			Накладные расходы			*128,89*	*902*
			Сметная прибыль			*296,73*	*2077*
13	13	23-070208-0119 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	7,000	2987,04	20909
			Накладные расходы			*96,11*	*673*
			Сметная прибыль			*221,26*	*1549*
14	14	23-070204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1327,79	3983
			Накладные расходы			*42,72*	*128*
			Сметная прибыль			*98,35*	*295*
15	15	23-070204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1327,79	2656
			Накладные расходы			*42,72*	*85*
			Сметная прибыль			*98,35*	*197*
16	16	23-070204-1305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	428,03	856
			Накладные расходы			*13,77*	*28*
			Сметная прибыль			*31,71*	*63*
17	17	23-070204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	428,03	856
			Накладные расходы			*13,77*	*28*
			Сметная прибыль			*31,71*	*63*
18	18	13-080305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1,000	78388,85	78389
			Накладные расходы			*3899,72*	*3900*
			Сметная прибыль			*5806,58*	*5807*
19	19	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	7317,89	7318
			Накладные расходы			*235,45*	*235*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*542,07*	*542*
20	20	23-070204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-29 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1500,93	1501
			Накладные расходы			*48,29*	*48*
			Сметная прибыль			*111,18*	*111*
21	21	23-070204-0712 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	532,31	4791
			Накладные расходы			*17,13*	*154*
			Сметная прибыль			*39,43*	*355*
22	22	23-070222-0205 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	0,500	9173,95	4587
			Накладные расходы			*295,17*	*148*
			Сметная прибыль			*679,55*	*340*
23	23	13-080305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1,000	78388,85	78389
			Накладные расходы			*3899,72*	*3900*
			Сметная прибыль			*5806,58*	*5807*
24	24	23-070201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	11629,72	11630
			Накладные расходы			*374,19*	*374*
			Сметная прибыль			*861,46*	*861*
25	25	23-070204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-29 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1500,93	1501
			Накладные расходы			*48,29*	*48*
			Сметная прибыль			*111,18*	*111*
26	26	23-070204-0712 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	532,31	1065
			Накладные расходы			*17,13*	*34*
			Сметная прибыль			*39,43*	*79*
27	27	23-070204-1709 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	6949,91	6950
			Накладные расходы			*223,61*	*224*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*514,81*	*515*
28	28	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	3343,08	16715
			Накладные расходы			*107,56*	*538*
			Сметная прибыль			*247,64*	*1238*
29	29	23-070222-0205 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	0,500	9173,95	4587
			Накладные расходы			*295,17*	*148*
			Сметная прибыль			*679,55*	*340*
30	30	13-080305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1,000	78388,85	78389
			Накладные расходы			*3899,72*	*3900*
			Сметная прибыль			*5806,58*	*5807*
31	31	23-070201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	11629,72	11630
			Накладные расходы			*374,19*	*374*
			Сметная прибыль			*861,46*	*861*
32	32	23-070204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-29 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1500,93	1501
			Накладные расходы			*48,29*	*48*
			Сметная прибыль			*111,18*	*111*
33	33	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,000	3343,08	40117
			Накладные расходы			*107,56*	*1291*
			Сметная прибыль			*247,64*	*2972*
34	34	23-070222-0205 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	0,500	9173,95	4587
			Накладные расходы			*295,17*	*148*
			Сметная прибыль			*679,55*	*340*
35	35	13-080305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1,000	78388,85	78389
			Накладные расходы			*3899,72*	*3900*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5806,58*	*5807*
36	36	23-070201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	11629,72	11630
			Накладные расходы			*374,19*	*374*
			Сметная прибыль			*861,46*	*861*
37	37	23-070204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-29 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1500,93	1501
			Накладные расходы			*48,29*	*48*
			Сметная прибыль			*111,18*	*111*
38	38	23-070204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	428,03	2568
			Накладные расходы			*13,77*	*83*
			Сметная прибыль			*31,71*	*190*
39	39	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	3343,08	30088
			Накладные расходы			*107,56*	*968*
			Сметная прибыль			*247,64*	*2229*
40	40	23-070222-0205 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	0,500	9173,95	4587
			Накладные расходы			*295,17*	*148*
			Сметная прибыль			*679,55*	*340*
41	41	13-080305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1,000	78388,85	78389
			Накладные расходы			*3899,72*	*3900*
			Сметная прибыль			*5806,58*	*5807*
42	42	23-070201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	11629,72	11630
			Накладные расходы			*374,19*	*374*
			Сметная прибыль			*861,46*	*861*
43	43	23-070204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1500,93	1501
			Накладные расходы			*48,29*	*48*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*111,18*	*111*
44	44	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11,000	3343,08	36774
			Накладные расходы			*107,56*	*1183*
			Сметная прибыль			*247,64*	*2724*
45	45	23-070222-0205 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	0,500	9173,95	4587
			Накладные расходы			*295,17*	*148*
			Сметная прибыль			*679,55*	*340*
46	46	13-080305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1,000	78388,85	78389
			Накладные расходы			*3899,72*	*3900*
			Сметная прибыль			*5806,58*	*5807*
47	47	23-070201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	11629,72	11630
			Накладные расходы			*374,19*	*374*
			Сметная прибыль			*861,46*	*861*
48	48	23-070204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1500,93	1501
			Накладные расходы			*48,29*	*48*
			Сметная прибыль			*111,18*	*111*
49	49	23-070204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	428,03	2568
			Накладные расходы			*13,77*	*83*
			Сметная прибыль			*31,71*	*190*
50	50	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15,000	3343,08	50146
			Накладные расходы			*107,56*	*1613*
			Сметная прибыль			*247,64*	*3715*
51	51	23-070222-0205 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	0,500	9173,95	4587
			Накладные расходы			*295,17*	*148*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*679,55*	*340*
52	52	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	11945,65	11946
			Накладные расходы			*1457,51*	*1458*
			Сметная прибыль			*884,86*	*885*
53	53	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	1,000	24524,45	24524
			Накладные расходы			*789,08*	*789*
			Сметная прибыль			*1816,63*	*1817*
54	54	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	1,000	24524,45	24524
			Накладные расходы			*789,08*	*789*
			Сметная прибыль			*1816,63*	*1817*
55	55	23-070204-0635 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1882,45	3765
			Накладные расходы			*60,57*	*121*
			Сметная прибыль			*139,44*	*279*
56	56	23-070204-0603 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	630,12	630
			Накладные расходы			*20,27*	*20*
			Сметная прибыль			*46,68*	*47*
57	57	23-070208-0204 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP 54, типа ИЭК	шт.	3,000	6856,62	20570
			Накладные расходы			*220,61*	*662*
			Сметная прибыль			*507,90*	*1524*
58	58	23-070216-0210 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LУ4), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт.	1,000	1053,64	1054
			Накладные расходы			*33,90*	*34*
			Сметная прибыль			*78,05*	*78*
59	59	23-070216-0901 РСНБ РК 2015	Реле времени /примменит/	шт.	1,000	1711,91	1712
			Накладные расходы			*55,08*	*55*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*126,81*	*127*
60	60	23-070206-0114 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПК П10-33 /О, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	2,000	4359,29	8719
			Накладные расходы			*140,26*	*281*
			Сметная прибыль			*322,91*	*646*
61	61	23-080304-0639 РСНБ РК 2015	Арматура сигнальная /применит/	шт.	3,000	431,51	1295
			Накладные расходы			*13,88*	*42*
			Сметная прибыль			*31,96*	*96*
62	62	23-070206-0106 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПК П10-22 /О, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	1,000	4059,71	4060
			Накладные расходы			*130,62*	*131*
			Сметная прибыль			*300,72*	*301*
63	63	23-070222-0205 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1,000	9173,95	9174
			Накладные расходы			*295,17*	*295*
			Сметная прибыль			*679,55*	*680*
64	64	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	11945,65	11946
			Накладные расходы			*1457,51*	*1458*
			Сметная прибыль			*884,86*	*885*
65	65	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	1,000	24524,45	24524
			Накладные расходы			*789,08*	*789*
			Сметная прибыль			*1816,63*	*1817*
66	66	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	1,000	24524,45	24524
			Накладные расходы			*789,08*	*789*
			Сметная прибыль			*1816,63*	*1817*
67	67	23-070204-0635 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1882,45	3765
			Накладные расходы			*60,57*	*121*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*139,44*	*279*
68	68	23-070204-0603 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	630,12	630
			Накладные расходы			*20,27*	*20*
			Сметная прибыль			*46,68*	*47*
69	69	23-070208-0204 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	2,000	6856,62	13713
			Накладные расходы			*220,61*	*441*
			Сметная прибыль			*507,90*	*1016*
70	70	23-070216-0210 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LУ4), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт.	1,000	1053,64	1054
			Накладные расходы			*33,90*	*34*
			Сметная прибыль			*78,05*	*78*
71	71	23-070216-0901 РСНБ РК 2015	Реле времени /примменит/	шт.	1,000	1711,91	1712
			Накладные расходы			*55,08*	*55*
			Сметная прибыль			*126,81*	*127*
72	72	23-070206-0114 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПК П10-33 /О, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	2,000	4359,29	8719
			Накладные расходы			*140,26*	*281*
			Сметная прибыль			*322,91*	*646*
73	73	23-080304-0639 РСНБ РК 2015	Арматура сигнальная /применит/	шт.	3,000	431,51	1295
			Накладные расходы			*13,88*	*42*
			Сметная прибыль			*31,96*	*96*
74	74	23-070222-0205 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	0,500	9173,95	4587
			Накладные расходы			*295,17*	*148*
			Сметная прибыль			*679,55*	*340*
75	75	13-080305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1,000	78388,85	78389
			Накладные расходы			*3899,72*	*3900*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5806,58*	*5807*
76	76	23-070201-0702 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	14057,96	14058
			Накладные расходы			*452,32*	*452*
			Сметная прибыль			*1041,33*	*1041*
77	77	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3435,000	313,47	1076755
			Накладные расходы			*69,65*	*239232*
			Сметная прибыль			*23,22*	*79760*
78	78	23-060128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,107	92097,98	9864
			Накладные расходы			*2963,26*	*317*
			Сметная прибыль			*6822,07*	*731*
79	79	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120,000	624,65	74958
			Накладные расходы			*147,82*	*17739*
			Сметная прибыль			*46,27*	*5552*
80	80	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	121,200	124,55	15096
			Накладные расходы			*4,01*	*486*
			Сметная прибыль			*9,23*	*1118*
81	81	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2405,000	494,28	1188739
			Накладные расходы			*111,36*	*267811*
			Сметная прибыль			*36,61*	*88055*
			Раздел: Освещение				
			ИТОГО:				**4148256**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**596968**
			Сметная прибыль				**307278**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,92 %**	**69347,00**	**4 217 603,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**49696,00**	**4 267 299,00**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4 523 074,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**542769,00**	**5 065 843,00**
			Итого с тендерной скидкой		**8%**		**4 663 991,88**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"

Заместитель акима _____ **Нурлыбаев А.А.**

Руководитель отдела культуры _____ **Аралбаев С.Ж.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ **Калимов К.Б.**

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"

_____ **Нәлібек С.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**

Объект **Капитальный ремонт здания департамента по делам обороны Медеуского района г. Алматы**
Генплан. Благоустройство. Озеленение (Локальная смета 7-1-1)

Договор подряда (контракт) **№150** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 11
за сентябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ограждение				
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	22,974	2448,00	56240
			Накладные расходы			*891,49*	*20481*
			Сметная прибыль			*181,33*	*4166*
2	2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,082	1278,91	14173
			Накладные расходы			*465,74*	*5162*
			Сметная прибыль			*94,73*	*1050*
3	3	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт . Погрузка	т	11,892	240,56	2861
			Накладные расходы			*7,74*	*92*
			Сметная прибыль			*17,82*	*212*
4	4	41-020101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	20,216	1194,58	24149
			Накладные расходы			*38,44*	*777*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*88,49*	*1789*
5	5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,260	17639,11	22225
			Накладные расходы			*1201,77*	*1514*
			Сметная прибыль			*1306,60*	*1646*
6	6	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,800	27346,17	76569
			Накладные расходы			*2967,67*	*8309*
			Сметная прибыль			*2025,64*	*5672*
7	7	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,329	25651,98	8448
			Накладные расходы			*7967,44*	*2624*
			Сметная прибыль			*1900,15*	*626*
8	8	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,097	217577,95	21105
			Накладные расходы			*7000,58*	*679*
			Сметная прибыль			*16116,89*	*1563*
9	9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098	219532,54	21514
			Накладные расходы			*7063,47*	*692*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*1594*
10	10	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,276	213569,96	58839
			Накладные расходы			*6871,62*	*1893*
			Сметная прибыль			*15820,00*	*4358*
11	11	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,400	984,16	8267
			Накладные расходы			*141,91*	*1192*
			Сметная прибыль			*72,90*	*612*
12	12	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	217577,95	23559
			Накладные расходы			*7000,58*	*758*
			Сметная прибыль			*16116,89*	*1745*
13	13	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,615	219532,54	354582

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7063,47*	*11409*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*26265*
14	14	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	29,842	9426,89	281320
			Накладные расходы			*2270,68*	*67762*
			Сметная прибыль			*698,29*	*20839*
15	15	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	792,000	202,47	160358
			Накладные расходы			*6,51*	*5160*
			Сметная прибыль			*15,00*	*11878*
16	16	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 190 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	132,000	101,24	13363
			Накладные расходы			*3,26*	*430*
			Сметная прибыль			*7,50*	*990*
17	17	21-030302-0202 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	1848,000	136,88	252961
			Накладные расходы			*4,40*	*8139*
			Сметная прибыль			*10,14*	*18738*
18	18	21-030302-0202 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	308,000	136,88	42160
			Накладные расходы			*4,40*	*1357*
			Сметная прибыль			*10,14*	*3123*
19	19	21-030302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	2,445	41066,50	100420
			Накладные расходы			*1321,32*	*3231*
			Сметная прибыль			*3041,96*	*7439*
20	20	11-061601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг(А2)	т	1,813	29455,16	53399
			Накладные расходы			*9042,54*	*16393*
			Сметная прибыль			*2181,86*	*3955*
21	21	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,813	26728,59	48456
			Накладные расходы			*8409,39*	*15245*
			Сметная прибыль			*1979,90*	*3589*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**22**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,095**	**217577,95**	**20679**
			Накладные расходы			***7000,58***	***665***
			Сметная прибыль			***16116,89***	***1532***
23	**23**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,495**	**219532,54**	**547690**
			Накладные расходы			***7063,47***	***17622***
			Сметная прибыль			***16261,67***	***40570***
24	**24**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,308**	**360843,61**	**111140**
			Накладные расходы			***38924,44***	***11989***
			Сметная прибыль			***26729,16***	***8233***
25	**25**	**11-080301-0111 РСНБ РК 2015**	**Пустоты в камнях. Засыпка**	**м3 кладки**	**1,848**	**6790,24**	**12548**
			Накладные расходы			***928,26***	***1715***
			Сметная прибыль			***502,98***	***930***
26	**26**	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м. Столбы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 кладки**	**11,439**	**10004,20**	**114441**
			Накладные расходы			***2463,08***	***28176***
			Сметная прибыль			***741,05***	***8477***
27	**27**	**21-030302-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**300,000**	**202,47**	**60742**
			Накладные расходы			***6,51***	***1954***
			Сметная прибыль			***15,00***	***4499***
28	**28**	**21-030302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**700,000**	**136,88**	**95819**
			Накладные расходы			***4,40***	***3083***
			Сметная прибыль			***10,14***	***7098***
29	**29**	**21-030302-0108 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92**	**шт.**	**100,000**	**253,87**	**25387**
			Накладные расходы			***8,17***	***817***
			Сметная прибыль			***18,81***	***1881***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	21-030302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,855	41066,50	35112
			Накладные расходы			*1321,32*	*1130*
			Сметная прибыль			*3041,96*	*2601*
31	31	11-061601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг(А1)	т	3,984	29455,16	117361
			Накладные расходы			*9042,54*	*36029*
			Сметная прибыль			*2181,86*	*8693*
32	32	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,984	26728,59	106497
			Накладные расходы			*8409,39*	*33506*
			Сметная прибыль			*1979,90*	*7889*
33	33	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,372	217577,95	80939
			Накладные расходы			*7000,58*	*2604*
			Сметная прибыль			*16116,89*	*5995*
34	34	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,320	219532,54	1167913
			Накладные расходы			*7063,47*	*37578*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*86512*
35	35	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	3,150	6790,24	21389
			Накладные расходы			*928,26*	*2924*
			Сметная прибыль			*502,98*	*1584*
36	36	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	219532,54	2055
			Накладные расходы			*7063,47*	*66*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*152*
			ИТОГО:				**4164683**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**353158**
			Сметная прибыль				**308495**
			Итого с временными		**1,92 %**	**79962,00**	**4 244 645,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**57303,00**	**4 301 948,00**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4 559 799,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**547176,00**	**5 106 975,00**
			Итого с тендерной скидкой		**8%**		**4 701 861,06**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Медеуского района г. Алматы"

Заместитель акима _____ Нурлыбаев А.А.

Руководитель отдела культуры _____ Аралбаев С.Ж.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ Калимов К.Б.

Авторский надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция"

_____ Нәлібек С.