Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысМунайҚұрылыс»

Наименование стройки и его адрес:
«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Куланды
Каракиянского района Мангистауской области» пересечения с газопроводом.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	02.07.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**3 111 233**	**3 111 233**	-	-	-	-	-	-	-	**3 111 233**
К оплате		**3 111 233**							-	**3 111 233**

Заказчик **Директор ТОО «Акжол+К »** _____ **С.Оспан**
(должность ф_и_о.подпись)

Подрядчик Директор ТОО «БатысМунайҚұрылыс» _____ Т.Актуриев
(должность ф_и_о.подпись)

Утверждена

Приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно- коммунального хозяйства.

от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысМұнайҚұрылыс»

Договор №10 от 02.07.2020 г.

Наименование стройки и его адрес:

«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Куланды Каракиянского района Мангистауской области»

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		НА Переходы газопровода через дорогу												
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-1												
		ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм												
1.				14,508	364,89	342,2	5294	4965	--	1289	7109			
	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	-Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		22,69	100,67	329	1461	--	527				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.				1,092	12103,44	--	13217	--	--	9516	24552			
	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 5р группы. Доработка вручную	м3 грунта		12103,44	--	13217	--	--	1819				
		НР - 72%; СП - 8%												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0104 -0406 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,04	22,5 --	22,5 10,07	316 --	316 141	-- --	102 33	451
		НР - 72%; СП - 8%		1,56	2139 2139	-- --	3337 3337	-- --	-- --	2403 459	6199
4.	1101-0205 -0504 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта								
		НР - 72%; СП - 8%		0,016	364851,57 277450	87351,63 29070,1	5838 4439	1398 465	1 --	4855 855	11548
5.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода								
		НР - 99%; СП - 8%		16,16	827 --	-- --	13364 --	-- --	13364 --	-- 1069	14433
6.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м								
		СП - 8%		16	676,41 660,67	-- --	10823 10571	-- --	252 --	10359 1695	22877
7.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода								
		НР - 98%; СП - 8%		4	1580,91 619,34	961,57 308,89	6324 2477	3846 1236	-- --	3676 800	10799
8.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.								
		НР - 99%; СП - 8%		2	4468 --	-- --	8936 --	-- --	8936 --	-- 715	9651
9.	2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57	шт.								
		СП - 8%		2	1052 --	-- --	2104 --	-- --	2104 --	-- 168	2272
10.	2302-0302 -2607 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.								
		СП - 8%		0,0084	840800,87 599760	232221,09 114089,84	7063 5038	1951 958	74 --	5936 1040	14039
11.	1122-0301 -0201 РСНБ РК	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с	км трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2015 Изм. и доп. вып. 1		пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%		8,4336	1136 --	-- --	9581 --	-- --	9581 --	-- 766	10347
12.	2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,0024	1165662,37 608514,2	538419,71 182811,38	2798 1460	1292 439	46 --	1880 374	5052
13.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	4	593 --	-- --	2372 --	-- --	2372 --	-- 190	2562
14.	2302-0101 -0153 РСНБ РК 2015	-Отвод стальной 90°, D 57х3,5 мм СП - 8%	шт.	2	8964,99 2660,98	145,14 38,42	17930 5322	290 77	12318 --	5291 1858	25078
15.	1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219х4,0 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,01884	238181 --	-- --	4487 --	-- --	4487 --	-- 359	4846
16.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая 600х600х5 СП - 8%	т	4	673,73 622,72	29,88 --	2695 2491	120 --	84 --	2466 413	5574
17.	1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	4	2421 --	-- --	9684 --	-- --	9684 --	-- 775	10459
18.	2302-0103 -0607 РСНБ РК 2015	-Фланцы воротниковые PN 16, DN 50 СП - 8%	шт.	1,5	102,38 54,52	2,38 0,33	154 82	4 --	68 --	57 17	227
19.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,5	184,49 63,73	3,42 0,65	277 96	5 1	176 --	67 27	371
20.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,014	30652,8	19804,2	429	277	--	163	640
21.	1310-0904	-Лента сигнальная.	км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее			10848,6	5335,18	152	75	--	47	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.	Прайс-лист	-Лента сигнальная	м	14	17,86	--	250	--	250	--	270
					--	--	--	--	--	20	
		СП - 8%									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-1 (2шт)									
23.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,54	3192	--	1724	--	--	1241	3202
					3192	--	1724	--	--	237	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,36	1057,54	--	381	--	--	274	707
					1057,54	--	381	--	--	52	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5	2312,4	155,85	1156	78	911	186	1450
					334,54	62,23	167	31	--	107	
		НР - 94%; СП - 8%									
26.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,192	27118,1	1205,4	5207	231	3694	1224	6945
					6678,7	325,87	1282	63	--	514	
		НР - 91%; СП - 8%									
27.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,6	927,03	20,1	1483	32	907	511	2153
					339,84	3,26	544	5	--	160	
		НР - 93%; СП - 8%									
28.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлических стоек	т конструкций	0,048596	123349,68	6089,63	5994	296	347	3709	10480
					110105,6	516,23	5351	25	--	776	
		НР - 69%; СП - 8%									
29.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость стоек	т	0,048596	514960	--	25025	--	25025	--	27027
					--	--	--	--	--	2002	
		СП - 8%									
30.	1109-0305	-Опоры для крепления	т	0,00096	124092,01	6089,63	119	6	7	73	208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	трубопроводов. Монтаж конструкций			110105,6	516,23	106	--	--	15	
		НР - 69%; СП - 8%		0,00096	449021	--	431	--	431	--	466
31.	2106-0510 -1003 РСНБ РК 2015	-Подвижная опора ОПБ-2/57	т		--	--	--	--	--	34	
		СП - 8%		1,46	102,38	2,38	149	3	66	55	221
32.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		54,52	0,33	80	--	--	16	
		НР - 69%; СП - 8%		1,46	184,49	3,42	269	5	171	65	361
33.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		63,73	0,65	93	1	--	27	
		НР - 69%; СП - 8%									

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-2

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ДЛЯ ТРУБ 89х5,0 мм

34.	1101-0101 -0311 РСНБ РК 2015	-Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	29,016	364,89	342,2	10588	9929	--	2577	14218
		НР - 72%; СП - 8%			22,69	100,67	658	2921	--	1053	
35.	1101-0205 -0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 5р группы. Доработка вручную	м3 грунта	2,184	12103,44	--	26434	--	--	19032	49104
		НР - 72%; СП - 8%			12103,44	--	26434	--	--	3637	
36.	1101-0104 -0406 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	28,08	22,5	22,5	632	632	--	204	902
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,07	--	283	--	67	
37.	1101-0205 -0504 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	3,12	2139	--	6674	--	--	4805	12397
		НР - 72%; СП - 8%			2139	--	6674	--	--	918	
38.	1122-0501 -0103	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб,	км трубопро	0,029	411350,7	110550,82	11929	3206	3	9703	23363
					300700	37262	8720	1081	--	1731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	вода								
39.	2301-0502 -0812 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	29,29	1663 --	-- --	48709 --	-- --	48709 --	-- 3897	52606
		СП - 8%		29	676,41 660,67	-- --	19616 19159	-- --	457 --	18776 3071	41464
40.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода								
41.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1580,91 619,34	961,57 308,89	6324 2477	3846 1236	-- --	3676 800	10799
		НР - 99%; СП - 8%		2	7239 --	-- --	14478 --	-- --	14478 --	-- 1158	15636
42.	2302-0304 -2217 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х89	шт.								
		СП - 8%		2	1483 --	-- --	2966 --	-- --	2966 --	-- 237	3203
43.	2302-0302 -2609 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт.								
		СП - 8%		0,0071	916870,77 628320	275504,63 133323,64	6510 4461	1956 947	93 --	5354 949	12812
44.	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода								
				7,1284	2547 --	-- --	18156 --	-- --	18156 --	-- 1452	19609
45.	2301-0201 -0173 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м								
		СП - 8%		0,0048	1165662,37 608514,2	538419,71 182811,38	5595 2921	2584 877	90 --	3760 748	10104
46.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Фасонные части стальные сварные. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 1										
47.	2302-0101 -0177 РСНБ РК 2015	-Отвод стальной 90°, D 89х5,0 мм СП - 8%	шт.	4	1526 --	-- --	6104 --	-- --	6104 --	-- 488	6592
48.	1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219х4,0 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	8964,99 2660,98	145,14 38,42	17930 5322	290 77	12318 --	5291 1858	25078
49.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая 600х600х5 СП - 8%	т	0,01884	238181 --	-- --	4487 --	-- --	4487 --	-- 359	4846
50.	1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	4	986,47 895,16	44,82 --	3946 3581	179 --	186 --	3545 599	8090
51.	2302-0103 -0609 РСНБ РК 2015	-Фланцы воротниковые PN 16, DN 80 СП - 8%	шт.	4	4029 --	-- --	16116 --	-- --	16116 --	-- 1289	17405
52.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,99	102,38 54,52	2,38 0,33	204 108	5 1	91 --	75 22	301
53.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,99	184,49 63,73	3,42 0,65	367 127	7 1	233 --	88 36	492
54.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР - 72%; СП - 8%	км	0,01	30652,8 10848,6	19804,2 5335,18	307 108	198 53	-- --	117 34	457
55.	Прайс-лист	-Лента сигнальная СП - 8%	м	10	17,86 --	-- --	179 --	-- --	179 --	-- 14	193
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5,0 мм, ОП-2 (1шт)		0,27	3192	--	862	--	--	621	1601
56.	1101-0205	-Ямы для стоек и	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2015	столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	грунта		3192	--	862	--	--	119	
		НР - 72%; СП - 8%		0,18	1057,54	--	190	--	--	137	354
57.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1057,54	--	190	--	--	26	
		НР - 72%; СП - 8%		0,25	2312,4	155,85	578	39	455	93	725
58.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		334,54	62,23	84	16	--	54	
		НР - 94%; СП - 8%		0,096	27118,1	1205,4	2603	116	1846	612	3472
59.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты бетонные. Устройство	м3		6678,7	325,87	641	31	--	257	
		НР - 91%; СП - 8%		0,8	927,03	20,1	742	16	454	255	1077
60.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		339,84	3,26	272	3	--	80	
		НР - 93%; СП - 8%		0,024298	123349,68	6089,63	2997	148	174	1855	5240
61.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлических стоек	т конструкций		110105,6	516,23	2675	13	--	388	
		НР - 69%; СП - 8%		0,024298	514960	--	12512	--	12512	--	13513
62.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость стоек	т		--	--	--	--	--	1001	
		СП - 8%		0,00048	124092,01	6089,63	60	3	4	37	104
63.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций		110105,6	516,23	53	--	--	8	
		НР - 69%; СП - 8%		0,00048	449021	--	216	--	216	--	233
64.	2106-0510 -1003 РСНБ РК 2015	-Подвижная опора ОПБ-2/89	т		--	--	--	--	--	17	
		СП - 8%		0,73	102,38	2,38	75	2	33	28	111
65.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		54,52	0,33	40	--	--	8	
		НР - 69%; СП - 8%		0,73	184,49	3,42	135	3	85	32	180
66.	1113-0301	-Поверхности	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-1406	металлические				63,73	0,65	47	--	--	13	
	РСНБ РК 2015 К=2	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%									

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-3

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ДЛЯ ТРУБ 89х5,0 мм

67.	1101-0101 -0311 РСНБ РК 2015	-Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	14,508	364,89 22,69	342,2 100,67	5294 329	4965 1461	-- --	1289 527	7109
		НР - 72%; СП - 8%									
68.	1101-0205 -0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 5р группы. Доработка вручную	м3 грунта	1,092	12103,44 12103,44	-- --	13217 13217	-- --	-- --	9516 1819	24552
		НР - 72%; СП - 8%									
69.	1101-0104 -0406 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,04	22,5 --	22,5 10,07	316 --	316 141	-- --	102 33	451
		НР - 72%; СП - 8%									
70.	1101-0205 -0504 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	1,56	2139 2139	-- --	3337 3337	-- --	-- --	2403 459	6199
		НР - 72%; СП - 8%									
71.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	411350,7 300700	110550,82 37262	6582 4811	1769 596	2 --	5353 955	12890
		НР - 99%; СП - 8%									
72.	2301-0502 -0812 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,16	1663 --	-- --	26874 --	-- --	26874 --	-- 2150	29024
		СП - 8%									
73.	1119-1101 -0101 РСНБ РК	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	16	676,41 660,67	-- --	10823 10571	-- --	252 --	10359 1695	22877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
74.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1580,91 619,34	961,57 308,89	6324 2477	3846 1236	-- --	3676 800	10799
		НР - 99%; СП - 8%									
75.	2302-0304 -2217 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89	шт.	2	7239 --	-- --	14478 --	-- --	14478 --	-- 1158	15636
		СП - 8%									
76.	2302-0302 -2609 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт.	2	1483 --	-- --	2966 --	-- --	2966 --	-- 237	3203
		СП - 8%									
77.	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0071	916870,77 628320	275504,63 133323,64	6510 4461	1956 947	93 --	5354 949	12812
		НР - 99%; СП - 8%									
78.	2301-0201 -0173 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,1284	2547 --	-- --	18156 --	-- --	18156 --	-- 1452	19609
		СП - 8%									
79.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0048	1165662,37 608514,2	538419,71 182811,38	5595 2921	2584 877	90 --	3760 748	10104
		НР - 99%; СП - 8%									
80.	2302-0101 -0177 РСНБ РК 2015	-Отвод стальной 90°, D 89x5,0 мм	шт.	4	1526 --	-- --	6104 --	-- --	6104 --	-- 488	6592
		СП - 8%									
81.	1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219x4,0 мм. Прокладка	м трубопровода	2	8964,99 2660,98	145,14 38,42	17930 5322	290 77	12318 --	5291 1858	25078
		НР - 98%; СП - 8%									
82.	2105-0101 -0403 РСНБ РК	-Сталь листовая 600x600x5	т	0,01884	238181 --	-- --	4487 --	-- --	4487 --	-- 359	4846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%		4	986,47	44,82	3946	179	186	3545	8090
83.	1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		895,16	--	3581	--	--	599	
		НР - 99%; СП - 8%		4	4029	--	16116	--	16116	--	17405
84.	2302-0103 -0609 РСНБ РК 2015	-Фланцы воротниковые PN 16, DN 80	шт.		--	--	--	--	--	1289	
		СП - 8%		1,99	102,38	2,38	204	5	91	75	301
85.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		54,52	0,33	108	1	--	22	
		НР - 69%; СП - 8%		1,99	184,49	3,42	367	7	233	88	492
86.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		63,73	0,65	127	1	--	36	
	К=2	НР - 69%; СП - 8%		0,01	30652,8	19804,2	307	198	--	117	457
87.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км		10848,6	5335,18	108	53	--	34	
		НР - 72%; СП - 8%		10	17,86	--	179	--	179	--	193
88.	Прайс-лист	-Лента сигнальная	м		--	--	--	--	--	14	
		СП - 8%									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5,0 мм, ОП-3 (1шт)		0,27	3192	--	862	--	--	621	1601
89.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3192	--	862	--	--	119	
		НР - 72%; СП - 8%		0,18	1057,54	--	190	--	--	137	354
90.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1057,54	--	190	--	--	26	
		НР - 72%; СП - 8%		0,25	2312,4	155,85	578	39	455	93	725
91.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		334,54	62,23	84	16	--	54	
		НР - 94%; СП - 8%		0,096	27118,1	1205,4	2603	116	1846	612	3472
92.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты бетонные. Устройство	м3		6678,7	325,87	641	31	--	257	
		НР - 91%; СП - 8%		0,8	927,03	20,1	742	16	454	255	1077
93.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		339,84	3,26	272	3	--	80	
		НР - 93%; СП - 8%		0,024298	123349,68	6089,63	2997	148	174	1855	5240
94.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлических стоек	т конструкций		110105,6	516,23	2675	13	--	388	
		НР - 69%; СП - 8%		0,024298	514960	--	12512	--	12512	--	13513
95.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость стоек	т		--	--	--	--	--	1001	
		СП - 8%		0,00048	124092,01	6089,63	60	3	4	37	104
96.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций		110105,6	516,23	53	--	--	8	
		НР - 69%; СП - 8%		0,00048	449021	--	216	--	216	--	233
97.	2106-0510 -1003 РСНБ РК 2015	-Подвижная опора ОПБ-2/89	т		--	--	--	--	--	17	
		СП - 8%		0,73	102,38	2,38	75	2	33	28	111
98.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		54,52	0,33	40	--	--	8	
		НР - 69%; СП - 8%		0,73	184,49	3,42	135	3	85	32	180
99.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		63,73	0,65	47	--	--	13	
		НР - 69%; СП - 8%									

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-4

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ДЛЯ ТРУБ 89х5,0 мм

				14,508	364,89	342,2	5294	4965	--	1289	7109
100.	1101-0101 -0311 РСНБ РК 2015	-Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		22,69	100,67	329	1461	--	527	
		НР - 72%; СП - 8%		1,092	12103,44	--	13217	--	--	9516	24552
101.	1101-0205	-Грунты 5р группы.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную грунта НР - 72%; СП - 8%			12103,44	--	13217	--	--	1819	
102.	1101-0104 -0406 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14,04	22,5 --	22,5 10,07	316 --	316 141	-- --	102 33	451
103.	1101-0205 -0504 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,56	2139 2139	-- --	3337 3337	-- --	-- --	2403 459	6199
104.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,016	411350,7 300700	110550,82 37262	6582 4811	1769 596	2 --	5353 955	12890
105.	2301-0502 -0812 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	16,16	1663 --	-- --	26874 --	-- --	26874 --	-- 2150	29024
106.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	16	676,41 660,67	-- --	10823 10571	-- --	252 --	10359 1695	22877
107.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	1580,91 619,34	961,57 308,89	6324 2477	3846 1236	-- --	3676 800	10799
108.	2302-0304 -2217 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х89 СП - 8%	шт.	2	7239 --	-- --	14478 --	-- --	14478 --	-- 1158	15636
109.	2302-0302 -2609	-Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN	шт.	2	1483 --	-- --	2966 --	-- --	2966 --	-- 237	3203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	90									
		СП - 8%		0,0071	916870,77	275504,63	6510	1956	93	5354	12812
110.	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		628320	133323,64	4461	947	--	949	
		НР - 99%; СП - 8%		7,1284	2547	--	18156	--	18156	--	19609
111.	2301-0201 -0173 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	1452	
		СП - 8%		0,0048	1165662,37	538419,71	5595	2584	90	3760	10104
112.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей		608514,2	182811,38	2921	877	--	748	
		НР - 99%; СП - 8%		4	1526	--	6104	--	6104	--	6592
113.	2302-0101 -0177 РСНБ РК 2015	-Отвод стальной 90°, D 89х5,0 мм	шт.		--	--	--	--	--	488	
		СП - 8%		2	8964,99	145,14	17930	290	12318	5291	25078
114.	1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219х4,0 мм. Прокладка	м трубопровода		2660,98	38,42	5322	77	--	1858	
		НР - 98%; СП - 8%		0,01884	238181	--	4487	--	4487	--	4846
115.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая 600х600х5	т		--	--	--	--	--	359	
		СП - 8%		4	986,47	44,82	3946	179	186	3545	8090
116.	1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		895,16	--	3581	--	--	599	
		НР - 99%; СП - 8%		4	4029	--	16116	--	16116	--	17405
117.	2302-0103 -0609 РСНБ РК 2015	-Фланцы воротниковые PN 16, DN 80	шт.		--	--	--	--	--	1289	
		СП - 8%		1,99	102,38	2,38	204	5	91	75	301
118.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		54,52	0,33	108	1	--	22	
		НР - 69%; СП - 8%		1,99	184,49	3,42	367	7	233	88	492
119.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		63,73	0,65	127	1	--	36	
		НР - 69%; СП - 8%		0,01	30652,8	19804,2	307	198	--	117	457
120.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км		10848,6	5335,18	108	53	--	34	
		НР - 72%; СП - 8%		10	17,86	--	179	--	179	--	193
121.	Прайс-лист	-Лента сигнальная	м		--	--	--	--	--	14	
		СП - 8%									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5,0 мм, ОП-4 (1шт)		0,27	3192	--	862	--	--	621	1601
122.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3192	--	862	--	--	119	
		НР - 72%; СП - 8%		0,18	1057,54	--	190	--	--	137	354
123.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1057,54	--	190	--	--	26	
		НР - 72%; СП - 8%		0,25	2312,4	155,85	578	39	455	93	725
124.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		334,54	62,23	84	16	--	54	
		НР - 94%; СП - 8%		0,096	27118,1	1205,4	2603	116	1846	612	3472
125.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты бетонные. Устройство	м3		6678,7	325,87	641	31	--	257	
		НР - 91%; СП - 8%		0,8	927,03	20,1	742	16	454	255	1077
126.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		339,84	3,26	272	3	--	80	
		НР - 93%; СП - 8%		0,024298	123349,68	6089,63	2997	148	174	1855	5240
127.	1109-0305 -0301 РСНБ РК	-Монтаж металлических стоек	т конструкций		110105,6	516,23	2675	13	--	388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
128.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость стоек СП - 8%	т	0,024298	514960 --	-- --	12512 --	-- --	12512 --	-- 1001	13513
129.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00048	124092,01 110105,6	6089,63 516,23	60 53	3 --	4 --	37 8	104
130.	2106-0510 -1003 РСНБ РК 2015	-Подвижная опора ОПБ-2/89 СП - 8%	т	0,00048	449021 --	-- --	216 --	-- --	216 --	-- 17	233
131.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,73	102,38 54,52	2,38 0,33	75 40	2 --	33 --	28 8	111
132.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,73	184,49 63,73	3,42 0,65	135 47	3 --	85 --	32 13	180
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-5 ПРОЕКТИРУЕМЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ТРУБЫ 110 мм									
133.	1101-0101 -0311 РСНБ РК 2015	-Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14,508	364,89 22,69	342,2 100,67	5294 329	4965 1461	-- --	1289 527	7109
134.	1101-0205 -0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 5р группы. Доработка вручную НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,092	12103,44 12103,44	-- --	13217 13217	-- --	-- --	9516 1819	24552
135.	1101-0104 -0406 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14,04	22,5 --	22,5 10,07	316 --	316 141	-- --	102 33	451
136.	1101-0205 -0504	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.	м3 грунта	1,56	2139 2139	-- --	3337 3337	-- --	-- --	2403 459	6199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 4									
		НР - 72%; СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 6. ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ									
		ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 200х18,2 мм, L-12 м (1шт)		0,001	27808,64	1205,4	28	1	20	6	37
137.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		6678,7	325,87	7	--	--	3	
		НР - 91%; СП - 8%		1	388	--	388	--	388	--	419
138.	2302-0302 -8904 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.		--	--	--	--	--	31	
		СП - 8%		0,78	1673,89	23,15	1306	18	18	778	2250
139.	1312-0108 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода		1628	6,32	1270	5	--	167	
		НР - 61%; СП - 8%		0,78	224	--	175	--	175	--	189
140.	2301-0502 -0804 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		--	--	--	--	--	14	
		СП - 8%		1	2967	--	2967	--	2967	--	3204
141.	2302-0304 -1610 РСНБ РК 2015	-Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.		--	--	--	--	--	237	
		СП - 8%		0,012	638795,53	202438,92	7666	2429	10	6001	14760
142.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		435578	69553,5	5227	835	--	1093	
		НР - 99%; СП - 8%		12	8173	--	98076	--	98076	--	105922
143.	2301-0502 -0819 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		--	--	--	--	--	7846	
		СП - 8%		4,44	4326,45	476,68	19209	2116	13825	3747	24793
144.	1125-0119 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических	м2 футеровки		736,02	191,39	3268	850	--	1837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		повреждений при протаскивании через кожух									
		НР - 91%; СП - 8%		12	1535,78	7,97	18429	96	1845	16356	37569
					1374,03	2,77	16488	33	--	2783	
145.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенный в футляре								
		НР - 99%; СП - 8%		1	5759,72	795,86	5760	796	4230	746	7027
					733,58	20,35	734	20	--	520	
146.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015	-Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр								
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР		1	7176	2280,98	7176	2281	577	5221	13389
					4318,24	955,69	4318	956	--	992	
147.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Стальной ковер. Устройство	шт.								
		НР - 99%; СП - 8%		0,007175	514960	--	3695	--	3695	--	3990
					--	--	--	--	--	296	
148.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость стального ковра	т								
		СП - 8%									
		ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 250х22,7 мм, L=25 м (1шт)		0,001	27808,64	1205,4	28	1	20	6	37
					6678,7	325,87	7	--	--	3	
149.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3								
		НР - 91%; СП - 8%		1	388	--	388	--	388	--	419
					--	--	--	--	--	31	
150.	2302-0302 -8904 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.								
		СП - 8%		0,78	1673,89	23,15	1306	18	18	778	2250
					1628	6,32	1270	5	--	167	
151.	1312-0108 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода								
		НР - 61%; СП - 8%		0,78	224	--	175	--	175	--	189
					--	--	--	--	--	14	
152.	2301-0502 -0804 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м								
		СП - 8%		1	2967	--	2967	--	2967	--	3204
					--	--	--	--	--	237	
153.	2302-0304 -1610 РСНБ РК	-Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
154.				0,025	679651,46	228064,85	16991	5702	19	13114	32514
	1122-0501 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		450808	79047,5	11270	1976	--	2408	
		НР - 99%; СП - 8%									
155.				25	12733	--	318325	--	318325	--	343791
	2301-0502 -0821 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		--	--	--	--	--	25466	
		СП - 8%									
156.				9,25	4326,45	476,68	40020	4409	28803	7806	51652
	1125-0119 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки		736,02	191,39	6808	1770	--	3826	
		НР - 91%; СП - 8%									
157.				25	1535,78	7,97	38395	199	3845	34076	78268
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		1374,03	2,77	34351	69	--	5798	
		НР - 99%; СП - 8%									
158.				1	7428,89	994,82	7429	995	5288	1160	9276
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1146,22	25,44	1146	25	--	687	
		НР - 99%; СП - 8%									
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР									
159.				1	7176	2280,98	7176	2281	577	5221	13389
	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Стальной ковер. Устройство	шт.		4318,24	955,69	4318	956	--	992	
		НР - 99%; СП - 8%									
160.				0,007175	514960	--	3695	--	3695	--	3990
	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость стального ковра	т		--	--	--	--	--	296	
		СП - 8%									
		ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 250х22,7 мм, L=12 м (2шт)									
161.				0,002	27808,64	1205,4	56	2	41	13	74
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		6678,7	325,87	13	1	--	5	
		НР - 91%; СП - 8%									
162.				2	388	--	776	--	776	--	838
	2302-0302 -8904 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.		--	--	--	--	--	62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
163.	1312-0108 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	1,56	1673,89	23,15	2611	36	35	1555	4500
					1628	6,32	2540	10	--	333	
		НР - 61%; СП - 8%									
164.	2301-0502 -0804 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,56	224	--	349	--	349	--	377
					--	--	--	--	--	28	
		СП - 8%									
165.	2302-0304 -1610 РСНБ РК 2015	-Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	2	2967	--	5934	--	5934	--	6409
					--	--	--	--	--	475	
		СП - 8%									
166.	1122-0501 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	679651,46	228064,85	16312	5474	19	12589	31213
					450808	79047,5	10819	1897	--	2312	
		НР - 99%; СП - 8%									
167.	2301-0502 -0821 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	12733	--	305592	--	305592	--	330039
					--	--	--	--	--	24447	
		СП - 8%									
168.	1125-0119 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	8,88	4326,45	476,68	38419	4233	27650	7494	49586
					736,02	191,39	6536	1700	--	3673	
		НР - 91%; СП - 8%									
169.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	1535,78	7,97	36859	191	3691	32713	75137
					1374,03	2,77	32977	66	--	5566	
		НР - 99%; СП - 8%									
170.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	7428,89	994,82	14858	1990	10576	2320	18552
					1146,22	25,44	2292	51	--	1374	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР									
171.				2	7176	2280,98	14352	4562	1154	10442	26778
	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Стальной ковер. Устройство	шт.		4318,24	955,69	8636	1911	--	1984	
		НР - 99%; СП - 8%									
172.				0,01435	514960	--	7390	--	7390	--	7981
	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость стального ковра	т		--	--	--	--	--	591	
		СП - 8%									
		ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 280х25,4 мм, L=12 м (1шт)									
173.				0,001	27808,64	1205,4	28	1	20	6	37
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		6678,7	325,87	7	--	--	3	
		НР - 91%; СП - 8%									
174.				1	388	--	388	--	388	--	419
	2302-0302 -8904 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.		--	--	--	--	--	31	
		СП - 8%									
175.				0,78	1673,89	23,15	1306	18	18	778	2250
	1312-0108 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода		1628	6,32	1270	5	--	167	
		НР - 61%; СП - 8%									
176.				0,78	224	--	175	--	175	--	189
	2301-0502 -0804 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	14	
		СП - 8%									
177.				1	2967	--	2967	--	2967	--	3204
	2302-0304 -1610 РСНБ РК 2015	-Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.		--	--	--	--	--	237	
		СП - 8%									
178.				0,012	722440,91	255624,3	8669	3067	10	6593	16484
	1122-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		466038	88969,86	5592	1068	--	1221	
		НР - 99%; СП - 8%									
179.				12	15958	--	191496	--	191496	--	206816
	2301-0502 -0822 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		--	--	--	--	--	15320	
		СП - 8%									
180.				4,44	4326,45	476,68	19209	2116	13825	3747	24793
	1125-0119	-Трубопровод диаметром	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	футеровки		736,02	191,39	3268	850	--	1837	
		НР - 91%; СП - 8%									
181.				12	1535,78	7,97	18429	96	1845	16356	37569
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенный в футляре		1374,03	2,77	16488	33	--	2783	
		НР - 99%; СП - 8%									
182.				1	8474,41	1114,2	8474	1114	5922	1452	10720
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 280 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1437,82	28,49	1438	28	--	794	
		НР - 99%; СП - 8%									
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР									
183.				1	7176	2280,98	7176	2281	577	5221	13389
	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Стальной ковер. Устройство	шт.		4318,24	955,69	4318	956	--	992	
		НР - 99%; СП - 8%									
184.				0,007175	514960	--	3695	--	3695	--	3990
	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость стального ковра	т		--	--	--	--	--	296	
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 7. КОНТРОЛЬ СТЫКОВ ТРУБОПРОВОДОВ									
185.				3	1014,01	24	3042	72	150	1720	5143
	1339-0201 -0504 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		940	--	2820	--	--	381	
		НР - 61%; СП - 8%									
186.				5	21471,1	19898,32	107356	99492	50	29538	147845
	1125-0211 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык		1562,88	4929	7814	24645	--	10951	
		НР - 91%; СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 8. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
187.				0,0166	499188,65	139332,65	8287	2313	--	7039	16551
	1122-0301	-Демонтаж стальных труб	км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	диаметром 50 мм НР - 99%; СП - 8%	трубопровода		359856	68453,9	5974	1136	--	1226	
188.	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Демонтаж стальных труб диаметром 80 мм НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0617	542294,78 376992	165302,78 79994,18	33460 23260	10199 4936	-- --	27914 4910	66284
189.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Демонтаж полиэтиленовых труб диаметром 100 мм НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,014	247261,69 180420	66841,69 22357,2	3462 2526	936 313	-- --	2810 502	6774
190.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Демонтаж стальных отводов диаметром 50 мм, 80 мм НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0252	688160,35 365108,52	323051,83 109686,83	17342 9201	8141 2764	-- --	11845 2335	31522
191.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	-Демонтаж металлических стоек НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,362016	70326,1 66063,36	4262,74 361,36	25459 23916	1543 131	-- --	16592 3364	45416

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		3111233
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	535891	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	245657	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	75027	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1546900	
Накладные расходы	Тенге	552330	
Сметная прибыль	Тенге	230454	
Итого	Тенге	3111233	

Сдал подрядчик

Директор ТОО «БатысМұнайКұрылыс» Актуриев Т.В.

Принял заказчик

Директор ТОО «Акжол+К» Оспан С.О.