Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Ф-2

АКТ № 5

Приемки выполненных работ за **Ноябрь 2019 г.**

Договор № 270 от 14 сентября 2018 года, дополнительное соглашение № 3 от 18 ноября 2019 года.

Строительство дорог в микрорайоне Алгабас-АЗТМ

Подготовительные работы (лок.рес.см. 1-1)

Сметная стоимость	13498,895	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1868	чел.-ч
Сметная заработная плата	2450,873	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Подготовительные работы					
1	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м**	**м3 грунта**	**6350,0000**		**46,16**	**293103**
		Итого оплата труда:				**17,88**	**113533**
		Итого эксплуатация машин:				**46,16**	**293103**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,87	81744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,72	29988
		Сметная стоимость:				**63,75**	**404835**
2	Е11-010104-0113 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**6350,0000**		**98,47**	**625261**
		Итого оплата труда:				**41,34**	**262507**
		Итого эксплуатация машин:				**98,47**	**625261**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,76	189005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,26	65141
		Сметная стоимость:				**138,49**	**879407**
3	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**6350,0000**		**182,70**	**1160147**
		Итого оплата труда:				**58,89**	**373958**
		Итого эксплуатация машин:				**174,11**	**1105580**
		Итого материалов:				**0,07**	**470**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		42,40	269250

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,01	114352
		Сметная стоимость:				**243,11**	**1543748**
4	**С341-020102-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**7620,0000**		**638,00**	**4861560**
5	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6350,0000**		**18,52**	**117591**
		Итого оплата труда:				**9,43**	**59879**
		Итого эксплуатация машин:				**15,57**	**98885**
		Итого материалов:				**0,05**	**314**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,79	43113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,02	12856
		Сметная стоимость:				**27,33**	**173560**
6	**Е11-010203-0103**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3,территории строительства**	**м2 спланированной площади**	**32400,0000**		**9,64**	**312370**
		Итого оплата труда:				**2,91**	**94265**
		Итого эксплуатация машин:				**9,64**	**312370**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2,09	67871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,94	30419
		Сметная стоимость:				**12,67**	**410660**
		Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия					
7	**Е11-270302-0104**	**Покрытия асфальтобетонные. Разборка, h=0,1м**	**м3 конструкции**	**322,8300**		**3175,76**	**1025232**
		Итого оплата труда:				**2471,27**	**797799**
		Итого эксплуатация машин:				**1304,14**	**421015**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		2668,97	861623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,58	150948
		Сметная стоимость:				**6312,31**	**2037803**
		Демонтаж существующего цементного покрытия					
8	**Е11-270302-0105**	**Покрытия цементно-бетонные. Разборка.**	**м3 конструкции**	**16,6320**		**1326,54**	**22063**
		Итого оплата труда:				**760,10**	**12642**
		Итого эксплуатация машин:				**799,41**	**13296**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		820,90	13653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,80	2857
		Сметная стоимость:				**2319,24**	**38574**
		Демонтаж существующей брусчатки					
9	**Е11-270501-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10 см. Демонтаж**	**м2 мостовой**	**90,0000**		**1023,93**	**92154**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**957,07**	**86136**
		Итого эксплуатация машин:				**87,21**	**7849**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1033,64	93027
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,61	14814
		Сметная стоимость:				**2222,17**	**199995**
10	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка, общий расход**	**т**	**621,4320**		**77,00**	**47850**
11	**С341-020102-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор**	**т**	**621,4320**		**638,00**	**396474**
		Демонтаж водоотводных сооружений					
12	**Е11-270201-0401**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж**	**м лотка**	**350,0000**		**2355,16**	**824307**
		Итого оплата труда:				**1639,10**	**573684**
		Итого эксплуатация машин:				**1205,57**	**421949**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1770,23	619579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,03	115511
		Сметная стоимость:				**4455,42**	**1559398**
13	**Е11-010104-0406**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**250,0000**		**22,39**	**5598**
		Итого оплата труда:				**9,40**	**2350**
		Итого эксплуатация машин:				**22,39**	**5598**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,77	1692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	583
		Сметная стоимость:				**31,49**	**7874**
14	**Е11-010104-0412**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**250,0000**		**9,21**	**2301**
		Итого оплата труда:				**3,86**	**966**
		Итого эксплуатация машин:				**9,21**	**2301**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2,78	696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,96	240
		Сметная стоимость:				**12,95**	**3237**
15	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**250,0000**		**209,38**	**52345**
		Итого оплата труда:				**162,48**	**40620**
		Итого эксплуатация машин:				**94,41**	**23602**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		116,99	29247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,11	6527
		Сметная стоимость:				**352,47**	**88119**
16	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**186,7500**		**77,00**	**14380**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**С341-020102-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор**	**т**	**186,7500**		**638,00**	**119147**
		Демонтаж водоотводных сооруженийсуществующего ограждения					
18	**Е11-070111-0101**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж**	**м оград**	**12,0000**		**2296,01**	**27552**
		Итого оплата труда:				**1572,42**	**18869**
		Итого эксплуатация машин:				**1218,69**	**14624**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1855,45	22265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,12	3985
		Сметная стоимость:				**4483,58**	**53803**
19	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка, общий расход**	**т**	**5,0000**		**77,00**	**385**
20	**С341-020102-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор**	**т**	**5,0000**		**638,00**	**3190**
21	**Е11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**200,0000**		**182,70**	**36540**
		Итого оплата труда:				**58,89**	**11778**
		Итого эксплуатация машин:				**174,11**	**34821**
		Итого материалов:				**0,07**	**15**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		42,40	8480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,01	3602
		Сметная стоимость:				**243,11**	**48622**
22	**С341-020102-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**240,0000**		**638,00**	**153120**
23	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**200,0000**		**18,52**	**3704**
		Итого оплата труда:				**9,43**	**1886**
		Итого эксплуатация машин:				**15,57**	**3114**
		Итого материалов:				**0,05**	**10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,79	1358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,02	405
		Сметная стоимость:				**27,33**	**5466**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**10196374**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10196374**
Материалы -			Тенге				**809**
Всего заработная плата -			Тенге				**2450873**
Транспортные расходы -			Тенге				**5596105**
		Накладные расходы -	Тенге				**2302602**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2302602**
		Сметная прибыль -	Тенге				**999918**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13498895**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1868**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2450873**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**13498895**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1868**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2450873**
		ИТОГО:	Тенге				13 498 895,00
		Временные здания и сооружения 1,3% (П.30 а)	Тенге				175 485,64
		Итого:	Тенге				13 674 380,64
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% х 0,9 = 1,44%	Тенге				196 911,08
		Итого:					13 871 291,72
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				277 425,83
		Итого:					14 148 717,55
		ИТОГО в текущих ценах 2018 г. К=1	Тенге				14 148 717,55
		НДС (12%)	Тенге				1 697 846,11
		Итого:					15 846 563,66
		тендерное снижение					44 449,61
		ВСЕГО к оплате с учётом тендерного снижения	Тенге				**15 802 114,05**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				1693083,65

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора

Подлесный В.Н.

Технический надзор:
ТОО ИПП "Альянс"

Н.Т. Базарбаев

М.П.

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Ф-2

АКТ № 6

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ 2019 г.**

Договор № 270 от 14 сентября 2018 года, дополнительное соглашение № 3 от 18 ноября 2019 года.

Строительство дорог в микрорайоне Алгабас-АЗТМ

Устройство автомобильных дорог (лок.рес.см. 2-1-1)

Сметная стоимость	71925,72	тыс.тенге
Сметная заработная плата	7645,968	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,382	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в кучи**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11137		40,08	40,08	446366	446366	--	134928	627797
						--	16,83	--	187400		46503	
2	Е11-010104-0115 К=4	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11137		115,84	115,84	1290140	1290140	--	389986	1814536
						--	48,63	--	541647		134410	
3	Е11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в кучи на закруглениях и примыканиях**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4080		40,08	40,08	163524	163524	--	49430	229991
						--	16,83	--	68653		17036	
4	Е11-010104-0115 К=4	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4080		115,84	115,84	472638	472638	--	142870	664749
						--	48,63	--	198430		49241	
5	Е11-010102-0309	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8350		294,02	280,15	2455030	2339294	1030	569866	3266888
						13,74	81,05	114706	676775		241992	
6	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**										
			т	15030		638,00	--	9589140	--		--	10356271
						--	--	--	--		767131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8350	22,61	18,97	188759	158414	824	69109	278498
		НР - 72%; СП - 8%			3,54	7,96	29521	66463		20629	
8	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	31900	9,64	9,64	307550	307550	--	66823	404323
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,91	--	92810		29950	
9	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	13000	73,00	73,00	949034	949034	--	280167	1327537
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,93	--	389120		98336	
10	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта,(до 6 проходов)	13000	35,59	35,59	462609	462609	--	106295	614416
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,36	--	147631		45512	
11	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	13000	93,13	79,26	1210673	1030321	39000	275380	1604937
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	18,55	141352	241120		118884	
		Дорожная одежда дороги шириной 6 м									
12	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	12	11485,00	--	137820	--	137820	--	148846
					--	--	--	--		11026	
13	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	7833,50204	2878,02	1185,14	22544992	9283795	11991211	3686084	28329563
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	273,58	1269986	2143055		2098486	
14	Е11-270403-0101	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 h=0,15 м	м2 основания	843	1296,65	254,98	1093077	214948	845657	115257	1305000
		НР - 108%; СП - 8%			38,52	88,08	32472	74247		96667	
15	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	49,5	44650,00	--	2210175	--	2210175	--	2386989
					--	--	--	--		176814	
		Дорожная одежда дороги шириной 5 м									
16	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1960	2878,02	1185,14	5640923	2322874	3000289	922285	7088266
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	273,58	317760	536208		525057	
		Дорожная одежда дороги шириной 3,5 м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	38	11485,00	--	436430	--	436430	--	471344
					--	--	--	--		34914	
18	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	715,12	2878,02	1185,14	2058131	847517	1094677	336502	2586204
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	273,58	115937	195639		191571	
		Устройство водоотведения									
19	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	116,5	60613,00	--	7061415	--	7061415	--	7626328
					--	--	--	--		564913	
		Устройство уширения дорог (парковки)									
20	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	300	294,02	280,15	88205	84046	38	20474	117373
		НР - 72%; СП - 8%			13,74	81,05	4121	24315		8694	
21	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	540	638,00	--	344520	--		--	372082
					--	--	--	--		27562	
22	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	84	2878,02	1185,14	241754	99552	128584	39527	303783
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	273,58	13618	22980		22502	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				59392907	20472622	26947150	7204983	71925721
							2039473	5606495	--	5327830	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59392907				
	Материалы		Тенге				908794				
	Всего заработная плата		Тенге					7645968			
	Местные материалы		Тенге				26038357				
	Транспортные расходы		Тенге				9933660				
		Накладные расходы	Тенге				7204982				
		Сметная прибыль	Тенге				5327831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71925720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5382
		Сметная заработная плата	Тенге					7645968			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				71925719,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5382
		Сметная заработная плата	Тенге					7645968			
		ИТОГО:	Тенге				71925719,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,3% (П.30 а)	Тенге				935034,35				
		Итого:	Тенге				72860753,82				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% х 0,9 = 1,44%	Тенге				1049194,86				
		Итого:					73909948,68				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				1478198,97				
		Итого:					75388147,65				
		ИТОГО в текущих ценах 2018 г. К=1	Тенге				75388147,65				
		НДС (12%)	Тенге				9046577,72				
		Итого:					84434725,37				
		тендерное снижение					236839,40				
		ВСЕГО к оплате с учётом тендерного снижения	Тенге				**84 197 885,95**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				9021202,07				

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора

_____ **Подлесный В.Н.**

Технический надзор:
ТОО ИПП "Альянс"

_____ **Н.Т. Базарбаев**

М.П.