Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
2017 жылғы 24сәуірдегі
№234 бұйрығымен
бекітілген

ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ АКТІСІ

Шымкент қаласы 2020 жылғы "30" желтоқсан

Тапсырыс беруші**«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-сі басшысы Е.К.Ахметов,Шымкент қаласы, Байтурсынов көшесі, 17 ғимарат**

жеке /тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңдытұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация 2020 жыл желтоқсанайы, бас мердігер**«Лидер-НК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, директоры – Куанышбаев Марат. Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Күркелес ауылдық округы, Күркелес ауылы, Астана көшесі, №100 ғимараты.

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Қосалқы мердігерлік ұйымдар **««Сигрост» ЖШС-і**, директоры – Ж. Бейсенов, 17-ГСЛ№001329 20.02.2009 БСН 050640005308; **«Талисман Асерго-Топ» ЖШС-і**, директоры – У. Расулов, №12006245 06.06.2012 БСН 111040016665

ұйымның атауы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 2020 жыл желтоқсанайы **«Фараб құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,** директоры- Ақжігіт Т.А., Тлегенов Б.З. аттестат № KZ19VJE00034678 – 02.02.2018 ж.; № KZ47VJE00015744 – 01.03.2016 ж.;

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды2020 жыл желтоқсан айы **«ПСИ КАЗ НУР» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**,директоры – А.С.Албай, авторлық қадағалаудың жауапты тұлғасы С. Егенбердиеву, аттестат № 01189 «17» Акпан 2018 жылы

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалаусарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

«Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (8 үйге арналған жобаны қайта қолдану). №44 тұрғын үй». (Сыртқы инженерлік желілерсіз)»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) Шымкент қаласы әкімінің № 313 29.11.2018 жылғықаулысы

(шешім шығарған органның атауы)жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағығимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайтажоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағанынемесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **№KZ77REA00166323** 18.03.2020ж.

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) «Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-сі, Бұйрық №19/119-Н/Қ 28.10.2019 жылы бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«ПСИ КАЗ НУР» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, жобаның нөмірі №000204-2018

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **-наурыз 2020 жыл;**

жұмыстың аяқталуы **-желтоқсан 2020 жыл;**

құрылыстың ұзақтығы:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **–12 ай**; нақты – **10 ай;**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	Оныңішіндеіскекосукешеніне месекезегі	жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	Оныңішіндеіскекосукешені немесекезегі
Пәтерлер	**дана**	**64**	**64**	**64**	**64**

Бастапқыкезеңдежобалыққуаттыигерунормаларынасәйкесжобада көзделгенкөлемдеөнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(колемінкөрсетеотырып, өнімдердішығарудыңнақтыбасталуы)

Тұрғынүйдіңмынадайкөрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	**Өлшем бірлегі**	**Жоба бойынша**	**Нақты**
Ғимараттардың тұрғын ауданы	**шаршы метр (бұдан әрі – м2)**	**4 491,89**	**4 491,89**
Қабаттар саны	**қабат**	**9**	**9**
Пәтердің жалпы ауданы	**шаршы метр (бұдан әрі – м2)**	**3 891,7**	**3 891,7**
Тұрғынүйлердіңқұрылыскөлемі	**текше метр (бұдан әрі – м3)**	**22 526,04**	**22 526,04**
Коммерциялықжәнекеңсеүй-жайлардың жалпы ауданы	**шаршы метр (бұдан әрі – м2)**	**546,69**	**546,69**
Оның ішінде жер асты бөлігі	**текше метр (бұдан әрі – м3)**	**1 666,8**	**1 666,8**
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	**м2**		

Көрсеткіштер	Жобабойынша			Нақты		
	тұрғын емес ғимарат			тұрғын емес ғимарат		
	жалпы		пайдалы	жалпы		пайдалы
	пәтер саны	Пәтералаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтералаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлықпәтер	**64**	**3891,7**	**1968,12**	**64**	**3891,7**	**1968,12**
Тұрғын үй (2-қабат)	**8**	**477,66**	**240,8**	**8**	**477,66**	**240,8**
Бірбөлмелі(К-3)	2	17,42	42,17	2	17,42	42,17
Екібөлмелі (К-1)	2	30,98	60,36	2	30,98	60,36
Екібөлмелі (К-2)	2	30,98	59,55	2	30,98	59,55
Үшбөлмелі(К-4)	2	41,02	76,75	2	41,02	76,75
Тұрғын үй (3-9 қабаттар)	**56**	**3414,04**	**1727,32**	**56**	**3414,04**	**1727,32**
Бірбөлмелі(К-3-1)	14	17,56	42,54	14	17,56	42,54
Екібөлмелі (К-1-1)	14	870,66	450,10	14	870,66	450,10
Екібөлмелі (К-2-1)	14	32,15	61,39	14	32,15	61,39
Үшбөлмелі(К-4-1)	14	41,58	77,74	14	41,58	77,74

Төртбөлмеліжәнеоданкөп	-	-	-	-	-	-

4.Объект бойыншатехнологиялықжәнесәулет-құрылысшешімдерімынадайдеректерменсипатталады: Ғимараттың қабаттылығы - 9 қабат, Ірге тасы монолитті темір бетон, ғимараттың құрылымы (колонна, диафрагмы жесткости, плиты перекрытия, лестница)- монолитті темір бетон, сыртқы және ішкі қабырғалары газоблок. Шатыр – темір конструкциялары бойынша профнастилді жабынғыш. Сыртқы есіктері оқшауланған темір есіктер, ішкі есіктер ағаш есіктер. Терезе блоктары ПВХ профильдерінен жасалған. Едендер – керамикалық, керамогранитты және линолеум. Ішкі әрлеу – суэмульсиясы және майлы бояулар. Сыртқы әрлеу – сәндік экструдталған панельдер. Цоколь – сплиттерлік блоктар. Отмостка – бетон.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялықжабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқашатехникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық сумен жабдықтау, кәріз, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7.Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы – 818 994,473 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары –705 963,269 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар –25 281,796 мың теңге;

8.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың құны – 778 044,736 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары – 669 401,004 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар – 25 281,796 мың теңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

<u>«Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (8 үйге арналған жобаны қайта қолдану). №44 тұрғын үй». (Сыртқы инженерлік желілерсіз)» нысаны бойынша</u>

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші**«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-сі басшысы Е.К.Ахметов**

_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **«Фараб құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, директоры Ақжігіт Т.А.**

_____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **«ПСИ КАЗ НУР»жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, директоры А.С.Албай**

_____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер)**«Лидер -НК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,бас директоры – М.Е. Куанышбаев**

_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Қосалқы мердігерлік ұйымдар:

«СИГРОСТ» ЖШС-і, директоры – Ж. Бейсенов

_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

«Талисман» ЖШС-і, директоры – У. Расулов

_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Фараб Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Лидер НК"
Наименование объекта; Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 44
Договор о гасударственных закупках работ: № 85 от 24.02.2020 г. Доп. согл. 85/1 от 06.11.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 30.12. 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая фор	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 44	806 400 000,00	178 831 220	-	200 290 966,39	-	-	-	-	21 459 746	200 290 966,39

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Кудеубаев Б.

Главный Специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Ажибаев Е.

Технадзор:
Директор
ТОО "Фараб Құрылыс"
Акжігіт Т.А.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "ПСИ Каз Нур"
Албай А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Лидер НК"
М.Е.Куанышбаев

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440003927-20200612-54707720
1.1. Номер учетной системы 00000000030
2. Дата выписки 12.06.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
2. Дата совершения оборота 30.05.2020
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440003927
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"
8. Адрес места нахождения
160900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Куркелесский , с. Курлелес, ул Астана, дом № 100
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 58001
9.2. номер 0013429
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1 количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ716562203101884678
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240010563
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Шымкент, ул. Ахмет Байтурсынова, дом № 17
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E v Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1 количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ58070102KSN5901010
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран", г.Шымкент (без наружных инженерных сетей)(повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом №44
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040440003927
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"
25.3 Адрес отправки 160900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Куркелесский , с. Курлелес, ул Астана, дом № 100
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240010563
26.2 Наименование ГУ "Управление строительства города Шымкент"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Шымкент, ул. Ахмет Байтурсынова, дом № 17
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 85
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 24.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа; водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000025
32.2 дата 12.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявление о ввозе товаров и уплата косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплата косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран", г.Шымкент (без наружных инженерных сетей)(повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом №44			Услуга	1	62 623 449,11	62 623 449,11	0	0	62 623 449,11	12%	7 514 813,89	70 138 263			1	
				Всего по счету				62 623 449,11			62 623 449,11		7 514 813,89	70 138 263				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
J4wHgbeelamOaHBmsAX+V46DumzOiji45add0FLAqkCMbKmCTbbGn8TRFyLTYpd FZMFuMyZiUf73VmRzlBRQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Тастанбекова Ажар Мамбетовна

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Шымкент" Форма КС-3
Инженер: ТОО "Фараб Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Лидер НК"
Наименование объекта; Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 44
Договор о гасударственных закупках работ: № 85 от 24.02.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 15.05.2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая фор	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Стрсительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 44	80 984 437,00	72 307 533	-	70 138 263,0	-	-	-	-	8 676 903,96 751481389	70 138 263,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Утенбаев Г.А.

Главный специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Ажибаев Е.

Технадзор:
Директор
ТОО "Фараб Құрылыс"
Ажиев Т.А.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "ПСИ Каз.Нур"
Албай А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Лидер НК"
М.Е.Куанышбаев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительство города Арысь"
Инженер: ТОО "Фараб Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Лидер НК"
Наименование объекта: Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 44
Договор: № 85 от 24.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за Май 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /81,14%/										
		Разработка котлована										
		Грунтовая подушка										
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		21761,748	445,56	444,01	9696147	9662521	2524	2154362	12798550
		НР - 72%; СП - 8%				1,43	136,07	31102	2961068		948041	
		Привоз гравийно-галечникового грунта										
15	Е11-010102-0207 1101-0102-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта		7297,7316	112,34	108,63	819827	792732	248	144559	1041537
		НР - 72%; СП - 8%				3,68	23,83	26847	173929		77151	
16	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		12406,14372	272,00	–	3374471	–		–	3644429
		СП - 8%				–	–	–	–		269958	
		РАЗДЕЛ 2. Фундаментные плиты ФП-1										
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/В7,5 W6,ССЦ. Устройство	м3		75	18314,89	1089,24	1373617	81693	1203026	96413	1587632
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	88898	17051		117602	
19	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1, С-2	т		13,10294	237946,00	–	3117792	–	3117792	–	3367216
		СП - 8%				–	–	–	–		249423	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		7,9186	214423,00	–	1697930	–	1697930	–	1833764
		СП - 8%				–	–	–	–		135834	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		11,63504	202258,00	–	2353280	–	2353280	–	2541542
		СП - 8%				–	–	–	–		188262	
22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		2,56064	202258,00	–	517910	–	517910	–	559343
		СП - 8%				–	–	–	–		41433	
		Арматурные выпуски										
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00756	221381,00	–	1674	–	1674	–	1808
		СП - 8%				–	–	–	–		134	

25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,07364	214423,00	--	15790	--	15790	--	17053
		СП - 8%				--	--	--	--		1263	
26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т		0,0288	214423,00	--	6175	--	6175	--	6669
		СП - 8%				--	--	--	--		494	
		Каркас ФБ-1;1н										
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,7024	221381,00	--	155498	--	155498	--	167938
		СП - 8%				--	--	--	--		12440	
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,43368	214423,00	--	92991	--	92991	--	100430
		СП - 8%				--	--	--	--		7439	
31	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1,08528	202258,00	--	219507	--	219507	--	237067
		СП - 8%				--	--	--	--		17561	
		Каркас ФБ-2										
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,35066	221381,00	--	77629	--	77629	--	83840
		СП - 8%				--	--	--	--		6210	
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,83218	202258,00	--	168315	--	168315	--	181780
		СП - 8%				--	--	--	--		13465	
		Каркас ФБ-3-4шт										
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,29248	221381,00	--	286131	--	286131	--	309021
		СП - 8%				--	--	--	--		22890	
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,23352	214423,00	--	50072	--	50072	--	54078
		СП - 8%				--	--	--	--		4006	
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1,85192	202258,00	--	374566	--	374566	--	404531
		СП - 8%				--	--	--	--		29965	
		Каркас ФБ-4-4шт										
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,33424	221381,00	--	295375	--	295375	--	319005
		СП - 8%				--	--	--	--		23630	
44	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		3,70952	202258,00	--	750280	--	750280	--	810303
		СП - 8%				--	--	--	--		60022	
		Каркас ФБ-5-1шт										
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,15508	221381,00	--	255713	--	255713	--	276170
		СП - 8%				--	--	--	--		20457	
48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		4,44595	202258,00	--	899229	--	899229	--	971167
		СП - 8%				--	--	--	--		71938	
		Каркас ФБ-6-1шт										
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,07408	221381,00	--	237781	--	237781	--	256803
		СП - 8%				--	--	--	--		19022	

52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		2,80593	202258,00	--	567522	--	567522	--	612924
		СП - 8%				--	--	--	--		45402	
		Каркас ФБ-7-1шт										
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,1486	221381,00	--	254278	--	254278	--	274620
		СП - 8%				--	--	--	--		20342	
57	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		4,40367	202258,00	--	890677	--	890677	--	961932
		СП - 8%				--	--	--	--		71254	
		Узлы /АС-28/										
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2673	221381,00	--	59175	--	59175	--	63909
		СП - 8%				--	--	--	--		4734	
60	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		4,43004	202258,00	--	896011	--	896011	--	967692
		СП - 8%				--	--	--	--		71681	
		РАЗДЕЛ 3. Колонны										
		Колона К-1,К-1.1,К-1н,К-1.1н-4шт										
71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		3,31468	202258,00	--	670421	--	670421	--	724054
		СП - 8%				--	--	--	--		53634	
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,5016	221381,00	--	111045	--	111045	--	119928
		СП - 8%				--	--	--	--		8884	
73	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		0,06	233972,00	--	14038	--	14038	--	15161
		СП - 8%				--	--	--	--		1123	
					Колона К-2,К-2.1-2шт							
76	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1,69606	202258,00	--	343042	--	343042	--	370485
		СП - 8%				--	--	--	--		27443	
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2508	221381,00	--	55522	--	55522	--	59964
		СП - 8%				--	--	--	--		4442	
78	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		0,03	233972,00	--	7019	--	7019	--	7581
		СП - 8%				--	--	--	--		562	
					Колона К-3,К-3.1-10шт							
81	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		8,4803	202258,00	--	1715209	--	1715209	--	1852425
		СП - 8%				--	--	--	--		137217	
82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,254	221381,00	--	277612	--	277612	--	299821
		СП - 8%				--	--	--	--		22209	
83	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		0,15	233972,00	--	35096	--	35096	--	37903
		СП - 8%				--	--	--	--		2808	
					Колона К-4-4шт							

86	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		4,55648	202258,00	--	921585	--	921585	--	995311
		СП - 8%				--	--	--	--		73727	
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,5016	221381,00	--	111045	--	111045	--	119928
		СП - 8%				--	--	--	--		8884	
88	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т		0,08	233972,00	--	18718	--	18718	--	20215
		СП - 8%				--	--	--	--		1497	
					Колона К-5-1шт							
91	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,85648	202258,00	--	173230	--	173230	--	187088
		СП - 8%				--	--	--	--		13858	
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1254	221381,00	--	27761	--	27761	--	29982
		СП - 8%				--	--	--	--		2221	
93	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т		0,016	233972,00	--	3744	--	3744	--	4043
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
					Колона К-6,К-6.1,К-6н,К-6.1н-8шт							
96	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		9,02688	202258,00	--	1825759	--	1825759	--	1971819
		СП - 8%				--	--	--	--		146061	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,0032	221381,00	--	222089	--	222089	--	239857
		СП - 8%				--	--	--	--		17767	
98	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т		0,096	233972,00	--	22461	--	22461	--	24258
		СП - 8%				--	--	--	--		1797	
					Колона К-6,К-6.1,К-6н,К-6.1н-8шт /Тех помещение 81,14%/							
100	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,5879729	202258,00	--	118922	--	118922	--	128436
		СП - 8%				--	--	--	--		9514	
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1006136	221381,00	--	22274	--	22274	--	24056
		СП - 8%				--	--	--	--		1782	
102	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т		0,0519296	233972,00	--	12150	--	12150	--	13122
		СП - 8%				--	--	--	--		972	
					Колона К-7,к-7.1-4шт							
105	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		4,51344	202258,00	--	912879	--	912879	--	985910
		СП - 8%				--	--	--	--		73030	
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,5016	221381,00	--	111045	--	111045	--	119928
		СП - 8%				--	--	--	--		8884	

107	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т		0,048	233972,00	--	11231	--	11231	--	12129
		СП - 8%				--	--	--	--		898	
					Колона К-7,к-7.1-4шт /Тех помещение 81,14%/							
109	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,2939864	202258,00	--	59461	--	59461	--	64218
		СП - 8%				--	--	--	--		4757	
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0503068	221381,00	--	11137	--	11137	--	12028
		СП - 8%				--	--	--	--		891	
111	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т		0,0259648	233972,00	--	6075	--	6075	--	6561
		СП - 8%				--	--	--	--		486	
					РАЗДЕЛ 4. Диафрагмы жесткости							
					ВИД 1/ВИД 1н-2шт							
114	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,32152	202258,00	--	65030	--	65030	--	70232
		СП - 8%				--	--	--	--		5202	
115	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		11,89898	214423,00	--	2551415	--	2551415	--	2755528
		СП - 8%				--	--	--	--		204113	
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,14908	221381,00	--	475765	--	475765	--	513827
		СП - 8%				--	--	--	--		38061	
					ВИД-2-1шт							
119	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,2593	202258,00	--	456961	--	456961	--	493518
		СП - 8%				--	--	--	--		36557	
120	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		4,4935	214423,00	--	963510	--	963510	--	1040591
		СП - 8%				--	--	--	--		77081	
121	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,74797	221381,00	--	165586	--	165586	--	178833
		СП - 8%				--	--	--	--		13247	
					ВИД-3,3н-8шт							
124	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		4,932	214423,00	--	1057534	--	1057534	--	1142137
		СП - 8%				--	--	--	--		84603	
125	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,8408	221381,00	--	186137	--	186137	--	201028
		СП - 8%				--	--	--	--		14891	
					ВИД-4,4н-2шт							
128	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		3,81718	202258,00	--	772055	--	772055	--	833820
		СП - 8%				--	--	--	--		61764	
129	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,768	214423,00	--	164677	--	164677	--	177851
		СП - 8%				--	--	--	--		13174	

130	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,25052	221381,00	--	55460	--	55460	--	59897
		СП - 8%				--	--	--	--		4437	
					ВИД-5,5н-2шт							
133	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		3,81718	202258,00	--	772055	--	772055	--	833820
		СП - 8%				--	--	--	--		61764	
134	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,768	214423,00	--	164677	--	164677	--	177851
		СП - 8%				--	--	--	--		13174	
135	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,25052	221381,00	--	55460	--	55460	--	59897
		СП - 8%				--	--	--	--		4437	
					ВИД-6-2шт							
138	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		5,88548	202258,00	--	1190385	--	1190385	--	1285616
		СП - 8%				--	--	--	--		95231	
139	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,5328	214423,00	--	114245	--	114245	--	123384
		СП - 8%				--	--	--	--		9140	
140	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,47922	221381,00	--	106090	--	106090	--	114577
		СП - 8%				--	--	--	--		8487	
					ВИД-7-2шт							
143	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		3,3886	202258,00	--	685371	--	685371	--	740201
		СП - 8%				--	--	--	--		54830	
144	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,7736	214423,00	--	380301	--	380301	--	410725
		СП - 8%				--	--	--	--		30424	
145	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,23496	221381,00	--	52016	--	52016	--	56177
		СП - 8%				--	--	--	--		4161	
					ВИД-8-4шт							
148	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		8,65648	202258,00	--	1750842	--	1750842	--	1890910
		СП - 8%				--	--	--	--		140067	
149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,0448	214423,00	--	438452	--	438452	--	473528
		СП - 8%				--	--	--	--		35076	
150	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,88744	221381,00	--	196462	--	196462	--	212179
		СП - 8%				--	--	--	--		15717	
					ВИД-9-4шт							
153	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		8,65648	202258,00	--	1750842	--	1750842	--	1890910
		СП - 8%				--	--	--	--		140067	
154	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,0448	214423,00	--	438452	--	438452	--	473528
		СП - 8%				--	--	--	--		35076	

155	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,61848	221381,00	--	136920	--	136920	--	147873
		СП - 8%				--	--	--	--		10954	
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытия										
					Плита лифтовая монолитная на отметке -1.550-2шт							
158	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1672	214423,00	--	35852	--	35852	--	38720
		СП - 8%				--	--	--	--		2868	
159	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0177	221381,00	--	3918	--	3918	--	4232
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
					на отметке +6.800,+9.800, +12.800							
161	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1,6672	202258,00	--	337205	--	337205	--	364181
		СП - 8%				--	--	--	--		26976	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									59664535
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					146846				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10536945			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3152048			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							38791344		
		- Перевозка грузов	Тенге					3374471				
		- Накладные расходы	Тенге								2395334	
		- Сметная прибыль	Тенге								4419592	
		Временные здания и сооружения				0,9 %		536 981				
		Итого с временными										60 201 516
		Зимние удорожания				0,49 %		294 987				
		Итого с зимними удорожаниями										60 496 503
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		1 209 930				
		Итого с непредвиденными работами и затратами										61 706 433
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										64 785 645
		Итого с понижающими коэффициентом К-0.96662537459										62 623 449
		НДС				12 %		7 514 814				
		Итого с НДС										70 138 263

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Фараб Құрылыс"
Акажан Т.А.

Инженер эксперт
Жолиев Н.

Инженер эксперт
Бердикулов Е.

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Утенбаев Г.А.

Главный специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Ажибаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Лидер НК"
Куанышбаев М.Е.

Инженер ПТО ТОО "Лидер НК"
Ермуратов Ж.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440003927-20201126-43070514
2. Дата выписки 26.11.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 000000000109
3. Дата совершения оборота 20.11.2020
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440003927
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
160900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Курелесский , с. Курелес, ул.Астана, дом № 100
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1 серия 58001
9.2. номер 0013429
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения
10. Категория поставщика
[A] Комитент
[C] Экспедитор
[E] Участник СРП
[F] Участник договора о совместной деятельности
[G] Экспортер
[I] Доверитель
[B] Комиссионер
[D] Лизингодатель
10.1 количество
[H] Международный перевозчик

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ718562203101884878
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240010563
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Управление строительство города Шымкент"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Шымкент, ул. Ахмет Байтурсынова, дом № 17
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
[A] Комитент
[C] Лизингополучатель
[D] Участник договора совместной деятельности
[E] [V] Государственное учреждение
[G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
[H] Доверитель
[B] Комиссионер
20.1. количество
[F] Нерезидент
[I] Розничная реализация
[J] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ58070102KSN5901010
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран", г.Шымкент (без наружных инженерных сетей)(повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом №44
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040440003927
Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер - НК"
Адрес отправки 160900, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, с/о Курелесский , с. Курелес, ул.Астана, дом № 100
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240010563
26.2 Наименование ГУ "Управление строительство города Шымкент"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Шымкент, ул. Ахмет Байтурсынова, дом № 17
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 85
27.4 дата 24.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор:ж/д; автодорожный, ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000095
32.2 дата 20.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-КЗ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Е	Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран", г.Шымкент (без наружных инженерных сетей)(повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом №44			Услуга	1	130 245 727,68	130 245 727,68	0	0	130 245 727,68	12%	15 629 487,32	145 875 215			1	
				Всего по счету				130 245 727,68			130 245 727,68		15 629 487,32	145 875 215				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

4ljaJ7NWfDvnDuF3zrUqB5SsMR8/M0R2k4xCiYYmsqzwyMCD54Vksn+oVDOg/yJ1Zs
SNWqPcM6z2mxgjHwDOxA==

Тастанбекова Акжар Мамбетовна

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Шымкент" Форма КС-3
Инженер: ТОО "Фараб Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Лидер НК"
Наименование объекта; Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 44
Договор о гасударственных закупках работ: № 85 от 24.02.2020 г. Доп. согл. 85/1 от 06.11.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 20.11. 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая фор	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 44	396 545 139,71	130 245 728	-	145 875 215	-	-	-	-	15 629 487	145 875 215

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Куздеубаев Б.

Главный Специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Ажибаев Е.

Технадзор:
Директор
ТОО "Фараб Құрылыс"
Акжігіт Т.А.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "НСИ Каз Нур"
Албай А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Лидер НК"
М.Е.Куанышбаев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительство города Арысь"
Инженер: ТОО "Фараб Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Лидер НК"
Наименование объекта: Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 44
Договор: № 85 от 24.02.2020 г. Доп. согл. 85/1 от 06.11.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №
за Ноябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Колонны									
		Колона К-1,К-1.1,К-1н,К-1.1н-4шт									
69	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25	м3	3,762	37404,91	6121,58	140717	23029	75003	43218	198650
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	42685	4807		14715	
70	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Kтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 БМ В25	м3	5,28	37858,77	6121,58	199894	32322	105267	62837	283750
		НР - 91%; СП - 8%			11800,26	1277,78	62305	6747		21019	
				Колона К-2,К-2.1-2шт							
74	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25	м3	2,9925	37404,91	6121,58	111934	18319	59661	34378	158017
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	33954	3824		11705	
75	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Kтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 БМ В25	м3	4,2	37858,77	6121,58	159007	25711	83735	49984	225710
		НР - 91%; СП - 8%			11800,26	1277,78	49561	5367		16719	
				Колона К-3,К-3.1-10шт							

79	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25**	м3	10,26171	37404,91	6121,58	383838	62818	204587	117887	541863
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	116433	13112		40138	
80	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 БМ В25**	м3	14,4024	37858,77	6121,58	545257	88165	287140	171403	773993
		НР - 91%; СП - 8%			11800,26	1277,78	169952	18403		57333	
				Колона К-4-4шт							
84	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25**	м3	3,762	37404,91	6121,58	140717	23029	75003	43218	198650
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	42685	4807		14715	
85	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 БМ В25**	м3	5,28	37858,77	6121,58	199894	32322	105267	62837	283750
		НР - 91%; СП - 8%			11800,26	1277,78	62305	6747		21019	
				Колона К-5-1шт							
89	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25**	м3	1,026	37404,91	6121,58	38377	6281	20455	11787	54177
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	11641	1311		4013	
90	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 БМ В25**	м3	1,44	37858,77	6121,58	54517	8815	28710	17137	77386
		НР - 91%; СП - 8%			11800,26	1277,78	16992	1840		5732	
				Колона К-6,К-6.1,К-6н,К-6.1н-8шт							
94	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25**	м3	8,208	37404,91	6121,58	307019	50246	163642	94294	433418
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	93131	10488		32105	
95	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 БМ В25**	м3	11,52	37858,77	6121,58	436133	70521	229673	137100	619091
		НР - 91%; СП - 8%			11800,26	1277,78	135939	14720		45859	
				Колона К-6,К-6.1,К-6н,К-6.1н-8шт /Тех помещение 81,14%/							

99	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 БМ В25**	м3	3,2196352	37858,77	6121,58	121891	19709	64189	38317	173025
		НР - 91%; СП - 8%			11800,26	1277,78	37993	4114		12817	
				Колона К-7,к-7.1-4шт							
103	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25**	м3	2,052	37404,91	6121,58	76755	12561	40911	23573	108355
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	23283	2622		8026	
104	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 БМ В25**	м3	2,88	37858,77	6121,58	109033	17630	57418	34275	154773
		НР - 91%; СП - 8%			11800,26	1277,78	33985	3680		11465	
				Колона К-7,к-7.1-4шт /Тех помещение 81,14%/							
108	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 БМ В25**	м3	1,6098176	37858,77	6121,58	60946	9855	32095	19158	86512
		НР - 91%; СП - 8%			11800,26	1277,78	18996	2057		6408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3085931	501333	1632756	961403	4371120
							951842	104645	–	323788	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3085931				
	Материалы		Тенге				1632756				
	Всего заработная плата		Тенге					1056487			
		Накладные расходы	Тенге				961403				
		Сметная прибыль	Тенге				323787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4371121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								955
		Сметная заработная плата	Тенге					1056487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4371121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								955
		Сметная заработная плата	Тенге					1056487			
		РАЗДЕЛ 4. Диафрагмы жесткости									
				ВИД 1/ВИД 1н-2шт							
112	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	28,467558	45624,00	6929,12	1298804	197255	657418	438552	1876345
		НР - 91%; СП - 8%			15601,30	1327,64	444131	37795		138988	

113	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	24,731091	46248,05	6929,12	1143765	171365	571129	395035	1661904
		НР - 91%; СП - 8%			16225,35	1327,64	401271	32834		123104	
				ВИД-2-1шт							
117	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	10,605	45624,00	6929,12	483843	73483	244908	163374	698993
		НР - 91%; СП - 8%			15601,30	1327,64	165452	14080		51777	
118	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	9,273	46248,05	6929,12	428858	64254	214146	148120	623136
		НР - 91%; СП - 8%			16225,35	1327,64	150458	12311		46158	
				ВИД-3,3н-8шт							
122	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	12,42	45624,00	6929,12	566650	86060	286822	191334	818623
		НР - 91%; СП - 8%			15601,30	1327,64	193768	16489		60639	
123	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	10,476	46248,05	6929,12	484495	72589	241929	167335	703976
		НР - 91%; СП - 8%			16225,35	1327,64	169977	13908		52146	
				ВИД-4,4н-2шт							
126	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	7,227	45624,00	6929,12	329725	50077	166897	111334	476344
		НР - 91%; СП - 8%			15601,30	1327,64	112751	9595		35285	
127	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	6,453	46248,05	6929,12	298439	44714	149023	103075	433635
		НР - 91%; СП - 8%			16225,35	1327,64	104702	8567		32121	
				ВИД-5,5н-2шт							
131	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	7,227	45624,00	6929,12	329725	50077	166897	111334	476344
		НР - 91%; СП - 8%			15601,30	1327,64	112751	9595		35285	

132	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	6,453	46248,05	6929,12	298439	44714	149023	103075	433635
		НР - 91%; СП - 8%			16225,35	1327,64	104702	8567		32121	
				ВИД-6-2шт							
136	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	5,148	45624,00	6929,12	234872	35671	118886	79307	339313
		НР - 91%; СП - 8%			15601,30	1327,64	80315	6835		25134	
137	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	4,302	46248,05	6929,12	198959	29809	99349	68717	289090
		НР - 91%; СП - 8%			16225,35	1327,64	69801	5712		21414	
				ВИД-7-2шт							
141	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	5,553	45624,00	6929,12	253350	38477	128239	85546	366008
		НР - 91%; СП - 8%			15601,30	1327,64	86634	7372		27112	
142	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	6,147	46248,05	6929,12	284287	42593	141957	98187	413072
		НР - 91%; СП - 8%			16225,35	1327,64	99737	8161		30598	
				ВИД-8-4шт							
146	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	17,592	45624,00	6929,12	802617	121897	406262	271011	1159518
		НР - 91%; СП - 8%			15601,30	1327,64	274458	23356		85890	
147	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	15,048	46248,05	6929,12	695941	104269	347513	240365	1011210
		НР - 91%; СП - 8%			16225,35	1327,64	244159	19978		74904	
				ВИД-9-4шт							
151	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	15,192	45624,00	6929,12	693120	105267	350838	234038	1001330
		НР - 91%; СП - 8%			15601,30	1327,64	237015	20170		74173	

152	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Kзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	15,048	46248,05	6929,12	695941	104269	347513	240365	1011210
		НР - 91%; СП - 8%			16225,35	1327,64	244159	19978		74904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9521827	1436841	4788749	3250104	13793686
							3296241	275303	–	1021753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9521827				
	Материалы		Тенге				4788746				
	Всего заработная плата		Тенге					3571544			
		Накладные расходы	Тенге				3250105				
		Сметная прибыль	Тенге				1021755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13793687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3240
		Сметная заработная плата	Тенге					3571544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13793687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3240
		Сметная заработная плата	Тенге					3571544			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытия									
				на отметках +15.800, +18.800, +21.800, +24.800							
169	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м БМ В25**	м3	384,6	35494,88	1812,10	13651331	696934	9637530	3156916	18152907
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	3316867	152271		1344660	
170	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	13,257	18840,36	1338,48	249767	17744	3858	211951	498655
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	228165	4749		36937	
177	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	4,6953	838565,00	1275,00	3937314	5987	2860348	976864	5307313
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	1070979	2498		393134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17838412	720664	12501736	4345731	23958875
							4616011	159517	–	1774731	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17838412				
	Материалы		Тенге				12501737				
	Всего заработная плата		Тенге					4775528			
		Накладные расходы	Тенге				4345731				
		Сметная прибыль	Тенге				1774731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23958874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4352
		Сметная заработная плата	Тенге					4775528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23958874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4352
		Сметная заработная плата	Тенге					4775528			

РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ

		ЛМ-1-2шт									
38	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м БМ В25**	**м3**	9,2	**35494,88**	**1812,10**	**326553**	**16671**	**230539**	**75516**	**434235**
		НР - 91%; СП - 8%			**8624,20**	**395,92**	**79343**	**3642**		**32166**	
39	**Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/БМ В25**	м3	19,5	**43903,97**	**2883,46**	**856127**	**56227**	**528655**	**256322**	**1201445**
		НР - 91%; СП - 8%			**13910,00**	**534,74**	**271245**	**10427**		**88996**	
40	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**3,37056**	**202258,00**	**–**	**681723**	**–**	**681723**	**–**	**736261**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**54538**	
41	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,58383**	**221381,00**	**–**	**129249**	**–**	**129249**	**–**	**139589**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**10340**	
42	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,24072	**214423,00**	**–**	**51616**	**–**	**51616**	**–**	**55745**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4129**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2045268**	**72899**	**1621782**	**331838**	**2567275**
							350588	**14070**	**–**	**190169**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2045268**				
	Материалы		Тенге				**759194**				
	Всего заработная плата		Тенге					**364657**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**862587**				
		Накладные расходы	Тенге				**331838**				
		Сметная прибыль	Тенге				**190168**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2567275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**339**
		Сметная заработная плата	Тенге					**364657**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2567275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**339**
		Сметная заработная плата	Тенге					**364657**			

РАЗДЕЛ 1. Стены из газобетонных блоков

		Развертка стены по оси А В на отм.+6.800 по отм.24.800									
1	**Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**149,888**	**26734,60**	**2634,28**	**4007196**	**394847**	**3015735**	**631764**	**5010077**
		НР - 93%; СП - 8%			**3980,40**	**551,76**	**596614**	**82702**		**371117**	
2	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,4384**	**352298,71**	**2192,31**	**154448**	**961**	**126017**	**25823**	**194693**
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	**677,16**	**27470**	297		**14422**	

3	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	21,0588144	1422,00	--	29946	--	29946	--	32341
		СП - 8%			--	--	--	--		2396	
4	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,58752	25492,67	12328,82	65963	31901	16839	17773	90434
		НР - 69%; СП - 8%			6656,16	3298,41	17223	8535		6699	
5	С121-050205-0702 2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	5,0465061	443267,00	--	2236950	--	2236950	--	2415906
		СП - 8%			--	--	--	--		178956	
6	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12032	251883,00	--	30307	--	30307	--	32731
		СП - 8%			--	--	--	--		2425	
		Развертка стены по оси А В на отм.+6.800 по отм.24.800 2-5,7-10 АР-55-1									
7	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	36,48	26734,60	2634,28	975278	96099	733974	153760	1219361
		НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	145205	20128		90323	
8	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1276	352298,71	2192,31	44953	280	36678	7516	56667
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	7995	86		4198	
9	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,1253304	1422,00	--	7288	--	7288	--	7871
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
10	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,62336	25492,67	12328,82	41384	20014	10565	11150	56737
		НР - 69%; СП - 8%			6656,16	3298,41	10805	5355		4203	
11	С121-050205-0702 2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,78912	443267,00	--	349791	--	349791	--	377774
		СП - 8%			--	--	--	--		27983	
12	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	251883,00	--	5682	--	5682	--	6137
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7949185	544102	6599772	847786	9500729
							805313	117103	--	703760	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7841839				
	Материалы		Тенге				469859				
	Всего заработная плата		Тенге					880499			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2659963				

	Местные материалы		Тенге				3442545				
		Накладные расходы	Тенге				818864				
		Сметная прибыль	Тенге				692856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9353559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								808
		Сметная заработная плата	Тенге					880499			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				107347				
	Материалы		Тенге				27403				
	Всего заработная плата		Тенге					41917			
		Накладные расходы	Тенге				28923				
		Сметная прибыль	Тенге				10902				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				147171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					41917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9500730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								842
		Сметная заработная плата	Тенге					922416			
		РАЗДЕЛ 7. Перегородки									
		Фрагменты на отм.+3.800 по отм.24.800									
13	E11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	579,712	26734,60	2634,28	15498369	1527124	11663759	2443433	19377147
		НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	2307486	319862		1435344	
14	E11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,674352	352298,71	2192,31	942171	5863	768732	157530	1187677
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	167576	1811		87976	
15	C121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,3757384	1422,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
16	E11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	25,212026	25492,67	12328,82	642722	310835	164072	173173	881166
		НР - 69%; СП - 8%			6656,16	3298,41	167815	83160		65272	
17	C121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	36,3688	335164,00	--	12189512	--	12189512	--	13164673
		СП - 8%			--	--	--	--		975161	
		Фрагменты на отм.+27.800									
18	E11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	35,548	26734,60	2634,28	950362	93643	715224	149832	1188209
		НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	141495	19614		88015	
19	E11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09104	352298,71	2192,31	32073	200	26168	5363	40431
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	5705	62		2995	

20	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,0255817	1422,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
21	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	1,54868	25492,67	12328,82	39480	19093	10079	10637	54127
		НР - 69%; СП - 8%			6656,16	3298,41	10308	5108		4009	
22	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	1,31828	335164,00	--	441840	--	441840	--	477187
		СП - 8%			--	--	--	--		35347	
23	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,2304	251883,00	--	58034	--	58034	--	62677
		СП - 8%			--	--	--	--		4643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				30795134	1956758	26037990	2939968	36433910
							2800385	429616	--	2698808	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30112932				
	Материалы		Тенге				1808949				
	Всего заработная плата		Тенге					2963610			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12689957				
	Местные материалы		Тенге				11364935				
		Накладные расходы	Тенге				2756157				
		Сметная прибыль	Тенге				2629527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35498616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2717
		Сметная заработная плата	Тенге					2963610			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				682202				
	Материалы		Тенге				174150				
	Всего заработная плата		Тенге					266391			
		Накладные расходы	Тенге				183810				
		Сметная прибыль	Тенге				69281				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				935293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					266391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				36433909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2933
		Сметная заработная плата	Тенге					3230001			
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
		Оконные проемы лист-23									
69	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	129,4272	2689,43	167,89	348085	21729	169322	150358	538319
		НР - 90%; СП - 8%			1213,30	77,50	157034	10030		39875	

70	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	129,4272	20859,00	--	2699722	--	2699722	--	2915700
		СП - 8%			--	--	--	--		215978	
71	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	166,5216	2293,01	166,86	381836	27786	168124	179089	605800
		НР - 90%; СП - 8%			1116,53	78,44	185926	13062		44874	
72	С121-090201-0505 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	166,5216	17560,00	--	2924119	--	2924119	--	3158049
		СП - 8%			--	--	--	--		233930	
73	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	15,4112	3209,94	167,28	49469	2578	24983	20778	75866
		НР - 90%; СП - 8%			1421,57	76,45	21908	1178		5620	
74	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	15,4112	25784,00	--	397362	--	397362	--	429151
		СП - 8%			--	--	--	--		31789	
75	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	п/м	259,2	913,22	6,04	236708	1566	177336	52704	312564
		НР - 90%; СП - 8%			223,02	2,91	57806	754		23153	
76	С121-090205-0101 2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	м	259,2	750,00	--	194400	--	194400	--	209952
		СП - 8%			--	--	--	--		15552	
77	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	246,08	1434,59	5,54	353023	1363	246284	84512	472538
		НР - 80%; СП - 8%			428,22	1,07	105376	264		35003	
		Витраж ВН-3,4									
78	Е11-090403-0104 1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	м2	389,6064	13340,34	1256,22	5197484	489430	2775365	1413741	7140122
		НР - 69%; СП - 8%			4960,62	298,28	1932689	116210		528898	
79	С121-090304-0102 2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	389,6064	29322,00	--	11424039	--	11424039	--	12337962
		СП - 8%			--	--	--	--		913923	

80	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	п/м	224	913,22	6,04	204562	1353	153253	45546	270117
		НР - 90%; СП - 8%			223,02	2,91	49956	651		20009	
81	С121-090205-0101 2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	м	224	750,00	--	168000	--	168000	--	181440
		СП - 8%			--	--	--	--		13440	
		Балконная секция									
82	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	113,344	3334,42	173,48	377937	19663	199052	151462	571751
		НР - 90%; СП - 8%			1404,77	80,01	159222	9069		42352	
83	С121-090203-0104 2109-0203-0104 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	м2	113,344	23109,00	--	2619266	--	2619266	--	2828808
		СП - 8%			--	--	--	--		209541	
84	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	69,1456	3209,94	167,28	221953	11567	112090	93223	340390
		НР - 90%; СП - 8%			1421,57	76,45	98296	5286		25214	
85	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	69,1456	12875,00	--	890250	--	890250	--	961470
		СП - 8%			--	--	--	--		71220	
86	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	п/м	57,6	913,22	6,04	52602	348	39408	11712	69459
		НР - 90%; СП - 8%			223,02	2,91	12846	167		5145	
87	С121-090205-0101 2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	м	57,6	750,00	--	43200	--	43200	--	46656
		СП - 8%			--	--	--	--		3456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				28784017	577383	25425575	2203125	33466114
							2781059	156672	--	2478972	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12162494				
	Материалы		Тенге				1289851				
	Всего заработная плата		Тенге					888832			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9936320				
		Накладные расходы	Тенге				789385				
		Сметная прибыль	Тенге				1036150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13988029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								817
		Сметная заработная плата	Тенге					888832			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16621522				
	Материалы		Тенге				2775364				
	Всего заработная плата		Тенге					2048899			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11424039				

		Накладные расходы	Тенге				1413741				
		Сметная прибыль	Тенге				1442821				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19478084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1550
		Сметная заработная плата	Тенге					2048899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				33466113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2367
		Сметная заработная плата	Тенге					2937732			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								124091709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15601439				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5809980			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1256926			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78608360		
		- Накладные расходы	Тенге							14879955	
		- Сметная прибыль	Тенге							9191981	
		Временные здания и сооружения			0,9 %		1 116 825				
		Итого с временными									125 208 534
		Зимние удорожания			0,49 %		613 522				
		Итого с зимними удорожаниями									125 822 056
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 516 441				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									128 338 497
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									134 742 715
		Итого с понижающими коэффициентом К-0.96662537459									130 245 728
		НДС			12 %		15 629 487				
		Итого с НДС									145 875 215

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Фараб Құрылыс"
Ажигт Т.А.

Инженер эксперт
Тлегенов Б.

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Кудеубаев Б.

Главный Специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Ажибаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Лидер НК"
Куанышбаев М.Е.

Инженер ПТО ТОО "Лидер НК"
Ермуратов Ж.