ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		461	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А.	86 819 713,84		46 822 123			-	-			
в том числе за отчетный месяц		52 440 778,35	46 822 123						5 618 655	52 440 778,35

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район,
с.Акмол, Гагарина, 15
БИН 060140013332
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Ахметов К.Е.

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Наурызбай Батыра, 56
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Жуманбаев М.О.

Форма 4
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

Подрядчик : **ТОО "Сарыарка ЛТД"**

Стройка : **Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области**

Объект : **Школа Маншук**

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ № 4

за август 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурные решения АР работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==ПЕРЕМЫЧКИ==									
18	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,8084	118007,74	28080,09	95397	22700	1892	55884	163384
		НР - 72%; СП - 8%			87586,30	8426,45	70805	6812		12103	
19	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (сустановкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,8084	297512,09	69014,38	240509	55791	3313	132883	403263
		НР - 72%; СП - 8%			224399,50	3902,50	181405	3155		29871	
20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,6839544	250635,00	--	171423	--	171423	--	185137
		СП - 8%			--	--	--	--		13714	
21	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными и ромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,1729496	244356,00	--	42261	--	42261	--	45642
		СП - 8%			--	--	--	--		3381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				549590	78491	218889	188767	797426
							252209	9967	--	59069	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				213684				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				213684				
		Сметная прибыль	Тенге				17095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				230779				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				335906				
		Материалы	Тенге				5206				
		Всего заработная плата	Тенге					262176			
		Накладные расходы	Тенге				188767				
		Сметная прибыль	Тенге				41974				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				566647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179

1

		Сметная заработная плата	Тенге					262176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				797426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					262176			
		РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ и ОКНА									
		==ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ==									
27	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	508,0325	2112,44	179,03	1073186	90951	--	743957	1962515
		НР - 72%; СП - 8%			1933,41	100,47	982235	51040		145371	
36	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	8,375	27005,54	223,61	226171	1873	206353	13633	258989
		НР - 72%; СП - 8%			2142,69	118,17	17945	990		19184	
37	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	457,7075	25940,91	223,50	11873349	102299	11108341	516093	13380597
		НР - 72%; СП - 8%			1447,89	118,17	662709	54086		991155	
		==ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК==									
38	1206-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие**	м2	52,5875	2954,28	49,45	155358	2601	--	110913	287572
		НР - 72%; СП - 8%			2904,82	24,49	152757	1288		21302	
39	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	220	98,86	0,03	21749	7	--	15654	40395
		НР - 72%; СП - 8%			98,83	--	21742	--		2992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				13349814	197731	11314694	1400250	15930068
							1837387	107404	--	1180004	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13349814				
		Материалы	Тенге				11314695				
		Всего заработная плата	Тенге					1944791			
		Накладные расходы	Тенге				1400250				
		Сметная прибыль	Тенге				1180005				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15930068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1589
		Сметная заработная плата	Тенге					1944791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15930068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1589
		Сметная заработная плата	Тенге					1944791			
		РАЗДЕЛ 12.ФАСАД									
		==Демонтаж==									
279	1211-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	м2	501,5	511,83	258,49	256682	129632	745	136038	424138
		НР - 72%; СП - 8%			251,85	124,90	126305	62637		31418	
280	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Соскабливание окраски известковая**	м2 фасада	1838,3	50,85	0,50	93478	919	--	66971	173285
		НР - 72%; СП - 8%			50,35	0,25	92559	456		12836	
281	1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	8,79	91609,18	49735,70	805245	437177	--	420884	1324219
		НР - 72%; СП - 8%			41873,48	24629,50	368068	216493		98090	
282	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, К[illegible]	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,024	96390,38	30679,01	2313	736	102	1264	3864
		НР - 72%; СП - 8%			61445,88	11723,92	1475	281		286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1157718	568463	847	625157	1925506
							588407	279867	--	142630	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1155405				
		Материалы	Тенге				746				

2

...ного заработная плата		Тенге					866518			
	Накладные расходы	Тенге				623893				
	Сметная прибыль	Тенге				142344				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1921642				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642
	Сметная заработная плата	Тенге					866518			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2313				
Материалы		Тенге				102				
Всего заработная плата		Тенге					1756			
	Накладные расходы	Тенге				1264				
	Сметная прибыль	Тенге				286				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3864				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата	Тенге					1756			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1925506				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								643
	Сметная заработная плата	Тенге					868274			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**18653000**
	Временные здания и сооружения 1,2%									**223836**
	Итого с ВЗиС									**18876836**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									**415290,4**
	Итого с зимним удорожанием									**19292126,4**
	Непредвиденные работы и затраты 2%									**385842,5**
	Итого с непредвиденными затратами									***19677968,920***
	Итого с учетом скидки 10%									***17710172,03***
	НДС 12%									***2125220,6***
	Итого с учетом НДС									***19835392,7***
	Корректировка к акту № 1 за июнь месяц									***997385,30***
	Итого с учетом корректировки									**20832778**

ТОО "Сарыарка ЛТД"
Директор Жуманбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Руководитель Ахметов К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Сегизбаев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Эксперт Игенбаева М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
: ТОО "Данайхан Стройтех"
Место печати (при наличии)

Эксперт Шаймерденов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

3

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыарка ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа Маншук**

(наименование)

Акт выполненных работ № 5

за август 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Водопровод и канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинист	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация / зарплата машинис	материалы / оборудование, мебель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	35	5102-1503-0136 РСНБ РК 2015	**Установки многонасосные повышения давлениямодели Hydro Multi-E 3 CRIE 3-5, типа Grundfos (Hy dro Multi-E 3 CRE1-04)**	комплект	1	4103643		4103643		4103643		4103643	
			Отпускная цена			4103643		4103643					
			Сметная стоимость оборудования					***4103643***					
2	65	Прайс лист ТОО"Грундфос Казахстан"	**Многонасосная установка пожаротушения HydroMX1/1CR10-3 Q-2,5 л/с,Н-16,2(1рабочий,1 резервный,в комплекте со шкафом управления**	шт	1	5830834,33		5830834		5830834		5830834	
			Отпускная цена			5830834		5830834					
			Сметная стоимость оборудования					***5830834***					
			ИТОГО ПО АКТУ					**9934477**	**0**				
								0	**0**	**9934477**			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**9934477**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		**0**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**9934477**					
			Итого с учетом скидки 10%					**8941029,3**					

4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинист	зарплата рабочих-	зарплата машинис	оборудование, мебель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		**1072923,5**					
			Итого с НДС					**10013952,8**					

ТОО "Сарыарка ЛТД"
Директор Жуманбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Руководитель Ахметов К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ИНСЕКТ" Сегизбаев К.Ж.
Место печати (при наличии) (должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЕКТ" Эксперт Игенбаева М.Б.
Место печати (при наличии) (должность, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Данайхан Стройтех" Эксперт Шаймерденов Н.К.
Место печати (при наличии) (должность, фамилия, имя, отчество)

5

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Подрядчик : ТОО "Сарыарка ЛТД"

Стройка : Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области

Объект : Школа Маншук

Акт выполненных работ № 6

за август 2020 (месяц, год) на 1-2 Дополнительная смета

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
		Демонтажные работы										
		Плоская кровля										
1	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций	44,4		1130,66	715,52	50201	31769	--	21937	77909
		НР - 72%; СП - 8%				415,14	271,06	18432	12035		5771	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,3579	15,89	1159,98		18432,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1749	7,76							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0616	2,73504		6220,00		17012,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0616	2,73504		1550,00		4239,31			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11328	5,029632		2934,00		14757,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11328	5,029632		1550,00		7795,93			
		Демонтажные работы										
		Скатная кровля (старая)										
2	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1029,432		313,78	1,56	323016	1602	--	231418	598789
		НР - 72%; СП - 8%				312,23	--	321414	--		44355	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2875	295,96	1086,00		321414,00				
2.2	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	6,485422		247,00		1602,00			
2.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	22,441618	--				--		
3	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Коньковый элемент, ендова. Разборка**	м	346		98,86	0,03	34205	11	--	24620	63531
		НР - 72%; СП - 8%				98,83	--	34194	--		4706	

6

	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	31,49	1086,01		34194,00				
3.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,4152		27,00		11,00			
3.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,692	--				--		
4	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от птичьего помета**	т	**462**		**2327,52**	--	**1075312**	--	--	**774225**	**1997500**
		НР - 72%; СП - 8%				**2327,52**	--	**1075312**	--		**147963**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	990,16	1086,00		1075312,00				
4.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	1	462	--				--		
5	**4101-0105-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	**462**		**309,00**	--	**142758**	--		--	**154179**
		СП - 8%				--	--	--	--		**11421**	
						Монтажные работы						
		Скатная кровля (старая)										
6	**1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для устройства кобылок. Пробивка вручную**	**отверстие**	**107**		**1795,16**	--	**192082**	--	--	**138299**	**356811**
		НР - 72%; СП - 8%				**1795,16**	--	**192082**	--		**26430**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,65	176,87	1086,00		192082,00				
6.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,214	--				--		
7	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1080**		**336,94**	**16,15**	**363891**	**17444**	**230256**	**87144**	**487117**
		НР - 72%; СП - 8%				**107,58**	**4,48**	**116191**	**4842**		**36083**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0798	86,19	1348,00		116191,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	2,83							
7.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	1,08		6220,00		6718,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,08		1550,00		1674,00			
7.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,675		5268,00		3556,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,675		2214,00		1494,45			
7.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	5,535		723,00		4002,00			
7.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,08		2934,00		3169,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,08		1550,00		1674,00			
7.7	2110-0404-0101	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	1,1	1188	137,00				162756,00		
7.8	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	540	125,00				67500,00		
8	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	--		**7173,33**	**129,68**	--	--	--	--	--
						2601,68	**40,19**	--	--		--	
9	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1029,34**		**319,99**	**3,57**	**329377**	**3673**	**279429**	**34594**	**393088**
		НР - 72%; СП - 8%				**44,96**	**1,72**	**46275**	**1772**		**29118**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0333	34,33	1348,01		46275,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	1,02							
9.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,295935		5268,00		1559,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,295935		2214,00		655,20			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,720538		2934,00		2114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,720538		1550,00		1116,83			
9.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,041174	70347,00				2896,00		
9.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,06176	74690,00				4613,00		
9.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,236748	1148454,00				271894,00		
9.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,813179	31,00				25,00		
						Монтажные работы						
		Скатная кровля (новая)										

7

	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**15,99**		**11557,69**	**2488,00**	**184808**	**39783**	**55588**	**92396**	**299380**
		НР - 93%; СП - 8%				**5593,28**	**620,00**	**89437**	**9914**		**22176**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,54	72,59	1232,01		89437,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	6,4							
27.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	6,396		6220,00		39783,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6,396		1550,00		9913,80			
27.4	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,8376	14441,00				55419,00		
27.5	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,007995	18417,00				147,00		
27.6	2103-0199-9901	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38	6,0762	--				--		
27.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,70356	31,00				22,00		
28	**2103-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**6,716**		**49936,00**	**--**	**335370**	**--**	**335370**	**--**	**362200**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26830**	
29	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**666,42**		**336,94**	**16,15**	**224541**	**10764**	**142081**	**53773**	**300578**
		НР - 72%; СП - 8%				**107,58**	**4,48**	**71696**	**2988**		**22265**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0798	53,19	1348,00		71696,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	1,75							
29.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,66642		6220,00		4145,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,66642		1550,00		1032,95			
29.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,416512		5268,00		2194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,416512		2214,00		922,16			
29.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	3,415403		723,00		2469,00			
29.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,66642		2934,00		1955,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,66642		1550,00		1032,95			
29.7	2110-0404-0101	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	1,1	733,062	137,00				100429,00		
29.8	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	333,21	125,00				41651,00		
30	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**38,22**		**107814,71**	**1884,25**	**4120678**	**72016**	**2851945**	**884790**	**5405905**
		НР - 72%; СП - 8%				**31311,28**	**841,38**	**1196717**	**32157**		**400437**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	971,36	1232,00		1196717,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	17,68							
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	7,16625		5268,00		37752,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	7,16625		2214,00		15866,08			
30.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	21,021		163,00		3426,00			
30.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	10,5105		2934,00		30838,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	10,5105		1550,00		16291,28			
30.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	1,45236	216144,00				313919,00		
30.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	167,4036	70,00				11718,00		
30.8	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	6,1152	53232,00				325524,00		
30.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	2,2932	59607,00				136691,00		
30.10	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	31,7226	59607,00				1890889,00		
30.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	129,1836	227,00				29325,00		
30.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,074911	605561,00				45363,00		
30.13	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	275,184	358,00				98516,00		
31	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**38,22**		**9156,34**	**76,94**	**349955**	**2940**	**301658**	**33678**	**414324**

8

31.1	1	*НР - 72%; СП - 8%*				1186,73	37,09	45357	1417		30691		
31.2	3	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,897	34,28	1323,00		45357,00					
31.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0213	0,8122								
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,238875		5268,00						
31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,238875		2214,00		1258,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,5733		2934,00		528,87				
31.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,015	0,5733		1550,00		1682,00				
31.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,001	0,03822	70347,00			888,62				
31.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0017	0,064974	74690,00				2689,00			
31.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0067	0,256074	1148454,00				4853,00			
32	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	0,023	0,87906	31,00				294089,00			
		НР - 72%; СП - 8%	**м2 кровли**	**699,74**		**7173,33**	**129,68**	**5019467**	**90741**	27,00			
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,97	1376,04	**2601,68**	**40,19**	**1820499**	**28121**	**3108227**	**1331007**	**6858512**	
32.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,0244	17,06	1323,00		1820499,00			**508038**		
32.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	чел-ч	0,015125	10,583567								
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,015125	10,583567		6220,00						
32.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	чел-ч	0,003625	2,536558		1550,00		65830,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,003625	2,536558		5268,00		16404,53				
32.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	чел-ч	0,005625	3,936037		2214,00		13363,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,005625	3,936037		2934,00		5615,94				
32.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	чел-ч	0,005625	3,936037		1550,00		11548,00				
32.7	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,034987	216144,00			6100,86				
32.8	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	т	0,0001	0,069974	309850,00				7562,00			
32.9	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	3,778596	53232,00				21681,00			
32.10	2110-0101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м3	0,005	3,4987	58013,00				201142,00			
32.11	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	м2	1,106	773,91244	3189,00				202970,00			
32.12	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000106	0,074172	1587717,00				2468007,00			
33	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	т	0,0004	0,279896	318331,00				117765,00			
		НР - 72%; СП - 8%	**м2 обработанной поверхности**	**699,74**		**319,99**	**3,57**	**223909**	**2497**	89100,00			
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0333	23,34	**44,96**	**1,72**	**31457**	**1205**	**189955**	**23517**	**267219**	
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,691	1347,98		31457,00			**19794**		
33.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,201175								
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,201175		5268,00						
33.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,489818		2214,00		1060,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,489818		2934,00		445,40				
33.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,02799	70347,00	1550,00		1437,00				
33.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,041984	74690,00			759,22				
33.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,16094	1148454,00				1969,00			
33.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,552795	31,00				3136,00			
34	**2110-0102-0112 РСНБ РК 2015**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**								184832,00			
		СП - 8%	**м**	**76**		**1435,00**	**--**	**109060**	**--**	17,00			
35	**2110-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Планка ендовы для кровли, изоцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**				--	--	--	--	**109060**	--	**117785**	
		СП - 8%	**м**	**8**		**1903,00**	**--**	**15224**	**--**		**8725**		
36	**2110-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**				--	--	--	--	**15224**	--	**16442**	
			м	**108**		**926,00**	**--**	**100008**	**--**		**1218**		
										100008	--	**108009**	

9

	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			--	--	--	--		8001	
	Стоимость общестроительных работ						13193862	273240	7718801	3731398	18279278
	Материалы	Тенге					5059063	94452	--	1354022	
	Всего заработная плата	Тенге					13193862				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7159138				
	Местные материалы	Тенге						5153515			
	Транспортные расходы	Тенге					224292				
	Накладные расходы	Тенге					335370				
	Сметная прибыль	Тенге					142758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3731395				
	Нормативная трудоемкость	Тенге					1354020				
	Сметная заработная плата	чел.-ч					18279277				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									4218
	Нормативная трудоемкость	Тенге						5153515			
	Сметная заработная плата	чел.-ч					18279277				
		Тенге						5153515			4218
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									
	Временные здания и сооружения 1,2%										18279278
	Итого с ВЗиС										219351,3
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%										18498629,3
	Итого с зимним удорожанием										406969,8
	Непредвиденные работы и затраты 2%										18905599,2
	Итого с непредвиденными затратами										378112
	Итого с учетом скидки 10%										19283711,2
	НДС 12%										17355340
	Итого с учетом НДС										2082640,8
											19437980,9

ТОО "Сарыарка ЛТД"
Директор Жуманбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Руководитель Ахметов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Сегизбаев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Эксперт Игенбаева М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Данайхан Стройтех"
Место печати (при наличии)

Эксперт Шаймерденов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Подрядчик : ТОО "Сарыарка ЛТД"

Стройка : Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области

Объект : Школа Маншук

Акт выполненных работ № 7

за август 2020 (месяц, год) на Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИИ									
		ПВ1									
		П1									
52	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	26,6	6938,04	51,87	184552	1380	130350	38466	240859
		НР - 72%; СП - 8%			1985,81	22,64	52822	602		17841	
53	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали , толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м 2 поверхности воздуховодов	17,4	6437,92	45,91	112020	799	85221	18931	141427
		НР - 72%; СП - 8%			1494,24	16,88	26000	294		10476	
54	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листов толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	14,68	6139,67	48,76	90130	716	71684	12958	111335
		НР - 72%; СП - 8%			1207,76	18,16	17730	267		8247	
67	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	13	655,00	--	8515	--	8515	--	9196
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
		В1.2									
74	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	14	655,00	--	9170	--	9170	--	9904
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
		ПВ2									
		П2									
79	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,4	6938,04	51,87	44403	332	31362	9255	57951
		НР - 72%; СП - 8%			1985,81	22,64	12709	145		4293	
80	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	26,1	6437,92	45,91	168030	1198	127832	28397	212141
		НР - 72%; СП - 8%			1494,24	16,88	39000	441		15714	

11

	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	14,68	6139,67 1207,76	48,76 18,16	90130 17730	716 267	71684	12958 8247	111335
87	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	37,7	655,00 --	-- --	24694 --	-- --	24694	-- 1975	26669
		В2									
90	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6,4	6938,04 1985,81	51,87 22,64	44403 12709	332 145	31362	9255 4293	57951
91	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	26,1	6437,92 1494,24	45,91 16,88	168030 39000	1198 441	127832	28397 15714	212141
96	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	37,7	655,00 --	-- --	24694 --	-- --	24694	-- 1975	26669
		ПВ3									
		П3									
103	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	13,3	6938,04 1985,81	51,87 22,64	92276 26411	690 301	65175	19233 8921	120429
104	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2поверхности воздуховодов	5,76	6437,92 1494,24	45,91 16,88	37082 8607	264 97	28211	6267 3468	46817
105	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	12,61	6139,67 1207,76	48,76 18,16	77421 15230	615 229	61576	11130 7084	95636
111	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	21,4	655,00 --	-- --	14017 --	-- --	14017	-- 1121	15138
		В3									
116	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	13,3	6938,04 1985,81	51,87 22,64	92276 26411	690 301	65175	19233 8921	120429
117	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	5,76	6437,92 1494,24	45,91 16,88	37082 8607	264 97	28211	6267 3468	46817
124	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,2	7274,54 2295,07	55,66 24,32	23279 7344	178 78	15757	5344 2290	30912
125	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,5	6938,04 1985,81	51,87 22,64	10407 2979	78 34	7350	2169 1006	13582
126	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015 прим	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка (Дроссельного клапана) *НР - 72%; СП - 8%*	заслонка	1	2196,75 1790,65	56,60 20,34	2197 1791	57 20	349	1304 280	3781
131	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	7,9	655,00 --	-- --	5175 --	-- --	5175	-- 414	5588
		В4									
132	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6,8	7274,54 2295,07	55,66 24,32	49467 15606	378 165	33483	11356 4866	65688

12

		ВЕ-ВЕ4										
	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	18	5639,54 2295,07	55,66 24,32	101512 41311	1002 438	59199	30059 10526	142097
138	1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,925	7818,52 2506,67	70,95 31,39	30688 9839	278 123	20571	7173 3029	40889
143	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	21	655,00 --	-- --	13755 --	-- --	13755	-- 1100	14855
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1555404**	**11166**	**1162404**	**278152**	**1980236**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**381836**	**4485**	--	**146684**	
		Материалы	Тенге				**1555404**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1062384**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**386320**			
		Сдача и испытание	Тенге				**100019**				
		Накладные расходы	Тенге				**18714**				
		Сметная прибыль	Тенге				**278151**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**146684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1980238**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**286**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**386320**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1980238**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**286**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**386320**			
		Временные здания и сооружения 1,2%									**1980236**
		Итого с ВЗиС									**23762,8**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									**2003999**
		Итого с зимним удорожанием									**44088,0**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**2048086,8**
		Итого с непредвиденными затратами									**40961,7**
		Итого с учетом скидки 10%									***2089049***
		НДС 12%									***1880143,7***
		Итого с учетом НДС									***225617,2***
		Корректировка акта № 2 за июнь месяц									***2105760,9***
		Итого с учетом корректировки									***50305,78***
											2156066,7

ТОО "Сарыарка ЛТД"
Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Жуманбаев М.О.

Директор ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Данайхан Стройтех"
Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ахметов К.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество)
Сегизбаев К.Ж.

Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество)
Игенбаева М.Б.

Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество)
Шаймерденов Н.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыарка ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа Маншук**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **02.07.2020**

Акт выполненных работ № 1

за **июнь 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурные решения АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					17384146	487961	4480293	9109909	28311586	
			В том числе :					12415902	236754		2119522		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		566231,72				28877817,72	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25990035,9	
			Итого в с понижающим коэффициэнтом К=0,9										
			НДС			12 %		3118804,31				29108840,26	
			Итого с НДС										

ТОО "Сарыарка ЛТД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Ахметов К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сегизбаев
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Эксперт Игенбаева М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Данайхан Стройтех"
Место печати (при наличии)

Эксперт Шаймерденов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыарка ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа Маншук**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **02.07.2020**

Акт выполненных работ № 1 (корректировка)

за **июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурные решения АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ:					17384146	487961	4480293	9109909	28311586	
								12415902	236754		2119522		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,2 %			1,2%						339739,03	
			Итого с ВЗиС									28651325,03	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%			2,2%						630329,2	
			Итого с зимним удорожанием									29281654,2	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						585633,1	
			Итого с непредвиденными затратами									29867287,3	
			Итого с учетом скидки 10%			10%						26880558,5	
			НДС			12%						3225667	
			Итого с учетом НДС									30106225,56	

ТОО "Сарыарка ЛТД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуманбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Данайхан Стройтех"
Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ахметов К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сегизбаев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Игенбаева М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Шаймерденов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

15

РЕЕСТР к корректировке акта № 1 за июнь 2020 г	
АКТ № 1 за июнь	29108840,26
АКТ № 1 корректировка	30106225,56
Сумма к корректировке	**997385,30**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель Ахметов К.Е.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Сарыарка ЛТД"

Жуманбаев М.О.

РЕЕСТР

выполненных работ по капитальному ремонту средней школы № 26 с. Маншук

в августе месяце 2020 г

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ за предыдущий период	Стоимость в текущих ценах	Сумма НДС 12 %	Всего стоимость выполненных работ
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1-1	Архитектурные решения АР	29108840,26			20832778
2	2-1-2	Водопровод и канализация	0			10013952,82
3	2-1-3	Отопление ивентиляция	1468181,64			2156066,711
4	2-1-4	Автоматическая пожарная сигнализация				0
5	2-1-5	Видеонаблюдение ВН				0
6	2-1-6	Электрооборудование				0
7	2-1-7	Технологическое оборудование				0
8	2-1-8	Электромонтажные работы	3809913,6			0
		Дополнительная смета				19437980,85
		Итого по акту № 2				52440778,35

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель Ахметов К.Е.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Сарыарка ЛТД"

Жуманбаев М.О.

17

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыарка ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа Маншук**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **29.06.2020**

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ										
1	2	E12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		540	878,83	3,54	474566	1909	14955	329545	868439	
				м трубопровода		847,59	0	457701	0		64329		
2	3	E12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		180	490,64	0	88316	0	0	63587	164056	
				м трубопровода		490,64	0	88316	0		12152		
3	4	E11-180301-0408 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка		240	178,02	16,65	42724	3996	0	29306	77793	
				м труб нитки регистра		161,36	8,23	38727	1976		5762		
4	5	E12-150102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж		67	1837,42	88,36	123107	5920	0	86767	226663	
				шт.		1749,06	49,58	117187	3322		16790		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ									1336951	
			Раздел: 3. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ										
5	45	E12-150103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм.Разборка		75	434,01	17,35	32550	1301	0	23025	60022	
				м2 поверхности воздуховодов		416,66	9,73	31249	730		4446		
6	46	E11-201401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка		1	6323,91	455,81	6324	456	0	4356	11535	
				вентилятор		5868,1	182,5	5868	183		854		
7	47	E11-201501-0104	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка		1	10654,56	772,38	10655	772	0	7365	19462	
				вентилятор		9882,18	347,58	9882	348		1442		
			Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ									91017	
			ИТОГО:					778242	14355	14955	543951	1427970	
								748930	6559		105775		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28559,4					

18

позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**1456529,4**	
		Итого в с понижающим коэффициэнтом К=0,9									**1310876,5**	
		НДС				12 %		157305,18				
		Итого с НДС									**1468181,64**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сарыарка ЛТД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П. Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Данайхан Стройтех"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ахметов К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сегизбаев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Игенбаева М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Шаймерденов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыарка ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа Маншук**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **29.06.2020**

Акт выполненных работ № 2 (корректировка)

за июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ										
1	2	E12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	540	878,83	3,54	474566	1909	14955	329545	868439	
						847,59	0	457701	0		64329		
2	3	E12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	180	490,64	0	88316	0	0	63587	164056	
						490,64	0	88316	0		12152		
3	4	E11-180301-0408 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	240	178,02	16,65	42724	3996	0	29306	77793	
						161,36	8,23	38727	1976		5762		
4	5	E12-150102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	67	1837,42	88,36	123107	5920	0	86767	226663	
						1749,06	49,58	117187	3322		16790		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ									1336951	
			Раздел: 3. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ										
5	45	E12-150103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм.Разборка	м2 поверхности воздуховодов	75	434,01	17,35	32550	1301	0	23025	60022	
						416,66	9,73	31249	730		4446		
6	46	E11-201401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1	6323,91	455,81	6324	456	0	4356	11535	
						5868,1	182,5	5868	183		854		
7	47	E11-201501-0104	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1	10654,56	772,38	10655	772	0	7365	19462	
						9882,18	347,58	9882	348		1442		
			Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ									91017	
			ИТОГО ПО АКТУ:					778242	14355	14955	543951	1427970	
								748930	6559		105775		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,2 %			1,2%						17135,6	
			Итого с ВЗиС									1445105,6	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			2,2%						31792,3	

20

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимним удорожанием									**1476898,0**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**						**29538,0**	
			Итого с непредвиденными затратами									**1506435,9**	
			Итого с учетом скидки 10%			**10%**						**1355792,3**	
			НДС			**12%**						**162695**	
			Итого с учетом НДС									**1518487,4**	

ТОО "Сарыарка ЛТД"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ 0

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ИНСЕКТ"

Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ахметов К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сегизбаев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЕКТ"

Место печати (при наличии)

Эксперт Игенбаева М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Данайхан Стройтех"

Место печати (при наличии)

Эксперт Шаймерденов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

РЕЕСТР к корректировке акта № 2 за июнь	
АКТ № 2 за июнь	1468181,64
АКТ № 2 корректировка	1518487,41
Сумма к корректировке	**50305,78**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель Ахметов К.Е.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Сарыарка ЛТД" Жуманбаев М.О.