ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А.

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		461	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А.	238 741 718,79		135 624 494			-	-			
в том числе за отчетный месяц		151 899 433,67	135 624 494						16 274 939	151 899 433,67

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район,
с.Акмол, Гагарина, 15
БИН 060140013332
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Ахметов К.Е.

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Наурызбай Батыра, 56
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Куманбаев М.С.

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Подрядчик : ТОО "Сарыарка ЛТД"

Стройка : Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области

Объект : Школа Маншук

Акт выполненных работ № 8

за август 2020 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки									
		==1 ЭТАЖ==									
11	1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки глухие с двойн ым металлическим каркасом с двухслойной обшивкой сдвух сторон гипсокартонными листами. Устройство.Общая толщина перегородки 155-255 мм**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10	20244,51	67,44	202445	674	172383	21376	241727
		НР - 72%; СП - 8%			2938,77	30,11	29388	301		17906	
12	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м 2 стен (за вычетом проемов)	41,19	2321,05	18,94	95604	780	41533	38607	144948
		НР - 72%; СП - 8%			1293,79	8,00	53291	329		10737	
		==2 ЭТАЖ==									
14	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м 2 стен (за вычетом проемов)	26,94	2321,05	18,94	62529	510	27164	25251	94802
		НР - 72%; СП - 8%			1293,79	8,00	34855	215		7022	
		==3 ЭТАЖ==									
16	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу и з ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	6,9	2321,05	18,94	16015	131	6957	6467	24281
		НР - 72%; СП - 8%			1293,79	8,00	8927	55		1799	
17	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,34	28768,94	3110,00	38550	4167	26068	6735	48908
		НР - 72%; СП - 8%			6205,58	775,00	8315	1039		3623	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				415144	6263	274105	98436	554666
							134776	1940	--	41087	
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ДЕМОНТАЖ)									
		==1 ЭТАЖ==									
		==ПОТОЛОК==									
48	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок	м2 подшивки	32,09	312,40	18,50	10025	594	--	7030	18420
		НР - 72%; СП - 8%			293,90	10,38	9431	333		1364	
		==СТЕНЫ==									
		==ОТКОСЫ==									
52	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Откосы . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	55,16	247,83	--	13670	--	--	9842	25393
		НР - 72%; СП - 8%			247,83	--	13670	--		1881	
		==2 ЭТАЖ==									
		==ПОТОЛОК==									
54	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок	м2 подшивки	121,6	312,40	18,50	37988	2250	--	26640	69799
		НР - 72%; СП - 8%			293,90	10,38	35738	1263		5170	
		==ОТКОСЫ==									
62	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Откосы . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	24,8	247,83	--	6146	--	--	4425	11417
		НР - 72%; СП - 8%			247,83	--	6146	--		846	
		==ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ==									
		==ОТКОСЫ==									
65	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Откосы . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	12,19	247,83	--	3021	--	--	2175	5612
		НР - 72%; СП - 8%			247,83	--	3021	--		416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				70850	2844	--	50112	130641
							68006	1596	--	9677	
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (МОНТАЖ)									
		==1 Этаж==									
		==Потолки==									
79	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой поверхности	315,21	459,86	1,02	144952	322	22547	88024	251615
		НР - 72%; СП - 8%			387,31	0,55	122083	173		18638	
80	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	315,21	240,92	0,42	75941	134	8764	48322	134205
		НР - 72%; СП - 8%			212,69	0,23	67043	71		9941	
81	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-ак устических плит. Ремонт	м2	278,3	1960,05	190,75	545482	53085	--	374778	993881
		НР - 72%; СП - 8%			1769,30	101,07	492397	28127		73621	
82	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	278,3	2765,00	--	769500	--	769500	--	831059
		СП - 8%			--	--	--	--		61560	

83	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	32,09	1210,42 1194,65	15,77 8,33	38842 38336	506 267	--	27795 5331	71968
84	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 *СП - 8%*	м3	3,30527	13647,00 --	-- --	45107 --	-- --	45107	-- 3609	48716
85	1134-0108-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные Сайдинга. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	32,09	9005,38 6093,31	549,79 232,50	288983 195534	17643 7461	75806	146157 34811	469950
86	Прайс лист ТОО Вег-Астана	Потолок Сайдинг *СП - 8%*	м2	32,09	1593,75 --	-- --	51143 --	-- --	51143	-- 4091	55235
		==Стены==									
89	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 2мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2119,1	1397,28 1255,74	25,11 9,04	2960968 2661031	53216 19150	246721	1929731 391256	5281954
90	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными с оставами за один раз. *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2119,1	397,24 324,69	1,02 0,55	841796 688048	2167 1165	151581	496233 107042	1445072
91	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные п од окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными с оставами. Добавлять на следующий слой к норме 11-1 50405-0111 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2119,1	198,77 170,54	0,42 0,23	421218 361399	900 479	58919	260552 54542	736312
92	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	557,94	3498,98 3113,48	15,50 8,70	1952218 1737137	8646 4852	206435	1254232 256516	3462967
94	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карниз ных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	233,57	4190,02 1963,48	45,29 24,27	978664 458610	10579 5668	509475	334280 105036	1417980
		==2 Этаж==									
		==Потолки==									
97	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностейза два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	309,74	1495,96 1064,70	9,60 3,49	463358 329780	2974 1080	130604	238219 56126	757704
98	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз. *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	309,94	459,86 387,31	1,02 0,55	142529 120042	317 170	22170	86553 18327	247408

99	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	309,94	240,92 212,69	0,42 0,23	74672 65922	132 70	8618	47515 9775	131961
100	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт *НР - 72%; СП - 8%*	м2	198,93	1960,05 1769,30	190,75 101,07	389913 351968	37945 20106	--	267893 52624	710430
101	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м	198,93	2765,00 --	-- --	550041 --	-- --	550041	-- 44003	594045
103	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт *НР - 72%; СП - 8%*	м2	121,6	1960,05 1769,30	190,75 101,07	238342 215147	23195 12290	--	163755 32168	434265
104	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	121,6	2765,00 --	-- --	336224 --	-- --	336224	-- 26898	363122
		==Стены==									
105	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 4мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	350	1488,36 1255,74	25,11 9,04	520925 439508	8789 3163	72628	318723 67172	906819
106	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 2мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1689,13	1397,28 1255,74	25,11 9,04	2360181 2121102	42418 15265	196661	1538184 311869	4210234
107	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.1 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1689,13	397,24 324,69	1,02 0,55	670994 548442	1727 929	120825	395547 85323	1151864
108	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1689,13	198,77 170,54	0,42 0,23	335752 288070	717 382	46965	207686 43475	586913
111	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	77,82	4190,02 1963,48	45,29 24,27	326068 152798	3525 1888	169745	111374 34995	472437
		==3 Этаж==									
		==Потолки==									
114	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	275,77	1495,96 1064,70	9,60 3,49	412541 293612	2647 962	116282	212093 49971	674604

115	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз. *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	275,77	459,86 387,31	1,02 0,55	126816 106807	282 152	19727	77011 16306	220132
116	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	275,77	240,92 212,69	0,42 0,23	66439 58655	117 62	7667	42276 8697	117413
117	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-аку стических плит. Ремонт *НР - 72%; СП - 8%*	м2	75,8	1960,05 1769,30	190,75 101,07	148572 134113	14459 7661	--	102077 20052	270701
118	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	75,8	2765,00 --	-- --	209587 --	-- --	209587	-- 16767	226354
		==Стены==									
120	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 2мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	677,9	1397,28 1255,74	25,11 9,04	947213 851264	17024 6126	78925	617321 125163	1689697
121	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз. *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	677,9	397,24 324,69	1,02 0,55	269291 220107	693 373	48491	158745 34243	462279
122	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	677,9	198,77 170,54	0,42 0,23	134748 115612	288 153	18848	83351 17448	235546
123	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	131,37	3498,98 3113,48	15,50 8,70	459660 409018	2036 1142	48606	295316 60398	815374
		==Откосы==									
124	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	12,08	3936,38 2220,71	45,52 39,07	47551 26826	550 472	20175	19655 5376	72583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18346232 13670412	307032 139861	4368787 --	9943398 2263170	30552799

РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ(монтаж)

		==1 этаж==									
		==Тип1==									
200	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2стяжки	495,6	21172,81 486,14	19,91 6,12	10493243 240932	9867 3033	10242444	175655 853512	11522410
		==Тип3==									

115	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз. *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	275,77	459,86 387,31	1,02 0,55	126816 106807	282 152	19727	77011 16306	220132
116	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	275,77	240,92 212,69	0,42 0,23	66439 58655	117 62	7667	42276 8697	117413
117	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-аку стических плит. Ремонт *НР - 72%; СП - 8%*	м2	75,8	1960,05 1769,30	190,75 101,07	148572 134113	14459 7661	--	102077 20052	270701
118	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	75,8	2765,00 --	-- --	209587 --	-- --	209587	-- 16767	226354
		==Стены==									
120	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 2мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	677,9	1397,28 1255,74	25,11 9,04	947213 851264	17024 6126	78925	617321 125163	1689697
121	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз. *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	677,9	397,24 324,69	1,02 0,55	269291 220107	693 373	48491	158745 34243	462279
122	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	677,9	198,77 170,54	0,42 0,23	134748 115612	288 153	18848	83351 17448	235546
123	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	131,37	3498,98 3113,48	15,50 8,70	459660 409018	2036 1142	48606	295316 60398	815374
		==Откосы==									
124	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	12,08	3936,38 2220,71	45,52 39,07	47551 26826	550 472	20175	19655 5376	72583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18346232 13670412	307032 139861	4368787 --	9943398 2263170	30552799
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ(монтаж)									
		==1 этаж==									
		==Тип1==									
200	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2стяжки	495,6	21172,81 486,14	19,91 6,12	10493243 240932	9867 3033	10242444	175655 853512	11522410
		==Тип3==									

210	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	161,15	1188,24	38,49	191484	6202	89544	71322	283831
		НР - 72%; СП - 8%			594,09	20,61	95738	3321		21024	
211	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные . Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 50 мм	м2 стяжки	161,15	905,75	39,04	145962	6291	134054	6416	164568
		НР - 72%; СП - 8%			34,85	20,44	5617	3294		12190	
212	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	161,15	1744,78	107,62	281171	17342	118198	106915	419133
		НР - 72%; СП - 8%			903,70	17,76	145631	2862		31047	
213	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	161,15	1080,62	53,47	174142	8617	77656	64440	257668
		НР - 72%; СП - 8%			545,26	10,13	87869	1632		19087	
214	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	161,15	821,65	38,42	132409	6191	51798	55973	203452
		НР - 72%; СП - 8%			461,80	20,61	74420	3321		15071	
215	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм	м2 стяжки	161,15	184,60	13,01	29748	2097	25811	2115	34412
		НР - 72%; СП - 8%			11,42	6,81	1840	1098		2549	
216	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	161,15	5173,60	175,90	833725	28347	576616	174803	1089210
		НР - 72%; СП - 8%			1419,56	87,00	228762	14019		80682	
		==2 этаж==									
		==Тип 1.1==									
233	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2стяжки	869,8	21172,81	19,91	18416107	17317	17975943	308282	20222340
		НР - 72%; СП - 8%			486,14	6,12	422847	5323		1497951	
		==Тип 3.1==									
243	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	21,8	5173,60	175,90	112784	3835	78003	23647	147346
		НР - 72%; СП - 8%			1419,56	87,00	30946	1897		10915	
		==Тип 5.1==									
245	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,1	821,65	38,42	43630	2040	17068	18443	67039
		НР - 72%; СП - 8%			461,80	20,61	24522	1094		4966	
246	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 75мм	м2 стяжки	53,1	1015,30	71,57	53912	3801	46777	3833	62365
		НР - 72%; СП - 8%			62,78	37,48	3334	1990		4620	
247	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2стяжки	53,1	21172,81	19,91	1124276	1057	1097405	18820	1234544
		НР - 72%; СП - 8%			486,14	6,12	25814	325		91448	
		==3 этаж==									
		==Тип 1.1==									
253	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	335,1	1188,24	38,49	398178	12897	186201	148309	590206

		НР - 72%; СП - 8%			594,09	20,61	199080	6905		43719	
254	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6,4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм измеизменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 50мм	м2 стяжки	335,1	966,14	41,64	323753	13954	297341	14231	365022
		НР - 72%; СП - 8%			37,18	21,81	12458	7307		27039	
255	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	335,1	821,65	38,42	275335	12874	107711	116392	423064
		НР - 72%; СП - 8%			461,80	20,61	154750	6905		31338	
256	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 40мм	м2 стяжки	335,1	369,20	26,03	123718	8721	107346	8797	143116
		НР - 72%; СП - 8%			22,83	13,63	7651	4567		10601	
257	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2стяжки	335,1	21172,81	19,91	7095007	6671	6925430	118769	7790879
		НР - 72%; СП - 8%			486,14	6,12	162906	2051		577102	
		==Тип 3.1==									
261	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,5	1188,24	38,49	19606	635	9169	7303	29061
		НР - 72%; СП - 8%			594,09	20,61	9802	340		2153	
262	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 50мм	м2 стяжки	16,5	905,75	39,04	14945	644	13726	657	16850
		НР - 72%; СП - 8%			34,85	20,44	575	337		1248	
263	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	16,5	1744,78	107,62	28789	1776	12102	10947	42915
		НР - 72%; СП - 8%			903,70	17,76	14911	293		3179	
264	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	16,5	1080,62	53,47	17830	882	7951	6598	26382
		НР - 72%; СП - 8%			545,26	10,13	8997	167		1954	
265	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,5	821,65	38,42	13557	634	5303	5731	20831
		НР - 72%; СП - 8%			461,80	20,61	7620	340		1543	
266	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм	м2 стяжки	16,5	184,60	13,01	3046	215	2643	217	3523
		НР - 72%; СП - 8%			11,42	6,81	188	112		261	
267	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,5	5173,60	175,90	85364	2902	59039	17898	111523
		НР - 72%; СП - 8%			1419,56	87,00	23423	1435		8261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				41004545	177941	38703095	1583008	45271690
							2123509	75112	--	3407004	

РАЗДЕЛ 12.ФАСАД

==Монтаж фасада 1838,3 м2==

283	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая (Фасадная атмосферостойкая краска)	м2 окрашиваемой поверхности	919,15	841,53	4,48	773490	4120	563428	149817	997172
		НР - 72%; СП - 8%			224,06	2,33	205942	2137		73865	
284	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010 (кварцевая грунтовка), первый слой	м2	919,15	358,15	2,96	329191	2724	269666	41153	399972
		НР - 72%; СП - 8%			61,80	0,39	56801	356		29628	
285	1113-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010 (кварцевая грунтовка), последующий слой	м2	919,15	261,31	2,96	240182	2724	180853	41012	303690
		НР - 72%; СП - 8%			61,58	0,39	56605	356		22496	
286	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	1286,81	5193,32	36,20	6682811	46579	1964574	3372312	10859533
		НР - 72%; СП - 8%			3630,42	9,41	4671658	12109		804410	
287	ТЛИМИТЦЕНА	Базальтовая минплита (у 140кг/м3, толщ. 120 мм)	м3	227,21388	27826,88	--	6322652	--	6322652	--	6828464
		СП - 8%			--	--	--	--		505812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				14373917	69071	9301247	3617857	19431118
							5003599	21203	--	1439343	
		Локальная смета 2-1-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокоплотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	65	416,49	1,75	27072	114	--	19438	50231
		НР - 72%; СП - 8%			414,74	0,61	26958	40		3721	
2	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокоплотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	10	433,23	0,72	4332	7	--	3116	8044
		НР - 72%; СП - 8%			432,51	0,27	4325	3		596	
3	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводныхтруб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	70	462,72	3,17	32390	222	2277	21587	58295
		НР - 72%; СП - 8%			427,01	1,30	29891	91		4318	
4	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	пр ибор	4	671,89	6,01	2688	24	--	1927	4984
		НР - 72%; СП - 8%			665,87	3,37	2663	13		369	
5	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Демонтаж	комплект	1	5677,88	243,96	5678	244	--	4000	10452
		НР - 72%; СП - 8%			5433,92	121,36	5434	121		774	
6	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4	835,35	6,71	3341	27	--	2397	6198
		НР - 72%; СП - 8%			828,64	3,76	3315	15		459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				75501	638	2277	52465	138204
							72586	283	--	10237	
		РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел									
7	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	763,31	36,68	763	37	18	524	1390
		НР - 72%; СП - 8%			707,72	19,38	708	19		103	

8	2303-0301-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	30751,00	--	30751	--	30751	--	33211
		СП - 8%			--	--	--	--		2460	
9	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	5130,23	347,68	20521	1391	2087	12518	35682
		НР - 72%; СП - 8%			4260,75	85,80	17043	343		2643	
10	2304-0102-1422 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM,под электропривод, для воды, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	214087,00	--	214087	--	214087	--	231214
		СП - 8%			--	--	--	--		17127	
11	5104-0206-0201 РСНБ РК 2015	Электропривод, модель MC15/230, дляклапанов CV216/316MZ, U 230 В, типа IMI	шт.	1	72590,00	--	72590	--		--	72590
					--	--	--	--	72590	--	
12	2304-0102-1422 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM,под электропривод, для воды, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	214087,00	--	428174	--	428174	--	462428
		СП - 8%			--	--	--	--		34254	
13	2304-0102-1423 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM,под электропривод, для воды, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	234674,00	--	234674	--	234674	--	253448
		СП - 8%			--	--	--	--		18774	
14	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2615,46	--	2615	--	2195	302	3151
		НР - 72%; СП - 8%			419,55	--	420	--		233	
15	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем от опления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	24121,52	505,66	24122	506	21203	1858	28058
		НР - 72%; СП - 8%			2412,68	168,48	2413	168		2078	
16	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,16	1299,75	100,67	208	16	8	138	373
		НР - 72%; СП - 8%			1150,58	43,15	184	7		28	
17	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок (108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм) ГОСТ 17380-2001 100/80(ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	970,00	--	1940	--	1940	--	2095
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	1	256,28	--	256	--	19	171	461
		НР - 72%; СП - 8%			237,37	--	237	--		34	

19	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5274,00	--	5274	--	5274	--	5696
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
20	2302-0101-0181 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2738,00	--	5476	--	5476	--	5914
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
21	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 аружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-20 01)	шт.	2	3013,00	--	6026	--	6026	--	6508
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
22	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "KAzPrOEnginEEr ing"	Патрубок разгона ПДС диам. 20	шт	1	1775,89	--	1776	--	1776	--	1918
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
23	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "KAzPrOEnginEEr ing"	Патрубок фланцевый диам. 80	шт	1	5327,68	--	5328	--	5328	--	5754
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1054581	1949	959036	15511	1149891
							21004	538	72590	79799	
	Стоимость оборудования		Тенге				72590				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				72590				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				981991				
	Материалы		Тенге				25532				
	Всего заработная плата		Тенге					21542			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				933506				
	Сдача и испытание		Тенге				104				
		Накладные расходы	Тенге				15511				
		Сметная прибыль	Тенге				79800				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1077302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1149892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21542			
		РАЗДЕЛ 3. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
24	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	122	1895,99	18,44	231311	2249	1594	163790	426708
		НР - 72%; СП - 8%			1864,50	0,14	227468	17		31608	
25	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропилен овые PP-R SDR 7,4-20x1,9 PN 16 не армированные СТРК ГОСТ Р 52134-2010	м	108,9	104,00	--	11326	--	11326	--	12232
		СП - 8%			--	--	--	--		906	

26	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-16x1,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /приминительно/	м	11,88	104,00	--	1236	--	1236	--	1334
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
30	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2	4098,00	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
31	2302-0502-1502 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс типа Herz, DN 20x20, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009 (гильза диам.30 мм)	шт.	15	1570,00	--	23550	--	23550	--	25434
		СП - 8%			--	--	--	--		1884	
32	2302-0401-1710 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой и настенным креплением DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Отвод90 градусов, диам. 20)	шт.	21	628,00	--	13188	--	13188	--	14243
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
33	2302-0401-1708 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Отвод 90 градусов, диам. 15)	ш т.	6	403,00	--	2418	--	2418	--	2611
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				291224	2249	61508	163790	491414
							227468	17	--	36401	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				291224				
	Материалы		Тенге				1593				
	Всего заработная плата		Тенге					227486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59913				
		Накладные расходы	Тенге				163790				
		Сметная прибыль	Тенге				36401				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				491415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					227486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				491415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					227486			

РАЗДЕЛ 4. Обвязка хоз. питьевых насосов

34	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	36726,78	1186,38	36727	1186	7043	20867	62202
		НР - 72%; СП - 8%			28497,65	484,62	28498	485		4608	
38	1326-0104-0152 РСНБ РК 2015	Оборудование вспомогательное в отделочных производствах (компенсатор,укладчик ткани и другое). Монтаж оборудования	т	0,024	76631,74	39193,87	1839	941	9	890	2947
		НР - 72%; СП - 8%			37044,00	14438,88	889	347		218	
41	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3322,76	48,04	9968	144	7509	1714	12616
		НР - 72%; СП - 8%			771,82	21,51	2315	65		935	
42	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводахиз стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2852,93	145,98	2853	146	298	1762	4985
		НР - 72%; СП - 8%			2408,96	38,75	2409	39		369	

43	2304-0102-1420 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM,под электропривод, для воды, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	159877,00	--	159877	--	159877	--	172667
		СП - 8%			--	--	--	--		12790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1074269	3257	598671	29723	255417
							40019	1262	432321	53734	
	Стоимость оборудования		Тенге				432321				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				432321				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1839				
	Материалы		Тенге				9				
	Всего заработная плата		Тенге					1236			
		Накладные расходы	Тенге				890				
		Сметная прибыль	Тенге				218				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1236			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				640109				
	Материалы		Тенге				14935				
	Всего заработная плата		Тенге					40046			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				583728				
	Сдача и испытание		Тенге				1061				
		Накладные расходы	Тенге				28833				
		Сметная прибыль	Тенге				53515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				722457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					40046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1157725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					41281			
		РАЗДЕЛ 5.Противопожарный водопровод В2									
48	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2852,93	145,98	5706	292	596	3525	9969
		НР - 72%; СП - 8%			2408,96	38,75	4818	78		738	
49	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	8186,00	--	8186	--	8186	--	8841
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
50	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	3854,00	--	3854	--	3854	--	4162
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
51	2302-0401-1109 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-Rприварной DN 50х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(50/30)**	шт.	12	85,00	--	1020	--	1020	--	1102
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
52	2302-0401-1116 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (80/50)**	шт.	1	350,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%			--	--	--	--		28	

55	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2852,93	145,98	34235	1752	3575	21148	59814
		НР - 72%; СП - 8%			2408,96	38,75	28908	465		4431	
56	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	12	5005,00	--	60060	--	60060	--	64865
		СП - 8%			--	--	--	--		4805	
57	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС,d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	12	909,00	--	10908	--	10908	--	11781
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
58	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТР 53279-2009	шт.	24	759,00	--	18216	--	18216	--	19673
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
63	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	538,00	--	21520	--	21520	--	23242
		СП - 8%			--	--	--	--		1722	
		Обвязка противопожарных насосов									
64	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	36726,78	1186,38	36727	1186	7043	20867	62202
		НР - 72%; СП - 8%			28497,65	484,62	28498	485		4608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				200782	3230	135328	45540	266029
							62223	1027	--	19707	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				200782				
	Материалы		Тенге				11215				
	Всего заработная плата		Тенге					63250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124114				
	Сдача и испытание		Тенге				865				
		Накладные расходы	Тенге				45540				
		Сметная прибыль	Тенге				19706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				266028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					63250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				266028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					63250			
		РАЗДЕЛ 7.Канализация К1									
116	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,247	46544,27	14272,79	104585	32071	21445	46772	163465
		НР - 72%; СП - 8%			22727,82	6182,17	51069	13891		12109	
117	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8010,00	--	24030	--	24030	--	25952
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
118	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7919,00	--	7919	--	7919	--	8553

		СП - 8%			--	--	--	--		634	
119	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	3893,00	--	3893	--	3893	--	4204
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
120	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	11937,00	--	11937	--	11937	--	12892
		СП - 8%			--	--	--	--		955	
121	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	--	15736,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				152364	32071	69224	46772	215066
							51069	13891	--	15931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				152364				
	Материалы		Тенге				21445				
	Всего заработная плата		Тенге					64961			
	Местные материалы		Тенге				47779				
		Накладные расходы	Тенге				46772				
		Сметная прибыль	Тенге				15931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				215067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					64961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				215067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					64961			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3418329
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				474370				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43395			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17019			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1826044		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						504911		
		- Накладные расходы	Тенге							353801	
		- Сметная прибыль	Тенге							215809	
		Локальная смета 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ									
6	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	260	16376,49	212,53	4257889	55258	3908791	232861	4850009
		НР - 72%; СП - 8%			1130,15	113,76	293840	29578		359260	
7	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	62	246,00	--	15252	--	15252	--	16472
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
8	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диа ной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1007,5	2046,27	51,84	2061622	52229	997056	744202	3030290
		НР - 72%; СП - 8%			1004,80	21,12	1012337	21277		224466	
9	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	127	3049,15	51,84	387242	6584	253048	93810	519536
		НР - 72%; СП - 8%			1004,80	21,12	127610	2682		38484	

10	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	20	3566,90 1191,95	62,08 24,69	71338 23839	1242 494	46257	17520 7109	95966
11	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	31	4267,96 1317,33	90,27 35,12	132307 40837	2798 1089	88672	30187 12999	175493
14	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	1	148,00 --	-- --	148 --	-- --	148	-- 12	160
15	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	8	228,00 --	-- --	1824 --	-- --	1824	-- 146	1970
16	2302-0101-0132 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2 ,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	12	304,00 --	-- --	3648 --	-- --	3648	-- 292	3940
17	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 прим	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм (50 мм), толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	8	471,00 --	-- --	3768 --	-- --	3768	-- 301	4069
18	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015 прим	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм (80 мм), толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	6	939,00 --	-- --	5634 --	-- --	5634	-- 451	6085
19	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	46	114,00 --	-- --	5244 --	-- --	5244	-- 420	5664
20	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	78	163,00 --	-- --	12714 --	-- --	12714	-- 1017	13731
21	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015 прим	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм (65 мм), толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	780,00 --	-- --	1560 --	-- --	1560	-- 125	1685

28	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	650,76 599,35	0,73 0,39	2603 2397	3 2	203	1727 346	4677
29	2304-1008-0422 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N Press для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, под прессовое соединение, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	2	6353,00 --	-- --	12706 --	-- --	12706	-- 1016	13722
30	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	1	8236,00 --	-- --	8236 --	-- --	8236	-- 659	8895
31	Прайс лист ТОО"KAzinTErCOOl"	Термостатический комбинированный клапан с преднастройкой Eclipse F проходной диаметр 10 мм, код 3462-01.000, IMI (Швецария) *СП - 8%*	шт	1	8105,36 --	-- --	8105 --	-- --	8105	-- 648	8754
37	2305-1310-0110 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	26626,00 --	-- --	26626 --	-- --	26626	-- 2130	28756
38	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	16	27246,00 --	-- --	435936 --	-- --	435936	-- 34875	470811
39	2305-1310-0112 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	8	29497,00 --	-- --	235976 --	-- --	235976	-- 18878	254854
40	2305-1310-0113 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	33053,00 --	-- --	33053 --	-- --	33053	-- 2644	35697
41	2305-1310-0114 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	38330,00 --	-- --	38330 --	-- --	38330	-- 3066	41396
42	2305-1310-0116 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	3	60750,00 --	-- --	182250 --	-- --	182250	-- 14580	196830

43	2305-1309-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	21	14031,00	--	294651	--	294651	--	318223
					--	--	--	--		23572	
		СП - 8%									
44	2305-1309-0102 РСНБ РК 2015 прим	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 3,4 м3/ч, DN 15 (20 мм), Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	15528,00	--	31056	--	31056	--	33540
					--	--	--	--		2484	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8269717	118113	6650744	1120307	10141225
							1500860	55121	--	751200	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8105				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8105				
		Сметная прибыль	Тенге				648				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8754				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8261612				
	Материалы		Тенге				5294027				
	Всего заработная плата		Тенге					1555981			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1348612				
	Сдача и испытание		Тенге				10168				
		Накладные расходы	Тенге				1120306				
		Сметная прибыль	Тенге				750553				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10132472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1010
		Сметная заработная плата	Тенге					1555981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10141226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1010
		Сметная заработная плата	Тенге					1555981			
		Локальная смета 2-1-7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
		Горячий цех									
84	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	Плита электрическвя 6-ти конфорчатая ЭП-6П	шт	1	267457,14	--	267457	--		--	267457
					--	--	--	--	267457	--	
87	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	Стол-тумба производственный 1800x700x850 SPT1807	шт	1	192460,71	--	192461	--		--	192461
					--	--	--	--	192461	--	
88	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф холод ШХс-0,7-01 нерж	шт	1	302696,43	--	302696	--		--	302696
					--	--	--	--	302696	--	
90	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж производственный ST1155	шт	1	41383,57	--	41384	--		--	41384
					--	--	--	--	41384	--	
91	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф пекарский 3-х секц. ЭШ-3к	шт	1	593646,43	--	593646	--		--	593646

					--	--	--	--	593646	--	
93	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	Пекарские листы 600х400	шт	12	8132,14	--	97586	--		--	97586
					--	--	--	--	97586	--	
95	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж STNI 1406 для хранения наплитной посуды и инвентаря	шт	1	89453,57	--	89454	--		--	89454
					--	--	--	--	89454	--	
		Моечная									
97	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5 РН	шт	1	120175,00	--	120175	--		--	120175
					--	--	--	--	120175	--	
101	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж STSP 100415 для сушки тарелок и стаканов	шт	2	110235,71	--	220471	--		--	220471
					--	--	--	--	220471	--	
		Складское помещение									
103	Прайс-лист ТОО ALEF KAzAKHsTAn	Селлаж производственный ST 1505	шт	2	31625,00	--	63250	--		--	63250
					--	--	--	--	63250	--	
104	Прайс-лист ТОО ALEF KAzAKHsTAn	Селлаж производственный ST 1155	шт	2	34209,21	--	68418	--		--	68418
					--	--	--	--	68418	--	
		Складское помещение									
105	Прайс-лист ТОО ALEF KAzAKHsTAn	Селлаж производственный ST 1505	шт	2	31625,00	--	63250	--		--	63250
					--	--	--	--	63250	--	
106	Прайс-лист ТОО ALEF KAzAKHsTAn	Селлаж производственный ST 1155	шт	2	34209,21	--	68418	--		--	68418
					--	--	--	--	68418	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2188667
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2188667		
		Локальная смета 2-1-8 ЭЛЕКТРОМЕНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета вка на готовом основании	шт.	1	18042,74	2697,74	18043	2698	--	11780	32208
		НР - 72%; СП - 8%			15345,00	1015,59	15345	1016		2386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18043	2698	--	11780	32208
							15345	1016	--	2386	
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		ВРУ-1									

8	1308-0304-0209 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	шт.	1	16623,18	2108,34	16623	2108	11295	2888	21072
		НР - 72%; СП - 8%			3220,00	790,44	3220	790		1561	
9	Лимитцена ТОО "Компания ВЭЛС"	Пункт распределительный ПР8501-093-54У1	шт	1	178007,19	--	178007	--		--	178007
					--	--	--	--	178007	--	
10	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6235,25	122,76	6235	123	2712	2475	9407
		НР - 72%; СП - 8%			3400,00	37,64	3400	38		697	
11	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	ВА 57-39 3Р 200А	шт	1	42220,71	--	42221	--	42221	--	45598
		СП - 8%			--	--	--	--		3378	
12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5298,64	122,04	5299	122	2125	2225	8125
		НР - 72%; СП - 8%			3052,00	37,64	3052	38		602	
13	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	ВА 51-35 3Р 100А	шт	1	38760,00	--	38760	--	38760	--	41861
		СП - 8%			--	--	--	--		3101	
14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5298,64	122,04	5299	122	2125	2225	8125
		НР - 72%; СП - 8%			3052,00	37,64	3052	38		602	
15	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	ВА 51-35 3Р 80А	шт	1	35499,64	--	35500	--	35500	--	38340
		СП - 8%			--	--	--	--		2840	
16	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5298,64	122,04	5299	122	2125	2225	8125
		НР - 72%; СП - 8%			3052,00	37,64	3052	38		602	
17	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	ВА 51-35 3Р 32А	шт	1	24352,50	--	24353	--	24353	--	26301
		СП - 8%			--	--	--	--		1948	
18	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2927,70	22,06	26349	199	12416	9888	39137
		НР - 72%; СП - 8%			1526,00	--	13734	--		2899	

19	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	ВА 51-35 3Р 20А	шт	9	20828,04	--	187452	--	187452	--	202449
		СП - 8%			--	--	--	--		14996	
20	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1517,25	95,18	1517	95	21	1036	2757
		НР - 72%; СП - 8%			1400,70	37,64	1401	38		204	
21	2307-0501-0604 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные совстроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 (M) CLN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	31746,00	--	31746	--	31746	--	34286
		СП - 8%			--	--	--	--		2540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				604659	2891	392851	22962	663590
							30911	979	178007	35970	
	Стоимость оборудования		Тенге				178007				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				178007				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				426652				
	Материалы		Тенге				32819				
	Всего заработная плата		Тенге					31889			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				360031				
		Накладные расходы	Тенге				22960				
		Сметная прибыль	Тенге				35969				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				485581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					31889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				663589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					31889			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								695798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46256				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5589			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1994			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						392851		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						178007		
		- Накладные расходы	Тенге							34742	
		- Сметная прибыль	Тенге							38356	

Локальная смета 2-1-1. АР (Включить)

ОТКОСЫ

		==Монтаж пластиковых откосов==									
3	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка пластиком	м откоса	766,87	513,95	5,30	394137	4065	43548	313508	764256
		НР - 90%; СП - 8%			451,87	2,37	346524	1818		56612	
4	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	774,48	442,55	1,17	342747	909	269766	65297	440687
		НР - 90%; СП - 8%			93,06	0,62	72072	480		32644	
5	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,23234	2819989,00	--	655196	--	655196	--	707612
		СП - 8%			--	--	--	--		52416	

6	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	191	1422,00 --	-- --	271602 --	-- --	271602	-- 21728	293330
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ДЕМОНТАЖ)									
		==1 ЭТАЖ==									
		==ПОТОЛОК==									
7	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	871,19	242,18 242,18	-- --	210983 210983	-- --	--	151908 29031	391922
		==СТЕНЫ==									
8	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	764,59	193,31 193,31	-- --	147801 147801	-- --	--	106417 20337	274556
9	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1580,5	279,10 279,10	-- --	441121 441121	-- --	--	317607 60698	819426
		==2 ЭТАЖ==									
		==ПОТОЛОК==									
10	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	508,87	242,18 242,18	-- --	123237 123237	-- --	--	88731 16957	228925
		==СТЕНЫ==									
11	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	646,99	193,31 193,31	-- --	125068 125068	-- --	--	90049 17209	232327
12	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1113	279,10 279,10	-- --	310641 310641	-- --	--	223661 42744	577046
		==3 ЭТАЖ==									
		==ПОТОЛОК==									
13	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	351,57	242,18 242,18	-- --	85143 85143	-- --	--	61303 11716	158161
		==СТЕНЫ==									
14	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	91,1	193,31 193,31	-- --	17610 17610	-- --	--	12679 2423	32713
15	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной *НР - 72%; СП - 8%*	м2	583	279,10 279,10	-- --	162716 162716	-- --	--	117156 22390	302262
		==ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ==									
		==ПОТОЛОК==									
16	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	89,28	242,18 242,18	-- --	21622 21622	-- --	--	15568 2975	40164
		==СТЕНЫ==									
17	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	329,86	193,31 193,31	-- --	63765 63765	-- --	--	45910 8774	118449
18	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной *НР - 72%; СП - 8%*	м2	230,58	279,10 279,10	-- --	64355 64355	-- --	--	46336 8855	119546
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(МОНТАЖ)									
		==1 ЭТАЖ==									
		==Потолок==									

19	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт	м2	311,4	1960,05	190,75	610360	59399	--	419352	1112089
		НР - 72%; СП - 8%			1769,30	101,07	550961	31473		82377	
20	2203-0301-0110 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	311,4	3262,00	--	1015787	--	1015787	--	1097050
		СП - 8%			--	--	--	--		81263	
		==СТЕНЫ==									
21	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку	м2	2345,09	412,02	96,18	966220	225547	--	615462	1708217
		НР - 72%; СП - 8%			315,84	48,67	740673	114136		126535	
		==2 ЭТАЖ==									
		==Потолок==									
22	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт	м2	269,2	1960,05	190,75	527646	51349	--	362523	961382
		НР - 72%; СП - 8%			1769,30	101,07	476297	27208		71214	
23	2203-0301-0110 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	269,2	3262,00	--	878130	--	878130	--	948381
		СП - 8%			--	--	--	--		70250	
		==СТЕНЫ==									
24	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку	м2	1759,99	412,02	96,18	725148	169273	--	461904	1282017
		НР - 72%; СП - 8%			315,84	48,67	555875	85659		94964	
		==3 ЭТАЖ==									
		==СТЕНЫ==									
25	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку	м2	674,1	412,02	96,18	277741	64834	--	176916	491030
		НР - 72%; СП - 8%			315,84	48,67	212908	32808		36373	
		==ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ==									
		==СТЕНЫ==									
26	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку	м2	2345,09	412,02	96,18	966220	225547	--	615462	1708217
		НР - 72%; СП - 8%			315,84	48,67	740673	114136		126535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9404996	800921	3134029	4307749	14809765
							5470044	407717	--	1097020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9404996				
	Материалы		Тенге				313315				
	Всего заработная плата		Тенге					5877762			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2820715				
		Накладные расходы	Тенге				4307749				
		Сметная прибыль	Тенге				1097020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14809765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4880
		Сметная заработная плата	Тенге					5877762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14809765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4880

		Сметная заработная плата	Тенге					5877762				
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
		Монтажные работы										
		Скатная кровля (старая)										
8	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1029,432		7173,33	129,68	7384457	133494	4572711	1958129	10089993
		НР - 72%; СП - 8%				2601,68	40,19	2678252	41371		747407	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,97	2024,38	1323,00		2678252,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	25,09							
8.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	15,570159		6220,00		96846,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	15,570159		1550,00		24133,75			
8.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	3,731691		5268,00		19659,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	3,731691		2214,00		8261,96			
8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	5,790555		2934,00		16989,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	5,790555		1550,00		8975,36			
8.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,051472	216144,00				11125,00		
8.7	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,102943	309850,00				31897,00		
8.8	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	5,558933	53232,00				295913,00		
8.9	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	5,14716	58013,00				298602,00		
8.10	2110-0101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	1138,551792	3189,00				3630842,00		
8.11	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,10912	1587717,00				173251,00		
8.12	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,411773	318331,00				131080,00		
10	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	108		1435,00	--	154980	--	154980	--	167378
		СП - 8%				--	--	--	--		12398	
11	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	40		1903,00	--	76120	--	76120	--	82210
		СП - 8%				--	--	--	--		6090	
12	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	38		1172,00	--	44536	--	44536	--	48099
		СП - 8%				--	--	--	--		3563	
13	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	160		926,00	--	148160	--	148160	--	160013
		СП - 8%				--	--	--	--		11853	
14	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лобовая доска. Обшивка досками. /применительно/**	м2 обшивки стен	36,65		2529,57	20,59	92709	755	71713	14860	116174
		НР - 72%; СП - 8%				552,29	10,85	20241	398		8605	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,4174	15,3	1322,98		20241,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,2566							
14.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,164925		12,00		2,00			
14.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,25655		2934,00		753,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,25655		1550,00		397,65			

14.5	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,05131	49408,00				2535,00		
14.6	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,524095	122448,00				64174,00		
14.7	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	38,4825	98,00				3771,00		
14.8	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,8063	348,00				281,00		
14.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0725	2,657125	358,00				951,00		
15	**1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Подшивка рейками. Обшивка досками. /применительно/**	**м2обшивки стен**	**293,2**		2529,57	20,59	741669	6038	573701	118880	929393
		НР - 72%; СП - 8%				**552,29**	**10,85**	**161930**	**3181**		**68844**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,4174	122,4	1323,00		161930,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	2,05							
15.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	1,3194		12,00		16,00			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	2,0524		2934,00		6022,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	2,0524		1550,00		3181,22			
15.5	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,41048	49408,00				20281,00		
15.6	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	4,19276	122448,00				513395,00		
15.7	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	307,86	98,00				30170,00		
15.8	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	6,4504	348,00				2245,00		
15.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0725	21,257	358,00				7610,00		
16	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (устройство карнизных свесов) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**102,62**		**3117,16**	**14,49**	**319883**	**1487**	**188925**	**119509**	**474542**
		НР - 92%; СП - 8%				**1261,66**	**4,19**	**129471**	**429**		**35151**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	99,75	1298,00		129471,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,2771							
16.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,20524		6220,00		1277,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,20524		1550,00		318,12			
16.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,071834		2934,00		211,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,071834		1550,00		111,34			
16.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	12,3144	105,00				1293,00		
16.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	4,1048	348,00				1428,00		
16.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,584934	318331,00				186203,00		
18	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**261**		**1932,56**	**116,91**	**504398**	**30512**	**13252**	**338470**	**910297**
		НР - 72%; СП - 8%				**1764,88**	**36,26**	**460634**	**9463**		**67429**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,33	348,17	1323,00		460634,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	5,74							
18.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	3,556125		6220,00		22119,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013625	3,556125		1550,00		5511,99			
18.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,84825		5268,00		4469,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,84825		2214,00		1878,03			
18.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	1,337625		2934,00		3925,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	1,337625		1550,00		2073,32			
18.6	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,029232	309850,00				9058,00		
18.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	10,179	412,00				4194,00		

19	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	м		153	1365,00 --	-- --	208845 --	-- --	208845	-- 16708	225553
20	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	м		108	1835,00 --	-- --	198180 --	-- --	198180	-- 15854	214034
21	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм СП - 8%	шт.		12	1731,00 --	-- --	20772 --	-- --	20772	-- 1662	22434
22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		238	538,00 --	-- --	128044 --	-- --	128044	-- 10244	138288
23	2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.		4	4208,00 --	-- --	16832 --	-- --	16832	-- 1347	18179
24	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.		8	3418,00 --	-- --	27344 --	-- --	27344	-- 2188	29532
25	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.		36	1674,00 --	-- --	60264 --	-- --	60264	-- 4821	65085
26	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.		34	913,00 --	-- --	31042 --	-- --	31042	-- 2483	33525
						Монтажные работы						
		Скатная кровля (новая)										
37	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лобовая доска. Обшивка досками. НР - 72%; СП - 8%	м2 обшивки стен		23,925	2529,57 552,29	20,59 10,85	60520 13213	493 260	46814	9701 5618	75838
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,4175	9,99	1322,95		13213,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,1675							
37.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,107662		12,00		1,00			
37.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,167475		2934,00		491,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,167475		1550,00		259,59			
37.5	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,033495	49408,00				1655,00		
37.6	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,342127	122448,00				41893,00		
37.7	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	25,12125	98,00				2462,00		
37.8	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,52635	348,00				183,00		

37.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0725	1,734563	358,00				621,00		
38	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подшивка рейками. Обшивка досками.**	м2обшивки стен	191,4		2529,57	20,59	484159	3941	374510	77605	606705
		НР - 72%; СП - 8%				552,29	10,85	105708	2077		44941	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,4175	79,9	1323,00		105708,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	1,34							
38.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,8613		12,00		10,00			
38.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	1,3398		2934,00		3931,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	1,3398		1550,00		2076,69			
38.5	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,26796	49408,00				13239,00		
38.6	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	2,73702	122448,00				335143,00		
38.7	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	200,97	98,00				19695,00		
38.8	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	4,2108	348,00				1465,00		
38.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0725	13,8765	358,00				4968,00		
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (устройство карнизных свесов) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	78,72		3117,16	14,49	245383	1141	144924	91675	364022
		НР - 92%; СП - 8%				1261,66	4,19	99318	329		26965	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	76,52	1298,01		99318,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,2125							
39.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,15744		6220,00		979,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,15744		1550,00		244,03			
39.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,055104		2934,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,055104		1550,00		85,41			
39.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	9,4464	105,00				992,00		
39.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	3,1488	348,00				1096,00		
39.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,448704	318331,00				142836,00		
		Водосточная система										
41	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	180		1932,56	116,91	347861	21043	9139	233428	627791
		НР - 72%; СП - 8%				1764,88	36,26	317679	6526		46503	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,33	240,12	1323,00		317679,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	3,96							
41.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	2,4525		6220,00		15255,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013625	2,4525		1550,00		3801,38			
41.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,585		5268,00		3082,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,585		2214,00		1295,19			
41.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	0,9225		2934,00		2707,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	0,9225		1550,00		1429,88			
41.6	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,02016	309850,00				6247,00		
41.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	7,02	412,00				2892,00		
42	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	99		1365,00	--	135135	--	135135	--	145946
		СП - 8%				--	--	--	--		10811	

43	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м		81	1835,00	--	148635	--	148635	--	160526
		СП - 8%				--	--	--	--		11891	
44	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм	шт.		8	1731,00	--	13848	--	13848	--	14956
		СП - 8%				--	--	--	--		1108	
45	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		200	538,00	--	107600	--	107600	--	116208
		СП - 8%				--	--	--	--		8608	
46	2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.		1	4208,00	--	4208	--	4208	--	4545
		СП - 8%				--	--	--	--		337	
47	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.		5	3418,00	--	17090	--	17090	--	18457
		СП - 8%				--	--	--	--		1367	
48	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.		24	1674,00	--	40176	--	40176	--	43390
		СП - 8%				--	--	--	--		3214	
49	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.		21	913,00	--	19173	--	19173	--	20707
		СП - 8%				--	--	--	--		1534	
		Слуховые окна /4 штук/										
50	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		4	20445,07	1130,18	81780	4521	40957	27628	118161
		НР - 72%; СП - 8%				9075,62	517,55	36302	2070		8753	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,99	27,97	1297,98		36302,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	1,1							
50.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,55		5268,00		2897,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,55		2214,00		1217,70			
50.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	0,8		12,00		10,00			
50.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,55		2934,00		1614,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,55		1550,00		852,50			
50.6	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	35648,00				8556,00		
50.7	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	47495,00				11399,00		
50.8	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	47495,00				18998,00		
50.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	358,00				2005,00		

51	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкциидеревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,49		9156,34	76,94	13643	115	11760	1313	16152
		НР - 72%; СП - 8%				1186,73	37,09	1768	55		1196	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,897	1,34	1322,83		1768,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213	0,0317							
51.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,009312		5268,00		49,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,009312		2214,00		20,62			
51.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,02235		2934,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,02235		1550,00		34,64			
51.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00149	70347,00				105,00		
51.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,002533	74690,00				189,00		
51.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,009983	1148454,00				11465,00		
51.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,03427	31,00				1,00		
52	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройствов один слой**	м2 изолируемой поверхности	44,21		336,94	16,15	14896	714	9426	3567	19940
		НР - 72%; СП - 8%				107,58	4,48	4756	198		1477	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0798	3,53	1347,92		4756,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,1161							
52.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,04421		6220,00		275,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04421		1550,00		68,53			
52.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,027631		5268,00		146,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,027631		2214,00		61,18			
52.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	0,226576		723,00		164,00			
52.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,04421		2934,00		130,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04421		1550,00		68,53			
52.7	2110-0404-0101	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	1,1	48,631	137,00				6662,00		
52.8	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	22,105	125,00				2763,00		
53	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	м2	44,21		781,65	19,27	34557	852	19138	10823	49010
		НР - 72%; СП - 8%				329,49	10,52	14567	465		3630	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,2921	12,91	1128,02		14567,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,3316							
53.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0044	0,194524		2313,00		450,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,194524		1298,00		252,49			
53.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,137051		2934,00		402,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,137051		1550,00		212,43			
53.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0264	1,167144	15177,00				17714,00		
53.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,09	3,9789	358,00				1424,00		
54	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	44,21		319,99	3,57	14147	158	12002	1486	16883
		НР - 72%; СП - 8%				44,96	1,72	1987	76		1251	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0333	1,47	1347,66		1987,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0437							
54.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000288	0,01271		5268,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000288	0,01271		2214,00		28,14			

54.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,030947		2934,00		91,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,030947		1550,00		47,97			
54.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,001768	70347,00				124,00		
54.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,002653	74690,00				198,00		
54.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,010168	1148454,00				11678,00		
54.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,034926	31,00				1,00		
55	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**44,21**		**6204,09**	**129,68**	**274283**	**5733**	**169000**	**72955**	**375017**
		НР - 72%; СП - 8%				**2251,75**	**40,19**	**99550**	**1777**		**27779**	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,7	75,25	1323,00		99550,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	1,08							
55.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,668676		6220,00		4159,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	0,668676		1550,00		1036,45			
55.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,160261		5268,00		844,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,160261		2214,00		354,82			
55.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,248681		2934,00		730,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,248681		1550,00		385,46			
55.6	2110-0101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	48,89626	3189,00				155930,00		
55.7	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,004686	1587717,00				7440,00		
55.8	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,017684	318331,00				5629,00		
56	**2110-0102-0112 РСНБ РК 2015**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**9,22**		**1435,00**	**--**	**13231**	**--**	**13231**	**--**	**14289**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1058**	
57	**2110-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Планка ендовы для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**22,42**		**1903,00**	**--**	**42665**	**--**	**42665**	**--**	**46078**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3413**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**12735435**	**216869**	**8353551**	**3099748**	**16579350**
								4165020	**70468**	**--**	**1266816**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**12094066**				
		Материалы	Тенге					**6259661**				
		Всего заработная плата	Тенге						**4235488**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1452516**				
		Накладные расходы	Тенге					**3099748**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1215505**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**16409318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3196**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4235488**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**405726**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**405726**				
		Сметная прибыль	Тенге					**32458**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**438184**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**235644**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**235644**				
		Сметная прибыль	Тенге					**18852**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**254496**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**17101998**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3196**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4235488**			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17101998				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3196
	Сметная заработная плата	Тенге						4235488			
	ИТОГО :	**Тенге**									142871740
	ИТОГО ПО АКТУ									142871740	
	Временные здания и сооружения 1,2%									**1680001,9**	
	Итого с ВЗиС									**144551742**	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									**3116963,5**	
	Итого с зимним удорожанием									**147668705,3**	
	Непредвиденные работы и затраты 2%									2895942,4	
	Итого с непредвиденными затратами									***150564647,7***	
	Итого с учетом скидки 10%									***135508182,9***	
	НДС 12%									***16260982,0***	
	Итого с учетом НДС									***151769164,9***	
	Корректировка к акту № 3 за июнь месяц (лок.см 2-1-8)									***130268,77***	
	Итого с учетом корректировки									**151899434**	

ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор Жумановаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЕКТ"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Данайхан Стройтех"
Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

Руководитель Ахметов К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сегизбаев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт Игенбаева М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт Шаймерденов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)