ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Целиноградского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Сарыарка ЛТД"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		461	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1				дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы № 26 по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.М.Маметова, ул.Мира, 2А.	375 561 520,80		108 724 627			-	-			
в том числе за отчетный месяц		121 771 583,08	108 724 627						13 046 955	121 771 583,08

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район,
с.Акмол, Гагарина, 15
БИН 060140013332
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____ Ахметов К.Е.

Подрядчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Акмолинская область, г.Кокшетау,
Наурызбай Батыра, 56
БИН/ИИН 920840000743
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ958560000000075495
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор_____ Жуманбаев М.О.

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Целиноградского района"**

Подрядчик : **ТОО "Сарыарка ЛТД"**

Стройка : **Капитальный ремонт СШ №26 с Маншук Акмолинской области**

Объект : **Школа Маншук**

Акт выполненных работ № 16

за сентябрь 2020 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВИТРАЖИ									
		==НАРУЖНЫЕ ВИТРАЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ==									
1	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой и ли алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	16.184	9855.59	630.13	159503	10198	81	111319	292488
		НР - 72%; СП - 8%			9220.47	332.81	149224	5386		21666	
2	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней**	м2	16.184	33693.00	--	545288	--	545288	--	588911
		СП - 8%			--	--	--	--		43623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				704790	10198	545368	111319	881,400
							149224	5386	--	65290	
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки									
		==1 ЭТАЖ==									
13	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. 0	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0.56	28768.94	3110.00	16111	1742	10894	2815	20439
		НР - 72%; СП - 8%			6205.58	775.00	3475	434		1514	
		==2 ЭТАЖ==									
15	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. 0	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2.35	28768.94	3110.00	67607	7309	45715	11811	85772

		НР - 72%; СП - 8%			6205.58	775.00	14583	1821		6353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**83718**	**9050**	**56608**	**14627**	**106,211**
							18058	**2255**	**--**	**7867**	
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОСТОК									
25	1147-0101-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Участок для озеленения. Очистка участка о т мусора**	**м2**	**645**	**48.83**	**0.00**	**31497**	**0**	**0**	**22678**	**58509**
		НР - 72%; СП - 8%			**48.83**	**0.00**	**31497**	**0**		**4334**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**31496**	**-2**	**1**	**22678**	**58507**
							31497	**-1**	**--**	**4334**	
		РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ и ОКНА									
		==МОНТАЖ ДВЕРЕЙ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ==									
28	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**150.15**	**2115.36**	**102.43**	**317621**	**15380**	**75228**	**168860**	**525400**
		НР - 72%; СП - 8%			**1511.91**	**50.05**	**227013**	**7515**		**38919**	
29	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадьюболее 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. У становка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**10.29**	**1793.71**	**142.97**	**18457**	**1471**	**3724**	**10084**	**30824**
		НР - 72%; СП - 8%			**1288.82**	**72.21**	**13262**	**743**		**2283**	
30	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Блокидверные внутренние однопольные с глухими полотнам и ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 18-9, с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой**	**м2**	**21.09**	**12969.00**	**--**	**273516**	**--**	**273516**	**--**	**295398**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21881**	
31	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 18-10, ДГ 21-11, ДГ 21-**	**м2**	**139.35**	**9454.00**	**--**	**1317415**	**--**	**1317415**	**--**	**1422808**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**105393**	
33	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**23.61**	**3665.02**	**63.63**	**86531**	**1502**	**11397**	**53889**	**151654**
		НР - 72%; СП - 8%			**3118.69**	**29.14**	**73632**	**688**		**11234**	
34	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3.65**	**23189.00**	**--**	**84640**	**--**	**84640**	**--**	**91411**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6771**	
35	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**19.96**	**66143.00**	**--**	**1320241**	**--**	**1320241**	**--**	**1425860**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**105619**	
		==ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК==									
38	1206-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие**	**м2**	**-2.73**	**2954.28**	**49.45**	**-8065**	**-135**	**0**	**-5758**	**-14928**
		НР - 72%; СП - 8%			**2904.82**	**24.49**	**-7930**	**-67**		**-1106**	
40	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**213.95**	**1171.81**	**6.66**	**250710**	**1424**	**181611**	**49615**	**324351**
		НР - 72%; СП - 8%			**316.30**	**3.56**	**67673**	**761**		**24026**	
41	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**213.95**	**1133.00**	**--**	**242405**	**--**	**242405**	**--**	**261798**

		СП - 8%			--	--	--	--		19392	
42	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	218	1625.75	6.97	354413	1519	220251	96029	486477
		НР - 72%; СП - 8%			608.45	1.66	132642	362		36035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4257882	21162	3730427	372714	5001043
							506291	9997	--	370447	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3730427				
		Накладные расходы	Тенге				372714				
		Сметная прибыль	Тенге				370447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5001043				
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ДЕМОНТАЖ)									
		==1 ЭТАЖ==									
		==ПОТОЛОК==									
48	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок**	м2 подшивки	-32.09	312.40	18.50	-10025	-594	0	-7030	-18420
		НР - 72%; СП - 8%			293.90	10.38	-9431	-333		-1364	
		==СТЕНЫ==									
		==ОТКОСЫ==									
52	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Откосы . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	-55.16	247.83	0.00	-13671	0	0	-9843	-25397
		НР - 72%; СП - 8%			247.83	0.00	-13671	0		-1881	
		==2 ЭТАЖ==									
		==ПОТОЛОК==									
		==3 ЭТАЖ==									
		==ОТКОСЫ==									
62	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Откосы . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	-24.8	247.83		-6146	0	0	-4425	-11417
		НР - 72%; СП - 8%			247.83		-6146	0		-846	
		==ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ==									
		==ОТКОСЫ==									
65	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Откосы . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	-12.19	247.83		-3021	0	0	-2175	-5612
		НР - 72%; СП - 8%			247.83		-3021	0		-416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-32906	-594	--	-23473	- 60,853
							-32314	-331	--	-4507	
		Накладные расходы	Тенге				-23473				
		Сметная прибыль	Тенге				-4507				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				- 60,853				
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (МОНТАЖ)									
		==1 Этаж==									
		==Потолки==									

81	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-ак устических плит. Ремонт	м2	-22.21	1960.05	190.75	-43533	-4237	-1	-29909	-79317
		НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	-39295	-2245		-5875	
82	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	-22.21	2765.00	--	-61411	0	-61411	0	-66324
		СП - 8%			--	--	0	0		-4913	
87	1115-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая высококачественная по сборным	м2 окрашиваемой	277.68	628.71	2.86	174580	794	14745	114814	312545
		НР - 72%; СП - 8%			572.75	1.52	159041	422		23152	
		==Стены==									
90	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными с оставами за один раз.	м2 окрашиваемой	-20.2	397.24	1.02	-8019	-21	-1437	-4732	-13772
		НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	-6562	-11		-1020	
91	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные п од окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными с оставами. Добавлять на следующий слой к норме 11-1 50405-0111	м2 окрашиваемой поверхнос	-20.2	198.77	0.42	-4011	-8	-566	-2478	-7014
		НР - 72%; СП - 8%			170.54	0.23	-3437	-5		-519	
93	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 0 мм	оштукатуриваемой поверхнос	-61.23	1761.60	25.11	-107864	-1537	-29436	-55759	-176712
		НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	-76890	-554		-13090	
94	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карниз ных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	поверхности облицовки	-61.23	4190.02	45.29	-256554	-2773	-133557	-87631	-371719
		НР - 72%; СП - 8%			1963.48	24.27	-120224	-1486		-27535	
		==Откосы==									
95	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм	м2	46.47	3936.38	45.52	182924	2115	77612	75819	279443
		НР - 72%; СП - 8%			2220.71	39.07	103196	1816		20699	
96	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	окрашиваемой	46.47	397.24	1.02	18460	47	3324	10912	31722
		НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	15088	26		2350	
		==2 Этаж==									
		==Потолки==									
100	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт	м2	-53.88	1960.05	190.75	-105607	-10278	-1	-72558	-192418
		НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	-95329	-5446		-14253	

101	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м	-53.88	2765.00	--	-148978	0	-148978	0	-160896
		СП - 8%			--	--	0	0		-11918	
		==Стены==									
110	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10мм	оштукатуриваемой поверхнос	-35.24	1761.60	25.11	-62080	-885	-16942	-32092	-101704
		НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	-44253	-319		-7534	
111	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	поверхности облицовки	-35.24	4190.02	45.29	-147655	-1596	-76866	-50435	-213938
		НР - 72%; СП - 8%			1963.48	24.27	-69193	-855		-15847	
		==Откосы==									
112	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски илиоклейки обоями.	м2	32.22	3936.38	45.52	126831	1467	53813	52496	193673
		НР - 72%; СП - 8%			2220.71	39.07	71551	1259		14346	
113	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой поверхнос	32.22	397.24	1.02	12799	33	2305	7545	21972
		НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	10462	18		1628	
		==3 Этаж==									
		==Откосы==									
124	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм	м2	2.37	3936.38	45.52	9329	108	3958	3856	14240
		НР - 72%; СП - 8%			2220.71	39.07	5263	93		1055	
125	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой поверхнос	14.45	397.24	1.02	5740	15	1034	3384	9854
		НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	4692	8		730	
		==Лестничные клетки==									
		==Потолки==									
126	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	41.85	1495.96	9.60	62606	402	17646	32348	102550
		НР - 72%; СП - 8%			1064.70	3.49	44558	146		7596	
127	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз .	окрашиваемой поверхнос	41.85	459.86	1.02	19245	43	2995	11745	33469
		НР - 72%; СП - 8%			387.31	0.55	16208	23		2479	

128	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	окрашиваемой поверхнос	41.85	240.92	0.42	10083	18	1163	6425	17828
		НР - 72%; СП - 8%			212.69	0.23	8902	10		1321	
129	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт	м2	24	1960.05	190.75	47041	4578	0	32320	85710
		НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	42463	2426		6349	
130	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	24	2765.00	--	66360	0	66360	0	71669
		СП - 8%			--	--	0	0		5309	
		==Стены==									
131	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхнос	290.73	1488.36	25.11	432708	7300	60328	268545	757353
		НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	365079	2628		56100	
132	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесям и на гипсовой основе толщиной до 10 мм/толщиной 2мм	оштукатуриваемой поверхнос	581.46	1397.28	25.11	812460	14600	67699	529500	1449318
		НР - 72%; СП - 8%			1255.74	9.04	730161	5256		107357	
133	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой	581.46	397.24	1.02	230981	593	41594	136162	396515
		НР - 72%; СП - 8%			324.69	0.55	188794	320		29371	
134	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	окрашиваемой поверхнос	581.46	198.77	0.42	115578	244	16169	71495	202038
		НР - 72%; СП - 8%			170.54	0.23	99164	134		14966	
135	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	158.47	3498.98	15.50	554483	2456	58634	356236	983577
		НР - 72%; СП - 8%			3113.48	8.70	493393	1379		72858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1936471	13560	20096	1377937	3,579,581
							1902816	4960	--	265152	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20096				
		Накладные расходы	Тенге				1377937				
		Сметная прибыль	Тенге				265152				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3,579,581				
		РАЗДЕЛ 7.СЦЕНА									
138	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	2.52786	142618.15	1771.54	360519	4478	176909	130421	530214
		НР - 72%; СП - 8%			70863.00	794.33	179132	2008		39275	
139	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил из досок	м2 покрытия	34	1738.49	38.58	59109	1312	43238	10907	75617

		НР - 72%; СП - 8%			428.21	17.33	14559	589		5601	
140	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	**Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита**	**м3 древесины в**	**2.52786**	**9085.84**	**55.68**	**22968**	**141**	**15460**	**5353**	**30586**
		НР - 72%; СП - 8%			2914.38	26.57	7367	67		2266	
141	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	**м2 покрытия**	**35**	**2783.72**	**27.43**	**97430**	**960**	**88536**	**6086**	**111798**
		НР - 72%; СП - 8%			226.69	14.82	7934	519		8281	
142	2108-0104-0112 РСНБ РК 2015	**Уголок полнотелый из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 40 мм**	**м**	**16**	**517.00**	**--**	**8272**	**0**	**8272**	**0**	**8934**
		СП - 8%			--	--	--	0		662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**548297**	**6891**	**332415**	**152767**	**757,150**
							208992	**3183**	**0**	**56085**	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**332415**				
		Накладные расходы	Тенге				**152767**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56085**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**757,150**				

РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ(монтаж)

==1 этаж==

==Тип1==

201	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**495.6**	**727.62**	**28.46**	**360608**	**14105**	**78275**	**198609**	**603955**
		НР - 72%; СП - 8%			541.22	15.37	268229	7617		44737	
202	2206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34**	**м2**	**505.512**	**9755.00**	**--**	**4931270**	**0**	**4931270**	**0**	**5325771**
		СП - 8%			--	--	0	0		394502	
203	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**338.9**	**302.01**	**2.94**	**102352**	**996**	**62396**	**28359**	**141168**
		НР - 72%; СП - 8%			114.96	1.26	38960	427		10457	

==Тип2==

204	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**14.4**	**1188.24**	**38.49**	**17111**	**554**	**8002**	**6373**	**25362**
		НР - 72%; СП - 8%			594.09	20.61	8555	297		1879	
205	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**14.4**	**1056.71**	**45.55**	**15217**	**656**	**13975**	**669**	**17156**
		НР - 72%; СП - 8%			40.66	23.85	586	343		1271	
206	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**14.4**	**821.65**	**38.42**	**11832**	**553**	**4629**	**5002**	**18180**
		НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	6650	297		1347	
207	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм**	**м2 стяжки**	**14.4**	**184.60**	**13.01**	**2658**	**187**	**2306**	**189**	**3075**

		НР - 72%; СП - 8%			11.42	6.81	164	98		228	
208	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14.4	5173.60	175.90	74500	2533	51525	15620	97329
		НР - 72%; СП - 8%			1419.56	87.00	20442	1253		7210	
209	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19.5	677.62	2.20	13214	43	5095	5831	20568
		НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	8076	23		1524	
		==Тип3==									
217	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	190.6	677.62	2.20	129154	419	49796	56995	201042
		НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	78939	221		14892	
		==Тип4==									
		==Тип2==									
218	1207-0101-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Полы мозаичные. Заделка выбоин.Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2	место	233.8	5563.00	77.87	1300630	18206	152959	819815	2290081
		НР - 72%; СП - 8%			4830.90	39.22	1129464	9170		169636	
		==Тип5==									
220	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	160.62	821.65	38.42	131973	6171	51628	56331	203370
		НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	74174	3310		15064	
221	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 70мм	м2 стяжки	160.62	923.00	65.07	148252	10452	128633	10644	171608
		НР - 72%; СП - 8%			57.08	34.07	9168	5472		12712	
222	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2стяжки	160.62	21172.81	19.91	3400777	3198	3319495	57482	3734920
		НР - 72%; СП - 8%			486.14	6.12	78084	983		276661	
223	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до толщины 10мм	м2 стяжки	160.62	24702.55	17.37	3967723	2790	3941403	17816	4304382
		НР - 72%; СП - 8%			146.49	6.08	23529	977		318843	
224	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	160.62	570.12	28.46	91573	4571	71	64904	168995
		НР - 72%; СП - 8%			541.22	15.37	86931	2469		12518	
225	Прайс лист ИП АВУlКАn	Спортивное покрытие Armstrong System K 30мм	м2	163.8324	5814.00		952522	0	952522	0	1028724
		СП - 8%			--		0	0		76202	
226	Прайс лист ИП АВУlКАn	Клей	кг	64.248	2040.00		131066	0	131066	0	141551
		СП - 8%			--		0	0		10485	
227	Прайс лист ИП АВУlКАn	Сварочный шнур	м	80.31	357.00		28671	0	28671	0	30964
		СП - 8%			--		0	0		2294	

228	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	47.4	345.45	2.93	16374	139	10823	3950	21950
		НР - 72%; СП - 8%			114.19	1.55	5413	73		1626	
		==2 этаж==									
		==Тип 1.1==									
229	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-15.66	1188.24	38.49	-18611	-603	-8705	-6931	-27585
		НР - 72%; СП - 8%			594.09	20.61	-9303	-323		-2043	
230	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6,4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 52мм	м2 стяжки	-15.66	966.14	41.64	-15132	-649	-13896	-669	-17064
		НР - 72%; СП - 8%			37.18	21.81	-585	-345		-1264	
231	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-15.66	821.65	38.42	-12868	-603	-5037	-5441	-19772
		НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	-7230	-327		-1464	
232	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 40мм	м2 стяжки	-15.66	369.20	26.03	-5783	-411	-5016	-411	-6689
		НР - 72%; СП - 8%			22.83	13.63	-358	-213		-496	
233	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2стяжки	-15.66	21172.81	19.91	-331569	-313	-323646	-5549	-364087
		НР - 72%; СП - 8%			486.14	6.12	-7611	-96		-26969	
234	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	854.14	727.62	28.46	621489	24309	134903	342292	1040884
		НР - 72%; СП - 8%			541.22	15.37	462278	13128		77103	
235	2206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствам и толщиной 2,5 мм, класс 33, 34	м2	871.2228	9755.00		8498778	0	8498778	0	9178681
		СП - 8%			--		0	0		679902	
236	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	545.3	302.01	2.94	164687	1603	100395	45631	227143
		НР - 72%; СП - 8%			114.96	1.26	62689	687		16825	
		==Тип 3.1==									
244	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	37.3	677.62	2.20	25275	82	9745	11154	39344
		НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	15448	43		2914	
		==Тип 5.1==									
245	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-2	821.65	38.42	-1643	-77	-643	-695	-2525
		НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	-924	-41		-187	
246	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 75мм	м2 стяжки	-2	1015.30	71.57	-2031	-143	-1762	-144	-2349

		НР - 72%; СП - 8%			62.78	37.48	-126	-75		-174	
247	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2стяжки	-2	21172.81	19.91	-42346	-40	-41334	-709	-46499
		НР - 72%; СП - 8%			486.14	6.12	-972	-12		-3444	
248	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	51.1	570.12	28.46	29133	1454	22	20535	53642
		НР - 72%; СП - 8%			541.22	15.37	27656	785		3973	
249	Прайс лист ИП АВУКАn	Спортивное покрытие Armstrong System K 30мм	м2	52.3464	5814.00		304342	0	304342	0	328690
		СП - 8%			--		0	0		24347	
250	Прайс лист ИП АВУКАn	Клей	кг	20.528	2040.00		41877	0	41877	0	45227
		СП - 8%			--		0	0		3350	
251	Прайс лист ИП АВУКАn	Сварочный шнур	м	25.66	357.00		9161	0	9161	0	9893
		СП - 8%			--		0	0		733	
252	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	28.1	345.45	2.93	9707	82	6416	2342	13013
		НР - 72%; СП - 8%			114.19	1.55	3209	44		964	
		==3 этаж==									
		==Тип 1.1==									
258	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	335.1	727.62	28.46	243827	9537	52929	134289	408366
		НР - 72%; СП - 8%			541.22	15.37	181362	5150		30249	
259	2206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствам толщиной 2,5 мм,класс 33,34	м2	341.802	9755.00		3334279	0	3334279	0	3601021
		СП - 8%			--		0	0		266742	
260	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	229.8	302.01	2.94	69402	676	42308	19229	95722
		НР - 72%; СП - 8%			114.96	1.26	26418	290		7090	
		==Тип 3.1==									
268	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	15.8	677.62	2.20	10706	35	4128	4725	16666
		НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	6544	18		1234	
		==Лестничные клетки==									
269	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м 2 стяжки	156.37	821.65	38.42	128480	6008	50261	54690	197824
		НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	72212	3223		14654	
270	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 15мм	м2 стяжки	156.7	-92.30	-6.51	-14463	-1020	-12549	-1029	-16731
		НР - 72%; СП - 8%			-5.71	-3.41	-895	-534		-1239	

271	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	156.37	5173.60	175.90	808995	27505	559512	171159	1058567
		НР - 72%; СП - 8%			1419.56	87.00	221978	13604		78412	
272	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	163	677.62	2.20	110453	359	42587	48885	172086
		НР - 72%; СП - 8%			414.16	1.16	67507	189		12747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**29793616**	**133345**	**26703607**	**2181950**	**34,533,708**
							2956664	**68197**	**0**	**2558045**	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**26703607**				
		Накладные расходы	Тенге				**2181950**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2558045**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**34,533,708**				
		РАЗДЕЛ 10.ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК									
		==Демонтаж==									
273	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0.23959	58718.14	23790.53	14068	5700	1197	6636	22361
		НР - 72%; СП - 8%			29931.44	8539.06	7171	2046		1656	
		==Монтаж==									
274	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	90.71	862.07	104.07	78198	9440	3778	50332	138813
		НР - 72%; СП - 8%			716.35	48.98	64980	4443		10282	
275	Прайс лист ТОО"Эдел Строй"	Ораждение с вертикальными ригелями из нержавеющей стали ОГЛ1 -8,ОГЛ10,ОГ-1	м	84.54	21420.00	--	1810847	--	1810847	--	1956653
		СП - 8%			--	--	0	--		145806	
276	Прайс лист ТОО"Эдел Строй"	Ораждение с пристенного поручня из нержавеющей стали ОГЛ 9	м	6.17	5100.00	--	31467	--	31467	--	33985
		СП - 8%			--	--	0	--		2517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1934580**	**15140**	**1847288**	**56969**	**2,151,813**
							72151	**6489**	**--**	**160262**	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1847288**				
		Накладные расходы	Тенге				**56969**				
		Сметная прибыль	Тенге				**160262**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2,151,813**				
		РАЗДЕЛ 11.ОГРАЖДЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ									
277	1110-0301-0301 РСНБ РК 2015	Ограждение отопительных приборов. Установка элементов обшивки щитов	м2 щитов	5.868	1242.84	498.51	7293	2925	2048	2565	10647
		НР - 72%; СП - 8%			395.30	211.80	2320	1243		789	

278	**Прайс лист ТОО"Мебельная фабрика Феникс"**	**Фанера с наружными слоями из шпона лиственных пород, толщина 15мм, размеры 600х1630мм**	**м**	**6**	**18214.29**	**--**	**109286**	**--**	**109286**	**--**	**118029**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8743**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**116579**	**2925**	**111334**	**2565**	**128,676**
							2320	**1243**	**--**	**9531**	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**111334**				
		Накладные расходы	Тенге				**2565**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9531**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**128,676**				
		РАЗДЕЛ 12.ФАСАД									
		==Демонтаж==									
279	**1211-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	**м2**	**50**	**511.83**	**258.49**	**25592**	**12924**	**73**	**13620**	**42348**
		НР - 72%; СП - 8%			**251.85**	**124.90**	**12593**	**6245**		**3137**	
280	**1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Соскабливание окраски известковая**	**м2 фасада**	**-104.8**	**50.85**	**0.50**	**-5329**	**-52**	**0**	**-3820**	**-9880**
		НР - 72%; СП - 8%			**50.35**	**0.25**	**-5277**	**-26**		**-732**	
		==Монтаж фасада 1838,3 м2==									
283	**1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая (Фасадная атмосферостойкая краска)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**814.35**	**841.53**	**4.48**	**685295**	**3651**	**499185**	**134573**	**885458**
		НР - 72%; СП - 8%			**224.06**	**2.33**	**182458**	**1888**		**65589**	
284	**1113-0301-0111 РСНБ РК 2015 прим.**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой на основе акрилового сополимера, первый слой**	**м2**	**814.35**	**358.15**	**2.96**	**291654**	**2417**	**238915**	**36963**	**354908**
		НР - 72%; СП - 8%			**61.80**	**0.39**	**50322**	**313**		**26289**	
285	**1113-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой на основе акрилового сополимера, последующий слой**	**м2**	**814.35**	**261.31**	**2.96**	**212798**	**2410**	**160240**	**36840**	**269609**
		НР - 72%; СП - 8%			**61.58**	**0.39**	**50148**	**318**		**19971**	
286	**1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**446.69**	**5193.32**	**36.20**	**2319797**	**16166**	**681963**	**1186886**	**3787219**
		НР - 72%; СП - 8%			**3630.42**	**9.41**	**1621668**	**4203**		**280535**	
287	**ТЛИМИТЦЕНА**	**Базальтовая минплита (у 140кг/м3, толщ. 120 мм)**	**м3**	**-12.95**	**27826.88**	**--**	**-360359**	**0**	**-360359**	**0**	**-389188**
		СП - 8%			**--**	**--**	**0**	**0**		**-28829**	
		==Монтаж фасада 25,34 м2==									
288	**1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25.34**	**841.53**	**4.48**	**21324**	**114**	**15533**	**4130**	**27491**

		НР - 72%; СП - 8%			224.06	2.33	5678	59		2036	
		==Монтаж фасада 260 м2==									
290	1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11прим.	**Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой**	м2 поверхности облицовки	60.03	10407.71	96.44	624775	5789	158525	337664	1040397
		НР - 72%; СП - 8%			7670.50	34.87	460460	2093		77958	
		==Отмостка==									
292	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	14.22	2330.79	2038.24	33144	28984	31	8343	44807
		НР - 72%; СП - 8%			290.38	517.78	4129	7363		3319	
293	2101-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	14.22	2634.00	--	37455		37455		40452
		СП - 8%			--	--	0			2996	
294	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	14.22	19559.10	1413.27	278130	20097	234058	21061	323726
		НР - 72%; СП - 8%			1686.02	351.27	23975	4995		24534	
		==Стремянки==									
297	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8.6	93.47	2.12	804	18	486	219	1104
		НР - 72%; СП - 8%			34.91	0.39	300	3		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4165077	92523	1666089	1776483	6,418,482
							2406464	27443		476884	
		РАЗДЕЛ 13.КРЫЛЬЦА КР1-КР6									
		==Корызьки==									
		==КР-5==									
298	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0.1301	118007.74	28080.09	15353	3653	305	8994	26294
		НР - 72%; СП - 8%			87586.30	8426.45	11395	1096		1948	
299	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0.1301	788649.31	69014.38	102603	8979	64430	21386	133908
		НР - 72%; СП - 8%			224399.50	3902.50	29194	508		9919	
300	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из профлиста с полимерным покрытием. Устройство по готовым прогонам**	м2 кровли	4.57	813.44	72.64	3717	332	479	2176	6365
		НР - 72%; СП - 8%			635.97	25.46	2906	116		472	
		==КР-4==									

303	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.1308	118007.74	28080.09	15435	3673	306	9042	26436
		НР - 72%; СП - 8%			87586.30	8426.45	11456	1102		1958	
304	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0.1308	788649.31	69014.38	103155	9027	64777	21501	134628
		НР - 72%; СП - 8%			224399.50	3902.50	29351	510		9972	
305	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из профлиста с полимерным покрытием. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	2.45	813.44	72.64	1993	178	257	1167	3413
		НР - 72%; СП - 8%			635.97	25.46	1558	62		253	
		==КР-3==									
308	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.1615	118007.74	28080.09	19058	4535	378	11164	32641
		НР - 72%; СП - 8%			87586.30	8426.45	14145	1361		2418	
309	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0.1615	788649.31	69014.38	127367	11146	79981	26547	166227
		НР - 72%; СП - 8%			224399.50	3902.50	36241	630		12313	
310	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из профлиста с полимерным покрытием. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	5.36	813.44	72.64	4360	389	562	2553	7466
		НР - 72%; СП - 8%			635.97	25.46	3409	136		553	
		==Крыльца (лист 34)==									
314	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим	Ступени и подступенки. Облицовка тротуарными плитами	м2 поверхности облицовки	89.76	11661.54	86.76	1046740	7788	39744	722193	1910448
		НР - 72%; СП - 8%			11132.00	42.76	999208	3838		141515	
315	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	90.6576	2431.00	--	220389		220389	0	238020
		СП - 8%			--	--	0			17631	
		==Ограждения (лист 34)==									
316	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	24	862.07	104.07	20690	2498	1000	13262	36668
		НР - 72%; СП - 8%			716.35	48.98	17192	1176		2716	
317	Прайс лист ТОО"Эдел Строй"	Ораждение в три горизонтальных ригеля из нержавеющей стали ОГК1-ОГК4	м	24	13260.00	--	318240		318240	0	343699
		СП - 8%			--	--	0			25459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1999100	52197	790848	839985	3,066,216

							1156057	**10537**	**0**	**227127**	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**790848**				
		Накладные расходы	Тенге				**839985**				
		Сметная прибыль	Тенге				**227127**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**3,066,216**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**56,621,937**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Временные здания и сооружения 1,2 %				**1.2%**					**679,463**
		Итого с ВЗиС									**57,301,400**
		время 2,2%				**2.2%**					**1,260,631**
		Итого с зимним удорожанием									**58,562,032**
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**2%**					**1,171,241**
		Итого с непредвиденными затратами									**59,733,272**
		Итого с учетом скидки 10%				**10%**					**53,759,945**
		НДС				**12%**					**6,451,193**
		Итого с учетом НДС									**60,211,138.4**

См 2-1-2. ВК

РАЗДЕЛ 3. Хозяйственно-питьевой водопровод В1

27	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**24**	**2816.25**	**109.30**	**67590**	**2623**	**7152**	**41962**	**118316**
		НР - 72%; СП - 8%			**2408.96**	**19.38**	**57815**	**465**		**8764**	
28	**2304-0905-0902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9**	**1261.00**	**--**	**11349**	**--**	**11349**	**--**	**12257**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**908**	
29	**2304-0905-0901 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**15**	**812.00**	**--**	**12180**	**--**	**12180**	**--**	**13155**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**974**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**91119**	**2623**	**30684**	**41962**	**143729**
							57814	**465**	**--**	**10645**	

РАЗДЕЛ 4. Обвязка хоз. питьевых насосов

36	**1118-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,4 м3. Установка**	**бак**	**1**	**6833.33**	**840.25**	**6833**	**840**	**85**	**4490**	**12229**
		НР - 72%; СП - 8%			**5907.84**	**327.85**	**5908**	**328**		**906**	
37	**5104-0108-0113 РСНБ РК 2015**	**Бак мембранный модели Tank GT-D-450V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1505 мм, температурой до 90°C, типа Grundfos**	**шт.**	**1**	**432321.00**	**--**	**432321**	**--**		**--**	**432321**
					--	**--**	**--**	**--**	**432321**	**--**	
39	**ТЛИМИТЦЕНА ТОО"Грудфос Казахстан"**	**Виброкомпенсатор Дн50 мм для напорного и всасывающего коллектора фланцевые, типа Grundfos**	**шт**	**2**	**85894.20**	**--**	**171788**	**--**	**171788**	**--**	**185531**

		СП - 8%			--	--	--	--		13743	
40	ТЛИМИТЦНЕА ТОО"Грудфос Казахстан"	Реле давления Grundfos FF 4-4 (0,22-4,0 бар) G3/8	шт	1	252062.40	--	252062	--	252062	--	272227
		СП - 8%			--	--	--	--		20165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				863005	840	423935	4491	902,311
							5908	328	432321	34814	
		РАЗДЕЛ 5.Противопожарный водопровод В2									
48	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	-2	2852.93	145.98	-5706	-292	-596	-3525	-9969
		НР - 72%; СП - 8%			2408.96	38.75	-4818	-78		-738	
49	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	-1	8186.00	--	-8186		-8186	--	-8841
		СП - 8%			--	--	--	--		-655	
50	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	-1	3854.00	--	-3854		-3854	--	-4162
		СП - 8%			--	--	--	--		-308	
		Обвязка противопожарных насосов									
66	1308-0201-3801 РСНБ РК 2015	Бак низкого давления. Монтаж оборудования	шт.	1	47714.26	1903.60	47714	1904	22561	17282	70196
		НР - 72%; СП - 8%			23250.00	752.80	23250	753		5200	
67	5104-0108-0105 РСНБ РК 2015	Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos	шт.	1	47256.00	--	47256			--	47256
					--	--	--	--	47256	--	
68	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	5023.60	63.71	40189	510	32275	5494	49337
		НР - 72%; СП - 8%			925.46	28.34	7404	227		3655	
69	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	114.80	1.33	918	11	3	651	1695
		НР - 72%; СП - 8%			113.04	0.00	904	0		126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				118332	2132	42202	19903	145,514
							26739	902	47256	7280	
		РАЗДЕЛ 6.Горячее водоснабжение									
73	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21	1895.99	18.44	39816	387	274	28193	73450
		НР - 72%; СП - 8%			1864.50	0.14	39155	3		5441	

74	Прайс лист ТОО "KAzPrOEnginEErin g"	Труба полипропиленовая со стекловолокном PPR-FB-PPR диаметром 20 мм	м	20.79	373.39	--	7763	--	7763	--	8384
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
75	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	4	14240.90	609.89	56964	2440	185	39998	104719
		НР - 72%; СП - 8%			13584.80	303.39	54339	1214		7757	
76	Прайс лист ТОО"TECHnOdOM OPErATOr"	Водонагреватель Ariston ABS ANDRIS LUX ECO 15 V, в комплекте с пред.клапаном	шт	2	47949.11	--	95898	--	95898	--	103570
		СП - 8%			--	--	--	--		7672	
77	Прайс лист ТОО"TECHnOdOM OPErATOr"	Водонагреватель Horizont 50l	шт	1	109063.50	--	109064	--	109064	--	117789
		СП - 8%			--	--	--	--		8725	
78	Прайс лист ТОО"TECHnOdOM OPErATOr"	Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 150V,в комплекте с пред.клапаном	шт	1	232878.75	--	232879	--	232879	--	251509
		СП - 8%			--	--	--	--		18630	
79	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	894.42	2.92	894	3	72	591	1604
		НР - 72%; СП - 8%			819.67	0.85	820	1		119	
80	2304-1010-2810 РСНБ РК 2015	Редуктор давления R 3/4", Tmax 30°C, типа Watts	шт.	1	20738.00	--	20738	--	20738	--	22398
		СП - 8%			--	--	--	--		1659	
81	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	-1	14118.30	198.41	-14118	-198	-12586	-1012	-16341
		НР - 72%; СП - 8%			1333.45	72.70	-1333	-73		-1210	
82	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	10	858.18	0.00	8582	0	3970	3320	12854
		НР - 72%; СП - 8%			461.18	0.00	4612	0		952	
83	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2852.93	145.98	34235	1752	3576	21148	59814
		НР - 72%; СП - 8%			2408.96	38.75	28908	465		4431	
84	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	856.00	--	8560	--	8560	--	9245
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
85	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1338.00	--	2676	--	2676	--	2890
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
86	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	3217.93	400.08	3218	400	70	2120	5765

		НР - 72%; СП - 8%			2747.47	196.70	2747	197		427	
87	Прайс лист ТОО "KAzPrOEnginEErin g"	Автоматический воздухоотводчик типа EOLO	шт	1	4984.34	--	4984	--	4984	--	5383
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
88	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	11	1285.68	0.15	14142	2	416	9882	25947
		НР - 72%; СП - 8%			1247.75	0.00	13725	0		1922	
89	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	11	6520.00	--	71720	--	71720	--	77458
		СП - 8%			--	--	--	--		5738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				698014	4785	550258	104240	866,441
							142972	1806	--	64180	
		РАЗДЕЛ 7.Канализация К1									
90	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, ддиаметр 20 мм иаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопров ода	34	1046.24	4.38	35572	149	171	25419	65871
		НР - 72%; СП - 8%			1036.84	1.52	35253	52		4879	
91	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	33.932	1261.00	--	42788	--	42788	--	46211
		СП - 8%			--	--	--	--		3423	
92	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопров ода	7	1085.34	1.80	7597	13	16	5453	14094
		НР - 72%; СП - 8%			1081.28	0.66	7569	5		1044	
93	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	6.986	572.00	--	3996	--	3996	--	4316
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
97	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	721.00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
99	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая DN 110	шт.	5	721.00	--	3605	--	3605	--	3893
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
100	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11	3824.88	118.57	42074	1304	2535	28034	75716
		НР - 72%; СП - 8%			3475.88	63.72	38235	701		5609	

101	2303-0102-3201 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	11	5932.00	--	65252	--	65252	--	70472
		СП - 8%			--	--	--	--		5220	
102	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТВ15 СТ РК 1971 23289-94	шт.	11	780.00	--	8580	--	8580	--	9266
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
103	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7	4677.89	235.85	32745	1651	3823	20278	57265
		НР - 72%; СП - 8%			3895.88	127.48	27271	892		4242	
104	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7	18003.00	--	126021	--	126021	--	136103
		СП - 8%			--	--	--	--		10082	
105	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка (гильза ф 150 мм)	м трубопровода	1.4	10623.78	149.18	14873	209	12260	1795	18002
		НР - 72%; СП - 8%			1717.53	63.58	2405	89		1333	
106	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	170.00	--	1190	--	1190	--	1285
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
107	2302-0401-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1634.00	--	4902	--	4902	--	5294
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
108	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	7	2764.32	1763.04	19350	12341	0	7776	29297
		НР - 72%; СП - 8%			1001.28	541.62	7009	3791		2170	
109	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3255.00	--	6510	--	6510	--	7031
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
110	2302-0302-5102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1089.00	--	3267	--	3267	--	3528
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
111	2302-0302-5120 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x100x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3871.00	--	7742	--	7742	--	8361
		СП - 8%			--	--	--	--		619	

112	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10.2	538.00	--	5488	--	5488	--	5927
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
114	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	748.38	91.69	7484	917	2660	3162	11497
		НР - 72%; СП - 8%			390.67	48.44	3907	484		852	
115	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1560.00	--	17160	--	17160	--	18533
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
121	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	15736.00	--	15736	--	15736	--	16995
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 7	Тенге				473375	16584	335143	91917	610,521
							121647	6014	0	45223	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				0				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				335143				
		Накладные расходы	Тенге				91917				
		Сметная прибыль	Тенге				45223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				610,521				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2,668,517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		Временные здания и сооружения 1,2 %				1.2%					26,267
		Итого с ВЗиС									2,694,785
		время 2,2%				2.2%					48,735
		Итого с зимним удорожанием									2,743,519
		Непредвиденные работы и затраты 2%				2%					45,279
		Итого с непредвиденными затратами									2,788,798
		Итого с учетом скидки 10%				10%					2,509,919
		НДС				12%					301,190
		Итого с учетом НДС									2,811,109

См 2-1-3 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

2	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	30	878.83	3.54	26365	106	831	18308	48247
		НР - 72%; СП - 8%			847.59	0.00	25428	0		3574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26365	106	831	18308	48,247

							25428	**0**	**--**	**3574**	
	Материалы		Тенге				**831**				
		Накладные расходы	Тенге				**18308**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3574**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**48,247**				
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ									
6	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**-21.305**	**16376.49**	**212.53**	**-348901**	**-4528**	**-320295**	**-19081**	**-397421**
		НР - 72%; СП - 8%			**1130.15**	**113.76**	**-24078**	**-2424**		**-29439**	
12	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1134.5**	**115.11**	**1.33**	**130592**	**1509**	**840**	**92336**	**240762**
		НР - 72%; СП - 8%			**113.04**	**0.00**	**128244**	**0**		**17834**	
13	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**51**	**115.98**	**1.33**	**5915**	**68**	**82**	**4151**	**10871**
		НР - 72%; СП - 8%			**113.04**	**0.00**	**5765**	**0**		**805**	
28	**1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**-4**	**650.76**	**0.73**	**-2603**	**-3**	**-203**	**-1727**	**-4677**
		НР - 72%; СП - 8%			**599.35**	**0.39**	**-2397**	**-2**		**-346**	
29	**2304-1008-0422 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RA-N Press для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, под прессовое соединение, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**-2**	**6353.00**	**--**	**-12706**		**-12706**	**0**	**-13722**
		СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**-1016**	
30	**2304-1008-0407 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**-1**	**8236.00**	**--**	**-8236**		**-8236**	**0**	**-8895**
		СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**-659**	
31	**Прайс лист ТОО"KAzinTErCOOl"**	**Термостатический комбинированный клапан с преднастройкой Eclipse F проходной диаметр 10 мм, код 3462-01.000, IMI (Швевария)**	**шт**	**-1**	**8105.36**	**--**	**-8105**		**-8105**	**0**	**-8754**
		СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**-648**	
35	**1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**53**	**741.14**	**2.92**	**39280**	**155**	**1241**	**27310**	**71917**
		НР - 72%; СП - 8%			**714.81**	**0.85**	**37885**	**45**		**5327**	
36	**1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**4**	**844.48**	**2.92**	**3378**	**12**	**148**	**2319**	**6153**
		НР - 72%; СП - 8%			**804.50**	**0.85**	**3218**	**3**		**456**	
37	**2305-1310-0110 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16,**	**шт.**	**-1**	**26626.00**	**--**	**-26626**		**-26626**	**0**	**-28756**

		СП - 8%			--	--	0			-2130		
43	2305-1309-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ	шт.	-19	14031.00	--	-266589		-266589	0		-287916
		СП - 8%			--	--	0			-21327		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-494601	-2788	-640450	105307	-	420,437
							148637	-2377	0	-31144		
		РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИИ										
		ПВ1										
		П1										
48	1120-2501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 м3/час. Установка	камера	1	106445.69	7069.69	106446	7070	6405	68900		189373
		НР - 72%; СП - 8%			92971.46	2722.99	92971	2723		14028		
49	Прайс ТОО"VTS KAzAKHsTAn"	ПВ1 Кухня. Приточно-вытяжная установка в комплекте: установка, модуль управления, опциональные элементы, автоматика. VTS VVS040-R-FRHVS/VVS040-L-SFRV	шт	1	2503536.70	--	2503537	0		0		2503537
					--	--	0	0	2503537	0		
50	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1999.78	68.91	15998	551	987	10529		28649
		НР - 72%; СП - 8%			1807.54	20.34	14460	163		2122		
51	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм (прим.Вентиляционная решетка RAR 200х500)	м2	0.8	33025.00	--	26420		26420	0		28534
		СП - 8%			--	--	0			2114		
55	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015 прим	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка (Дроссельного клапана)	заслонка	1	3256.25	64.25	3256	64	709	1803		5464
		НР - 72%; СП - 8%			2483.26	20.34	2483	20		405		
56	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель клапан 500х500	шт.	1	31078.00	--	31078		31078	0		33564
		СП - 8%			--	--	0			2486		
57	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015 прим	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм.Установка	глушитель шума	1	3388.61	109.02	3389	109	260	2203		6039
		НР - 72%; СП - 8%			3019.57	40.69	3020	41		447		
58	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой	44	2232.06	157.70	98211	6939	42392	37833		146927
		НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	48880	3666		10883		
59	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, паропроницаемостью водяных паров	м2	48.4	4262.00	--	206281		206281	0		222783
		СП - 8%			--	--	0			16502		

60	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	51.2	655.00	--	33536		33536	0	36219
		СП - 8%			--	--	0			2683	
		В1.1									
61	1120-1401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т.Установка	вентилятор	1	16916.01	1139.51	16916	1140	1106	10891	30032
		НР - 72%; СП - 8%			14670.26	456.25	14670	456		2225	
62	2305-0404-0112 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	62155.00	--	62155		62155	0	67127
		СП - 8%			--	--	0			4972	
63	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	24835.13	281.11	74505	843	58531	11089	92442
		НР - 72%; СП - 8%			5043.68	90.09	15131	270		6848	
64	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности	9.4514	8817.23	51.06	83335	483	64084	13626	104718
		НР - 72%; СП - 8%			1985.81	16.59	18769	157		7757	
65	1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	1	3769.36	141.04	3769	141	459	2317	6573
		НР - 72%; СП - 8%			3168.89	49.40	3169	49		487	
66	2305-0302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500	шт.	1	16533.00	--	16533		16533	0	17856
		СП - 8%			--	--	0			1323	
		В1.2									
68	1120-1401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т.Установка	вентилятор	1	16916.01	1139.51	16916	1140	1106	10891	30032
		НР - 72%; СП - 8%			14670.26	456.25	14670	456		2225	
69	2305-0404-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-35) №2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	48161.00	--	48161		48161	0	52014
		СП - 8%			--	--	0			3853	
70	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	24835.13	281.11	49670	562	39021	7393	61628
		НР - 72%; СП - 8%			5043.68	90.09	10087	180		4565	
71	1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	поверхности воздухово	12.67775	8817.23	51.06	111783	647	85960	18278	140465
		НР - 72%; СП - 8%			1985.81	16.59	25176	210		10405	
72	1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	1	3769.36	141.04	3769	141	459	2317	6573
		НР - 72%; СП - 8%			3168.89	49.40	3169	49		487	

73	2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400	шт.	1	14130.00	--	14130		14130	0	15260
		СП - 8%			--	--	0			1130	
		ПВ2									
		П2									
75	1120-2501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	106445.69	7069.69	106446	7070	6405	68900	189373
		НР - 72%; СП - 8%			92971.46	2722.99	92971	2723		14028	
76	Прайс ТОО"VTS KAzAKHsTAn"	ПВ2 Спорт Зал. Приточно-вытяжная установка в комплекте: установка, модуль управления, опциональные элементы, автоматика. VTS VVS040-R-FRHVS/VVS040-L-	шт	1	2883333.35	--	2883333	0		0	2883333
						--	0	0	2883333	0	
77	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	1999.78	68.91	9999	345	617	6580	17906
		НР - 72%; СП - 8%			1807.54	20.34	9038	102		1326	
78	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм (прим. Вентиляционная решетка RAR 200х500)	м2	0.5	33025.00	--	16513		16513	0	17834
		СП - 8%			--	--	0			1321	
82	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015 прим	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка (Дроссельного клапана)	заслонка	1	3256.25	64.25	3256	64	709	1803	5464
		НР - 72%; СП - 8%			2483.26	20.34	2483	20		405	
83	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель клапан 500х500	шт.	1	31078.00	--	31078		31078	0	33564
		СП - 8%			--	--	0			2486	
84	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015 прим	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка.Глушитель	глушитель шума	1	3388.61	109.02	3389	109	260	2203	6039
		НР - 72%; СП - 8%			3019.57	40.69	3020	41		447	
85	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой	32.5	2232.06	157.70	72542	5125	31312	27945	108525
		НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	36104	2708		8039	
86	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)	м2	35.75	4262.00	--	152367		152367	0	164556
		СП - 8%			--	--	0			12189	
		В2									
88	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	1999.78	68.91	9999	345	617	6580	17906
		НР - 72%; СП - 8%			1807.54	20.34	9038	102		1326	
89	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм (прим. Вентиляционная решетка RAR 200х500)	м2	0.5	33025.00	--	16513		16513	0	17834
		СП - 8%			--	--	0			1321	

92	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм.Установка	клапан	1	3769.36	141.04	3769	141	459	2317	6573
		НР - 72%; СП - 8%			3168.89	49.40	3169	49		487	
93	2305-0302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 ...	шт.	1	16533.00	--	16533		16533	0	17856
		СП - 8%			--	--	0			1323	
94	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	изолируемой поверхнос	18	2232.06	157.70	40177	2839	17342	15477	60106
		НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	19996	1500		4452	
95	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)	м2	19.8	4262.00	--	84388		84388	0	91139
		СП - 8%			--	--	0			6751	
		ПВ3									
		П3									
97	1120-2501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	106445.69	7069.69	106446	7070	6405	68900	189373
		НР - 72%; СП - 8%			92971.46	2722.99	92971	2723		14028	
98	Прайс ТОО"VTS KAzAKHsTAn"	ПВ3 Актовый Зал. Приточно-вытяжная установка в комплекте: установка, модуль управления, опциональные элементы, автоматика. VTS VVS030-R-FRHVS/VVS030-R-	шт	1	2574600.04	--	2574600	0		0	2574600
					--	--		0	2574600	0	
99	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	6	3462.92	178.76	20778	1073	2880	12416	35849
		НР - 72%; СП - 8%			2804.23	69.75	16825	419		2655	
100	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм (прим. Приточная решетка потолоной установки 300х300 SAD)	м2	0.54	33025.00	--	17834		17834	0	19260
		СП - 8%			--	--	0			1427	
101	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 прим	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка гибкого воздуховода	м2	3.768	9533.27	38.51	35921	145	510	25447	66277
		НР - 72%; СП - 8%			9359.33	20.34	35266	77		4909	
102	Прайс ТОО"KAzinTErCOOl"	Гибкий изолированный воздуховод	м	6	1096.50	--	6579		6579	0	7105
		СП - 8%			--	--	0			526	
106	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015 прм	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм.Установка (Дроссельного клапана)	заслонка	1	3256.25	64.25	3256	64	709	1803	5464
		НР - 72%; СП - 8%			2483.26	20.34	2483	20		405	
107	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель клапан 200х700	шт.	1	31078.00	--	31078		31078	0	33564
		СП - 8%			--	--	0			2486	

108	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015 прим	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	3388.61	109.02	3389	109	260	2203	6039
		НР - 72%; СП - 8%			3019.57	40.69	3020	41		447	
109	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	изолируемой поверхнос	18.5	2232.06	157.70	41293	2917	17824	15907	61776
		НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	20552	1541		4576	
110	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводноти 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара	м2	20.35	4262.00	--	86732		86732	0	93670
		СП - 8%			--	--	0			6939	
		В3									
112	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	6	3462.92	178.76	20778	1073	2880	12416	35849
		НР - 72%; СП - 8%			2804.23	69.75	16825	419		2655	
113	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм (прим. Приточная решетка потолоной установки 300х300 SAD)	м2	0.54	33025.00	--	17834		17834	0	19260
		СП - 8%			--	--	0			1427	
114	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 прим	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка гибкого воздуховода	м2	3.768	9533.27	38.51	35921	145	510	25447	66277
		НР - 72%; СП - 8%			9359.33	20.34	35266	77		4909	
115	Прайс ТОО"KAzinTErCOOl"	Гибкий изолированный воздуховод	м	6	1096.50	--	6579		6579	0	7105
		СП - 8%			--	--	0			526	
118	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм.Установка	клапан	1	3769.36	141.04	3769	141	459	2317	6573
		НР - 72%; СП - 8%			3168.89	49.40	3169	49		487	
119	2305-0302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500	шт.	1	16533.00	--	16533		16533	0	17856
		СП - 8%			--	--	0			1323	
		ПВ4									
		П4									
120	1120-2501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	106445.69	7069.69	106446	7070	6405	68900	189373
		НР - 72%; СП - 8%			92971.46	2722.99	92971	2723		14028	
121	Прайс ТОО"VTS KAzAKHsTAn"	ПВ4 Кабинет технологии. Приточно-вытяжная установка в комплекте: установка, модуль управления, опциональные элементы, автоматика. VTS VVS010s-	шт	1	1337126.30	--	1337126	0		0	1337126
					0.00	0.00		0	1337126	0	
122	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	1999.78	68.91	9999	345	617	6580	17906

		НР - 72%; СП - 8%			1807.54	20.34	9038	102		1326	
123	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм (прим. Вентиляционная решетка RAR 200х200)	м2	0.2	30341.00	--	6068		6068	0	6554
		СП - 8%			--	--	0			485	
127	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	31078.00	--	31078		31078	0	33564
		СП - 8%			--	--	0			2486	
128	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	25846.37	65.64	25846	66	23226	1854	29917
		НР - 72%; СП - 8%			2555.02	20.34	2555	20		2216	
129	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой	7	2232.06	157.70	15624	1104	6744	6019	23375
		НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	7776	583		1731	
130	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К)	м2	7.7	4262.00	--	32817		32817	0	35443
		СП - 8%			--	--	0			2625	
		В4									
133	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	19085.21	439.54	19085	440	1202	12645	34269
		НР - 72%; СП - 8%			17443.55	119.15	17444	119		2538	
134	Прайс ТОО"КАzinTErCOOl"	Фильтр карманный воздушный ФЯК 200х200	шт	1	6375.00	--	6375		6375	0	6885
		СП - 8%			--	--	0			510	
135	1120-0401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм.Установка	клапан	1	1974.93	56.60	1975	57	209	1245	3478
		НР - 72%; СП - 8%			1708.88	20.34	1709	20		258	
136	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250	шт.	1	7933.00	--	7933		7933	0	8568
		СП - 8%			--	--	0			635	
		ВЕ-ВЕ4									
139	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	1999.78	68.91	13998	482	863	9213	25068
		НР - 72%; СП - 8%			1807.54	20.34	12653	142		1857	
140	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм (прим. Решетка вентиляционная АМР 150х150)	шт.	7	2290.00	--	16030		16030	0	17312
		СП - 8%			--	--	0			1282	
141	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2	3.3	2232.06	157.70	7366	520	3179	2837	11020
		НР - 72%; СП - 8%			1110.90	83.31	3666	275		816	

142	2111-0403-2604 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтинтерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом**	**м2**	**3.63**	**14341.00**	**--**	**52058**		**52058**	**0**	**56222**
		СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**4165**	
144	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**4**	**4229.72**	**10.32**	**16919**	**41**	**703**	**11658**	**30863**
		НР - 72%; СП - 8%			**4043.72**	**4.07**	**16175**	**16**		**2286**	
145	2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм**	**шт.**	**4**	**21974.00**	**--**	**87896**		**87896**	**0**	**94928**
		СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**7032**	
146	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4**	**4575.53**	**63.50**	**18302**	**254**	**14056**	**2933**	**22934**
		НР - 72%; СП - 8%			**998.00**	**20.34**	**3992**	**81**		**1699**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**11822355**	**58981**	**1627947**	**620613**	**12,694,523**
							836830	**25133**	**9298596**	**251550**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12,322,333**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

		Временные здания и сооружения 1,2 %				**1.2%**					**36,285**
		Итого с ВЗиС									**12,358,618**
		время 2,2%				**2.2%**					**67,320**
		Итого с зимним удорожанием									**12,425,938**
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**2%**					**62,547**
		Итого с непредвиденными затратами									**12,488,485**
		Итого с учетом скидки 10%				**10%**					**11,239,636**
		НДС				**12%**					**1,348,756**
		Итого с учетом НДС									**12,588,393**

См 2-1-5 Видеонаблюдение

МОНТАЖ УСТРОЙСТВ

1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**4**	**4865.06**	**5.66**	**19460**	**23**	**--**	**13995**	**36132**
		НР - 72%; СП - 8%			**4859.40**	**--**	**19438**	**--**		**2676**	
2	Прайс ТОО СТК Ком	**Купольная IP видеокамера 2mp объектив 2,7mm IPC-HDW1420SP Dahua**	**шт**	**4**	**46895.36**	**--**	**187581**	**--**		**--**	**187581**
					--	**--**	**--**	**--**	**187581**	**--**	
3	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**3**	**5670.48**	**10.28**	**17011**	**31**	**--**	**12226**	**31576**
		НР - 72%; СП - 8%			**5660.20**	**--**	**16981**	**--**		**2339**	

4	Прайс ТОО СТК Ком	Уличная цилиндрическая IP видеокамера 1mp 1/4 1MP CMOS объектив 2,8mm DH-IPC-HFW1020SP-0280B-S3 Dahua	шт	3	41925.71	--	125777	--		--	125777
					--	--	--	--	125777	--	
5	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	318	735.75	72.91	233970	23185	61245	113098	374833
		НР - 72%; СП - 8%			470.25	23.72	149540	7541		27765	
6	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.318	81227.00	--	25830	--	25830	--	27897
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	
7	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	450	467.64	15.82	210439	7120	54720	108333	344273
		НР - 72%; СП - 8%			330.22	4.14	148599	1863		25502	
8	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	450	45.00	--	20250	--	20250	--	21870
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
9	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	12	841.37	51.45	10096	617	4256	3832	15043
		НР - 72%; СП - 8%			435.29	8.28	5223	99		1114	
10	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	12	183.00	--	2196	--	2196	--	2372
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1167355**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**168497**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**313359**		
		- Накладные расходы	Тенге							**251484**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**63258**	

		Временные здания и сооружения 1,2 %				**1.2%**					**10,248**
		Итого с ВЗиС									**1,177,603**
		время 2,2%				**2.2%**					**19,013**
		Итого с зимним удорожанием									**1,196,616**
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**2%**					**17,665**
		Итого с непредвиденными затратами									**1,214,281**
		Итого с учетом скидки 10%				**10%**					**1,092,853**
		НДС				**12%**					**131,142**
		Итого с учетом НДС									**1,223,996**

См 2-1-6. ЭО

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

		Демонтаж устройств									
1	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания (прожекторы). Демонтаж	шт.	7	69.33	0.69	485	5	0	348	900
		НР - 72%; СП - 8%			68.64	0.39	480	3		67	

2	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	18	207.23	1.85	3730	33	0	2675	6918
		НР - 72%; СП - 8%			205.38	1.04	3697	19		512	
3	1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	237	40.62		9627	0	0	6931	17883
		НР - 72%; СП - 8%			40.62		9627	0		1325	
4	1217-0101-1801 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания. Смена	шт.	237	92.16		21842	0	0	15726	40574
		НР - 72%; СП - 8%			92.16		21842	0		3005	
5	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и коробки. Демонтаж	шт.	186	63.42		11796	0	0	8493	21912
		НР - 72%; СП - 8%			63.42		11796	0		1623	
		Демонтаж кабельно-проводниковой продукции									
6	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1285	104.92	0.23	134822	296	0	96979	250346
		НР - 72%; СП - 8%			104.69	0.13	134527	167		18544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				182303	334	--	131153	338534
							181969	189	--	25076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				338534				
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ЩО-1.1									
7	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5614.83	104.36	5615	104	680	3505	9849
		НР - 72%; СП - 8%			4830.00	37.64	4830	38		730	
8	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015 прим	Корпус модульный пластиковый IP66 на 9 модулей КМПн-9	шт.	1	11552.00	--	11552		11552	--	12476
		СП - 8%			--	--				924	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2927.70	22.06	17566	132	8278	6592	26091
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00	0.00	9156	0		1933	
10	2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556.00	--	1556		1556	--	1680
		СП - 8%			--	--				124	
11	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492.00	--	984		984	--	1063
		СП - 8%			--	--				79	
12	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	518.00	--	1554		1554	--	1678
		СП - 8%			--	--				124	
		ЩО-2.1									
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2927.70	22.06	14639	110	6898	5494	21743

		НР - 72%; СП - 8%			**1526.00**	**0.00**	**7630**	**0**		**1611**	
16	**2307-0204-1523 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1556.00**	**--**	**1556**		**1556**	**--**	**1680**
		СП - 8%			**--**	**--**				**124**	
17	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**492.00**	**--**	**984**		**984**	**--**	**1063**
		СП - 8%			**--**	**--**				**79**	
18	**2307-0204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**518.00**	**--**	**1036**		**1036**	**--**	**1119**
		СП - 8%			**--**	**--**				**83**	
21	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**2927.70**	**22.06**	**14639**	**110**	**6898**	**5494**	**21743**
		НР - 72%; СП - 8%			**1526.00**	**0.00**	**7630**	**0**		**1611**	
22	**2307-0204-1523 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1556.00**	**--**	**1556**		**1556**	**--**	**1680**
		СП - 8%			**--**	**--**				**124**	
23	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**492.00**	**--**	**984**		**984**	**--**	**1063**
		СП - 8%			**--**	**--**				**79**	
24	**2307-0204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**518.00**	**--**	**1036**		**1036**	**--**	**1119**
		СП - 8%			**--**	**--**				**83**	
		ЩО-3.1									
27	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**2927.70**	**22.06**	**14639**	**110**	**6898**	**5494**	**21743**
		НР - 72%; СП - 8%			**1526.00**	**0.00**	**7630**	**0**		**1611**	
28	**2307-0204-1523 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1556.00**	**--**	**1556**		**1556**	**--**	**1680**
		СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**124**	
29	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**492.00**	**--**	**984**		**984**	**--**	**1063**
		СП - 8%			**--**	**--**	**0**			**79**	
30	**2307-0204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**518.00**	**--**	**1036**		**1036**	**--**	**1119**
		СП - 8%			**--**	**--**				**83**	
		ЩАО-1, ЩАО-2									
32	**2307-0201-0701 РСНБ РК 2015 прим**	**Корпус модульный пластиковый IP66 на 8 модулей КМПн-8**	**шт.**	**2**	**11552.00**	**--**	**23104**		**23104**	**--**	**24952**
		СП - 8%			**--**	**--**				**1848**	

33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2927.70	22.06	11711	88	5519	4395	17394
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00	0.00	6104	0		1288	
34	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 10 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481.00	--	1481		1481	--	1599
		СП - 8%			--	--				118	
35	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	518.00	--	1554		1554	--	1678
		СП - 8%			--	--				124	
		Аппараты напряжением до 1000В									
36	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1821.48	193.48	1821	193	18	1213	3278
		НР - 72%; СП - 8%			1610.00	75.28	1610	75		243	
37	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10355.00	--	10355		10355	--	11183
		СП - 8%			--	--				828	
		Светотехническое оборудование									
38	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	287	2528.55	1079.06	725694	309690	37106	430253	1248423
		НР - 72%; СП - 8%			1320.20	761.94	378897	218677		92476	
39	2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные светодиодные 36W 6000K с опаловым рассеивателем, степень защиты IP20 LEDOS LED 36W	шт.	287	17814.00	--	5112618		5112618	--	5521627
		СП - 8%			--	--				409009	
40	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	13	2528.55	1079.06	32871	14028	1681	19489	56549
		НР - 72%; СП - 8%			1320.20	761.94	17163	9905		4189	
41	2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные мощность 8 Вт, степень защиты IP65 LED 3512 8W	шт.	13	12805.00	--	166465		166465	--	179782
		СП - 8%			--	--				13317	
42	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	30	2190.53	853.74	65716	25612	3879	39075	113174
		НР - 72%; СП - 8%			1207.50	601.54	36225	18046		8383	
43	2307-0102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные настенный 25W 5500K степень защиты IP40 LED NIKA ROUND	шт.	30	13960.00	--	418800		418800	--	452304
		СП - 8%			--	--				33504	

44	1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	13	2748.60	967.18	35732	12573	12066	14862	54642
		НР - 72%; СП - 8%			853.30	734.54	11093	9549		4048	
45	2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильники пыле-влагозащищенный промышленный мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 LZG 2x18W	шт.	13	17814.00	--	231582		231582	--	250109
		СП - 8%			--	--				18527	
46	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8	12583.78	6757.72	100670	54062	9256	42343	154454
		НР - 72%; СП - 8%			4669.00	2682.19	37352	21458		11441	
47	2307-0106-0509 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки LED ZY228 , мощность 150 Вт, световой поток 10258 лм	шт.	8	89718.00	--	717744		717744	--	775164
		СП - 8%			--	--				57420	
48	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	2190.53	853.74	13143	5122	776	7815	22635
		НР - 72%; СП - 8%			1207.50	601.54	7245	3609		1677	
49	2307-0106-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) LED СТ РК 2595-2014	шт.	6	7360.00	--	44160		44160	--	47693
		СП - 8%			--	--				3533	
50	1308-0305-0308 РСНБ РК 2015	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке	шт.	7	1196.48	548.65	8375	3841	365	5067	14517
		НР - 72%; СП - 8%			595.70	409.57	4170	2867		1075	
51	Прайс ТОО ТЕК LED	Накладной светильник аварийного освещения с аккумулятором с люминесцентной лампой типа T5 EXIT-ONE SIDE(DC-502) Teksan	шт	7	16939.29	--	118575		118575	--	128061
		СП - 8%			--	--				9486	
52	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	19	1539.85	149.10	29257	2833	1340	18637	51726
		НР - 72%; СП - 8%			1320.20	42.16	25084	801		3832	
53	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	19	26171.00	--	497249		497249	--	537029
		СП - 8%			--	--				39780	
54	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	0	205.00	--	0		0	--	0
		СП - 8%			--	--				0	
		Изделия электроустановочные									

55	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	89	483.65	3.81	43045	339	1152	30016	78905
		НР - 72%; СП - 8%			466.90	1.51	41554	134		5845	
56	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	483.65	3.81	1935	15	52	1349	3546
		НР - 72%; СП - 8%			466.90	1.51	1868	6		263	
57	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	89	220.00	--	19580		19580	--	21146
		СП - 8%			--	--				1566	
58	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	237.00	--	948		948	--	1024
		СП - 8%			--	--				76	
59	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	1	55.00	--	55		55	--	59
		СП - 8%			--	--				4	
60	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	2	525.00	--	1050		1050	--	1134
		СП - 8%			--	--				84	
		Провода и кабели									
61	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1605	488.73	189.16	784412	303602	107647	342254	1216799
		НР - 72%; СП - 8%			232.50	63.67	373163	102190		90133	
62	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.31	171891.00	--	225177		225177	--	243191
		СП - 8%			--	--				18014	
63	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.3	269018.00	--	80705		80705	--	87162
		СП - 8%			--	--				6456	
		Трубы									
64	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1353	467.64	15.82	632717	21404	164525	325720	1035112
		НР - 72%; СП - 8%			330.22	4.14	446788	5601		76675	
65	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1353	32.00	--	43296		43296	--	46760
		СП - 8%			--	0.00	0			3464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10295068	753971	8115907	1309066	12532466

							1425190	392957	--	924867		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**12,871,001**
		Временные здания и сооружения 1,2 %				**1.2%**						**154,452**
		Итого с ВЗиС										**13,025,453**
		время 2,2%				**2.2%**						**286,560**
		Итого с зимним удорожанием										**13,312,013**
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**2%**						**266,240**
		Итого с непредвиденными затратами										**13,578,253**
		Итого с учетом скидки 10%				**10%**						**12,220,428**
		НДС				**12%**						**1,466,451**
		Итого с учетом НДС										**13,686,879**
					См 2-1-8. ЭМ							
					РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы							
		ВРУ-1										
6	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**61012.94**	**8992.45**	**61013**	**8992**	**870**	**39265**	**108301**
		НР - 72%; СП - 8%			**51150.00**	**3385.30**	**51150**	**3385**		**8022**	
7	**Лимитцена ТОО "Компания ВЭЛС"**	**Вводно-распределительная панель ВРУ 1-16-40 УХЛ4**	**шт.**	**1**	**482507.14**	**--**	**482507**				**482507**
					--	**--**			**482507**		
		ВРУ-2									
24	**1308-0304-0209 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**1**	**16623.18**	**2108.34**	**16623**	**2108**	**11295**	**2888**	**21072**
		НР - 72%; СП - 8%			**3220.00**	**790.44**	**3220**	**790**		**1561**	
25	**Лимитцена ТОО "Компания ВЭЛС"**	**Пункт распределительный ПР8501-051-54У1**	**шт**	**1**	**118593.75**	**--**	**118594**				**118594**
					--	**--**			**118594**		
26	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**5298.64**	**122.04**	**5299**	**122**	**2125**	**2225**	**8125**
		НР - 72%; СП - 8%			**3052.00**	**37.64**	**3052**	**38**		**602**	
27	**ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"**	**А 3726 ФУЗ 32А**	**шт**	**1**	**21374.46**	**--**	**21374**		**21374**		**23084**
		СП - 8%			**--**	**--**				**1710**	
28	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**2927.70**	**22.06**	**11711**	**88**	**5519**	**4395**	**17394**
		НР - 72%; СП - 8%			**1526.00**		**6104**			**1288**	

29	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	АЕ 2046 3Р 20 А	шт	4	7103.57	--	28414		28414		30687
		СП - 8%			--	--				2273	
31	ТЛИМИТЦЕНА ТОО "Компания ВЭЛС"	Шкаф автоматического включения резерва ШАВР 3-100-2(У)	шт	1	91581.43	--	91581		91581		98908
		СП - 8%			--	--				7327	
		ЩСВ									
32	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576
		НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487	
33	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879.00	--	5879		5879		6349
		СП - 8%			--	--				470	
34	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5298.64	122.04	26493	610	10623	11123	40625
		НР - 72%; СП - 8%			3052.00	37.64	15260	188		3009	
35	2307-0204-1521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945.00	--	1945		1945		2101
		СП - 8%			--	--				156	
36	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1483.00	--	5932		5932		6407
		СП - 8%			--	--				475	
37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2927.70	22.06	8783	66	4139	3296	13046
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00	--	4578			966	
38	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1550.00	--	4650		4650		5022
		СП - 8%			--	--				372	
		ЩС-1.1									
39	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576
		НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487	
40	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131.00	--	10131		10131		10941
		СП - 8%			--	--				810	
41	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5298.64	122.04	21195	488	8499	8898	32500
		НР - 72%; СП - 8%			3052.00	37.64	12208	151		2407	
42	2307-0204-1530 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945.00	--	1945		1945		2101

		СП - 8%			--	--				156	
43	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602.00	--	1602		1602		1730
		СП - 8%			--	--				128	
44	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602.00		3204		3204		3460
		СП - 8%			--					256	
45	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2927.70	22.06	14639	110	6899	5494	21743
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00	0.00	7630			1611	
46	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3293.00	--	3293		3293		3556
		СП - 8%			--	--				263	
47	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492.00	--	984		984		1063
		СП - 8%			--	--				79	
48	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180.00	--	6360		6360		6869
		СП - 8%			--	--				509	
		ЩС-1.2									
49	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576
		НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487	
50	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8683.00	--	8683		8683		9378
		СП - 8%			--	--				695	
51	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2927.70	22.06	14639	110	6899	5494	21743
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00	--	7630			1611	
52	2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481.00	--	1481		1481		1599
		СП - 8%			--	--				118	
53	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3293.00	--	9879		9879		10669
		СП - 8%			--	--				790	
54	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180.00	--	3180		3180		3434
		СП - 8%			--	--				254	
		ЩС-2.1									

55	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576
		НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487	
56	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8683.00	--	8683		8683		9378
		СП - 8%			--	--				695	
57	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2927.70	22.06	11711	88	5519	4395	17394
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00	--	6104			1288	
58	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481.00	--	1481		1481		1599
		СП - 8%			--	--				118	
59	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180.00	--	9540		9540		10303
		СП - 8%			--	--				763	
		ЩС-2.2									
60	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576
		НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487	
61	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8683.00	--	8683		8683		9378
		СП - 8%			--	--				695	
62	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2927.70	22.06	14639	110	6899	5494	21743
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00	--	7630			1611	
63	2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481.00	--	1481		1481		1599
		СП - 8%			--	--				118	
64	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180.00	--	6360		6360		6869
		СП - 8%			--	--				509	
65	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3293.00	--	6586		6586		7113
		СП - 8%			--	--				527	
		ЩС-3.1									
66	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3743.07	99.32	3743	99	424	2346	6576
		НР - 72%; СП - 8%			3220.00	37.64	3220	38		487	
67	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8683.00	--	8683		8683		9378

		СП - 8%			--	--				695	
68	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5298.64	122.04	10597	244	4249	4449	16250
		НР - 72%; СП - 8%			3052.00	37.64	6104	75		1204	
69	2307-0204-1530 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945.00	--	1945		1945		2101
		СП - 8%			--	--				156	
70	2307-0204-1624 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3149.00	--	3149		3149		3401
		СП - 8%			--	--				252	
71	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2927.70	22.06	5855	44	2759	2197	8697
		НР - 72%; СП - 8%			1526.00	--	3052			644	
72	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3293.00	--	6586		6586		7113
		СП - 8%			--	--				527	
		Установочные изделия									
73	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	101	590.95	4.58	59686	462	684	42258	110100
		НР - 72%; СП - 8%			579.60	1.51	58540	152		8156	
74	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	78	302.00	--	23556		23556		25440
		СП - 8%			--	--				1884	
75	2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011	шт.	18	1459.00	--	26262		26262		28363
		СП - 8%			--	--				2101	
76	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	392.00	--	3136		3136		3387
		СП - 8%			--	--				251	
77	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	101	5212.32	41.98	526444	4240	219002	218305	804330
		НР - 72%; СП - 8%			3002.00	--	303202			59580	
78	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	111	55.00	--	6105		6105	--	6593

		СП - 8%			--	--				488	
79	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	10	--	--					
					--	--					
80	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5212.32	41.98	5212	42	2168	2161	7964
		НР - 72%; СП - 8%			3002.00	--	3002			590	
81	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	1	525.00	--	525		525		567
		СП - 8%			--	--				42	
82	1308-0303-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Контактор переменного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции	шт.	2	14840.40	227.72	29681	455	12526	12132	45158
		НР - 72%; СП - 8%			8350.00	75.28	16700	151		3345	
83	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	2	8261.00	--	16522		16522		17844
		СП - 8%			--	--				1322	
		Кабели и провода									
84	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	-175	488.73	189.16	-85528	-33103	-11737	-37317	-132673
		НР - 72%; СП - 8%			232.50	63.67	-40688	-11142		-9828	
86	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	-0.175	269018.00	--	177552		177552		191756
		СП - 8%			--	--	--			14204	
		Трубы									
91	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	-161	299.78	10.62	-48265	-1710	-12722	-24839	-78952
		НР - 72%; СП - 8%			210.14	4.14	-33833	-667		-5848	
		Заземление									
104	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	-635	402.42	56.67	-255376	-35963	-76533	-110957	-395639
		НР - 72%; СП - 8%			225.15	17.69	-142880	-11226		-29307	
105	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3170.90	175.42	9513	526	5835	2383	12848
		НР - 72%; СП - 8%			1050.70	52.70	3152	158		952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1615476**	**-51276**	**745413**	**217815**	**1931868**
							320238	**-17718**	**601101**	**98575**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**601101**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**745413**				
		Накладные расходы	Тенге				**217815**				

		Сметная прибыль	Тенге				98575					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1931868					

		Временные здания и сооружения 1,2 %			**1.2%**						**15,969**
		Итого с ВЗиС									**1,947,837**
		время 2,2%			**2.2%**						**29,628**
		Итого с зимним удорожанием									**1,977,465**
		Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**						**27,527**
		Итого с непредвиденными затратами									**2,004,993**
		Итого с учетом скидки 10%			**10%**						**1,804,493**
		НДС			**12%**						**216,539**
		Итого с учетом НДС									**2,021,032**

Дополнительные работы смета №2. РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ

Архитектурные решения 2-1-1

ВИТРАЖИ

		==НАРУЖНЫЕ ВИТРАЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ==									
387	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой и ли алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**5.386**	**9855.59**	**630.13**	**53082**	**3394**	**27**	**37150**	**97339**
		НР - 72%; СП - 8%			**9220.47**	**332.81**	**49661**	**1793**		**7219**	
388	**2109-0304-0105 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) част и, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**5.386**	**33693.00**	**--**	**181470**	**--**	**181470**	**--**	**195988**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14518**	
389	**1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	**м2**	**7.56**	**2090.65**	**39.77**	**15805**	**301**	**3548**	**8705**	**26471**
		НР - 72%; СП - 8%			**1581.61**	**17.59**	**11957**	**133**		**1961**	
390	**2109-0302-0904 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**7.56**	**60028.00**	**--**	**453812**	**--**	**453812**	**--**	**490117**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36305**	
		==ВНУТРЕННИЕ ВИТРАЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ==									
391	**1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей**	**м2**	**20.28**	**1350.66**	**35.58**	**27391**	**722**	**5191**	**15701**	**46540**
		НР - 72%; СП - 8%			**1059.12**	**16.20**	**21479**	**329**		**3447**	

392	2109-0302-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88**	м2	20.28	60774.00	--	1232497	--	1232497	--	1331097
		СП - 8%			--	--	--	--		98600	
		===ДВЕРИ и ОКНА===									
393	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	194	490.00	--	95060	--	95060	--	102665
		СП - 8%			--	--	--	--		7605	
394	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	58	5436.00	--	315288	--	315288	--	340511
		СП - 8%			--	--	--	--		25223	
395	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	шт.	28	491.00	--	13748	--	13748	--	14848
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
396	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	7	10342.00	--	72394	--	72394	--	78186
		СП - 8%			--	--	--	--		5792	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ДЕМОНТАЖ)									
		==1 ЭТАЖ==									
		==ПОТОЛОК==									
401	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	22.21	242.18	--	5379	--	--	3873	9992
		НР - 72%; СП - 8%			242.18	--	5379	--		740	
		==ОТКОСЫ==									
404	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	47.67	193.31	--	9215	--	--	6635	17118
		НР - 72%; СП - 8%			193.31	--	9215	--		1268	
		==2 ЭТАЖ==									
		==ПОТОЛОК==									
405	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	53.88	242.18	--	13049	--	--	9395	24239
		НР - 72%; СП - 8%			242.18	--	13049	--		1795	
		==ОТКОСЫ==									
408	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	32.22	193.31	--	6228	--	--	4484	11570
		НР - 72%; СП - 8%			193.31	--	6228	--		857	
		==3 ЭТАЖ==									
		==ОТКОСЫ==									
412	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	14.45	193.31	--	2793	--	--	2011	5189
		НР - 72%; СП - 8%			193.31	--	2793	--		384	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(МОНТАЖ)									
		==1 Этаж==									
		==Потолки==									

416	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	22.21	1495.96	9.60	33225	213	9365	17082	54332
		НР - 72%; СП - 8%			1064.70	3.49	23647	78		4025	
417	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой поверхности	22.21	459.86	1.02	10213	23	1589	6202	17729
		НР - 72%; СП - 8%			387.31	0.55	8602	12		1313	
418	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	22.21	240.92	0.42	5351	9	618	3405	9456
		НР - 72%; СП - 8%			212.69	0.23	4724	5		700	
		==2 Этаж==									
		==Потолки==									
419	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностейза два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	53.88	1495.96	9.60	80602	517	22719	41439	131805
		НР - 72%; СП - 8%			1064.70	3.49	57366	188		9763	
420	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой поверхности	53.88	459.86	1.02	24777	55	3854	15046	43010
		НР - 72%; СП - 8%			387.31	0.55	20868	30		3186	
421	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	53.88	240.92	0.42	12981	23	1498	8260	22940
		НР - 72%; СП - 8%			212.69	0.23	11460	12		1699	
		==СТЕНЫ==									
		==Лестничные клетки===									
423	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Ремонт	м2	23.5	1960.05	190.75	46061	4483	0	31647	83924
		НР - 72%; СП - 8%			1769.30	101.07	41579	2375		6217	
424	2203-0301-0110 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	23.5	3262.00	--	76657	--	76657	--	82790
		СП - 8%			--	--	--	--		6133	
		==2 ЭТАЖ==									
		==Потолок==									
		==Тип2==									

431	1207-0101-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Полы мозаичные. Заделка выбоин.Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2	место	36.2	5563.00	77.87	201381	2819	23683	126935	354581
		НР - 72%; СП - 8%			4830.90	39.22	174879	1420		26265	
432	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	137.5	1986.66	13.61	273166	1871	227051	32374	329983
		НР - 72%; СП - 8%			321.77	5.24	44243	721		24443	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3,922,422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Временные здания и сооружения 1,2 %				1.2%					47,069
		Итого с ВЗиС									3,969,491
		время 2,2%				2.2%					87,329
		Итого с зимним удорожанием									4,056,820
		Непредвиденные работы и затраты 2%				2%					81,136
		Итого с непредвиденными затратами									4,137,957
		Итого с учетом скидки 10%				10%					3,724,161
		НДС				12%					446,899
		Итого с учетом НДС									4,171,060
		===См 2-1-2. Водопровод и канализация===									
		==Противопожарный водопровод В2==									
433	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	97	3212.48	38.43	311611	3728	242781	48074	388460
		НР - 72%; СП - 8%			671.15	17.20	65102	1668		28775	
434	2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	97	1046.00	--	101462	--	101462	--	109579
		СП - 8%			--	--	--	--		8117	
435	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	12	20797.00	--	249564	--	249564	--	269529
		СП - 8%			--	--	--	--		19965	
436	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	240	959.00	--	230160	--	230160	--	248573
		СП - 8%			--	--	--	--		18413	
437	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	24	22205.00	--	532920	--	532920	--	575554
		СП - 8%			--	--	--	--		42634	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1,591,696
		Временные здания и сооружения 1,2 %				1.2%					19,100
		Итого с ВЗиС									1,610,796
		время 2,2%				2.2%					35,438
		Итого с зимним удорожанием									1,646,234
		Непредвиденные работы и затраты 2%				2%					32,925
		Итого с непредвиденными затратами									1,679,158

		Итого с учетом скидки 10%				**10%**					**1,511,242**
		НДС				**12%**					**181,349**
		Итого с учетом НДС									**1,692,591**
				==См 2-1-3. Отопление и вентиляция							
		===Монтаж системы отопления====									
447 39	**2305-1310-0112 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**24**	**29497.00**	**--**	**707928**	**--**	**707928**	**--**	**764562**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**56634**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**764,562**
		Временные здания и сооружения 1,2 %				**1.2%**					**9,175**
		Итого с ВЗиС									**773,737**
		время 2,2%				**2.2%**					**17,022**
		Итого с зимним удорожанием									**790,759**
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**2%**					**15,815**
		Итого с непредвиденными затратами									**806,574**
		Итого с учетом скидки 10%				**10%**					**725,917**
		НДС				**12%**					**87,110**
		Итого с учетом НДС									**813,027**
				==Электрооборудование. См. 2-1-6==							
		Светотехническое оборудование									
438	**1308-0305-0307 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**6**	**2528.55**	**1079.06**	**15171**	**6474**	**776**	**8995**	**26099**
		НР - 72%; СП - 8%			**1320.20**	**761.94**	**7921**	**4572**		**1933**	
439	**2307-0102-1203 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, настенные светодиодные 36W 6000K с опаловым рассеивателем, степень защиты IP20 LEDOS LED 36W**	**шт.**	**6**	**17814.00**	**--**	**106884**	**--**	**106884**	**--**	**115435**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8551**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**141,534**
		Временные здания и сооружения 1,2 %				**1.2%**					**1,698**
		Итого с ВЗиС									**143,233**
		время 2,2%				**2.2%**					**3,151**
		Итого с зимним удорожанием									**146,384**
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**2%**					**2,928**
		Итого с непредвиденными затратами									**149,312**
		Итого с учетом скидки 10%				**10%**					**134,381**
		НДС				**12%**					**16,126**
		Итого с учетом НДС									**150,506**
				==Технологическое оборудование. См 2-1-7==							
				Горячий цех							
440	**Прайс-лист ТОО "Атеси"**	**Стол технологический СТ-2/1200600 купе**	**шт**	**2**	**103910.71**	**--**	**207821**	**--**		**--**	**207821**

					--	--	--	--	207821	--		
441	Прайс-лист ТОО "Полаир"	Шкаф холодильный СМ107-S(R134a)	шт	1	216857.14	--	216857	--		--		216857
					--	--	--	--	216857	--		
442	Прайс-лист ТОО "Восход"	Печь хлебопекарная ХПЭ-500 электрич. в оцинков.обрешетке	шт	1	323478.57	--	323479	--		--		323479
					--	--	--	--	323479	--		
443	Прайс-лист "ASSUM"	"Стеллаж производственный ASSUM-Premium" СТП -15/5 (1500x500x1800)	шт	1	84032.14	--	84032	--		--		84032
					--	--	--	--	84032	--		
444	Прайс-лист ТОО "Абат"	Ванна 2 секционная разборная (мойка 500x500) ВМП-6-2-5РЧ	шт	1	117464.29	--	117464	--		--		117464
					--	--	--	--	117464	--		
445	Прайс-лист ТОО "Атеси"	Стеллаж STSP 100415 для сушки тарелок СКТ-С1200-02-Н	шт	2	114753.57	--	229507	--		--		229507
					--	--	--	--	229507	--		
				Кабинет технологии								
446	Прайс-лист ТОО"ALEF KAzAKHsTAn"	Станок сверлильный вертиеальный BELMACH DP200-13	шт	1	54666.07	--	54666	--		--		54666
					--	--	--	--	54666	--		
				Кабинет физики								
447	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол трапеция для работы в группе	шт	2	20782.14		41564		41564			41564
448	Прайс-лист ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический 2-х местный	шт	4	17890.71	--	71563	--		--		71563
					--	--	--	--	71563	--		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1,346,954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1346954			

		Временные здания и сооружения 1,2 %				1.2%						-
		Итого с ВЗиС										1,346,954
		время 2,2%				2.2%						-
		Итого с зимним удорожанием										1,346,954
		Непредвиденные работы и затраты 2%				2%						-
		Итого с непредвиденными затратами										1,346,954
		Итого с учетом скидки 10%				10%						1,212,258
		НДС				12%						145,471
		Итого с учетом НДС										1,357,729
				===Дополнительные работы===								
448	1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	36	569.84	171.39	20514	6170	0	12821		36002

		НР - 72%; СП - 8%			398.45	96.18	14344	3462		2667	
449	1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36	2989.48	53.95	107621	1942	13683	66862	188442
		НР - 72%; СП - 8%			2555.45	24.09	91996	867		13959	
		==Спортзал===									
450	1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22.82	2989.48	53.95	68220	1231	8673	42383	119451
		НР - 72%; СП - 8%			2555.45	24.09	58315	550		8848	
451	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	22.82	1592.78	20.09	36347	458	10971	18060	58760
		НР - 72%; СП - 8%			1091.94	7.23	24918	165		4353	
452	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	22.82	768.91	4.86	17547	111	4985	9007	28678
		НР - 72%; СП - 8%			545.61	2.58	12451	59		2124	
		==Кровля==									
		Монтажные работы									
		Скатная кровля (новая)									
491	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	212	1673.50	1113.07	354782	235971	49992	92043	482572
		НР - 72%; СП - 8%			324.62	278.39	68819	59019		35746	
492	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	212	926.00	--	196312	--	196312	--	212017
		СП - 8%			--	--	--	--		15705	
493	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	212	926.00	--	196312	--	196312	--	212017
		СП - 8%			--	--	--	--		15705	
		Слуховые окна /4 штук/									
511	1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	4	2024.15	55.13	8097	221	1589	4574	13684
		НР - 72%; СП - 8%			1571.78	16.28	6287	65		1014	
512	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	4	3518.00	--	14072	--	14072	--	15198

		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
				==Утепление крыши==							
521	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок	м2 слоя	718	330.80	1.76	237514	1264	198994	27306	286006
		НР - 72%; СП - 8%			51.89	0.93	37257	668		21186	
522	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной в один слой	м2 утепляемого покрытия	718	668.80	53.82	480198	38643	0	325256	869891
		НР - 72%; СП - 8%			614.98	14.19	441556	10188		64436	
523	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты , на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	718	528.56	52.45	379506	37659	0	253465	683609
		НР - 72%; СП - 8%			476.11	14.19	341847	10188		50638	
524	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	71.8	13647.00	--	979855	--	979855	--	1058243
		СП - 8%			--	--	--	--		78388	
				==Общестроительные работы==							
528	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0.6	69072.10	35775.90	41443	21466	0	22037	68559
		НР - 72%; СП - 8%			33296.20	17716.50	19978	10630		5078	
529	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0.69	102668.08	716.04	70841	494	25854	32219	111306
		НР - 72%; СП - 8%			64482.04	372.00	44493	257		8245	
530	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. (Короба)Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	36.7	1611.07	15.15	59126	556	17281	29897	96145
		НР - 72%; СП - 8%			1125.04	6.40	41289	235		7122	
				==Полы 1 этаж==							
531	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	382.88	5148.23	0.59	1971154	226	0	1419154	3661533
		НР - 72%; СП - 8%			5147.64	0.31	1970928	119		271225	
532	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	47.6	1665.00	--	79254	--	79254	--	85594
		СП - 8%			--	--	--	--		6340	
533	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	74.6535	9896.00	--	738771	--	738771	--	797873
		СП - 8%			--	--	--	--		59102	

534	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция рубероидом насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	478.6	200.27	0.59	95849	282	74135	15538	120298
		НР - 72 %; СП - 8%			44.78	0.31	21432	148		8911	
535	2110-0401-0302 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93	м2	478.6	439.00	--	210105	--	210105	--	226914
		СП - 8%			--	--	--	--		16808	
536	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.114	268507.00	--	30610	--	30610	--	33059
		СП - 8%			--	--	--	--		2449	
		Монтаж фасада 1733,5 м2==									
583	1115-0212-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	1733.5	1244.00	5.89	2156481	10216	662046	1072436	3487230
		НР - 72%; СП - 8%			856.20	3.04	1484219	5275		258313	
539	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой	м2	200.00	193.31		38663	0	0	27914	71903
		НР - 72%; СП - 8%			193.31		38663	0		5326	
540	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	200.00	5513.63	0.37	1102743	74	147978	687377	1933330
		НР - 72%; СП - 8%			4773.38		954691	0		143210	
541	1212-0102-0601 РСНБ РК 2015	Фасады простые (откосы). Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов	м2	200.00	659.12	1.49	131826	298	23146	78147	226771
		НР - 72%; СП - 8%			541.90	0.78	108382	156		16798	
		==Монтаж фасада. (здание котельной)									
542	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	50.66	841.53	4.48	42632	227	31054	8258	54961
		НР - 72%; СП - 8%			224.06	2.33	11351	118		4071	
		==Цоколь===									
543	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	19.5349	63894.71	2248.44	1248177	43923	685369	388389	1767492
		НР - 72%; СП - 8%			26561.92	1051.72	518884	20545		130925	
544	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22	821.65	38.42	18076	845	7071	7641	27775
		НР - 72%; СП - 8%			461.80	20.61	10160	453		2057	
545	1109-0701-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Устройство каркаса для облицовки стен сплитерной плиткой	т конструкций	1.99	160823.51	19725.62	320039	39254	10274	208033	570318
		НР - 72%; СП - 8%			135935.00	9258.64	270511	18425		42246	

546	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.89	248189.00	--	220888	--	220888	--	238559
		СП - 8%			--	--	--	--		17671	
547	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.1	217839.00	--	239623	--	239623	--	258793
		СП - 8%			--	--	--	--		19170	
		==Отмостка===									
548	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0.875	36281.12	3922.00	31746	3432	392	20838	56791
		НР - 72%; СП - 8%			31911.12	1164.91	27922	1019		4207	
549	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.875	224070.00	--	196061	--	196061	--	211746
		СП - 8%			--	--	--	--		15685	
550	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	188	915.80	19.97	172170	3754	107596	44210	233691
		НР - 72%; СП - 8%			323.51	3.10	60820	583		17310	
		==Двери==									
551	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5.79	1746.71	188.13	10113	1089	2388	5183	16520
		НР - 72%; СП - 8%			1146.19	97.00	6636	562		1224	
552	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	11.3	1504.67	189.60	17003	2142	3535	8972	28053
		НР - 72%; СП - 8%			1002.24	100.51	11325	1136		2078	
553	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5.79	25594.00	--	148189	--	148189	--	160044
		СП - 8%			--	--	--	--		11855	
554	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	11.3	31177.00	--	352300	--	352300	--	380484
		СП - 8%			--	--	--	--		28184	
		==Канализация. Септик==									
555	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9.75	160.99	151.35	1570	1476	0	368	2092
		НР - 72%; СП - 8%			9.64	42.73	94	417		155	

556	4101-0103-1015 РСНБ РК 2015 К=1,6	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	15.6	768.00	--	11981	--	11981	--	12939
		СП - 8%			--	--	--	--		958	
557	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	25.36	160.99	151.35	4083	3838	0	956	5442
		НР - 72%; СП - 8%			9.64	42.73	244	1084		403	
558	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	1.04	3307.92		3440	0	0	2477	6391
		НР - 72%; СП - 8%			3307.92		3440	0		473	
559	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	23.82	16.34	16.34	389	389	0	121	551
		НР - 72%; СП - 8%				7.04	0	168		41	
560	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23.82	179.18	81.01	4268	1930	0	2382	7182
		НР - 72%; СП - 8%			98.17	40.69	2338	969		532	
561	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2.58	916.86		2365	0	0	1703	4394
		НР - 72%; СП - 8%			916.86		2365	0		325	
562	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1.99	32703.87	7589.06	65081	15102	22599	24571	96824
		НР - 72%; СП - 8%			13758.38	3390.65	27379	6747		7172	
563	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24150.00	--	24150	--	24150	--	26082
		СП - 8%			--	--	--	--		1932	
564	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	6	1173.00	--	7038	--	7038	--	7601
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
565	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12.85	915.80	19.97	11768	257	7354	3022	15973
		НР - 72%; СП - 8%			323.51	3.10	4157	40		1183	
		==Отопление===									
566	1118-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка	бак	1	18484.70	672.20	18485	672	12675	3888	24162
		НР - 72%; СП - 8%			5137.25	262.28	5137	262		1790	

567	Прайс-лист ТОО "Алматерм KZ"	Бак расширительный 150 л WRV Wester	шт	1	47094.14	--	47094	--		--	47094
					--	--	--	--	47094	--	
		Дополнительные работы смета №1									
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы									
		Скатная кровля (старая)									
2	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	-9	313.78	1.56	-2824	-14	0	-2023	-5235
		НР - 72%; СП - 8%			312.23	0.00	-2810	0		-388	
		РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы									
8	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	-9	7173.33	129.68	-64560	-1167	-39978	-17119	-88214
		НР - 72%; СП - 8%			2601.68	40.19	-23415	-362		-6534	
9	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	-9	319.99	3.57	-2880	-32	-2443	-302	-3437
		НР - 72%; СП - 8%			44.96	1.72	-405	-15		-255	
15	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка рейками. Обшивка досками. /применительно/	м2обшивки стен	-293.2	2529.57	20.59	-741670	-6037	-573702	-118881	-929395
		НР - 72%; СП - 8%			552.29	10.85	-161931	-3181		-68844	
		Водосточная система									
17	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	-24	1932.56	116.91	-46381	-2806	-1218	-31124	-83706
		НР - 72%; СП - 8%			1764.88	36.26	-42357	-870		-6200	
19	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	-24	1835.00	--	-44040	--	-44040	--	-47563
		СП - 8%			--	--	--	--		-3523	
37	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка рейками. Обшивка досками.	м2обшивки стен	-191.4	2529.57	20.59	-484160	-3941	-374510	-77605	-606705
		НР - 72%; СП - 8%			552.29	10.85	-105708	-2077		-44941	
38	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (устройство карнизных свесов) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	-102.62	3117.16	14.49	-319883	-1487	-188924	-119390	-474414
		НР - 92%; СП - 8%			1261.66	4.19	-129472	-430		-35142	
		РАЗДЕЛ 5.Ограждение кровли									
56	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	242.3	112.29	24.24	27208	5873	1691	19721	50684
		НР - 92%; СП - 8%			81.07	7.40	19643	1793		3754	

57	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.7269	558159.00	--	405748	--	405748	--	438208
		СП - 8%			--	--	--	--		32460	
		РАЗДЕЛ 6.Ремонтные работы мягкой кровли									
58	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	18	189.30	0.23	3407	4	0	2450	6326
		НР - 72%; СП - 8%			189.07	0.00	3403	0		469	
59	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	18	997.19	55.17	17949	993	6579	7721	27724
		НР - 72%; СП - 8%			576.54	19.22	10378	346		2054	
60	1208-0101-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие рулонное. Ремонт отдельных мест с промазкой битумными составами с заменой двух слоев	м2 покрытия	18	1876.51	22.30	33777	401	22933	7601	44688
		НР - 72%; СП - 8%			580.18	6.29	10443	113		3310	
61	1208-0101-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие из рулонных материалов. Устройство на мастике рулонными материалами	м2 слоя	87.42	667.48	10.50	58351	918	49362	5932	69427
		НР - 72%; СП - 8%			92.33	1.92	8071	168		5143	
62	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	46.5	678.98	16.85	31573	784	13785	15886	51257
		НР - 72%; СП - 8%			365.68	5.67	17004	264		3797	
63	1208-0101-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов	м	46.5	2356.40	5.00	109573	233	81280	20295	140258
		НР - 72%; СП - 8%			603.44	2.75	28060	128		10389	
1	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	81.77	8445.62	95.19	690598	7784	162631	376266	1152214
		НР - 72%; СП - 8%			6361.54	29.45	520183	2408		85349	
		Крыльца КР3,КР5									
		==КР-5==									
2	2110-0104-0112 РСНБ	Профилированный настил оцинкованный высотой	м2	4.57	3289.00	--	15031	--	15031	--	16233
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
		==КР-4==									
3	2110-0104-0112 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2.45	3289.00	--	8058	--	8058	--	8703
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
		==КР-3===									

4	**2110-0104-0112 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**5.36**	**3289.00**	**--**	**17629**	**--**	**17629**	**--**	**19039**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1410**	

5	Прайс-лист ТОО "АК ЦЕНТ МИКРОСИСТЕМС НОРД"	**Програмное обеспечение Mikrosoft ofise Home and Business"**										
		СП - 8%	**шт**	3	92164,29	--	276493	--	--		22119	298612
6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**										
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 кладки**	7,56	28768,94	3110,00	217493	23512	145900	37997	20439	275930
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		6205,58	775,00	46914	5859				19 807 682
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге									233 544
		Временные здания и сооружения 1,2 %				1,2%						20 041 226
		Итого с ВЗиС										433 301
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее				2,2%						20 474 528
		Итого с зимним удорожанием										402 576
		Непредвиденные работы и затраты 2%				2%						20 877 105
		Итого с непредвиденными затратами										18 789 395
		Итого с учетом скидки 10%				10%						2 254 727
		НДС				12%						21 044 122
		Итого с учетом НДС										**29 229 036**
		ИТОГО ВКЛЮЧИТЬ ПО СМЕТАМ С НДС	**Тенге**									**121 771 583,08**
		ИТОГО ПО АКТАМ С НДС										

ТОО "Сарыарка ЛТД"
Директор _____ Жуманбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел образования Целиноградского района"
Руководитель _____ Ахметов К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ИНСЕКТ" _____ Сегизбаев К.Ж.
Место печати (при наличии) (должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИНСЕКТ" _____ Эксперт Игенбаева М.Б.
Место печати (при наличии) (должность, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Данайхан Стройтех" _____ Эксперт Шаймерденов Н.К.
Место печати (при наличии) (должность, фамилия, имя, отчество)