Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

« 01 » декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «СМК-Атамекен», г. Актау, пром. зона №9, здание 43***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Байжанова Серика Кушербаевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
***«Реконструкция СП-2, СП-3, СП-4, СП-5, СП-7 и новое строительство СП-1, СП-6 ПХГ "Бозой" (участок "Жаманкоянкулак" и участок "Жаксыкоянкулак") в п. Бозой Шалкарского района Актюбинской области».***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Филиал «Управление магистральных газопроводов «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия», директор Кисметов Алпамыс Жумабаевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Ақ жол құрылыс», ТОО «АА-Стройинжиниринг», ТОО «Алтын Construction», ТОО «A&G Services»***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Проектно-исследовательская компания «КАТЭК», 071-03-16R/09.2016***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Филиал «Управление магистральных газопроводов «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия», Приказ №600 от 28.08.2017года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **1-ая очередь «Реконструкция СП-2, СП-3, СП-5, СП-7 ПХГ "Бозой" (участок "Жаманкоянкулак")** | | | | | |
| ***Общая площадь участка с учетом подъездной автодороги СП Жаманкоянкулак*** | | | | | |
| Площадь участка | га | 11 | - | 11 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| В том числе: СП-2 | га | | 2,36 | | 2,36 |
| СП-3 | га | | 2,69 | | 2,69 |
| СП-5 | га | | 4,077 | | 4,077 |
| СП-7 | га | | 1,76 | | 1,76 |
| ***Общая производительность СП на участке «Жаманкоянкулак»*** | | | | | |
| Производительность | млн.м³/сут | 22,1 | | 22,1 | |
| В том числе: СП-2 | млн.м³/сут | | 6,3 | | 6,3 |
| СП-3 | млн.м³/сут | | 6,6 | | 6,6 |
| СП-5 | млн.м³/сут | | 7,2 | | 7,2 |
| СП-7 | млн.м³/сут | | 2 | | 2 |
| ***Общая площадь, занятая оборудованием производственного назначения*** | | | | | |
| Площадь | м² | 27810 | | 27810 | |
| В том числе: СП-2 | м² | | 7262,0 | | 7262,0 |
| СП-3 | м² | | 7062,0 | | 7062,0 |
| СП-5 | м² | | 10282,0 | | 10282,0 |
| СП-7 | м² | | 3204,0 | | 3204,0 |
| ***Общая численность персонала при эксплуатации на одну смену*** | | | | | |
| Общая | чел | 9 | | 9 | |
| В том числе: СП-2 | чел | | 2 | | 2 |
| СП-3 | чел | | 2 | | 2 |
| СП-5 | чел | | 2 | | 2 |
| СП-7 | чел | | 2 | | 2 |
| **2-ая очередь «Реконструкция СП-4 и новое строительство СП-1, СП-6 ПХГ "Бозой" (участок "Жаксыкоянкулак")** | | | | | |
| ***Общая площадь участка с учетом подъездной автодороги СП Жаксыкоянкулак*** | | | | | |
| Площадь участка | га | 7,66 | - | 7,66 | - |
| В том числе: СП-1 | га | | 3,55 | | 3,55 |
| СП-4 | га | | 1,11 | | 1,11 |
| СП-6 | га | | 3,00 | | 3,00 |
| ***Общая производительность СП на участке «Жаксыкоянкулак»*** | | | | | |
| Производительность | млн.м³/сут | 14,5 | | 14,5 | |
| В том числе: СП-1 | млн.м³/сут | | 6,7 | | 6,7 |
| СП-4 | млн.м³/сут | | 3,0 | | 3,0 |
| СП-6 | млн.м³/сут | | 4,8 | | 4,8 |
| ***Общая площадь, занятая оборудованием производственного назначения*** | | | | | |
| Площадь | м² | 17 637,0 | | 17 637,0 | |
| В том числе: СП-1 | м² | | 8 890,0 | | 8 890,0 |
| СП-4 | м² | | 3 142,0 | | 3 142,0 |
| СП-6 | м² | | 5 605,0 | | 5 605,0 |
| ***Общая численность персонала при эксплуатации на одну смену*** | | | | | |
| Общая | чел | 7 | | 7 | |
| В том числе: СП-1 | чел | | 2 | | 2 |
| СП-4 | чел | | 2 | | 2 |
| СП-6 | чел | | 2 | | 2 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

**1-ая очередь «Реконструкция СП-2, СП-3, СП-5, СП-7 ПХГ "Бозой" (участок "Жаманкоянкулак"):**

***- максимальная производительность скважины до 100 тыс.м3/сут.;***

***- максимальное давление газа на устье скважины при режиме закачки газа- 37-40 атм.;***

***- минимальное давление на устье скважины при режиме отбора газа-24 атм.;***

***- максимальное давление на БВН при режиме закачки газа- 40 атм.;***

***- минимальное давление на БВН при режиме отбора газа - 24 атм.;***
***- температура газа на устье скважин -20÷ 25 °С;***
***- температура газа на БВН при отборе газа-10÷ 25 °С;***
***- температура газа на БВН при закачке газа -35÷ 40 °С;***

факт начала выпуска продукции с указанием объема

**2-ая очередь «Реконструкция СП-4 и новое строительство СП-1, СП-6 ПХГ "Бозой" (участок "Жаксыкоянкулак"):**
***- максимальная производительность скважины до 100 тыс.м3/сут.;***
***- максимальное давление газа на устье скважины - 27 атм.;***
***- минимальное давление на устье скважины - 17 атм.;***
***- максимальное давление на БВН - 27 атм.;***
***- минимальное давление на БВН - 17 атм.;***
***- температура газа на устье скважин -20÷ 25 °С;***
***- температура газа на БВН при отборе газа-10÷ 25 °С;***
***- температура газа на БВН при закачке газа -35÷ 40 °С;***

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
***В составе участка на каждый СП ПХГ «Бозой» предусмотрены следующие здания и сооружения: Операторная; Котельная; Блок подготовки топливного газа БПТГ; Блок-бокс насосов метанола; Дренажная ёмкость – V=12,5 м3 (2 шт.); Склад метанола – V=50 м3 (2 шт.); БВН (блок входных ниток); Блок сепараторов; Узел учёта газа; Пожарный резервуар – V=150 м3; КТП; Газогенератор; свеча сброса газа (2 шт.); Свеча сброса паров метанола (2 шт.); склад метанола – V= 500 м3 ( ёмкости 5 х 100 м3); дренажная ёмкость – V=12,5 м3 (2 шт.); площадка автоналива метанола; септик; биотуалет; насосная водоснабжения.***
***Сборные пункты ПХГ «Бозой» включают в себя следующее оборудование:***
***блок входных ниток - предназначен для подключения газопроводов-шлейфов, транспортирующих продукцию эксплуатационных скважин к технологическому оборудованию; газосепаратор - предназначен для окончательной очистки природного газа от жидкости (конденсата, ингибитора гидратообразования, воды) в промысловых установках подготовки газа к транспорту до коллектора, далее через компрессорную станцию на МГ «Бухара-Урал»; замерный сепаратор - предназначен для замера скважинной продукции по фазам в промысловых условиях; емкость метанола - предназначена для транспортировки ингибиторов через узлы, предотвращающие образование и разрушение кристаллогидратов внутри газопроводов, а также на компрессорной станции; емкость дренажная - предназначена для сбора дренажных стоков с технологического оборудования, установленного на площадках СП; блок-бокс насосов метанола блочно-модульного типа полной заводской готовности - предназначен для дозированной подачи метанола на кусты скважин, в цех подготовки газа, в межпромысловый коллектор; технологические трубопроводы и арматура; свеча.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***07.12.2018года***

месяц, год

окончание работ: ***19.11.2020 года***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***23***;
фактически, месяц: ***23***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
***«Реконструкция СП-2, СП-3, СП-4, СП-5, СП-7 и новое строительство СП-1, СП-6 ПХГ "Бозой" (участок "Жаманкоянкулак" и участок "Жаксыкоянкулак") в п. Бозой Шалкарского района Актюбинской области».***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
***ТОО «СМК-Атамекен», директор Байжанов С.К.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)