Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"
Договор: Доп. соглашение №20/2 от 10.03.2020 года. к договору№20 от 20.03.2019 года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"	241 847 000	114 847 000	114 847 000		19 847 000	19 847 000	
2	в том числе НДС					2 126 464		
3	**Всего к оплате:**					**19 847 000**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Руководитель
Сыдыкбаев Б.А.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Директор
Мустафин Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
Абиров Б.Ж.

Сканировано с CamScanner

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство дополнительного корпуса на 150 мест, предусматривающее реконструкцию здания школы имени О.Кошевого в селе Жыланды, Тюлькубасского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Школа на 150 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. соглашение №20/2 от 10.03.2020 года. к договору №20 от 20.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
май 2020 года	01.05.2020	30.05.2020

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы блок "Б". Локальная смета 2-1-1									
			Полы									
			Первый этаж									
			деталь 388-керамогранит-266,33м2									
1	484	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	266,33	4427,62	117,59	1179208	31318	909098	237121	1529635
			НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	238792	13464		113306	
2	485	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	228,15	1706,28	11,81	389289	2694	333281	50932	475439
			НР - 94%; СП - 8%			233,68	3,81	53314	869		35218	
			деталь 109-дощатые-113,2м2									
3	487	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	113,2	1632,97	18,07	184852	2046	135140	45548	248832
			НР - 94%; СП - 8%			421,07	6,98	47666	790		18432	
4	488	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	113,2	4874,12	43,66	551750	4942	482721	62322	663198
			НР - 94%; СП - 8%			566,14	19,55	64087	2213		49126	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	490	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	75,56	373,96	2,00	28256	151	22660	5182	36114
			НР - 94%; СП - 8%			72,06	0,90	5445	68		2675	
			деталь 387-керамическая плитка-34,7м2									
6	495	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	34,7	3385,70	66,97	117484	2324	79150	34791	164457
			НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	36010	1002		12182	
7	496	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	41,46	526,96	1,50	21848	62	10945	10217	34630
			НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	10841	28		2565	
			деталь 399-керамическая плитка-117,1м2									
8	502	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	117,1	3385,70	66,97	396466	7842	267105	117406	554982
			НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	121519	3381		41110	
9	503	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	187,82	526,96	1,50	98974	282	49579	46285	156880
			НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	49113	127		11621	
			Второй этаж									
			деталь 352-керамогранит-193,8м2									
10	518	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	193,8	4427,62	117,59	858073	22789	661522	172545	1113068
			НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	173762	9797		82449	
11	519	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	138,83	1706,28	11,81	236883	1640	202801	30992	289306
			НР - 94%; СП - 8%			233,68	3,81	32442	529		21430	
			деталь 345-керамическая плитка-38,3м2									
12	524	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	38,3	3385,70	66,97	129672	2565	87362	38400	181518
			НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	39745	1106		13446	
13	525	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	66,2	526,96	1,50	34885	99	17475	16314	55295
			НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	17311	45		4096	
			деталь 109-дощатые-57,9м2									
14	535	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	57,9	1632,97	18,07	94549	1047	69122	23297	127274
			НР - 94%; СП - 8%			421,07	6,98	24380	404		9428	
15	536	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике/пергамин 2 слоя. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	57,9	1232,33	87,63	71352	5074	33231	31625	111215

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	33047	597		8238	
16	537	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	57,9	700,49	43,03	40559	2491	18129	19063	64391
			НР - 94%; СП - 8%			344,37	5,88	19939	341		4770	
17	538	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	57,9	4874,12	43,66	282212	2528	246904	31877	339215
			НР - 94%; СП - 8%			566,14	19,55	32780	1132		25127	
18	539	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	49,26	373,96	2,00	18421	99	14772	3379	23544
			НР - 94%; СП - 8%			72,06	0,90	3550	44		1744	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4734732	89993	3640997	977296	6168993
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6168992				
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									
19	550	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	496,67	4143,87	21,33	2058136	10595	1252591	642194	2916357
			НР - 80%; СП - 8%			1600,56	15,69	794950	7793		216026	
20	552	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,928	2775,31	39,88	424423	6099	124874	237134	714482
			НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	293450	2968		52925	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2482560	16694	1377465	879328	3630839
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3630840				
			РАЗДЕЛ 3. Металлическая лестница ЛМ-1									
21	596	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,74401	64449,90	24391,30	47951	18147	6367	19808	73180
			НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	23437	5270		5421	
22	597	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,05176	438711,00	–	22708	–	22708	–	24524
			СП - 8%			–	–	–	–		1817	
23	598	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,69225	439279,00	–	304091	–	304091	–	328418
			СП - 8%			–	–	–	–		24327	
24	599	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,57629	173,92	3,17	3752	68	2733	663	4769
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	951	10		353	
			Фундамент ФМ-1,2,3									
25	600	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В3,5. Устройство	м3	0,31	18252,95	1063,69	5658	330	4998	358	6497
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	330	63		481	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	601	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В10. Устройство	м3	1,26	25303,35	1858,17	31882	2341	22016	7268	42283
			НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	7525	462		3132	
27	602	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1,2,3/	т	0,05284	369567,08	1183,08	19528	63	8636	9877	31757
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	10829	25		2352	
			Опорная подушка ОП-1-2шт									
28	603	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,06	31633,41	4601,97	1898	276	1119	502	2592
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	503	49		192	
29	604	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002	269649,00	--	539	--	539	--	582
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
			Ограждение ОГ-1									
30	605	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с	т конструкций	0,61094	64449,90	24391,30	39375	14902	5228	16265	60092
			НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	19245	4328		4451	
31	606	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,61094	521278,00	--	318470	--	318470	--	343947
			СП - 8%			--	--	--	--		25478	
32	607	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,71726	173,92	3,17	3081	56	2244	545	3916
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	781	8		290	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				798934	36183	699149	55286	922557
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				922558				
			РАЗДЕЛ 4.Общестроительные работы блок "В,Г". Локальная смета 2-1-2									
			Полы									
			Первый этаж									
			деталь 388-керамогранит-113,2м2									
33	83	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	113,2	4427,62	117,59	501207	13311	386401	100785	650151
			НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	101495	5723		48159	
34	84	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	55	1706,28	11,81	93846	650	80344	12278	114614
			НР - 94%; СП - 8%			233,68	3,81	12852	210		8490	
			деталь 352-керамогранит-7,3м2									
35	97	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,3	4427,62	117,59	32322	858	24919	6499	41927
			НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	6545	369		3106	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	98	1111-0101-3905	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	7,8	1706,28	11,81	13309	92	11394	1741	16254
			НР - 94%; СП - 8%			233,68	3,81	1823	30		1204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				640683	14911	503058	121303	822946
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				822946				
			РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
37	100	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	215	586,63	5,81	126125	1249	28319	77731	220165
			НР - 80%; СП - 8%			449,10	2,83	96557	608		16308	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				126125	1249	28319	77731	220165
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				220165				
			РАЗДЕЛ 6.Подпорные стены. Локальная смета 7-2									
			Земляные работы									
38	1	1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами**	м3 грунта	389,40165	187,94	178,88	73183	69654	--	13812	93954
			НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	3529	15654		6960	
39	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	12,04335	1681,68	--	20253	--	--	14582	37622
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	20253	--		2787	
40	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	144,5202	30,99	30,99	4479	4479	--	1128	6055
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	1567		449	
41	4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	144,5202	15,30	15,30	2212	2212	--	557	2990
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	774		221	
42	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	16,0578	665,52	--	10687	--	--	7694	19852
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	10687	--		1471	
43	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	уплотненного грунта	144,5202	135,12	63,84	19528	9226	--	10493	32422
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	10301	4272		2402	
44	7	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	**/Разравнивание лишнего грунта/ Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	240,867	46,14	46,14	11115	11115	--	2403	14598
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,85	--	3337		1081	
45	8	1101-0107-1310 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	240,867	40,14	40,14	9669	9669	--	2090	12699
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,05	--	2903		941	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				151124	106354	--	52759	220192
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				220193				

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 7. Подпорная стена ПС-1									
			УСТАНОВКА ДОСОК МЕЖДУ ПОДПОРНЫМИ СТЕНАМИ									
46	9	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	стен (за вычетом	17,64	2706,77	14,06	47747	248	41345	5638	57657
			НР - 90%; СП - 8%			348,84	6,31	6154	111		4271	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
47	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	119,69979	828,67	20,45	99191	2448	68626	26400	135638
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	28117	270		10047	
			ТРУБА									
48	11	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	14	2012,87	951,14	28180	13316	487	10929	42237
			НР - 61%; СП - 8%			1026,91	252,78	14377	3539		3129	
49	12	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	14	1059,00	--	14826	--	14826	--	16012
			СП - 8%			--	--	--	--		1186	
			ПРИСТЕННЫЙ ДРЕНАЖ									
50	13	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,7318	5555,22	871,84	26286	4125	9937	12993	42422
			НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	12224	1598		3142	
51	14	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением	подстилающег	17,644	8186,23	1491,81	144438	26321	70859	54694	215062
			НР - 94%; СП - 8%			2678,40	619,30	47258	10927		15931	
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-1 /АС 3/									
52	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,5	18252,95	1063,69	63885	3723	56439	4038	73358
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	3723	715		5434	
53	16	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	18	20724,04	412,60	373033	7427	315483	47627	454312
			НР - 91%; СП - 8%			2784,60	123,02	50123	2214		33653	
54	17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,45061	209243,00	--	303530	--	303530	--	327812
			СП - 8%			--	--	--	--		24282	
55	18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1736	197773,00	--	34333	--	34333	--	37080
			СП - 8%			--	--	--	--		2747	
56	19	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	369567,08	1183,08	3991	13	1765	2019	6491
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2213	5		481	
57	20	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,8258	26799,52	2137,74	75730	6041	53312	15972	99037
			НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	16377	1174		7336	
58	21	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,17932	209243,00	--	246764	--	246764	--	266506

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		19741	
59	22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0141	17006,34	1252,44	240	18	4	203	479
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	218	5		35	
60	23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,082	201312,00	–	16508	–	16508	–	17828
			СП - 8%			–	–	–	–		1321	
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-2 /АС 5/									
61	24	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,2	18252,95	1063,69	58409	3404	51601	3692	67070
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	3404	653		4968	
62	25	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	17	20724,04	412,60	352309	7014	297957	44981	429073
			НР - 91%; СП - 8%			2784,60	123,02	47338	2091		31783	
63	26	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,36864	209243,00	–	286378	–	286378	–	309289
			СП - 8%			–	–	–	–		22910	
64	27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1302	197773,00	–	25750	–	25750	–	27810
			СП - 8%			–	–	–	–		2060	
65	28	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0108	369567,08	1183,08	3991	13	1765	2019	6491
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2213	5		481	
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-3 /АС 7/									
66	33	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3	18252,95	1063,69	54759	3191	48377	3461	62878
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	3191	612		4658	
67	34	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	16	20724,04	412,60	331585	6602	280429	42335	403833
			НР - 91%; СП - 8%			2784,60	123,02	44554	1968		29914	
68	35	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,18588	209243,00	–	248137	–	248137	–	267988
			СП - 8%			–	–	–	–		19851	
69	36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1302	197773,00	–	25750	–	25750	–	27810
			СП - 8%			–	–	–	–		2060	
70	37	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0108	369567,08	1183,08	3991	13	1765	2019	6491
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2213	5		481	
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-4 /АС 9/									
71	42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,7	18252,95	1063,69	49283	2872	43539	3115	56590
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2872	551		4192	
72	43	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	14	20724,04	412,60	290137	5776	245377	37043	353354
			НР - 91%; СП - 8%			2784,60	123,02	38984	1722		26174	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	44	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,30194	209243,00	–	272422	–	272422	–	294216
			СП - 8%			–	–	–	–		21794	
74	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1302	197773,00	–	25750	–	25750	–	27810
			СП - 8%			–	–	–	–		2060	
75	46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	369567,08	1183,08	3991	13	1765	2019	6491
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2213	5		481	
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-5 /АС 11/									
76	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,3	18252,95	1063,69	41982	2446	37089	2654	48206
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2447	470		3571	
77	52	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до	м3	12	20724,04	412,60	248688	4951	210322	31751	302875
			НР - 91%; СП - 8%			2784,60	123,02	33415	1476		22435	
78	53	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,03604	209243,00	–	216784	–	216784	–	234127
			СП - 8%			–	–	–	–		17343	
79	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0868	197773,00	–	17167	–	17167	–	18540
			СП - 8%			–	–	–	–		1373	
80	55	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	369567,08	1183,08	3991	13	1765	2019	6491
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2213	5		481	
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-6 /АС 13/									
81	60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	18252,95	1063,69	36506	2127	32251	2308	41919
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2128	408		3105	
82	61	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	10	20724,04	412,60	207240	4126	175268	26459	252396
			НР - 91%; СП - 8%			2784,60	123,02	27846	1230		18696	
83	62	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,92506	209243,00	–	193562	–	193562	–	209047
			СП - 8%			–	–	–	–		15485	
84	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0868	197773,00	–	17167	–	17167	–	18540
			СП - 8%			–	–	–	–		1373	
85	64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	369567,08	1183,08	3991	13	1765	2019	6491
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2213	5		481	
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-7 /АС 16/									
86	69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4	18252,95	1063,69	25554	1489	22576	1615	29343
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1489	286		2174	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	70	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,6	22396,92 3746,25	582,62 194,76	80629 13487	2097 701	65045	12911 7483	101023
88	71	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,42814	209243,00 –	– –	89585 –	– –	89585	– 7167	96752
89	72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0434	197773,00 –	– –	8583 –	– –	8583	– 687	9270
90	73	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0108	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	3991 2213	13 5	1765	2019 481	6491
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-8 /АС 16/									
91	78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,4	18252,95 1063,80	1063,69 204,14	25554 1489	1489 286	22576	1615 2174	29343
92	79	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,6	22396,92 3746,25	582,62 194,76	80629 13487	2097 701	65045	12911 7483	101023
93	80	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,42814	209243,00 –	– –	89585 –	– –	89585	– 7167	96752
94	81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0434	197773,00 –	– –	8583 –	– –	8583	– 687	9270
95	82	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0108	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	3991 2213	13 5	1765	2019 481	6491
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-9 /АС 16/									
96	87	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,51	18252,95 1063,80	1063,69 204,14	27562 1606	1606 308	24350	1742 2344	31649
97	88	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,87	22396,92 3746,25	582,62 194,76	86676 14498	2255 754	69923	13879 8044	108600
98	89	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,4561	209243,00 –	– –	95436 –	– –	95436	– 7635	103071
99	90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04661	197773,00 –	– –	9218 –	– –	9218	– 737	9956
100	91	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0108	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	3991 2213	13 5	1765	2019 481	6491
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**5137975**	**117326**	**4569920**	**439137**	**6023282**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6023278				

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:					18008972				
			В том числе :									
			Накладные расходы					2602841				
			Сметная прибыль					1333998				
			Итого с временными			2,9 %	522260,00	18531232				
			Итого с зимними удорожаниями			0,7 %	129719,00	18660951				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					19034170				
			Итого в текущих ценах 2018 года 31%, к = 1					5900593				
			Итого в текущих ценах 2019 года 69%, к = 1,0498961			1,050		13788892				
			Итого					19689484				
			С понижающим К согласно договора			0,900		17720536				
			Итого с НДС			12 %	2126464,31	19847000				

Технадзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер-эксперт _____ *Ауесханов Н.С.*

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"

Директор _____ *Аюрна Б.Ж.*

Сканировано с CamScanner