Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2020г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"
Договор: Доп. соглашение №20/2 от 10.03.2020 года. к договору№20 от 20.03.2019 года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"	177 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000	
2	в том числе НДС					5 357 143		
3	**Всего к оплате:**					**50 000 000**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Руководитель
Сыздыкбаев Б.А.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Директор
Мустафин Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
Абиров Б.Ж.

Сканировано с CamScanner

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство дополнительного корпуса на 150 мест, предусматривающее реконструкцию здания школы имени О.Кошевого в селе Жыланды, Тюлькубасского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Школа на 150 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. соглашение №20/2 от 10.03.2020 года. к договору №20 от 20.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
март 2020 года	01 03 20	31 03 20

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат		Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1													
Окна													
1	451	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	134,424		2402,50	155,41	322954	20890	194612	105126	462326
			НР - 90%; СП - 8%				799,35	69,59	107452	9354		34246	
2	452	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	134,424		24228,00	–	3256825	–	3256825	–	3517371
			СП - 8%				–	–	–	–		260546	
3	453	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	23,6641		3792,22	158,19	89739	3743	55809	28630	127839
			НР - 90%; СП - 8%				1275,64	68,65	30187	1624		9470	
4	454	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	23,6641		24398,00	–	577357	–	577357	–	623545
			СП - 8%				–	–	–	–		46189	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	455	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	97,4	1016,16	4,53	98974	441	79091	17679	125985
			НР - 90%, СП - 8%			199,61	2,07	19442	201		9332	
6	456	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	97,4	1980,00	--	192852	--	192852	--	208280
			СП - 8%			--	--	--	--		15428	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4538701	25075	4356546	151435	5065346
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5065347				
			РАЗДЕЛ 2. Лестница									
			Косоуры									
7	571	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,60392	64449,90	24391,30	38923	14730	5169	16078	59401
			НР - 69%, СП - 8%			31501,00	7083,84	19024	4278		4400	
8	572	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,58752	439279,00	--	258085	--	258085	--	278732
			СП - 8%			--	--	--	--		20647	
9	573	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0164	438711,00	--	7195	--	7195	--	7770
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
10	574	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,15332	38578,84	18234,80	5915	2796	810	2053	8606
			НР - 69%, СП - 8%			15057,90	4349,95	2309	667		637	
11	575	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15332	439279,00	--	67350	--	67350	--	72738
			СП - 8%			--	--	--	--		5388	
12	576	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,95996	173,92	3,17	3819	70	2781	675	4854
			НР - 69%, СП - 8%			44,09	0,45	968	10		360	
13	577	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0063	681916,20	6764,34	4296	43	3927	394	5065
			НР - 118%, СП - 8%			51795,10	1159,78	326	7		375	
			Лестничные площадки ЛПМ-1,2									
14	578	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые из бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,54	43039,70	2822,76	23241	1524	14971	6375	31986
			НР - 91%, СП - 8%			12493,00	480,15	6746	259		2369	
15	579	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00252	17095,97	904,01	43	2	1	37	87

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 21% СП - 8%			15900,96	273,36	40	1		6	
16	580	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	201312,00	--	507	--	507	--	548
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
17	581	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0414	12860,66	1251,94	532	52	1	455	1067
			НР - 21% СП - 8%			11576,80	505,00	479	21		79	
18	582	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0414	269649,00	--	11163	--	11163	--	12057
			СП - 8%			--	--	--	--		893	
					Лестничный марш ЛМ-1-2шт							
19	583	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые из бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,36	43039,70	2822,76	58534	3839	37705	16056	80557
			НР - 36% СП - 8%			12493,00	480,15	16990	653		5967	
20	584	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00252	17095,97	904,01	43	2	1	37	87
			НР - 21% СП - 8%			15900,96	273,36	40	1		6	
21	585	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	201312,00	--	507	--	507	--	548
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
22	586	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,128	12860,66	1251,94	1646	160	4	1407	3298
			НР - 21% СП - 8%			11576,80	505,00	1482	65		244	
23	587	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05928	269649,00	--	15985	--	15985	--	17264
			СП - 8%			--	--	--	--		1279	
24	588	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07172	201312,00	--	14438	--	14438	--	15593
			СП - 8%			--	--	--	--		1155	
25	589	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,02232	369567,08	1183,08	8249	26	3649	4172	13414
			НР - 21% СП - 8%			204930,00	477,66	4574	11		994	
			Опорная подушка ОП-1,2									
26	590	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Поиск в опалубке. Устройство	м3	0,26	31633,41	4601,97	8225	1197	4849	2177	11234
			НР - 36% СП - 8%			8382,00	818,26	2179	213		832	
27	591	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,03968	369567,08	1183,08	14664	47	6485	7417	23848
			НР - 21% СП - 8%			204930,00	477,66	8132	19		1767	
28	592	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0111	269649,00	--	2993	--	2993	--	3233
			СП - 8%			--	--	--	--		239	
					Фундамент ФМ-1-1шт							

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	593	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15. Устройство	м3	1,152	26667,51	1858,17	30721	2141	21700	6645	40356
30	594	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-2	т	0,0242	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	8944 4959	29 12	3956	4523 1077	14544
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				586020	26657	484232	68501	706887
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				706884				
			РАЗДЕЛ 3.Общестроительные работы блок "В,Г". Локадьная смета 2-1-2									
			Пояс-перемычка ППм-1-18,6м									
31	31	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	1,2729801	41779,28 12589,10	4254,44 760,09	53184 16026	5416 968	31742	15464 5492	74140
32	32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0916546	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1559 1417	115 29	27	1317 230	3105
33	33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0185161	201312,00 --	-- --	3728 --	-- --	3728	-- 298	4026
34	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0731385	189311,00 --	-- --	13846 --	-- --	13846	-- 1108	14954
					Пояс-перемычка ППм-2-18,8м							
35	35	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	0,9357586	41779,28 12589,10	4254,44 760,09	39095 11780	3981 711	23334	11367 4037	54500
36	36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,089131	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1516 1378	112 29	26	1280 224	3020
37	37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0152061	201312,00 --	-- --	3061 --	-- --	3061	-- 245	3306
38	38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0739249	189311,00 --	-- --	13995 --	-- --	13995	-- 1120	15114
					Пояса обвязки ПОм-2,3,4							
39	39	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	8,034	41779,28 12589,10	4254,44 760,09	335655 101141	34180 6107	200334	97595 34660	467910

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4020656	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	6838 6217	504 129	117	5775 1009	13622
			СП - 8%									
41	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,109576	201312,00 --	-- --	22059 --	-- --	22059	-- 1765	23824
			8%									
42	42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2924896	197773,00 --	-- --	57847 --	-- --	57847	-- 4628	62474
			СП 8%									
43	43	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов АС-1,2,3. Установка при бетонировании	т	0,03275	36996,90 31981,50	4590,91 1510,75	1212 1047	150 49	15	998 177	2387
			8%									
44	44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02565	201312,00 --	-- --	5164 --	-- --	5164	-- 413	5577
45	45	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0071	198819,00 --	-- --	1412 --	-- --	1412	-- 113	1525
46	46	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные КР-1,2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0615	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1046 951	77 20	18	883 154	2084
			8%									
47	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00936	201312,00 --	-- --	1884 --	-- --	1884	-- 151	2035
48	48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01416	197773,00 --	-- --	2800 --	-- --	2800	-- 224	3025
49	49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03636	189311,00 --	-- --	6883 --	-- --	6883	-- 551	7434
50	50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг ЗД-2,3. Установка	т	0,07283	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	26916 14925	86 35	11905	13613 3242	43771
51	51	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка	т	0,09824	224667,08 60030,00	1183,08 477,66	22071 5897	116 47	16058	5409 2198	29679
52	52	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции СТ-2. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0355	328056,71 56287,20	2120,51 608,04	11646 1998	75 22	9573	1878 1082	14606

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				633415	44812	425828	155579	852118
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				852116				
			РАЗДЕЛ 4.Проемы									
			Окна									
53	59	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	69,566	2402,50	155,41	167132	10811	100713	54404	239259
			НР - 90%, СП - 8%			799,35	69,59	55608	4841		17723	
54	60	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	69,566	24228,00	--	1685445	--	1685445	--	1820281
			СП - 8%			--	--	--	--		134836	
55	61	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	16	1016,16	4,53	16259	72	12993	2904	20696
			НР - 90%, СП - 8%			199,61	2,07	3194	33		1533	
56	62	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	16	1523,00	--	24368	--	24368	--	26317
			СП - 8%			--	--	--	--		1949	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1893204	10884	1823519	57308	2106553
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2106553				
			РАЗДЕЛ 5. Покрытие в спортзале									
57	107	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	460	669,91	26,34	308161	12115	218329	72977	411629
			НР - 90%, СП - 8%			168,95	3,49	77717	1605		30491	
58	108	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	230	798,78	50,81	183718	11686	69331	96666	302815
			НР - 90%, СП - 8%			446,52	10,31	102701	2371		22431	
59	109	2111-0202-0205 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	33,166	22110,00	--	733300	--	733300	--	791964
						--	--	--	--		58664	
60	110	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	230	541,26	154,10	124491	35443	17669	55844	194762
						310,34	41,54	71379	9555		14427	
61	111	2110-0103-0902 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	230	1831,00	--	421130	--	421130	--	454820
						--	--	--	--		33690	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Узел "3"-17,5м							
62	114	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,75	2775,50 915,62	13,44 3,04	24286 8012	118 27	16156	7395 2534	34215
63	115	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	70	26,00 –	– –	1820 –	– –	1820	– 146	1966
64	116	1126-0201-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,42	13824,70 11716,96	2107,74 743,16	5806 4921	885 312	–	3977 783	10566
65	117	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,4074	13419,00 –	– –	5467 –	– –	5467	– 437	5904
66	118	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	35	2,00 –	– –	70 –	– –	70	– 6	76
67	119	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0175	90862,95 20475,00	952,38 405,36	1590 358	17 7	1215	329 154	2072
68	120	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	17,5	466,13 67,56	1,00 0,45	8157 1182	18 8	6957	1071 738	9967
					Узел "4"-13,6м							
69	121	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,8	2775,50 915,62	13,44 3,04	18873 6226	91 21	12556	5747 1970	26590
70	122	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	54,4	26,00 –	– –	1414 –	– –	1414	– 113	1528
71	123	1126-0201-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,3264	13824,70 11716,96	2107,74 743,16	4512 3824	688 243	–	3091 608	8212
72	124	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,316608	13419,00 –	– –	4249 –	– –	4249	– 340	4588
73	125	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	27,2	2,00 –	– –	54 –	– –	54	– 4	59

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	126	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0136	90862,95	952,38	1236	13	945	256	1611
			НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	278	6		119	
75	127	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	13,6	466,13	1,00	6339	14	5406	833	7746
			НР - 90%; СП - 8%			67,56	0,45	919	6		574	
					Узел "5"-3,5м							
76	128	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,007	90862,95	952,38	636	7	486	132	829
			НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	143	3		61	
77	129	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	7	466,13	1,00	3263	7	2783	428	3987
			НР - 90%; СП - 8%			67,56	0,45	473	3		295	
78	130	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	14	2,00	--	28	--	28	--	30
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
79	131	1126-0201-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,07	13824,70	2107,74	968	148	--	663	1761
			НР - 76%; СП - 8%			11716,96	743,16	820	52		130	
80	132	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0679	13419,00	--	911	--	911	--	984
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
					Узел "6"-9,4м							
81	133	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,7	2775,50	13,44	13045	63	8679	3972	18379
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	4303	14		1361	
82	134	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	37,6	26,00	--	978	--	978	--	1056
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
83	135	1126-0201-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,188	13824,70	2107,74	2599	396	--	1780	4730
			НР - 76%; СП - 8%			11716,96	743,16	2203	140		350	
84	136	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,18236	13419,00	--	2447	--	2447	--	2643
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
					Узел "7"-6м							
85	137	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,006	90862,95	952,38	545	6	416	113	711

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%, СП - 8%			20475,00	405,36	123	2		53	
86	138	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	6	466,13	1,00	2797	6	2386	367	3417
			НР - 90%, СП - 8%			67,56	0,45	405	3		253	
87	139	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	12	2,00	--	24	--	24	--	26
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1882915	61720	1535206	255641	2309643
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2309641				
			РАЗДЕЛ 6. Пожарная лестница ПЛ-1									
88	226	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15848	64449,90	24391,30	10214	3866	1356	4219	15588
			НР - 69%, СП - 8%			31501,00	7083,84	4992	1123		1155	
89	227	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15848	439279,00	--	69617	--	69617	--	75186
			СП - 8%			--	--	--	--		5569	
90	228	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,59592	173,92	3,17	799	15	581	141	1016
			НР - 69%, СП - 8%			44,09	0,45	203	2		75	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				80630	3880	71554	4360	91790
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				91790				
			РАЗДЕЛ 7. Кровля Общая									
91	229	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	834	256,92	10,97	214271	9145	129193	70747	307820
			НР - 92%, СП - 8%			91,05	1,16	75933	966		22801	
92	230	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	834	798,78	50,81	666179	42374	251404	350519	1098034
			НР - 92%, СП - 8%			446,52	10,31	372401	8598		81336	
93	231	2111-0101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	120,2628	36594,00	--	4400897	--	4400897	--	4752969
			СП - 8%			--	--	--	--		352072	
94	232	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	м2 стяжки	834	599,63	97,69	500090	81471	258921	163683	716875
			НР - 92%, СП - 8%			191,48	21,84	159698	18218		53102	
95	233	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	834	92,40	7,21	77089	6013	68089	4017	87562
			НР - 92%, СП - 8%			3,55	1,69	2957	1409		6486	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	234	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	9,636	102069,94	1271,91	983546	12256	780695	175776	1252067
			НР - 90%, СП - 8%			19779,50	488,92	190595	4711		92746	
97	235	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,636	9997,47	51,95	96336	501	88612	6688	111265
			НР - 90%, СП - 8%			749,58	21,55	7223	208		8242	
98	236	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,777	81230,58	1184,90	306808	4475	243643	54445	390153
			НР - 90%, СП - 8%			15538,80	477,66	58690	1804		28900	
99	237	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,777	9997,47	51,95	37760	196	34733	2621	43612
			НР - 90%, СП - 8%			749,58	21,55	2831	81		3231	
100	238	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	7,548	90862,95	952,38	685834	7189	524100	141844	893892
			НР - 90%, СП - 8%			20475,00	405,36	154545	3060		66214	
101	239	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,548	9997,47	51,95	75461	392	69411	5238	87155
			НР - 90%, СП - 8%			749,58	21,55	5658	163		6456	
102	240	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,раскосы,ригель,накладки,брус. Установка	м3 древесины в конструкции	11,497	102069,94	1271,91	1173498	14623	931470	209723	1493879
			НР - 90%, СП - 8%			19779,50	488,92	227405	5621		110658	
103	241	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11,497	9997,47	51,95	114941	597	105726	7979	132754
			НР - 90%, СП - 8%			749,58	21,55	8618	248		9834	
104	242	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /пробки,рейки/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,288	90862,95	952,38	26169	274	19998	5412	34107
			НР - 90%, СП - 8%			20475,00	405,36	5897	117		2526	
105	243	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,548	9997,47	51,95	75461	392	69411	5238	87155
			НР - 90%, СП - 8%			749,58	21,55	5658	163		6456	
106	244	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	980	4041,54	94,71	3960709	92817	2257448	1502665	5900444
			НР - 42%, СП - 8%			1643,31	23,35	1610444	22888		437070	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	245	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	13,085	21822,00	–	285541	–	285541	–	308384
			СП - 8%			–	–	–	–		22843	
108	246	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	980	347,01	2,41	340068	2362	309883	25923	395271
			НР - 90%, СП - 8%			28,39	1,00	27823	980		29279	
109	247	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	44	1380,93	22,71	60761	999	491	53745	123666
			НР - 90%, СП - 8%			1347,06	10,13	59271	446		9160	
110	248	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,276	52390,00	–	66850	–	66850	–	72198
			СП - 8%			–	–	–	–		5348	
111	249	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	1,017	51103,00	–	51972	–	51972	–	56129
			СП - 8%			–	–	–	–		4158	
112	250	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,293	9997,47	51,95	22924	119	21086	1591	26477
			НР - 90%, СП - 8%			749,58	21,55	1719	49		1961	
113	251	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	44	1052,79	2,95	46323	130	16410	23873	75812
			НР - 80%, СП - 8%			676,89	1,33	29783	59		5616	
114	252	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм /скрутка/	т	0,004116	269649,00	–	1110	–	1110	–	1199
			СП - 8%			–	–	–	–		89	
115	253	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг накладная деталь. Установка	т стальных элементов	0,05076	681916,20	6764,34	34614	343	31642	3172	40809
			НР - 110%, СП - 8%			51795,10	1159,78	2629	59		3023	
116	254	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02808	479649,86	2021,86	13469	57	5313	7391	22528
			НР - 97%, СП - 8%			288422,00	818,62	8099	23		1669	
117	255	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759,0-87	т	0,05457	404706,00	–	22085	–	22085	–	23852

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1767	
118	256	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /толь/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	176	141,06	12,12	24827	2133	10736	11423	39150
			НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	11958	459		2900	
119	257	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	176	228,00	--	40128	--	40128	--	43338
			СП - 8%			--	--	--	--		3210	
120	258	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /ТАК/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	980	669,91	26,34	656517	25810	465136	155472	876948
			НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	165571	3420		64959	
121	259	1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 5 мм. Укладка	м2 площади прокладок	19,044	11969,60	26,78	227949	510	224529	3705	250186
			НР - 118%; СП - 8%			152,82	12,05	2910	229		18532	
122	260	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Карнизы. Подшивка Сайдинг	м2 потолков	44	1568,93	2,75	69033	121	59446	8568	83809
			НР - 90%; СП - 8%			215,14	1,24	9466	54		6208	
					Ходовой настил из досок							
123	261	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	174	38,31	4,51	6666	784	356	5245	12865
			НР - 90%; СП - 8%			31,76	1,74	5526	302		953	
124	262	2107-0204-0204 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,392	32706,00	--	45527	--	45527	--	49169
			СП - 8%			--	--	--	--		3642	
125	263	2107-0202-0202 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,348	21050,00	--	7325	--	7325	--	7911
			СП - 8%			--	--	--	--		586	
			Слуховые окна (8шт)									
126	264	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	6920,90	759,54	55367	6076	3472	43402	106671
			НР - 90%; СП - 8%			5727,36	300,74	45819	2406		7902	
127	265	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стойки,бобышки,стропила/	м3	0,632	21427,00	--	13542	--	13542	--	14625
			СП - 8%			--	--	--	--		1083	
128	266	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,232	52390,00	--	12154	--	12154	--	13127
			СП - 8%			--	--	--	--		972	
129	267	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,864	9997,47	51,95	8638	45	7945	600	9976
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	648	19		739	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	268	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	20	2396,86	19,08	47937	382	36048	10710	63339
			НР - 92%, СП - 8%			575,36	6,71	11507	134		4692	
131	269	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ЛЕСТНИЦА /	м3	0,152	90862,95	952,38	13811	145	10554	2856	18001
			НР - 90%, СП - 8%			20475,00	405,36	3112	62		1333	
132	270	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,152	8024,40	37,56	1220	6	934	254	1591
			НР - 90%, СП - 8%			1840,52	15,44	280	2		118	
133	271	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	6,348	14151,00	--	89831	--	89831	--	97017
			СП - 8%			--	--	--	--		7186	
134	272	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2,8	1559,84	21,46	4368	60	2826	1200	6013
			НР - 80%, СП - 8%			529,40	6,19	1482	17		445	
135	273	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	27,36	889,30	2,20	24331	60	9206	12074	39317
			НР - 80%, СП - 8%			550,62	1,00	15065	27		2912	
136	274	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	16	298,00	--	4768	--	4768	--	5149
			СП - 8%			--	--	--	--		381	
137	275	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	16	490,00	--	7840	--	7840	--	8467
			СП - 8%			--	--	--	--		627	
138	276	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	8	835,00	--	6680	--	6680	--	7214
			СП - 8%			--	--	--	--		534	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15709193	312857	12105117	3077799	20289951
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				20289954				
			РАЗДЕЛ 8. КМ Блок В									
139	293	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	3,703	50005,74	22766,32	185171	84304	14335	75198	281199
			НР - 69%, СП - 8%			23368,00	6062,88	86532	22451		20830	
140	294	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,703	12057,51	1915,36	44649	7093	6781	21243	71164
			НР - 69%, СП - 8%			8310,75	3,38	30775	13		5271	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	295	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высотездания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,74	77153,66	19687,45	211401	53944	5898	113827	351246
			НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	151559	13408		26018	
142	296	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,74	12057,51	1915,36	33038	5248	5019	15719	52657
			НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	22771	9		3901	
143	297	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,278	26715,48	9461,43	141004	49937	18210	59396	216432
			НР - 69%; СП - 8%			13803,90	2505,55	72857	13224		16032	
144	298	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,278	12057,51	1915,36	63640	10109	9667	30279	101432
			НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	43864	18		7513	
145	299	2106-0401-0401 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 50 кг	т	11,721	448964,00	--	5262307	--	5262307	--	5683292
			СП - 8%			--	--	--	--		420985	
146	300	СТ Т.Ч.КН2	Доплата за применение марки стали С245	тн	10,81	5772,00	--	62395	--	62395	--	67387
			СП - 8%			--	--	--	--		4992	
147	301	СТ Т.Ч.КН2	Доплата за применение марки стали С255	тн	0,911	10504,00	--	9569	--	9569	--	10335
			СП - 8%			--	--	--	--		766	
148	302	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	339,909	173,92	3,17	59116	1078	43051	10447	75127
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	14987	153		5565	
149	303	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=0,33	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	339,909	2035,48	28,26	691878	9605	613893	49544	800736
			НР - 69%; СП - 8%			201,17	10,07	68380	3423		59314	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6764168	221317	6051125	375653	7711007
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7711006				
			РАЗДЕЛ 9.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета 2-1-6									
			ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
150	141	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3400	712,77	332,41	2423432	1130202	833822	879861	3243856
			НР - 69%; СП - 8%			135,12	101,75	459408	345954		240263	
151	142	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	877,53	452,13	8775	4521	2452	2299	11960
			НР - 69%; СП - 8%			180,16	139,13	1802	1391		886	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	143	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,5	157077,00 --	-- --	235616 --	-- --	235616	-- 18849	254465
153	144	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,1	250762,00 --	-- --	275838 --	-- --	275838	-- 22067	297905
154	145	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,05	393558,00 --	-- --	19678 --	-- --	19678	-- 1574	21252
155	146	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,08	444445,00 --	-- --	35556 --	-- --	35556	-- 2844	38400
156	147	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,1	686101,00 --	-- --	68610 --	-- --	68610	-- 5489	74099
157	148	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,22	986432,00 --	-- --	217015 --	-- --	217015	-- 17361	234376
158	149	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,35	1633311,00 --	-- --	571659 --	-- --	571659	-- 45733	617392
159	150	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,01	2722401,00 --	-- --	27224 --	-- --	27224	-- 2178	29402
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3883403	1134723	2287470	582160	4822807
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4822807				
			РАЗДЕЛ 10.Уборная на 5 очков. Локальная смета 3-2									
			КИРПИЧНАЯ КЛАДКА									
160	52	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 95%, СП - 8%	м3 кладки	12,6	20246,69 4063,30	2338,40 450,40	255108 51198	29464 5675	174446	52892 24640	332640
161	53	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР - 95%, СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	33,1578947	-246,59 -246,59	-- --	-8177 -8177	-- --	--	-7604 -1262	-17043
162	54	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 95%, СП - 8%	м3 кладки	3,8	20103,49 3920,10	2338,40 450,40	76393 14896	8886 1712	52611	15445 7347	99186
163	55	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 95%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42	3465,62 1347,06	243,02 47,52	145556 56577	10207 1996	78772	54472 16002	216030
			КРОВЛЯ									

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	56	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила и мауэрлаты. Установка	м3 древесины в конструкции	0,176	102069,94	1271,91	17964	224	14259	3211	22869
			НР - 90%, СП - 8%			19779,50	488,92	3481	86		1694	
165	57	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,172	90862,95	952,38	15628	164	11942	3232	20370
			НР - 90%, СП - 8%			20475,00	405,36	3522	70		1509	
166	58	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /скрутки/. Установка	т стальных элементов	0,00166	681916,20	6764,34	1132	11	1035	104	1335
			НР - 118%, СП - 8%			51795,10	1159,78	86	2		99	
167	59	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /толь гидроизоляционный ТГ-350/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4,5	742,51	26,34	3341	119	2462	714	4380
			НР - 92%, СП - 8%			168,95	3,49	760	16		324	
168	60	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа /профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм/. Устройство	м2 кровли	30	3789,51	19,08	113685	572	95852	16065	140130
			НР - 92%, СП - 8%			575,36	6,71	17261	201		10380	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
169	71	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутризданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,987468	910,65	50,95	37325	2088	11226	20546	62501
			НР - 80%, СП - 8%			585,81	40,79	24011	1672		4630	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				657957	51735	442605	159077	882398
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				882397				
			РАЗДЕЛ 11.Выгреб 10м3. Локальная смета 6-4									
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
170	35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками- ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКА	м3 подстилающего слоя	0,21	20654,81	8,16	4338	2	3672	624	5359
			НР - 94%, СП - 8%			3162,24	--	664	--		397	
171	36	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9	1455,21	87,63	13097	789	7171	4916	19454
			НР - 94%, СП - 8%			570,75	10,32	5137	93		1441	
172	37	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9	923,37	43,03	8310	387	4824	2963	12175
			НР - 94%, СП - 8%			344,37	5,88	3099	53		902	
173	38	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	9	1059,71	10,01	9537	90	6208	3050	13594

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%, СП - 8%			359,84	4,50	3239	41		1007	
174	39	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	9	342,74	0,75	3085	7	149	2668	6213
			НР - 91%, СП - 8%			325,41	0,34	2929	3		460	
175	40	1141-0103-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	9	420,82	30,89	3787	278	2	2771	7083
			НР - 79%, СП - 8%			389,66	--	3507	--		525	
176	41	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,018	73107,64	6195,96	1316	112	1111	115	1546
			НР - 79%, СП - 8%			5151,12	2955,34	93	53		114	
177	42	1141-0105-0103 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,414	82651,23	8055,88	34218	3335	26891	4063	41343
			НР - 79%, СП - 8%			9641,84	2781,06	3992	1151		3062	
178	43	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	7,2	8752,91	1394,32	63021	10039	13664	40939	112277
			НР - 93%, СП - 8%			5460,84	653,08	39318	4702		8317	
179	44	1108-0201-1602 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	м2 стенки	6	1759,34	53,02	10556	318	4982	5008	16809
			НР - 93%, СП - 8%			876,06	21,49	5256	129		1245	
180	45	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	24	2234,89	42,12	53637	1011	40181	11712	70577
			НР - 93%, СП - 8%			518,54	6,19	12445	149		5228	
181	46	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	24	1668,64	10,01	40047	240	17365	20971	65900
			НР - 93%, СП - 8%			935,06	4,50	22442	108		4881	
182	47	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	24	342,74	0,75	8226	18	398	7114	16567
			НР - 91%, СП - 8%			325,41	0,34	7810	8		1227	
183	48	1141-0103-0106 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	24	612,06	31,52	14690	757	6	11002	27747
			НР - 79%, СП - 8%			580,27	--	13927	--		2055	
184	49	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,048	73107,64	6195,96	3509	297	2965	307	4122
			НР - 79%, СП - 8%			5151,12	2955,34	247	142		305	
185	50	1141-0105-0103 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	1,104	82651,23	8055,88	91247	8894	71708	10835	110248
			НР - 79%, СП - 8%			9641,84	2781,06	10645	3070		8167	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				362621	26573	201297	129058	531014
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				531014				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45369514
			ИТОГО:					45369508				
			В том числе :									
			Накладные расходы					5016577				
			Сметная прибыль					3360704				

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными			2,9 %	1315716,00	46685224				
			Итого с зимними удорожаниями			0,7 %	326797,00	47012021				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					47952260				
			Итого в текущих ценах 2018 года 31%, к = 1					14865200				
			Итого в текущих ценах 2019 года 69%, к = 1,0498961			1,050		34737974				
			Итого					49603175				
			С понижающим К согласно договора			0,900		44642857				
			Итого с НДС			12 %	5357142,87	50000000				

Технадзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер-зксперт *Ауесханов Н.С.*

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"

Директор *Абиров Б.Ж.*

Сканировано с CamScanner