Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Ф-2

А К Т

выполненных работ по дополнительному соглашению №2 от 25.01.2020г. К Договору №137 от 30.04.2019г. за июль 2020г.

Реконструкция автомобильной дороги «Каракастек-Сураншы батыр» 0-7 км Жамбылского района Алматинской области

(Земляные работы)

Приемки выполненных работ за июль **2020г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**7258,2016**		**23,97**	**174011,75**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,93	50299,34
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**7258,2016**		**83,00**	**602397,05**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		23,99	174127,16
3	**Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**16126,0000**		**155,12**	**2501538,33**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		34,17	551091,22
4	**С341-020102-1002 4102-0102-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**26124,1200**		**85,00**	**2220550,20**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5498497,34**
	в том числе:						

Накладные расходы	Тенге				**775517,71**
ИТОГО:	Тенге				**6274015,05**
Сметная прибыль	Тенге				**501921,20**
ИТОГО по смете:	Тенге				**6775936,25**
Временные здания и сооружения, 3,12%	Тенге				**211409,21**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**6987345,46**
затраты на производство работ в зимнее время, 1,44%	Тенге				**100617,78**
Итого с затратами на производство работ в зимнее время	Тенге				**7087963,24**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**141759,27**
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				**7229722,51**
Итого в текущих ценах 2018г. (8%)	Тенге				**578377,80**
Итого в текущих ценах 2019г. (92%)	Тенге				**6983220,87**
НДС на 2018г. 12%	Тенге				**69405,34**
Итого с НДС на 2018г. 12%	Тенге				**647783,14**
НДС на 2019г. 12%	Тенге				**837986,50**
Итого с НДС на 2019г. 12%	Тенге				**7821207,37**
Всего по сметному расчету	Тенге				**8468990,51**
Итого с учетом тендерной скидки	Тенге				**7622091,46**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Самуратов С.З.

Представитель заказчика Хамитжанов К.К.

Преставитель технадзора: Имамзаров Т.Т.

Подрядчик: Зам.директора ТОО "ЖОЛ" Подлесный В.Н.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Ф-2

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

А К Т

выполненных работ по дополнительному соглашению №2 от 25.01.2020г. К Договору №137 от 30.04.2019г. за июль 2020г.

Реконструкция автомобильной дороги «Каракастек-Сураншы батыр» 0-7 км Жамбылского района Алматинской области

(Искусственные сооружения)

Приемки выполненных работ за июль **2020г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО КРУГЛОЙ Ж/Б ТРУБЫ Д-0,5 НА СЪЕЗДЕ					
		ТЕЛО ТРУБЫ					
1	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**24,9000**		**796,07**	**19822,09**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		573,17	14271,91
2	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**24,9000**		**143,96**	**3584,52**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		78,98	1966,71
3	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**24,9000**		**79,49**	**1979,40**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,07	424,98
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ Ж/Б ТРУБ Д-0,75 НА СЪЕЗДАХ					

4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**117,3000**	**16,56**	**1942,98**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	4,79	561,63
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**117,3000**	**143,96**	**16886,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	78,98	9264,84
6	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**117,3000**	**79,49**	**9324,65**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,07	2002,00
		ОГОЛОВКИ				
7	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,0000**	**16,56**	**331,28**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	4,79	95,76
8	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**20,0000**	**143,96**	**2879,13**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	78,98	1579,68
9	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**20,0000**	**79,49**	**1589,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,07	341,35
10	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,2000**	**796,07**	**159,21**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	573,17	114,63

11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,2000**	**143,96**	**28,79**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	78,98	15,80
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**0,2000**	**79,49**	**15,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,07	3,41
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ Ж/Б ТРУБ Д-0,75 НА ПК 5+20,00				
		УКРЕПЛЕНИЕ				
13	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**1,5000**	**2002,18**	**3003,27**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1606,10	2409,15
14	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,8300**	**1401,00**	**2563,83**
15	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Прим. Укрепление дна и откосов русла на входе/Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**0,4800**	**26694,55**	**12813,39**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	1505,52
16	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Прим. Укрепление дна и откосов русла на входе/Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**1,0200**	**26694,55**	**27228,44**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	3199,24
17	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,0322**	**53872,40**	**1734,15**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	44965,54	1447,44

18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0322	198284,00	6382,76
19	Е11-010101-0209 1101-0101-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	10,0000	126,05	1260,51
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	29,73	297,30
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО КРУГЛОЙ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0 НА ПЕРЕПУСКЕ				
		УКРЕПЛЕНИЕ				
20	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прим. Укрепление дна русла 8 см/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	20,0800	25647,01	514992,01
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	62981,07
21	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прим. Укрепление дна и откосов русла 12 см/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	9,0000	25647,01	230823,11
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	28228,57
22	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Упоры из бетона/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	5,5000	25647,01	141058,57
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	17250,79
23	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,6794	53872,40	36600,91
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	44965,53	30549,58
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6794	198284,00	134714,15

25	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**19,5000**	**2002,18**	**39042,56**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1606,10	31318,97
26	С121-010301-0101 2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**23,7900**	**3685,00**	**87666,15**
27	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Устройство каменной наброски или призмы**	**м3**	**21,6000**	**5024,75**	**108534,60**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1971,48	42583,94
28	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**210,0000**	**61,77**	**12970,65**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	13,86	2910,60
29	Е11-010104-0211 1101-0104-0211 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**210,0000**	**48,85**	**10258,61**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	10,96	2302,02
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО КРУГЛОЙ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0 НА ОРОСИТЕЛЯХ				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
30	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**125,5000**	**143,95**	**18066,26**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	29,80	3740,36
31	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,7000**	**2949,22**	**2064,45**

		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	2123,44	1486,41
		ТЕЛО ТРУБЫ				
32	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**1,5000**	**2002,18**	**3003,27**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1606,10	2409,15
33	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,8300**	**1401,00**	**2563,83**
34	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**6,2000**	**25647,01**	**159011,48**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	19446,35
35	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м**	**м3 железобетона звеньев**	**4,2000**	**25269,56**	**106132,14**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	9850,04	41370,18
36	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**38,3000**	**3655,61**	**140009,98**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	617,32	23643,17
37	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,0610**	**4379,81**	**22166,20**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	959,24	4854,70
38	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**388,0000**	**34,25**	**13289,58**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	7,69	2982,17

39	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**388,0000**	**16,51**	**6405,14**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	3,70	1437,31
40	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**388,0000**	**143,96**	**55855,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	78,98	30645,86
41	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**388,0000**	**79,49**	**30843,67**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,07	6622,12
		ОГОЛОВКИ				
42	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**8,4000**	**2002,18**	**16818,34**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1606,10	13491,25
43	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**10,2480**	**1401,00**	**14357,45**
44	С121-020401-2805 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,1000**	**13225,00**	**1322,50**
45	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**1,1400**	**25647,01**	**29237,60**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	3575,62
46	Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**6,1400**	**13529,30**	**83069,90**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3824,55	23482,71

47	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**30,0000**	**3655,61**	**109668,39**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	617,32	18519,46
48	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**56,0000**	**34,25**	**1918,08**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	7,69	430,42
49	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**56,0000**	**143,96**	**8061,56**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	78,98	4423,11
50	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**56,0000**	**79,49**	**4451,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,07	955,77
51	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,0000**	**796,07**	**6368,54**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	573,17	4585,35
52	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**8,0000**	**143,96**	**1151,65**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	78,98	631,87
53	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**8,0000**	**79,49**	**635,95**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,07	136,54
		УКРЕПЛЕНИЕ				

54	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Прим. Укрепление дна русла 8 см/Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**2,9600**	**25647,01**	**75915,15**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	9284,06
55	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Прим. Укрепление дна и откосов русла 12 см/Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**1,8000**	**25647,01**	**46164,62**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	5645,71
56	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Упоры из бетона/Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**1,1000**	**25647,01**	**28211,72**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	3450,16
57	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,1174**	**53872,40**	**6324,62**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	44965,54	5278,95
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1174**	**198284,00**	**23278,54**
59	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**3,9000**	**2002,18**	**7808,51**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1606,10	6263,79
60	С121-010301-0101 2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**4,7580**	**3685,00**	**17533,23**
61	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**120,0000**	**61,77**	**7411,80**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	13,86	1663,20

62	Е11-010104-0211 1101-0104-0211 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**120,0000**	**48,85**	**5862,06**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	10,96	1315,44
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО КРУГЛОЙ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,5 м				
		УКРЕПЛЕНИЕ				
63	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Прим. Укрепление дна русла 8 см/Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**5,5280**	**25647,01**	**141776,69**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	17338,61
64	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Прим. Укрепление дна и откосов русла 12 см/Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**3,6000**	**25647,01**	**92329,25**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	11291,43
65	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Упоры из бетона/Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**1,0000**	**25647,01**	**25647,01**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	3136,51
66	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,2099**	**53872,40**	**11307,82**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	44965,54	9438,27
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2099**	**198284,00**	**41619,81**
68	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**11,7000**	**2002,18**	**23425,54**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1606,10	18791,38

69	С121-010301-0101 2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,2740	3685,00	52599,69
70	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	60,0000	61,77	3705,90
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	13,86	831,60
71	Е11-010104-0211 1101-0104-0211 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	60,0000	48,85	2931,03
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	10,96	657,72
		РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ Ж/Б ТРУБ Д-1,5 м(С ПРИЕМНЫМ КОЛОДЦЕМ)				
		УКРЕПЛЕНИЕ				
72	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3,2000	5024,75	16079,20
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1971,48	6308,73
		РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ Ж/Б ТРУБ Д-2х1,5 м				
		УКРЕПЛЕНИЕ				
73	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменной наброски или призмы	м3	12,8000	5024,75	64316,80
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1971,48	25234,93
		РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ТРУБ ОТВ. 0,82х1,0м				
		УКРЕПЛЕНИЕ				
74	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прим. Укрепление дна русла 8 см/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,9104	25647,01	48996,06
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	5991,98

75	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Прим. Укрепление дна и откосов русла 12 см/Фундаменты монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	0,6576	25647,01	16865,47
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	2062,57
76	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,0589	53872,40	3173,08
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	44965,54	2648,47
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0589	198284,00	11678,93
78	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	2,9360	5229,55	15353,96
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	4861,76
79	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	20,0000	143,95	2879,08
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	29,80	596,07
80	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,0000	1831,37	3662,74
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1318,58	2637,17
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			3063522,62
	в том числе:					
	Накладные расходы		Тенге			611225,29
	ИТОГО:		Тенге			3674747,91
	Сметная прибыль		Тенге			293979,83
	ИТОГО по смете:		Тенге			3968727,74

Временные здания и сооружения, 3,12%	Тенге				**123824,31**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**4092552,05**
затраты на производство работ в зимнее время, 1,44%	Тенге				**58932,75**
Итого с затратами на производство работ в зимнее время	Тенге				**4151484,80**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**83029,70**
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				**4234514,50**
Итого в текущих ценах 2018г. (8%)	Тенге				**338761,16**
Итого в текущих ценах 2019г. (92%)	Тенге				**4090136,23**
НДС на 2018г. 12%	Тенге				**40651,34**
Итого с НДС на 2018г. 12%	Тенге				**379412,50**
НДС на 2019г. 12%	Тенге				**490816,35**
Итого с НДС на 2019г. 12%	Тенге				**4580952,58**
Всего по сметному расчету	Тенге				**4960365,08**
Итого с учетом тендерной скидки	Тенге				**4464328,57**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Самуратов С.З.

Представитель заказчика Жамитжанов К.К.

Преставитель технадзора: Имамзаров Т.Т.

Подрядчик: Зам.директора ТОО "ЖОЛ" Подлесный В.Н.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Ф-2

А К Т

выполненных работ по дополнительному соглашению №2 от 25.01.2020г. К Договору №137 от 30.04.2019г. за июль 2020г.

Реконструкция автомобильной дороги «Каракастек-Сураншы батыр» 0-7 км Жамбылского района Алматинской области

(Дорожная одежда)

Приемки выполненных работ за июль **2020г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2237,0000**		**2855,22**	**6387124,90**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		379,33	848568,50
2	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**600,0000**		**1146,00**	**687599,40**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		379,33	227599,96
3	**С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**134,4000**		**2333,00**	**313555,20**
4	**С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**215,4000**		**2539,00**	**546900,60**
5	**С121-010201-0601 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**250,2000**		**2783,00**	**696306,60**

6	С121-010201-0609 2101-0201-0609 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004	м3	248,4000	2051,00	509468,40
7	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	76,8000	30,00	2304,00

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				9143259,10
Накладные расходы	Тенге				1076168,46
ИТОГО:	Тенге				10219427,56
Сметная прибыль	Тенге				817554,21
ИТОГО по смете:	Тенге				11036981,77
Временные здания и сооружения, 3,12%	Тенге				344353,83
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				11381335,60
затраты на производство работ в зимнее время, 1,44%	Тенге				163891,23
Итого с затратами на производство работ в зимнее время	Тенге				11545226,83
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				230904,54
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				11776131,37
Итого в текущих ценах 2018г. (8%)	Тенге				942090,51
Итого в текущих ценах 2019г. (92%)	Тенге				11374617,25
НДС на 2018г. 12%	Тенге				113050,86
Итого с НДС на 2018г. 12%	Тенге				1055141,37
НДС на 2019г. 12%	Тенге				1364954,07
Итого с НДС на 2019г. 12%	Тенге				12739571,32
Всего по сметному расчету	Тенге				13794712,69
Итого с учетом тендерной скидки	Тенге				12415241,42

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Самуратов С.З.

Представитель заказчика Хамитжанов К.К.

Преставитель технадзора: Имамзаров Т.Т.

Подрядчик: Зам.директора ТОО "ЖОЛ" Подлесный В.Н.