1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение					
		Итого оплата труда:				815,87	4079
		Итого эксплуатация машин:				19,55	98
		Итого материалов:				926,78	4634
		Накладные расходы	%	--		435,76	2179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,84	879
		Сметная стоимость:				2373,79	11869
10	**С123-070204-0644 23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1314,38**	**1314**
		Накладные расходы	%	--		53,89	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,46	109
		Сметная стоимость:				1477,73	1478
11	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**439,18**	**1757**
		Накладные расходы	%	--		18,01	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,57	146
		Сметная стоимость:				493,76	1975
Итого прямые затраты:			Тенге				121178
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				10703
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2692
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				791
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				11556
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				72946
Накладные расходы I уровня			Тенге				4919
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				126097
Накладные расходы II уровня			Тенге				5171

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,66	445
		Сметная стоимость:				**6002,93**	**6003**
6	**Прайс.лист ТОО"ЭлекомпРlus"**	**Ящик управления настенного исполнения ЯУО9601-3874 220В, 500х500х250**	**шт**	**1,0000**		**72946,43**	**72946**
		Накладные расходы	%	--		2990,80	2991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6074,98	6075
		Сметная стоимость:				**82012,21**	**82012**
7	**Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	**шт.**	**1,0000**		**7881,47**	**7881**
		Итого оплата труда:				**3111,37**	**3111**
		Итого эксплуатация машин:				**1785,71**	**1786**
		Итого материалов:				**3544,63**	**3545**
		Накладные расходы	%	--		1709,41	1709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		767,27	767
		Сметная стоимость:				**10358,15**	**10358**
8	**С123-070201-0105 23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3206,21**	**3206**
		Накладные расходы	%	--		131,45	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,01	267
		Сметная стоимость:				**3604,68**	**3605**
9	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций	**шт.**	**5,0000**		**1762,20**	**8811**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				17202,23	17202
3	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	1,0000		2926,51	2927
		Итого оплата труда:				1651,06	1651
		Итого эксплуатация машин:				80,57	81
		Итого материалов:				1214,20	1214
		Накладные расходы	%	--		855,61	856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,57	303
		Сметная стоимость:				4084,70	4085
4	С123-070204-0750 23-070204-0750 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000		1705,08	1705
		Накладные расходы	%	--		69,91	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,00	142
		Сметная стоимость:				1916,99	1917
5	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	шт.	1,0000		4528,75	4529
		Итого оплата труда:				1893,94	1894
		Итого эксплуатация машин:				670,84	671
		Итого материалов:				2157,15	2157
		Накладные расходы	%	--		1029,52	1030

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:	Тенге				131268
		Сметная прибыль	Тенге				10501
		ИТОГО по смете:	Тенге				141769
		ИТОГО по смете без инженерного оборудования поставки подрядчика :	Тенге				59757
	НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения 1,92%					
		ИТОГО по акту с затратами на временные здания и сооружения:	тенге				1 147,33
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,19%	тенге				142 916,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2017г.	тенге				4 542,70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2018г.	тенге				147 459,03
		Итого с договорным коэффициентом К=0,9	тенге				156 306,57
		Затраты генподрядчика 10%					140 675,08
		Итого					14 067,51
	Решения Правительства	НДС (12%)	тенге				126 607,57
		Всего по акту	тенге				15 192,91
							141 800,48

Генподрядчик
ТОО "Дорожно-эксплуатационное предприятие"
Директор_____ Н.Н. Рахимбаев

Субподрядчик
ТОО «Respect Stroy Project LTD»
Руководитель_____Р.К.Рахметов

Наименование стройки: Реконструкция освещения от ул.Камзина до АО "ЕЭК" в городе Аксу Павлодарской области (км 7,8-10,0)
Наименование объекта: Реконструкция освещения от ул.Камзина до АО "ЕЭК" в городе Аксу Павлодарской области (км 7,8-10,0)
Генподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Договор № 10-12/20 от 03 декабря 2020г

Акт №1 от 28 декабря 2020 года
приемки выполненных работ
Освещение
за декабрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

локальная смета 02-01-01

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Комплектные устройства до 1000В			
1	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1,0000		801,06	801
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование					
		Итого оплата труда:				759,15	759
		Итого эксплуатация машин:				55,73	56
		Итого материалов:				5,50	6
		Накладные расходы	%	--		371,08	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,77	94
		Сметная стоимость:				1265,91	1266
2	С123-070501-1002 23-070501-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1**	шт.	1,0000		15300,66	15301
		Накладные расходы	%	--		627,33	627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1274,24	1274