Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» декабря 2020г.

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу» Павлодарской области» Конротбаев Нурбек Зейнуллаевич г.Аксу улица Пушкина 72
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии «29»декабря 2020 г. ТОО «ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» директора Рахимбаева Нуржана Нурлановича, г. Экибастуз, ул. Кунаева, 11Б
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ « 28» декабря 2020г Эксперта ТОО «СНПлюс» Идрисов Руслан Амиргалиевич , №KZ190001228880 от 31.07.2018 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту «____»_____ 2020г Директора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.» Жауханова Фазыла Бауржановича
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция освещения от ул.Камзина до АО «ЕЭК» в городе Аксу Павлодарской области(км 7.8-10.0)»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: Павлодарская область, г. Аксу от улицы Камзина до АО «ЕЭК» (км7.8-10.0) (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю- акт на право постоянного землепользования №0324412 от 29 августа 2014 года (кадастровый номер 14-215-251-007), выданный Аксуским городским отделением Павлодарского филиала РГП на ПХВ «Научно-производственный центр земельного кадастра» Комитета по управлению земельными ресурсами » по Павлодарской области
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: нет
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой): ГУ «Отдел строительства города Аксу» Павлодарской области

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь2020г; окончание работ декабрь 2020г.;
по норме или по проекту организации строительства **2** месяца; фактически **2** месяца;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Протяженность КЛ-0.4кВ	км	0,122	-	-	-
Протяженность ВЛ-0.4кВ	км	2,277	-	2,400	-
Наружное освещение светильниками типа SL-72 со светодиодными лампами установленные на опорахСТ-10-4.0	штук	75	-	75	-
Вертикальное заземление (сталь круглая 12мм)	штук	75	-	75	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Категория электроснабжения - III. Напряжение - 0,4 кВ. Проектом предусмотрено электроосвещение от ул. Камзина до АО «ЕЭК» города Аксу. Точкой подключения к сетям электроснабжения являются РУ-0,4 КТП 6/0,4 кВ АТК, фидер 6кВ №11, 110/10 РМЗ КС/ПС. Линии питания освещения запроектированы кабелем АВБбШВ-1 и проводом СИП4 сечением 4х35 мм^2,. При переходе кабельной линии в воздушную кабель по опоре защищен стальной трубой на высоту 2,5 м. Высота подвеса провода принята 7 м. Наружное освещение выполнено светильниками типа SL-72 со светодиодными лампами, установленные на опорах типа СТ-10-4.0. Управление уличным освещением осуществляется вручную или автоматически от ящиков управления освещением ЯУО9601-3874, установленных на КТПН. Распределительные линии к светильникам выполнены от шкафа ШР, установленного на корпусе КТП. Подключение светильников выполнено кабелем

ВВГ-0,66 сечением 2х2,5 мм2. Заземление опор освещения выполнено вертикальным заземлителем (сталь круглая диаметром 12 мм,). Протяженность ВЛ-0,4кВ - 2,400 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ: _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря: 0 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: **«Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу» Павлодарской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Конротбаев.Н.З

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ Идрисов.Р.А

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Жауханов Ф.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Рахимбаев Н.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.