Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

г. Павлодар «29» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» г. Экибастуз, ул. Кунаева, 11Б
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Рахимбаева Нуржана Нурлановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция освещения от ул.Камзина до АО «ЕЭК» в городе Аксу Павлодарской области (км 7.8-10.0)»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу Павлодарской области, руководитель Конротбаев Нурбек Зейнуллаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:ТОО «Respect Stroy Project», г. Павлодар, п.з. Восточная, 158, лицензия № 15 ГСЛ №000293, 06.03.2018 год;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.», №145-1710/19
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных работ города Аксу Павлодарской области
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ящик управления освещением(ЯУ 09601-3574)	штук	1	-	1	-
Протяженность ВЛ-0.4кВ	км	2,277	-	2,400	-
Наружное освещение светильниками типа SL-72 со светодиодными лампами установленные на опорахСТ-10-4.0	штук	75	-	75	-
Вертикальное заземление (сталь круглая 12мм)	штук	75	-	75	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Категория электроснабжения - III. Напряжение - 0,4 кВ. Проектом предусмотрено электроосвещение от ул. Камзина до АО «ЕЭК» города Аксу. Точкой подключения к сетям электроснабжения являются РУ-0,4 КТП 6/0,4 кВ АТК, фидер 6кВ №11, 110/10 РМЗ КС/ПС. Линии питания освещения запроектированы кабелем АВБбШВ-1 и проводом СИП4 сечением 4х35 мм², . При переходе кабельной линии в воздушную кабель по опоре защищен стальной трубой на высоту 2,5 м. Высота подвеса провода принята 7 м. Наружное освещение выполнено светильниками типа SL-72 со светодиодными лампами, установленные на опорах типа СТ-10-4.0. Управление уличным освещением осуществляется вручную или автоматически от ящиков управления освещением ЯУО9601-3874, установленных на КТПН. Распределительные линии к светильникам выполнены от шкафа ШР, установленного на корпусе КТП. Подключение светильников выполнено кабелем ВВГ-0,66 сечением 2х2,5 мм2. Заземление опор освещения выполнено вертикальным заземлителем (сталь круглая диаметром 12 мм,). Протяженность ВЛ-0,4кВ - 2,400 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2020 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2020 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция освещения от ул.Камзина до АО «ЕЭК» в городе Аксу Павлодарской области (км 7.8-10.0)готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество
наименование объекта (комплекса)
выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Рахимбаев Нуржан Нурланович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.