Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Бухар-Жырауского района"
Подрядчик:ТОО "Петрострой-Люкс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ Средняя школа имени К.Сатбаева (замена окон),который находится -Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,село Акбел, ул.М.Маметовой

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июнь 2020 г.

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№119	07.04.2020	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Средняя школа имени К.Сатбаева (замена окон),который находится - Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,село Акбел, ул.М.Маметовой	18 000 000,00	16 071 428,57	18 000 000,00	18 000 000,00					1 928 571,43	18 000 000,00
Итого:	18 000 000,00	16 071 428,57	18 000 000,00	18 000 000,00					1 928 571,43	18 000 000,00

Место печати (при наличии)
Заказчик _____ **Айкенова А.У.** **Государственное учреждение "Отдел образования Бухар-Жырауского района"**
(должность, фамилия, имя, отчество (приналичии) подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Место печати (при наличии)
Подрядчик _____ **Нурланов Р.Н.** **ТОО "Петрострой-Люкс"**
(должность, фамилия, имя, отчество (приналичии) подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора _____ **Канапьянов А.К.** **ТОО "AVANGARD проект"**
(должность, фамилия, имя, отчество (приналичии) подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора _____ **Кусаинов А.К.** **ТОО "DS&V"**

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Бухар-Жырауского района" Карагандинская область.
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Петрострой-Люкс"

Договор № 119 от 2020-04-07

А К Т № 1

приемки выполненных работ от 17 июня 2020 года
за период с 07 апреля 2020 года по 17 июня 2020 года

Наименование объекта :Капитальный ремонт здания КГУ Средняя школа имени К.Сатбаева (замена окон),который находится -Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Акбел, ул.М.Маметовой

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	18 590 096,45
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	5 577 028,94
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	18 000 000,00
7	Сумма выполненных работ за период с 07 апреля 2020 года по 17 июня 2020 года	18 000 000,00
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	900 000,00
9	Удержание аванса	5 400 000,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	11 700 000,00
11	в т.ч. НДС 12%	1 253 571,43

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Бухар-Жырауского района"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, КАЗЫБЕК БИ, 60 А
БИН 091040011509
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87215421511, 87215421991, 87783080331, 87023488716, 87023369342

И.О.Руководителя _____ Айкенова А.У.

Подрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Петрострой-Люкс"
г.Нур-Султан, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 52А
БИН/ИИН 040140006148
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ228562203107283228
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77010550099

Руководитель _____ Нурланов Р.Н.

Заказчик **ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района"** Форма 2 в
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Петрострой-Люкс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ Средняя школа имени К.Сатбаева (замена окон),который находится -Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,село Акбел, ул.М.Маметовой**

Объект **Капитальный ремонт здания КГУ Средняя школа имени К.Сатбаева (замена окон),который находится -Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,село Акбел, ул.М.Маметовой**

Договор о государственных закупках работ **№119** от **07.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	512,0612	457,18	19,60	234104	10034	--	165006	431038
					437,58	9,97	224070	5105		31929	
2	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	141	1321,53	56,11	186335	7912	--	131113	342844
					1265,42	26,08	178424	3677		25396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				420439	17946	--	296119	773882
							402493	8782	--	57325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				420439				
	Всего заработная плата		Тенге					411275			
		Накладные расходы	Тенге				296118				
		Сметная прибыль	Тенге				57325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				773882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					411275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				773882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					411275			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
3	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	507,3596	2288,34 1311,08	210,47 100,18	1161013 665188	106782 50827	389043	644413 144434	1949861
4	С121-090201-0603 2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	190,498	18430,00 --	-- --	3510878 --	-- --	3510878	-- 280870	3791748
5	С121-090201-0601 2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	312,16	15597,00 --	-- --	4868760 --	-- --	4868760	-- 389501	5258260
6	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,5116	2967,94 1770,74	203,61 97,63	10422 6218	715 343	3489	5905 1306	17633
7	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,19	2630,15 1424,75	211,64 98,99	3130 1695	252 118	1183	1632 381	5143
8	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,5116	15279,00 --	-- --	53654 --	-- --	53654	-- 4292	57946
9	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,19	20134,00 --	-- --	23959 --	-- --	23959	-- 1917	25876
10	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	315,65	1294,95	11,82	408751	3731	321823	76508	524080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					263,57	5,74	83197	1812		38821	
11	С121-090205-0110 2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	315,65	2864,00	--	904022	--	904022	--	976343
					--	--	--	--		72322	
12	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	274	111,00	--	30414	--	30414	--	32847
					--	--	--	--		2433	
13	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	315,65	943,53	2,06	297826	651	208791	63870	390632
					280,01	1,03	88384	324		28936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11272829	112131	10316016	792328	13030369
							844682	53424	--	965213	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11272829				
	Материалы		Тенге				924330				
	Всего заработная плата		Тенге					898106			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9391686				
		Накладные расходы	Тенге				792328				
		Сметная прибыль	Тенге				965213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13030370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								800
		Сметная заработная плата	Тенге					898106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13030370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								800
		Сметная заработная плата	Тенге					898106			
		РАЗДЕЛ 3.Откосы									
14	Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	354,051	5337,17	24,44	1889631	8653	304420	1138292	3270156
					4452,91	12,44	1576558	4403		242234	
15	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	354,051	194,49	1,26	68860	446	12450	44945	122909
					158,07	0,61	55964	218		9104	
16	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	354,051	485,34	3,59	171834	1270	61838	87472	280051
					307,09	1,74	108726	614		20744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка под окнами внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	2,531	5337,17	24,44	13508	62	2176	8137	23377
					4452,91	12,44	11270	31		1732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2143833	10432	380884	1278846	3696493
							1752518	5266	--	273814	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2143833				
	Материалы		Тенге				380883				
	Всего заработная плата		Тенге					1757784			
		Накладные расходы	Тенге				1278846				
		Сметная прибыль	Тенге				273814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3696493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1517
		Сметная заработная плата	Тенге					1757784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3696493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1517
		Сметная заработная плата	Тенге					1757784			
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы									
18	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	19,37	93,00	--	1801	--		--	1946
					--	--	--	--		144	
19	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	19,37	206,00	--	3990	--		--	4309
					--	--	--	--		319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5792	--	--	--	6255
							--	--	--	463	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5792				
	Транспортные расходы		Тенге				5792				
		Сметная прибыль	Тенге				463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6255				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6255				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17507003
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2999693				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					140508			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67472			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10696900		
		- Перевозка грузов	Тенге				5791				
		- Накладные расходы	Тенге							2367293	
		- Сметная прибыль	Тенге							1296815	
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						350140			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах:						17857143			
		Скидка						1785714,29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого со скидкой						**16071428,57**			
		Итого с НДС						**18000000,00**			

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Бухар-Жырауского района" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, КАЗЫБЕК БИ, 60 А
БИН 091040011509
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87215421511, 87215421991, 87783080331, 87023488716, 87023369342

И.О.Руководителя

_____ Аикенова А.У.

Подрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Петрострой-Люкс"
г.Нур-Султан, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 52А
БИН/ИИН 040140006148
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ228562203107283228
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77010550099

Руководитель

_____ Нурланов Р.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "DS&V"

_____ Кусаинов А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "AVANGARD проект"

_____ Канапьянов А.К.

Гл. специалист отдела ГЗ: _____ (Абдрашитов Д.М.)