Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: ТОО "АС-Строй"

Договор: Договор №136 от 06.05.2020г.

Сумма по договору **323 331 764 тенге**

Сумма по смете **359 257 516 тенге**

Скидка 10 % **35 925 712 тенге**

Реестр №4/доп.работы
актов выполненных работ
за август 2020г.

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт дворовых территорий. Участок №3,
Алмалинского района города Алматы.

п/п	№ акта выпол. работ	№ ОФ	Наименование работ	Стоимость с учетом НДС и тенд.скидки
4	1	4053580	Участок №3. двор 35 по адресу:ул.Панфилова 49,51	3 079 100
6	1	4053680	Участок №3. двор 36 по адресу:ул.Макатаева 81,91	1 291 469
8	1	4053980	Участок №3. двор 39 по адресу:ул.Наурызбай батыра 16,18, ул.Маметова 56	500 910
10	1	4054080	Участок №3. двор 40 по адресу:ул.Желтоксан 27 ул.Маметовой 72/1,ул.Торекулова 69	2 485 793
				7 357 272

Составил: Сметчик ПТО_____ Маусымбаев М.М.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 35 по адресу: ул.Панфилова 49. 51**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Основание: Протокол тех.совещания №__от_____ 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1Д
за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
1	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	121,6	1487,77	103,11	180913	12538	162218	11212	207494
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	6157	4224		15370	
2	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	121,6	333,84	0,04	40595	5	40557	36	43881
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	33	--		3250	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	9,025	52,35	52,35	472	472	--	135	656
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	187		49	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	9,025	232,89	223,45	2102	2017	1	492	2801
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	84	598		207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			**1900,08**	**808,99**	**226110**	96270		66668	
15	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**10,115**	**63506,00**	**--**	**642363**	**--**	642363	--	693752
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		51389	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2782993
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**264442**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**259617**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**105363**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1645122**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**8853**				
		- Накладные расходы	Тенге							398812	
		- Сметная прибыль	Тенге							206148	
		Итого с временными	1,04%							28943	2 811 936
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							40492	2 852 428
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							57049	2 909 477
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								3 054 662
		НДС	12%								366 559
		Итого к оплате с НДС	Тенге								3 421 222
		Тендерная скидка	10%								-342 122
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								3 079 100

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 36 по адресу: ул.Макатаева 81, 91**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Основание: Протокол тех.совещания №__от__ _____2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1Д
за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
1	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**386,2**	**1487,77**	**103,11**	**574577**	**39819**	**515203**	**35608**	**659000**
		НР - 108%; СП - 8%			**50,64**	**34,74**	**19555**	**13415**		**48815**	
2	**1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	**м2 покрытия**	**386,2**	**333,84**	**0,04**	**128930**	**16**	**128809**	**113**	**139366**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,27**	**--**	**105**	**--**		**10323**	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**3,55**	**52,35**	**52,35**	**186**	**186**	**--**	**53**	**258**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**20,71**	**--**	**74**		**19**	
4	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	**м3**	**3,55**	**232,89**	**223,45**	**827**	**793**	**1**	**193**	**1102**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,36**	**66,31**	**33**	**235**		**82**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	6,7095	519,00	--	3482	--		--	3761
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2,13	175,24	79,88	373	170	--	207	627
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	203	84		46	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,994	3488,39	1102,52	3467	1096	2211	464	4246
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	160	270		315	
8	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	14,2	1636,32	136,01	23236	1931	20295	1806	27046
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	1010	662		2003	
9	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	14,2	-209,38	-5,10	-2973	-72	-2894	-44	-3259
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-7	-34		-241	
10	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	14,2	1487,77	103,11	21126	1464	18943	1309	24230
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	719	493		1795	
11	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	14,2	333,84	0,04	4741	1	4736	4	5124
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	4	--		380	
12	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	14,2	4074,85	24,23	57863	344	46998	11504	74916
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	10521	131		5549	
13	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	14,484	14758,00	--	213755	--	213755	--	230855
		СП - 8%			--	--	--	--		17100	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1167272
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32303				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45748			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15330			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						948057		
		- Перевозка грузов	Тенге				3482				
		- Накладные расходы	Тенге							51217	
		- Сметная прибыль	Тенге							86465	
		Итого с временными	1,04%							12140	1 179 412
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							16984	1 196 395
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							23928	1 220 323
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								1 281 218
		НДС	12%								153 746
		Итого к оплате с НДС	Тенге								1 434 965
		Тендерная скидка	10%								-143 496
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								1 291 468

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 39 по адресу: ул.Наурызбай батыра 16, 18, ул.Маметова 56
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Основание: Протокол тех.совещания №__от_____ 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1Д
за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
1	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	152,4	1487,77	103,11	226736	15713	203306	14051	260051
		НР - 10% ; СП - 8%			50,64	34,74	7717	5294		19263	
2	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	152,4	333,84	0,04	50877	6	50830	45	54996
		НР - 10% ; СП - 8%			0,27	--	41	--		4074	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	1,325	52,35	52,35	69	69	--	20	96
		НР - 72 ; СП - 8%			--	20,71	--	27		7	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	1,325	232,89	223,45	309	296	1	72	411
		НР - 72 ; СП - 8%			9,36	66,31	12	88		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,50425	519,00	--	1300	--		--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,795	175,24	79,88	139	64	--	77	234
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	76	31		17	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,371	3488,39	1102,52	1294	409	825	173	1585
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	60	101		117	
8	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	5,3	1636,32	136,01	8673	721	7575	674	10095
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	377	247		748	
9	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	5,3	-209,38	-5,10	-1110	-27	-1080	-17	-1216
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-3	-13		-90	
10	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	5,3	1487,77	103,11	7885	546	7071	489	9044
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	268	184		670	
11	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	5,3	333,84	0,04	1769	--	1768	2	1913
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	1	--		142	
12	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	5,3	4074,85	24,23	21597	128	17542	4294	27962
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	3927	49		2071	
13	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	5,406	14758,00	--	79782	--	79782	--	86164
		СП - 8%			--	--	--	--		6383	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								452739
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12477				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17926			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6009			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						367620		
		- Перевозка грузов	Тенге				1300				
		- Накладные расходы	Тенге							19880	
		- Сметная прибыль	Тенге							33536	
		Итого с временными	1,04%							4708	457 447
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							6587	464 035
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							9281	473 315
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								496 934
		НДС	12%								59 632
		Итого к оплате с НДС	Тенге								556 566
		Тендерная скидка	10%								-55 657
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								500 910

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 40 по адресу: ул.Желтоксан 27
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Основание: Протокол тех.совещания №__от_____ 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1Д
за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
1	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	117,8	1487,77	103,11	175259	12146	157148	10861	201010
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	5965	4092		14890	
2	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	117,8	333,84	0,04	39327	5	39290	35	42510
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	32	--		3149	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	19,675	52,35	52,35	1030	1030	--	293	1429
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	407		106	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	19,675	232,89	223,45	4582	4396	2	1072	6106
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	184	1305		452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	37,18575	519,00	--	19299	--		--	20843
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,805	175,24	79,88	2069	943	--	1147	3473
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	1126	467		257	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,509	3488,39	1102,52	19218	6074	12258	2571	23532
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	886	1494		1743	
8	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	78,7	1636,32	136,01	128779	10704	112475	10012	149894
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	5600	3671		11103	
9	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	78,7	-209,38	-5,10	-16479	-401	-16037	-245	-18062
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-41	-186		-1338	
10	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	58,7	1487,77	103,11	87332	6052	78308	5412	100164
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	2972	2039		7420	
11	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	58,7	333,84	0,04	19596	2	19578	17	21183
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	16	--		1569	
12	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	78,7	4074,85	24,23	320690	1907	260472	63757	415203
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	58311	723		30756	
13	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	80,274	14758,00	--	1184684	--	1184684	--	1279458
		СП - 8%			--	--	--	--		94775	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2246743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				75050				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42858			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14012			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1848178		
		- Перевозка грузов	Тенге				19299				
		- Накладные расходы	Тенге							94932	
		- Сметная прибыль	Тенге							166426	
		Итого с временными	1,04%							23366	**2 270 109**
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							32690	**2 302 799**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							46056	**2 348 855**
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								**2 466 065**
		НДС	12%								**295 928**
		Итого к оплате с НДС	Тенге								**2 761 993**
		Тендерная скидка	10%								**-276 199**
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								**2 485 793**

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №5. двор 68 по адресу: Райымбека 174
(наименование)

Договор подряда (контракт) №138 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	70,35	3158,36	1301,46	222191	91558	--	186245	441111
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	130633	41816		32675	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	275	856,74	--	235603	--	--	254451	529259
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	235603	--		39204	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	15	856,74	--	12851	--	--	13879	28869
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	12851	--		2138	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,27	35191,02	27957,72	9502	7549	--	3376	13908
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	1953	2940		1030	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	2	572,61	88,64	1145	177	--	956	2270
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	968	94		168	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения	м оград	28	1967,85	1007,83	55100	28219	--	45150	108270
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	26880	11382		8020	
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	--	3508	11263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41581,50	12164,20	3934	1151		834	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,80	8767,08	3567	1578	--	2318	6355
		НР - 84%; СП - 8%			11048,72	4279,88	1989	770		471	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,80	--	392	--	--	282	727
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	392	--		54	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	159,4371	99,00	--	15784	--		--	17047
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	159,4371	519,00	--	82748	--		--	89368
		СП - 8%			--	--	--	--		6620	
		Реконструируемое покрытие тип 1									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,45912	120530,37	1907,33	55338	876	54462	518	60324
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	480		4468	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1530,4	1487,77	103,11	2276884	157793	2041599	141104	2611427
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	77492	53160		193439	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	1530,4	333,84	0,04	510911	62	510434	448	552268
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	415	--		40909	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	289,8	1666,47	32,92	482943	9540	222778	274975	818551
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	250625	3981		60633	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	13,041	45536,00	--	593835	--	593835	--	641342
		СП - 8%			--	--	--	--		47507	
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
17	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1,771	52,35	52,35	93	93	--	26	129
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	37		10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	1,771	232,89	223,45	412	396	1	96	550
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	17	117		41	
19	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,34719	519,00	--	1737	--		--	1876
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,155	175,24	79,88	202	92	--	112	340
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	110	46		25	
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,77	2791,61	1102,52	2150	849	1177	359	2710
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	124	209		201	
22	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	7,7	1636,32	136,01	12600	1047	11005	980	14666
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	548	359		1086	
23	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	7,7	1487,77	103,11	11456	794	10272	710	13139
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	390	267		973	
24	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	7,7	333,84	0,04	2571	--	2569	2	2779
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	2	--		206	
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	7,8	1666,47	32,92	12998	257	5995	7401	22031
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	6746	107		1632	
26	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,1248	45536,00	--	5683	--	5683	--	6138
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	12,5	52,35	52,35	654	654	--	186	908
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	259		67	
28	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	12,5	232,89	223,45	2911	2793	1	681	3880
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	117	829		287	
29	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	23,625	519,00	--	12261	--		--	13242
		СП - 8%			--	--	--	--		981	
30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7,5	175,24	79,88	1314	599	--	729	2206
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	715	297		163	
31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3,5	3488,39	1102,52	12209	3859	7787	1633	14950
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	563	949		1107	
32	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	50	1636,32	136,01	81816	6801	71457	6361	95231
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	3558	2332		7054	
33	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	50	-209,38	-5,10	-10469	-255	-10188	-156	-11475
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-26	-118		-850	
34	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	50	4074,85	24,23	203742	1212	165484	40506	263788
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	37046	460		19540	
35	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	51	14758,00	--	752658	--	752658	--	812871
		СП - 8%			--	--	--	--		60213	
36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	47,2	1666,47	32,92	78657	1554	36283	44785	133318
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	40820	648		9875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,7552	45536,00	--	34389	--	34389	--	37140
		СП - 8%			--	--	--	--		2751	
		Электроснабжение									
38	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	2956,80	--	6387	--	--	4598	11864
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	6387	--		879	
39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,08	891,20	--	962	--	--	693	1788
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	962	--		132	
40	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	5	28386,71	9719,49	141934	48597	8737	83752	243740
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	84600	20090		18055	
41	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	1,5	23169,65	1778,14	34754	2667	23739	8198	46388
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	8348	660		3436	
42	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,24	485276,00	--	116466	--	116466	--	125784
		СП - 8%			--	--	--	--		9317	
43	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	12377,79	6682,49	61889	33412	5784	25724	94622
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	22693	13035		7009	
44	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	5	30603,00	--	153015	--	153015	--	165256
		СП - 8%			--	--	--	--		12241	
45	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,135	39134,08	15185,72	5283	2050	168	3174	9134
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	3065	903		677	
46	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,13905	314821,00	--	43776	--	43776	--	47278
		СП - 8%			--	--	--	--		3502	
47	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	156,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
48	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10	485,00	--	4850	--	4850	--	5238
		СП - 8%			--	--	--	--		388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5**	**3060,00**	**--**	**15300**	**--**	**15300**	**--**	16524
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
50	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15**	**1927,00**	**--**	**28905**	**--**	**28905**	**--**	31217
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	
51	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5**	**6224,00**	**--**	**31120**	**--**	**31120**	**--**	33610
		СП - 8%			--	--	--	--		2490	
52	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5**	**720,00**	**--**	**3600**	**--**	**3600**	**--**	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
53	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5**	**1689,00**	**--**	**8445**	**--**	**8445**	**--**	9121
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
54	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1**	**3885,13**	**9,84**	**3885**	**10**	**453**	**2464**	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
55	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1**	**70750,00**	**--**	**70750**	**--**	**70750**	**--**	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
56	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м заземления**	**2,5**	**276,12**	**50,56**	**690**	**126**	**6**	**476**	1260
		НР - 80%; СП - 8%			**223,02**	**15,07**	**558**	**38**		93	
57	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0025**	**535592,00**	**--**	**1339**	**--**	**1339**	**--**	1446
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8295886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				964498				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					407946			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					157298			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5035694		
		- Перевозка грузов	Тенге				112530				
		- Накладные расходы	Тенге							1160700	
		- Сметная прибыль	Тенге							614508	
		Итого с временными	1,04%							86277	8 382 163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							120703	8 502 866
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							170057	8 672 924
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								9 105 711
		НДС	12%								1 092 685
		Итого к оплате с НДС	Тенге								10 198 397
		Тендерная скидка	10%								-1 019 840
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								9 178 557

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Г.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №5. двор 69 по адресу: Райымбека 208
(наименование)

Договор подряда (контракт) №138 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	56,35	3158,36	1301,46	177974	73337	--	149182	353327
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	104636	33495		26172	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	200	856,74	--	171348	--	--	185056	384916
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	171348	--		28512	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Поребрик на бетонном основании. Разборка**	м	28	856,74	--	23989	--	--	25908	53888
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	23989	--		3992	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,39	35191,02	27957,72	13724	10904	--	4877	20089
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	2821	4247		1488	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж скамеек**	изделие	2	572,61	88,64	1145	177	--	956	2270
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	968	94		168	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Демонтаж ограждения**	м оград	31,2	1967,85	1007,83	61397	31444	--	50310	120643
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	29952	12683		8937	
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Разборка установки для сушки белья**	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	--	3508	11263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41581,50	12164,20	3934	1151		834	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,80	8767,08	3567	1578	--	2318	6355
		НР - 84%; СП - 8%			11048,72	4279,88	1989	770		471	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,80	--	392	--	--	282	727
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	392	--		54	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	126,4916	99,00	--	12523	--		--	13524
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	126,4916	519,00	--	65649	--		--	70901
		СП - 8%			--	--	--	--		5252	
		Реконструируемое покрытие тип 1									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,25353	120530,37	1907,33	30558	484	30074	286	33312
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	265		2468	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	845,1	1487,77	103,11	1257315	87134	1127389	77919	1442052
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	42792	29355		106819	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	845,1	333,84	0,04	282130	34	281867	248	304967
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	229	--		22590	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	152,2	1666,47	32,92	253637	5010	117001	144414	429895
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	131626	2091		31844	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	6,849	45536,00	--	311876	--	311876	--	336826
		СП - 8%			--	--	--	--		24950	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	38,5	1666,47	32,92	64159	1267	29596	36530	108745
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	33296	529		8055	
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,616	45536,00	--	28050	--	28050	--	30294
		СП - 8%			--	--	--	--		2244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	6,15	52,35	52,35	322	322	--	92	447
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	127		33	
20	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	6,15	232,89	223,45	1432	1374	--	335	1909
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	58	408		141	
21	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Рассстояние перевозки 30 км**	т	11,6235	519,00	--	6033	--		--	6515
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3,69	175,24	79,88	647	295	--	358	1086
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	352	146		80	
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,722	3488,39	1102,52	6007	1899	3831	804	7355
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	277	467		545	
24	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	24,6	1636,32	136,01	40254	3346	35158	3130	46854
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	1750	1147		3471	
25	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	24,6	-209,38	-5,10	-5151	-125	-5013	-77	-5646
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-13	-58		-418	
26	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	24,6	4074,85	24,23	100241	596	81418	19929	129784
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	18227	226		9614	
27	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	25,092	14758,00	--	370308	--	370308	--	399932
		СП - 8%			--	--	--	--		29625	
28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	31,09	1666,47	32,92	51811	1023	23901	29500	87815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			**864,82**	**13,74**	**26887**	**427**		**6505**	
29	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	**м3**	**0,49744**	**45536,00**	**--**	**22651**	**--**	**22651**	**--**	24464
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		1812	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4424523
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**595509**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**223087**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**87570**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2458107**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**84205**				
		- Накладные расходы	Тенге							735865	
		- Сметная прибыль	Тенге							327743	
		Итого с временными	1,04%							46015	4 470 538
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							64376	4 534 914
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							90698	4 625 612
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								4 856 435
		НДС	12%								582 772
		Итого к оплате с НДС	Тенге								5 439 207
		Тендерная скидка	10%								-543 921
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								4 895 286

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Т.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серіков С.Б.**

Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: ТОО "АС-Строй"

Договор: Договор №138 от 06.05.2020г.

Сумма по договору **290 857 932 тенге**

Сумма по смете **323 175 481 тенге**

Скидка 10 % **32 317 549 тенге**

Реестр №4/доп.работы
актов выполненных работ
за август 2020г.

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт дворовых территорий. Участок №5,
Алмалинского района города Алматы.

п/п	№ акта выпол. работ	№ ОФ	Наименование работ	Стоимость с учетом НДС и тенд.скидки
1	1д	4056080	Участок №5. двор 60 по адресу:ул.Муратбаева 135,ул.Толе би 126	791 966
2	1д	4056480	Участок №5. двор 64 по адресу:ул.Байтурсынова 1, Макатаева 168	738 760
3	2д	4056770	Участок №5. двор 67 по адресу:ул.Байтурсынова 17	454 006
4	1д	4056880	Участок №5. двор 68 по адресу:ул.Райымбека 174	2 091 904
5	1д	4056980	Участок №5. двор 69 по адресу:ул.Райымбека 208	169 344
				4 245 980

Составил: Сметчик ПТО_____ Маусымбаев М.М.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №5. двор 60 по адресу: Муратбаева 135, ул.Толе би 127
(наименование)

Договор подряда (контракт) №138 от 06.05.2020 г.

Основание: Протокол тех.совещания №__от_____ 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1д
за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
1	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	277,6	1487,77	103,11	413005	28622	370327	25595	473688
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	14056	9643		35088	
2	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	277,6	333,84	0,04	92674	11	92588	81	100176
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	75	--		7420	
		Устройство покрытия спортивной площадки - футбольное поле тип 4									
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1,74	52,35	52,35	91	91	--	26	126
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	36		9	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	11,6	232,89	223,45	2702	2592	1	632	3600
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	109	769		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	21,924	519,00	--	11379	--		--	12289
		СП - 8%			--	--	--	--		910	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,74	175,24	79,88	305	139	--	169	512
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	166	69		38	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1,74	84,99	71,32	148	124	5	37	199
		НР - 72%; СП - 8%			10,77	18,39	19	32		15	
8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	11,6	876,68	240,11	10169	2785	6941	1572	12681
		НР - 108%; СП - 8%			38,18	87,32	443	1013		939	
9	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см)	м2 основания	11,6	-492,13	-123,08	-5709	-1428	-4281	-572	-6783
		НР - 108%; СП - 8%			--	-45,65	--	-530		-502	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,00348	120530,37	1907,33	419	7	412	4	457
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	4		34	
11	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	11,6	1278,06	102,86	14826	1193	13046	1068	17165
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	587	402		1271	
12	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 (Исключить 1см)	м2 покрытия	11,6	-280,55	-0,04	-3254	--	-3251	-3	-3518
		НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-3	--		-261	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	11,6	1487,77	103,11	17258	1196	15475	1070	19794
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	587	403		1466	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (Исключить 1см)	м2 покрытия	11,6	-333,84	-0,04	-3873	--	-3870	-3	-4186
		НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-3	--		-310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	11,6	**5959,00**	**429,00**	69124	4976	52896	13843	89605
					970,00	**135,00**	**11252**	1566		6637	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								715805
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**27288**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**40309**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**13406**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						540289		
		- Перевозка грузов	Тенге				**11379**				
		- Накладные расходы	Тенге							**43519**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**53021**	
		Итого с временными	1,04%							7444	723 249
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							10415	733 664
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							14673	748 337
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								785 680
		НДС	12%								94 282
		Итого к оплате с НДС	Тенге								879 962
		Тендерная скидка	10%								-87 996
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								791 966

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Амаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.П.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Утверждена приказом Министра
по инвестициям и разветию Республики Казахстан
и жилищно-куммунального хозяйства

от "19" 09 2018 г. №656

Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "АС-Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы.Участок №3**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименовани	Код		Наименовани	Код
		№136	**06.05.2020г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	доп.затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение мат	другие работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы.Участок №3	**132 198 937**	28868907,14						3464268,86	32 333 176	
Итого к оплате;										**32 333 176**

Заказчик: **Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы"** _____ **Омаров А.М.**

Подрядчик: **Директор ТОО "АС-Строй"** _____ **Базарбеков Н.Н.**

Авторский надзор: **ТОО "Tirek desing"** _____ **Амаров Р.М.**

Тех.надзор: **ТОО"MSK Engineering"** _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 37 по адресу: ул.Чайковского 34, 36
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	120,582	3158,36	1301,46	380841	156932	--	319230	756077
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	223909	71675		56006	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	409,3	856,74	--	350663	--	--	378716	787730
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	350663	--		58350	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	63,7	856,74	--	54574	--	--	58940	122596
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	54574	--		9081	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,57	35191,02	27957,72	20059	15936	--	7128	29361
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	4123	6207		2175	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	6	572,61	88,64	3436	532	--	2869	6809
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	2904	283		504	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения	м оград	48	1967,85	1007,83	94457	48376	--	77400	185605
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	46081	19512		13749	
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85	773,35	6920	2987	--	3508	11263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41581,50	12164,20	3934	1151		834	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,80	8767,08	3567	1578	--	2318	6355
		НР - 84%; СП - 8%			11048,72	4279,88	1989	770		471	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,80	--	392	--	--	282	727
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	392	--		54	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	267,53645	99,00	--	26486	--		--	28605
		СП - 8%			--	--	--	--		2119	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	267,53645	519,00	--	138851	--		--	149960
		СП - 8%			--	--	--	--		11108	
		Реконструируемое покрытие тип 1									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,84225	120530,37	1907,33	101517	1606	99911	950	110664
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	880		8197	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2807,5	1487,77	103,11	4176916	289469	3745289	258853	4790631
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	142158	97521		354862	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	2807,5	333,84	0,04	937260	115	936383	822	1013129
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	762	--		75047	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	589,7	1666,47	32,92	982717	19412	453319	559533	1665630
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	509986	8100		123380	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	26,5365	45536,00	--	1208366	--	1208366	--	1305035
		СП - 8%			--	--	--	--		96669	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	448,3	1666,47	32,92	747079	14758	344621	425366	1266240
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	387700	6158		93796	
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	7,1728	45536,00	--	326621	--	326621	--	352750
		СП - 8%			--	--	--	--		26130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2,392	52,35	52,35	125	125	--	36	174
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	50		13	
20	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	2,392	232,89	223,45	557	535	--	130	742
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	22	159		55	
21	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,52088	519,00	--	2346	--		--	2534
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,56	175,24	79,88	273	125	--	152	459
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	149	62		34	
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,04	2791,61	1102,52	2903	1147	1589	485	3660
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	167	282		271	
24	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	10,4	1636,32	136,01	17018	1415	14863	1323	19808
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	740	485		1467	
25	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	10,4	1487,77	103,11	15473	1072	13874	959	17746
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	527	361		1315	
26	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	10,4	333,84	0,04	3472	--	3469	3	3753
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	3	--		278	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	1666,47	32,92	33329	658	15375	18977	56491
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	17296	275		4185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,32	45536,00	--	14572	--	14572	--	15737
		НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		1166	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
29	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	92,675	52,35	52,35	4851	4851	--	1382	6732
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	1919		499	
30	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	92,675	232,89	223,45	21583	20709	7	5049	28763
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	867	6146		2131	
31	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	175,15575	519,00	--	90906	--		--	98178
		СП - 8%			--	--	--	--		7272	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	55,605	175,24	79,88	9744	4442	--	5402	16358
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	5303	2200		1212	
33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,949	3488,39	1102,52	90520	28609	57737	12110	110840
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	4174	7039		8210	
34	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	370,7	1636,32	136,01	606586	50419	529791	47159	706044
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	26376	17290		52300	
35	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	370,7	-209,38	-5,10	-77619	-1890	-75537	-1155	-85076
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-192	-878		-6302	
36	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	370,7	4074,85	24,23	1510546	8983	1226903	300313	1955727
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	274660	3408		144869	
37	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	378,114	14758,00	--	5580206	--	5580206	--	6026623
		СП - 8%			--	--	--	--		446417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	169,7	1666,47	32,92	282800	5586	130454	161019	479324
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	146760	2331		35505	
39	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	2,7152	45536,00	--	123639	--	123639	--	133530
		СП - 8%			--	--	--	--		9891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				17894554	678487	14751452	2649259	22187314
							2206025	253384	--	1643508	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17867575				
		Материалы	Тенге				7498049				
		Всего заработная плата	Тенге					2443995			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5580206				
		Местные материалы	Тенге				1673198				
		Транспортные расходы	Тенге				258590				
		Накладные расходы	Тенге				2638621				
		Сметная прибыль	Тенге				1640496				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22146692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1960
		Сметная заработная плата	Тенге					2443995			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				26979				
		Всего заработная плата	Тенге					15414			
		Накладные расходы	Тенге				10636				
		Сметная прибыль	Тенге				3009				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				40624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					15414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22187316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1976
		Сметная заработная плата	Тенге					2459409			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22187314
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2206025				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					678487			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					253384			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14751452		
		- Перевозка грузов	Тенге				258589				
		- Накладные расходы	Тенге							2649259	
		- Сметная прибыль	Тенге							1643508	
		Итого с временными	1,04%							230748	22 418 062
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							322820	22 740 882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							454818	**23 195 700**
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								**24 353 188**
		НДС	12%								**2 922 383**
		Итого к оплате с НДС	Тенге								**27 275 571**
		Тендерная скидка	10%								**-2 727 557**
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								**24 548 014**

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Бакарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 37 по адресу: ул.Чайковского 34, 36**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Основание: Протокол тех.совещания №__от__июня 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
1	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	370,7	1487,77	103,11	551517	38221	494526	34179	632551
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	18770	12877		46856	
2	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	370,7	333,84	0,04	123755	15	123639	109	133773
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	101	--		9909	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	8,475	52,35	52,35	444	444	--	126	616
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	176		46	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	8,475	232,89	223,45	1974	1894	1	462	2630
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	79	562		195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	16,01775	519,00	--	8313	--		--	8978
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,085	175,24	79,88	891	406	--	494	1496
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	485	201		111	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,373	3488,39	1102,52	8278	2616	5280	1107	10136
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	382	644		751	
8	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	33,9	1636,32	136,01	55471	4611	48448	4313	64567
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	2412	1581		4783	
9	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	33,9	-209,38	-5,10	-7098	-173	-6907	-106	-7780
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-18	-80		-576	
10	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	33,9	1487,77	103,11	50435	3495	45223	3126	57846
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	1717	1178		4285	
11	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	33,9	333,84	0,04	11317	1	11307	10	12233
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	9	--		906	
12	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	33,9	4074,85	24,23	138137	821	112199	27463	178849
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	25117	312		13248	
13	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	34,578	14758,00	--	510302	--	510302	--	551126
		СП - 8%			--	--	--	--		40824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1453737	52352	1344018	71283	1647021
							49054	17449	--	122003	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1453737				
	Материалы		Тенге				833715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					66503			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				510302				
	Транспортные расходы		Тенге				8313				
		Накладные расходы	Тенге				71283				
		Сметная прибыль	Тенге				122002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1647021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					66503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1647021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					66503			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1647021
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				49054				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52352			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17449			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1344018		
		- Перевозка грузов	Тенге				8313				
		- Накладные расходы	Тенге							71283	
		- Сметная прибыль	Тенге							122003	
		Итого с временными	1,04%							17129	1 664 150
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							23964	1 688 114
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							33762	1 721 876
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								1 807 799
		НДС	12%								216 936
		Итого к оплате с НДС	Тенге								2 024 735
		Тендерная скидка	10%								-202 474
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								1 822 262

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 38 по адресу: ул.Чайковского 21, 21/1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за июль месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	51,695155	52,35	52,35	2706	2706	--	771	3755
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	1071		278	
2	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	51,695155	232,89	223,45	12039	11551	4	2817	16044
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	484	3428		1188	
3	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	97,703843	519,00	--	50708	--		--	54765
		СП - 8%			--	--	--	--		4057	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,017093	175,24	79,88	5436	2478	--	3013	9125
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	2958	1227		676	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,4746434	3488,39	1102,52	50493	15959	32206	6755	61828
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2328	3926		4580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	206,78062	1636,32	136,01	338360	28124	295523	26306	393839
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	14713	9644		29173	
7	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	206,78062	-209,38	-5,10	-43297	-1054	-42136	-645	-47456
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-107	-490		-3515	
8	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	206,78062	4074,85	24,23	842599	5011	684380	167518	1090927
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	153208	1901		80809	
9	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	210,9162324	14758,00	--	3112702	--	3112702	--	3361718
		СП - 8%			--	--	--	--		249016	
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	123,2	1666,47	32,92	205309	4056	94707	116897	347983
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	106546	1692		25777	
11	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	1,9712	45536,00	--	89761	--	89761	--	96941
		СП - 8%			--	--	--	--		7181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4666817	68830	4267147	323432	5389469
							280130	22400	--	399220	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4666817				
	Материалы		Тенге				1064686				
	Всего заработная плата		Тенге					302530			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3112702				
	Местные материалы		Тенге				89761				
	Транспортные расходы		Тенге				50708				
		Накладные расходы	Тенге				323432				
		Сметная прибыль	Тенге				399220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5389469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					302530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5389469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					302530			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5389468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				280130				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68830			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22400			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4267147		
		- Перевозка грузов	Тенге				50708				
		- Накладные расходы	Тенге							323432	
		- Сметная прибыль	Тенге							399220	
		Итого с временными	1,04%							56050	5 445 518
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							78415	5 523 934
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							110479	5 634 413
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								5 915 575
		НДС	12%								709 869
		Итого к оплате с НДС	Тенге								6 625 444
		Тендерная скидка	10%								-662 544
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								5 962 900

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Т.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Сергенов С.Б.**

Утверждена приказом Министра
по инвестициям и разветию Республики Казахстан
и жилищно-куммунального хозяйства

от "19" 09 2018 г. №656

Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "АС-Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы.Участок №3**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Наименование	Организационно-правовая форма Код		Наименование	Код
		№136	**06.05.2020г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	доп.затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение мат	другие работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы.Участок №3	**142 198 937**	8928571,43							1071428,57	10 000 000
Итого к оплате;										**10 000 000**

Заказчик: **Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы"** _____ **Сагаров А.М.**

Подрядчик: **Директор ТОО "АС-Строй"** _____ **Базарбеков Н.Н.**

Авторский надзор: **ТОО "Tirek desing"** _____ **Амаров Р.М.**

Тех.надзор: **ТОО"MSK Engineering"** _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 38 по адресу: ул.Чайковского 21, 21/1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	208,838	3158,36	1301,46	659585	271794	--	552880	1309462
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	387791	124135		96997	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	536,1	856,74	--	459298	--	--	496042	1031767
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	459298	--		76427	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	30	856,74	--	25702	--	--	27758	57737
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	25702	--		4277	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,555	35191,02	27957,72	19531	15517	--	6940	28589
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	4014	6044		2118	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	5	572,61	88,64	2863	443	--	2390	5674
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	2420	236		420	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения	м оград	46	1967,85	1007,83	90521	46360	--	74175	177871
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	44161	18699		13176	
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	--	3508	11263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41581,50	12164,20	3934	1151		834	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,80	8767,08	3567	1578	--	2318	6355
		НР - 84%; СП - 8%			11048,72	4279,88	1989	770		471	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,80	--	392	--	--	282	727
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	392	--		54	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	439,26675	99,00	--	43487	--		--	46966
		СП - 8%			--	--	--	--		3479	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	439,26675	519,00	--	227979	--		--	246218
		СП - 8%			--	--	--	--		18238	
		Реконструируемое покрытие тип I									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,32328	120530,37	1907,33	38965	617	38348	365	42476
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	338		3146	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1077,6	1487,77	103,11	1603221	111106	1437551	99355	1838783
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	54564	37431		136206	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	1077,6	333,84	0,04	359748	44	359412	316	388868
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	292	--		28805	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	384,5	1666,47	32,92	640758	12657	295577	364830	1086035
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	332524	5282		80447	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	17,3025	45536,00	--	787887	--	787887	--	850918
		СП - 8%			--	--	--	--		63031	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	32,8	1666,47	32,92	54660	1080	25214	31122	92645
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	28366	451		6863	
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,5248	45536,00	--	23897	--	23897	--	25809
		СП - 8%			--	--	--	--		1912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,656	52,35 --	52,35 20,71	87 --	87 34	--	25 9	120
20	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА) *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,656	232,89 9,36	223,45 66,31	386 15	370 110	1	90 38	514
21	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	3,12984	519,00 --	-- --	1624 --	-- --		-- 130	1754
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1,08	175,24 95,36	79,88 39,56	189 103	86 43	--	105 24	318
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	0,72	2791,61 160,85	1102,52 271,25	2010 116	794 195	1100	336 188	2534
24	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,2	1636,32 71,15	136,01 46,64	11782 512	979 336	10291	916 1016	13713
25	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,2	1487,77 50,64	103,11 34,74	10712 365	742 250	9605	664 910	12286
26	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,2	333,84 0,27	0,04 --	2404 2	-- --	2402	2 192	2598
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	10	1666,47 864,82	32,92 13,74	16665 8648	329 137	7688	9488 2092	28245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) *СП - 8%*	м3	0,16	45536,00 --	-- --	7286 --	-- --	7286	-- 583	7869
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
29	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	13,3332	52,35 --	52,35 20,71	698 --	698 276	--	199 72	969
30	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА) *НР - 72%; СП - 8%*	м3	13,3332	232,89 9,36	223,45 66,31	3105 125	2979 884	1	726 307	4138
31	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	25,199748	519,00 --	-- --	13079 --	-- --		-- 1046	14125
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	7,99992	175,24 95,36	79,88 39,56	1402 763	639 316	--	777 174	2353
33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	3,733296	3488,39 160,85	1102,52 271,25	13023 600	4116 1013	8307	1742 1181	15947
34	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	53,3328	1636,32 71,15	136,01 46,64	87270 3795	7254 2488	76221	6785 7524	101579
35	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	53,3328	-209,38 -0,52	-5,10 -2,37	-11167 -28	-272 -126	-10867	-166 -907	-12240
36	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	53,3328	4074,85 740,92	24,23 9,19	217323 39515	1292 490	176516	43206 20842	281372
37	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм *СП - 8%*	м2	54,399456	14758,00 --	-- --	802827 --	-- --	802827	-- 64226	867053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	123,2	1666,47	32,92	205309	4056	94707	116897	347983
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	106546	1692		25777	
39	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	1,9712	45536,00	--	89761	--	89761	--	96941
		СП - 8%			--	--	--	--		7181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6524755	488333	4243732	1844073	9038334
							1506525	202674	--	669506	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6498304				
		Материалы	Тенге				2532069				
		Всего заработная плата	Тенге					1694057			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				802827				
		Местные материалы	Тенге				908830				
		Транспортные расходы	Тенге				286170				
		Накладные расходы	Тенге				1833626				
		Сметная прибыль	Тенге				666554				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8998484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1398
		Сметная заработная плата	Тенге					1694057			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				26451				
		Всего заработная плата	Тенге					15142			
		Накладные расходы	Тенге				10448				
		Сметная прибыль	Тенге				2952				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				39852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					15142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9038335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1414
		Сметная заработная плата	Тенге					1709200			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9038334
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1506525				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					488333			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					202674			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4243732		
		- Перевозка грузов	Тенге				286169				
		- Накладные расходы	Тенге							1844073	
		- Сметная прибыль	Тенге							669506	
		Итого с временными	1,04%							93999	9 132 333
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							131506	9 263 838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							185277	**9 449 115**
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								**9 920 635**
		НДС	12%								**1 190 476**
		Итого к оплате с НДС	Тенге								**11 111 112**
		Тендерная скидка	10%								**-1 111 111**
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								**10 000 000**

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Ь.**

Утверждена приказом Министра
по инвестициям и разветию Республики Казахстан
и жилищно-куммунального хозяйства

от "19" 09 2018 г. №656

Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "АС-Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы.Участок №3**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименовани	Код		Наименовани	Код	
		№136	**06.05.2020г**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	доп.затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение мат	другие работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы.Участок №3	**99 865 761**	89165858,04							10699902,96	99 865 761
Итого к оплате;	**99 865 761**									**99 865 761**

Заказчик: **Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы"** _____ **Омаров А.М.**

Подрядчик: **Директор ТОО "АС-Строй"** _____ **Базарбеков Н.Н.**

Авторский надзор: **ТОО "Tirek desing"** _____ **Амаров Р.М.**

Тех.надзор: **ТОО"MSK Engineering"** _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 30 по адресу: ул.Абылай хана 30
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	90,23	3158,36	1301,46	284979	117431	--	238876	565763
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	167548	53633		41908	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	379	856,74	--	324704	--	--	350680	729415
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	324704	--		54031	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	56	856,74	--	47977	--	--	51816	107776
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	47977	--		7983	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,48	35191,02	27957,72	16892	13420	--	6002	24725
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	3472	5227		1832	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	4	572,61	88,64	2290	355	--	1912	4539
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	1936	189		336	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения	м оград	30,4	1967,85	1007,83	59823	30638	--	49020	117550
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	29184	12358		8707	
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	--	3508	11263
		НР - 69%; СП - 8%			41581,50	12164,20	3934	1151		834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,80	8767,08	3567	1578	--	2318	6355
		НР - 84%; СП - 8%			11048,72	4279,88	1989	770		471	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,80	--	392	--	--	282	727
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	392	--		54	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	208,8101	99,00	--	20672	--		--	22326
		СП - 8%			--	--	--	--		1654	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	208,8101	519,00	--	108372	--		--	117042
		СП - 8%			--	--	--	--		8670	
		Реконструируемое покрытие тип 1									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,36951	120530,37	1907,33	44537	705	43832	417	48550
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	386		3596	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1231,7	1487,77	103,11	1832487	126995	1643125	113564	2101735
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	62367	42784		155684	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	1231,7	333,84	0,04	411193	50	410809	361	444478
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	334	--		32924	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	305	1666,47	32,92	508273	10040	234462	289397	861484
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	263771	4190		63814	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	13,725	45536,00	--	624982	--	624982	--	674980
		СП - 8%			--	--	--	--		49999	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	113,6	1666,47	32,92	189311	3740	87327	107789	320868
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	98244	1560		23768	
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,8176	45536,00	--	82766	--	82766	--	89388
		СП - 8%			--	--	--	--		6621	
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	5,888	52,35	52,35	308	308	--	88	428
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	122		32	
20	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	5,888	232,89	223,45	1371	1316	--	321	1827
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	55	390		135	
21	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,12832	519,00	--	5776	--		--	6238
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,84	175,24	79,88	673	307	--	373	1130
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	366	152		84	
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,56	2791,61	1102,52	7147	2822	3913	1195	9008
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	412	694		667	
24	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	25,6	1636,32	136,01	41890	3482	36587	3257	48758
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	1821	1194		3612	
25	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	25,6	1487,77	103,11	38087	2639	34152	2360	43683
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	1296	889		3236	
26	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	25,6	333,84	0,04	8546	1	8538	7	9238
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	7	--		684	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	25,9	1666,47	32,92	43162	853	19910	24575	73156
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	22399	356		5419	
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,4144	45536,00	--	18870	--	18870	--	20380
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
29	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	49,375	52,35	52,35	2585	2585	--	736	3587
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	1023		266	
30	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	49,375	232,89	223,45	11499	11033	4	2690	15324
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	462	3274		1135	
31	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	93,31875	519,00	--	48432	--		--	52307
		СП - 8%			--	--	--	--		3875	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,625	175,24	79,88	5192	2366	--	2878	8715
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	2825	1172		646	
33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,825	3488,39	1102,52	48227	15242	30761	6452	59053
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2224	3750		4374	
34	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	197,5	1636,32	136,01	323174	26862	282260	25125	376163
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	14052	9212		27864	
35	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	197,5	-209,38	-5,10	-41353	-1007	-40244	-616	-45326
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-102	-468		-3358	
36	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	197,5	4074,85	24,23	804782	4786	653664	159999	1041964
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	146332	1816		77183	
37	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	201,45	14758,00	--	2972999	--	2972999	--	3210839
		СП - 8%			--	--	--	--		237840	
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	88,6	1666,47	32,92	147649	2917	68109	84067	250254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	76623	1217		18537	
39	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	1,4176	45536,00	--	64552	--	64552	--	69716
		СП - 8%			--	--	--	--		5164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9123705	384450	7281378	1529449	11505406
							1274625	147041	--	852253	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9099893				
	Материалы		Тенге				3517208				
	Всего заработная плата		Тенге					1407883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2972999				
	Местные материалы		Тенге				791170				
	Транспортные расходы		Тенге				183253				
		Накладные расходы	Тенге				1519939				
		Сметная прибыль	Тенге				849587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11469418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1149
		Сметная заработная плата	Тенге					1407883			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23812				
	Всего заработная плата		Тенге					13783			
		Накладные расходы	Тенге				9510				
		Сметная прибыль	Тенге				2666				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					13783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11505406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1163
		Сметная заработная плата	Тенге					1421666			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11505406
		Итого с временными	1,04%							119656	11 625 062
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							167401	11 792 463
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							235849	12 028 312
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								12 628 537
		НДС	12%								1 515 424
		Итого к оплате с НДС	Тенге								14 143 962
		Тендерная скидка	10%								-1 414 396
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								12 729 565

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Омаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Бигарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 30 по адресу: ул.Абылай хана 30**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Основание: Протокол тех.совещания №__от__июня 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструируемое покрытие тип 1									
1	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**62,6**	**1666,47**	**32,92**	**104321**	**2061**	**48122**	**59398**	176816
		НР - 108%; СП - 8%			**864,82**	**13,74**	**54138**	**860**		**13097**	
2	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	**м3**	**1,0016**	**45536,00**	**--**	**45609**	**--**	**45609**	**--**	49258
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3649**	
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**0,621**	**52,35**	**52,35**	**33**	**33**	**--**	**9**	45
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**20,71**	**--**	**13**		**3**	
4	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	**м3**	**0,621**	**232,89**	**223,45**	**145**	**139**	**--**	**34**	193
		НР - 72%; СП - 8%			**9,36**	**66,31**	**6**	**41**		**14**	
5	**4102-0103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1,17369**	**519,00**	**--**	**609**	**--**		**--**	658
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,405	175,24	79,88	71	32	--	39	119
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	39	16		9	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,27	2791,61	1102,52	754	298	413	126	950
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	43	73		70	
8	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	2,7	1636,32	136,01	4418	367	3859	343	5142
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	192	126		381	
9	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2,7	1487,77	103,11	4017	278	3602	249	4607
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	137	94		341	
10	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	2,7	-333,84	-0,04	-901	--	-900	-1	-974
		НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-1	--		-72	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
11	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	197,5	1487,77	103,11	293835	20363	263472	18210	337008
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	10000	6860		24964	
12	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	197,5	333,84	0,04	65934	8	65872	58	71271
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	54	--		5279	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
13	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	4,45	52,35	52,35	233	233	--	66	323
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	92		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	4,45	232,89	223,45	1036	994	--	242	1381
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	42	295		102	
15	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8,4105	519,00	--	4365	--		--	4714
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,67	175,24	79,88	468	213	--	259	785
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	255	106		58	
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,246	3488,39	1102,52	4347	1374	2773	581	5322
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	200	338		394	
18	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	17,8	1636,32	136,01	29127	2421	25440	2264	33902
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	1266	830		2511	
19	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	17,8	-209,38	-5,10	-3727	-91	-3627	-55	-4085
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-9	-42		-303	
20	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	17,8	1487,77	103,11	26482	1835	23746	1641	30373
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	901	618		2250	
21	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	17,8	333,84	0,04	5942	1	5936	5	6423
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	5	--		476	
22	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	17,8	4074,85	24,23	72532	431	58913	14420	93909
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	13188	164		6956	
23	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	18,156	14758,00	--	267946	--	267946	--	289382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21436	
					Арычные лотки						
24	**1127-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**28**	**4072,66**	**1949,94**	**114034**	**54598**	**6234**	**81922**	**211633**
		НР - 108%; СП - 8%			**1900,08**	**808,99**	**53202**	**22652**		**15677**	
25	**2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**2,38**	**63506,00**	**--**	**151144**	**--**	**151144**	**--**	**163236**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12092**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1192773**	**85589**	**968554**	**179810**	**1482391**
							133659	**33136**	**--**	**109806**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1192773**				
	Материалы		Тенге				**503852**				
	Всего заработная плата		Тенге					**166794**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**267946**				
	Местные материалы		Тенге				**196753**				
	Транспортные расходы		Тенге				**4974**				
		Накладные расходы	Тенге				**179813**				
		Сметная прибыль	Тенге				**109807**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1482393**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					**166794**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1482393**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					**166794**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1482391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Итого с временными	1,04%							15417	**1 497 808**
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							21568	**1 519 376**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							30388	**1 549 764**
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								**1 627 099**
		НДС	12%								**195 252**
		Итого к оплате с НДС	Тенге								**1 822 350**
		Тендерная скидка	10%								**-182 235**
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								**1 640 115**

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Ь.**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 31 по адресу: ул.Абылай хана 32, ул.Маметова 45
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	128,317	3158,36	1301,46	405271	166999	--	339708	804577
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	238272	76272		59598	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	373,8	856,74	--	320249	--	--	345869	719407
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	320249	--		53289	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	23	856,74	--	19705	--	--	21281	44265
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	19705	--		3279	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,48	35191,02	27957,72	16892	13420	--	6002	24725
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	3472	5227		1832	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	4	572,61	88,64	2290	355	--	1912	4539
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	1936	189		336	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения	м оград	32	1967,85	1007,83	62971	32251	--	51600	123737
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	30720	13008		9166	
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	--	3508	11263
		НР - 69%; СП - 8%			41581,50	12164,20	3934	1151		834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,80	8767,08	3567	1578	--	2318	6355
		НР - 84%; СП - 8%			11048,72	4279,88	1989	770		471	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,80	--	392	--	--	282	727
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	392	--		54	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	275,4877	99,00	--	27273	--		--	29455
		СП - 8%			--	--	--	--		2182	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	275,4877	519,00	--	142978	--		--	154416
		СП - 8%			--	--	--	--		11438	
		Реконструируемое покрытие тип 1									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,44769	120530,37	1907,33	53960	854	53106	505	58823
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	468		4357	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1492,3	1487,77	103,11	2220200	153864	1990773	137591	2546414
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	75563	51836		188623	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	1492,3	333,84	0,04	498192	61	497726	437	538519
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	405	--		39890	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	172,5	1666,47	32,92	287466	5679	132605	163675	487233
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	149182	2369		36091	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	7,7625	45536,00	--	353473	--	353473	--	381751
		СП - 8%			--	--	--	--		28278	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	29,3	1666,47	32,92	48828	965	22524	27801	82759
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	25339	402		6130	
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,4688	45536,00	--	21347	--	21347	--	23055
		СП - 8%			--	--	--	--		1708	
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1,7158	52,35	52,35	90	90	--	26	125
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	36		9	
20	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	1,7158	232,89	223,45	400	383	1	93	533
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	16	114		39	
21	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,242862	519,00	--	1683	--		--	1818
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,119	175,24	79,88	196	89	--	109	329
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	107	44		24	
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,746	2791,61	1102,52	2083	822	1141	348	2625
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	120	202		194	
24	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	7,46	1636,32	136,01	12207	1015	10661	949	14208
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	531	348		1052	
25	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	7,46	1487,77	103,11	11099	769	9952	688	12730
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	378	259		943	
26	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	7,46	333,84	0,04	2490	--	2488	2	2692
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	2	--		199	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12,4	1666,47	32,92	20664	408	9532	11766	35024
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	10724	170		2594	
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,1984	45536,00	--	9034	--	9034	--	9757
		СП - 8%			--	--	--	--		723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
29	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	32,675	52,35	52,35	1710	1710	--	487	2374
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	677		176	
30	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	32,675	232,89	223,45	7610	7301	3	1780	10141
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	306	2167		751	
31	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	61,75575	519,00	--	32051	--		--	34615
		СП - 8%			--	--	--	--		2564	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,605	175,24	79,88	3436	1566	--	1905	5767
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	1870	776		427	
33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,149	3488,39	1102,52	31915	10087	20356	4270	39080
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1472	2482		2895	
34	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	130,7	1636,32	136,01	213868	17777	186792	16627	248934
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	9299	6096		18440	
35	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	130,7	-209,38	-5,10	-27366	-666	-26632	-407	-29996
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-68	-309		-2222	
36	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	130,7	4074,85	24,23	532583	3167	432577	105883	689543
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	96839	1201		51077	
37	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	133,314	14758,00	--	1967448	--	1967448	--	2124844
		СП - 8%			--	--	--	--		157396	
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	60,7	1666,47	32,92	101155	1998	46662	57595	171449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			**864,82**	**13,74**	**52495**	**834**		**12700**	
39	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	**м3**	**0,9712**	**45536,00**	**--**	**44225**	**--**	**44225**	**--**	47763
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3538**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7460554**	**425529**	**5785794**	**1304610**	9466375
							1045246	**166789**	**--**	**701210**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7436742**				
	Материалы		Тенге				**3390266**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1198252**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1967448**				
	Местные материалы		Тенге				**428079**				
	Транспортные расходы		Тенге				**203986**				
		Накладные расходы	Тенге				**1295099**				
		Сметная прибыль	Тенге				**698547**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9430389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								974
		Сметная заработная плата	Тенге					**1198252**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**23812**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13783**			
		Накладные расходы	Тенге				**9510**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2666**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**35988**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					**13783**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9466377**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989
		Сметная заработная плата	Тенге					**1212035**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9466375
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1045246**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**425529**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**166789**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5785794**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**203985**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1304610**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**701210**	
		Итого с временными	1,04%							98450	9 564 825
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							137733	9 702 559
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							194051	9 896 610
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								**10 390 461**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС	12%								1 246 855
		Итого к оплате с НДС	Тенге								11 637 316
		Тендерная скидка	10%								-1 163 732
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								10 473 584

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 31 по адресу: ул.Абылай хана 32, ул.Маметова 45**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Основание: Протокол тех.совещания №__от__июня 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
1	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**129,8**	**1487,77**	**103,11**	**193113**	**13383**	**173158**	**11968**	221487
		НР - 108%; СП - 8%			**50,64**	**34,74**	**6572**	**4509**		**16406**	
2	**1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	**м2 покрытия**	**129,8**	**333,84**	**0,04**	**43333**	**5**	**43293**	**38**	46840
		НР - 108%; СП - 8%			**0,27**	**--**	**35**	**--**		**3470**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**236445**	**13388**	**216451**	**12006**	268327
							6608	**4509**	**--**	**19876**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**236445**				
	Материалы		Тенге				**216449**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11116**			
		Накладные расходы	Тенге				**12006**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19876**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**268327**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**11116**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**268327**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					11116			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								268327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6608				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13388			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4509			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						216451		
		- Накладные расходы	Тенге							12006	
		- Сметная прибыль	Тенге							19876	
		Итого с временными	1,04%							2791	271 118
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							3904	275 022
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							5500	280 522
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								294 520
		НДС	12%								35 342
		Итого к оплате с НДС	Тенге								329 863
		Тендерная скидка	10%								-32 986
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								296 877

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амиров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 32 по адресу: ул.Абылай хана 24, 26, 28
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	205,387	3158,36	1301,46	648686	267303	--	543744	1287824
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	381383	122083		95394	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	889,7	856,74	--	762241	--	--	823220	1712297
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	762241	--		126837	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	116	856,74	--	99382	--	--	107332	223251
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	99382	--		16537	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,555	35191,02	27957,72	19531	15517	--	6940	28589
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	4014	6044		2118	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	0,555	572,61	88,64	2863	443	--	2390	5674
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	2420	236		420	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения	м оград	36,8	1967,85	1007,83	72417	37088	--	59340	142297
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	35329	14959		10541	
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	--	3508	11263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41581,50	12164,20	3934	1151		834	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка фундаментов столбов**	м3	0,18	19815,80	8767,08	3567	1578	--	2318	6355
		НР - 84%; СП - 8%			11048,72	4279,88	1989	770		471	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,4	978,80	--	392	--	--	282	727
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	392	--		54	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	476,12545	99,00	--	47136	--		--	50907
		СП - 8%			--	--	--	--		3771	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	476,12545	519,00	--	247109	--		--	266878
		СП - 8%			--	--	--	--		19769	
		Реконструируемое покрытие тип 1									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,67395	120530,37	1907,33	81231	1285	79946	760	88551
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	704		6559	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	2246,5	1487,77	103,11	3342276	231626	2996898	207129	3833358
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	113752	78034		283952	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	2246,5	333,84	0,04	749975	92	749274	658	810684
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	609	--		60051	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	553	1666,47	32,92	921558	18204	425107	524710	1561970
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	478247	7596		115701	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)**	м3	24,885	45536,00	--	1133163	--	1133163	--	1223816
		СП - 8%			--	--	--	--		90653	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	284,5	1666,47	32,92	474111	9365	218704	269946	803581
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	246042	3908		59525	
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	4,552	45536,00	--	207280	--	207280	--	223862
		СП - 8%			--	--	--	--		16582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	19,481	52,35	52,35	1020	1020	--	291	1415
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	403		105	
20	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	19,481	232,89	223,45	4537	4353	2	1061	6046
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	182	1292		448	
21	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	36,81909	519,00	--	19109	--		--	20638
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,705	175,24	79,88	2226	1015	--	1234	3738
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	1212	503		277	
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,47	2791,61	1102,52	23645	9338	12945	3953	29805
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1362	2297		2208	
24	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	84,7	1636,32	136,01	138597	11520	121050	10775	161322
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	6027	3951		11950	
25	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	84,7	1487,77	103,11	126014	8733	112992	7809	144529
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	4289	2942		10706	
26	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	84,7	333,84	0,04	28276	3	28250	25	30565
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	23	--		2264	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	37,6	1666,47	32,92	62659	1238	28904	35676	106203
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	32517	516		7867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,6016	45536,00	--	27394	--	27394	--	29586
		СП - 8%			--	--	--	--		2192	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
29	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	126	52,35	52,35	6596	6596	--	1879	9153
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	2610		678	
30	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	126	232,89	223,45	29344	28155	10	6865	39106
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	1179	8355		2897	
31	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	238,14	519,00	--	123595	--		--	133482
		СП - 8%			--	--	--	--		9888	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,6	175,24	79,88	13248	6039	--	7344	22240
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	7210	2991		1647	
33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35,28	3488,39	1102,52	123071	38897	78499	16464	150697
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	5675	9570		11163	
34	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	504	1636,32	136,01	824708	68549	720299	64117	959930
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	35860	23507		71106	
35	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	504	-209,38	-5,10	-105529	-2570	-102698	-1571	-115668
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-261	-1193		-8568	
36	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	504	4074,85	24,23	2053723	12213	1668085	408302	2658987
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	373425	4633		196962	
37	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	514,08	14758,00	--	7586793	--	7586793	--	8193736
		СП - 8%			--	--	--	--		606943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**180,4**	**1666,47**	**32,92**	**300631**	**5939**	**138678**	**171171**	**509547**
		НР - 108%; СП - 8%			**864,82**	**13,74**	**156014**	**2478**		**37744**	
39	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	**м3**	**2,8864**	**45536,00**	**--**	**131435**	**--**	**131435**	**--**	**141950**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10515**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**20340931**	**786527**	**16363010**	**3287672**	**25518891**
							2754445	**300340**	**--**	**1890290**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20314479**				
	Материалы		Тенге				**7276943**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3039643**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7586793**				
	Местные материалы		Тенге				**1499273**				
	Транспортные расходы		Тенге				**436949**				
		Накладные расходы	Тенге				**3277225**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1887336**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25479040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2479
		Сметная заработная плата	Тенге					**3039643**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**26451**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15142**			
		Накладные расходы	Тенге				**10448**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2952**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**39852**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					**15142**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**25518892**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2494
		Сметная заработная плата	Тенге					**3054785**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25518891
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2754445**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**786527**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**300340**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16363010**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**436949**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3287672**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1890290**	
		Итого с временными	1,04%							265396	25 784 287
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							371294	26 155 581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							523112	26 678 693
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								28 009 986
		НДС	12%								3 361 198
		Итого к оплате с НДС	Тенге								31 371 185
		Тендерная скидка	10%								-3 137 118
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								28 234 066

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО "С-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 32 по адресу: ул.Абылай хана 24, 26, 28**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Основание: Протокол тех.совещания №__от__июня 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
1	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**11,825**	**52,35**	**52,35**	**619**	**619**	**--**	176	859
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	245		64	
2	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	**м3**	**11,825**	**232,89**	**223,45**	**2754**	**2642**	**1**	644	3670
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	111	784		272	
3	**4102-0103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**22,34925**	**519,00**	**--**	**11599**	**--**		--	12527
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
4	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7,095**	**175,24**	**79,88**	**1243**	**567**	**--**	689	2087
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	677	281		155	
5	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,311**	**3488,39**	**1102,52**	**11550**	**3650**	**7367**	1545	14143
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	533	898		1048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	47,3	1636,32	136,01	77398	6433	67600	6017	90089
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	3365	2206		6673	
7	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	47,3	-209,38	-5,10	-9904	-241	-9638	-147	-10855
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-25	-112		-804	
8	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	47,3	1487,77	103,11	70372	4877	63100	4361	80711
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	2395	1643		5979	
9	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	47,3	333,84	0,04	15791	2	15776	14	17069
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	13	--		1264	
10	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	47,3	4074,85	24,23	192740	1146	156548	38319	249544
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	35046	435		18485	
11	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	48,246	14758,00	--	712014	--	712014	--	768976
		СП - 8%			--	--	--	--		56961	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
12	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	504	1487,77	103,11	749836	51965	672351	46469	860010
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	25520	17507		63704	
13	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	504	333,84	0,04	168256	21	168098	148	181876
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	137	--		13472	
		Арычные лотки									
14	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	148	4072,66	1949,94	602753	288591	32950	433017	1118632
		НР - 108%; СП - 8%			1900,08	808,99	281212	119730		82862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	12,58	63506,00	--	798905	--	798905	--	862818
		СП - 8%			--	--	--	--		63912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3405928**	**360272**	**2685072**	**531252**	4252156
							348983	**143617**	--	**314975**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3405928**				
	Материалы		Тенге				**1174154**				
	Всего заработная плата		Тенге					**492600**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**712014**				
	Местные материалы		Тенге				**798905**				
	Транспортные расходы		Тенге				**11599**				
		Накладные расходы	Тенге				**531253**				
		Сметная прибыль	Тенге				**314974**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4252155**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					**492600**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4252155**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					**492600**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4252156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**348983**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**360272**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**143617**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2685072**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**11599**				
		- Накладные расходы	Тенге							**531252**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**314975**	
		Итого с временными	1,04%							44222	4 296 378
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							61868	4 358 246
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							87165	4 445 411
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								4 667 242
		НДС	12%								560 069
		Итого к оплате с НДС	Тенге								5 227 311
		Тендерная скидка	10%								-522 731
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								4 704 580

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 33 по адресу: ул.Маметова 47
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	95,067	3158,36	1301,46	300256	123726	--	251681	596092
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	176530	56508		44155	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	192,3	856,74	--	164751	--	--	177931	370096
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	164751	--		27415	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	30	856,74	--	25702	--	--	27758	57737
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	25702	--		4277	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,48	35191,02	27957,72	16892	13420	--	6002	24725
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	3472	5227		1832	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	4	572,61	88,64	2290	355	--	1912	4539
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	1936	189		336	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения	м оград	33,6	1967,85	1007,83	66120	33863	--	54180	129924
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	32257	13659		9624	
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	--	3508	11263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41581,50	12164,20	3934	1151		834	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка фундаментов столбов**	м3	0,18	19815,80	8767,08	3567	1578	--	2318	6355
		НР - 84%; СП - 8%			11048,72	4279,88	1989	770		471	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,4	978,80	--	392	--	--	282	727
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	392	--		54	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	195,51235	99,00	--	19356	--		--	20904
		СП - 8%			--	--	--	--		1548	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	195,51235	519,00	--	101471	--		--	109589
		СП - 8%			--	--	--	--		8118	
		Реконструируемое покрытие тип 1									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,19932	120530,37	1907,33	24024	380	23644	225	26189
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	208		1940	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	664,4	1487,77	103,11	988475	68503	886330	61258	1133711
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	33642	23078		83979	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	664,4	333,84	0,04	221804	27	221597	195	239759
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	180	--		17760	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	46	1666,47	32,92	76658	1514	35362	43647	129929
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	39782	632		9624	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)**	м3	2,07	45536,00	--	94260	--	94260	--	101800
		СП - 8%			--	--	--	--		7541	
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
17	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	1,219	52,35	52,35	64	64	--	18	89
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	25		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	1,219	232,89	223,45	284	272	1	66	378
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	11	81		28	
19	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,30391	519,00	--	1196	--		--	1291
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,795	175,24	79,88	139	64	--	77	234
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	76	31		17	
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,53	2791,61	1102,52	1480	584	811	247	1865
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	85	144		138	
22	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	5,3	1636,32	136,01	8673	721	7575	674	10095
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	377	247		748	
23	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	5,3	1487,77	103,11	7885	546	7071	489	9044
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	268	184		670	
24	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	5,3	333,84	0,04	1769	--	1768	2	1913
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	1	--		142	
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6,8	1666,47	32,92	11332	224	5227	6452	19207
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	5881	93		1423	
26	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,1088	45536,00	--	4954	--	4954	--	5351
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	51,475	52,35	52,35	2695	2695	--	768	3739
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	1066		277	
28	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	51,475	232,89	223,45	11988	11502	4	2805	15976
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	482	3413		1183	
29	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	97,28775	519,00	--	50492	--		--	54532
		СП - 8%			--	--	--	--		4039	
30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,885	175,24	79,88	5412	2467	--	3000	9086
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	2945	1222		673	
31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,413	3488,39	1102,52	50278	15891	32069	6726	61565
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2318	3910		4560	
32	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	205,9	1636,32	136,01	336919	28005	294264	26194	392162
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	14650	9603		29049	
33	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	205,9	-209,38	-5,10	-43112	-1050	-41955	-642	-47254
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-107	-488		-3500	
34	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	205,9	4074,85	24,23	839011	4990	681465	166805	1086281
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	152556	1893		80465	
35	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	210,018	14758,00	--	3099446	--	3099446	--	3347401
		СП - 8%			--	--	--	--		247956	
36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	98,2	1666,47	32,92	163647	3233	75488	93176	277370
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	84926	1349		20546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	**м3**	**1,5712**	**45536,00**	--	**71546**	--	**71546**	--	77270
		СП - 8%			--	--	--	--		5724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6739035**	**316560**	**5500927**	**937754**	**8290934**
							749036	**124197**	--	**614145**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6715223**				
	Материалы		Тенге				**2230719**				
	Всего заработная плата		Тенге					**859449**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3099446**				
	Местные материалы		Тенге				**170760**				
	Транспортные расходы		Тенге				**172515**				
		Накладные расходы	Тенге				**928244**				
		Сметная прибыль	Тенге				**611477**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8254944**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата	Тенге					**859449**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**23812**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13783**			
		Накладные расходы	Тенге				**9510**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2666**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**35988**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					**13783**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8290933**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719
		Сметная заработная плата	Тенге					**873233**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8290934
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**749036**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**316560**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**124197**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5500927**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**172515**				
		- Накладные расходы	Тенге							**937754**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**614145**	
		Итого с временными	1,04%							86226	**8 377 160**
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							120631	**8 497 791**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							169956	**8 667 747**
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								**9 100 276**
		НДС	12%								**1 092 033**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого к оплате с НДС	Тенге								10 192 309
		Тендерная скидка	10%								-1 019 231
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								9 173 078

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 33 по адресу: ул.Маметова 47**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Основание: Протокол тех.совещания №__от__июня 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
1	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	205,9	1487,77	103,11	306332	21229	274677	18984	351341
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	10426	7152		26025	
2	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	205,9	333,84	0,04	68738	8	68674	60	74302
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	56	--		5504	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	3,9	52,35	52,35	204	204	--	58	283
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	81		21	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	3,9	232,89	223,45	908	871	--	212	1210
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	37	259		90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,371	519,00	--	3826	--		--	4132
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,34	175,24	79,88	410	187	--	227	688
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	223	93		51	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,092	3488,39	1102,52	3809	1204	2429	510	4664
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	176	296		346	
8	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	15,6	1636,32	136,01	25527	2122	22295	1985	29712
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	1110	728		2201	
9	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	15,6	-209,38	-5,10	-3266	-80	-3178	-49	-3580
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-8	-37		-265	
10	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	15,6	1487,77	103,11	23209	1608	20811	1438	26619
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	790	542		1972	
11	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	15,6	333,84	0,04	5208	1	5203	5	5629
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	4	--		417	
12	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	15,6	4074,85	24,23	63568	378	51632	12638	82302
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	11558	143		6096	
13	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	15,912	14758,00	--	234829	--	234829	--	253616
		СП - 8%			--	--	--	--		18786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				733302	27734	677372	36068	830918
							24371	9256	--	61550	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				733302				
	Материалы		Тенге				442542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					33628			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				234829				
	Транспортные расходы		Тенге				3826				
		Накладные расходы	Тенге				36069				
		Сметная прибыль	Тенге				61550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				830920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					33628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				830920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					33628			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								830918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24371				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27734			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9256			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						677372		
		- Перевозка грузов	Тенге				3826				
		- Накладные расходы	Тенге							36068	
		- Сметная прибыль	Тенге							61550	
		Итого с временными	1,04%							8642	839 560
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							12090	851 649
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							17033	868 682
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								885 715
		НДС	12%								106 286
		Итого к оплате с НДС	Тенге								992 001
		Тендерная скидка	10%								-99 200
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								892 801

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Омаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 34 по адресу: ул.Маметова 72, ул.Наурызбай батыра 13, ул.Маметовой 72/1, Торекулова 69
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	129,794	3158,36	1301,46	409936	168922	--	343618	813838
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	241014	77150		60284	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	492,1	856,74	--	421601	--	--	455329	947085
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	421601	--		70154	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	132,4	856,74	--	113432	--	--	122507	254814
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	113432	--		18875	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,6	35191,02	27957,72	21115	16775	--	7503	30907
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	4340	6534		2289	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	4	572,61	88,64	2290	355	--	1912	4539
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	1936	189		336	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения	м оград	34,8	1967,85	1007,83	68481	35073	--	56115	134564
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	33409	14146		9968	
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	--	3508	11263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41581,50	12164,20	3934	1151		834	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,80	8767,08	3567	1578	--	2318	6355
		НР - 84%; СП - 8%			11048,72	4279,88	1989	770		471	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,80	--	392	--	--	282	727
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	392	--		54	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	295,99655	99,00	--	29304	--		--	31648
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	295,99655	519,00	--	153622	--		--	165912
		СП - 8%			--	--	--	--		12290	
		Реконструируемое покрытие тип 1									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,60159	120530,37	1907,33	72510	1147	71363	679	79044
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	628		5855	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2005,3	1487,77	103,11	2983426	206757	2675130	184890	3421781
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	101539	69656		253465	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	2005,3	333,84	0,04	669452	82	668826	587	723643
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	544	--		53603	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	553	1666,47	32,92	921558	18204	425107	524710	1561970
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	478247	7596		115701	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	24,885	45536,00	--	1133163	--	1133163	--	1223816
		СП - 8%			--	--	--	--		90653	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	280,2	1666,47	32,92	466945	9224	215398	265866	791436
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	242323	3849		58625	
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	4,4832	45536,00	--	204147	--	204147	--	220479
		СП - 8%			--	--	--	--		16332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	3,68	52,35	52,35	193	193	--	55	267
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	76		20	
20	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	3,68	232,89	223,45	857	822	1	201	1142
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	34	244		85	
21	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,9552	519,00	--	3610	--		--	3899
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,4	175,24	79,88	421	192	--	233	706
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	229	95		52	
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,6	2791,61	1102,52	4467	1764	2446	747	5630
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	257	434		417	
24	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	16	1636,32	136,01	26181	2176	22867	2035	30474
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	1138	746		2257	
25	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	16	1487,77	103,11	23804	1650	21344	1475	27302
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	810	556		2022	
26	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	16	333,84	0,04	5341	1	5336	5	5774
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	4	--		428	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	25	1666,47	32,92	41662	823	19218	23721	70613
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	21621	343		5231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,4	45536,00	--	18214	--	18214	--	19672
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
29	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	123,9	52,35	52,35	6486	6486	--	1848	9000
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	2566		667	
30	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	123,9	232,89	223,45	28855	27686	9	6751	38454
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	1160	8216		2848	
31	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	234,171	519,00	--	121535	--		--	131258
		СП - 8%			--	--	--	--		9723	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	74,34	175,24	79,88	13028	5938	--	7222	21869
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	7089	2941		1620	
33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	34,692	3488,39	1102,52	121019	38248	77191	16190	148186
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	5580	9410		10977	
34	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	495,6	1636,32	136,01	810963	67407	708293	63048	943931
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	35263	23115		69921	
35	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	495,6	-209,38	-5,10	-103771	-2527	-100987	-1545	-113741
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-257	-1173		-8425	
36	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	495,6	4074,85	24,23	2019494	12010	1640283	401497	2614671
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	367201	4556		193679	
37	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	505,512	14758,00	--	7460346	--	7460346	--	8057174
		СП - 8%			--	--	--	--		596828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**209,8**	**1666,47**	**32,92**	**349625**	**6906**	**161279**	**199067**	592588
		НР - 108%; СП - 8%			**864,82**	**13,74**	**181440**	**2882**		**43895**	
39	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	**м3**	**3,3568**	**45536,00**	**--**	**152855**	**--**	**152855**	**--**	165084
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12228**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**18787048**	**630878**	**15581829**	**2692374**	23197774
							2266268	**236677**	**--**	**1718352**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18759013**				
		Материалы	Тенге				**6613105**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2486987**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7460346**				
		Местные материалы	Тенге				**1508380**				
		Транспортные расходы	Тенге				**308070**				
		Накладные расходы	Тенге				**2681362**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1715230**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**23155605**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013
		Сметная заработная плата	Тенге					**2486987**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**28035**				
		Всего заработная плата	Тенге					**15958**			
		Накладные расходы	Тенге				**11011**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3124**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**42170**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					**15958**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**23197774**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2029
		Сметная заработная плата	Тенге					**2502945**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23197774
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2266268**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**630878**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**236677**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15581829**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**308071**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2692374**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1718352**	
		Итого с временными	1,04%							241257	**23 439 031**
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							337522	**23 776 553**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							475531	24 252 084
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								25 462 287
		НДС	12%								3 055 474
		Итого к оплате с НДС	Тенге								28 517 762
		Тендерная скидка	10%								-2 851 776
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								25 665 985

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Каналия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 34 по адресу: ул.Маметова 72, ул.Наурызбай батыра 13, ул.Маметовой 72/1, Торекулова 69**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Основание: Протокол тех.совещания №__от__июня 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
1	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	495,6	1487,77	103,11	737339	51099	661145	45695	845676
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	25095	17215		62643	
2	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	495,6	333,84	0,04	165452	20	165298	145	178845
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	134	--		13248	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	6,4	52,35	52,35	335	335	--	95	465
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	133		34	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	6,4	232,89	223,45	1491	1430	1	349	1986
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	60	424		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12,096	519,00	--	6278	--		--	6780
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,84	175,24	79,88	673	307	--	373	1130
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	366	152		84	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,792	3488,39	1102,52	6251	1976	3987	836	7654
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	288	486		567	
8	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	25,6	1636,32	136,01	41890	3482	36587	3257	48758
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	1821	1194		3612	
9	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	25,6	-209,38	-5,10	-5360	-131	-5216	-80	-5875
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-13	-61		-435	
10	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	25,6	1487,77	103,11	38087	2639	34152	2360	43683
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	1296	889		3236	
11	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	25,6	333,84	0,04	8546	1	8538	7	9238
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	7	--		684	
12	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	25,6	4074,85	24,23	104316	620	84728	20739	135060
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	18968	235		10004	
13	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	26,112	14758,00	--	385361	--	385361	--	416190
		СП - 8%			--	--	--	--		30829	
				Арычные лотки							
14	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	30,5	4077,12	1949,94	124352	59473	6927	89237	230676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			**1900,08**	**808,99**	**57952**	**24674**		**17087**	
15	**2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**2,5925**	**63506,00**	**--**	**164639**	**--**	**164639**	**--**	177810
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13171**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2098076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**105975**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**121252**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**45342**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1546147**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**6278**				
		- Накладные расходы	Тенге							**163013**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**155413**	
		Итого с временными	1,04%							21820	2 119 896
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							30527	2 150 422
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							43008	2 193 431
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								2 302 885
		НДС	12%								276 346
		Итого к оплате с НДС	Тенге								2 579 232
		Тендерная скидка	10%								-257 923
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								2 321 308

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 35 по адресу: ул.Панфилова 49. 51
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	87,528	3158,36	1301,46	276445	113914	--	231723	548821
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	162531	52027		40653	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	459,3	856,74	--	393500	--	--	424980	883959
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	393500	--		65478	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	68	856,74	--	58258	--	--	62919	130871
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	58258	--		9694	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,51	35191,02	27957,72	17947	14258	--	6377	26271
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	3689	5554		1946	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	2	572,61	88,64	1145	177	--	956	2270
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	968	94		168	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения	м оград	30,8	1967,85	1007,83	60610	31041	--	49665	119097
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	29568	12520		8822	
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	--	3508	11263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					14327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2818417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								849
		Сметная заработная плата	Тенге					1019267			
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,079223	120530,37	1907,33	9549	151	9398	89	10409
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	83		771	
17	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	264,0765	1487,77	103,11	392885	27228	352285	24348	450612
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	13372	9173		33379	
18	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	264,0765	333,84	0,04	88160	11	88077	77	95296
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	72	--		7059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				490594	27390	449760	24514	556317
							13443	9256	--	41209	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				490594				
	Материалы		Тенге				449761				
	Всего заработная плата		Тенге					22699			
		Накладные расходы	Тенге				24515				
		Сметная прибыль	Тенге				41209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				556317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					22699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				556317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					22699			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3374735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				873393				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					401589			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					168573			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						595233		
		- Перевозка грузов	Тенге				131904				
		- Накладные расходы	Тенге							1122632	
		- Сметная прибыль	Тенге							249979	
		Итого с временными	1,04%							35097,244	3 409 832
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							49101,58431	3 458 934
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							69178,67657	3 528 113
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								3 704 169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41581,50	12164,20	3934	1151		834	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка фундаментов столбов**	м3	0,18	19815,80	8767,08	3567	1578	--	2318	6355
		НР - 84%; СП - 8%			11048,72	4279,88	1989	770		471	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,4	978,80	--	392	--	--	282	727
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	392	--		54	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	213,43825	99,00	--	21130	--		--	22821
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	213,43825	519,00	--	110774	--		--	119636
		СП - 8%			--	--	--	--		8862	
12	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	м лотка	106,6	4077,12	1949,94	434621	207863	24209	311890	806231
		НР - 108%; СП - 8%			1900,08	808,99	202549	86238		59721	
13	2104-0502-0110 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	шт.	12	5257,00	--	63084	--	63084	--	68131
		СП - 8%			--	--	--	--		5047	
14	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка**	м трубопровода	5	1003,75	476,10	5019	2381	65	3500	9200
		НР - 99%; СП - 8%			514,53	192,50	2573	962		681	
15	2104-0801-0501 РСНБ РК 2015	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81**	шт.	5	11623,00	--	58115	--	58115	--	62764
		СП - 8%			--	--	--	--		4649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1511528	374200	145473	1098118	2818417
							859950	159317	--	208770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1486660				
	Материалы		Тенге				24275				
	Всего заработная плата		Тенге					1004940			
	Местные материалы		Тенге				121199				
	Транспортные расходы		Тенге				131905				
		Накладные расходы	Тенге				1088232				
		Сметная прибыль	Тенге				205991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2780883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								834
		Сметная заработная плата	Тенге					1004940			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24868				
	Всего заработная плата		Тенге					14327			
		Накладные расходы	Тенге				9886				
		Сметная прибыль	Тенге				2780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС	12%								444 500
		Итого к оплате с НДС	Тенге								4 148 669
		Тендерная скидка	10%								-414 867
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								3 733 802

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Утверждена приказом Министра
по инвестициям и разветию Республики Казахстан
и жилищно-куммунального хозяйства

от "19" 09 2018 г. №656

Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "АС-Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы.Участок №3**

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Наименовани	Организационно-правовая форма Код		Наименовани	Код
		№136	**06.05.2020г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	доп.затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение мат	другие работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы.Участок №3	**323 331 764**	487696,34							58523,56	546219.9
Итого к оплате;										**546219.9**

Заказчик: **Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы"** **Омаров А.М.**

Подрядчик: **Директор ТОО "АС-Строй"** **Базарбеков Н.Н.**

Авторский надзор: **ТОО "Tirek design"** **Амаров Р.М.**

Тех.надзор: **ТОО"MSK Engineering"** **Жусупов С.Е.**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "АС-Строй"

Договор: Договор №136 от 06.05.2020г.

Сумма по договору **323 331 764 тенге**

Сумма по смете **359 257 516 тенге**

Скидка 10 % **35 925 712 тенге**

Реестр №7
актов выполненных работ
за октябрь 2020г.

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт дворовых территорий. Участок №3,
Алмалинского района города Алматы.

п/п	№ акта выпол. работ	№ ОФ	Наименование работ	Стоимость с учетом НДС и тенд.скидки
1	4	4053830	Участок №3. двор 38 по адресу:ул.Чайковского 21,21/1	546 219,9
				546 219,9

Составил: Сметчик ПТО_____ Маусымбаев М.М.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 38 по адресу: ул.Чайковского 21, 21/1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №4
за октябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение									
1	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,23278	314821,00	--	73284	--	73284	--	79147
		СП - 8%			--	--	--	--		5863	
2	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	156,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
3	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485,00	--	13580	--	13580	--	14666
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
4	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3060,00	--	55080	--	55080	--	59486
		СП - 8%			--	--	--	--		4406	
5	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	1927,00	--	104058	--	104058	--	112383
		СП - 8%			--	--	--	--		8325	
6	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	6224,00	--	87136	--	87136	--	94107
		СП - 8%			--	--	--	--		6971	
7	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	720,00	--	10080	--	10080	--	10886
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
8	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1689,00	--	23646	--	23646	--	25538
		СП - 8%			--	--	--	--		1892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6216,00	--	6216	--	6216	--	6713
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
10	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
11	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
12	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	9	276,12	50,56	2485	455	23	1714	4535
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	2007	136		336	
13	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,009	535592,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								493692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5429				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					465			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						453494		
		- Накладные расходы	Тенге							4178	
		- Сметная прибыль	Тенге							37085	
		Итого с временными	1,04%							5134,394408	498 826
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							7183,096767	506 009
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							10120,18522	516 129
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								541 885
		НДС	12%								65 026
		Итого к оплате с НДС	Тенге								606 911
		Тендерная скидка	10%								-60 691
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								546 219,90

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Жусупов С.Е.**