Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Договор: №20 от 20.03.2019 года
Наименование объекта: "Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"	98 000 000	98 000 000	98 000 000		58 000 000	58 000 000	
2	в том числе НДС					6 214 286		
3	**Всего к оплате:**					**58 000 000**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Руководитель

Сарыкбаев Б.А.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Директор

Мустафин Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Калмырзаев Ж.А.

Сканировано с CamScanner

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство дополнительного корпуса на 150 мест, предусматривающее реконструкцию здания школы имени О.Кошевого в селе**
(наименование, адрес)

Объект **Школа на 150 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 20.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
август 2019 года	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018г.

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
			Обратная засыпка пазух фундамента и под полы					
1	13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	1056,0000		30,99	32726
			Накладные расходы	%	72		7,81	8242
			Сметная прибыль	%	8		3,10	3277
			Сметная стоимость:				41,90	44246
2	14	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=9	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1056,0000		137,73	145441
			Накладные расходы	%	72		34,69	36631
			Сметная прибыль	%	8		13,79	14566
			Сметная стоимость:				186,21	196637
3	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	264,0000		730,94	192969
			Накладные расходы	%	72		526,28	138938

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		100,58	26553
			Сметная стоимость:				**1357,80**	**358460**
4	**16**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1056,0000**		**135,12**	**142687**
			Накладные расходы	%	72		72,60	76669
			Сметная прибыль	%	8		16,62	17548
			Сметная стоимость:				**224,34**	**236904**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**513823**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**836247**
			РАЗДЕЛ 2.Рамы /					
			Рама Рм-1 /3шт/					
5	**129**	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**6,3600**		**35622,83**	**226561**
			Накладные расходы	%	91		10309,34	65567
			Сметная прибыль	%	8		3674,57	23370
			Сметная стоимость:				**49606,75**	**315499**
6	**130**	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**3,4500**		**45373,45**	**156538**
			Накладные расходы	%	91		13582,23	46859
			Сметная прибыль	%	8		4716,45	16272
			Сметная стоимость:				**63672,13**	**219669**
7	**134**	**1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**0,6586**		**13870,18**	**9134**
			Накладные расходы	%	91		11818,88	7783
			Сметная прибыль	%	8		2055,12	1353
			Сметная стоимость:				**27744,18**	**18271**
8	**135**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,4022**		**17006,34**	**23846**
			Накладные расходы	%	91		14363,90	20140
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	3519
			Сметная стоимость:				**33879,85**	**47505**
			Рама Рм-2 /2шт/					

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
9	137	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	4,2000		35622,83	149616
			Накладные расходы	%	91		10309,34	43299
			Сметная прибыль	%	8		3674,57	15433
			Сметная стоимость:				49606,75	208348
10	138	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	5,4000		45373,45	245017
			Накладные расходы	%	91		13582,23	73344
			Сметная прибыль	%	8		4716,45	25469
			Сметная стоимость:				63672,13	343829
11	142	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,3176		13870,18	4406
			Накладные расходы	%	91		11818,88	3754
			Сметная прибыль	%	8		2055,12	653
			Сметная стоимость:				27744,18	8813
12	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,3622		17006,34	23167
			Накладные расходы	%	91		14363,90	19567
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	3419
			Сметная стоимость:				33879,85	46152
			Рама Рм-3 /1шт/					
13	145	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	2,1000		35622,83	74808
			Накладные расходы	%	91		10309,34	21650
			Сметная прибыль	%	8		3674,57	7717
			Сметная стоимость:				49606,75	104174
14	146	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	3,1000		45373,45	140658
			Накладные расходы	%	91		13582,23	42105
			Сметная прибыль	%	8		4716,45	14621
			Сметная стоимость:				63672,13	197384

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
15	150	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,2118		13870,18	2937
			Накладные расходы	%	91		11818,88	2503
			Сметная прибыль	%	8		2055,12	435
			Сметная стоимость:				27744,18	5875
16	151	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,6905		17006,34	11742
			Накладные расходы	%	91		14363,90	9918
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	1733
			Сметная стоимость:				33879,85	23393
			Рама Рм-4 /2шт/					
17	153	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	2,1200		35622,83	75520
			Накладные расходы	%	91		10309,34	21856
			Сметная прибыль	%	8		3674,57	7790
			Сметная стоимость:				49606,75	105166
18	154	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,8000		45373,45	81672
			Накладные расходы	%	91		13582,23	24448
			Сметная прибыль	%	8		4716,45	8490
			Сметная стоимость:				63672,13	114610
19	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,6565		17006,34	11165
			Накладные расходы	%	91		14363,90	9430
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	1648
			Сметная стоимость:				33879,85	22242
			Рама Рм-5 /1шт/					
20	160	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	2,2500		35622,83	80151
			Накладные расходы	%	91		10309,34	23196

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		3674,57	8268
			Сметная стоимость:				**49606,75**	**111615**
21	**161**	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,3500**		**45373,45**	**61254**
			Накладные расходы	%	91		13582,23	18336
			Сметная прибыль	%	8		4716,45	6367
			Сметная стоимость:				**63672,13**	**85957**
22	**165**	**1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**0,2575**		**13870,18**	**3572**
			Накладные расходы	%	91		11818,88	3044
			Сметная прибыль	%	8		2055,12	529
			Сметная стоимость:				**27744,18**	**7145**
23	**166**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2207**		**17006,34**	**3753**
			Накладные расходы	%	91		14363,90	3170
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	554
			Сметная стоимость:				**33879,85**	**7477**
24	**168**	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0399**		**224667,08**	**8973**
			Накладные расходы	%	91		55061,97	2199
			Сметная прибыль	%	8		22378,32	894
			Сметная стоимость:				**302107,37**	**12066**
			Монолитная стойка СТ-1 /4шт/					
25	**169**	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**2,2800**		**35622,83**	**81220**
			Накладные расходы	%	91		10309,34	23505
			Сметная прибыль	%	8		3674,57	8378
			Сметная стоимость:				**49606,75**	**113103**
26	**172**	**1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**0,2575**		**13870,18**	**3572**
			Сметная прибыль	%	8		2055,12	529

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**27744,18**	**7145**
27	**173**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0529**		**17006,34**	**900**
			Накладные расходы	%	91		14363,90	760
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	133
			Сметная стоимость:				**33879,85**	**1793**
28	**174**	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0399**		**224667,08**	**8973**
			Накладные расходы	%	91		55061,97	2199
			Сметная прибыль	%	8		22378,32	894
			Сметная стоимость:				**302107,37**	**12066**
			Монолитная стойка СТ-2 /3шт/					
29	**175**	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**1,7100**		**35622,83**	**60915**
			Накладные расходы	%	91		10309,34	17629
			Сметная прибыль	%	8		3674,57	6284
			Сметная стоимость:				**49606,75**	**84828**
30	**178**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1798**		**17006,34**	**3058**
			Накладные расходы	%	91		14363,90	2583
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	451
			Сметная стоимость:				**33879,85**	**6092**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**1553128**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2230218**
			РАЗДЕЛ 3.Стены /					
31	**179**	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**139,4904**		**19533,41**	**2724724**
			Накладные расходы	%	93		4197,74	585545
			Сметная прибыль	%	8		1898,49	264821
			Сметная стоимость:				**25629,65**	**3575090**

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
32	180	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**367,0800**		**-246,59**	**-90520**
			Накладные расходы	%	93		-229,33	-84183
			Сметная прибыль	%	8		-38,07	-13976
			Сметная стоимость:				**-514,00**	**-188679**
33	181	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**300,2076**		**19390,21**	**5821089**
			Накладные расходы	%	93		4064,57	1220213
			Сметная прибыль	%	8		1876,38	563304
			Сметная стоимость:				**25331,16**	**7604607**
34	182	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**428,0700**		**3465,62**	**1483526**
			Накладные расходы	%	93		1296,96	555188
			Сметная прибыль	%	8		381,01	163097
			Сметная стоимость:				**5143,58**	**2201811**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**9938819**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13192829**

РАЗДЕЛ 4. Крепление и усиление перегородок

35	183	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг ИМ-1,2. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0585**		**681916,20**	**39876**
			Накладные расходы	%	118		62486,76	3654
			Сметная прибыль	%	8		59552,24	3482
			Сметная стоимость:				**803955,20**	**47012**
36	184	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции сетка С-1. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,5585**		**58407,71**	**32623**
			Накладные расходы	%	93		52912,57	29553
			Сметная прибыль	%	8		8905,62	4974
			Сметная стоимость:				**120225,91**	**67150**

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
37	186	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0377		17006,34	641
			Накладные расходы	%	91		14363,90	541
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	95
			Сметная стоимость:				33879,85	1276
38	189	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки/цементно-песчаным раствором М100. Устройство**	м3	0,7404		27030,89	20014
			Накладные расходы	%	91		4470,25	3310
			Сметная прибыль	%	8		2520,09	1866
			Сметная стоимость:				34021,23	25190
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				93154
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				140629
			РАЗДЕЛ 5. Перемычки					
39	190	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки из бетона В15. Устройство**	м3	10,2344		41779,28	427584
			Накладные расходы	%	91		12147,76	124324
			Сметная прибыль	%	8		4314,16	44153
			Сметная стоимость:				58241,21	596061
40	191	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,7003		17006,34	28915
			Накладные расходы	%	91		14363,90	24422
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	4267
			Сметная стоимость:				33879,85	57605
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				456499
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				653666
			РАЗДЕЛ 6. Монолитные сердечники МС-1,2,3					
41	194	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В15. Устройство**	м3	34,4940		35193,49	1213964
			Накладные расходы	%	91		10309,34	355610
			Сметная прибыль	%	8		3640,23	125566

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**49143,05**	**1695141**
42	**195**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,1922**		**17006,34**	**37281**
			Накладные расходы	%	91		14363,90	31488
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	5502
			Сметная стоимость:				**33879,85**	**74270**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				**1251245**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1769411**
			РАЗДЕЛ 7. Развертка стена по оси "А"					
43	**199**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции СГ-1. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0656**		**328056,71**	**21513**
			Накладные расходы	%	93		52912,57	3470
			Сметная прибыль	%	8		30477,54	1999
			Сметная стоимость:				**411446,83**	**26982**
44	**200**	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0012**		**225836,35**	**278**
			Накладные расходы	%	91		31719,31	39
			Сметная прибыль	%	8		20604,45	25
			Сметная стоимость:				**278160,12**	**342**
45	**201**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг/МС-1. Установка**	**т**	**0,0044**		**369567,08**	**1611**
			Накладные расходы	%	91		186920,97	815
			Сметная прибыль	%	8		44519,04	194
			Сметная стоимость:				**601007,09**	**2621**
					Пояс обвязка ПО-1-15,98м			
46	**202**	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из бетона В15. Устройство**	**м3**	**0,7287**		**41779,28**	**30444**
			Накладные расходы	%	91		12147,76	8852
			Сметная прибыль	%	8		4314,16	3144
			Сметная стоимость:				**58241,21**	**42440**

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
47	203	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0490**		**17006,34**	**833**
			Накладные расходы	%	91		14363,90	704
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	123
			Сметная стоимость:				**33879,85**	**1660**
48	206	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские Кр-1,2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0098**		**17095,97**	**168**
			Накладные расходы	%	91		14718,63	145
			Сметная прибыль	%	8		2545,17	25
			Сметная стоимость:				**34359,77**	**338**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				**54849**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**74383**
			РАЗДЕЛ 8. Развертка стена по оси "Т"					
49	210	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции СГ-1. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0732**		**328056,71**	**24023**
			Накладные расходы	%	93		52912,57	3875
			Сметная прибыль	%	8		30477,54	2232
			Сметная стоимость:				**411446,83**	**30129**
50	211	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг/МС-1. Установка**	**т**	**0,0094**		**369567,08**	**3472**
			Накладные расходы	%	91		186920,97	1756
			Сметная прибыль	%	8		44519,04	418
			Сметная стоимость:				**601007,09**	**5646**
					Пояс обвязка ПО-1-15,98м			
51	212	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки из бетона В15. Устройство**	**м3**	**0,7287**		**41779,28**	**30444**
			Накладные расходы	%	91		12147,76	8852
			Сметная прибыль	%	8		4314,16	3144
			Сметная стоимость:				**58241,21**	**42440**

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
52	213	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0490		17006,34	833
			Накладные расходы	%	91		14363,90	704
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	123
			Сметная стоимость:				33879,85	1660
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге				58772
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				79875
			РАЗДЕЛ 9. Развертка стена по оси "1"					
53	216	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции СГ-1. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,1974		328056,71	64752
			Накладные расходы	%	93		52912,57	10444
			Сметная прибыль	%	8		30477,54	6016
			Сметная стоимость:				411446,83	81211
54	217	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг/МС-1. Установка**	т	0,0077		369567,08	2844
			Накладные расходы	%	91		186920,97	1438
			Сметная прибыль	%	8		44519,04	343
			Сметная стоимость:				601007,09	4625
55	218	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,0023		225836,35	510
			Накладные расходы	%	91		31719,31	72
			Сметная прибыль	%	8		20604,45	47
			Сметная стоимость:				278160,12	628
					Пояс обвязка ПО-1-68,4м			
56	219	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки из бетона В15. Устройство**	м3	3,1190		41779,28	130311
			Накладные расходы	%	91		12147,76	37889
			Сметная прибыль	%	8		4314,16	13456
			Сметная стоимость:				58241,21	181657
57	220	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2098		17006,34	3567

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	91		14363,90	3013
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	526
			Сметная стоимость:				**33879,85**	**7106**
58	**223**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские Кр-2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0270**		**17095,97**	**461**
			Накладные расходы	%	91		14718,63	397
			Сметная прибыль	%	8		2545,17	69
			Сметная стоимость:				**34359,77**	**926**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				Тенге				**202445**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**276153**
			РАЗДЕЛ 10. Развертка стена по оси "4"					
59	**227**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции СГ-1. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,2155**		**328056,71**	**70700**
			Накладные расходы	%	93		52912,57	11403
			Сметная прибыль	%	8		30477,54	6568
			Сметная стоимость:				**411446,83**	**88671**
60	**228**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг/МС-1. Установка**	**т**	**0,0086**		**369567,08**	**3160**
			Накладные расходы	%	91		186920,97	1598
			Сметная прибыль	%	8		44519,04	381
			Сметная стоимость:				**601007,09**	**5139**
61	**229**	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0023**		**225836,35**	**510**
			Накладные расходы	%	91		31719,31	72
			Сметная прибыль	%	8		20604,45	47
			Сметная стоимость:				**278160,12**	**628**
					Пояс обвязка ПО-1-48,97м			
62	**230**	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из бетона В15. Устройство**	**м3**	**2,2330**		**41779,28**	**93294**
			Накладные расходы	%	91		12147,76	27126
			Сметная прибыль	%	8		4314,16	9634
			Сметная стоимость:				**58241,21**	**130054**

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
63	231	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1502		17006,34	2554
			Накладные расходы	%	91		14363,90	2157
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	377
			Сметная стоимость:				33879,85	5088
64	234	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские Кр-2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0270		17095,97	461
			Накладные расходы	%	91		14718,63	397
			Сметная прибыль	%	8		2545,17	69
			Сметная стоимость:				34359,77	926
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге				170679
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				230507

РАЗДЕЛ 11. Перекрытие всех блоков

					отм.-0,100			
65	238	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	36,0000		4411,50	158814
			Накладные расходы	%	118		2788,21	100376
			Сметная прибыль	%	8		575,98	20735
			Сметная стоимость:				7775,69	279925
66	239	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	106,5290		5941,00	632889
			Сметная прибыль	%	8		475,28	50631
			Сметная стоимость:				6416,28	683520
67	240	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,3700		30563,60	41872
			Накладные расходы	%	91		8372,24	11470
			Сметная прибыль	%	8		3114,87	4267
			Сметная стоимость:				42050,71	57609
					Монолитные участки УМ-1			
68	241	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1,5900		35395,04	56278

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	91		7372,06	11722
			Сметная прибыль	%	8		3421,37	5440
			Сметная стоимость:				**46188,46**	**73440**
69	**244**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3110**		**17006,34**	**5290**
			Накладные расходы	%	91		14363,90	4468
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	781
			Сметная стоимость:				**33879,85**	**10538**
					Монолитные участки УМ-2			
70	**245**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,7000**		**35395,04**	**24777**
			Накладные расходы	%	91		7372,06	5160
			Сметная прибыль	%	8		3421,37	2395
			Сметная стоимость:				**46188,46**	**32332**
71	**248**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1022**		**17006,34**	**1739**
			Накладные расходы	%	91		14363,90	1469
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	257
			Сметная стоимость:				**33879,85**	**3464**
					Монолитные участки УМ-3			
72	**249**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,3000**		**35395,04**	**46014**
			Накладные расходы	%	91		7372,06	9584
			Сметная прибыль	%	8		3421,37	4448
			Сметная стоимость:				**46188,46**	**60045**
73	**252**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2110**		**17006,34**	**3588**
			Накладные расходы	%	91		14363,90	3030
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	529
			Сметная стоимость:				**33879,85**	**7147**
					Монолитные участки УМ-4			

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
74	253	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1,6200		35395,04	57340
			Накладные расходы	%	91		7372,06	11943
			Сметная прибыль	%	8		3421,37	5543
			Сметная стоимость:				46188,46	74825
75	256	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2894		17006,34	4922
			Накладные расходы	%	91		14363,90	4157
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	726
			Сметная стоимость:				33879,85	9806
					Монолитные участки УМ-5			
76	258	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,4300		35395,04	15220
			Накладные расходы	%	91		7372,06	3170
			Сметная прибыль	%	8		3421,37	1471
			Сметная стоимость:				46188,46	19861
77	261	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0778		17006,34	1322
			Накладные расходы	%	91		14363,90	1117
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	195
			Сметная стоимость:				33879,85	2634
					Монолитные участки УМ-6			
78	262	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	2,7600		35395,04	97690
			Накладные расходы	%	91		7372,06	20347
			Сметная прибыль	%	8		3421,37	9443
			Сметная стоимость:				46188,46	127480
79	265	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3013		17006,34	5123
			Накладные расходы	%	91		14363,90	4327
			Сметная прибыль	%	8		2509,62	756
			Сметная стоимость:				33879,85	10207

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
					отм.+3,000			
80	269	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	567,1367		5941,00	3369359
			Сметная прибыль	%	8		475,28	269549
			Сметная стоимость:				6416,28	3638908
					отм.+6,300			
81	341	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	613,0202		5941,00	3641953
			Сметная прибыль	%	8		475,28	291356
			Сметная стоимость:				6416,28	3933310
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11				Тенге				8164190
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9025052

РАЗДЕЛ 12.Общестроительные работы блок "В,Г". Локальная ресурсная смета 2-1-2

Стены /

82		1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	84,0730		19533,41	1642233
			Накладные расходы	%	93		4197,74	352917
			Сметная прибыль	%	8		1898,49	159612
			Сметная стоимость:				25629,65	2154762
83		1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	221,2448		-246,59	-54558
			Накладные расходы	%	93		-229,33	-50739
			Сметная прибыль	%	8		-38,07	-8424
			Сметная стоимость:				-514,00	-113720
84		1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	27,2397		19390,21	528183
			Накладные расходы	%	93		4064,57	110717
			Сметная прибыль	%	8		1876,38	51112
			Сметная стоимость:				25331,16	690012

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
85	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м2 перегородок (за вычетом проемов)Н4 3=1	27,3663		3465,62	94841
		Накладные расходы	%	93		1296,96	35493
		Сметная прибыль	%	8		381,01	10427
		Сметная стоимость:				5143,58	140761
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				2210700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2871815

РАЗДЕЛ 13.Благоустройство территории. Локальная ресурсная смета 7-1

Вертикальная планировка

86	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(насыпь)**	м3 грунта	289,0000		28,70	8295
		Накладные расходы	%	72		7,88	2279
		Сметная прибыль	%	8		2,93	846
		Сметная стоимость:				39,52	11420
87	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	289,0000		135,12	39050
		Накладные расходы	%	72		72,60	20982
		Сметная прибыль	%	8		16,62	4803
		Сметная стоимость:				224,34	64835
88	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка)**	м3 грунта	7609,0000		28,70	218410
		Накладные расходы	%	72		7,88	59992
		Сметная прибыль	%	8		2,93	22272
		Сметная стоимость:				39,52	300674
89	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(озеленение)**	м3 грунта	1421,0000		28,70	40789
		Накладные расходы	%	72		7,88	11204
		Сметная прибыль	%	8		2,93	4159
		Сметная стоимость:				39,52	56152
90	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2	57,8000		0,97	56

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	72		0,27	15
			Сметная прибыль	%	8		0,10	6
			Сметная стоимость:				**1,33**	**77**
			ГРУНТЫ ПО ОБЪЕКТУ ЛИШНИЙ-805+8692+2170М3					
			ВЫВОЗ ГРУНТА					
91		**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**11667,0000**		**28,70**	**334891**
			Накладные расходы	%	72		7,88	91987
			Сметная прибыль	%	8		2,93	34150
			Сметная стоимость:				**39,52**	**461028**
92		**4102-0104-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**19833,9000**		**69,00**	**1368539**
			Сметная прибыль	%	8		5,52	109483
			Сметная стоимость:				**74,52**	**1478022**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13				Тенге				**2010030**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**2372208**
			РАЗДЕЛ 14. Ограждения					
93		**86-010602-0204**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**221,0000**		**47398,00**	**10474958**
			Накладные расходы				13931,19	3078793
			Сметная прибыль				4906,34	1084300
			Сметная стоимость:				**66235,53**	**14638051**
93.1		**8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2017**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**221,0000**		**47398,00**	**10474958**
			Накладные расходы	%	91		13931,19	3078793
			Сметная прибыль	%	8		4906,34	1084300
			Сметная стоимость:				**66235,53**	**14638051**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14				Тенге				**10474958**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**14638051**
			РАЗДЕЛ 15.Уборная на 5 очков. Локальная ресурсная смета 3-2					
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
94.1		**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**89,2400**		**187,94**	**16771**
			Накладные расходы	%	72		35,47	3165

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1940,28	388
		Сметная стоимость:				**26193,77**	**5239**
9.1	**1122-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,0020**		**1006810,29**	**2014**
		Накладные расходы	%	99		284516,32	569
		Сметная прибыль	%	8		103306,13	207
		Сметная стоимость:				**1394632,74**	**2789**
0.1	**1120-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2456,61**	**2457**
		Накладные расходы	%	98		401,66	402
		Сметная прибыль	%	8		228,66	229
		Сметная стоимость:				**3086,93**	**3087**
1.1	**2105-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**0,1100**		**242,00**	**27**
		Сметная прибыль	%	8		19,36	2
		Сметная стоимость:				**261,36**	**29**
2.1	**2113-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0003**		**370009,00**	**98**
		Сметная прибыль	%	8		29600,72	8
		Сметная стоимость:				**399609,72**	**105**
3.1	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	**м2**	**0,2900**		**287,51**	**83**
		Накладные расходы	%	90		198,64	58
		Сметная прибыль	%	8		38,89	11
		Сметная стоимость:				**525,05**	**152**
4.1	**2107-0203-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0150**		**61158,00**	**917**
		Сметная прибыль	%	8		4892,64	73
		Сметная стоимость:				**66050,64**	**991**
5.1	**1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	**м2**	**0,8000**		**4387,20**	**3510**
		Накладные расходы	%	90		745,71	597
		Сметная прибыль	%	8		410,63	329

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				5543,54	4435
6.1		2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003		370009,00	98
			Сметная прибыль	%	8		29600,72	8
			Сметная стоимость:				399609,72	105
7.1		2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0025		218211,00	541
			Сметная прибыль	%	8		17456,88	43
			Сметная стоимость:				235667,88	584
8.1		1103-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	60,1600		854,68	51417
			Накладные расходы	%	93		131,04	7883
			Сметная прибыль	%	8		78,86	4744
			Сметная стоимость:				1064,57	64045
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18				Тенге				1471973
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1928389
			ИТОГО:					52628628
			В том числе :					
			Накладные расходы					8410763
			Сметная прибыль					3898417
			Итого с временными			2,9 %	1526230,00	54154858
			Итого с зимними удорожаниями			0,7 %	379084,00	54533942
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					55624621
			Итого в текущих ценах 2018 года 31%, к = 1					17243633
			Итого в текущих ценах 2019 года 69%, к = 1,0498961					40296050
			Итого					57539683
			С понижающим К согласно договора			0,90000		51785714
			Итого с НДС			12 %	6214285,73	58000000

Технадзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер-эксперт _____ Ауесханов Н.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"

Директор _____ Калмырзаев Ж.А.

Сканировано с CamScanner