Утверждена приказом Министра
по инвестициям и разветию Республики Казахстан
и жилищно-куммунального хозяйства

от "19" 09 2018 г. №656

Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "АС-Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы.Участок №3**

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименовани	Код		Наименовани	Код
		№136	**06.05.2020г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	доп.затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение мат	другие работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы.Участок №3	**236 698 937**	84375000,00							10125000,00	94 500 000
Итого к оплате;										**94 500 000**

Заказчик: **Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы"** _____ **Омаров А.М.**

Подрядчик: **Директор ТОО "АС-Строй"** _____ **Базарбосков Н.Н.**

Авторский надзор: **ТОО "Tirek desing"** _____ **Амаров Р.М.**

Тех.надзор: **ТОО"MSK Engineering"** _____ **Серкенов С.Б.**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "АС-Строй"

Договор: Договор №136 от 06.05.2020г.

Сумма по договору **323 331 764 тенге**

Сумма по смете **359 257 516 тенге**

Скидка 10 % **35 925 712 тенге**

Реестр №4
актов выполненных работ
за август 2020г.

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт дворовых территорий. Участок №3,
Алмалинского района города Алматы.

п/п	№ акта выпол. работ	№ ОФ	Наименование работ	Стоимость с учетом НДС и тенд.скидки
1	2	4053070	Участок №3. двор 30 по адресу:ул.Абылай хана 30	1 530 370
2	1	4053570	Участок №3. двор 35 по адресу:ул.Панфилова 49,51	11 343 668
3	1	4053690	Участок №3. двор 36 по адресу:ул.Макатаева 81,91	51 886 638
4	1	4053990	Участок №3. двор 39 по адресу:ул.Наурызбай батыра 16,18, ул.Маметова 56	10 099 692
5	1	4054090	Участок №3. двор 40 по адресу:ул.Желтоксан 27	12 282 360
				87 142 728

Составил: Сметчик ПТО_____ Маусымбаев М.М.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 40 по адресу: ул.Желтоксан 27**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	156,618	3158,36	1301,46	494656	203832	--	414632	982031
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	290824	93095		72743	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	473	856,74	--	405238	--	--	437657	910326
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	405238	--		67432	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Поребрик на бетонном основании. Разборка**	м	65	856,74	--	55688	--	--	60143	125098
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	55688	--		9266	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,525	35191,02	27957,72	18475	14678	--	6565	27043
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	3797	5717		2003	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж скамеек**	изделие	3	572,61	88,64	1718	266	--	1434	3404
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	1452	142		252	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Демонтаж ограждения**	м оград	30	1967,85	1007,83	59035	30235	--	48375	116003
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	28800	12195		8593	
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Разборка установки для сушки белья**	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	--	3508	11263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41581,50	12164,20	3934	1151		834	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка фундаментов столбов**	м3	0,18	19815,80	8767,08	3567	1578	--	2318	6355
		НР - 84%; СП - 8%			11048,72	4279,88	1989	770		471	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,4	978,80	--	392	--	--	282	727
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	392	--		54	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	339,282	99,00	--	33589	--		--	36276
		СП - 8%			--	--	--	--		2687	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	339,282	519,00	--	176087	--		--	190174
		СП - 8%			--	--	--	--		14087	
		Реконструируемое покрытие тип 1									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,38094	120530,37	1907,33	45915	727	45188	430	50052
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	398		3708	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	1269,8	1487,77	103,11	1889171	130923	1693951	117076	2166747
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	64297	44107		160500	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	1269,8	333,84	0,04	423912	52	423516	372	458227
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	344	--		33943	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	347,45	1666,47	32,92	579015	11438	267095	329675	981386
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	300482	4773		72695	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)**	м3	15,63525	45536,00	--	711967	--	711967	--	768924
		СП - 8%			--	--	--	--		56957	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	102,2	1666,47	32,92	170313	3364	78564	96972	288668
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	88385	1404		21383	
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	1,6352	45536,00	--	74460	--	74460	--	80417
		СП - 8%			--	--	--	--		5957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	0,414	52,35	52,35	22	22	--	6	30
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	9		2	
20	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	0,414	232,89	223,45	96	93	1	23	128
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	4	27		10	
21	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,78246	519,00	--	406	--		--	439
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,27	175,24	79,88	47	22	--	26	79
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	26	11		6	
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,18	2791,61	1102,52	502	198	275	84	633
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	29	49		47	
24	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	1,8	1636,32	136,01	2945	245	2572	229	3428
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	128	84		254	
25	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	1,8	1487,77	103,11	2678	186	2401	166	3071
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	91	63		228	
26	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	1,8	333,84	0,04	601	--	601	1	650
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	--	--		48	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	3,6	1666,47	32,92	5999	119	2767	3416	10168
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	3113	49		753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,0576	45536,00	--	2623	--	2623	--	2833
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
29	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	29,45	52,35	52,35	1542	1542	--	439	2139
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	610		158	
30	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	29,45	232,89	223,45	6859	6581	2	1605	9140
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	276	1953		677	
31	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	55,6605	519,00	--	28888	--		--	31199
		СП - 8%			--	--	--	--		2311	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,67	175,24	79,88	3097	1411	--	1717	5198
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	1685	699		385	
33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,246	3488,39	1102,52	28765	9091	18348	3848	35222
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1326	2237		2609	
34	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	117,8	1636,32	136,01	192759	16022	168355	14986	224365
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	8382	5494		16620	
35	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	117,8	-209,38	-5,10	-24665	-601	-24003	-367	-27035
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-61	-279		-2003	
36	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	117,8	4074,85	24,23	480017	2855	389881	95433	621486
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	87281	1083		46036	
37	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	120,156	14758,00	--	1773262	--	1773262	--	1915123
		СП - 8%			--	--	--	--		141861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	52,4	1666,47	32,92	87323	1725	40281	49719	148006
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	45317	720		10963	
39	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,8384	45536,00	--	38177	--	38177	--	41232
		СП - 8%			--	--	--	--		3054	
		Установка для сушки белья									
40	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,252	2956,80	--	745	--	--	536	1384
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	745	--		103	
41	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,126	891,20	--	112	--	--	81	209
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	112	--		15	
42	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка столбов из труб**	т	0,0424	27332,23	12856,92	1159	545	275	350	1630
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	339	168		121	
43	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование столбов**	м3	0,32	21097,01	1778,14	6751	569	4401	1749	9180
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	1781	141		680	
44	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20,72	992,00	--	20554	--	20554	--	22199
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
45	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Сборка установки для сушки белья**	т конструкций	0,10146	174364,74	31573,35	17691	3203	425	10555	30506
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	14063	1234		1260	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	4,10913	225,80	3,38	928	14	429	336	1365
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	485	2		101	
		Электроснабжение									
47	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,432	2956,80	--	1277	--	--	920	2373
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	1277	--		176	
48	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,216	891,20	--	192	--	--	139	358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	192	--		26	
49	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	1	28386,71	9719,49	28387	9719	1748	16750	48748
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	16920	4018		3611	
50	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование опор**	м3	0,3	23169,65	1778,14	6951	533	4748	1640	9278
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	1670	132		687	
51	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Опора освещения металлическая 6 метров**	т	0,048	485276,00	--	23293	--	23293	--	25157
		СП - 8%			--	--	--	--		1863	
52	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	9	12377,79	6682,49	111400	60142	10411	46303	170319
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	40847	23463		12616	
53	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	9	30603,00	--	275427	--	275427	--	297461
		СП - 8%			--	--	--	--		22034	
54	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,157	39134,08	15185,72	6144	2384	196	3692	10623
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	3564	1050		787	
55	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,16171	314821,00	--	50910	--	50910	--	54982
		СП - 8%			--	--	--	--		4073	
56	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	156,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
57	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	2	485,00	--	970	--	970	--	1048
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
58	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	3060,00	--	27540	--	27540	--	29743
		СП - 8%			--	--	--	--		2203	
59	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	27	1927,00	--	52029	--	52029	--	56191
		СП - 8%			--	--	--	--		4162	
60	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	6224,00	--	6224	--	6224	--	6722
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
61	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	720,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1689,00	--	1689	--	1689	--	1824
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
63	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
64	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
65	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м заземления	4,5	276,12	50,56	1243	228	11	857	2268
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	1004	68		168	
66	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0045	535592,00	--	2410	--	2410	--	2603
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11101207
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1479639				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					516937			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					206836			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6266209		
		- Перевозка грузов	Тенге				238970				
		- Накладные расходы	Тенге							1777142	
		- Сметная прибыль	Тенге							822311	
		Итого с временными	1,04%							115453	11 216 660
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							161520	11 378 179
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							227564	11 605 743
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								12 184 881
		НДС	12%								1 462 186
		Итого к оплате с НДС	Тенге								13 647 067
		Тендерная скидка	10%								-1 364 707
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								12 282 360

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 30 по адресу: ул.Абылай хана 30**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,888	2956,80	--	11496	--	--	8277	21355
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	11496	--		1582	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,944	891,20	--	1732	--	--	1247	3218
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	1732	--		238	
3	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	9	28386,71	9719,49	255480	87475	15725	150753	438732
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	152280	36161		32499	
4	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование опор**	м3	2,7	23169,65	1778,14	62558	4801	42730	14756	83499
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	15027	1188		6185	
5	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Опора освещения металлическая 6 метров**	т	0,456	485276,00	--	221286	--	221286	--	238989
		СП - 8%			--	--	--	--		17703	
6	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	11	12377,79	6682,49	136156	73507	12725	56592	208168
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	49924	28677		15420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	11	30603,00	--	336633	--	336633	--	363564
		СП - 8%			--	--	--	--		26931	
8	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,217	39134,08	15185,72	8492	3295	271	5102	14682
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	4926	1452		1088	
9	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,032342	314821,00	--	10182	--	10182	--	10996
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1383200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				235385				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					169079			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67479			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						639552		
		- Накладные расходы	Тенге							236727	
		- Сметная прибыль	Тенге							102461	
		Итого с временными	1,04%							14385	1 397 585
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							20125	1 417 710
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							28354	1 446 064
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								1 518 224
		НДС	12%								182 187
		Итого к оплате с НДС	Тенге								1 700 411
		Тендерная скидка	10%								-170 041
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								1 530 370

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 35 по адресу: ул.Панфилова 49. 51**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструируемое покрытие тип 1									
1	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2762771**	**120530,37**	**1907,33**	**33300**	**527**	**32773**	**312**	**36300**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1044,58**	**--**	**289**		**2689**	
2	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**920,9235**	**1487,77**	**103,11**	**1370123**	**94952**	**1228540**	**84910**	**1571435**
		НР - 108%; СП - 8%			**50,64**	**34,74**	**46631**	**31989**		**116403**	
3	**1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	**м2 покрытия**	**920,9235**	**333,84**	**0,04**	**307443**	**38**	**307155**	**270**	**332329**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,27**	**--**	**250**	**--**		**24617**	
4	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**433**	**1666,47**	**32,92**	**721582**	**14254**	**332860**	**410849**	**1223025**
		НР - 108%; СП - 8%			**864,82**	**13,74**	**374468**	**5948**		**90594**	
5	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)**	**м3**	**19,485**	**45536,00**	**--**	**887269**	**--**	**887269**	**--**	**958250**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70982**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	98,4	1666,47 864,82	32,92 13,74	163981 85098	3239 1352	75644	93366 20588	277935
7	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)** *СП - 8%*	м3	1,5744	45536,00 --	-- --	71692 --	-- --	71692	-- 5735	77427
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,759	52,35 --	52,35 20,71	40 --	40 16	--	11 4	55
9	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,759	232,89 9,36	223,45 66,31	177 7	170 50	--	41 17	236
10	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	1,43451	519,00 --	-- --	745 --	-- --		-- 60	804
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	0,495	175,24 95,36	79,88 39,56	87 47	40 20	--	48 11	146
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	0,33	2791,61 160,85	1102,52 271,25	921 53	364 90	504	154 86	1161
13	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,3	1636,32 71,15	136,01 46,64	5400 235	449 154	4716	420 466	6285
14	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,3	1487,77 50,64	103,11 34,74	4910 167	340 115	4403	304 417	5631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	3,3	333,84	0,04	1102	--	1101	1	1191
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	1	--		88	
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	6,6	1666,47	32,92	10999	217	5074	6262	18642
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	5708	91		1381	
17	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,1056	45536,00	--	4809	--	4809	--	5193
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
18	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	30,4	52,35	52,35	1591	1591	--	453	2208
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	630		164	
19	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	30,4	232,89	223,45	7080	6793	2	1656	9435
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	285	2016		699	
20	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	57,456	519,00	--	29820	--		--	32205
		СП - 8%			--	--	--	--		2386	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	18,24	175,24	79,88	3196	1457	--	1772	5366
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	1739	722		397	
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	8,512	3488,39	1102,52	29693	9385	18939	3972	36359
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1369	2309		2693	
23	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	121,6	1636,32	136,01	198977	16539	173786	15469	231602
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	8652	5672		17156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	121,6	-209,38	-5,10	-25461	-620	-24778	-379	-27907
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-63	-288		-2067	
25	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	121,6	4074,85	24,23	495501	2947	402458	98511	641533
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	90096	1118		47521	
26	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	124,032	14758,00	--	1830464	--	1830464	--	1976901
		СП - 8%			--	--	--	--		146437	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	83	1666,47	32,92	138317	2732	63805	78754	234437
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	71780	1140		17366	
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	1,328	45536,00	--	60472	--	60472	--	65310
		СП - 8%			--	--	--	--		4838	
		Установка для сушки белья									
29	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,252	2956,80	--	745	--	--	536	1384
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	745	--		103	
30	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,126	891,20	--	112	--	--	81	209
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	112	--		15	
31	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка столбов из труб**	т	0,0424	27332,23	12856,92	1159	545	275	350	1630
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	339	168		121	
32	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование столбов**	м3	0,32	21097,01	1778,14	6751	569	4401	1749	9180
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	1781	141		680	
33	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20,72	992,00	--	20554	--	20554	--	22199
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Сборка установки для сушки белья**	т конструкций	0,10146	174364,74	31573,35	17691	3203	425	10555	30506
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	14063	1234		2260	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	4,10913	225,80	3,38	928	14	429	336	1365
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	485	2		101	
		Электроснабжение									
36	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,616	2956,80	--	16605	--	--	11956	30846
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	16605	--		2285	
37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,808	891,20	--	2502	--	--	1802	4649
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	2502	--		344	
38	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	13	28386,71	9719,49	369027	126353	22714	217755	633724
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	219960	52233		46943	
39	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование опор**	м3	3,9	23169,65	1778,14	90362	6935	61722	21314	120610
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	21705	1717		8934	
40	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Опора освещения металлическая 6 метров**	т	0,66	485276,00	--	320282	--	320282	--	345905
		СП - 8%			--	--	--	--		25623	
41	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	16	12377,79	6682,49	198045	106920	18509	82316	302789
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	72616	41711		22429	
42	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	16	30603,00	--	489648	--	489648	--	528820
		СП - 8%			--	--	--	--		39172	
43	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,267	39134,08	15185,72	10449	4055	333	6278	18065
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	6061	1787		1338	
44	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,27501	314821,00	--	86579	--	86579	--	93505
		СП - 8%			--	--	--	--		6926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	26	156,00	--	4056	--	4056	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
46	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	26	485,00	--	12610	--	12610	--	13619
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
47	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16	3060,00	--	48960	--	48960	--	52877
		СП - 8%			--	--	--	--		3917	
48	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	48	1927,00	--	92496	--	92496	--	99896
		СП - 8%			--	--	--	--		7400	
49	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	13	6224,00	--	80912	--	80912	--	87385
		СП - 8%			--	--	--	--		6473	
50	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	13	720,00	--	9360	--	9360	--	10109
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
51	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	13	1689,00	--	21957	--	21957	--	23714
		СП - 8%			--	--	--	--		1757	
52	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
53	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
54	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м заземления	8	276,12	50,56	2209	404	21	1524	4031
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	1784	121		299	
55	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,008	535592,00	--	4285	--	4285	--	4628
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10252786
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1048706				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					404461			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					152543			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6853419		
		- Перевозка грузов	Тенге				30565				
		- Накладные расходы	Тенге							1156172	
		- Сметная прибыль	Тенге							759470	
		Итого с временными	1,04%							106629	10 359 415
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							149176	10 508 591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							210172	10 718 762
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								11 253 639
		НДС	12%								1 350 437
		Итого к оплате с НДС	Тенге								12 604 076
		Тендерная скидка	10%								-1 260 408
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								11 343 668

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков П.П.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 36 по адресу: ул.Макатаева 81, 91
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	258,664	3158,36	1301,46	816954	336640	--	684790	1621883
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	480313	153751		120139	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	972,1	856,74	--	832836	--	--	899463	1870883
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	832836	--		138584	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Поребрик на бетонном основании. Разборка**	м	106,4	856,74	--	91157	--	--	98450	204775
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	91157	--		15169	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,69	35191,02	27957,72	24282	19291	--	8628	35543
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	4991	7514		2633	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж скамеек**	изделие	10	572,61	88,64	5726	886	--	4781	11348
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	4840	472		841	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Демонтаж ограждения**	м оград	30	1967,85	1007,83	59035	30235	--	48375	116003
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	28800	12195		8593	
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Разборка установки для сушки белья**	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	--	3508	11263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41581,50	12164,20	3934	1151		834	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка фундаментов столбов**	м3	0,18	19815,80	8767,08	3567	1578	--	2318	6355
		НР - 84%; СП - 8%			11048,72	4279,88	1989	770		471	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,4	978,80	--	392	--	--	282	727
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	392	--		54	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	580,93455	99,00	--	57513	--		--	62114
		СП - 8%			--	--	--	--		4601	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	580,93455	519,00	--	301505	--		--	325625
		СП - 8%			--	--	--	--		24120	
		Реконструируемое покрытие тип 1									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,58928	120530,37	1907,33	191557	3031	188526	1793	208817
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	1660		15468	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	5297,6	1487,77	103,11	7881613	546211	7067157	488442	9039660
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	268245	184016		669604	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	5297,6	333,84	0,04	1768559	216	1766906	1552	1911720
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	1437	--		141609	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1181	1666,47	32,92	1968101	38877	907869	1120583	3335779
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	1021355	16222		247095	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)**	м3	53,145	45536,00	--	2420011	--	2420011	--	2613612
		СП - 8%			--	--	--	--		193601	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	140	1666,47	32,92	233306	4609	107622	132838	395435
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	121075	1923		29292	
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	2,24	45536,00	--	102001	--	102001	--	110161
		СП - 8%			--	--	--	--		8160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	20,217	52,35	52,35	1058	1058	--	301	1469
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	419		109	
20	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	20,217	232,89	223,45	4708	4518	1	1102	6275
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	189	1341		465	
21	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	38,21013	519,00	--	19831	--		--	21418
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	13,185	175,24	79,88	2311	1053	--	1281	3879
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	1257	522		287	
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	8,79	2791,61	1102,52	24538	9691	13433	4102	30932
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1414	2384		2291	
24	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	87,9	1636,32	136,01	143833	11955	125624	11182	167416
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	6254	4100		12401	
25	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	87,9	1487,77	103,11	130775	9063	117261	8104	149990
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	4451	3053		11110	
26	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	87,9	333,84	0,04	29345	4	29317	26	31720
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	24	--		2350	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	78,3	1666,47	32,92	130485	2578	60191	74294	221161
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	67716	1076		16382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	1,2528	45536,00	--	57048	--	57048	--	61611
		СП - 8%			--	--	--	--		4564	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
29	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	96,55	52,35	52,35	5054	5054	--	1440	7013
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	2000		520	
30	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	96,55	232,89	223,45	22486	21574	8	5260	29966
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	904	6402		2220	
31	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	182,4795	519,00	--	94707	--		--	102283
		СП - 8%			--	--	--	--		7577	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	57,93	175,24	79,88	10152	4627	--	5628	17042
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	5524	2292		1262	
33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	27,034	3488,39	1102,52	94305	29805	60152	12616	115475
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	4348	7333		8554	
34	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	386,2	1636,32	136,01	631949	52527	551943	49131	735566
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	27479	18013		54486	
35	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	386,2	-209,38	-5,10	-80864	-1969	-78695	-1204	-88633
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-200	-914		-6565	
36	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	386,2	4074,85	24,23	1573706	9359	1278203	312870	2037502
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	286144	3550		150926	
37	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	393,924	14758,00	--	5813530	--	5813530	--	6278613
		СП - 8%			--	--	--	--		465082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	84,2	1666,47	32,92	140317	2772	64727	79893	237826
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	72818	1157		17617	
39	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,3472	45536,00	--	61346	--	61346	--	66254
		СП - 8%			--	--	--	--		4908	
		Устройство покрытия спортивной площадки - футбольное поле тип 4									
40	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	52,5	52,35	52,35	2748	2748	--	783	3814
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	1087		282	
41	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	350	232,89	223,45	81512	78209	27	19069	108628
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	3276	23209		8047	
42	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	661,5	519,00	--	343319	--		--	370784
		СП - 8%			--	--	--	--		27465	
43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	52,5	175,24	79,88	9200	4194	--	5100	15444
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	5007	2077		1144	
44	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	52,5	84,99	71,32	4462	3744	152	1102	6009
		НР - 72%; СП - 8%			10,77	18,39	566	965		445	
45	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	350	876,68	240,11	306836	84038	209435	47441	382620
		НР - 108%; СП - 8%			38,18	87,32	13363	30564		28342	
46	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см)	м2 основания	350	-492,13	-123,08	-172246	-43077	-129169	-17256	-204662
		НР - 108%; СП - 8%			--	-45,65	--	-15978		-15160	
47	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,105	120530,37	1907,33	12656	200	12456	118	13796
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	110		1022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	350	1278,06	102,86	447322	36002	393598	32229	517915
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	17722	12119		38364	
49	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 (Исключить 1см)**	м2 покрытия	350	-280,55	-0,04	-98191	-14	-98082	-103	-106157
		НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-95	--		-7864	
50	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	350	1487,77	103,11	520720	36087	466911	32270	597229
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	17722	12158		44239	
51	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (Исключить 1см)**	м2 покрытия	350	-333,84	-0,04	-116845	-14	-116736	-103	-126303
		НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-95	--		-9356	
52	86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	350	5959,00	429,00	2085650	150150	1596000	417690	2703607
					970,00	135,00	339500	47250		200267	
53	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	78	1666,47	32,92	129985	2568	59961	74010	220314
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	67456	1071		16320	
54	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	1,248	45536,00	--	56829	--	56829	--	61375
		СП - 8%			--	--	--	--		4546	
		Ограждение футбольного поля									
55	86-010602-0501	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	секция	64	35864,00	7610,00	2295296	487040	1425408	513211	3033187
					5982,00	2830,00	382848	181120		224681	
56	86-010605-0403	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками**	шт.	2	72128,00	161,00	144256	322	119010	22792	180412
					12462,00	61,00	24924	122		13364	
		Укрепление ограждения спотривного поля									
57	1146-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Ограждение. Усиление**	т усиления	2,301	259028,89	15595,99	596025	35886	42656	436622	1115259
		НР - 84%; СП - 8%			224895,00	1001,59	517483	2305		82612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	2,301	197289,32	11289,44	453963	25977	11873	292033	805676
		НР - 69%; СП - 8%			180840,00	3095,88	416113	7124		59680	
59	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	2,301	252837,00	--	581778	--	581778	--	628320
		СП - 8%			--	--	--	--		46542	
60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	66,729	95,50	2,36	6372	158	2846	2338	9407
		НР - 69%; СП - 8%			50,47	0,30	3368	20		697	
61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	66,729	166,80	3,38	11130	226	6967	2744	14985
		НР - 69%; СП - 8%			59,00	0,60	3937	40		1110	
		Бетонные газонные решетки тип 5									
62	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,72	1265,39	1102,52	2176	1896	3	803	3217
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	277	467		238	
63	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2,0984	1251,00	--	2625	--	2625	--	2835
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
64	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из растительной земли. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,892	1227,58	1065,28	2323	2016	3	860	3438
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	260,25	304	492		255	
65	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов растительным грунтом**	м2 тротуара	17,2	3870,40	39,75	66571	684	58305	8512	81090
		НР - 108%; СП - 8%			440,82	17,42	7582	300		6007	
66	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	24	1666,47	32,92	39995	790	18449	22772	67789
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	20756	330		5021	
67	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,384	45536,00	--	17486	--	17486	--	18885
		СП - 8%			--	--	--	--		1399	
		Газон тип 6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	74	594,30	15,20	43978	1125	10411	28804	78604
		НР - 88%; СП - 8%			438,40	3,92	32442	290		5823	
69	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	74	255,79	160,18	18928	11853	2261	6925	27921
		НР - 88%; СП - 8%			65,05	41,29	4814	3056		2068	
		Установка для сушки белья									
70	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,756	2956,80	--	2235	--	--	1609	4152
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	2235	--		308	
71	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,378	891,20	--	337	--	--	243	626
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	337	--		46	
72	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,1272	27332,23	12856,92	3477	1635	824	1050	4889
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	1018	504		362	
73	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,96	21097,01	1778,14	20253	1707	13203	5246	27540
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	5343	423		2040	
74	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	62,16	992,00	--	61663	--	61663	--	66596
		СП - 8%			--	--	--	--		4933	
75	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,30438	174364,74	31573,35	53073	9610	1274	31665	91517
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	42189	3703		6779	
76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,32739	225,80	3,38	2784	42	1287	1009	4096
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	1455	7		303	
		Электроснабжение									
77	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,912	2956,80	--	20437	--	--	14715	37965
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	20437	--		2812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,456	891,20 891,20	-- --	3080 3080	-- --	--	2218 424	5721
79	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	16	28386,71 16920,00	9719,49 4017,94	454187 270720	155512 64287	27955	268006 57775	779968
80	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование опор** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,8	23169,65 5565,42	1778,14 440,17	111214 26714	8535 2113	75965	26232 10996	148443
81	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Опора освещения металлическая 6 метров** *СП - 8%*	т	0,768	485276,00 --	-- --	372692 --	-- --	372692	-- 29815	402507
82	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	30	12377,79 4538,50	6682,49 2606,97	371334 136155	200475 78209	34704	154342 42054	567730
83	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	30	30603,00 --	-- --	918090 --	-- --	918090	-- 73447	991537
84	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,659	39134,08 22701,00	15185,72 6691,08	25789 14960	10007 4409	822	15496 3303	44588
85	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	0,67877	314821,00 --	-- --	213691 --	-- --	213691	-- 17095	230786
86	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	32	156,00 --	-- --	4992 --	-- --	4992	-- 399	5391
87	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	м	32	485,00 --	-- --	15520 --	-- --	15520	-- 1242	16762
88	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	30	3060,00 --	-- --	91800 --	-- --	91800	-- 7344	99144
89	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	90	1927,00 --	-- --	173430 --	-- --	173430	-- 13874	187304
90	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	16	6224,00 --	-- --	99584 --	-- --	99584	-- 7967	107551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге							6562476	
		Сметная прибыль	Тенге							3473842	
		Итого с временными	1,04%							487728	47 384 603
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							682338	48 066 941
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							961339	49 028 280
		Итого в текущих ценах 2020г	1,049901								51 474 840
		НДС	12%								6 176 981
		Итого к оплате с НДС	Тенге								57 651 821
		Тендерная скидка	10%								-5 765 182
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								51 886 638

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Каныров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Батарбеков Н.Н.**

Технадзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Сержанов С.Ь.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
92	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	11	1689,00	--	18579	--	18579	--	20065
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
93	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	**Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	6216,00	--	31080	--	31080	--	33566
		СП - 8%			--	--	--	--		2486	
94	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	2	3885,13	9,84	7770	20	906	4928	13714
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	6844	--		1016	
95	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	70750,00	--	141500	--	141500	--	152820
		СП - 8%			--	--	--	--		11320	
96	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м заземления	15	276,12	50,56	4142	758	39	2857	7559
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	3345	226		560	
97	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,015	535592,00	--	8034	--	8034	--	8677
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
98	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж опор освещения**	опора	2	14795,49	9719,49	29591	19439	--	14550	47673
		НР - 80%; СП - 8%			5076,00	4017,94	10152	8036		3531	
99	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Светильник. Демонтаж**	шт.	2	8044,04	6682,49	16088	13365	--	5715	23547
		НР - 72%; СП - 8%			1361,55	2606,97	2723	5214		1744	
100	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	0,12	99,00	--	12	--		--	13
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
101	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,12	519,00	--	62	--		--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								46896875
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5766662				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2492145			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					909829			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27784798		
		- Перевозка грузов	Тенге				816949				

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 39 по адресу: ул.Наурызбай батыра 16, 18, ул.Маметова 56**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	60,543	3158,36	1301,46	191217	78794	--	160282	379619
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	112422	35987		28120	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	233,9	856,74	--	200391	--	--	216423	450159
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	200391	--		33345	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Поребрик на бетонном основании. Разборка	м	29,5	856,74	--	25274	--	--	27296	56775
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	25274	--		4206	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,45	35191,02	27957,72	15836	12581	--	5627	23180
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	3255	4900		1717	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	2	572,61	88,64	1145	177	--	956	2270
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	968	94		168	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения	м оград	44,8	1967,85	1007,83	88160	45151	--	72240	173231
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	43009	18212		12832	
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	--	3508	11263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41581,50	12164,20	3934	1151		834	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка фундаментов столбов**	м3	0,18	19815,80	8767,08	3567	1578	--	2318	6355
		НР - 84%; СП - 8%			11048,72	4279,88	1989	770		471	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,4	978,80	--	392	--	--	282	727
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	392	--		54	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	138,19375	99,00	--	13681	--		--	14776
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	138,19375	519,00	--	71723	--		--	77460
		СП - 8%			--	--	--	--		5738	
		Реконструируемое покрытие тип 1									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,25899	120530,37	1907,33	31216	494	30722	292	34029
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	271		2521	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	863,3	1487,77	103,11	1284392	89011	1151668	79597	1473108
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	43713	29987		109119	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	863,3	333,84	0,04	288205	35	287936	253	311535
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	234	--		23077	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	206,3	1666,47	32,92	343793	6791	158589	195746	582702
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	178413	2834		43163	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)**	м3	9,2835	45536,00	--	422733	--	422733	--	456552
		СП - 8%			--	--	--	--		33819	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	24,4	1666,47	32,92	40662	803	18757	23152	68919
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	21102	335		5105	
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,3904	45536,00	--	17777	--	17777	--	19199
		СП - 8%			--	--	--	--		1422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	0,92	52,35	52,35	48	48	--	14	67
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	19		5	
20	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	0,92	232,89	223,45	214	206	1	50	286
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	9	61		21	
21	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,7388	519,00	--	902	--		--	975
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,6	175,24	79,88	105	48	--	58	177
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	57	24		13	
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,4	2791,61	1102,52	1117	441	612	187	1408
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	64	109		104	
24	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	4	1636,32	136,01	6545	544	5716	509	7618
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	285	187		564	
25	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	4	1487,77	103,11	5951	412	5336	369	6825
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	203	139		506	
26	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	4	333,84	0,04	1335	--	1334	1	1443
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	1	--		107	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	8	1666,47	32,92	13332	263	6150	7591	22596
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	6919	110		1674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,128	45536,00	--	5829	--	5829	--	6295
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
29	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	38,1	52,35	52,35	1994	1994	--	568	2768
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	789		205	
30	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	38,1	232,89	223,45	8873	8514	2	2076	11825
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	357	2527		876	
31	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	72,009	519,00	--	37373	--		--	40362
		СП - 8%			--	--	--	--		2990	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,86	175,24	79,88	4006	1826	--	2221	6725
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	2180	904		498	
33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,668	3488,39	1102,52	37214	11762	23736	4978	45568
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1716	2894		3375	
34	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	152,4	1636,32	136,01	249376	20728	217805	19388	290265
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	10843	7108		21501	
35	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	152,4	-209,38	-5,10	-31910	-777	-31054	-475	-34976
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-79	-361		-2591	
36	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	152,4	4074,85	24,23	621007	3693	504397	123463	804027
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	112917	1401		59558	
37	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	155,448	14758,00	--	2294102	--	2294102	--	2477630
		СП - 8%			--	--	--	--		183528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	54,6	1666,47	32,92	90989	1797	41973	51807	154220
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	47219	750		11424	
39	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,8736	45536,00	--	39780	--	39780	--	42963
		СП - 8%			--	--	--	--		3182	
		Установка для сушки белья									
40	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,252	2956,80	--	745	--	--	536	1384
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	745	--		103	
41	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,126	891,20	--	112	--	--	81	209
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	112	--		15	
42	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка столбов из труб**	т	0,0424	27332,23	12856,92	1159	545	275	350	1630
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	339	168		121	
43	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование столбов**	м3	0,32	21097,01	1778,14	6751	569	4401	1749	9180
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	1781	141		680	
44	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20,72	992,00	--	20554	--	20554	--	22199
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
45	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Сборка установки для сушки белья**	т конструкций	0,10146	174364,74	31573,35	17691	3203	425	10555	30506
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	14063	1234		2260	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	4,10913	225,80	3,38	928	14	429	336	1365
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	485	2		101	
		Электроснабжение									
47	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,728	2956,80	--	5109	--	--	3679	9491
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	5109	--		703	
48	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,864	891,20	--	770	--	--	554	1430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	770	--		106	
49	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	4	28386,71	9719,49	113547	38878	6989	67001	194992
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	67680	16072		14444	
50	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование опор**	м3	1,2	23169,65	1778,14	27804	2134	18991	6558	37111
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	6679	528		2749	
51	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Опора освещения металлическая 6 метров**	т	0,192	485276,00	--	93173	--	93173	--	100627
		СП - 8%			--	--	--	--		7454	
52	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	8	12377,79	6682,49	99022	53460	9254	41158	151395
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	36308	20856		11214	
53	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	8	30603,00	--	244824	--	244824	--	264410
		СП - 8%			--	--	--	--		19586	
54	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,155	39134,08	15185,72	6066	2354	193	3645	10487
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	3519	1037		777	
55	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,15965	314821,00	--	50261	--	50261	--	54282
		СП - 8%			--	--	--	--		4021	
56	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	156,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
57	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	8	485,00	--	3880	--	3880	--	4190
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
58	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	3060,00	--	24480	--	24480	--	26438
		СП - 8%			--	--	--	--		1958	
59	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	24	1927,00	--	46248	--	46248	--	49948
		СП - 8%			--	--	--	--		3700	
60	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	6224,00	--	24896	--	24896	--	26888
		СП - 8%			--	--	--	--		1992	
61	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	720,00	--	2880	--	2880	--	3110
		СП - 8%			--	--	--	--		230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	1689,00	--	6756	--	6756	--	7296
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
63	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
64	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
65	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м заземления	4	276,12	50,56	1104	202	10	762	2016
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	892	60		149	
66	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,004	535592,00	--	2142	--	2142	--	2314
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9128439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				959689				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					391272			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					151300			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5837413		
		- Перевозка грузов	Тенге				123679				
		- Накладные расходы	Тенге							1140205	
		- Сметная прибыль	Тенге							676179	
		Итого с временными	1,04%							94936	9 223 375
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							132817	9 356 191
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							187124	9 543 315
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								10 019 536
		НДС	12%								1 202 344
		Итого к оплате с НДС	Тенге								11 221 881
		Тендерная скидка	10%								-1 122 188
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								10 099 692

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков П.Н**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Утверждена приказом Министра
по инвестициям и разветию Республики Казахстан
и жилищно-куммунального хозяйства

от "19" 09 2018 г. №656

Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "АС-Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы.Участок №3**

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансируюшему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименовани	Код		Наименовани	Код
		№136	**06.05.2020г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	доп.затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобрет ение мат	другие работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы.Участок №3	**258119191,1**	19125226,87							2295027,23	21420254,1
Итого к оплате;										21420254,1

Заказчик: **Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы"** **Омаров А.М.**

Подрядчик: **Директор ТОО "АС-Строй"** **Базарбеков Н.Н.**

Авторский надзор: **ТОО "Tirek desing"** **Омаров Р.М.**

Тех.надзор: **ТОО"MSK Engineering"** **Серкенов С.Б.**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "АС-Строй"

Договор: Договор №136 от 06.05.2020г.

Сумма по договору **323 331 764 тенге**

Сумма по смете **359 257 516 тенге**

Скидка 10 % **35 925 712 тенге**

Реестр №5
актов выполненных работ
за сентябрь 2020г.

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт дворовых территорий. Участок №3,
Алмалинского района города Алматы.

п/п	№ акта выпол. работ	№ ОФ	Наименование работ	Стоимость с учетом НДС и тенд.скидки
1	3	4053060	Участок №3. двор 30 по адресу:ул.Абылай хана 30	4 930 288
2	2	4053160	Участок №3. двор 31 по адресу:ул.Абылай хана 32, ул.Маметова 45	4 492 222
3	2	4053260	Участок №3. двор 32 по адресу:ул.Абылай хана 24,26,28	11 809 303
5	2	4053370	Участок №3. двор 33 по адресу:ул.Маметова 47	188 441,1
				21 420 254,1

Составил: Сметчик ПТО_____ Маусымбаев М.М.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 30 по адресу: ул.Абылай хана 30
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0118	Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)	комплект	1	1362101,00	1964,00	1362101	1964	1295545	59392	1535213
					64592,00	674,00	64592	674		113719	
2	86-010104-0318	Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	118622,00	313,00	118622	313	111776	6023	134617
					6533,00	86,00	6533	86		9972	
3	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	201038,00	415,00	201038	415	185690	13688	231904
					14933,00	109,00	14933	109		17178	
4	86-010106-0101	Дерево знаний	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
5	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	86135,00	219,00	86135	219	77667	7566	101197
					8249,00	65,00	8249	65		7496	
6	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	4	45883,00	176,00	183532	704	173696	8474	207366
					2283,00	45,00	9132	180		15360	
7	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	4	24882,00	80,00	99528	320	92724	5970	113937
					1621,00	19,00	6484	76		8440	
8	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
9	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
10	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка для сушки белья									
11	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,504	2956,80	--	1490	--	--	1073	2768
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	1490	--		205	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,252	891,20	--	225	--	--	162	417
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	225	--		31	
13	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка столбов из труб**	т	0,0848	27332,23	12856,92	2318	1090	549	700	3259
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	679	336		241	
14	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование столбов**	м3	0,64	21097,01	1778,14	13502	1138	8802	3498	18360
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	3562	282		1360	
15	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	41,44	992,00	--	41108	--	41108	--	44397
		СП - 8%			--	--	--	--		3289	
16	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Сборка установки для сушки белья**	т конструкций	0,20292	174364,74	31573,35	35382	6407	849	21110	61011
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	28126	2468		4519	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	8,21826	225,80	3,38	1856	28	858	673	2730
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	970	5		202	
		Электроснабжение									
18	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,191168	314821,00	--	60184	--	60184	--	64998
		СП - 8%			--	--	--	--		4815	
19	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	156,00	--	2808	--	2808	--	3033
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
20	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	18	485,00	--	8730	--	8730	--	9428
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
21	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	11	3060,00	--	33660	--	33660	--	36353
		СП - 8%			--	--	--	--		2693	
22	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	33	1927,00	--	63591	--	63591	--	68678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5087	
23	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	6224,00	--	56016	--	56016	--	60497
		СП - 8%			--	--	--	--		4481	
24	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	720,00	--	6480	--	6480	--	6998
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
25	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	1689,00	--	15201	--	15201	--	16417
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
26	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	**Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	6216,00	--	6216	--	6216	--	6713
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
27	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
28	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
29	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м заземления	5,5	276,12	50,56	1519	278	14	1048	2772
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	1227	83		205	
30	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0055	535592,00	--	2946	--	2946	--	3181
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4456159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				221818				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28751			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9590			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3673213		
		- Накладные расходы	Тенге							202295	
		- Сметная прибыль	Тенге							330085	
		Итого с временными	1,04%							46344	4 502 503
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							64836	4 567 339
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							91347	4 658 686
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								4 891 159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС	12%								586 939
		Итого к оплате с НДС	Тенге								5 478 098
		Тендерная скидка	10%								-547 810
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								4 930 288

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 31 по адресу: ул.Абылай хана 32, ул.Маметова 45**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0103	Вертолет	комплект	1	584837,00	1157,00	584837	1157	547940	32855	667107
					35740,00	364,00	35740	364		49415	
2	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	86135,00	219,00	86135	219	77667	7566	101197
					8249,00	65,00	8249	65		7496	
3	86-010106-0101	Домик-беседка с счетами	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
4	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	4	45883,00	176,00	183532	704	173696	8474	207366
					2283,00	45,00	9132	180		15360	
5	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	4	24882,00	80,00	99528	320	92724	5970	113937
					1621,00	19,00	6484	76		8440	
6	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
7	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
8	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
9	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
					8070,00	460,00	8070	460		11336	
		Электроснабжение									
10	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,888	2956,80	--	11496	--	--	8277	21355
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	11496	--		1582	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,944	891,20	--	1732	--	--	1247	3218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	1732	--		238	
12	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	9	28386,71	9719,49	255480	87475	15725	150753	438732
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	152280	36161		32499	
13	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование опор**	м3	2,7	23169,65	1778,14	62558	4801	42730	14756	83499
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	15027	1188		6185	
14	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Опора освещения металлическая 6 метров**	т	0,456	485276,00	--	221286	--	221286	--	238989
		СП - 8%			--	--	--	--		17703	
15	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	12	12377,79	6682,49	148533	80190	13881	61737	227092
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	54462	31284		16822	
16	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	12	30603,00	--	367236	--	367236	--	396615
		СП - 8%			--	--	--	--		29379	
17	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,182	39134,08	15185,72	7122	2764	226	4279	12314
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	4132	1218		912	
18	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,18746	314821,00	--	59016	--	59016	--	63738
		СП - 8%			--	--	--	--		4721	
19	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	156,00	--	2808	--	2808	--	3033
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
20	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	18	485,00	--	8730	--	8730	--	9428
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
21	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	3060,00	--	36720	--	36720	--	39658
		СП - 8%			--	--	--	--		2938	
22	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	36	1927,00	--	69372	--	69372	--	74922
		СП - 8%			--	--	--	--		5550	
23	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	6224,00	--	56016	--	56016	--	60497
		СП - 8%			--	--	--	--		4481	
24	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	720,00	--	6480	--	6480	--	6998
		СП - 8%			--	--	--	--		518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	1689,00	--	15201	--	15201	--	16417
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
26	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
27	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
28	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м заземления	6	276,12	50,56	1657	303	16	1143	3023
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	1338	90		224	
29	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,006	535592,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4060220
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				361404				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					187922			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73852			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2854983		
		- Накладные расходы	Тенге							355154	
		- Сметная прибыль	Тенге							300757	
		Итого с временными	1,04%							42226	4 102 446
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							59075	4 161 522
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							83230	4 244 752
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								4 456 569
		НДС	12%								534 788
		Итого к оплате с НДС	Тенге								4 991 358
		Тендерная скидка	10%								-499 136
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								4 492 222

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.П.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 32 по адресу: ул.Абылай хана 24, 26, 28**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.
Основание: Протокол тех.совещания №__от__июня 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Основная смета									
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0119	Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)	комплект	1	1849433,00	2115,00	1849433	2115	1781785	60277	2062487
					65533,00	706,00	65533	706		152777	
2	86-010113-0109	Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)	комплект	1	759271,00	1154,00	759271	1154	719078	35870	858753
					39039,00	379,00	39039	379		63611	
3	86-010113-0117	Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	888829,00	1728,00	888829	1728	832241	50431	1014401
					54860,00	559,00	54860	559		75141	
4	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	2	201038,00	415,00	402076	830	371380	27376	463809
					14933,00	109,00	29866	218		34356	
5	86-010104-0316	Качалка на пружине "Рыбка"	комплект	1	96552,00	310,00	96552	310	90369	5422	110132
					5873,00	85,00	5873	85		8158	
6	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	2	86135,00	219,00	172270	438	155334	15131	202394
					8249,00	65,00	16498	130		14992	
7	86-010106-0101	Дерево знаний	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
8	86-010302-0305	Счеты со столиком	шт.	1	62535,00	176,00	62535	176	60076	2118	69826
					2283,00	45,00	2283	45		5172	
9	86-010106-0101	Домик-беседка с счетами	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
10	86-010113-0109	Паровозик для детей от 3-10 лет	комплект	1	759271,00	1154,00	759271	1154	719078	35870	858753
					39039,00	379,00	39039	379		63611	
11	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	5	45883,00	176,00	229415	880	217120	10592	259208
					2283,00	45,00	11415	225		19201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	5	24882,00	80,00	124410	400	115905	7462	142422
					1621,00	19,00	8105	95		10550	
13	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
14	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
15	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
16	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
17	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
					8070,00	460,00	8070	460		11336	
		Установка для сушки белья									
18	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,756	2956,80	--	2235	--	--	1609	4152
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	2235	--		308	
19	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,378	891,20	--	337	--	--	243	626
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	337	--		46	
20	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,1272	27332,23	12856,92	3477	1635	824	1050	4889
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	1018	504		362	
21	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,96	21097,01	1778,14	20253	1707	13203	5246	27540
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	5343	423		2040	
22	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	62,16	992,00	--	61663	--	61663	--	66596
		СП - 8%			--	--	--	--		4933	
23	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,30438	174364,74	31573,35	53073	9610	1274	31665	91517
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	42189	3703		6779	
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,32739	225,80	3,38	2784	42	1287	1009	4096
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	1455	7		303	
		Электроснабжение									
25	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,752	2956,80	--	14051	--	--	10117	26101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	14051	--		1933	
26	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,376	891,20	--	2117	--	--	1525	3933
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	2117	--		291	
27	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	11	28386,71	9719,49	312254	106914	19220	184254	536228
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	186120	44197		39721	
28	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	3,3	23169,65	1778,14	76460	5868	52226	18035	102054
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	18366	1453		7560	
29	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,54	485276,00	--	262049	--	262049	--	283013
		СП - 8%			--	--	--	--		20964	
30	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	12	12377,79	6682,49	148533	80190	13881	61737	227092
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	54462	31284		16822	
31	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	12	30603,00	--	367236	--	367236	--	396615
		СП - 8%			--	--	--	--		29379	
32	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,275	39134,08	15185,72	10762	4176	343	6466	18606
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	6243	1840		1378	
33	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,28325	314821,00	--	89173	--	89173	--	96307
		СП - 8%			--	--	--	--		7134	
34	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	156,00	--	3432	--	3432	--	3707
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
35	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	22	485,00	--	10670	--	10670	--	11524
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
36	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3060,00	--	36720	--	36720	--	39658
		СП - 8%			--	--	--	--		2938	
37	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1927,00	--	69372	--	69372	--	74922
		СП - 8%			--	--	--	--		5550	
38	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	6224,00	--	68464	--	68464	--	73941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5477	
39	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	11	720,00	--	7920	--	7920	--	8554
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
40	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	11	1689,00	--	18579	--	18579	--	20065
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
41	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	**Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	6216,00	--	18648	--	18648	--	20140
		СП - 8%			--	--	--	--		1492	
42	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	2	3885,13	9,84	7770	20	906	4928	13714
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	6844	--		1016	
43	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	70750,00	--	141500	--	141500	--	152820
		СП - 8%			--	--	--	--		11320	
44	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м заземления	6	276,12	50,56	1657	303	16	1143	3023
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	1338	90		224	
45	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,006	535592,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10673642
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				722950				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					239940			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					92958			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8319608		
		- Накладные расходы	Тенге							684188	
		- Сметная прибыль	Тенге							797338	

Итого с временными	1,04%	111006	10 784 648
Итого с зимними удорожаниями	1,44%	155299	10 939 947
Итого с непредвиденными работами и затратами	2%	218799	11 158 746
Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901		11 715 578
НДС	12%		1 405 869
Итого к оплате с НДС	Тенге		13 121 448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тендерная скидка	10%								-1 312 145
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								11 809 303

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.П.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкопов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 33 по адресу: ул.Маметова 47
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка для сушки белья									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	2956,80	--	745	--	--	536	1384
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	745	--		103	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	891,20	--	112	--	--	81	209
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	112	--		15	
3	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	27332,23	12856,92	1159	545	275	350	1630
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	339	168		121	
4	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	21097,01	1778,14	6751	569	4401	1749	9180
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	1781	141		680	
5	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	992,00	--	20554	--	20554	--	22199
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
6	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	174364,74	31573,35	17691	3203	425	10555	30506
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	14063	1234		2260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	4,10913	225,80	3,38	928	14	429	336	1365
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	485	2		101	
		Электроснабжение									
8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,456	2956,80	--	10219	--	--	7357	18982
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	10219	--		1406	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,728	891,20	--	1540	--	--	1109	2861
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	1540	--		212	
10	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	1	28386,71	9719,49	28387	9719	1748	16750	48748
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	16920	4018		3611	
11	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование опор**	м3	1,0754	23169,65	1778,14	24917	1912	17020	5877	33257
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	5985	473		2464	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								170319
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52189				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15963			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6037			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44852		
		- Накладные расходы	Тенге							44700	
		- Сметная прибыль	Тенге							12617	
		Итого с временными	1,04%							1771	172 091
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							2478	174 569
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							3491	178 060
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								186 946
		НДС	12%								22 433
		Итого к оплате с НДС	Тенге								209 379
		Тендерная скидка	10%								-20 938
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								188 441,1

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков П.Ш.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Утверждена приказом Министра
по инвестициям и разветию Республики Казахстан
и жилищно-куммунального хозяйства

от "19" 09 2018 г. №656

Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "АС-Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы.Участок №3**

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименовани	Код		Наименовани	Код
		№136	**06.05.2020г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	доп.затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение мат	другие работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы.Участок №3	**322785544,1**	57737815,18							6928537,82	64 666 353
Итого к оплате;										**64 666 353**

Заказчик: **Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы"** _____ **Омаров А.М.**

Подрядчик: **Директор ТОО "АС-Строй"** _____ **Базарбеков Н.Н.**

Авторский надзор: **ТОО "Tirek desing"** _____ **Амаров Р.М.**

Тех.надзор: **ТОО"MSK Engineering"** _____ **Серкенов С.Б.**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "АС-Строй"

Договор: Договор №136 от 06.05.2020г.

Сумма по договору **323 331 764 тенге**

Сумма по смете **359 257 516 тенге**

Скидка 10 % **35 925 712 тенге**

Реестр №6/по смете
актов выполненных работ
за сентябрь 2020г.

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт дворовых территорий. Участок №3,
Алмалинского района города Алматы.

п/п	№ акта выпол. работ	№ ОФ	Наименование работ	Стоимость с учетом НДС и тенд.скидки
1	3	4053360	Участок №3. двор 33 по адресу:ул.Маметова 47	6 587 114
2	2	4053460	Участок №3. двор 34 по адресу:ул.Маметова 72 ул.Наурызбай батыра 13	16 382 803
3	3	4053560	Участок №3. двор 35 по адресу:ул.Панфилова 49,51	1 501 009
4	2	4053660	Участок №3. двор 36 по адресу:ул.Макатаева 81,91	9 583 935,0
5	2	4053760	Участок №3. двор 37 по адресу:ул.Чайковского 31,36	9 093 247
6	3	4053860	Участок №3. двор 38 по адресу:ул.Чайковского 21,21/1	13 442 765
7	2	4053960	Участок №3. двор 39 по адресу:ул.Наурызбай батыра 16,18, ул.Маметова 56	3 603 185,0
8	2	4054060	Участок №3. двор 40 по адресу:ул.Желтоксан 27	3 356 074
				63 550 132,0

Составил: Сметчик ПТО_____ Маусымбаев М.М.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 33 по адресу: ул.Маметова 47
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	1	1529179,00	2393,00	1529179	2393	1446072	74173	1731620
					80714,00	795,00	80714	795		128268	
2	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	201038,00	415,00	201038	415	185690	13688	231904
					14933,00	109,00	14933	109		17178	
3	86-010104-0309	Качалка на пружине 2-х местная "Джип"	комплект	1	179593,00	334,00	179593	334	168771	9632	204363
					10488,00	97,00	10488	97		15138	
4	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	86135,00	219,00	86135	219	77667	7566	101197
					8249,00	65,00	8249	65		7496	
5	86-010106-0101	Домик-беседка с счетами	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
6	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	4	45883,00	176,00	183532	704	173696	8474	207366
					2283,00	45,00	9132	180		15360	
7	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	4	24882,00	80,00	99528	320	92724	5970	113937
					1621,00	19,00	6484	76		8440	
8	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
9	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
10	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
11	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение									
12	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	7	28386,71	9719,49	198707	68036	12231	117252	341236
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	118440	28126		25277	
13	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	1,3246	23169,65	1778,14	30691	2355	20964	7239	40964
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	7372	583		3034	
14	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,396	485276,00	--	192169	--	192169	--	207543
		СП - 8%			--	--	--	--		15374	
15	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	9	12377,79	6682,49	111400	60142	10411	46303	170319
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	40847	23463		12616	
16	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	9	30603,00	--	275427	--	275427	--	297461
		СП - 8%			--	--	--	--		22034	
17	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,178	39134,08	15185,72	6966	2703	222	4185	12043
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	4041	1191		892	
18	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,18334	314821,00	--	57719	--	57719	--	62337
		СП - 8%			--	--	--	--		4618	
19	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	156,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
20	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	16	485,00	--	7760	--	7760	--	8381
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
21	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3060,00	--	27540	--	27540	--	29743
		СП - 8%			--	--	--	--		2203	
22	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	1927,00	--	52029	--	52029	--	56191
		СП - 8%			--	--	--	--		4162	
23	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	6224,00	--	49792	--	49792	--	53775
		СП - 8%			--	--	--	--		3983	
24	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	720,00	--	5760	--	5760	--	6221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
25	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	1689,00	--	13512	--	13512	--	14593
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
26	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	**Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	6216,00	--	6216	--	6216	--	6713
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
27	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
28	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
29	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м заземления	7	276,12	50,56	1933	354	18	1333	3527
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	1561	105		261	
30	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,007	535592,00	--	3749	--	3749	--	4049
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
31	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж опор освещения**	опора	4	14795,49	9719,49	59182	38878	--	29101	95345
		НР - 80%; СП - 8%			5076,00	4017,94	20304	16072		7063	
32	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Светильник. Демонтаж**	шт.	4	8044,04	6682,49	32176	26730	--	11429	47094
		НР - 72%; СП - 8%			1361,55	2606,97	5446	10428		3488	
33	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	0,24	99,00	--	24	--		--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
34	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,24	519,00	--	125	--		--	135
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5953653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				414122				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					221851			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87282			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4457013		
		- Перевозка грузов	Тенге				149				
		- Накладные расходы	Тенге							419510	
		- Сметная прибыль	Тенге							441012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	1,04%							61918	6 015 571
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							86624	6 102 195
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							122044	6 224 239
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								6 534 835
		НДС	12%								784 180
		Итого к оплате с НДС	Тенге								7 319 015
		Тендерная скидка	10%								-731 902
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								6 587 114

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков П.П.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 34 по адресу: ул.Маметова 72, ул.Наурызбай батыра 13, ул.Маметовой 72/1, Торекулова 69**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0109	Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)	комплект	1	759271,00	1154,00	759271	1154	719078	35870	858753
					39039,00	379,00	39039	379		63611	
2	86-010104-0319	Качалка на пружине "Слоненок"	комплект	2	97866,00	317,00	195732	634	180714	13250	225700
					7192,00	88,00	14384	176		16719	
3	86-010106-0101	Дерево знаний	комплект	2	385970,00	557,00	771940	1114	735700	32298	868577
					17563,00	183,00	35126	366		64339	
4	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	2	86135,00	219,00	172270	438	155334	15131	202394
					8249,00	65,00	16498	130		14992	
5	86-010302-0305	Счеты со столиком	шт.	2	62535,00	176,00	125070	352	120152	4237	139652
					2283,00	45,00	4566	90		10345	
6	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	2	201038,00	415,00	402076	830	371380	27376	463809
					14933,00	109,00	29866	218		34356	
7	86-010113-0117	Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	888829,00	1728,00	888829	1728	832241	50431	1014401
					54860,00	559,00	54860	559		75141	
8	86-010113-0106	Детский игровой комплекс (6,570 м х 3,735 м х 2,570 м)	комплект	1	960622,00	1768,00	960622	1768	901827	52405	1094069
					57027,00	561,00	57027	561		81042	
9	86-010113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	1	1529179,00	2393,00	1529179	2393	1446072	74173	1731620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					80714,00	795,00	80714	795		128268	
10	86-010106-0101	Домик-беседка с счетами	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
11	86-010113-0109	Паровозик для детей от 3-10 лет	комплект	2	759271,00	1154,00	1518542	2308	1438156	71741	1717505
					39039,00	379,00	78078	758		127223	
12	86-010113-0109	Паровозик для детей от 3-10 лет	комплект	1	759271,00	1154,00	759271	1154	719078	35870	858753
					39039,00	379,00	39039	379		63611	
13	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	4	45883,00	176,00	183532	704	173696	8474	207366
					2283,00	45,00	9132	180		15360	
14	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	4	24882,00	80,00	99528	320	92724	5970	113937
					1621,00	19,00	6484	76		8440	
15	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
16	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	192488,00	3249,00	384976	6498	357012	21496	438990
					10733,00	1078,00	21466	2156		32518	
17	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	2	159160,00	2392,00	318320	4784	292550	20493	365918
					10493,00	767,00	20986	1534		27105	
18	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
19	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	2	133942,00	1475,00	267884	2950	248794	15525	306081
					8070,00	460,00	16140	920		22673	
		Установка для сушки белья									
20	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,504	2956,80	--	1490	--	--	1073	2768
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	1490	--		205	
21	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,252	891,20	--	225	--	--	162	417
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	225	--		31	
22	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0848	27332,23	12856,92	2318	1090	549	700	3259
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	679	336		241	
23	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,64	21097,01	1778,14	13502	1138	8802	3498	18360
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	3562	282		1360	
24	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41,44	992,00	--	41108	--	41108	--	44397
		СП - 8%			--	--	--	--		3289	
25	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,20292	174364,74	31573,35	35382	6407	849	21110	61011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	28126	2468		4519	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	8,21826	225,80	3,38	1856	28	858	673	2730
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	970	5		202	
		Электроснабжение									
27	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,752	2956,80	--	14051	--	--	10117	26101
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	14051	--		1933	
28	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,376	891,20	--	2117	--	--	1525	3933
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	2117	--		291	
29	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	11	28386,71	9719,49	312254	106914	19220	184254	536228
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	186120	44197		39721	
30	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование опор**	м3	3,3	23169,65	1778,14	76460	5868	52226	18035	102054
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	18366	1453		7560	
31	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Опора освещения металлическая 6 метров**	т	0,528	485276,00	--	256226	--	256226	--	276724
		СП - 8%			--	--	--	--		20498	
32	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	21	12377,79	6682,49	259934	140332	24293	108039	397411
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	95309	54746		29438	
33	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	21	30603,00	--	642663	--	642663	--	694076
		СП - 8%			--	--	--	--		51413	
34	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,431	39134,08	15185,72	16867	6545	538	10134	29161
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	9784	2884		2160	
35	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,44393	314821,00	--	139758	--	139758	--	150939
		СП - 8%			--	--	--	--		11181	
36	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	22	156,00	--	3432	--	3432	--	3707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
37	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	22	485,00	--	10670	--	10670	--	11524
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
38	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	21	3060,00	--	64260	--	64260	--	69401
		СП - 8%			--	--	--	--		5141	
39	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	63	1927,00	--	121401	--	121401	--	131113
		СП - 8%			--	--	--	--		9712	
40	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	11	6224,00	--	68464	--	68464	--	73941
		СП - 8%			--	--	--	--		5477	
41	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	11	720,00	--	7920	--	7920	--	8554
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
42	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	11	1689,00	--	18579	--	18579	--	20065
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
43	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	**Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	6216,00	--	18648	--	18648	--	20140
		СП - 8%			--	--	--	--		1492	
44	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
45	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
46	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м заземления	10,5	276,12	50,56	2899	531	26	2000	5291
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	2342	158		392	
47	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0105	535592,00	--	5624	--	5624	--	6074
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14807324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				951429				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					310608			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119955			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11540219		
		- Накладные расходы	Тенге							908230	
		- Сметная прибыль	Тенге							1096841	
		Итого с временными	1,04%							153996	14 961 320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							215443	15 176 763
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							303535	15 480 298
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								16 252 781
		НДС	12%								1 950 334
		Итого к оплате с НДС	Тенге								18 203 115
		Тендерная скидка	10%								-1 820 311
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								16 382 803

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 35 по адресу: ул.Панфилова 49. 51**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010104-0202	**Качели двойные, металлические**	**комплект**	1	201038,00	415,00	201038	415	185690	13688	231904
					14933,00	109,00	14933	109		17178	
2	86-010104-0113	**Качалка-балансир "Малая"**	**комплект**	1	86135,00	219,00	86135	219	77667	7566	101197
					8249,00	65,00	8249	65		7496	
3	86-010104-0319	**Качалка на пружине "Гномик"**	**комплект**	1	97866,00	317,00	97866	317	90357	6625	112850
					7192,00	88,00	7192	88		8359	
4	86-010302-0306	**Скамья антивандальная**	**шт.**	2	45883,00	176,00	91766	352	86848	4237	103683
					2283,00	45,00	4566	90		7680	
5	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	**шт.**	2	24882,00	80,00	49764	160	46362	2985	56969
					1621,00	19,00	3242	38		4220	
6	86-010216-0106	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
7	86-010216-0101	**Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
8	86-010216-0105	**Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
9	86-010216-0107	**Тренажер "Шейкер"**	**комплект**	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
					8070,00	460,00	8070	460		11336	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1356662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78529				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10885			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3432			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1092170		
		- Накладные расходы	Тенге							74585	
		- Сметная прибыль	Тенге							100493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	1,04%							14109	1 370 771
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							19739	1 390 510
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							27810	1 418 321
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								1 489 096
		НДС	12%								178 692
		Итого к оплате с НДС	Тенге								1 667 788
		Тендерная скидка	10%								-166 779
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								1 501 009

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 36 по адресу: ул.Макатаева 81, 91
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	2	201038,00	415,00	402076	830	371380	27376	463809
					14933,00	109,00	29866	218		34356	
2	86-010113-0118	Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)	комплект	1	1362101,00	1964,00	1362101	1964	1295545	59392	1535213
					64592,00	674,00	64592	674		113719	
3	86-010113-0119	Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)	комплект	1	1849433,00	2115,00	1849433	2115	1781785	60277	2062487
					65533,00	706,00	65533	706		152777	
4	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	2	86135,00	219,00	172270	438	155334	15131	202394
					8249,00	65,00	16498	130		14992	
5	86-010106-0101	Домик-беседка с счетами	комплект	2	385970,00	557,00	771940	1114	735700	32298	868577
					17563,00	183,00	35126	366		64339	
6	86-010113-0109	Паровозик для детей от 3-10 лет	комплект	1	759271,00	1154,00	759271	1154	719078	35870	858753
					39039,00	379,00	39039	379		63611	
7	86-010104-0318	Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	118622,00	313,00	118622	313	111776	6023	134617
					6533,00	86,00	6533	86		9972	
8	86-010302-0305	Счеты со столиком	шт.	1	62535,00	176,00	62535	176	60076	2118	69826
					2283,00	45,00	2283	45		5172	
9	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	10	45883,00	176,00	458830	1760	434240	21185	518416
					2283,00	45,00	22830	450		38401	
10	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	10	24882,00	80,00	248820	800	231810	14924	284844
					1621,00	19,00	16210	190		21100	
11	86-010805-0102	Ворота футбольные игровые	комплект	1	109257,00	1851,00	109257	1851	100910	6469	124984
					6496,00	613,00	6496	613		9258	
12	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
14	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
15	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
16	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
					8070,00	460,00	8070	460		11336	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8662280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				378202				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31690			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10127			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7257356		
		- Накладные расходы	Тенге							353377	
		- Сметная прибыль	Тенге							641650	
		Итого с временными	1,04%							90088	8 752 368
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							126034	8 878 402
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							177568	9 055 970
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								9 507 872
		НДС	12%								1 140 945
		Итого к оплате с НДС	Тенге								10 648 816
		Тендерная скидка	10%								-1 064 882
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								9 583 935

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Ц.П.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АС-Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Участок №3. двор 37 по адресу: ул.Чайковского 34, 36
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	2	201038,00	415,00	402076	830	371380	27376	463809
					14933,00	109,00	29866	218		34356	
2	86-010104-0318	Качалка на пружине "Гномик"	комплект	2	118622,00	313,00	237244	626	223552	12047	269234
					6533,00	86,00	13066	172		19943	
3	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	2	86135,00	219,00	172270	438	155334	15131	202394
					8249,00	65,00	16498	130		14992	
4	86-010113-0106	Детский игровой комплекс (6,570 м х 3,735 м х 2,570 м)	комплект	1	960622,00	1768,00	960622	1768	901827	52405	1094069
					57027,00	561,00	57027	561		81042	
5	86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	584837,00	1157,00	584837	1157	547940	32855	667107
					35740,00	364,00	35740	364		49415	
6	86-010113-0117	Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	888829,00	1728,00	888829	1728	832241	50431	1014401
					54860,00	559,00	54860	559		75141	
7	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	6	45883,00	176,00	275298	1056	260544	12711	311050
					2283,00	45,00	13698	270		23041	
8	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	6	24882,00	80,00	149292	480	139086	8954	170906
					1621,00	19,00	9726	114		12660	
9	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
10	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	192488,00	3249,00	384976	6498	357012	21496	438990
					10733,00	1078,00	21466	2156		32518	
11	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
12	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
13	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	2	133942,00	1475,00	267884	2950	248794	15525	306081
					8070,00	460,00	16140	920		22673	
		Установка для сушки белья									
14	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	2956,80	--	745	--	--	536	1384
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	745	--		103	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	891,20	--	112	--	--	81	209
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	112	--		15	
16	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	27332,23	12856,92	1159	545	275	350	1630
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	339	168		121	
17	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	21097,01	1778,14	6751	569	4401	1749	9180
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	1781	141		680	
18	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	992,00	--	20554	--	20554	--	22199
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
19	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	174364,74	31573,35	17691	3203	425	10555	30506
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	14063	1234		2260	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	225,80	3,38	928	14	429	336	1365
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	485	2		101	
		Электроснабжение									
21	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,888	2956,80	--	11496	--	--	8277	21355
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	11496	--		1582	
22	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,944	891,20	--	1732	--	--	1247	3218
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	1732	--		238	
23	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	9	28386,71	9719,49	255480	87475	15725	150753	438732
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	152280	36161		32499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	2,7	23169,65	1778,14	62558	4801	42730	14756	83499
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	15027	1188		6185	
25	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,432	485276,00	--	209639	--	209639	--	226410
		СП - 8%			--	--	--	--		16771	
26	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	14	12377,79	6682,49	173289	93555	16195	72026	264941
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	63539	36498		19625	
27	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	14	30603,00	--	428442	--	428442	--	462717
		СП - 8%			--	--	--	--		34275	
28	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,295	39134,08	15185,72	11545	4480	368	6937	19960
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	6697	1974		1478	
29	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,30385	314821,00	--	95658	--	95658	--	103311
		СП - 8%			--	--	--	--		7653	
30	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	156,00	--	2808	--	2808	--	3033
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
31	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18	485,00	--	8730	--	8730	--	9428
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
32	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060,00	--	42840	--	42840	--	46267
		СП - 8%			--	--	--	--		3427	
33	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	1927,00	--	80934	--	80934	--	87409
		СП - 8%			--	--	--	--		6475	
34	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	6224,00	--	56016	--	56016	--	60497
		СП - 8%			--	--	--	--		4481	
35	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	720,00	--	6480	--	6480	--	6998
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
36	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1689,00	--	15201	--	15201	--	16417
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
37	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	6216,00	--	18648	--	18648	--	20140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1492	
38	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	2	3885,13	9,84	7770	20	906	4928	13714
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	6844	--		1016	
39	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	70750,00	--	141500	--	141500	--	152820
		СП - 8%			--	--	--	--		11320	
40	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м заземления	7	276,12	50,56	1933	354	18	1333	3527
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	1561	105		261	
41	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,007	535592,00	--	3749	--	3749	--	4049
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8218780
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				599181				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					226998			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87668			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6207200		
		- Накладные расходы	Тенге							576599	
		- Сметная прибыль	Тенге							608798	
		Итого с временными	1,04%							85475,312	8 304 255
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							119581,2765	8 423 837
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							168476,7318	8 592 313
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								9 021 078
		НДС	12%								1 082 529
		Итого к оплате с НДС	Тенге								10 103 608
		Тендерная скидка	10%								-1 010 361
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								9 093 247

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы" _____ Омаров А.М.

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ Кадыров М.Д.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ Канапия Д.К.

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ Амаров Р.М.

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ Базарбеков Н.Н.

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ Серкенов С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 38 по адресу: ул.Чайковского 21, 21/1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	23,54495	52,35	52,35	1233	1233	--	351	1710
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	488		127	
2	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	23,54495	232,89	223,45	5483	5261	2	1283	7308
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	220	1561		541	
3	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	44,4999555	519,00	--	23095	--		--	24943
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	14,12697	175,24	79,88	2476	1128	--	1372	4156
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	1347	559		308	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,592586	3488,39	1102,52	22998	7268	14670	3077	28160
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1060	1788		2086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	94,1798	1636,32	136,01	154109	12809	134599	11981	179377
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	6701	4393		13287	
7	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	94,1798	-209,38	-5,10	-19720	-480	-19191	-294	-21614
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-49	-223		-1601	
8	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	94,1798	4074,85	24,23	383768	2282	311706	76297	496871
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	69780	866		36805	
9	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	96,063396	14758,00	--	1417704	--	1417704	--	1531120
		СП - 8%			--	--	--	--		113416	
		Малые Архитектурные Формы									
10	86-010113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	1	1529179,00	2393,00	1529179	2393	1446072	74173	1731620
					80714,00	795,00	80714	795		128268	
11	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	2	201038,00	415,00	402076	830	371380	27376	463809
					14933,00	109,00	29866	218		34356	
12	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	86135,00	219,00	86135	219	77667	7566	101197
					8249,00	65,00	8249	65		7496	
13	86-010104-0319	Качалка на пружине "Слоненок"	комплект	1	97866,00	317,00	97866	317	90357	6625	112850
					7192,00	88,00	7192	88		8359	
14	86-010113-0109	Паровозик для детей от 3-10 лет	комплект	1	759271,00	1154,00	759271	1154	719078	35870	858753
					39039,00	379,00	39039	379		63611	
15	86-010302-0305	Счеты со столиком	шт.	1	62535,00	176,00	62535	176	60076	2118	69826
					2283,00	45,00	2283	45		5172	
16	86-010113-0109	Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)	комплект	1	759271,00	1154,00	759271	1154	719078	35870	858753
					39039,00	379,00	39039	379		63611	
17	86-010113-0117	Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	888829,00	1728,00	888829	1728	832241	50431	1014401
					54860,00	559,00	54860	559		75141	
18	86-010113-0103	Вертолет	комплект	1	584837,00	1157,00	584837	1157	547940	32855	667107
					35740,00	364,00	35740	364		49415	
19	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	5	45883,00	176,00	229415	880	217120	10592	259208
					2283,00	45,00	11415	225		19201	
20	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	5	24882,00	80,00	124410	400	115905	7462	142422
					1621,00	19,00	8105	95		10550	
21	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
22	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
		Электроснабжение									
24	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,048	2956,80	--	17883	--	--	12876	33219
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	17883	--		2461	
25	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,024	891,20	--	2695	--	--	1940	5006
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	2695	--		371	
26	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	14	28386,71	9719,49	397414	136073	24461	234505	682472
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	236880	56251		50554	
27	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	4,2	23169,65	1778,14	97313	7468	66470	22953	129887
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	23375	1849		9621	
28	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,696	485276,00	--	337752	--	337752	--	364772
		СП - 8%			--	--	--	--		27020	
29	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	18	12377,79	6682,49	222800	120285	20822	92605	340638
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	81693	46925		25232	
30	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	18	30603,00	--	550854	--	550854	--	594922
		СП - 8%			--	--	--	--		44068	
31	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,326	39134,08	15185,72	12758	4951	406	7665	22057
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	7401	2181		1634	
32	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,25853	314821,00	--	81391	--	81391	--	87902
		СП - 8%			--	--	--	--		6511	
33	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	156,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
34	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	485,00	--	13580	--	13580	--	14666
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	3060,00	--	55080	--	55080	--	59486
		СП - 8%			--	--	--	--		4406	
36	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	54	1927,00	--	104058	--	104058	--	112383
		СП - 8%			--	--	--	--		8325	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12150020
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				819881				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					323138			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					124582			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9272465		
		- Перевозка грузов	Тенге				23095				
		- Накладные расходы	Тенге							811353	
		- Сметная прибыль	Тенге							899993	
		Итого с временными	1,04%							126360	12 276 380
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							176780	12 453 160
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							249063	12 702 223
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								13 336 076
		НДС	12%								1 600 329
		Итого к оплате с НДС	Тенге								14 936 406
		Тендерная скидка	10%								-1 493 641
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								13 442 765

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 39 по адресу: ул.Наурызбай батыра 16, 18, ул.Маметова 56**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Основная смета									
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010104-0202	**Качели двойные, металлические**	комплект	1	201038,00	415,00	201038	415	185690	13688	231904
					14933,00	109,00	14933	109		17178	
2	86-010104-0113	**Качалка-балансир "Малая"**	комплект	1	86135,00	219,00	86135	219	77667	7566	101197
					8249,00	65,00	8249	65		7496	
3	86-010106-0101	**Домик-беседка с счетами**	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
4	86-010113-0107	**Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)**	комплект	1	1529179,00	2393,00	1529179	2393	1446072	74173	1731620
					80714,00	795,00	80714	795		128268	
5	86-010302-0306	**Скамья антивандальная**	шт.	2	45883,00	176,00	91766	352	86848	4237	103683
					2283,00	45,00	4566	90		7680	
6	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	шт.	2	24882,00	80,00	49764	160	46362	2985	56969
					1621,00	19,00	3242	38		4220	
7	86-010216-0106	**Тренажер "Лыжный ход"**	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
8	86-010216-0101	**Тренажер "Жим ногами"**	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
9	86-010216-0105	**Тренажер "Тяга верхняя"**	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2864925	12043	2691338	150520	3256679
							161544	3862	--	241236	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2864925				
		Материалы	Тенге				2691338				
		Всего заработная плата	Тенге					165406			
		Накладные расходы	Тенге				150519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				241236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3256680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					165406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3256680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					165406			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3256679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				161544				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12043			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3862			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2691338		
		- Накладные расходы	Тенге							150520	
		- Сметная прибыль	Тенге							241236	
		Итого с временными	1,04%							33869	3 290 548
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							47384	3 337 932
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							66759	3 404 691
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								3 574 588
		НДС	12%								428 951
		Итого к оплате с НДС	Тенге								4 003 539
		Тендерная скидка	10%								-400 354
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								3 603 185

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.И.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 40 по адресу: ул.Желтоксан 27**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	584837,00	1157,00	584837	1157	547940	32855	667107
					35740,00	364,00	35740	364		49415	
2	86-010104-0318	Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	118622,00	313,00	118622	313	111776	6023	134617
					6533,00	86,00	6533	86		9972	
3	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	86135,00	219,00	86135	219	77667	7566	101197
					8249,00	65,00	8249	65		7496	
4	86-010106-0101	Дерево знаний	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
5	86-010302-0305	Счеты со столиком	шт.	1	62535,00	176,00	62535	176	60076	2118	69826
					2283,00	45,00	2283	45		5172	
6	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	3	45883,00	176,00	137649	528	130272	6355	155525
					2283,00	45,00	6849	135		11520	
7	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	3	24882,00	80,00	74646	240	69543	4477	85453
					1621,00	19,00	4863	57		6330	
8	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
9	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
10	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
11	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3033332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				147206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20890			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6745			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2500449		
		- Накладные расходы	Тенге							140095	
		- Сметная прибыль	Тенге							224692	
		Итого с временными	1,04%							31547	3 064 879
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							44134	3 109 013
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							62180	3 171 193
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								3 329 439
		НДС	12%								399 533
		Итого к оплате с НДС	Тенге								3 728 972
		Тендерная скидка	10%								-372 897
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								3 356 074

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков И.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**

Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: ТОО "АС-Строй"

Договор: Договор №136 от 06.05.2020г.

Сумма по договору **323 331 764 тенге**

Сумма по смете **359 257 516 тенге**

Скидка 10 % **35 925 712 тенге**

Реестр №6/доп.работы
актов выполненных работ
за сентябрь 2020г.

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт дворовых территорий. Участок №3,
Алмалинского района города Алматы.

п/п	№ акта выпол. работ	№ ОФ	Наименование работ	Стоимость с учетом НДС и тенд.скидки
1	3	4053850	Участок №3. двор 38 по адресу:ул.Чайковского 21,21/1	1 116 221

1 116 221,0

Составил: Сметчик ПТО_____ Маусымбаев М.М.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Участок №3. двор 38 по адресу: ул.Чайковского 21, 21/1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.05.2020 г.
Основание: Протокол тех.совещания №__от_____ 2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
1	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	372,9	1487,77	103,11	554790	38448	497460	34382	636305
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	18882	12953		47134	
2	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	372,9	333,84	0,04	124490	15	124374	109	134567
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	101	--		9968	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	2,825	52,35	52,35	148	148	--	42	205
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	59		15	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	2,825	232,89	223,45	658	631	1	154	877
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	26	187		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	5,33925	519,00	--	2771	--		--	2993
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1,695	175,24	79,88	297	135	--	165	499
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	162	67		37	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,791	3488,39	1102,52	2759	872	1760	369	3379
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	127	215		250	
8	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	11,3	1636,32	136,01	18490	1537	16149	1438	21522
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	804	527		1594	
9	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	11,3	-209,38	-5,10	-2366	-58	-2302	-35	-2593
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-6	-27		-192	
10	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство**	м2 поверхности	11,3	-143,31	-22,04	-1619	-249	-1027	-469	-2255
		НР - 108%; СП - 8%			-30,36	-8,07	-343	-91		-167	
11	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	м2 покрытия	11,3	-477,04	-0,62	-5391	-7	-5206	-196	-6034
		НР - 108%; СП - 8%			-15,79	-0,29	-178	-3		-447	
12	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство**	м2 покрытия	11,3	-1907,25	-61,60	-21552	-696	-20467	-588	-23912
		НР - 108%; СП - 8%			-34,44	-13,77	-389	-156		-1771	
13	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	11,3	4074,85	24,23	46046	274	37400	9154	59616
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	8372	104		4416	
14	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	11,526	14758,00	--	170101	--	170101	--	183709
		СП - 8%			--	--	--	--		13608	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1008878
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41051			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13835			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						818243		
		- Перевозка грузов	Тенге				2771				
		- Накладные расходы	Тенге							44525	
		- Сметная прибыль	Тенге							74732	
		Итого с временными	1,04%							10492,3	1 019 370
		Итого с зимними удорожаниями	1,44%							14678,9	1 034 049
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							20681,0	1 054 730
		Итого в текущих ценах 2020г.	1,049901								1 107 362
		НДС	12%								132 883
		Итого к оплате с НДС	Тенге								1 240 246
		Тендерная скидка	10%								-124 025
		Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								1 116 221

Заказчик:
Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы _____ **Омаров А.М.**

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ **Кадыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства _____ **Канапия Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Tirek desing" _____ **Амаров Р.М.**

Подрядчик:
ТОО"АС-Строй" _____ **Базарбеков Н.Н.**

Тех.надзор:
ТОО"MSK Engineering" _____ **Серкенов С.Б.**