Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 27» ноября 2020 г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Нуринского района», 100900, Нуринский район, п. Нура, ул. К. Мынбаева, д. 44**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **от «27» ноября 2020г., ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж», Туякаев Баксут Билялгалиевич, г.Балхаш, микрорайон Жидебая батыра 8,77;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «27» ноября 2020 г., ТОО "Даник Курылысшы" Эксперт Нурмахамбетов Е. , № аттестата эксперта KZ71VJE00052269 от 20.01.2020 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «27» ноября 2020г. ТОО «Гипроводхоз», главный инженер проекта Акашев Т.М.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водопроводных сетей с.Карой Нуринского района».**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Нуринский район.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от «27» февраля 2009 г. №9-ө Аппарат акима п.Киевка**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,

передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области», KZ83REA00177855 от 5 мая 2020 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Гипроводхоз», РП 386-00-НВ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства Нуринского района», приказом №5-Н от 05.03.2020 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020 г.** ;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7** ;
фактически, месяц: **4;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь отведенного земельного участка	га	1,06	1,06	1,06	1,06
суточное водопотребление	куб.м/сут	216	216	216	216
Общая протяженность трассы водопровода	км	6,392	6,392	8,62	8,62

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трёхкомнатных четырёхкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: водопроводные сети выполнены из полиэтиленовых труб PE100 SDR26-110x6,6 мм, PE100 SDR26-63x3,8 мм, PE100 SDR17-32x2,0 мм, водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов диаметром 1500 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **168 601,048** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **145 728,75** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **4 807,9** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **168 601,048** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **144 835,768** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **5 700,882** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство водопроводных сетей с.Карой Нуринского района»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Акмагамбетов К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Нурмахамбетов Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Акашев Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Туякаев Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 27 » ноября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж», г.Балхаш, микрорайон Жидебая батыра 8,77;**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Туякаева Баксута Билялгалиевича;**

имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей с.Карой Нуринского района»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Нуринского района», и.о. руководителя Акмагамбетов Куралбай;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ТАЗАЛЫК – А.К.»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Гипроводхоз", РП 386-00-НВ;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Нуринского района», приказом №5-Н от 05.03.2020 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь отведенного земельного участка	га	1,06	1,06	1,06	1,06
Суточное водопотребление	куб.м/сут	216	216	216	216
Общая протяженность	км	6,392	6,392	8,62	8,62

трассы водопровода					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: водопроводные сети выполнены из полиэтиленовых труб PE100 SDR26-110x6,6 мм, PE100 SDR26-63x3,8 мм, PE100 SDR17-32x2,0 мм, водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов диаметром 1500 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020 г.** ;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7** ;
фактически, месяц: **4;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей с.Карой Нуринского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к **приемке в эксплуатацию,** гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Туякаев Баксута Билялгалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 27 » ноября 2020 г.

Авторский надзор **ТОО «Гипроводхоз», директор Тыль Е.В.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **главного инженера проекта Акашева Т.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **договора № 25 от 05.27.2020 г**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей с.Карой Нуринского района»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Нуринского района», и.о. руководителя Акмагамбетов Куралбай**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж», ГСЛ №001294 от 11.08.2000 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Туякаева Баксута Билялгалиевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями **ТОО «ТАЗАЛЫК –А К» № 15018274 от 12.10.2015 г.,**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Амирова Курмангазы Ашимовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2020 г.** ;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7** ;
фактически, месяц:**4;**
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Гипроводхоз», РП 386-00-НВ;
наименование проектной организации, номер проекта

утверждённым (ой) **ГУ «Отдел строительства Нуринского района», приказом №5-Н от 05.03.2020 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: **ТОО «Гипроводхоз», директор Тыль Е.В.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*

эксперт по авторскому надзору **главный инженер проекта Акашев Т.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата *М.П.*

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 27 » ноября 2020 г.

Технический надзор **ТОО "Даник Курылысшы", директор Қапбасова Арайлым Абайбекқызы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперта технического надзора Нурмахамбетова Еркебулана Курлысбековича, № аттестата эксперта №KZ 71VJE00052269 от 20.01.2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора №27 от 25.05.2020 г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей с.Карой Нуринского района»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Нуринского района», и.о. руководителя Акмагамбетов Куралбай**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж», ГСЛ №001294 от 11.08.2000 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Туякаева Баксута Билялгалиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «ТАЗАЛЫК – А К» №15018274 от 12.10.2015 г.,**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Амирова Курмангазы Ашимовича**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020 г.** ;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;

фактически, месяц: **4** ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **168 601,048** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **145 728,75** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **4 807,9** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию**168 601,048** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **144 835,768** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **5 700,882** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Гипроводхоз», РП 386-00-НВ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Отдел строительства Нуринского района», приказом №5-Н от 05.03.2020 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО "Даник Курылысшы", директор Қапбасова Арайлым Абайбекқызы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Нурмахамбетова Еркебулан Курлысбекович, № аттестата эксперта №KZ 71VJE00052269 от 20.01.2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей с.Карой Нуринского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные водопроводные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 15.05.2020г.**

Акт выполненных работ №2 от 23 сентября 2020 года

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 6-1-2 водопроводные сети для акта работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	21,0375	2964,66	1262,76	62369	26565	0	51053	122496	
						1701,9	545,1	35804	11467		9074		
2	2	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	63,1125	370,78	257,52	23401	16253	0	11627	37830	
						113,26	57,33	7148	3618		2802		
3	3	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	118,475	98		11611				12539	
											929		
4	4	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	118,475	131		15520				16762	
											1242		
5	5	Е11-010104-0101	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	941,38	43,42	43,42	40878	40878	0	11011	56041	
						0	16,25	0	15294		4151		
6	6	Е11-010104-0109 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м до 30 м перемещения грунта	м3 грунта	1309,63	80,4	80,4	105301	105301	0	28365	144358	
						0	30,08	0	39395		10693		
7	7	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	23883,403	155,85	147,26	3722344	3517046	0	802953	4887321	
						8,6	38,1	205298	909915		362024		
8	8	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	607,901	1720,18	0	1045699	0	0	752903	1942491	
						1720,18	0	1045699	0		143888		
9	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1828,396	816,86	0	1493534	0	0	1075345	2774390	
						816,86	0	1493534	0		205510		
10	10	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	22221,642	33,9	33,9	753212	753212	0	169602	996639	
						0	10,6	0	235558		73825		
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13064,585	164,73	77,25	2152178	1009288	0	1164125	3581607	
						87,48	36,28	1142890	473950		265304		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									14572474	
			Раздел: 2. Строительные работы										
12	12	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,193	367035,78	107722,34	804909	236235	9218	622533	1541638	
						255110	31630,14	559456	69365		114195		
13	13	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2197,79	1646		3617562		3617562		3906967	Казахстан
											289405		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,097	322327,94	85069,22	31266	8252	182	24974	60739	
						235385	24676,45	22832	2394		4499		
15	15	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	106,7	558		59539		59539		64302	Казахстан
											4763		
16	16	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	87,34	22375,35	9397,57	1954263	820784	203332	1257553	3468761	
						10649,72	3894,08	930147	340109		256945		
	16.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,6162	14249				165519,52			Казахстан 100%
17	17	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	46	19603		901738		901738		973877	Казахстан
											72139		
18	18	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	46	25596		1177416		1177416		1271609	Казахстан
											94193		
19	19	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	92	20681		1902652		1902652		2054864	Казахстан
											152212		
20	20	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	46	5830		268180		268180		289634	Казахстан
											21454		
21	21	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	46	15960		734160		734160		792893	Казахстан
											58733		
22	22	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	46	5100		234600		234600		253368	Казахстан
											18768		
23	23	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	46	13608		625968		625968		676045	Казахстан
											50077		
24	24	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	2844,9	184,63	19914	1292	3882	15154	37873	
						2105,74	80,94	14740	567		2805		
25	25	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7	45344		317408		317408		342801	Казахстан
											25393		
26	26	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	7	115375		807625		807625		872235	
											64610		
27	27	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,4	83241,34	2917,95	33297	1167	12645	19864	57413	
						48709,7	1451,1	19484	580		4253		
28	28	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	14	2125,7	83,37	29760	1167	4583	24345	58433	
						1715	41,46	24010	580		4328		
29	29	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1278,88	27,79	5116	111	692	4324	10194	
						1078	13,82	4312	55		755		
30	30	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	15913		63652		63652		68744	
											5092		
31	31	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	14	30546		427644		427644		461856	
											34212		
32	32	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	18	9125,75	6538,91	164264	117700	184	113281	299748	
						2576,64	3780,3	46380	68045		22204		
	32.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	211198				144,46			
33	33	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	160	2286,52	121,73	365843	19477	47663	297064	715940	
						1866,9	27,64	298704	4422		53033		
34	34	С123-040502-0802	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	160	3755		600800		600800		648864	
											48064		
35	35	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка		2,54	303905,86	75234,7	771921	191096	2987	627044	1510882	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		227495	21866,39	577837	55541		111917		
36	36	С123-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2540	158		401320		401320	32106	433426	Казахстан
37	37	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,54	62489 59585,5	0 0	158722 151347	0 0	7375	149834 24684	333240	
38	38	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,147	71150,27 59585,5	0 0	366210 306687	0 0	59524	303620 53586	723417	
39	39	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,097	62489 59585,5	0 0	6061 5780	0 0	282	5722 943	12726	
40	40	С123-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	160	1216		194560		194560	15565	210125	
41	41	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	566,04	916,2 35,01	250,8 74,56	518604 19819	141961 42206	356824	66986 46847	632438	
	41.1	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,4906	3369				28604,83			Казахстан 100%
	41.2	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	106,9816	3068				328219,43			Казахстан 100%
42	42	Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	566,04	109,3 51,23	52,96 10,64	61871 29000	29976 6022	2895	37824 7976	107671	
43	43	С121-020502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	40,415	16721		675779		675779	54062	729842	Казахстан
44	44	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1683	916,2 35,01	250,8 74,56	1541960 58927	422091 125490	1060941	199170 139290	1880420	
	44.1	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	25,245	3369				85050,4			Казахстан 100%
	44.2	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	318,087	3068				975890,92			Казахстан 100%
45	45	Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1683	109,3 51,23	52,96 10,64	183960 86226	89127 17906	8607	112463 23714	320137	
46	46	Е11-270602-0204 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	1683	3,1 3,09	0,01 0	5216 5200	16 0	0	5616 867	11699	
47	47	С121-020502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	203,306	16721		3399480		3399480	271958	3671438	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									29506259	
			ИТОГО:					32859287 7091261	7548995 2422479	18191899	7954355 3265089	44078733	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		573023					
			Итого с временными									44651754	
			Зимние удорожания			3,3 %		1473508					
			Итого с зимними удорожаниями									46125262	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		922505					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									47047767	
			Ценовая скидка подрядчика			10%		4704776,7				4704776,7	
			Итого с учетом ценовой скидки подрядчика									42342990,3	
			НДС			12 %		5081158,84					
			Итого с НДС									47424149,14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тлякаев Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель [illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "ДаниК Құрылысшы" Нурмахамбетов Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей с.Карой Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 15.05.2020г.**

Акт выполненных работ №3 от 23 сентября 2020 года

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 4-1-2 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010104-0101	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		3,1	43,42	43,42	135	135	0	36	185	
				м3 грунта		0	16,25	0	50		14		
2	2	E11-010101-0308	Погрузка растительного грунта		3,1	155,85	147,26	483	457	0	104	634	
				м3 грунта		8,6	38,1	27	118		47		
3	3	C341-020102-1001	Перевозка растительного грунта Расстояние перевозки 1 км		4,96	42		208				225	
				т							17		
4	4	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		32,4	155,85	147,26	5050	4771	0	1089	6630	
				м3 грунта		8,6	38,1	279	1234		491		
5	5	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,002	1720,18	0	3444	0	0	2480	6397	
				м3 грунта		1720,18	0	3444	0		474		
6	6	E11-010104-0101	Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		47,9	43,42	43,42	2080	2080	0	560	2852	
				м3 грунта		0	16,25	0	778		211		
7	7	E11-010104-0109 K=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м до 30 м перемещения грунта		47,9	80,4	80,4	3851	3851	0	1037	5280	
				м3 грунта		0	30,08	0	1441		391		
8	8	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1		3,6	816,86	0	2941	0	0	2117	5463	
				м3 грунта		816,86	0	2941	0		405		
9	9	E11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		10,9	33,9	33,9	369	369	0	83	489	
				м3 грунта		0	10,6	0	116		36		
10	10	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		14,5	164,73	77,25	2389	1120	0	1292	3975	
				м3 уплотненного грунта		87,48	36,28	1268	526		294		
11	11	E11-010101-0308	Погрузка растительного грунта		240	155,85	147,26	37405	35342	0	8069	49112	
				м3 грунта		8,6	38,1	2063	9144		3638		
12	12	C341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		384	131		50304				54328	
				т							4024		
13	13	E11-010105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3.Группа грунтов 2		218	193,16	189,97	42109	41413	0	9146	55355	
				м3 грунта		3,19	55,07	696	12006		4100		
14	14	E11-010104-0109 K=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м до 30 м перемещения грунта		218	80,4	80,4	17528	17528	0	4722	24030	
				м3 грунта		0	30,08	0	6558		1780		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		22	1720,18	0	37844	0	0	27248	70299	
				м3 грунта		1720,18	0	37844	0		5207		
16	16	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		218	164,73	77,25	35912	16841	0	19425	59764	
				м3 уплотненного грунта		87,48	36,28	19071	7908		4427		
17	17	**Е11-010107-3201**	**Откосы каналов. Уплотнение экскаваторами 1 м3 оборудованными вальцовыми трамбовками**		170	181,3	181,3	30820	30820	0	4881	38557	
				м2 уплотненной поверхности		0	39,87	0	6779		2856		
18	18	**Е11-010204-0201**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**		122	469,87	0,26	57324	31	16586	29309	93563	
				м2		333,66	0	40707	0		6931		
	18.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	16,592	814				13505,89			Казахстан 100%
	18.2	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	1,464	2104				3080,26			
19	19	**С121-010101-0202**	**Земля растительная механизированной заготовки**		16,592	814		13506		13506		14586	
				м3							1080		
20	20	**Е11-100109-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство**		3,1	25477,29	166,74	78980	517	60983	15963	102538	
				м2 горизонтальной проекции		5638,56	82,92	17480	257		7595		
	20.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,093	74805				6956,87			Казахстан 100%
	20.2	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,062	67538				4187,36			Казахстан 100%
	20.3	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,031	69546				2155,93			Казахстан 100%
	20.4	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,682	69546				47430,37			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									594262	
			Раздел: 2. Подземная часть										
21	21	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		3,04	6352,38	1764,18	19311	5363	11207	4720	25954	
				м3 основания		901,85	767,8	2742	2334		1923		
	21.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,496	3202				11194,19			Казахстан 100%
22	22	**Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,115	15850,17	960,83	1823	110	33	1563	3657	
				т		14601,34	335,58	1679	39		271		
23	23	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,115	226809		26083		26083		28170	
				т							2087		
24	24	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**		18,9	24717,76	2035,75	467166	38476	345341	83258	594457	
				м3		4410	430,84	83349	8143		44034		
	24.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	19,1835	16313				312940,44			
25	25	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**		0,085	907658,04	1343,04	77151	114	55663	19496	104378	
				т		251460	586,32	21374	50		7732		
	25.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,085	654855				55662,68			
26	26	**Е11-061301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонные лотки при толщине до 150 мм. Устройство**		0,78	49710,54	5510,21	38774	4298	17715	16689	59901	
				м3		21488,28	2024,3	16761	1579		4437		
	26.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7917	16313				12915			
27	27	**Е11-221301-0301 Изм. и доп. вып. 18**	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		2,72	63919,84	3517,81	173862	9568	106173	62176	254921	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		21367,7	1721,86	58120	4683		18883		
	27.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,2576	14249				32168,54			Казахстан 100%
	27.2	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,6147	82036				50429,17			
28	28	**С121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		1	25596		25596		25596		27644	
				шт.							2048		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19603		19603		19603	1568	21171	Казахстан
30	30	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18190		18190		18190	1455	19645	
31	31	Е11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	0,534	6352,38 901,85	1764,18 767,8	3392 482	942 410	1969	829 338	4559	
	31.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6141	3202				1966,35			Казахстан 100%
32	32	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	5,34	1226,57 162,45	76,76 27,92	6550 867	410 149	5273	956 600	8106	
	32.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,3092	16048				4961,82			Казахстан 100%
33	33	Е11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения в толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	5,34	212,77 22,83	3,78 1,8	1136 122	20 10	994	124 101	1361	
	33.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0619	16048				994,08			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Подземная часть									1153924	
			Раздел: 3. Металлоконструкции										
34	34	Е11-090202-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций башни	т конструкций	6,324	65551,39 25260,3	26327,13 6845,95	414547 159746	166493 43294	88308	140098 44372	599016	
35	35	С121-060303-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	6,324	566496		3582521		3582521	286602	3869122	
36	36	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,483	77130,52 38668,2	26634,3 8695,52	37254 18677	12864 4200	5713	15785 4243	57282	
37	37	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,483	582046		281128		281128	22490	303618	
38	38	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	294	100,63 20,32	3,13 0,41	29585 5974	921 122	22690	4206 2703	36495	
	38.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	26,46	816				21591,36			
39	39	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	294	276,37 135,98	1,06 0,53	81252 39977	311 156	40964	32106 9069	122427	
	39.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	80,262	413				33148,21			
			Итого по разделу: 3. Металлоконструкции									4987960	
			Раздел: 4. Утепление башни										
40	40	Е11-090606-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы из полосовой стали. Монтаж	т конструкций	0,467	51921,45 27087,2	22316,46 5742,42	24247 12650	10422 2682	1176	10579 2786	37612	
41	41	С121-050107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,467	277063		129388		129388	10351	139739	
42	42	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	15,03	23017,92 19462	1424,09 704,82	345959 292514	21404 10593	32041	230362 46106	622427	
43	43	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	15,03	24102		362253		362253	28980	391233	
44	44	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	150,3	2429,9 2091,16	165,16 14,93	365214 314302	24824 2243	26089	240574 48463	654251	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	С121-050108-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	172,845	1167		201710		201710	16137	217847	
			Итого по разделу: 4. Утепление башни									2063109	
			ИТОГО:					7156377	451819	5498896	991082	8799255	
								1155156	127602		651797		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		114390				8913645	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3 %		294150				9207795	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		184156				9391951	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
						10%		939195,1				939195,1	
			Ценовая скидка подрядчика									8452755,9	
			Итого с учетом ценовой скидки подрядчика			12 %		1014330,70					
			НДС									9467086,6	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор,Туякаев Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(Принял (Заказчик))

ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководителя,Акылбамбетов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "ДаниК Құрылысшы",Нурмахамбетов Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей с.Карой Нуринского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Водовод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 15.05.2020г.**

Акт выполненных работ№4 от 23 сентября 2020 года

за сентябрь 2020 на 6-1-2 водовод работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0101	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		1577,335	43,42	43,42	68494	68494	0	18450	93900	
				м3 грунта		0	16,25	0	25625		6956		
2	2	Е11-010104-0109 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м до 30 м перемещения грунта		1577,335	80,4	80,4	126825	126825	0	34163	173867	
				м3 грунта		0	30,08	0	47448		12879		
3	3	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		5392,089	155,85	147,26	840383	794034	0	181280	1103397	
				м3 грунта		8,6	38,1	46350	205429		81733		
4	4	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		166,766	1720,18	0	286868	0	0	206545	532885	
				м3 грунта		1720,18	0	286868	0		39473		
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		313,361	816,86	0	255970	0	0	184299	475491	
				м3 грунта		816,86	0	255970	0		35222		
6	6	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		5345,493	33,9	33,9	181188	181188	0	40798	239745	
				м3 грунта		0	10,6	0	56664		17759		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5658,854	164,73	77,25	932204	437168	0	504234	1551354	
				м3 уплотненного грунта		87,48	36,28	495037	205289		114915		
8	8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		5658,854	82,66	70,08	467754	396554	15279	108959	622850	
				м3 уплотненного грунта		9,88	16,86	55921	95411		46137		
	8.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	565,8854	27				15278,91			
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									4793489	
			Раздел: 2. Строительные работы										
9	9	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,003	322327,94	85069,22	967	255	6	772	1879	
				км трубопровода		235385	24676,45	706	74		139		
10	10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,629	367035,78	107722,34	230866	67757	2644	178556	442175	
				км трубопровода		255110	31630,14	160464	19895		32754		
11	11	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		635,29	1646		1045687		1045687		1129342	Казахстан
				м							83655		
12	12	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		3,03	558		1691		1691		1826	Казахстан
				м							135		
13	13	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией		0,787	71150,27	0	55995	0	9101	46425	110614	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		59585,5	0	46894	0		8194		
14	14	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,003	62489	0	187	0	9	177	394	
				км трубопровода		59585,5	0	179	0		29		
15	15	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		7,16	22375,35	9397,57	160207	67287	16669	103092	284364	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10649,72	3894,08	76252	27882		21064		
	15.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9523	14249				13569,04			Казахстан 100%
16	16	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	19603		78412		78412		84685	Казахстан
				шт.							6273		
17	17	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	25596		102384		102384		110575	Казахстан
				шт.							8191		
18	18	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		8	20681		165448		165448		178684	
				шт.							13236		
19	19	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	5830		23320		23320		25186	Казахстан
				шт.							1866		
20	20	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	5100		20400		20400		22032	Казахстан
				шт.							1632		
21	21	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	15960		63840		63840		68947	Казахстан
				шт.							5107		
22	22	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013		4	13608		54432		54432		58787	Казахстан
				комплект							4355		
23	23	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		5	2125,7	83,37	10629	417	1637	8694	20869	
				задвижка или клапан		1715	41,46	8575	207		1546		
24	24	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1278,88	27,79	1279	28	173	1081	2549	
				задвижка или клапан		1078	13,82	1078	14		189		
25	25	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002		1	15913		15913		15913		17186	
				шт.							1273		
26	26	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002		5	30546		152730		152730		164948	
				шт.							12218		
27	27	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	3082,15	138,95	3082	139	318	2667	6209	
				задвижка или клапан		2624,79	69,1	2625	69		460		
28	28	С123-041001-0107	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015		1	16516		16516		16516		17837	
				шт.							1321		
29	29	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0314	1393670,48	518493,94	43761	16281	11270	20870	69802	
				т фасонных частей		516267,7	155100,19	16211	4870		5171		
	29.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0314	340191				10682			
30	30	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз		83,82	104,52	2,43	8761	204	4677	2693	12370	
				м2		46,29	0,28	3880	23		916		
	30.1	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0075	575300				4339,95			
31	31	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		7	1457,07	931,29	10199	6519	0	5461	16913	
				шт.		525,78	262,2	3680	1835		1253		
32	32	С123-020302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16		1	704		704		704		760	
				шт.							56		
33	33	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16		6	1560		9360		9360		10109	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							749		
34	34	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**		1	1439		1439		1439		1554	
				шт.							115		
35	35	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**		6	2688		16128		16128		17418	
				шт.							1290		
36	36	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		21,36	916,2	250,8	19570	5357	13465	2528	23866	
				м2 основания		35,01	74,56	748	1593		1768		
	36.1	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3204	3369				1079,43			Казахстан 100%
	36.2	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,037	3068				12385,64			Казахстан 100%
37	37	Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**		21,36	109,3	52,96	2335	1131	109	1427	4063	
				м2покрытия		51,23	10,64	1094	227		301		
38	38	С121-020502-0101	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**		1,521	16721		25433		25433		27467	Казахстан
				т							2035		
39	39	Е11-010104-0101	**Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		2838	43,42	43,42	123237	123237	0	33196	168948	
				м3 грунта		0	16,25	0	46106		12515		
40	40	Е11-010104-0109 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м до 30 м перемещения грунта**		2838	80,4	80,4	228189	228189	0	61467	312828	
				м3 грунта		0	30,08	0	85371		23172		
41	41	Е11-010104-0703 К=6	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**		14190	8,79	8,79	124779	124779	0	20571	156978	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	2,01	0	28571		11628		
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									3572164	
			ИТОГО:					5977566	2645843	1869194	1768405	8365653	
								1462532	852603		619680		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		108753					
			Итого с временными									8474403	
			Зимние удорожания			3,3 %		279655					
			Итого с зимними удорожаниями									8754058	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		175081					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8929139	
			Ценовая скидка подрядчика			10%		892913,9				892913,9	
			Итого с учетом ценовой скидки подрядчика									8036225,1	
			НДС			12 %		964347,01					
			Итого с НДС									9000572,11	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор,Туякаев Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП "Отдел строительства Нуринского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя,Акмагамбетов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "ДаниК Құрылысшы",Нурмахамбетов Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)

Қазақстан Республикасы Қарағанды қаласы
«ДАНиК Құрылысшы»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан город Караганда

Заказчик:ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, К.МЫНБАЕВА, 44.

БИН 131040009031

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик : ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"

Карагандинская область, г.Балхаш,
Микрорайон ЖИДЕБАЯ БАТЫРА, 8, 77
БИН/ИИН 000440000648
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ649650000154813280
АО "ForteBank"

Объект: Строительство водопроводных сетей с.Карой Нуринского района

Договор №26 от 15.05.2020г.

Акт № 3
выполненных работ за октябрь 2020 года.

№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ с начала действия договора	151740942,19
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	-
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю включая НДС 12%	15 789 473,68
4	Сумма ранее удержанного резерва 5%	
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12%	-
6	Виды выполняемых работ	СМР
7	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	151 740 942,19
8	Сумма выполненных работ за октябрь 2020г.	32 002 980,49
9	в т.ч. НДС 12 %	3 428 890,77
10	Удержание аванса включая 30 % включая НДС	9 600 894,15
11	Удержание резерва 5% включая НДС 12%	1 600 149,02
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных, включая НДС 12%	20 801 937,32
13	в т.ч. НДС 12 %	2 228 779,00

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение
«Отдел строительства Нуринского района»

И.о.руководителя _____Акмагамбетов К.

Подрядчик:
ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"

Директор _____Туякаев Б.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, К.МЫНБАЕВА, 44.

БИН 131040009031

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик : ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"

Карагандинская область, г.Балхаш,
Микрорайон ЖИДЕБАЯ БАТЫРА, 8, 77
БИН/ИИН 000440000648
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ649650000154813280
АО "ForteBank"

Объект: Строительство водопроводных сетей с.Карой Нуринского района

Договор №26 от 15.05.2020г.

Акт № 2
выполненных работ за сентябрь 2020 года.

№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ с начала действия договора	151740942,19
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	-
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю включая НДС 12%	15 789 473,68
4	Сумма ранее удержанного резерва 5%	
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12%	-
6	Виды выполняемых работ	СМР
7	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	119 737 961,70
8	Сумма выполненных работ за сентябрь 2020г.	65 891 807,85
9	в т.ч. НДС 12 %	5 769 230,77
10	Удержание аванса включая 30 % включая НДС	19 767 542,36
11	Удержание резерва 5% включая НДС 12%	3 294 590,39
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных, включая НДС 12%	42 829 675,10
13	в т.ч. НДС 12 %	4 588 893,76

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение
«Отдел строительства Нуринского района»

И.о.руководителя _____Акмагамбетов К.

Подрядчик:
ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"

Директор _____Туякаев Б.Б.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Нуринского района»
Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей с.Карой Нуринского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 26	15.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей с.Карой Нуринского района	151 740 942,19	28 574 089,72		32 002 980,49					3 428 890,77	32 002 980,49

м.п. Заказчик И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства Нуринского района» Акмагамбетов К., БИН 131040009031
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б., БИН 000440000648
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Эксперт технического надзора Эксперт технического надзора ТОО "Даник Курылысшы",Нурмахамбетов Е.,ИИН 870112351281, аттестат №KZ71VJE00052269
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Нуринского района»
Подрядчик: ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж»
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей с.Карой Нуринского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 26	15.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей с.Карой Нуринского района	119 737 961,70	58 831 971,29							7 059 836,56	65 891 807,85

м.п. Заказчик И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства Нуринского района» Акмагамбетов К., БИН 131040009031
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик Директор ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж» Туякаев Б.Б., БИН 000440000648
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Эксперт технического надзора Эксперт технического надзора ТОО "Даник Курылысшы",Нурмахамбетов Е.,ИИН 870112351281, аттестат №KZ71VJE00052269
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)