Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 12 2020 г.

Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы",** Республика Казахстан 50036 г.Алматы Ауезовскии район ул. Алтынсарина 23 Аким Ауэзовского района – Сайфеденов С.Т.

(наименование организации, почтовый индекс,область, район, населенный пункт, наименование улицы, номер здания)

на основании: **договора №234 от 02 апреля 2020года**

Декларации о соответствии (прилагается) от «24» 12 2020 года, **ТОО "KAZ Intel Group"Республика Казахстан, Алматинская область, карасайский район, г.Каскелен, Карасайский район, ул.Наурызбай, 8Б. директор Ералыұлы Н.**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):
от «25» 12 2020 года, ТОО "СейсмоСтройЗащита", Республика Казахстан, г.Алматы, Алматы, Микрорайон 2; 55Б;

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)

в лице: **аттестованных инженер-экспертов Аппоева Тахира Мубариковича; №KZ64VJE00013886 от 06.11.2015 0:00:00; №KZ91VJE00042694 от 28.11.2018 0:00:00; приказ №144-П от 13 мая 2020г. и Шуженова Умирбека Мирзакаримовича KZ02VJE00047400 от 12.06.2019 0:00:00; приказ №144-П от 13 мая 2020г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество эксперта технического надзора, № и дата получения аттестата)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от «25» 12 2020 года, ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект», 16000076, 06.01.2016 0:00:00, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, Жандосова, 200. Авторский надзор "Инженер ПТО" Алихасов Ж. А. приказ № 614 от 15.05.2020 года

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, лицензия №)

Произведя осмотр готовности предъявленного генподрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта **«Капитальный ремонт дворовых территорий в Ауэзовском районе, участок №7»**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружения, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Ауэзовский район; Мкр. Сайран 6,7,8; Мкр. Сайран 1, 2, 2г, 2б, 2д, 2в; ул.Утеген Батыра 110, 108; ул.Утеген Батыра 96, 98, 100; ул.Утеген Батыра 92а, 94; ул.Утеген Батыра 90,92; Мкр. Тастак-1 14; Мкр. Тастак-1 1,6,8,10; Мкр. Тастак-1 2,3; Мкр.1 62; Мкр.1 64; Мкр.1 66; Мкр. 1 54; Мкр.1 37,38,39; Мкр.1 21 А; Мкр.1 25,27.**

(область, район, с/о, населенный пункт, квартал, улица, номер дома)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждаю, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

от «24» декабря 2020 г. № 152-О. КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района" г.Алматы

(наименование органа вынесшего решение)

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ35REA00173675 от 19 мая 2020г.**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) Проекта (проектно-сметной документации):
ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект» , рабочий проект «Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района города Алматы (150 дворовых территорий)»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы". № 164-О от 30.12.2019 года.**

(наименование организации утвердившей /переутвердившей/проект /и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **2020г**

(месяц, год)

окончание работ: **2020г**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 6 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;
фактически, месяц: 6 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам /кроме жилых домов/ в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пуск. комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пуск. комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение питание сети	В	380/220В		380/220В	

Выпуск продукции (оказание услуг) предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Производит демонтаж и монтаж бортовых камней 1000x300x150мм. Производит демонтаж и монтаж бортовых камней 1000x200x80мм. Укладка горячей асфальто-бетонной смеси на проезжие части. Монтаж малых архитектурных форм. Проводит устройство резиновых покрытий на спортивных и детских площадках. Предусмотрен демонтаж существующей опоры освещения и вместо нее установлена новая металлическая опора типа ВЛО-0,4кВ, с установкой в начале лини предохранителя SVV 10.10. на проектируемых опорах установлены консольные светодиодные светильники мощностью 60Вт типа STR JARYQ 60W. От точки подключения до уличных светильников на металлических опорах проложен провод саманесущий изолированный марки СИП-4 сечением 4x16мм (ВВГнг 3x1,5мм). Металлические опоры высотой 6 м установлены на закладной фундамент. Габариты пересечение и сближения с инженерными коммуникациями выполнено согласно ПУЭ.**

особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию) *(краткие технические характеристики по*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

6. Наружные инженерные коммуникации(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего: _____ в том числе:

-Строительно-монтажных работ: _____

-Оборудования, инструмента и инвентаря: _____

8. Сметная стоимость, указанная в фактах, принимаемых в эксплуатацию:
_____ в том числе:

-Строительно-монтажных работ: _____

-Оборудования, инструмента и инвентаря: _____

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт дворовых территорий в Алмалинском районе (Алмалинский район 16 дворов)», принять в эксплуатацию

(наименование объекта комиссии)

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Аким Сайфеденов С.Т.

(фамилия, имя, отчество, подпись уполномоченного лица) М.П.

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЭксперты"

Аппоев Т. М.

(фамилия, имя, отчество, подпись эксперта)

Шуженов У. М.

(фамилия, имя, отчество, подпись эксперта)

Авторский надзор: ТОО «СПК «ГеоНИИДА Проект»

Алихасов Ж. А.

(фамилия, имя, отчество, подпись инженера)

Генеральный подрядчик:

Ералыулы Н

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя) М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Нысан/форма

Технические характеристики объекта

1. **Мкр.Сайран, д.6,7,8**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	2338,57	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	1449,44	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	567,84	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	180,11	
5	Покрытие «искусственная трава» 40 мм для футбольного поля, Тип-5	м2	525,38	
6	Установка бортовых камней 100.30.15	м	742,7	
7	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	1599	
8	Детский ломик	Шт	2	
9	ДИК-2	шт	1	
10	Песочница	шт	2	
11	Качалка балансир	шт	2	
12	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	3	
13	Скамья	Шт	11	
14	Урна	Шт	11	
15	ДСК	шт	3	
16	Воркаут	шт	2	
17	Стол для тенниса	шт	1	
18	Баскетбольная стойка	Шт	2	
19	Стойки для сушки белья	комплект	4	
20	Ворота для мини футбола	Шт	2	
21	Опора освещения	шт	15	
22	Светильник	шт	19	

2. Мкр.Сайран, д.1,2,2г,2б,2д,2в

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	2115,71	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	102,19	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	319,17	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	467	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	219,17	
6	ДИК-1	Шт	2	
7	Песочница	шт	1	
8	Качалка балансир	шт	2	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
10	Скамья	Шт	13	
11	Урна	Шт	13	
12	Качалка на пружине	Шт	2	
13	ДСК	Шт	1	
14	Стойки для сушки белья	комплект	2	
15	Опора освещения	шт	11	
16	Светильник	шт	12	

3. Утеген батыра, д. 110, 108, 102

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1319,42	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	458,66	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	449,37	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	314,7	
5	Установка тротуарного бордюра	м	328,09	

	(поребрик) 100.20.8			
6	ДИК-1	Шт	1	
7	ДИК-2	шт	1	
8	Песочница	шт	1	
9	Качалка балансир	шт	2	
10	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
11	Скамья	Шт	16	
12	Урна	Шт	16	
13	ДСК	шт	1	
14	Воркаут	шт	1	
15	Стол для тенниса	шт	1	
16	Качалка на пружине	Шт	6	
17	Стойки для сушки белья	комплект	3	
18	Опора освещения	шт	10	
19	Светильник	шт	11	

4. Утеген батыра, д.96,98,100

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1318,04	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	522,72	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	295,56	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	87,73	
5	Покрытие «искусственная трава» 40 мм для футбольного поля, Тип-5	м2	200	
6	Установка бортовых камней 100.30.15	м	332,9	
7	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	631	
8	ДИК-1	Шт	1	
9	ДИК-2	шт	1	
10	Песочница	шт	1	
11	Качалка балансир	шт	2	
12	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	

13	Скамья	Шт	15	
14	Урна	Шт	15	
15	ДСК	шт	1	
16	Воркаут	шт	1	
17	Стол для тенниса	шт	1	
18	Качалка на пружине	Шт	3	
19	Ворота для мини футбола	Шт	2	
20	Стойки для сушки белья	комплект	2	
21	Опора освещения	шт	10	
22	Светильник	шт	11	

5. Утеген батыр, д.92а, 94

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	2397,38	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	521,44	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	262,05	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	726,18	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	500,38	
6	ДИК-1	Шт	1	
7	Песочница	шт	1	
8	Качалка балансир	шт	2	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
10	Скамья	Шт	16	
11	Урна	Шт	16	
12	ДСК	шт	1	
13	Качалка на пружине	Шт	2	
14	Стойки для сушки белья	комплект	2	
15	Паровозик для детей	Шт	1	
16	Опора освещения	шт	13	
17	Светильник	шт	14	

6. Утеген батыра, д.90,92

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1123,21	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	333,93	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	62,43	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	350,85	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	179,27	
6	Скамья	Шт	16	
7	Урна	Шт	16	
8	Воркаут	шт	1	
9	Стойки для сушки белья	комплект	4	
10	Опора освещения	шт	6	
11	Светильник	шт	6	

7. Тастак-1, д.14

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	485,00	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	102,86	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	93,89	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	160,21	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	141,04	
6	Песочница	шт	1	
7	Качалка балансир	шт	1	
8	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	1	
9	Скамья	Шт	7	

10	Урна	Шт	7	
11	Качалка на пружине	Шт	2	
12	Стойки для сушки белья	комплект	2	
13	Горка	Шт	1	
14	Опора освещения	шт	4	
15	Светильник	шт	5	

8. Тастак-1, д.1,6,8,10

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1600	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	375	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	644,66	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	239,61	
5	Установка бортовых камней 100.30.15	м	594,40	
6	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	529,60	
7	ДИК-1	Шт	1	
8	ДИК-2	шт	1	
9	Песочница	шт	2	
10	Качалка балансир	шт	2	
11	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
12	Скамья	Шт	22	
13	Урна	Шт	22	
14	ДСК	шт	2	
15	Качалка на пружине	Шт	4	
16	Кольцо для мини баскетбола	Шт	2	
17	Стойки для сушки белья	комплект	3	
18	Опора освещения	шт	18	
19	Светильник	шт	18	

3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	294,6	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	201	
5	Установка бортовых камней 100.30.15	м	410,13	
6	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	397,65	
7	ДИК-1	Шт	1	
8	Качалка балансир	шт	2	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
10	Скамья	Шт	10	
11	Урна	Шт	10	
12	ДСК	шт	1	
13	Песочница	шт	1	
14	Качалка на пружине	Шт	2	
15	Стойки для сушки белья	комплект	4	
16	Опора освещения	шт	4	
17	Светильник	шт	5	

11. Мкр.1, д.64

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	690,31	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	133,79	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	175,58	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	220,83	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	211,74	
6	ДИК-1	Шт	1	
7	Песочница	шт	1	
8	Качалка балансир	шт	2	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
10	Скамья	Шт	6	
11	Урна	Шт	6	

12	ДСК	шт	1	
13	Качалка на пружине	Шт	2	
14	Стойки для сушки белья	комплект	2	
15	Опора освещения	шт	4	
16	Светильник	шт	4	

12. Мкр.1, д.66

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	914,49	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	244,03	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	264,85	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	241,98	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	348,56	
6	ДИК-1	Шт	1	
7	Песочница	шт	1	
8	Качалка балансир	шт	2	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
10	Скамья	Шт	7	
11	Урна	Шт	7	
12	ДСК	шт	1	
12	Воркаут	шт	1	
13	Качалка на пружине	Шт	2	
14	Стойки для сушки белья	комплект	2	
15	Опора освещения	шт	6	
16	Светильник	шт	6	

13. Мкр.1, д.54

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	497	

2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	546	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	120	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	193	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	515	
6	ДИК-1	Шт	1	
7	Качалка балансир	шт	1	
8	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	1	
9	Скамья	Шт	7	
10	Урна	Шт	7	
11	Качалка на пружине	Шт	1	
12	Стойки для сушки белья	комплект	2	
13	Опора освещения	шт	12	
14	Светильник	шт	13	

14. <u>Мкр.1, д.37,38,39</u>

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1377,60	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	946,31	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	763,87	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	101,48	
5	Покрытие «искусственная трава» 40 мм для футбольного поля, Тип-5	м2	351,11	
6	Установка бортовых камней 100.30.15	м	416,79	
7	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	1035,17	
8	ДИК-1	Шт	2	
9	ДИК-2	шт	1	
10	Песочница	шт	4	
11	Качалка балансир	шт	5	

12	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	4	
13	Скамья	Шт	23	
14	Урна	Шт	23	
15	ДСК	шт	1	
16	Воркаут	шт	1	
17	Качалка на пружине	Шт	6	
18	Ворота для мини футбола	Шт	2	
19	Стойки для сушки белья	комплект	6	
20	Опора освещения	шт	9	
21	Светильник	шт	9	

15. мкр.1, д.21А

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	675,12	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	104,88	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	191,275	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	281,58	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	164,94	
6	ДИК-1	Шт	1	
7	Песочница	шт	1	
8	Качалка балансир	шт	2	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	1	
10	Скамья	Шт	6	
11	Урна	Шт	6	
12	Стойки для сушки белья	комплект	2	
13	Турник	Шт	1	
14	Пружинка	Шт	2	
15	Опора освещения	шт	6	
16	Светильник	шт	7	

16. мкр.1, д.25,27

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1205,81	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	163	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	194,14	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	280	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	224,28	
6	ДИК-2	шт	1	
7	Песочница	шт	1	
8	Качалка балансир	шт	1	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	1	
10	Скамья	Шт	8	
11	Урна	Шт	8	
12	ДСК	шт	1	
13	Качалка на пружине	Шт	1	
14	Стойки для сушки белья	комплект	2	
15	Опора освещения	шт	9	
16	Светильник	шт		

Заказчик: **КГУ «Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы»**

Заместитель акима: Рахимбеков Б.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

ТОО "СейсмоСтройЗащита" Эксперт: Аппоев Т. М

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:

ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект» Эксперт:Алихасов Ж. А

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group», директор: Ералыұлы Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«25» 12 2020г.

Авторский надзор **ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект», 16000076, 06.01.2016 0:00:00, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, Жандосова, 200.**
наименование организации, юридический адрес
В лице **директор Кырыкбай Данияр Найманулы.**
Ф.И.О. (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №256 от 29.04.2020 года**
№ договора и дата
По объекту **Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района г.Алматы. Участок №7**
наименование и местонахождение объекта
Заказчиком, которого является: **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы".**
наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) Подрядчиком (генеральным подрядчиком

ТОО "KAZ Intel Group" Ералыұлы Н., г.Каскелен, Карасайский район, ул.Наурызбай, 8Б. - Лицензия:ГСЛ №15013737, 23.07.2015г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ералыұлы Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО "СК РеалСтрой", МКЛ №0001268 от 30.05.2016 года.
ТОО "АС-Строй", ГСЛ № 002686 от 12.01.2001 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ 2020 года
месяц, год

Окончание работ 2020 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____месяцев
фактически _____месяцев

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **приказом КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы" №164-О от 30.12.2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект»** **директор Кырыкбай Д. Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

Эксперт (ы) по авторскому надзору
Алихасов Ж. А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта подпись, дата)

подпись, дата М.П.

Эксперт (ы) по авторскому надзору

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта подпись, дата)

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«25» 12 2020 г.

Технический надзор **ТОО "СейсмоСтройЗащита", Республика Казахстан, г.Алматы, Микрорайон 2; 55Б;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **экспертов Аппоева Тахира Мубариковича; №KZ64VJE00013886 от 06.11.2015 0:00:00; №KZ91VJE00042694 от 28.11.2018 0:00:00; приказ №144-П от 13 мая 2020г. и Шуженова Умирбека Мирзакаримовича KZ02VJE00047400 от 12.06.2019 0:00:00; приказ №144-П от 13 мая 2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **№ 255 от 22.04.2020г**

№ договора и дата

по объекту **Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района г.Алматы. Участок №7.**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы",**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО "KAZ Intel Group" - Лицензия: ГСЛ №002686, 12.01.2001г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Ералыұлы Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **2020 года**

месяц, год

окончание работ **2020 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5 месяцев;

по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;

фактически 5 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования,инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией). **ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) приказом КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы" №164-О от 30.12.2019г.

_____

(наименование проектной организации, номер проекта)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО "СейсмоСтройЗащита", Республика Казахстан, г.Алматы, Микрорайон 2; 55Б; директор Мусин Вячеслав Анатольевич.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

эксперт Аппоев Тахир Мубарикович; №KZ64VJE00013886 от 06.11.2015г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

эксперт Шуженов Умирбек Мирзакаримович KZ02VJE00047400 от 12.06.2019г.

_____ фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24» 12 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик **ТОО "KAZ Intel Group", Алматинская обл.**

Карасайский р-он г.Каскелен ул.Наурызбая № 8Б

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ералыұлы Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района г.Алматы участок №7:** Мкр. Сайран 6,7,8; Мкр. Сайран 1, 2, 2г, 2б, 2д, 2в; ул.Утеген Батыра 110, 108; ул.Утеген Батыра 96, 98, 100; ул.Утеген Батыра 92а, 94; ул.Утеген Батыра 90,92; Мкр. Тастак-1 14; Мкр. Тастак-1 1,6,8,10; Мкр. Тастак-1 2,3; Мкр.1 62; Мкр.1 64; Мкр.1 66; Мкр. 1 54; Мкр.1 37,38,39; Мкр.1 21 А; Мкр.1 25,27.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «АС-Строй», ТОО «СК Реал Строй»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО "СПК ГеоНұр-А Проект "** 34-2018.03.15-ГП01, 34-2018.03.15-ГП02, 34-2018.03.15-ГП03, 34-2018.03.15-ГП04, 34-2018.03.15-ГП05, 34-2018.03.15-ГП06, 34-2018.03.15-ГП07, 34-2018.03.15-ГП08, 34-2018.03.15-ГП09, 34-2018.03.15-ГП10, 34-2018.03.15-ГП11, 34-2018.03.15-ГП12, 34-2018.03.15-ГП13, 34-2018.03.15-ГП14, 34-2018.03.15-ГП15, 34-2018.03.15-ГП16, 34-2018.03.15-ГП17, 34-2018.03.15-ГП18, 34-2018.03.15-ГП19, 34-2018.03.15-ГП20, 34-2018.03.15-ГП21, 34-2018.03.15-ГП22, 34-2018.03.15-ГП23, 34-2018.03.15-ГП24, 34-2018.03.15-ГП25, 34-2018.03.15-ГП26, 34-2018.03.15-ГП27, 34-2018.03.15-ГП28, 34-2018.03.15-ГП29, 34-2018.03.15-ГП30, 34-2018.03.15-ГП31, 34-2018.03.15-ГП32, 34-2018.03.15-ГП33, 34-2018.03.15-ГП34, 34-2018.03.15-ГП35, 34-2018.03.15-ГП36, 34-2018.03.15-ГП37, 34-2018.03.15-ГП38, 34-2018.03.15-ГП39, 34-2018.03.15-ГП40, 34-2018.03.15-ГП41, 34-2018.03.15-ГП42, 34-2018.03.15-ГП43, 34-2018.03.15-ГП44, 34-2018.03.15-ГП45, 34-2018.03.15-ГП46, 34-2018.03.15-ГП47, 34-2018.03.15-ГП48, 34-2018.03.15-ГП49, 34-2018.03.15-ГП50, 34-2018.03.15-ГП51, 34-2018.03.15-ГП52, 34-2018.03.15-ГП53, 34-2018.03.15-ГП54, 34-2018.03.15-ГП55, 34-2018.03.15-ГП56, 34-2018.03.15-ЭН01, 34-2018.03.15-ЭН02, 34-2018.03.15-ЭН03, 34-2018.03.15-ЭН04, 34-2018.03.15-ЭН05, 34-2018.03.15-ЭН06, 34-2018.03.15-ЭН07, 34-2018.03.15-ЭН08, 34-2018.03.15-ЭН09, 34-2018.03.15-ЭН10, 34-2018.03.15-ЭН11, 34-2018.03.15-ЭН12, 34-2018.03.15-ЭН13, 34-2018.03.15-ЭН14, 34-2018.03.15-ЭН15, 34-2018.03.15-ЭН16, 34-2018.03.15-ЭН17, 34-2018.03.15-ЭН18, 34-2018.03.15-ЭН19, 34-2018.03.15-ЭН20, 34-2018.03.15-ЭН21, 34-2018.03.15-ЭН22, 34-2018.03.15-ЭН23, 34-2018.03.15-ЭН24, 34-2018.03.15-ЭН25, 34-2018.03.15-ЭН26, 34-2018.03.15-ЭН27, 34-2018.03.15-ЭН28, 34-2018.03.15-ЭН29, 34-2018.03.15-ЭН30, 34-2018.03.15-ЭН31, 34-2018.03.15-ЭН32, 34-2018.03.15-ЭН33, 34-2018.03.15-ЭН34, 34-2018.03.15-ЭН35, 34-2018.03.15-ЭН36, 34-2018.03.15-ЭН37, 34-2018.03.15-ЭН38, 34-2018.03.15-ЭН39, 34-2018.03.15-ЭН40, 34-2018.03.15-ЭН41, 34-2018.03.15-ЭН42, 34-2018.03.15-ЭН43, 34-2018.03.15-ЭН44, 34-2018.03.15-ЭН45, 34-2018.03.15-ЭН46, 34-2018.03.15-ЭН47, 34-2018.03.15-ЭН48, 34-2018.03.15-ЭН49, 34-2018.03.15-ЭН50, 34-2018.03.15-ЭН51, 34-2018.03.15-ЭН52, 34-2018.03.15-ЭН53, 34-2018.03.15-ЭН54, 34-2018.03.15-ЭН55, 34-2018.03.15-ЭН56.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы" №164-О от 30.12.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Капитальный ремонт дворовых территорий: ремонт и замена существующих асфальтовых покрытий, бордюров и поребриков, строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, установка МАФ, детских и спортивных комплексов, установка систем наружного освещения.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5

фактически, месяц: 5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Кала Жарық».**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (место печати)(при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №7**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО " KAZ Intel Group " Директор Ералыулы Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (место печати)(при наличии)

Заказчик:ТОО "KAZ Intel Group"

Подрядчик: ТОО "Ас Строй"

Форма № 2в

Договор №234/1

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №7

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции		37,4166	4821,99	1592,74	180423	59595	--	106610	309996
						3229,25	728,08	120828	27242		22963	
2	Е12-180101-1204	Покрытия тротуаров, дорожек и площадок асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции		5,044	4821,99	1592,74	24322	8034	--	14372	41789
						3229,25	728,08	16288	3672		3096	
3	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		374,79	1284,50	311,80	481419	116859	--	304844	849164
						972,71	156,98	364560	58835		62901	
4	Е11-070111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж	м оград		105,3	4877,99	837,59	513652	88198	--	547457	1145998
						4040,40	365,55	425454	38493		84889	
5	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж стальных водопропускных футляров	км трубопровода		0,0182	4154176,32	515824,32	75606	9388	--	69029	156206
						3638352,00	192785,66	66218	3509		11571	
6	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т		76,44	107,00	--	8179	--		--	8833
						--	--	--	--		654	
7	С341-010102-1015	Перевозка мусора бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		76,544	1066,00	--	81596	--		--	88124
						--	--	--	--		6528	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-070201-0208	Лотки сечением более 0,5 м2. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций		19,006	33612,31	2778,43	638836	52807	--	716189	1463427
						30833,88	1100,26	586029	20911		108402	
9	Е11-460401-0102	Демонтаж плит арычных	м3Н43=2		0,78	21546,28	9306,68	16806	7259	--	11127	30168
						12239,60	4742,80	9547	3699		2235	
10	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, твердых пород. Корчевка вручную	пень		3,9	6197,23	92,01	24169	359	1287	16357	43768
						5775,00	50,10	22523	195		3242	
11	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж лавочек	т конструкций		0,221	88556,67	4634,37	19571	1024	--	13000	35177
						83922,30	1329,75	18547	294		2606	
12	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж сушилки	т конструкций		0,221	88556,67	4634,37	19571	1024	--	13000	35177
						83922,30	1329,75	18547	294		2606	
13	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж качелей	т конструкций		0,1105	88556,67	4634,37	9786	512	--	6500	17588
						83922,30	1329,75	9273	147		1303	
14	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж горки	т конструкций		0,2093	88556,67	4634,37	18535	970	--	12312	33314
						83922,30	1329,75	17565	278		2468	
15	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж турника	т конструкций		0,182	88556,67	4634,37	16117	843	--	10706	28969
						83922,30	1329,75	15274	242		2146	
		ПОКРЫТИЯ ТИП 1										
16	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия		1183	211,72	155,24	250461	183651	373	135143	416452
						56,16	49,62	66437	58695		30848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0105	12,4215	30,00				373		
17	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		374,616667	1422,00	--	532705	--	532705	--	575321
						--	--	--	--		42616	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1183	1591,76	133,48	1883051	157907	1658764	120718	2164071
						56,11	38,37	66380	45396		160302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949	112,2667	14744,00				1655260		
18.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,012776	150096,00				1918		
19	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		1183	348,72	0,04	412536	48	412132	384	445953
						0,30	--	356	--		33034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0236	27,9188	14744,00				411635		
19.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,003312	150096,00				497		
20	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4/3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1183	1713,20	133,74	2026713	158211	1802122	120874	2319394
						56,11	38,50	66380	45540		171807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	114,2778	15700,00				1794161		
20.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,012776	150096,00				1918		
21	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		1183	-380,70	-0,04	-450373	-51	-449966	-384	-486818
						-0,30	--	-356	--		-36061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	28,6286	15700,00				449469		
21.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,003312	150096,00				497		
22	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		644,8	1968,48	34,62	1269275	22326	629452	677497	2102514
						957,66	15,22	617497	9816		155742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,055	35,464	17011,00				603278		
23	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		27,7264	37174,00	--	1030701	--	1030701	--	1113157
						--	--	--	--		82456	
		Плиточное покрытие тротуаров ТИП 2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		9,62	1278,13	1098,50	12296	10568	14	4847	18514
						178,13	288,41	1714	2775		1371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	0,481	30,00				14		
25	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		10,582	1218,00	--	12889	--	12889	--	13920
						--	--	--	--		1031	
26	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		96,2	591,81	41,86	56932	4026	5918	52753	118459
						488,44	19,30	46988	1857		8775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0505	4,8581	1218,00				5917		
27	С121-040509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2		96,2	3138,00	--	301876	--	301876	--	326026
						--	--	--	--		24150	
28	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		968,5	1577,23	34,62	1527543	33534	566519	1017612	2748766
						957,66	15,22	927490	14743		203612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,032	30,992	17011,00				527205		
29	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		15,496	40291,00	--	624349	--	624349	--	674297
						--	--	--	--		49948	
		Отмостка серия 2.110-3п в.1 д.89										
30	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		8,4513	22181,74	7,20	187465	61	147749	37275	242719
						4692,12	--	39655	--		17979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,619903	1218,00				3191		
30.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,620326	15241,00				131382		
30.3	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	16,9026	766,00				12947		
31	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		56,342	1449,26	3,17	81654	179	68575	14012	103319
						228,96	1,31	12900	74		7653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	4,022819	15700,00				63158		
7.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,033805	150096,00				5074		
		Грунтовое покрытие игровых площадок										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		208	1577,23	34,62	328063	7202	121669	218547	590339
						957,66	15,22	199192	3166		43729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,032	6,656	17011,00				113225		
33	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		3,328	40291,00	--	134088	--	134088	--	144816
						--	--	--	--		10727	
		Малые архитектурные формы										
34	86-010307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.		1	263346,00	12528,00	263346	12528	224675	27696	314325
						26143,00	4292,00	26143	4292		23283	
34.1	У86-010307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.		1	263346,00	12528,00	263346	12528	224675	27696	314325
						26143,00	4292,00	26143	4292		23283	
35	86-010303-0204	Урна "Сатурн"	шт.		7	26394,00	32,00	184758	224	183701	815	200419
						119,00	9,00	833	63		14846	
35.1	У86-010303-0204	Урна "Сатурн"	шт.		7	26394,00	32,00	184758	224	183701	815	200419
						119,00	9,00	833	63		14846	
36	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.		7	42958,00	202,00	300706	1414	252742	42736	370918
						6650,00	59,00	46550	413		27475	
36.1	У86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.		7	42958,00	202,00	300706	1414	252742	42736	370918
						6650,00	59,00	46550	413		27475	
37	86-010104-0306	Качалка на пружине "Балансир"	комплект		4	84990,00	1743,00	339960	6972	294800	36888	406996
						9547,00	587,00	38188	2348		30148	
37.1	У86-010104-0306	Качалка на пружине "Балансир"	комплект		4	84990,00	1743,00	339960	6972	294800	36888	406996
						9547,00	587,00	38188	2348		30148	
		Сушка для белья-2шт										
38	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,25	3276,00	--	819	--	--	590	1521
						3276,00	--	819	--		113	
39	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,25	987,66	--	247	--	--	178	459
						987,66	--	247	--		34	
40	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,108	27064,49	1214,85	2923	131	2052	706	3919
						6850,20	334,29	740	36		290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,11016	17011,00				1874		
41	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,09311	28916,95	13447,07	2692	1252	614	852	3828
						8867,04	4394,68	826	409		284	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т		0,09311	553327,00	--	51520	--	51520	--	55642
						--	--	--	--		4122	
43	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов		0,0037	335258,83	11558,83	1240	43	65	1343	2790
						305830,00	1786,90	1132	7		207	
44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0037	224072,00	--	829	--	829	--	895
						--	--	--	--		66	
45	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,78587	680,91	1,17	1216	2	239	781	2157
						546,12	0,64	975	1		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,439324	459,00				202		
		Освещение территории										
46	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Демонтаж	опора		16	28915,78	10171,78	462652	162748	--	296920	820338
						18744,00	4452,86	299904	71246		60766	
47	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора		9	29659,03	10171,78	266931	91546	6689	167017	468665
						18744,00	4452,86	168696	40076		34716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	100056 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	4,59	--				--		
48	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.		9	5489,44	1120,28	49405	10083	15899	22103	77228
						2602,50	808,40	23423	7276		5721	
49	С123-070106-0508	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.		9	65300,00	--	587700	--	587700	--	634716
						--	--	--	--		47016	
50	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м		108	113,13	1,13	12218	122	1198	7847	21670
						100,91	0,01	10898	1		1605	
51	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,108	61768,00	--	6671	--	6671	--	7205
						--	--	--	--		534	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	С123-070202-0108	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм x 90 мм x 90 мм прим. NBT-1	шт.		9	3939,00	--	35451	--	35451	--	38287
						--	--	--	--		2836	
53	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.		36	5011,68	1457,88	180420	52484	3016	106825	310225
						3470,00	651,32	124920	23448		22980	
54	С123-070506-0130	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-19-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.		36	155874,00	--	5611464	--	5611464	--	6060381
						--	--	--	--		448917	
	Итого по акту:							27721501				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%			3326580				
	Итого с НДС							31048081				
	Итого к оплате:							31048081				

Заказчик: ТОО "Kaz Intel Group"

Ералыұлы Н.

Подрядчик: ТОО "Ас Строй"

Базарбеков Н.Н.