Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656

Генподрядчик: ТОО "Самат-Мунай"
Субподрядчик: ТОО "Асар"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей в станции Караузек Кызылозекского сельского округа Кызылординской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	16.07.2020 г.				
		доп. соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	30729584									
Всего за отчетный период	30 729 584	27 437 129							3 292 455	**30 729 584**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ Кишкенеев А.

Подрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" (БИН 010140002803)

_____ Сагатбекулы Г

Технадзор
Эксперт технического надзора ТОО "Раян и К"

_____ Турмаханов А.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "Мулан"

_____ Тайманов Б.

Форма 2КС

Генподрядчик: ТОО "Самат-Мунай"
Субподрядчик: ТОО "Асар"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей в станции Караузек Кызылозекского сельского округа Кызылординской области"

АКТ №1
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Основание:

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**31909,3538**		**139,30**	**4444962,13**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	283,355	762,00	215916,56
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	615,851	1554,00	957031,72
		Итого оплата труда:				**36,76**	**1172948,28**
1. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	615,851	6867,00	4229045,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	615,851	1554,00	957032,45
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**4229045,57**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	844522,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	423158,79
		Сметная стоимость:				**179,03**	**5712643,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**605,4439**		**1624,39**	**983478,28**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,848	1118,86	879,00	983478,28
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**983478,28**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	708104,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	135326,61
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**1826909,25**
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1					
3	**С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**9059,7000**		**88,00**	**797253,60**
4	**С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2402,7900**		**2914,00**	**7001730,06**
5	**С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4183,4200**		**1394,00**	**5831687,48**
6	**С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**644,3800**		**649,00**	**418202,62**
7	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**53,0000**		**18516,00**	**981348,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	106,0000		16677,00	1767762,00
9	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53,0000		18270,00	968310,00
10	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53,0000		5324,00	282172,00
11	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53,0000		6550,00	347150,00
12	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	53,0000		19408,00	1028624,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				19424239,76
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4346742,00
Местные материалы -			Тенге				4346742,00
Сметная прибыль -			Тенге				347739,36
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4694481,36
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				15077497,76
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				15077497,76
Сметная прибыль -			Тенге				1206199,82
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				16283697,58
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				20978178,94
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				24852680,16
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9775182,40
Всего заработная плата -			Тенге				2156426,55
Местные материалы -			Тенге				4346742,00
Накладные расходы -			Тенге				1552627,12
Накладные НУЧП -			Тенге				1552627,11
Сметная прибыль -			Тенге				906224,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12234034,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2018,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2156426,55**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**15077497,76**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**15077497,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1206199,82**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**16283697,58**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**28517731,86**
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				370731
		Итого	Тенге				28888462
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге				597991
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге				999245
		и радиационного риска					
		Итого по акту в ценах 2018 г.	Тенге				30485699
		Итого по акту в текущих ценах 1 кв. ценах 2018 г.	Тенге				30485699
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,9	Тенге				27437129
		НДС в текущих ценах - 12%	Тенге				3292455
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге				30729584
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**30729584**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ Кишкенеев А.

Технадзор
Эксперт технического надзора ТОО "Раян и К"

_____ Турмаханов А.

Подрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" (БИН 010140002803)

_____ Сагатбекулы Г

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "Мулан"

_____ Тайманов Б.