Генподрядчик: ТОО "Самат-Мунай"
Субподрядчик: ТОО "Асар"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей в станции Караузек Кызылозекского сельского округа Кызылординской области"

Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	16.07.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	95 239 806									
Всего за отчетный период	35 755 444	31 924 504							3 830 940	**35 755 444**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Кишкенеев А.

Технадзор
Эксперт технического надзора ТОО "Раян и К"
_____ Турмаханов А.

Подрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" (БИН 010140002803)
_____ Сағатбекұлы Г

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "Мулан"
_____ Тайманов Б.

Форма 2КС

Генподрядчик: ТОО "Самат-Мунай"
Субподрядчик: ТОО "Асар"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей в станции Караузек Кызылозекского сельского округа Кызылординской области"

АКТ №3
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Основание:

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**20000,0000**		**139,30**	**2785993,19**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	177,6	762,00	135331,20
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	386	1554,00	599844,00
		Итого оплата труда:				**36,76**	**735175,20**
1. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	386	6867,00	2650662,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	386	1554,00	599844,00
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**2650662,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	529326,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	265225,55
		Сметная стоимость:				**179,03**	**3580544,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**1000,0000**		**1624,39**	**1624392,00**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,848	1848	879,00	1624392,00
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**1624392,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	1169562,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	223516,35
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**3017470,67**
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**200,0000**		**1868,05**	**373610,16**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,125	425,04	879,00	373610,16
		Итого оплата труда:				**1868,05**	**373610,16**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1345,00	268999,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,04	51408,76
		Сметная стоимость:				**3470,09**	**694018,23**
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20000,0000**		**30,63**	**612560,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	161,2	1300,00	209560,00
		Итого оплата труда:				**10,48**	**209560,00**
4. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	161,2	3800,00	612560,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	161,2	1300,00	209560,00
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**612560,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	150883,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	61075,46
		Сметная стоимость:				**41,23**	**824518,65**
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8000,0000**		**706,64**	**5653152,00**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	7776	727,00	5653152,00
		Итого оплата труда:				**706,64**	**5653152,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	4070269,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	777873,71
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**10501295,13**
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**20000,0000**		**131,75**	**2634930,00**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	2160	638,00	1378080,00
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	525	1088,00	571200,00
		Итого оплата труда:				**97,46**	**1949280,00**
6. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	525	2338,00	1227450,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	525	1088,00	571200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2100	14,00	29400,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**1256850,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	1403481,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	323072,93
		Сметная стоимость:				**218,07**	**4361484,52**
7	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив** Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций	**м3 мокрого грунта**	**440,0000**		**1069,64**	**470641,60**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	377,52	763,33	288173,60
		Итого оплата труда:				**654,94**	**288173,60**
7. 2	1275 С (3205-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	1258,4	374,00	470641,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	377,52	763,33	288173,60
		Итого эксплуатация машин:				**1069,64**	**470641,60**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		471,56	207484,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,30	54250,13
		Сметная стоимость:				**1664,49**	**732376,72**
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1					
8	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**3,9130**		**244630,86**	**957240,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	173	676,949	1035,00	700642,21
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	72,977	922,23	67301,72
		Итого оплата труда:				**196254,52**	**767943,94**
8. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	68,478	3546,00	242821,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	68,478	910,00	62314,98
8. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,43043	3996,00	1720,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,43043	1300,00	559,56
8. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	31,304	73,00	2285,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	3,639	1419,00	5163,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	3,639	1088,00	3959,23
8. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,43043	2465,00	1061,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,43043	1088,00	468,31
		Итого эксплуатация машин:				**64669,38**	**253051,28**
8. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,62608	228,00	142,75
8. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	19,565	174,00	3404,31
8.10	250404 С (2301-1399-9903 РСНБ РК 2015)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	3952,13	--	--
		Итого материалов:				**906,48**	**3547,06**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		194291,97	760264,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35113,83	137400,40
		Сметная стоимость:				**474036,66**	**1854905,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**2,3350**		**296662,85**	**692707,75**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	194	452,99	1035,00	468844,65
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	62,648	927,32	58094,99
		Итого оплата труда:				**225670,08**	**526939,64**
9. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	57,441	3546,00	203685,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	57,441	910,00	52271,31
9. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,7472	3996,00	2985,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,7472	1300,00	971,36
9. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	28,02	73,00	2045,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,246	1419,00	4605,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	3,246	1088,00	3531,65
9. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,214	2465,00	2993,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,214	1088,00	1320,83
		Итого эксплуатация машин:				**92640,53**	**216315,64**
9. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,027	228,00	234,25

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	42,03	174,00	7313,22
9.10	250404 С (2301-1399-9903 РСНБ РК 2015)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	2358,35	--	--
		Итого материалов:				**3232,32**	**7547,47**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		223413,38	521670,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41606,10	97150,24
		Сметная стоимость:				**561682,33**	**1311528,23**
10	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**39,4200**		**54409,33**	**2144815,87**
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,9	547,938	1035,00	567115,83
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	87,946	1380,42	121402,88
		Итого оплата труда:				**17466,23**	**688518,71**
10. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	55,188	4329,00	238908,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	55,188	1554,00	85762,15
10. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	5,874	729,00	4281,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	32,758	2465,00	80748,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	32,758	1088,00	35640,70
		Итого эксплуатация машин:				**8217,64**	**323939,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 6	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	10,722	18609,00	199530,16
10. 7	100511 С (2102-0101-0501 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	3,981	20658,00	82248,17
10. 8	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,3942	16850,00	6642,27
10. 9	102721 С (2102-0403-0111 РСНБ РК 2015)	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,134028	--	--
10.10	102736 С (2102-0501-0303 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	3,548	21124,00	74943,73
10.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,15768	40416,00	6372,79
10.12	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	831,762	132,00	109792,58
10.13	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,004336	26517,00	114,98
10.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	3,154	310,00	977,62
10.15	146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,07884	171586,00	13527,84
10.16	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,004	0,15768	1371537,00	216263,95
10.17	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,01222	30,00	0,37
10.18	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	4,73	1236,00	5846,77
10.19	279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	2,523	213050,00	537499,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**31805,20**	**1253760,83**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		17291,57	681633,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5736,07	226115,95
		Сметная стоимость:				**77436,97**	**3052565,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3794764,18**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3794764,18**
Материалы -			Тенге				**1264855,36**
Всего заработная плата -			Тенге				**1983402,28**
		Накладные расходы -	Тенге				**1963568,26**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1963568,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**460666,60**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6218999,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1901,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1983402,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6218999,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1901,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1983402,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**17950043,17**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17950043,17**
Материалы -			Тенге				**1264855,36**
Всего заработная плата -			Тенге				**12816745,27**
		Накладные расходы -	Тенге				**9763575,21**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**9763575,21**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2217089,47**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29930707,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15737,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12816745,27**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**29930707,85**
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге				389099
Итого			Тенге				30319807
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%			Тенге				627620
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге				4524244
Итого по акту в ценах 2018 г.			Тенге				35471671
Итого по акту в текущих ценах 1 кв. ценах 2018 г.			Тенге				35471671
Итого с понижающим коэффициентом, К=0,9			Тенге				31924504
НДС в текущих ценах - 12%			Тенге				3830940

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%		Тенге				35755444
	ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**				**35755444**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ Кишкенеев А.

Технадзор
Эксперт технического надзора ТОО "Раян и К"

_____ Турмаханов А.

Подрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" (БИН 010140002803)

_____ Сағатбекұлы Г

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "Мулан"

_____ Тайманов Б.