Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 12 2020 г.

Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы",** Республика Казахстан 50036 г.Алматы Ауезовский район ул. Алтынсарина 23 Аким Ауэзовского района – Сайфеденов С.Т.

(наименование организации, почтовый индекс,область, район, населенный пункт, наименование улицы, номер здания)

на основании: **договора №234 от 02 апреля 2020года**

Декларации о соответствии (прилагается) от «24» 12 2020 года, **ТОО "KAZ Intel Group"Республика Казахстан, Алматинская область, карасайский район, г.Каскелен, Карасайский район, ул.Наурызбай, 8Б. директор Ералыұлы Н.**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):
от «25» 12 2020 года, ТОО "СейсмоСтройЗащита", Республика Казахстан, г.Алматы, Алматы, Микрорайон 2; 55Б;

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)

в лице: **аттестованных инженер-экспертов Аппоева Тахира Мубариковича; №KZ64VJE00013886 от 06.11.2015 0:00:00; №KZ91VJE00042694 от 28.11.2018 0:00:00; приказ №144-П от 13 мая 2020г. и Шуженова Умирбека Мирзакаримовича KZ02VJE00047400 от 12.06.2019 0:00:00; приказ №144-П от 13 мая 2020г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество эксперта технического надзора, № и дата получения аттестата)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от «25» 12 2020 года, ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект», 16000076, 06.01.2016 0:00:00, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, Жандосова, 200. Авторский надзор "Инженер ПТО" Алихасов Ж. А. приказ № 614 от 15.05.2020 года

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, лицензия №)

Произведя осмотр готовности предъявленного генподрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта **«Капитальный ремонт дворовых территорий в Ауэзовском районе, участок №7»**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружения, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Ауэзовский район; Мкр. Сайран 6,7,8; Мкр. Сайран 1, 2, 2г, 2б, 2д, 2в; ул.Утеген Батыра 110, 108; ул.Утеген Батыра 96, 98, 100; ул.Утеген Батыра 92а, 94; ул.Утеген Батыра 90,92; Мкр. Тастак-1 14; Мкр. Тастак-1 1,6,8,10; Мкр. Тастак-1 2,3; Мкр.1 62; Мкр.1 64; Мкр.1 66; Мкр. 1 54; Мкр.1 37,38,39; Мкр.1 21 А; Мкр.1 25,27.**

(область, район, с/о, населенный пункт, квартал, улица, номер дома)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждаю, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

от «24» декабря 2020 г. № 152-О. КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района" г.Алматы

(наименование органа вынесшего решение)

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ35REA00173675 от 19 мая 2020г.**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) Проекта (проектно-сметной документации):
ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект» , рабочий проект «Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района города Алматы (150 дворовых территорий)»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы". № 164-О от 30.12.2019 года.**

(наименование организации утвердившей /переутвердившей/проект /и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **2020г**
(месяц, год)

окончание работ: **2020г**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 6 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;
фактически, месяц: 6 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие технико-экономические показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам /кроме жилых домов/ в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пуск. комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пуск. комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение питание сети	В	380/220В		380/220В	

Выпуск продукции (оказание услуг) предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Производит демонтаж и монтаж бортовых камней 1000х300х150мм. Производит демонтаж и монтаж бортовых камней 1000х200х80мм. Укладка горячей асфальто-бетонной смеси на проезжие части. Монтаж малых архитектурных форм. Проводит устройство резиновых покрытий на спортивных и детских площадках. Предусмотрен демонтаж существующей опоры освещения и вместо нее установлена новая металлическая опора типа ВЛО-0,4кВ, с установкой в начале лини предохранителя SVV 10.10. на проектируемых опорах установлены консольные светодиодные светильники мощностью 60Вт типа STR JARYQ 60W. От точки подключения до уличных светильников на металлических опорах проложен провод саманесущий изолированный марки СИП-4 сечением 4х16мм (ВВГнг 3х1,5мм). Металлические опоры высотой 6 м установлены на закладной фундамент. Габариты пересечение и сближения с инженерными коммуникациями выполнено согласно ПУЭ.** _____ *(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

6. Наружные инженерные коммуникации(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего: _____ в том числе:

-Строительно-монтажных работ: _____

-Оборудования, инструмента и инвентаря: _____

8. Сметная стоимость законченных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
_____ в том числе:

-Строительно-монтажных работ: _____

-Оборудования, инструмента и инвентаря: _____

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт дворовых территорий в Алмалинском районе (Алмалинский район 16 дворов)»**, принять в эксплуатацию

(наименование объекта комплекса)

Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Аким Сайфеденов С.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя) М.П.

Технический надзор: **ТОО "СейсмоСтройСервис"**

Аппоев Т. М.
(фамилия, имя, отчество, подпись эксперта)

Шуженов У. М.
(фамилия, имя, отчество, подпись эксперта)

Авторский надзор: **ТОО «СПК «ГеоНИРДА Проект»**

Алихасов Ж. А.
(фамилия, имя, отчество, подпись инженера)

Генеральный подрядчик:

Бралыулы Н.
(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя) М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Нысан/форма

Технические характеристики объекта

1. **Мкр.Сайран, д.6,7,8**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	2338,57	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	1449,44	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	567,84	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	180,11	
5	Покрытие «искусственная трава» 40 мм для футбольного поля, Тип-5	м2	525,38	
6	Установка бортовых камней 100.30.15	м	742,7	
7	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	1599	
8	Детский ломик	Шт	2	
9	ДИК-2	шт	1	
10	Песочница	шт	2	
11	Качалка балансир	шт	2	
12	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	3	
13	Скамья	Шт	11	
14	Урна	Шт	11	
15	ДСК	шт	3	
16	Воркаут	шт	2	
17	Стол для тенниса	шт	1	
18	Баскетбольная стойка	Шт	2	
19	Стойки для сушки белья	комплект	4	
20	Ворота для мини футбола	Шт	2	
21	Опора освещения	шт	15	
22	Светильник	шт	19	

2. **Мкр.Сайран, д.1,2,2г,2б,2д,2в**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	2115,71	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	102,19	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	319,17	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	467	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	219,17	
6	ДИК-1	Шт	2	
7	Песочница	шт	1	
8	Качалка балансир	шт	2	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
10	Скамья	Шт	13	
11	Урна	Шт	13	
12	Качалка на пружине	Шт	2	
13	ДСК	Шт	1	
14	Стойки для сушки белья	комплект	2	
15	Опора освещения	шт	11	
16	Светильник	шт	12	

3. **Утеген батыра, д. 110, 108, 102**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1319,42	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	458,66	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	449,37	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	314,7	
5	Установка тротуарного бордюра	м	328,09	

	(поребрик) 100.20.8			
6	ДИК-1	Шт	1	
7	ДИК-2	шт	1	
8	Песочница	шт	1	
9	Качалка балансир	шт	2	
10	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
11	Скамья	Шт	16	
12	Урна	Шт	16	
13	ДСК	шт	1	
14	Воркаут	шт	1	
15	Стол для тенниса	шт	1	
16	Качалка на пружине	Шт	6	
17	Стойки для сушки белья	комплект	3	
18	Опора освещения	шт	10	
19	Светильник	шт	11	

4. Утеген батыра, д.96,98,100

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1318,04	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	522,72	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	295,56	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	87,73	
5	Покрытие «искусственная трава» 40 мм для футбольного поля, Тип-5	м2	200	
6	Установка бортовых камней 100.30.15	м	332,9	
7	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	631	
8	ДИК-1	Шт	1	
9	ДИК-2	шт	1	
10	Песочница	шт	1	
11	Качалка балансир	шт	2	
12	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	

13	Скамья	Шт	15	
14	Урна	Шт	15	
15	ДСК	шт	1	
16	Воркаут	шт	1	
17	Стол для тенниса	шт	1	
18	Качалка на пружине	Шт	3	
19	Ворота для мини футбола	Шт	2	
20	Стойки для сушки белья	комплект	2	
21	Опора освещения	шт	10	
22	Светильник	шт	11	

5. **Утеген батыр, д.92а, 94**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	2397,38	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	521,44	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	262,05	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	726,18	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	500,38	
6	ДИК-1	Шт	1	
7	Песочница	шт	1	
8	Качалка балансир	шт	2	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
10	Скамья	Шт	16	
11	Урна	Шт	16	
12	ДСК	шт	1	
13	Качалка на пружине	Шт	2	
14	Стойки для сушки белья	комплект	2	
15	Паровозик для детей	Шт	1	
16	Опора освещения	шт	13	
17	Светильник	шт	14	

6. **Утеген батыра, д.90,92**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1123,21	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	333,93	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	62,43	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	350,85	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	179,27	
6	Скамья	Шт	16	
7	Урна	Шт	16	
8	Воркаут	шт	1	
9	Стойки для сушки белья	комплект	4	
10	Опора освещения	шт	6	
11	Светильник	шт	6	

7. **Тастак-1, д.14**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	485,00	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	102,86	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	93,89	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	160,21	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	141,04	
6	Песочница	шт	1	
7	Качалка балансир	шт	1	
8	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	1	
9	Скамья	Шт	7	

10	Урна	Шт	7	
11	Качалка на пружине	Шт	2	
12	Стойки для сушки белья	комплект	2	
13	Горка	Шт	1	
14	Опора освещения	шт	4	
15	Светильник	шт	5	

8. Тастак-1, д.1,6,8,10

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1600	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	375	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	644,66	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	239,61	
5	Установка бортовых камней 100.30.15	м	594,40	
6	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	529,60	
7	ДИК-1	Шт	1	
8	ДИК-2	шт	1	
9	Песочница	шт	2	
10	Качалка балансир	шт	2	
11	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
12	Скамья	Шт	22	
13	Урна	Шт	22	
14	ДСК	шт	2	
15	Качалка на пружине	Шт	4	
16	Кольцо для мини баскетбола	Шт	2	
17	Стойки для сушки белья	комплект	3	
18	Опора освещения	шт	18	
19	Светильник	шт	18	

3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	294,6	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	201	
5	Установка бортовых камней 100.30.15	м	410,13	
6	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	397,65	
7	ДИК-1	Шт	1	
8	Качалка балансир	шт	2	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
10	Скамья	Шт	10	
11	Урна	Шт	10	
12	ДСК	шт	1	
13	Песочница	шт	1	
14	Качалка на пружине	Шт	2	
15	Стойки для сушки белья	комплект	4	
16	Опора освещения	шт	4	
17	Светильник	шт	5	

11. <u>Мкр.1, д.64</u>

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	690,31	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	133,79	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	175,58	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	220,83	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	211,74	
6	ДИК-1	Шт	1	
7	Песочница	шт	1	
8	Качалка балансир	шт	2	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
10	Скамья	Шт	6	
11	Урна	Шт	6	

12	ДСК	шт	1	
13	Качалка на пружине	Шт	2	
14	Стойки для сушки белья	комплект	2	
15	Опора освещения	шт	4	
16	Светильник	шт	4	

12. <u>Мкр.1, д.66</u>

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	914,49	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	244,03	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	264,85	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	241,98	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	348,56	
6	ДИК-1	Шт	1	
7	Песочница	шт	1	
8	Качалка балансир	шт	2	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
10	Скамья	Шт	7	
11	Урна	Шт	7	
12	ДСК	шт	1	
12	Воркаут	шт	1	
13	Качалка на пружине	Шт	2	
14	Стойки для сушки белья	комплект	2	
15	Опора освещения	шт	6	
16	Светильник	шт	6	

13. <u>Мкр.1, д.54</u>

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	497	

2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	546	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	120	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	193	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	515	
6	ДИК-1	Шт	1	
7	Качалка балансир	шт	1	
8	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	1	
9	Скамья	Шт	7	
10	Урна	Шт	7	
11	Качалка на пружине	Шт	1	
12	Стойки для сушки белья	комплект	2	
13	Опора освещения	шт	12	
14	Светильник	шт	13	

14. <u>Мкр.1, д.37,38,39</u>

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1377,60	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	946,31	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	763,87	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	101,48	
5	Покрытие «искусственная трава» 40 мм для футбольного поля, Тип-5	м2	351,11	
6	Установка бортовых камней 100.30.15	м	416,79	
7	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	1035,17	
8	ДИК-1	Шт	2	
9	ДИК-2	шт	1	
10	Песочница	шт	4	
11	Качалка балансир	шт	5	

12	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	4	
13	Скамья	Шт	23	
14	Урна	Шт	23	
15	ДСК	шт	1	
16	Воркаут	шт	1	
17	Качалка на пружине	Шт	6	
18	Ворота для мини футбола	Шт	2	
19	Стойки для сушки белья	комплект	6	
20	Опора освещения	шт	9	
21	Светильник	шт	9	

15. <u>мкр.1, д.21А</u>

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	675,12	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	104,88	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	191,275	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	281,58	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	164,94	
6	ДИК-1	Шт	1	
7	Песочница	шт	1	
8	Качалка балансир	шт	2	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	1	
10	Скамья	Шт	6	
11	Урна	Шт	6	
12	Стойки для сушки белья	комплект	2	
13	Турник	Шт	1	
14	Пружинка	Шт	2	
15	Опора освещения	шт	6	
16	Светильник	шт	7	

16. <u>мкр.1, д.25,27</u>

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1205,81	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	163	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	194,14	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	280	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	224,28	
6	ДИК-2	шт	1	
7	Песочница	шт	1	
8	Качалка балансир	шт	1	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	1	
10	Скамья	Шт	8	
11	Урна	Шт	8	
12	ДСК	шт	1	
13	Качалка на пружине	Шт	1	
14	Стойки для сушки белья	комплект	2	
15	Опора освещения	шт	9	
16	Светильник	шт		

Заказчик: **КГУ «Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы»**

Заместитель акима: Рахимбеков Б.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

ТОО "СейсмоСтройЗащита" Эксперт: Аппоев Т. М

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:

ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект» Эксперт:Алихасов Ж. А

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group», директор: Ералыулы Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«25» 12 2020г.

Авторский надзор **ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект», 16000076, 06.01.2016 0:00:00, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, Жандосова, 200.**
наименование организации, юридический адрес
В лице **директор Кырыкбай Данияр Найманулы.**
Ф.И.О. (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №256 от 29.04.2020 года**
№ договора и дата
По объекту **Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района г.Алматы. Участок №7**
наименование и местонахождение объекта
Заказчиком, которого является: **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы".**
наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) Подрядчиком (генеральным подрядчиком

ТОО "KAZ Intel Group" Ералыулы Н., г.Каскелен, Карасайский район, ул.Наурызбай, 8Б. - Лицензия:ГСЛ №15013737, 23.07.2015г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ералыулы Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО "СК РеалСтрой", МКЛ №0001268 от 30.05.2016 года.
ТОО "АС-Строй", ГСЛ № 002686 от 12.01.2001 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ 2020 года
месяц, год

Окончание работ 2020 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____ месяцев
фактически _____ месяцев

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **приказом КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы" №164-О от 30.12.2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект»** **директор Қырықбай Д. Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

Эксперт (ы) по авторскому надзору
Алихасов Ж. А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта подпись, дата)

подпись, дата М.П.

Эксперт (ы) по авторскому надзору

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта подпись, дата)

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«25» 12 2020 г.

Технический надзор **ТОО "СейсмоСтройЗащита", Республика Казахстан, г.Алматы, Микрорайон 2; 55Б;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **экспертов Аппоева Тахира Мубариковича; №KZ64VJE00013886 от 06.11.2015 0:00:00; №KZ91VJE00042694 от 28.11.2018 0:00:00; приказ №144-П от 13 мая 2020г. и Шуженова Умирбека Мирзакаримовича KZ02VJE00047400 от 12.06.2019 0:00:00; приказ №144-П от 13 мая 2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **№ 255 от 22.04.2020г**

№ договора и дата

по объекту **Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района г.Алматы. Участок №7.**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы",**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
   ТОО "KAZ Intel Group" - Лицензия: ГСЛ №002686, 12.01.2001г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **директора Ералыұлы Н.**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   2) субподрядными организациями _____
   наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ **2020 года**
   месяц, год
   окончание работ **2020 года**
   месяц, год
   при продолжительности строительства, месяц: 5 месяцев;
   по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;
   фактически 5 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
   Всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования,инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией). **ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) приказом КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы" №164-О от 30.12.2019г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО "СейсмоСтройЗащита", Республика Казахстан, г.Алматы, Микрорайон 2; 55Б; директор Мусин Вячеслав Анатольевич.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата _____ М.П.

эксперт Аппоев Тахир Мубарикович; №KZ64VJE00013886 от 06.11.2015г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата _____ М.П.

эксперт Шуженов Умирбек Мирзакаримович KZ02VJE00047400 от 12.06.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата _____ М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24» 12 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик **ТОО "KAZ Intel Group", Алматинская обл.**
Карасайский р-он г.Каскелен ул.Наурызбая № 8Б
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ералыулы Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту**: Капитальный ремонт внутридворовых територий Ауэзовского района г.Алматы участок №7:** Мкр. Сайран 6,7,8; Мкр. Сайран 1, 2, 2г, 2б, 2д, 2в; ул.Утеген Батыра 110, 108; ул.Утеген Батыра 96, 98, 100; ул.Утеген Батыра 92а, 94; ул.Утеген Батыра 90,92; Мкр. Тастак-1 14; Мкр. Тастак-1 1,6,8,10; Мкр. Тастак-1 2,3; Мкр.1 62; Мкр.1 64; Мкр.1 66; Мкр. 1 54; Мкр.1 37,38,39; Мкр.1 21 А; Мкр.1 25,27.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «АС-Строй», ТОО «СК Реал Строй»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО "СПК ГеоНұр-А Проект "** 34-2018.03.15-ГП01, 34-2018.03.15-ГП02, 34-2018.03.15-ГП03, 34-2018.03.15-ГП04, 34-2018.03.15-ГП05, 34-2018.03.15-ГП06, 34-2018.03.15-ГП07, 34-2018.03.15-ГП08, 34-2018.03.15-ГП09, 34-2018.03.15-ГП10, 34-2018.03.15-ГП11, 34-2018.03.15-ГП12, 34-2018.03.15-ГП13, 34-2018.03.15-ГП14, 34-2018.03.15-ГП15, 34-2018.03.15-ГП16, 34-2018.03.15-ГП17, 34-2018.03.15-ГП18, 34-2018.03.15-ГП19, 34-2018.03.15-ГП20, 34-2018.03.15-ГП21, 34-2018.03.15-ГП22, 34-2018.03.15-ГП23, 34-2018.03.15-ГП24, 34-2018.03.15-ГП25, 34-2018.03.15-ГП26, 34-2018.03.15-ГП27, 34-2018.03.15-ГП28, 34-2018.03.15-ГП29, 34-2018.03.15-ГП30, 34-2018.03.15-ГП31, 34-2018.03.15-ГП32, 34-2018.03.15-ГП33, 34-2018.03.15-ГП34, 34-2018.03.15-ГП35, 34-2018.03.15-ГП36, 34-2018.03.15-ГП37, 34-2018.03.15-ГП38, 34-2018.03.15-ГП39, 34-2018.03.15-ГП40, 34-2018.03.15-ГП41, 34-2018.03.15-ГП42, 34-2018.03.15-ГП43, 34-2018.03.15-ГП44, 34-2018.03.15-ГП45, 34-2018.03.15-ГП46, 34-2018.03.15-ГП47, 34-2018.03.15-ГП48, 34-2018.03.15-ГП49, 34-2018.03.15-ГП50, 34-2018.03.15-ГП51, 34-2018.03.15-ГП52, 34-2018.03.15-ГП53, 34-2018.03.15-ГП54, 34-2018.03.15-ГП55, 34-2018.03.15-ГП56, 34-2018.03.15-ЭН01, 34-2018.03.15-ЭН02, 34-2018.03.15-ЭН03, 34-2018.03.15-ЭН04, 34-2018.03.15-ЭН05, 34-2018.03.15-ЭН06, 34-2018.03.15-ЭН07, 34-2018.03.15-ЭН08, 34-2018.03.15-ЭН09, 34-2018.03.15-ЭН10, 34-2018.03.15-ЭН11, 34-2018.03.15-ЭН12, 34-2018.03.15-ЭН13, 34-2018.03.15-ЭН14, 34-2018.03.15-ЭН15, 34-2018.03.15-ЭН16, 34-2018.03.15-ЭН17, 34-2018.03.15-ЭН18, 34-2018.03.15-ЭН19, 34-2018.03.15-ЭН20, 34-2018.03.15-ЭН21, 34-2018.03.15-ЭН22, 34-2018.03.15-ЭН23, 34-2018.03.15-ЭН24, 34-2018.03.15-ЭН25, 34-2018.03.15-ЭН26, 34-2018.03.15-ЭН27, 34-2018.03.15-ЭН28, 34-2018.03.15-ЭН29, 34-2018.03.15-ЭН30, 34-2018.03.15-ЭН31, 34-2018.03.15-ЭН32, 34-2018.03.15-ЭН33, 34-2018.03.15-ЭН34, 34-2018.03.15-ЭН35, 34-2018.03.15-ЭН36, 34-2018.03.15-ЭН37, 34-2018.03.15-ЭН38, 34-2018.03.15-ЭН39, 34-2018.03.15-ЭН40, 34-2018.03.15-ЭН41, 34-2018.03.15-ЭН42, 34-2018.03.15-ЭН43, 34-2018.03.15-ЭН44, 34-2018.03.15-ЭН45, 34-2018.03.15-ЭН46, 34-2018.03.15-ЭН47, 34-2018.03.15-ЭН48, 34-2018.03.15-ЭН49, 34-2018.03.15-ЭН50, 34-2018.03.15-ЭН51, 34-2018.03.15-ЭН52, 34-2018.03.15-ЭН53, 34-2018.03.15-ЭН54, 34-2018.03.15-ЭН55, 34-2018.03.15-ЭН56.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы" №164-О от 30.12.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Капитальный ремонт дворовых территорий: ремонт и замена существующих асфальтовых покрытий, бордюров и поребриков, строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, установка МАФ, детских и спортивных комплексов, установка систем наружного освещения.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5

фактически, месяц: 5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық».**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №7**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО " KAZ Intel Group " Директор Ералыулы Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Заказчик:ТОО "KAZ Intel Group"
Подрядчик: ТОО "СК Реал Строй"
Договор №234/1
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №7
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий

Форма № 2в

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт существующих проездов								
1	Е12-180101-1204 12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	154,68	4821,99	1592,74	745866	246365	361763	2,43	376
		м3 конструкции		3229,25	728,08	499501	112619	59,1	0,43	66
2	Е12-180101-1204 12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров, дорожек и площадок асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	31,7	4821,99	1592,74	152857	50490	74139	2,43	77
		м3 конструкции		3229,25	728,08	102367	23080	59,1	0,43	14
3	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	40	107,00	--	4280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С341-010102-1015 41-010102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка мусора бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	40	1066,00	--	42640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-070201-0208 11-070201-0208 РСНБ РК 2015	Лотки сечением более 0,5 м2. Демонтаж	29,24	33612,31	2778,43	982824	81241	579861	3,95	115
		м3 сборных железобетонных конструкций		30833,88	1100,26	901583	32172	62,1	1,09	32
6	Е11-460401-0102 11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж плит арычных	1,2	21546,28	9306,68	25856	11168	10352	8,27	10
		м3		12239,60	4742,80	14688	5691	50,8	2,84	3
7	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Демонтаж лавочек	0,068	88556,67	4634,37	6022	315	3530	10,38	1
		т конструкций		83922,30	1329,75	5707	90	60,9	1,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Демонтаж сушилки	0,34	88556,67	4634,37	30109	1576	17652	10,38	4
		т конструкций		83922,30	1329,75	28534	452	60,9	1,34	--
9	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Демонтаж качелей	1,19	88556,67	4634,37	105382	5515	61783	10,38	12
		т конструкций		83922,30	1329,75	99868	1582	60,9	1,34	2
10	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Демонтаж горки	0,322	88556,67	4634,37	28515	1492	16718	10,38	3
		т конструкций		83922,30	1329,75	27023	428	60,9	1,34	--
11	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Демонтаж турника	0,28	88556,67	4634,37	24796	1298	14537	10,38	3
		т конструкций		83922,30	1329,75	23498	372	60,9	1,34	--
12	Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня фракции 20-40 (для проезжей части дорожного покрытия)	299,48	1942,26	1670,10	581667	500161	129760	0,22	65
		м3 материала основания в плотном теле		272,16	446,39	81506	133685	60,3	0,20	59
13	Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1197,92	194,96	133,74	233543	160206	68339	0,03	40
		м2 покрытия		56,11	38,50	67218	46114	60,3	0,02	20
14	Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	370,8	1693,04	34,62	627780	12839	217528	0,70	259
		м бортового камня		957,66	15,22	355099	5645	60,3	0,01	2
15	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	16,686	40291,00	--	672296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	0,0505	33986,02	10188,86	1716	515	215	3,18	--
		км линии		3612,48	3456,62	182	175	60,3	1,90	--
				Водопропускные трубы						
17	Е11-070201-0208 11-070201-0208 РСНБ РК 2015	Лотки сечением более 0,5 м2. Установка	2,72	16792,28	5556,87	45675	15115	21078	6,58	18
		м3 сборных железобетонных конструкций		10277,96	2200,51	27956	5985	62,1	1,09	3
18	С121-040303-9903 21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 СТ РК 937-92	2,72	63685,00	--	173223	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж решетчатой крышки арычного лотка	1,35	71634,40	2586,12	96706	3491	54057	46,60	63
		т		65146,80	603,62	87948	815	60,9	0,31	--
20	С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Решетчатая крышка арычного лотка	1,35	540169,00	--	729228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	17,25	165,60	155,21	2857	2677	575	0,01	--
		м3 грунта		10,39	46,05	179	794	59,1	0,02	--
22	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	22,75	3468,77	1124,51	78915	25583	17455	0,78	18
		м3 основания		999,96	510,38	22749	11611	50,8	0,29	7
23	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,86	7590,86	1924,26	6528	1655	881	0,85	1
		м3 основания		1089,70	927,88	937	798	50,8	0,54	--
24	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В20	5,585	22955,57	1153,47	128207	6442	5099	1,35	8
		м3		1579,50	302,77	8822	1691	48,5	0,18	1
25	Е11-300403-0103 11-300403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	2,97	13018,87	3976,62	38666	11811	9703	2,79	8
		м3 сборных конструкций		4282,65	1217,56	12719	3616	59,4	0,61	2
26	С121-040803-0105 21-040803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	1	81932,00	--	81932	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С121-040803-0204 21-040803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	2	76671,00	--	153342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. МАФ								
28	У86-010302-0306	Скамья антивандальная	44	45588,00	--	2005872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	У86-010303-0201	Урна на треноге	8	16665,00	--	133320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	У86-010106-0305	Беседка со скамейками	4	186259,00	--	745036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	У86-010201-0119	Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)	2	518178,00	--	1036356	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	У86-010208-0102	Теннисный стол без сетки	2	117598,00	--	235196	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
33	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песочниц	84	1276,63	1098,50	107237	92274	23631	0,14	12
		м3		178,13	288,41	14963	24226	60,3	0,14	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4263017	92274			12
			Тенге			14963	24226			11
		Сметная заработная плата -	Тенге				39189			
		РАЗДЕЛ 3.Наружное освещение								
				Р Металлическая опора 6м (8шт)						
34	Е11-330301-0401 11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	8	29659,03	10171,78	237272	81374	114500	12,00	96
		опора		18744,00	4452,86	149952	35623	61,7	2,34	19
35	Ц13-080305-0409 13-080305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	8	5507,33	1138,17	44059	9105	11679	1,50	12
		шт.		2602,50	808,40	20820	6467	42,8	0,56	4
36	С121-060405-1402 21-060405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент ЗФ-2 1625/220/	0,1656	588475,00	--	97451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С123-070106-0508 23-070106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	8	65300,00	--	522400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е11-210201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	96	120,00	--	11520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С123-060131-0301 23-060131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,096	61768,00	--	5930	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
40	С123-070202-0108 23-070202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 90 мм х 90 мм прим. NBT-1	8	3939,00	--	31512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	12	700,48	26,81	8406	322	1209	0,14	2
		м		226,38	8,92	2717	107	42,8	--	--
42	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	1642,71	179,53	13142	1436	4070	0,70	6
		шт.		1131,90	56,78	9055	454	42,8	0,03	--
43	Ц13-100904-0301 13-100904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	32	204,08	71,36	6531	2283	2303	0,07	2
		м канала		132,72	35,40	4247	1133	42,8	0,02	1
44	С123-010501-1307 23-010501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	32	206,00	--	6592	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В20	1,44	22955,57	1153,47	33056	1661	1315	1,35	2
		м3		1579,50	302,77	2274	436	48,5	0,18	--
46	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	3198,18	21,67	25585	173	5632	1,00	8
		шт.		1645,00	--	13160	--	42,8	--	--
47	С123-070204-0706 23-070204-0706 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	8	662,00	--	5296	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Комплектные изделия						
48	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	4	5068,18	1524,87	20273	6099	7056	2,00	8
		шт.		3470,00	651,32	13880	2605	42,8	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С123-070506-0130	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-19-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	4	15010,00	--	60040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Р Кабельная линия						
50	Е11-010101-0431 11-010101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3	162,12	241,29	241,29	39117	39117	10155	--	--
		м3 грунта		--	105,99	--	17183	59,1	0,05	9
51	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	162,12	20,24	20,24	3282	3282	869	--	--
		м3 грунта		--	9,07	--	1470	59,1	--	1
52	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	1158	592,51	492,31	686131	570099	149973	0,06	69
		м кабеля		100,20	202,39	116032	234373	42,8	0,10	116
53	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,792	1218,00	--	965	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц13-100904-0301 13-100904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	1158	204,08	71,36	236324	82634	83326	0,07	81
		м канала		132,72	35,40	153690	40998	42,8	0,02	25
55	С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	1158	558,00	--	646164	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1158	373,87	161,63	432937	187165	111396	0,10	116
		м кабеля		167,00	57,76	193386	66884	42,8	0,04	44
57	С123-060137-0710 23-060137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,06	2362353,00	--	141741	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
58	С123-060137-0708 23-060137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,57	1387390,00	--	790812	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С123-060137-0801 23-060137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,15	339530,00	--	50930	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	1,158	31666,57	20534,47	36670	23779	8230	6,30	7
		км кабеля		11132,10	5474,16	12891	6339	42,8	9,04	10
61	С121-130816-1105 21-130816-1105 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная прим.	1158	14,00	--	16212	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по акту:				17454990				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			12,00%	2094599				
		Итого с НДС				19549589				
		Итого к оплате:				19549589				

Заказчик: ТОО "Kaz Intel Group"

Ералыұлы Н.

Подрядчик: ТОО "СК Реал Строй"

Шыналиев Н.С.