Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
форма № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 30 » 09 2020 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», руководитель Торгаева Бекали Нургалиевича, юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, дом 74-а**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «25» 09 2020 года, ТОО «АС-Строй», директор Базарбеков Н.Н., юридический адрес: г. Шымкент,Каратауский район мкр. Нурсат, 24.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «28» 09 2020 года, ТОО «MSK Engineering», директор Манкеев Ж.Н., юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, дом 134/1, квартира 28 в лице эксперта Серкенов Серик Базарбаевича № KZ58VJE00029902 от 15.05.2020 года**

экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «28» 09 2020 года, генеральный директор Доспанов Д.Б. (государственная лицензия 11ГСЛ-КР №01183 от 14.02.2020 года), юридический адрес: 050008, Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Абая, дом 115, помещение 19 в лице Амарова Расула Мухаметовича (№ KZ31VJE00024956 от 09.10.2012г., приказ №087-П от 18.05.2020г), Махыметова Жумахана Мусаевича (№ KZ55VJE00046640 от 20.05.2019г., приказ №087-П от 18.05.2020г).**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт 160 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №1», капитальный ремонт**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу адресу **г.Алматы, Алмалинский район ул.Мауленова 120; пр.Абая 61; ул.Наурызбай батыра 115; пр.Сейфуллина 500; ул.Мауленова 96; ул.Мауленова 93; ул.Желтоксана 129/135; ул.Кабанбай батыра 122; ул.Кабанбай батыра 122а; ул.Чайковского 174; ул.Жамбыла 67; пр.Абылай хана 113; ул.Богенбай батыра 136; пр.Абылай хана 117; ул.Желтоксана 140; ул.Желтоксана 138; ул.Желтоксана 134; ул.Желтоксана 159; ул.Чайковского 200; ул.Желтоксана 160; ул.Желтоксана 162; ул.Желтоксана 158; ул.Шевченко 72; пр.Абылай хана 127; ул.Шевченко 65; ул.Желтоксана 156; пр.Абылай хана 104; ул.Жамбыла 66; ул.Жамбыла 62; ул.Чайковского 99; ул.Богенбай батыра 137; ул.Богенбай батыра 139; ул.Толе би 78; ул.Толе би 80; ул.Толе би 82; пр.Сейфуллина 520; пр.Сейфуллина 514; пр.Сейфуллина 512; ул.Мауленова 111; пр.Назарбаева 119; пр.Назарбаева 117; ул.Толе би 64; ул.Панфилова 104; ул.Богенбай батыра 121; ул.Курмангазы 58; ул.Курмангазы 64)**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
от «02» апрель 2020 года №440;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №
_____;

наименование органа вынесшего решение

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **Коммунальное государственное учреждение «Управление градостроительного контроля города Алматы» № KZ35REA00173675 от 19 мая 2020г.**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) Проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Tirek design», шифр проекта 042**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы". №62 от 30.04.2020г.**

(наименование организации утвердившей /переутвердившей/проект /и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2020г**

(месяц, год)

окончание работ: **октябрь 2020г**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;

фактически, месяц: 5 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам /кроме жилых домов/ в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Реконструируемое асфальтобетонное покрытие	$м^2$	34662,65	34662,65	34662,65	34662,65
Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров и площадок	$м^2$	387,4	387,4	235,88	235,88
Асфальтобетонное покрытие новое (парковка)	$м^2$	0	0	317,4	317,4
Детская и спортивная площадка с резиновым покрытием	$м^2$	6098,6	6098,6	6098,6	6098,6
Озеленение	$м^2$	0	0	825,9	825,9

Выпуск продукции (оказание услуг) предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных Двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, демонтаж малых форм.

Строительно-монтажные работы включают в себя замену асфальтового покрытия проездов, тротуаров; местами новое асфальтирование; замену бордюров и поребриков; выравнивание детских и спортивных площадок, бельевых площадок; устройство специальных покрытий по площадкам; установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, скамеек и урн для мусора; устройство уличного освещения.

Реконструируемое асфальтобетонное покрытие выполняется из асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009. Покрытие детской и спортивной площадок из специального резинового покрытия, а также покрытие из искусственной травы (футбольные поля).. Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91.

Подключение ВЛО-0,4кВ выполнено проводом самонесущим марки СИП-4 от существующих опор наружного освещения. В дворовых территориях установлены круглые металлические опоры высотой 6м. В дворовом освещении установлены энергосберегающие светильники LED. Выполнено равномерное подключение светильников к питающей линии чередованием фаз А, В, С. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4 кВ при наибольшей стреле провеса проводов до поверхности земли и до проезжей части дворов принят не менее 5 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

6. Наружные инженерные коммуникации(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего: **558 304,298** тысяч тенге в том числе:

- Строительно-монтажных работ: **468 975,61** тысяч тенге;
- Оборудования, инструмента и инвентаря: 0 тысяч тенге;
- Прочих затрат **89 328,688** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
558 304,298 тысяч тенге в том числе:

- Строительно-монтажных работ: **468 975,61** тысяч тенге;
- Оборудования, инструмента и инвентаря: 0 тысяч тенге;
- Прочих затрат **89 328,688** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт 160 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №1» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Торгаев Б.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор _____ **Манкеев Ж.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Доспанов Д.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик _____ **Базарбеков Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ	километр (далее км)	3,93227
2	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ	км	
3	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	193
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
4	Провода:		
	1) медные	км	0
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
5	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	10
6	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники светодиодные	шт	277
7	Кабели:		
	1) марки АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	
	2) марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,81957
8	Муфты соединительные...	шт	-
9	Муфты концевые	шт	-
10	Контуры заземления	шт	-
11	Устройства грозозащиты	шт	-
12	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик_____**Торгаев Б. Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____**Доспанов Д.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» 09 **2020 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик **ТОО "АС-Строй", г.Шымкент, Каратауский район, микрорайон Нурсат, 24,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Базарбеков Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту**: Капитальный ремонт дворовых территории Алмалинского района г.Алматы Участок №1:** ул.Мауленова 120; пр.Абая 61; ул.Наурызбай батыра 115; пр.Сейфуллина 500; ул.Мауленова 96; ул.Мауленова 93; ул.Желтоксана 129/135; ул.Кабанбай батыра 122; ул.Кабанбай батыра 122а; ул.Чайковского 174; ул.Жамбыла 67; пр.Абылай хана 113; ул.Богенбай батыра 136; пр.Абылай хана 117; ул.Желтоксана 140; ул.Желтоксана 138; ул.Желтоксана 134; ул.Желтоксана 159; ул.Чайковского 200; ул.Желтоксана 160; ул.Желтоксана 162; ул.Желтоксана 158; ул.Шевченко 72; пр.Абылай хана 127; ул.Шевченко 65; ул.Желтоксана 156; пр.Абылай хана 104; ул.Жамбыла 66; ул.Жамбыла 62; ул.Чайковского 99; ул.Богенбай батыра 137; ул.Богенбай батыра 139; ул.Толе би 78; ул.Толе би 80; ул.Толе би 82; пр.Сейфуллина 520; пр.Сейфуллина 514; пр.Сейфуллина 512; ул.Мауленова 111; пр.Назарбаева 119; пр.Назарбаева 117; ул.Толе би 64; ул.Панфилова 104; ул.Богенбай батыра 121; ул.Курмангазы 58; ул.Курмангазы 64)

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Аппарат акима Алмалинского района города Алматы"**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «KAZ Intel Group», ТОО «СК Реал Строй»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО "Tirek Architekture and Engineering", 042-1-ГП, 042-2-ГП, 042-3-ГП, 042-4-ГП, 042-5-ГП, 042-6-ГП, 042-7-ГП, 042-8-ГП, 042-9-ГП, 042-10-ГП, 042-11-ГП, 042-12-ГП, 042-13-ГП, 042-14-ГП, 042-15-ГП, 042-16-ГП, 042-17-ГП, 042-18-ГП 2019 г. 042-1-ЭН, 042-2-ЭН, 042-3-ЭН, 042-4-ЭН, 042-5-ЭН, 042-6-ЭН, 042-7-ЭН, 042-8-ЭН, 042-9-ЭН, 042-10-ЭН, 042-11-ЭН, 042-12-ЭН, 042-13-ЭН, 042-14-ЭН, 042-15-ЭН, 042-16-ЭН, 042-17-ЭН, 042-18-ЭН 2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" №62 от 30.04.2020г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Капитальный ремонт дворовых территорий: ремонт и замена существующих асфальтовых покрытий, бордюров и поребриков, строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, установка МАФ, детских и спортивных комплексов, установка систем наружного освещения.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года**;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6
фактически, месяц: 6

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ акимата города «Алматы Қала Жарық».

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт дворовых территории Алмалинского района г.Алматы Участок №1**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "АС-Строй" Директор Базарбеков Н.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» 09 2020 г.

Технический надзор **ТОО"MSK" Engineering. Директор Манкеев Жомарт Нуркисаевич. г. Алматы, ул.Айтеке Би дом 134/1, 28,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперт Серкенов С.Б. KZ58VJE00029902 от 24.08.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **№ 145 от 13.05.2020г**

№ договора и дата

по объекту **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы. Участок №1.**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы",**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

" ТОО "АС-Строй " - Лицензия: ГСЛ №002686, 12.01.2001г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Базарбеков Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь **2020 года**

месяц, год

окончание работ октябрь **2020 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **6** месяцев;

фактически 6 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **359257,516** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **359257,516** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **323331,764** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **323331,764** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией). **ТОО "Tirek design"**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) приказом КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" №62 от 30.04.2020г

(наименование проектной организации, номер проекта)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО"MSK" Engineering » директор Манкеев Ж.Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт Серкенов С.Б. KZ58VJE00029902 от 24.08.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
форма № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«28» 09 2020 года

Авторский надзор **ТОО «Tirek design», генеральный директор Доспанов Данияр Бахитжанович (государственная лицензия 11 ГСЛ- КР №01183 от 14.02.2020 г.), юридический адрес: 050008, Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Абая, дом 115, помещение 19**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Амарова Расула Мухаметовича, №KZ31VJE00024956 от 09.10.2012 года; Махыметов Жумахана Мусаевича, №KZ55VJE00046640 от 20.05.2019 года (Приказ №087-П от 18.05.2020г)**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора о государственных закупках услуг №143 от 18.05.2020 года**

по объекту: **«Капитальный ремонт 160 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №1», по адресам: ул.Мауленова 120; пр.Абая 61; ул.Наурызбай батыра 115; пр.Сейфуллина 500; ул.Мауленова 96; ул.Мауленова 93; ул.Желтоксана 129/135; ул.Кабанбай батыра 122; ул.Кабанбай батыра 122а; ул.Чайковского 174; ул.Жамбыла 67; пр.Абылай хана 113; ул.Богенбай батыра 136; пр.Абылай хана 117; ул.Желтоксана 140; ул.Желтоксана 138; ул.Желтоксана 134; ул.Желтоксана 159; ул.Чайковского 200; ул.Желтоксана 160; ул.Желтоксана 162; ул.Желтоксана 158; ул.Шевченко 72; пр.Абылай хана 127; ул.Шевченко 65; ул.Желтоксана 156; пр.Абылай хана 104; ул.Жамбыла 66; ул.Жамбыла 62; ул.Чайковского 99; ул.Богенбай батыра 137; ул.Богенбай батыра 139; ул.Толе би 78; ул.Толе би 80; ул.Толе би 82; пр.Сейфуллина 520; пр.Сейфуллина 514; пр.Сейфуллина 512; ул.Мауленова 111; пр.Назарбаева 119; пр.Назарбаева 117; ул.Толе би 64; ул.Панфилова 104; ул.Богенбай батыра 121; ул.Курмангазы 58; ул.Курмангазы 64)**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», руководитель Торгаев Беккали Нургалиевич, юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, дом 74-а**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «АС-Строй», ГСЛ №002686 от 12.01.2001 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Базарбеков Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

ТОО «СК-Реал Строй», ГСЛ 0001268 от 30.05.2016

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Шыналиева Н.С..**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «KAZ Intel Group», ГСЛ № 1503737 от 23.07.2015года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Ералыұлы Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **2020 года**;

месяц, год

окончание работ **2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **5 месяцев**;

фактически **5 месяцев**;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)**ТОО «Tirek design», шифр проекта 042**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным: **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы»,приказ №062 от 30.04.2020г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

ТОО «Tirek design» **генеральный директор Доспанов Д.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору

Амаров Расул Мухаметович.

№KZ31VJE00024956 от 09.10.2012года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата Место печати (при наличии)

МахыметовЖумаханМусаевич,

№KZ55VJE00046640 от 20.05.2019 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата Место печати (при наличии)

Заказчик: ТОО "Ас-Строй"

Подрядчик:ТОО "СК Реал Строй"

Договор №134 от 06-05-2020

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территории Алмалинского района г.Алматы Участок №1

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	154,68		4821,99	1592,74	745866	246365	--	440727	1281520
		НР - 77%; СП - 3%				3229,25	728,08	499501	112619		94927	
2	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия тротуаров, дорожек и площадок асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	31,7		4821,99	1592,74	152857	50490	--	90322	262634
		НР - 72%; СП - 3%				3229,25	728,08	102367	23080		19454	
3	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	40		107,00	--	4280	--		--	4622
		СП - 8%				--	--	--	--		342	
4	С341-010102-1015 4101-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка мусора бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	40		1066,00	--	42640	--		--	46051
		СП - 8%				--	--	--	--		3411	
		Монтажные работы										
5	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	311,5		3052,20	1137,13	950759	354215	541057	161054	1200758
		НР - 106%; СП - 8%				178,13	300,60	55487	93637		88945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	380,03	1422,00				540403		
5.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	21,805	30,00				654		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1246		1654,85	133,74	2061938	166636	1825386	127311	2364389
		НР - 108%; СП - 8%				56,11	38,50	69916	47965		175140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	119,3668	15222,00				1817001		
6.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,013457	150096,00				2020		
7	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1246		732,18	0,08	912295	102	911444	809	986153
		НР - 108%; СП - 8%				0,60	--	749	--		73048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	59,808	15222,00				910397		
7.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,006978	150096,00				1047		
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	1246		1713,20	133,74	2134645	166636	1898093	127311	2442912
		НР - 108%; СП - 8%				56,11	38,50	69916	47965		180956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	120,3636	15700,00				1889709		
8.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,013457	150096,00				2020		
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	444		2036,52	34,62	904216	15373	463644	466515	1480389
		НР - 108%; СП - 8%				957,66	15,22	425199	6759		109658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	26,196	17011,00				445620		
10	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-400	м3	19,98		37174,00	--	742737	--	742737	--	802155
		СП - 8%				--	--	--	--		59419	
11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	35,76		3052,20	1137,13	109147	40664	62113	18489	137846
		НР - 108%; СП - 8%				178,13	300,60	6370	10749		10211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	43,6272	1422,00				62038		
11.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	2,5032	30,00				75		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	298		1713,20	133,74	510533	39854	453958	30448	584260
		НР - 168%; СП - 8%				56,11	38,50	16721	11472		43279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	28,7868	15700,00				451953		
12.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,003218	150096,00				483		
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	194		2036,52	34,62	395085	6717	202583	203838	646837
		НР - 168%; СП - 8%				957,66	15,22	185785	2953		47914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	11,446	17011,00				194708		
14	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	3,104		40291,00	--	125063	--	125063	--	135068
		СП - 8%				--	--	--	--		10005	
15	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	4,88		2626,18	1098,50	12816	5361	6586	2459	16497
		НР - 168%; СП - 8%				178,13	288,41	869	1407		1222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	5,368	1218,00				6538		
15.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	0,244	195,00				48		
16	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	122		530,91	41,86	64771	5106	75	66900	142204
		НР - 168%; СП - 8%				488,44	19,30	59590	2355		10534	
17	С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	122		3138,00	--	382836	--	382836	--	413463
		СП - 8%				--	--	--	--		30627	
18	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	112		2036,52	34,62	228090	3878	116955	117679	373431
		НР - 168%; СП - 8%				957,66	15,22	107257	1705		27662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	6,608	17011,00				112409		
19	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,792		40291,00	--	72201	--	72201	--	77978
		СП - 8%				--	--	--	--		5776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-470104-0106 1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте *НР - 88%; СП - 8%*	яма	90	788,58 788,58	-- --	70972 70972	-- --	--	62456 10674	144102
21	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	90	1645,00 1371,07	162,86 45,09	148050 123396	14658 4058	9996	112160 20817	281026
22	С125-010303-0203 2501-0303-0203 РСНБ РК 2015	Акация желтая, высотой от 1 м до2 м	шт.	22	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
23	С125-010203-0302 2501-0203-0302 РСНБ РК 2015	Тутовник с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	12	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
24	С125-010204-3102 2501-0204-3102 РСНБ РК 2015	Клен остролистный, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	16	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
25	С125-010204-2002 2501-0204-2002 РСНБ РК 2015	Катальпа великолепная, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	10	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
26	С125-010204-4202 2501-0204-4202 РСНБ РК 2015	Тополь белый, без кома, высотой от 1 до 2 м	шт.	20	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
27	С125-010204-0703 СТ125-010204-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м *СП - 8%*	шт.	10	269,00 --	-- --	2690 --	-- --	2690	-- 215	2905
28	Е11-470106-0106 1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте *НР - 88%; СП - 8%*	яма	72	284,31 284,31	-- --	20470 20470	-- --	--	18014 3079	41563
29	Е11-470107-0101 1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	72	317,76 250,33	66,35 18,37	22879 18024	4777 1323	78	17025 3192	43096
30	С125-010301-0101 СТ125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой,возраст 2года ГОСТ 24835-81	шт.	72	483,00	--	34776	--	--	--	34776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
31	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**6**	**76806,00**	**202,00**	**460836**	**1212**	**419724**	**36631**	**537265**
					6650,00	**59,00**	**39900**	**354**		**39797**	
31.1	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья со спинкой	шт.	6	76806,00	202,00	460836	1212	419724	36631	537265
		НР - 91%; СП - 8%			6650,00	59,00	39900	354		39797	
32	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51м)**	**шт.**	**6**	**16668,00**	**--**	**100008**	**--**	**100008**	**--**	**108009**
					--	**--**	**--**	**--**		**8001**	
32.1	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	6	16668,00	--	100008	--	100008	--	108009
		СП - 8%			--	--	--	--		8001	
		Установка для сушки белья									
33	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,2464**	**1801,80**	**--**	**444**	**--**	**--**	**320**	**825**
		НР - 77%; СП - 3%			**1801,80**	**--**	**444**	**--**		**61**	
34	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонирование ям. Устройство**	**м3**	**0,212**	**25259,09**	**1214,85**	**5355**	**258**	**3645**	**1386**	**7280**
		НР - 91%; СП - 3%			**6850,20**	**334,29**	**1452**	**71**		**539**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02 0,21624**	**15241,00**				**3296**		
35	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00416**	**960410,32**	**1465,32**	**3995**	**6**	**2725**	**1153**	**5560**
		НР - 91%; СП - 3%			**303930,00**	**708,60**	**1264**	**3**		**412**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	**130007 С**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1 0,00416**	**655015,00**				**2725**		
36	**Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,06326**	**91539,16**	**19085,12**	**5791**	**1207**	**94**	**4579**	**11199**
		НР - 91%; СП - 3%			**70975,00**	**8567,60**	**4490**	**542**		**830**	
37	**С123-010201-0153 2301-0201-0153 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 ммГОСТ 10705-80**	**м**	**15,68**	**1243,00**	**--**	**19490**	**--**	**19490**	**--**	**21049**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1559**	
38	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТРК 2591-2014**	**т**	**0,0003**	**224072,00**	**--**	**67**	**--**	**67**	**--**	**73**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,06**		**98,77**	**2,47**	**401**	**10**	**164**	**158**	**603**
		НР - 60%; СП - 8%				**55,93**	**0,33**	**227**	**1**		**45**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,000365**	**400684,00**				**146**		
40	**Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза**	**м2**	**4,06**		**811,99**	**4,15**	**3297**	**17**	**3108**	**121**	**3692**
		НР - 60%; СП - 8%				**42,37**	**1,00**	**172**	**4**		**273**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	**249521 С**	**Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**0,23**	**0,9338**	**1403,00**				**1310**		
41	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**2**		**76806,00**	**202,00**	**153612**	**404**	**139908**	**12210**	**179088**
						6650,00	**59,00**	**13300**	**118**		**13266**	
41.1	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья со спинкой	шт.	2		76806,00	202,00	153612	404	139908	12210	179088
		НР - 91%; СП - 8%				6650,00	59,00	13300	118		13266	
		Площадка										
42	**86-010106-0307**	**Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**		**273952,00**	**4165,00**	**273952**	**4165**	**257467**	**12502**	**309370**
						12320,00	**1418,00**	**12320**	**1418**		**22916**	
42.1	У86-010106-0307 8601-0106-0307 УСН РК 8.02-03-2018	Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	1		273952,00	4165,00	273952	4165	257467	12502	309370
		НР - 91%; СП - 8%				12320,00	1418,00	12320	1418		22916	
43	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**1**		**76806,00**	**202,00**	**76806**	**202**	**69954**	**6105**	**89544**
						6650,00	**59,00**	**6650**	**59**		**6633**	
43.1	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья со спинкой	шт.	1		76806,00	202,00	76806	202	69954	6105	89544
		НР - 91%; СП - 8%				6650,00	59,00	6650	59		6633	
44	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51м)**	**шт.**	**1**		**16668,00**	**--**	**16668**	**--**	**16668**	**--**	**18001**
						--	**--**	**--**	**--**		**1333**	
44.1	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1		16668,00	--	16668	--	16668	--	18001
		СП - 8%				--	--	--	--		1333	
45	**86-010109-0306**	**Игровой модуль "Песочница Домик"**	**комплект**	**1**		**295496,00**	**568,00**	**295496**	**568**	**270043**	**22820**	**343781**
						24885,00	**192,00**	**24885**	**192**		**25465**	
45.1	У86-010109-0306 8601-0109-0306 УСН РК 8.02-03-2018	Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	1		295496,00	568,00	295496	568	270043	22820	343781
		НР - 91%; СП - 8%				24885,00	192,00	24885	192		25465	
46	**86-010103-0201**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**1**		**41187,00**	**210,00**	**41187**	**210**	**35821**	**4742**	**49603**
						5156,00	**55,00**	**5156**	**55**		**3674**	
46.1	У86-010103-0201 8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Лестница-лиана	шт.	1		41187,00	210,00	41187	210	35821	4742	49603
		НР - 91%; СП - 8%				5156,00	55,00	5156	55		3674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	86-010102-0108	**Горка**	**комплект**	**1**	**387526,00**	**293,00**	**387526**	**293**	**379485**	**7125**	**426223**
					7748,00	**82,00**	**7748**	**82**		**31572**	
47.1	У86-010102-0108 8601-0102-0108 УСН РК 8.02-03-2018	Горка	комплект	1	387526,00	293,00	387526	293	379485	7125	426223
		НР - 91%; СП - 8%			7748,00	82,00	7748	82		31572	
		Наружное освещение									
48	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**25**	**29659,03**	**10171,78**	**741476**	**254295**	**18581**	**463937**	**1301846**
		НР - 60%; СП - 6%			**18744,00**	**4452,86**	**468600**	**111322**		**96433**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	**100056 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,51 12,75**	**--**				**--**		
49	**Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**25**	**5489,44**	**1120,28**	**137236**	**28007**	**44166**	**61396**	**214523**
		НР - 72%; СП - 8%			**2602,50**	**808,40**	**65063**	**20210**		**15891**	
50	**С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент ЗФ-2 1625/220/**	**т**	**0,5175**	**588475,00**	**--**	**304536**	**--**	**304536**	**--**	**328899**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24363**	
51	**С123-070106-0508 2307-0106-0508 РСНБ РК 2015**	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм**	**шт.**	**25**	**65300,00**	**--**	**1632500**	**--**	**1632500**	**--**	**1763100**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**130600**	
52	**Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**300**	**113,13**	**1,13**	**33938**	**339**	**3327**	**21797**	**60194**
		НР - 72%; СП - 8%			**100,91**	**0,01**	**30272**	**3**		**4459**	
53	**С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3**	**61768,00**	**--**	**18530**	**--**	**18530**	**--**	**20013**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1482**	
54	**С123-070202-0108 2307-0202-0108 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 90 мм х 90 мм прим. NBT-1**	**шт.**	**25**	**3939,00**	**--**	**98475**	**--**	**98475**	**--**	**106353**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7878**	
55	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**37,5**	**698,37**	**24,70**	**26189**	**926**	**16774**	**6353**	**35145**
		НР - 72%; СП - 8%			**226,38**	**8,92**	**8489**	**335**		**2603**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	3433,71	166,13	85843	4153	53392	21396	115818
		НР - 72%; СП - 8%			1131,90	56,78	28298	1420		8579	
57	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка вканализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	100	204,08	71,36	20408	7136	--	10256	33117
		НР - 41%; СП - 8%			132,72	35,40	13272	3540		2453	
58	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	100	206,00	--	20600	--	20600	--	22248
		СП - 8%			--	--	--	--		1648	
59	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В20	м3	4,5	22955,57	1153,47	103300	5191	91001	7708	119889
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	7108	1362		8881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 | 4,59	18127,00				83203		
60	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	25	3004,66	21,67	75116	542	33449	29610	113105
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	41125	--		8378	
61	С123-070204-0706 2307-0204-0706 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	25	662,00	--	16550	--	16550	--	17874
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
		Итого по акту:					20309924				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %		12,00%			2437191				
		Итого с НДС					22747115				
		Итого к оплате:					22747115				

Заказчик: ТОО "Ас Строй"

_____ **Базарбеков Н.Н.**

Подрядчик: ТОО "СК Реал Строй"

_____ **Шыналиев Н.С.**