Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 09 2020 г.

Заказчик: **КГУ «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», руководитель Торгаев Беккали Нургалиевич, юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, дом 74-а**

(наименование организации, почтовый индекс,область, район, населенный пункт, наименование улицы, номер здания)

на основании: **договора №138 от 06 мая 2020года**

Декларации о соответствии **от «25» 09 2020 года, директор ТОО "АС-Строй Базарбеков Н.Н. г.Шымкент, Каратауский район, мкрорайон Нурсат, 24,**

(дата декларации, наименование генподрядной организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от « 28 » 09 2020года, ТОО «MSK Engineering», г.Алматы, Алмалинский район; ул. Айтеке би, д.134/1, кв 28;, Генеральный директор Манкеев Жомарт Нуркисаевич ,в лице эксперта **Жусупова Серика Ермагамбетовича, KZ58VJE00046780, 22.05.2019, 20.05.2019года № 49-НК**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество эксперта технического надзора, № и дата получения аттестата)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от «28» 09 2020 года, ТОО «Tirek design», 14019183, 18.12.2014 г., Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, Достык , 134 , 5 Ген. Директор Доспанов Д.Б. Авторский надзор: Амаров Расул Мухаметович, KZ 31VJE00024956, 09.10.2012, 09.10.2012 года №40, Махыметов Жумахан Мусаевич, KZ 91VJE00013885, 03.11.2015, 04.11.2015 года №96-Ө

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт дворовых территорий в Алмалинском районе, участок №5». Второй нормальный уровень ответственности**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружения, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Алмалинский район, ул.Муратбаева 135; ул.Толе би 127; ул.Муратбаева 133; ул.Казыбек би 126; ул.Муратбаева 64; ул.Жибек жолы 188; ул.Жибек жолы 186; ул.Шагабутдинова 23; ул.Байтурсынова 1; ул.Макатаева 168; ул.Гоголя 128; ул.Ади**

Шарипова 32; ул.Байтурсынова 17; пр.Райымбека 174; пр.Райымбека 208; пр.Райымбека 206б; пр.Райымбека 206к; пр.Райымбека 206г; пр.Райымбека 206ж

(область, район, с/о, населенный пункт, квартал, улица, номер дома)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждаю, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

от «02» апреля 2020 года № 440. Акима Алмалинского района города Алматы

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

"___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий**: KZ72REA00173785 от 19 мая 2020г.**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) Проекта (проектно-сметной документации):

ТОО «Tirek design», шифр проекта 042

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы". №62 от 30.04.2020г.**

(наименование организации утвердившей /переутвердившей/проект /и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2020г**

(месяц, год)

окончание работ: **сентябрь 2020г**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 5 месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяцев;

фактически, месяц: 4 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам /кроме жилых домов/ в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пуск. комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пуск. комплекса или очереди

Реконструируемое асфальтобетонное покрытие	м^2	15 590	15 590	20 249	20249
Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров и площадок	м^2	132	132	236,7	236,7
Детская и спортивная площадка с резиновым покрытием	м^2	3481,5	3481,5	2941,1	2941,1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, демонтаж малых форм.**

Строительно-монтажные работы включают в себя замену асфальтового покрытия проездов, тротуаров; местами новое асфальтирование; замену бордюров и поребриков; выравнивание детских и спортивных площадок, бельевых площадок; устройство специальных покрытий по площадкам; установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, скамеек и урн для мусора; устройство уличного освещения.

Реконструируемое асфальтобетонное покрытие выполняется из асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009. Покрытие детской и спортивной площадок из специального резинового покрытия, а также покрытие из искусственной травы (футбольные поля).. Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91.

Подключение ВЛО-0,4кВ выполнено проводом самонесущим марки СИП-4 от существующих опор наружного освещения. В дворовых территориях установлены круглые металлические опоры высотой 6м. В дворовом освещении установлены энергосберегающие светильники LED. Выполнено равномерное подключение светильников к питающей линии чередованием фаз А, В, С. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4 кВ при наибольшей стреле провеса проводов до поверхности земли и до проезжей части дворов принят не менее 5 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

6. Наружные инженерные коммуникации(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего: **323 175,481 тысяч** тенге, в том числе: Строительно-монтажных работ: **323 175,481 тысяч** тенге; Оборудования, инструмента и инвентаря: **0,00 тысяч** тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **290 857,932тысяч** тенге, в том числе: стоимость Строительно-монтажных работ: **290 857,932тысяч** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: **0,00 тысяч** тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт дворовых территорий в Алмалинского района. участок №5».**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик _____ **Торгаев Б. Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Техничеекий надзор _____ **Манкеев Ж.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта МП

Авторский надзор _____ **Доспанов Д.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта МП

Генеральный подрядчик _____ **Базарбеков Н.Н**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» 09 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик **ТОО "АС-Строй", г.Шымкент, Каратауский район, микрорайон Нурсат, 24,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Базарбеков Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы. Участок №5.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «KAZ Intel Group» ТОО «СК Реал Строй»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО "Tirek design".**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" №62 от 30.04.2020г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с	в том числе	общая (с	в том числе

и так далее		учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Капитальный ремонт дворовых территорий: ремонт и замена существующих асфальтовых покрытий, бордюров и поребриков, строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, установка МАФ, детских и спортивных комплексов, установка систем наружного освещения.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 года**;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 .
фактически, месяц: 5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Кала Жарык».**
/ .
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
КГУ Управление социального благосостояния города Алматы
заместитель руководителя Шукаканова ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы. Участок №5.**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "АС-Строй" Директор Базарбеков Н.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» 09. 2020 г.

Технический надзор **ТОО"MSK" Engineering. Директор Манкеев Ж.Н. г. Алматы, ул.Айтеке Би дом 134/1, 28,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперт Жусупов С.Е. KZ58VJE00046780, 22.05.2019, 20.05.2019года № 49-НК**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **№ 145 от 13.05.2020г**

№ договора и дата

по объекту **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы. Участок №5.** Алмалинский район, ул.Муратбаева 135; ул.Толе би 127; ул.Муратбаева 133; ул.Казыбек би 126; ул.Муратбаева 64; ул.Жибек жолы 188; ул.Жибек жолы 186; ул.Шагабутдинова 23; ул.Байтурсынова 1; ул.Макатаева 168; ул.Гоголя 128; ул.Ади Шарипова 32; ул.Байтурсынова 17; пр.Райымбека 174; пр.Райымбека 208; пр.Райымбека 206б; пр.Райымбека 206к; пр.Райымбека 206г; пр.Райымбека 206ж

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы", руководитель Торгаев Беккали Нургалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

" ТОО "АС-Строй " - Лицензия: ГСЛ №002686, 12.01.2001г..

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Базарбеков Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май **2020 года**

месяц, год

окончание работ октябрь **2020 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **5** месяцев;

фактически 5 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **323175,481** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **323175,481** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **290857,932** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **290857,932** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией).
ТОО "Tirek design" 042-ГП
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) приказом КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" №62 от 30.04.2020г
(наименование проектной организации, номер проекта)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО"MSK" Engineering » директор Манкеев Ж.Н.**

подпись, дата М.П.

эксперт Жусупов С.Е. KZ58VJE00046780, 22.05.2019, 20.05.2019года № 49-НК
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«28» 09 2020г.

Авторский надзор **ТОО «Tirek design», генеральной директор Доспанов Данияр Бахитжанович (государственная лицензия 11 ГСЛ- КР №01183 от 19.11.2018 г.), юридический адрес: 050008, Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Абая, дом 115, помещение 19**

наименование организации, юридический адрес

В лице **Амарова Расула Мухаметовича, №KZ31VJE00024956 от 09.10.2012 года; Махыметов Жумахана Мусаевича, №KZ55VJE00046640 от 20.05.2019 года (Приказ №087-П от 18.05.2020г)**

Ф.И.О. (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №143 от 18.05.2020г.**

№ договора и дата

По объекту **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы. Участок №5. Алмалинский район, ул.Муратбаева 135; ул.Толе би 127; ул.Муратбаева 133; ул.Казыбек би 126; ул.Муратбаева 64; ул.Жибек жолы 188; ул.Жибек жолы 186; ул.Шагабутдинова 23; ул.Байтурсынова 1; ул.Макатаева 168; ул.Гоголя 128; ул.Ади Шарипова 32; ул.Байтурсынова 17; пр.Райымбека 174; пр.Райымбека 208; пр.Райымбека 206б; пр.Райымбека 206к; пр.Райымбека 206г; пр.Райымбека 206ж**

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком, которого является **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы", руководитель Торгаев Беккали Нургалиевич**

наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) Подрядчиком (генеральным подрядчиком

ТОО "АС-Строй" - Лицензия:ГСЛ №002686, 12.01.2001г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Базарбекова Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ **май 2020 года**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев

фактически 5 месяцев

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "Tirek design"

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **приказом КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" №62 от 30.04.2020г.** .

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Tirek design» генеральный директор Доспанов Д.Б.**.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

Эксперт (ы) по авторскому надзору

Амаров Р.М. №KZ31VJE00024956 от 09.10.2012 года

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта подпись, дата)

подпись, дата М.П.

Эксперт (ы) по авторскому надзору

Махыметов Ж.М. №KZ55VJE00046640 от 20.05.2019 года

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта подпись, дата)

подпись, дата М.П.

Заказчик: ТОО "Ас-Строй"

Подрядчик:ТОО "СК Реал Строй"

Форма № 2в

Договор №138 от 06-05-2020

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территории Алмалинского района г.Алматы Участок №5

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие										
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле		327,075	3052,20	1137,13	998297	371926	568110	169107	1260796
		НР - 108%; СП - 8%				178,13	300,60	58261	98319		93392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	399,0315	1422,00				567423		
1.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	22,89525	30,00				687		
2	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1308,3	1654,85	133,74	2165035	174968	1916656	133677	2482608
		НР - 108%; СП - 8%				56,11	38,50	73411	50363		183897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	125,33514	15222,00				1907852		
2.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,01413	150096,00				2121		
3	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия		1308,3	732,18	0,08	957910	107	957016	849	1035460
		НР - 108%; СП - 8%				0,60	--	787	--		76701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	62,7984	15222,00				955917		
3.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,007326	150096,00				1100		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2		1308,3	1713,20	133,74	2241377	174968	1992998	133677	2565058
		НР - 103%; СП - 3%				56,11	38,50	73411	50363		190004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	126,38178	15700,00				1984194		
4.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,01413	150096,00				2121		
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м		466,2	2036,52	34,62	949427	16142	486826	489840	1554408
		НР - 103%; СП - 8%				957,66	15,22	446459	7097		115141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	27,5058	17011,00				467901		
6	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-400	м3		20,979	37174,00	--	779873	--	779873	--	842263
		СП - 8%				--	--	--	--		62390	
7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле		37,548	3052,20	1137,13	114604	42697	65219	19413	144739
		НР - 103%, СП - 8%				178,13	300,60	6688	11287		10721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	45,80856	1422,00				65140		
7.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	2,62836	30,00				79		
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2		312,9	1713,20	133,74	536060	41846	476657	31971	613473
		НР - 103%; СП - 8%				56,11	38,50	17557	12045		45442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	30,22614	15700,00				474550		
8.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,003379	150096,00				507		
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м		203,7	2036,52	34,62	414840	7053	212712	214029	679178
		НР - 103%; СП - 8%				957,66	15,22	195075	3101		50310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	12,0183	17011,00				204443		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3		3,2592	40291,00	--	131316	--	131316	--	141822
		СП - 8%				--	--	--	--		10505	
11	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3		5,124	2626,18	1098,50	13457	5629	6915	2582	17321
		НР - 105%; СП - 8%				178,13	288,41	913	1478		1283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	5,6364	1218,00				6865		
11.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	0,2562	195,00				50		
12	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		128,1	530,91	41,86	68009	5362	78	70245	149315
		НР - 105%; СП - 8%				488,44	19,30	62569	2473		11060	
13	С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2		128,1	3138,00	--	401978	--	401978	--	434136
		СП - 8%				--	--	--	--		32158	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м		117,6	2036,52	34,62	239495	4072	122803	123563	392103
		НР - 105%; СП - 8%				957,66	15,22	112620	1790		29045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	6,9384	17011,00				118029		
15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3		1,8816	40291,00	--	75812	--	75812	--	81876
		СП - 8%				--	--	--	--		6065	
16	Е11-470104-0106 1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма		32	788,58	--	25235	--	--	22206	51236
		НР - 85% СП - 8%				788,58	--	25235	--		3795	
17	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.		32	1645,00	162,86	52640	5212	3554	39879	99920
		НР - 88%; СП - 8%				1371,07	45,09	43874	1443		7402	
18	С125-010303-0203 2501-0303-0203 РСНБ РК 2015	Акация желтая, высотой от 1 м до2 м	шт.		10	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С125-010204-3102 2501-0204-3102 РСНБ РК 2015	Клен остролистный, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	12	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
20	С125-010204-4202 2501-0204-4202 РСНБ РК 2015	Тополь белый, без кома, высотой от 1 до 2 м	шт.	10	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
21	Е11-470106-0106 1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	72	284,31	--	20470	--	--	18014	41563
		НР - 38%; СП - 3%			284,31	--	20470	--		3079	
22	Е11-470107-0101 1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	72	317,76	66,35	22879	4777	78	17025	43096
		НР - 68%; СП - 8%			250,33	18,37	18024	1323		3192	
23	С125-010301-0101 СТ125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой,возраст 2года ГОСТ 24835-81	шт.	72	483,00	--	34776	--	--	--	34776
					--	--	--	--		--	
24	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	4	76806,00	202,00	307224	808	279816	24421	358176
		НР - 91%; СП - 8%			6650,00	59,00	26600	236		26532	
25	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	8	16668,00	--	133344	--	133344	--	144012
		СП - 8%			--	--	--	--		10668	
26	У86-010113-0102 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	1	1098680,00	2092,00	1098680	2092	1029174	61996	1253531
		НР - 91%; СП - 8%			67414,00	714,00	67414	714		92854	
27	У86-010113-0112 8601-0113-0112 УСН РК 8.02-03-2018	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	3531281,00	2189,00	3531281	2189	3456966	66309	3885397
		НР - 91%; СП - 8%			72126,00	741,00	72126	741		287807	
28	У86-010102-0109 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2018	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка	комплект	1	275645,00	296,00	275645	296	266923	7744	306060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 3%			8426,00	84,00	8426	84		22671	
		Наружное освещение									
				Р Кабельная линия							
29	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	11,6256	241,29	241,29	2805	2805	--	887	3988
		НР - 12%; СП - 3%			--	105,99	--	1232		295	
30	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншен и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,6256	20,24	20,24	235	235	--	76	336
		НР - 12%; СП - 8%			--	9,07	--	105		25	
31	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	83,04	544,76	444,56	45237	36916	--	18092	68395
		НР - 72%; СП - 8%			100,20	202,39	8321	16807		5066	
32	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,1864	1218,00	--	227	--	227	--	245
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
33	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	83,04	204,08	71,36	16947	5926	--	8516	27500
		НР - 81%; СП - 8%			132,72	35,40	11021	2940		2037	
34	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	83,04	558,00	--	46336	--	46336	--	50043
		СП - 8%			--	--	--	--		3707	
35	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	83,04	370,18	157,90	30740	13112	3760	13438	47712
		НР - 72%; СП - 8%			167,00	57,76	13868	4796		3534	
36	С123-060137-0806 2306-0137-0806 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0009	1250171,00	--	1125	--	1125	--	1215
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
37	С123-060137-0804 2306-0137-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,087	708473,00	--	61637	--	61637	--	66568
		СП - 8%			--	--	--	--		4931	
38	С123-060137-0801 2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	339530,00	--	1698	--	1698	--	1833

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
39	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,08304	31666,57	20534,47	2630	1705	--	841	3748
		НР - 61%; СП - 8%				11132,10	5474,16	924	455		278	
40	С121-130816-1105 2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная прим.	м		83,04	14,00	--	1163	--	1163	--	1256
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
						Р Металлическая опора 6м (11шт)						
41	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора		11	29659,03	10171,78	326249	111890	8175	204132	572812
		НР - 60%; СП - 8%				18744,00	4452,86	206184	48981		42431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	100056 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	5,61	--				--		
42	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.		11	5489,44	1120,28	60384	12323	19433	27014	94390
		НР - 72%; СП - 8%				2602,50	808,40	28628	8892		6992	
43	С123-070106-0508 2307-0106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.		11	65300,00	--	718300	--	718300	--	775764
		СП - 8%				--	--	--	--		57464	
44	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м		132	113,13	1,13	14933	149	1465	9591	26485
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,01	13319	1		1962	
45	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,132	61768,00	--	8153	--	8153	--	8806
		СП - 8%				--	--	--	--		652	
46	С123-070202-0108 2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 90 мм х 90 мм прим. NBT-1	шт.		11	3939,00	--	43329	--	43329	--	46795
		СП - 8%				--	--	--	--		3466	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		16,5	698,37	24,70	11523	408	7380	2795	15464
		НР - 72%; СП - 8%				226,38	8,92	3735	147		1145	
48	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		11	3433,71	166,13	37771	1827	23493	9414	50960
		НР - 72%; СП - 8%				1131,90	56,78	12451	625		3775	
49	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала		44	204,08	71,36	8979	3140	--	4512	14571
		НР - 61%; СП - 3%				132,72	35,40	5840	1558		1079	
50	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		44	206,00	--	9064	--	9064	--	9789
		СП - 8%				--	--	--	--		725	
51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В20	м3		1,98	22955,57	1153,47	45452	2284	40041	3391	52751
		НР - 91%; СП - 3%				1579,50	302,77	3127	599		3907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,0196	18127,00				36609		
52	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		11	3004,66	21,67	33051	238	14718	13028	49766
		НР - 72%; СП - 8%				1645,00	--	18095	--		3686	
53	С123-070204-0706 2307-0204-0706 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		11	662,00	--	7282	--	7282	--	7865
		СП - 8%				--	--	--	--		583	
54	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5011,68	1457,88	5012	1458	84	2967	8617
		НР - 72%; СП - 8%				3470,00	651,32	3470	651		638	
55	С123-070506-0130 2307-0506-0130 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-19-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.		1	155874,00	--	155874	--	155874	--	168344
		СП - 8%				--	--	--	--		12470	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,032752	107470,49	23043,23	3520	755	76	2019	5982
		НР - 69%; СП - 8%				82094,50	7261,67	2689	238		443	
57	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т		0,032752	599532,00	--	19636	--	19636	--	21207
		СП - 8%				--	--	--	--		1571	
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В22,5	м3		0,18	23591,03	1153,47	4246	208	3754	308	4919
		НР - 91%; СП - 8%				1579,50	302,77	284	54		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	100581 С	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1836	18750,00				3443		
59	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		6	4934,02	197,80	29604	1187	19685	6620	39122
		НР - 72%; СП - 8%				1455,30	77,06	8732	462		2898	
60	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		20	698,37	24,70	13967	494	8945	3388	18744
		НР - 72%; СП - 8%				226,38	8,92	4528	178		1388	
		Итого по акту:						20878315				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			12,00%			2505398				
		Итого с НДС						23383713				
		Итого к оплате:						23383713				

Заказчик: ТОО "Ас Строй"

Базарбеков Н.Н.

Подрядчик: ТОО "СК Реал Строй"

Шыналиев Н.С.