Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Порядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"

Договор: Договор №33 от 06.05.2020 года

Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для областной спортивной школы №2 в городе Тараз»

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для областной спортивной школы №2 в городе Тараз»	6 430 050	6 430 050	6 430 050	-	-	6 430 050	6 430 050		
2	Итого	6 430 050	6 430 050	6 430 050	-	-	6 430 050	6 430 050	-	-
3	в том числе НДС 12%	688 934	688 934				688 934			
5	Возврат аванса 30%	1 929 015	1 929 015				1 929 015			
6	Итого к оплате :	4 501 035	4 501 035				4 501 035			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Управление строительства акимата
Жамбылской области"

Руководитель _____ Шалдаров Ж. Ш.

Технический надзор:
ТОО "Бабтенұр"

Директор _____ Ахамбеков Б.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ТаразҚұрылысИнвест"

Генеральный директор _____ Бекбердиев Н.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для областной детско-юношеской спортивной школы №2 в городе Тараз Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект **Спортивный комплекс (общестроительные работы - КЖ,АС)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **06.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	18.05.2020	27.07.2020

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 73. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		1634	90,24	86,21	147444	140860	0	25786	187088	
				м3 грунта		4,03	17,89	6584	29229		13858		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		56	1798,1	0	100694	0	0	72500	187049	
				м3 грунта		1798,1	0	100694	0		13855		
3	3	Е11-010104-0102	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м,съезд в котлован		40,176	48,05	48,05	1930	1930	0	479	2602	
				м3		0	16,55	0	665		193		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		20	782,46	0	15649	0	0	11267	29070	
				м3 грунта		782,46	0	15649	0		2153		
5	5	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1019,176	14,72	14,72	15002	15002	0	4014	20537	
				м3 грунта		0	5,47	0	5574		1521		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1019,176	147,91	71,66	150747	73037	0	79143	248281	
				м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	77710	32211		18391		
7	7	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	Подсыпка под полы.Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45		772	227,47	216,33	175603	167007	0	33638	225980	
				м3 грунта		11,14	49,38	8597	38122		16739		
8	8	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		772	176,39	85,31	136170	65861	0	71536	224323	
				м3		91,07	37,63	70309	29047		16617		
9	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		15	712,43	0	10686	0	0	7694	19851	
				м3 грунта		712,43	0	10686	0		1470		
			Итого по разделу: 73. Земляные работы									1144781	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 74. Фундаменты										
10	10	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		251	3945,8	280,93	990396	70514	795646	138502	1219209	
				м2 покрытия		494,97	92,05	124236	23106		90312		
11	11	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 В15W6F50 сульф. Устройство		17,16	25838,45	1877,78	443388	32223	301500	105921	593253	
				м3		6390,72	392,28	109665	6732		43945		
12	12	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		68,2	23547,2	1558,64	1605919	106299	1173078	317370	2077152	
				м3		4788	325,75	326542	22216		153863		
13	13	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,720225	237852		409159		409159		441892	
				т							32733		
			Итого по разделу: 74. Фундаменты									4331506	
			Раздел: 75. Каркас (л.11-13)										
			Раздел: 76. Каркас и кровля										
			Раздел: 77. Проемы										
			Раздел: 78. Полы										
			Раздел: 79. Отделка										
			ИТОГО:					4202787	672732	2679383	867850	5476287	
								850672	186901		405650		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		82144					
			Итого с временными									5558431	
			Зимние удорожания			0,9 %		50026					
			Итого с зимними удорожаниями									5608457	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									5888324	
			Понижающий коэфициент - 0,975000000804804									5741116	
			НДС			12 %						688934	
			Итого с НДС									6430050	

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразКурылысИнвест"

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабтенур"

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)