Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Порядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"
Договор: Договор №33 от 06.05.2020 года
Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для областной спортивной школы №2 в городе Тараз»

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для областной спортивной школы №2 в городе Тараз»	77 358 621,42	77 358 621,42	77 358 621,42	-	-	70 928 571,42	70 928 571,42		
2	Итого	77 358 621,42	77 358 621,42	77 358 621,42	-	-	70 928 571,42	70 928 571,42	-	-
3	в том числе НДС 12%	8 288 423,72	8 288 423,72				7 599 489,80			
5	Возврат аванса 30%	23 207 586,43	23 207 586,43				21 278 571,43			
6	Итого к оплате :	54 151 034,99	54 151 034,99				49 650 000,0			

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Шалдаров Ж. Ш.

Технический надзор:

ТОО "Бабтенұр"

Директор _____ Ахамбеков Б.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"

Ген. Директор _____ Бекбердиев Н.К.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для областной детско-юношеской спортивной школы №2 в городе Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Спортивный комплекс (общестроительные работы - КЖ,АС)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **06.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №2
за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
1	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,343375	237852,00	--	319524	--	319524	--	345086
		СП - 8%			--	--	--	--		25562	
2	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05324	226957,00	--	12083	--	12083	--	13050
		СП - 8%			--	--	--	--		967	
3	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,99928	674497,78	1257,78	1348510	2515	1217629	117742	1583552
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	128366	1021		117300	
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	77,68	22874,17	1963,17	1776865	152499	1325982	298063	2240923
		НР - 91%; СП - 8%			3841,20	375,36	298384	29158		165994	
5	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,86512	237852,00	--	681475	--	681475	--	735992
		СП - 8%			--	--	--	--		54518	
6	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0302	261297,00	--	7891	--	7891	--	8522
		СП - 8%			--	--	--	--		631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2552	674497,78	1257,78	172132	321	155426	15029	202134
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	16385	130		14973	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	253	842,90	20,15	213253	5098	144543	59726	294818
		НР - 93%; СП - 8%			251,43	2,41	63612	609		21838	
9	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	48	974,15	10,35	46759	497	27779	17404	69296
		НР - 93%; СП - 8%			385,06	4,82	18483	231		5133	
		Фундамент под теплогенератор									
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,19	3945,80	280,93	24424	1739	19621	3416	30067
		НР - 94%; СП - 8%			494,97	92,05	3064	570		2227	
11	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,46	20870,68	613,91	30471	896	23721	5604	38961
		НР - 91%; СП - 8%			4009,50	208,35	5854	304		2886	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03964	237852,00	--	9428	--	9428	--	10183
		СП - 8%			--	--	--	--		754	
13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04508	674497,78	1257,78	30406	57	27455	2655	35706
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	2894	23		2645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5608291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								520
		Сметная заработная плата	Тенге					569089			
		РАЗДЕЛ 2.Каркас (л.11-13)									
14	1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	14,1716899	39827,42	6437,11	564422	91225	247663	221778	849096
		НР - 91%; СП - 8%			15914,40	1282,71	225534	18178		62896	
15	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В20	м3	30,6078608	35062,38	5551,17	1073185	169909	494064	404798	1596221
		НР - 91%; СП - 8%			13369,51	1163,79	409212	35621		118239	
16	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,6130223	261297,00	--	421478	--	421478	--	455196
		СП - 8%			--	--	--	--		33718	
17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,0915099	237852,00	--	1448878	--	1448878	--	1564788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		115910	
18	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,1177082	674497,78	1257,78	79394	148	71688	6932	93232
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	7558	60		6906	
19	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	184,9699804	349,29	31,93	64607	5905	13525	41314	114395
		НР - 91%; СП - 8%			244,24	1,20	45177	223		8474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4672928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676
		Сметная заработная плата	Тенге					741563			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас и кровля									
20	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	19,6647378	53436,51	24149,61	1050815	474896	84281	427236	1596295
		НР - 69%; СП - 8%			25001,00	6485,93	491638	127544		118244	
21	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	13,5270976	82508,50	20916,90	1116101	282945	32954	601003	1854472
		НР - 69%; СП - 8%			59155,50	5235,19	800202	70817		137368	
22	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	12,8451375	28578,02	9904,68	367089	127227	50233	154597	563421
		НР - 69%; СП - 8%			14762,70	2680,00	189629	34425		41735	
23	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	21,3462831	23835,55	11082,01	508800	236560	47305	197986	763329
		НР - 69%; СП - 8%			10537,45	2904,52	224935	62001		56543	
24	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели фахверка. Монтаж**	т конструкций	22,4486294	59306,01	20715,77	1331339	465041	142729	561882	2044679
		НР - 69%; СП - 8%			32232,20	4042,71	723569	90753		151458	
25	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Фермы.Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	20,4513273	439483,00	--	8988011	--	8988011	--	9707052
		СП - 8%			--	--	--	--		719041	
26	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	т	14,0681815	447063,00	--	6289363	--	6289363	--	6792513
		СП - 8%			--	--	--	--		503149	
27	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	13,358943	456508,00	--	6098464	--	6098464	--	6586341
		СП - 8%			--	--	--	--		487877	
28	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Колонны масса 1 м до 0,075 т**	т	22,2001344	424340,00	--	9420405	--	9420405	--	10174037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		753632	
29	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	**Ригели фахверка**	т	23,3465746	398363,00	--	9300411	--	9300411	--	10044444
		СП - 8%			--	--	--	--		744033	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				50126583				2429
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2815513			
		Сметная заработная плата	Тенге								60407800
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3654497				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2017478			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					471669			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47124009		
		- Накладные расходы	Тенге							3137165	
		- Сметная прибыль	Тенге							4474651	
		В том числе :	Тенге			0					
		Стоимость оборудования, всего	Тенге			0					
		в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге			0					

Временные здания сооружения 1,5 %	906 117,00
Итого с временными зданиями и сооружениями	61 313 917,13
Затраты на производство работ в зимнее время 0,9%	551 825,25
Итого	61 865 742,39
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099	64 952 904,18
Понижающий коэфициент - 0,975000000804804	63 329 081,63
Налог на добавленную стоимость , 12%	7 599 489,80
Итого с НДС	70 928 571,42

Технический надзор:

ТОО "Бабтенұр"

Директор _____ Ахамбеков Б.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразКұрылысИнвест"

Генеральный директор _____ Бекбердиев Н.К.