Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Порядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"

Договор: Договор №33 от 06.05.2020 года

Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для областной спортивной школы №2 в городе Тараз»

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для областной спортивной школы №2 в городе Тараз»	242 922 907,28	242 922 907,28	242 922 907,28	-	-	165 564 285,86	165 564 285,86		
2	Итого	242 922 907,28	242 922 907,28	242 922 907,28	-	-	165 564 285,86	165 564 285,86	-	-
3	в том числе НДС 12%	26 027 454,35	26 027 454,35				17 739 030,63			
5	Возврат аванса 30%	72 876 872,18	72 876 872,18				49 669 285,76			
6	Итого к оплате :	170 046 035,10	170 046 035,10				115 895 000			
6	в том числе НДС 12%	18 219 218,05	18 219 218,05				12 417 321			

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение
"Управление строительства акимата
Жамбылской области"

Руководитель _____ Шалдаров Ж. Ш.

Технический надзор:

ТОО "Бабтенур"

Директор _____ Аҳамбеков Б.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"ТаразҚұрылысИнвест"

Ген. директор _____ Бекбердиев Н.К.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для областной детско-юношеской спортивной школы №2 в городе Тараз Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект **Спортивный комплекс (общестроительные работы - КЖ,АС)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **06.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №3
за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		общестроительные работы - КЖ,АС									
		Каркас (л.11-13)									
1	1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,9983101	39827,42 15914,40	6437,11 1282,71	39760 15888	6426 1281	17446	15623 4431	59814
2	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В20** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,1561392	35062,38 13369,51	5551,17 1163,79	75599 28827	11969 2509	34803	28516 8329	112444
3	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,1136277	261297,00 --	-- --	29691 --	-- --	29691	-- 2375	32066
4	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,4291101	237852,00 --	-- --	102065 --	-- --	102065	-- 8165	110230
5	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг** *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,0082918	674497,78 64206,00	1257,78 510,84	5593 532	10 4	5051	488 486	6568
6	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом** *НР - 91%; СП - 8%*	стык	13,0300196	349,29 244,24	31,93 1,20	4551 3182	416 16	953	2910 597	8058
		Стены АС л.23									

7	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1132,62	10575,58 327,30	918,60 213,41	11978114 370704	1040428 241716	10566982	422569 992055	13392738
8	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен и перегородок из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями *НР - 69%; СП - 8%*	м2	247	10575,58 327,30	918,60 213,41	2612168 80843	226895 52713	2304430	92153 216346	2920667
9	1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов *НР - 69%; СП - 8%*	м фасонных (доборных) элементов	1584	1780,95 517,30	818,32 317,49	2821022 819405	1296215 502912	705402	912399 298674	4032094
10	2113-0208-0209 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 32 мм *СП - 8%*	1000 шт.	1,82	9911,00 --	-- --	18038 --	-- --	18038	-- 1443	19481
11	2113-0208-0214 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 102 мм *СП - 8%*	1000 шт.	5,46	16839,00 --	-- --	91941 --	-- --	91941	-- 7355	99296
12	2113-0208-0219 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 50 мм *СП - 8%*	1000 шт.	3,64	18119,00 --	-- --	65953 --	-- --	65953	-- 5276	71229
13	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	элементов	0,51628	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	366183 28593	3373 640	334217	34495 32054	432732
14	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	1,05575	7987,00 --	-- --	8432 --	-- --	8432	-- 675	9107
		Перегородки л.8									
15	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	107,385	3045,71 1112,09	26,69 9,94	327063 119422	2866 1068	204775	108441 34840	470344
16	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	79,155	3341,04 1174,97	29,56 10,82	264460 93005	2340 856	169115	84475 27915	376849
17	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	219,64	3553,48 1174,97	29,56 10,82	780485 258070	6493 2376	515922	234402 81191	1096078

18	1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,62	5990,07	48,50	39654	321	26191	11939	55721
		НР - 90%; СП - 8%			1985,18	18,71	13142	124		4127	
		Перекрытия л.15									
19	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	60	6771,23	1242,11	406274	74527	149756	234023	691520
		НР - 118%; СП - 8%			3033,18	272,22	181991	16333		51224	
20	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	307,68	5991,00	--	1843311	--	1843311	--	1990776
		СП - 8%			--	--	--	--		147465	
21	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	23,28	28357,54	2594,36	660164	60397	403287	189566	917708
		НР - 91%; СП - 8%			8439,88	508,31	196480	11833		67978	
22	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27907	261297,00	--	72920	--	72920	--	78754
		СП - 8%			--	--	--	--		5834	
23	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,19881	237852,00	--	522991	--	522991	--	564831
		СП - 8%			--	--	--	--		41839	
24	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,26	13139,59	1673,64	16556	2109	11568	3123	21253
		НР - 92%; СП - 8%			2284,53	409,36	2879	516		1574	
25	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг К2д л.24. Установка	т стальных элементов	0,04902	709272,24	6533,14	34769	320	31734	3275	41087
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	2715	61		3043	
		Каркас и кровля									
26	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,3852622	53436,51	24149,61	74024	33454	5937	30096	112449
		НР - 69%; СП - 8%			25001,00	6485,93	34633	8985		8330	
27	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,9529024	82508,50	20916,90	78623	19932	2322	42337	130636
		НР - 69%; СП - 8%			59155,50	5235,19	56369	4989		9677	
28	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,9048625	28578,02	9904,68	25859	8962	3539	10890	39690
		НР - 69%; СП - 8%			14762,70	2680,00	13358	2425		2940	
29	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,5037169	23835,55	11082,01	35842	16664	3333	13947	53772
		НР - 69%; СП - 8%			10537,45	2904,52	15845	4368		3983	

30	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели фахверка. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,5813706	59306,01 32232,20	20715,77 4042,71	93785 50971	32759 6393	10055	39581 10669	144035
31	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фермы.Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	1,4406727	439483,00 --	-- --	633151 --	-- --	633151	-- 50652	683803
32	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) *СП - 8%*	т	0,9910185	447063,00 --	-- --	443048 --	-- --	443048	-- 35444	478492
33	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *СП - 8%*	т	0,941057	456508,00 --	-- --	429600 --	-- --	429600	-- 34368	463968
34	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Колонны масса 1 м до 0,075 т *СП - 8%*	т	1,5638656	424340,00 --	-- --	663611 --	-- --	663611	-- 53089	716700
35	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Ригели фахверка *СП - 8%*	т	1,6446254	398363,00 --	-- --	655158 --	-- --	655158	-- 52413	707571
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2692,48	146,46 47,16	3,27 0,48	394330 126973	8811 1297	258546	88506 38627	521463
37	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Тб.6п.2	Надбавка на марку стали С-245 *СП - 8%*	т	72,4	5772,00 --	-- --	417893 --	-- --	417893	-- 33431	451324
38	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Тб.6п.6	Надбавка на марку стали С-345 *СП - 8%*	т	3,25	16276,00 --	-- --	52897 --	-- --	52897	-- 4232	57129
39	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	1377,64	10680,57 442,80	581,85 162,54	14713975 610019	801586 223927	13302370	575422 1223152	16512549
40	2113-0208-0201	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой *СП - 8%*	1000 шт.	3,24	7720,00 --	-- --	25013 --	-- --	25013	-- 2001	27014
41	2113-0208-0215 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 19 мм *СП - 8%*	1000 шт.	3,24	11040,00 --	-- --	35770 --	-- --	35770	-- 2862	38631
42	2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	206	642,00 --	-- --	132252 --	-- --	132252	-- 10580	142832
43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	110,51	3046,22 979,78	13,62 3,25	336638 108275	1506 359	226857	99944 34927	471508

44	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	103	2003,02 280,22	11,21 3,27	206311 28863	1154 337	176294	26864 18654	251829
45	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	38	2182,00 --	-- --	82916 --	-- --	82916	-- 6633	89549
		Полы									
		Полы 1 этаж по грунту									
		Керамические									
46	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	29,6	1972,90 247,48	140,47 46,03	58398 7325	4158 1362	46915	8167 5325	71890
47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,368	18948,57 3385,50	7,68 --	44870 8017	18 --	36835	7536 4192	56599
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	29,6	667,34 311,86	27,30 12,80	19753 9231	808 379	9714	9033 2303	31090
49	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами(гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	29,6	1497,15 610,27	86,59 11,03	44316 18064	2563 327	23689	17287 4928	66531
50	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	29,6	2839,56 1104,65	127,96 18,87	84051 32698	3788 559	47565	31261 9225	124537
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	29,6	667,34 311,86	27,30 12,80	19753 9231	808 379	9714	9033 2303	31090
52	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	29,6	3104,25 1109,82	69,84 30,89	91886 32851	2067 914	56968	31739 9890	133515
53	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	60,26	543,60 279,90	1,55 0,72	32758 16867	94 44	15797	15895 3892	52545
		Полы линолеум									
54	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	105,29	1972,90 247,48	140,47 46,03	207727 26057	14790 4846	166880	29049 18942	255718
55	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	8,4232	18948,57 3385,50	7,68 --	159608 28517	65 --	131026	26806 14913	201326
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	105,29	667,34 311,86	27,30 12,80	70264 32835	2874 1348	34555	32132 8192	110588

57	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	105,29	2765,03 365,57	20,06 9,55	291130 38491	2112 1005	250527	37127 26261	354517
58	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН- *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	102,58	302,35 110,31	0,78 0,36	31015 11315	80 37	19620	10671 3335	45021
		Полы бетонные									
59	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	65,81	1972,90 247,48	140,47 46,03	129837 16287	9244 3029	104306	18157 11839	159833
60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	5,2648	18948,57 3385,50	7,68 --	99760 17824	40 --	81896	16755 9321	125836
61	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	65,81	921,31 316,24	91,78 32,57	60631 20811	6040 2143	33780	21577 6577	88785
62	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	65,81	-174,19 -18,22	-7,99 -3,83	-11464 -1199	-526 -252	-9739	-1364 -1026	-13854
63	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	57,06	156,58 125,22	1,04 0,48	8934 7145	59 27	1730	6742 1254	16930
		Полы из рейки									
64	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1015,13	1972,90 247,48	140,47 46,03	2002750 251227	142590 46724	1608933	280074 182626	2465450
65	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	121,8156	20440,83 3385,50	7,68 --	2490012 412407	936 --	2076669	387662 230214	3107888
66	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,1886	13739,84 12377,20	1331,28 540,08	30071 27089	2914 1182	68	25726 4464	60261
67	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, *СП - 8%*	т	2,1886	298362,00 --	-- --	652995 --	-- --	652995	-- 52240	705235
68	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	1015,13	1506,52 450,58	18,62 7,46	1529314 457393	18903 7578	1053018	437073 157311	2123698
69	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1015,13	5994,34 626,98	59,19 27,54	6085031 636462	60082 27955	5388487	624552 536767	7246349
70	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия полов. Антисептирование водными растворами *НР - 90%; СП - 8%*	м2 покрытия по фермам	1015,13	61,99 42,19	1,99 0,83	62927 42832	2018 838	18077	39304 8178	110409

71	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	131,69	383,00	2,07	50438	273	40010	9665	64911
		НР - 94%; СП - 8%			77,11	0,96	10155	127		4808	
72	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1015,13	363,95	1,24	369460	1257	136504	185832	599716
		НР - 80%; СП - 8%			228,25	0,58	231699	591		44423	
		Полы 2 этаж									
		Полы линолеум									
73	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	160,78	290,99	22,92	46785	3686	33164	10965	62370
		НР - 94%; СП - 8%			61,79	10,76	9935	1731		4620	
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(80 мм). Устройство	м2 стяжки	160,78	667,34	27,30	107295	4389	52766	49067	168871
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	50140	2058		12509	
75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	160,78	1083,51	55,74	174208	8961	157810	10829	199840
		НР - 94%; СП - 8%			46,25	25,40	7437	4084		14803	
76	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	160,78	2765,03	20,06	444561	3226	382558	56693	541355
		НР - 94%; СП - 8%			365,57	9,55	58777	1535		40100	
77	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	139,25	302,35	0,78	42102	108	26634	14486	61115
		НР - 94%; СП - 8%			110,31	0,36	15360	50		4527	
		Полы керамические									
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,51	667,34	27,30	9683	396	4762	4428	15240
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	4525	186		1129	
79	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами(гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14,51	1497,15	86,59	21724	1256	11613	8474	32614
		НР - 94%; СП - 8%			610,27	11,03	8855	160		2416	
80	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	14,51	2839,56	127,96	41202	1857	23317	15324	61048
		НР - 94%; СП - 8%			1104,65	18,87	16028	274		4522	
81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,51	667,34	27,30	9683	396	4762	4428	15240
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	4525	186		1129	
82	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,51	3104,25	69,84	45043	1013	27927	15559	65449
		НР - 94%; СП - 8%			1109,82	30,89	16103	448		4848	
83	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38,4	543,60	1,55	20874	60	10066	10129	33484

		НР - 94%; СП - 8%			279,90	0,72	10748	28		2480	
		Полы керамические									
84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,84	667,34	27,30	13240	542	6511	6055	20838
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	6187	254		1544	
85	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	19,84	3104,25	69,84	61588	1386	38183	21274	89491
		НР - 94%; СП - 8%			1109,82	30,89	22019	613		6629	
86	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38,4	543,60	1,55	20874	60	10066	10129	33484
		НР - 94%; СП - 8%			279,90	0,72	10748	28		2480	
		Проемы									
87	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные и дверные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	289,84	13137,09	1247,27	3807653	361509	2064677	1010499	5203605
		НР - 69%; СП - 8%			4766,31	286,45	1381467	83024		385452	
88	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	286,54	33689,00	--	9653246	--	9653246	--	10425506
		СП - 8%			--	--	--	--		772260	
89	2109-0302-0912 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,3	42031,00	--	138702	--	138702	--	149798
		СП - 8%			--	--	--	--		11096	
90	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	19	3149,18	163,86	59834	3113	30800	24584	91172
		НР - 90%; СП - 8%			1364,24	73,42	25921	1395		6753	
91	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	19	21460,00	--	407740	--	407740	--	440359
		СП - 8%			--	--	--	--		32619	
92	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	16,05	1063,14	4,70	17063	75	13560	3117	21795
		НР - 90%; СП - 8%			213,60	2,21	3428	35		1614	
93	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	33,6	1469,33	166,86	49369	5606	13856	29195	84849
		НР - 90%; СП - 8%			890,09	75,34	29907	2531		6285	
94	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	12,6	1258,85	167,57	15862	2111	3943	9713	27620

		НР - 90%; СП - 8%			778,44	78,06	9808	984		2046	
95	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	18,9	23888,00	--	451483	--	451483	--	487602
		СП - 8%			--	--	--	--		36119	
96	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	14,7	22026,00	--	323782	--	323782	--	349685
		СП - 8%			--	--	--	--		25903	
97	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	12,6	29758,00	--	374951	--	374951	--	404947
		СП - 8%			--	--	--	--		29996	
98	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	8,49	2521,48	49,15	21407	417	3294	12323	36429
		НР - 69%; СП - 8%			2084,37	19,29	17696	164		2698	
99	2109-0402-0202	**Блоки дверные стальные наружные утепленные,**	м2	6,6	47539,00	--	313757	--	313757	--	338858
		СП - 8%			--	--	--	--		25101	
100	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,89	52097,00	--	98463	--	98463	--	106340
		СП - 8%			--	--	--	--		7877	
101	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	3	1612,00	--	4836	--	4836	--	5223
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
102	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки. Монтаж**	т конструкций	0,33186	53524,60	2529,62	17763	839	1336	10856	30908
		НР - 69%; СП - 8%			46972,80	435,16	15588	144		2289	
103	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,33186	709699,00	--	235521	--	235521	--	254362
		СП - 8%			--	--	--	--		18842	
104	2108-0102-1502 РСНБ РК 2015	**Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 кН/м**	м2	291	845,00	--	245895	--	245895	--	265567
		СП - 8%			--	--	--	--		19672	
		Отделка									
		Внутренняя отделка лист 14									
105	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	49	367,58	2,59	18011	127	303	20815	41933
		НР - 118%; СП - 8%			358,79	1,20	17581	59		3106	
106	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	196,36	773,54	4,58	151892	899	55423	76673	246850

		НР - 80%; СП - 8%			486,71	1,38	95570	271		18285	
107	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	196,36	723,08	4,55	141985	893	36505	84004	244068
		НР - 80%; СП - 8%			532,63	2,13	104587	418		18079	
108	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	490,6	575,78	3,06	282478	1501	107254	139327	455549
		НР - 80%; СП - 8%			354,10	0,89	173723	435		33744	
109	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	394,16	598,11	4,29	235750	1691	66963	134310	399665
		НР - 80%; СП - 8%			423,93	2,01	167096	791		29605	
110	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	96,44	540,91	1,24	52165	119	18951	26521	84981
		НР - 80%; СП - 8%			343,17	0,58	33095	56		6295	
111	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	145,25	3834,97	32,10	557029	4662	359614	155954	770022
		НР - 80%; СП - 8%			1327,04	15,08	192753	2190		57039	
112	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,12	92683,07	988,13	381854	4071	287586	82785	501810
		НР - 90%; СП - 8%			21892,50	433,44	90197	1786		37171	
113	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Обшивка ламинатом	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	329,14	2438,52	13,48	802615	4437	741499	52866	923919
		НР - 90%; СП - 8%			172,20	6,26	56679	2061		68438	
114	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	287,98	1244,56	14,01	358409	4034	188631	133875	531667
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	5,56	165744	1600		39383	
115	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические поручни в туалете. Установка	м ограждения	1	14248,80	75,48	14249	75	13690	607	16044
		НР - 118%; СП - 8%			483,89	30,44	484	30		1188	
		Внутренняя отделка лист 15									
116	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	57	367,58	2,59	20952	148	353	24213	48779
		НР - 118%; СП - 8%			358,79	1,20	20451	69		3613	
117	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	195,13	773,54	4,58	150941	894	55076	76192	245304
		НР - 80%; СП - 8%			486,71	1,38	94971	270		18171	

118	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	195,13	723,08	4,55	141095	887	36276	83478	242539
					532,63	2,13	103932	415		17966	
119	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	444,28	575,78	3,06	255808	1359	97128	126172	412538
					354,10	0,89	157321	394		30558	
120	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой	370,19	598,11	4,29	221413	1588	62890	126142	375360
					423,93	2,01	156935	743		27804	
121	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	74,09	540,91	1,24	40076	92	14559	20375	65287
					343,17	0,58	25425	43		4836	
122	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	76,88	3834,97	32,10	294832	2468	190341	82546	407568
					1327,04	15,08	102023	1159		30190	
		Потолок л. 6 АС									
123	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	9,75	2185,11	13,61	21305	133	10427	9714	33501
					1102,09	4,97	10745	48		2482	
124	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. *НР - 80%; СП - 8%*	м2	9,75	6269,84	134,69	61131	1313	48165	9812	76618
					1195,15	62,80	11653	612		5675	
125	1134-0108-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами акустическими *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	17,15	6201,70	28,24	106359	484	89035	12927	128829
					981,91	9,87	16840	169		9543	
		Разные работы									
		Лестничное ограждение АС л.24									
126	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,23444	72483,93	25317,72	16993	5935	2368	7222	26152
					37067,14	7578,72	8690	1777		1937	
127	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,23444	544342,00	--	127616	--	127616	--	137825
					--	--	--	--		10209	
128	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6,79876	146,46	3,27	996	22	653	223	1317
					47,16	0,48	321	3		98	
		Лестница Л-1									
		Л-1 л.19									

129	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,538	69114,19 33697,40	25317,72 7578,72	37183 18129	13621 4077	5433	15323 4200	56706
130	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры *СП - 8%*	т	0,538	434823,00 --	-- --	233935 --	-- --	233935	-- 18715	252650
131	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия высотой до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,11296	52676,86 21128,13	26857,69 5352,31	5950 2387	3034 605	529	2064 641	8655
132	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,11296	463119,00 --	-- --	52314 --	-- --	52314	-- 4185	56499
133	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска *НР - 69%; СП - 8%*	м2	37,75568	73,23 23,58	1,64 0,24	2765 890	62 9	1813	621 271	3656
134	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	27,6	1278,76 1195,56	50,87 20,74	35294 32997	1404 573	893	39613 5992	80899
135	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 *СП - 8%*	м	27,6	2202,00 --	-- --	60775 --	-- --	60775	-- 4862	65637
		Лестничные площадки КЖ л.21									
136	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничная площадка толщиной до 200 мм Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,57	35150,42 8285,68	1787,26 380,14	20036 4723	1019 217	14294	4495 1962	26493
137	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,05894	298362,00 --	-- --	17585 --	-- --	17585	-- 1407	18992
138	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00704	261297,00 --	-- --	1840 --	-- --	1840	-- 147	1987
		Входная группа л.26 2 шт									
139	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты крыльца железобетонные с ребрами вверх В7,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	9,84	22496,01 4171,44	2041,37 418,18	221361 41047	20087 4115	160227	41097 20997	283455
140	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0728	829477,78 219186,00	1257,78 510,84	60386 15957	92 37	44337	14554 5995	80936

141	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	1109,05 735,64	28,82 24,19	9981 6621	259 218	3101	5471 1236	16688
142	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	9	844,64 146,69	3,18 1,44	7602 1320	29 13	6253	1067 693	9362
143	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	55,26	726,83 311,86	27,30 12,80	40165 17233	1508 707	21424	16864 4562	61591
144	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	55,26	367,06 347,96	0,78 0,36	20284 19228	43 20	1013	17516 3024	40824
145	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,09688	25072,45 6391,56	12132,78 3168,29	27501 7011	13308 3475	7182	7235 2779	37516
146	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,67374	28578,02 14762,70	9904,68 2680,00	19254 9946	6673 1806	2635	8109 2189	29552
147	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,05176	82508,50 59155,50	20916,90 5235,19	4271 3062	1083 271	126	2300 526	7096
148	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *СП - 8%*	т	0,7006896	456508,00 --	-- --	319870 --	-- --	319870	-- 25590	345460
149	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Стойки , масса 1 м до 0,075 т *СП - 8%*	т	1,1407552	424340,00 --	-- --	484068 --	-- --	484068	-- 38725	522794
150	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0538304	463119,00 --	-- --	24930 --	-- --	24930	-- 1994	26924
151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	45,5595	73,23 23,58	1,64 0,24	3336 1074	75 11	2187	749 327	4412
152	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	9	3960,62 615,57	20,46 7,17	35646 5540	184 65	29922	5156 3264	44066
153	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями *НР - 80%; СП - 8%*	м2	26	715,15 364,77	2,57 0,93	18594 9484	67 24	9043	7607 2096	28296
154	2203-0102-0103	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых *СП - 8%*	м2	26	12538,00 --	-- --	325988 --	-- --	325988	-- 26079	352067

		Пандус л.27									
155	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство пандуса *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,05	16635,13 977,76	1159,18 245,13	117278 6893	8172 1728	102213	7845 10010	135133
156	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,004476	674497,78 64206,00	1257,78 510,84	3019 287	6 2	2726	264 263	3545
157	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж конструкций ограждений. *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0893	95947,97 81475,20	6634,02 381,84	8568 7276	592 34	700	5044 1089	14701
158	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения /конструкции ограждений *СП - 8%*	т	0,0893	540072,00 --	-- --	48228 --	-- --	48228	-- 3858	52087
159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,5004	73,23 23,58	1,64 0,24	183 59	4 1	120	41 18	242
		Навес л.26									
160	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,17	22453,81 4939,20	1127,03 241,01	26271 5779	1319 282	19173	5515 2543	34329
161	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07271	829477,78 219186,00	1257,78 510,84	60311 15937	91 37	44283	14536 5988	80836
162	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,68624	25072,45 6391,56	12132,78 3168,29	17206 4386	8326 2174	4494	4527 1739	23471
163	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,22256	28578,02 14762,70	9904,68 2680,00	6360 3286	2204 596	870	2679 723	9762
164	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,14588	82508,50 59155,50	20916,90 5235,19	12036 8630	3051 764	355	6481 1481	19999
165	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *СП - 8%*	т	0,22256	456508,00 --	-- --	101600 --	-- --	101600	-- 8128	109728
166	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Стойки , масса 1 м до 0,075 т *СП - 8%*	т	0,68624	424340,00 --	-- --	291199 --	-- --	291199	-- 23296	314495

167	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,14588	463119,00 --	-- --	67560 --	-- --	67560	-- 5405	72965
168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26,367	73,23 23,58	1,64 0,24	1931 622	43 6	1266	433 189	2553
169	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	14,4	3960,62 615,57	20,46 7,17	57033 8864	295 103	47874	8250 5223	70506
		Крыльцо Кр-1									
170	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты крыльца железобетонные с ребрами вверх В7,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,56	22496,01 4171,44	2041,37 418,18	35094 6507	3185 652	25402	6515 3329	44938
171	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,002984	829477,78 219186,00	1257,78 510,84	2475 654	4 2	1817	597 246	3317
172	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,38951	25072,45 6391,56	12132,78 3168,29	9766 2490	4726 1234	2550	2569 987	13322
173	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,06345	28578,02 14762,70	9904,68 2680,00	1813 937	628 170	248	764 206	2783
174	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02584	82508,50 59155,50	20916,90 5235,19	2132 1529	540 135	63	1148 262	3542
175	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *СП - 8%*	т	0,06345	456508,00 --	-- --	28965 --	-- --	28965	-- 2317	31283
176	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Стойки , масса 1 м до 0,075 т *СП - 8%*	т	0,38951	424340,00 --	-- --	165285 --	-- --	165285	-- 13223	178507
177	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,02584	463119,00 --	-- --	11967 --	-- --	11967	-- 957	12924
178	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,97	73,23 23,58	1,64 0,24	877 282	20 3	575	197 86	1159

179	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,54	1109,05 735,64	28,82 24,19	2817 1869	73 61	875	1544 349	4710
180	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,54	844,64 146,69	3,18 1,44	2145 373	8 4	1764	301 196	2642
181	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	4,8	726,83 311,86	27,30 12,80	3489 1497	131 61	1861	1465 396	5350
182	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	4,8	367,06 347,96	0,78 0,36	1762 1670	4 2	88	1521 263	3546
183	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00566	298362,00 --	-- --	1689 --	-- --	1689	-- 135	1824
184	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление ступеней.Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01331	674497,78 64206,00	1257,78 510,84	8978 855	17 7	8106	784 781	10542
185	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	4,1	14248,80 483,89	75,48 30,44	58420 1984	309 125	56127	2488 4873	65781
		Подпольные каналы л.29									
186	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,97	17250,88 1138,05	1074,12 218,29	16733 1104	1042 212	14587	1197 1434	19365
187	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты *НР - 118%; СП - 8%*	м3	0,528	10811,94 3752,91	2690,44 787,75	5709 1982	1421 416	2306	2829 683	9221
188	2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки *СП - 8%*	м3	0,528	46885,00 --	-- --	24755 --	-- --	24755	-- 1980	26736
189	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,93	26991,81 8367,92	2427,58 513,33	52094 16150	4685 991	31259	15598 5415	73108
190	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,06168	298362,00 --	-- --	18403 --	-- --	18403	-- 1472	19875
		Отмостка									
191	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	91,36	598,64 36,82	198,74 53,46	54692 3363	18157 4884	33172	8907 5088	68687

192	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	91,36	-83,29	-22,78	-7610	-2081	-5424	-762	-9041
					-1,15	-6,57	-105	-601		-670	
193	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	91,36	971,45	35,92	88752	3282	81391	5320	101598
					44,65	9,27	4079	847		7526	
		Вентиляционные шахты и оборудование									
194	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Шахты вентиляционные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	10,79	4950,76	40,41	53419	436	38511	14342	73182
					1341,21	15,12	14472	163		5421	
195	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Шахты вентиляционные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	16,653	4609,27	37,67	76758	627	59325	16700	100935
					1009,20	14,07	16806	234		7477	
196	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для монтажа вентшахт. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,36738	42163,32	8723,38	15490	3205	4874	5599	22777
					20171,80	1917,33	7411	704		1687	
197	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные для монтажа вентшахт ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,36738	557941,00	--	204976	--	204976	--	221374
					--	--	--	--		16398	
198	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска *НР - 69%; СП - 8%*	м2	9,1845	146,46	3,27	1345	30	882	302	1779
					47,16	0,48	433	4		132	
199	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,41	36060,97	1326,68	14785	544	7287	5476	21882
					16960,80	614,04	6954	252		1621	
200	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,04	20180,37	32,60	505316	816	472047	26259	574101
					1296,05	14,79	32453	370		42526	
201	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	8,928	93,27	0,72	833	6	67	610	1558
					85,10	0,34	760	3		115	
202	2113-0208-0402 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 14 мм *СП - 8%*	1000 шт.	0,086	1197,00	--	103	--	103	--	111
					--	--	--	--		8	
203	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов,кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	536,1	655,00	--	351146	--	351146	--	379237

		СП - 8%			--	--	--	--		28092	
		отопление и вентиляцию									
		Отопления ОП1									
204	1120-1701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,8 т. Установка	агрегат	1	25683,03	3452,83	25683	3453	1672	21308	50750
		НР - 98%; СП - 8%			20557,85	1184,74	20558	1185		3759	
205	Перечень п.	Промышленный газовый теплогенератор ADRIAN Air MID-2190B в сборе	шт	1	13996321,43	--	13996321	--		--	13996321
		Отпускная цена - 13830357,14			--	--	--	--	13996321	--	
206	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,8	4950,76	40,41	221794	1811	159897	59548	303849
		НР - 98%; СП - 8%			1341,21	15,12	60086	677		22507	
207	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	148	4397,39	33,91	650813	5018	525069	119834	832299
		НР - 98%; СП - 8%			815,72	10,49	120726	1553		61652	
208	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47,6	4354,73	35,95	207285	1711	169833	35552	262265
		НР - 98%; СП - 8%			750,86	11,29	35741	537		19427	
209	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3 изоляции	12,02	20346,45	1326,68	244564	15947	24748	160550	437523
		НР - 76%; СП - 8%			16960,80	614,04	203869	7381		32409	
210	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	14,9048	15754,00	--	234810	--	234810	--	253595
		СП - 8%			--	--	--	--		18785	
211	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	20	1399,95	53,79	27999	1076	2498	24184	56358
		НР - 98%; СП - 8%			1221,24	12,64	24425	253		4175	
212	ТПЕРЕЧЕНЬ п.	Алюминиевые решетки, АДНразмерами 300 мм х 250 мм	шт.	20	5760,21	--	115204	--	115204	--	124421
		СП - 8%			--	--	--	--		9216	
213	1120-0401-0117 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка	клапан	1	10844,41	385,49	10844	385	2588	7829	20167
		НР - 98%; СП - 8%			7871,35	117,39	7871	117		1494	
214	ТПЕРЕЧЕНЬ п.	Клапаны огнезадерживающие открытый с эл.магнитным приводом КЛОП 1000 мм х1000 мм	шт.	1	91931,23	--	91931	--	91931	--	99286
		СП - 8%			--	--	--	--		7354	
215	2305-0305-0312 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2600 мм	шт.	2	12936,00	--	25872	--	25872	--	27942
		СП - 8%			--	--	--	--		2070	
		Отопления ОП2									

216	1120-1701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,4 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	агрегат	1	12221,78 10432,83	1179,77 326,89	12222 10433	1180 327	609	10545 1821	24588
217	Перечень п.	Промышленный газовый теплогенератор ADRIAN Air MID-2065B в сборе *Отпускная цена - 6205357,14*	шт	1	6279821,43 --	-- --	6279821 --	-- --	6279821	-- --	6279821
218	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	8,3	4905,77 1693,00	50,86 19,25	40718 14052	422 160	26244	13927 4372	59017
219	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	28,15	4752,32 1550,08	40,41 15,12	133778 43635	1138 426	89005	43179 14157	191114
220	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	48,95	4950,76 1341,21	40,41 15,12	242340 65652	1978 740	174710	65064 24592	331996
221	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	18,5	4609,27 1009,20	37,67 14,07	85272 18670	697 260	65905	18552 8306	112129
222	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	5,195	20346,45 16960,80	1326,68 614,04	105700 88111	6892 3190	10697	69389 14007	189096
223	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	6,4418	15754,00 --	-- --	101484 --	-- --	101484	-- 8119	109603
224	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	22	1399,95 1221,24	53,79 12,64	30799 26867	1183 278	2749	26603 4592	61994
225	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	3	2463,00 --	-- --	7389 --	-- --	7389	-- 591	7980
226	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	2	2509,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419
227	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	6	2414,00 --	-- --	14484 --	-- --	14484	-- 1159	15643
228	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	4	2232,00 --	-- --	8928 --	-- --	8928	-- 714	9642

229	2305-0306-1874 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	2	2872,00 --	-- --	5744 --	-- --	5744	-- 460	6204
230	2305-0306-1876 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	4	3214,00 --	-- --	12856 --	-- --	12856	-- 1028	13884
231	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	1	3200,00 --	-- --	3200 --	-- --	3200	-- 256	3456
232	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	4	1399,95 1221,24	53,79 12,64	5600 4885	215 51	500	4837 835	11272
233	ТПЕРЕЧЕНЬ п.	Алюминиевые решетки, АДНразмерами 300 мм х 300 мм *СП - 8%*	шт.	4	5953,69 --	-- --	23815 --	-- --	23815	-- 1905	25720
234	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	2	5374,40 4672,65	83,38 12,64	10749 9345	167 25	1237	9183 1595	21527
235	ТПЕРЕЧЕНЬ п.	Клапаны огнезадерживающие открытый с эл.магнитным приводом КЛОП 400 мм х400 мм *СП - 8%*	шт.	2	56745,29 --	-- --	113491 --	-- --	113491	-- 9079	122570
236	2305-0305-0310 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2000 мм *СП - 8%*	шт.	2	11564,00 --	-- --	23128 --	-- --	23128	-- 1850	24978
		В1									
237	1307-0301-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	9201,34 9016,00	171,74 58,48	9201 9016	172 58	13	5535 1179	15916
238	2305-0404-0231 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90 *СП - 8%*	комплект	1	112778,00 --	-- --	112778 --	-- --	112778	-- 9022	121800
239	1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	глушитель шума	1	33611,09 2039,04	79,95 25,28	33611 2039	80 25	31492	2023 2851	38485
240	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,2	4752,32 1550,08	40,41 15,12	10455 3410	89 33	6956	3375 1106	14936
241	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,86	4950,76 1341,21	40,41 15,12	14159 3836	116 43	10207	3802 1437	19398

242	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	7,92	4950,76 1341,21	40,41 15,12	39210 10622	320 120	28268	10527 3979	53716
243	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	21,91	4609,27 1009,20	37,67 14,07	100989 22112	825 308	78052	21971 9837	132797
244	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,6	4950,76 1341,21	40,41 15,12	17823 4828	145 54	12850	4785 1809	24416
245	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,18	20346,45 16960,80	1326,68 614,04	3662 3053	239 111	370	2404 485	6552
246	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,2232	15754,00 --	-- --	3516 --	-- --	3516	-- 281	3798
247	2305-0104-0107	Переход из тонколистовой оцинкованной с непрерывных *СП - 8%*	м2	3,9	3442,00 --	-- --	13424 --	-- --	13424	-- 1074	14498
248	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	8	1399,95 1221,24	53,79 12,64	11200 9770	430 101	1000	9674 1670	22543
249	ТПЕРЕЧЕНЬ п.	Алюминиевые решетки, АДИразмерами 500 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	8	6351,71 --	-- --	50814 --	-- --	50814	-- 4065	54879
250	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	16663,43 1938,21	164,59 43,34	16663 1938	165 43	14560	1942 1488	20094
		Вентиляция В2									
251	1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6072,75 5830,00	234,15 87,72	6073 5830	234 88	9	3610 775	10457
252	ТПРАЙС	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч *СП - 8%*	комплект	1	4098,21 --	-- --	4098 --	-- --	4098	-- 328	4426
		Вентиляция В3									
253	1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6072,75 5830,00	234,15 87,72	6073 5830	234 88	9	3610 775	10457
254	ТПРАЙС	Вентилятор канальный вытяжной EURO 3 *СП - 8%*	комплект	1	6136,12 --	-- --	6136 --	-- --	6136	-- 491	6627

255	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	8,24	4905,77 1693,00	50,86 19,25	40424 13950	419 159	26055	13827 4340	58590
256	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,261	20346,45 16960,80	1326,68 614,04	5310 4427	346 160	537	3486 704	9500
257	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,32364	15754,00 --	-- --	5099 --	-- --	5099	-- 408	5507
258	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1 . Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	1409,73 1221,24	53,79 12,64	2819 2442	108 25	269	2418 419	5657
259	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	1	2463,00 --	-- --	2463 --	-- --	2463	-- 197	2660
260	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	1	2414,00 --	-- --	2414 --	-- --	2414	-- 193	2607
261	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	6442,51 911,18	53,04 12,64	6443 911	53 13	5479	905 588	7936
		Вентиляция В4									
262	1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6072,75 5830,00	234,15 87,72	6073 5830	234 88	9	3610 775	10457
263	ТПРАЙС	Вентилятор канальный вытяжной EURO 3 *СП - 8%*	комплект	1	6136,12 --	-- --	6136 --	-- --	6136	-- 491	6627
264	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,96	4905,77 1693,00	50,86 19,25	4710 1625	49 18	3036	1611 506	6826
265	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	7	4752,32 1550,08	40,41 15,12	33266 10851	283 106	22132	10737 3520	47524
266	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,07	20346,45 16960,80	1326,68 614,04	1424 1187	93 43	144	935 189	2548
267	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,0868	15754,00 --	-- --	1367 --	-- --	1367	-- 109	1477

268	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1 . Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	4	1409,73 1221,24	53,79 12,64	5639 4885	215 51	539	4837 838	11314
269	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	4	2463,00 --	-- --	9852 --	-- --	9852	-- 788	10640
270	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	9271,98 1030,72	62,91 12,64	9272 1031	63 13	8178	1022 824	11118
		В5									
271	1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6072,75 5830,00	234,15 87,72	6073 5830	234 88	9	3610 775	10457
272	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,17 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	21979,00 --	-- --	21979 --	-- --	21979	-- 1758	23737
273	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,05	4905,77 1693,00	50,86 19,25	5151 1778	53 20	3320	1762 553	7466
274	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	11,43	4752,32 1550,08	40,41 15,12	54319 17717	462 173	36140	17532 5748	77600
275	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,3915	20346,45 16960,80	1326,68 614,04	7966 6640	519 240	807	5229 1056	14250
276	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,48546	15754,00 --	-- --	7648 --	-- --	7648	-- 612	8260
277	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	4	1409,73 1221,24	53,79 12,64	5639 4885	215 51	539	4837 838	11314
278	2305-0306-1874 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	2	2872,00 --	-- --	5744 --	-- --	5744	-- 460	6204
279	2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	2	2455,00 --	-- --	4910 --	-- --	4910	-- 393	5303
280	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	8014,36 911,18	54,95 12,64	8014 911	55 13	7048	905 714	9633
		В6									

281	1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6072,75 5830,00	234,15 87,72	6073 5830	234 88	9	3610 775	10457
282	ТПРАЙС	Вентилятор вытяжной канальный , марки VISCONTI 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч *СП - 8%*	комплект	1	5974,29 --	-- --	5974 --	-- --	5974	-- 478	6452
		Вентиляция В7									
283	1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6072,75 5830,00	234,15 87,72	6073 5830	234 88	9	3610 775	10457
284	ТПРАЙС	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 200 S, размерами 198 мм x 260 мм x 260 мм, P 35 Вт, Qmax 400 м3/ч *СП - 8%*	комплект	1	7558,93 --	-- --	7559 --	-- --	7559	-- 605	8164
		Вентиляция В8									
285	1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6072,75 5830,00	234,15 87,72	6073 5830	234 88	9	3610 775	10457
286	2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, P 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	13782,00 --	-- --	13782 --	-- --	13782	-- 1103	14885
287	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	9,8	4752,32 1550,08	40,41 15,12	46573 15191	396 148	30986	15032 4928	66533
288	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,329	20346,45 16960,80	1326,68 614,04	6694 5580	436 202	678	4394 887	11975
289	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с *СП - 8%*	м3	0,40796	15754,00 --	-- --	6427 --	-- --	6427	-- 514	6941
290	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200x600 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1413,85 1221,24	53,79 12,64	1414 1221	54 13	139	1209 210	2833
291	2305-0306-2049 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм x 100 мм *СП - 8%*	шт.	1	3839,00 --	-- --	3839 --	-- --	3839	-- 307	4146
292	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	6442,51 911,18	53,04 12,64	6443 911	53 13	5479	905 588	7936
		Вентиляция В9									
293	1307-0301-0201	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6072,75 5830,00	234,15 87,72	6073 5830	234 88	9	3610 775	10457

294	ТПРАЙС	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 120 S, размерами 118 мм x 157 мм x 157 мм, P 20 Вт, Qmax 150 м3/ч *СП - 8%*	комплект	1	4098,21	--	4098	--	4098	--	4426
					--	--	--	--		328	
		ВЕ1									
295	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	дефлектор	1	14759,86	71,14	14760	71	11366	3269	19471
					3323,38	12,64	3323	13		1442	
296	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	70315,03	8,28	70315	8	67322	2927	79102
					2984,69	2,53	2985	3		5859	
297	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных *НР - 98%; СП - 8%*	трубопровода	11	1614,05	19,81	17755	218	13074	4454	23986
					405,75	7,46	4463	82		1777	
298	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	823,67	0,98	1318	2	213	883	2377
					689,28	0,46	1103	1		176	
		ВЕ2									
299	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	дефлектор	1	14759,86	71,14	14760	71	11366	3269	19471
					3323,38	12,64	3323	13		1442	
300	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	70315,03	8,28	70315	8	67322	2927	79102
					2984,69	2,53	2985	3		5859	
301	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных *НР - 98%; СП - 8%*	трубопровода	11	1614,05	19,81	17755	218	13074	4454	23986
					405,75	7,46	4463	82		1777	
302	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	823,67	0,98	1318	2	213	883	2377
					689,28	0,46	1103	1		176	
		ВЕ3									
303	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	дефлектор	1	14759,86	71,14	14760	71	11366	3269	19471
					3323,38	12,64	3323	13		1442	
304	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	70315,03	8,28	70315	8	67322	2927	79102
					2984,69	2,53	2985	3		5859	
305	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных *НР - 98%; СП - 8%*	трубопровода	11	1614,05	19,81	17755	218	13074	4454	23986
					405,75	7,46	4463	82		1777	
306	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	823,67	0,98	1318	2	213	883	2377
					689,28	0,46	1103	1		176	
		ВЕ4									
307	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	дефлектор	1	14759,86	71,14	14760	71	11366	3269	19471
					3323,38	12,64	3323	13		1442	

308	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	70315,03	8,28	70315	8	67322	2927	79102
		НР - 98%; СП - 8%			2984,69	2,53	2985	3		5859	
309	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1614,05	19,81	17755	218	13074	4454	23986
		НР - 98%; СП - 8%			405,75	7,46	4463	82		1777	
310	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	823,67	0,98	1318	2	213	883	2377
		НР - 80%; СП - 8%			689,28	0,46	1103	1		176	
		ВЕ5									
311	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	1409,73	53,79	1410	54	135	1209	2828
		НР - 98%; СП - 8%			1221,24	12,64	1221	13		210	
312	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2463,00	--	2463	--	2463	--	2660
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		ВЕ6									
313	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	1409,73	53,79	1410	54	135	1209	2828
		НР - 98%; СП - 8%			1221,24	12,64	1221	13		210	
314	2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х	шт.	1	2463,00	--	2463	--	2463	--	2660
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		ВЕ7									
315	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	4905,77	50,86	49058	509	31619	16780	71105
		НР - 98%; СП - 8%			1693,00	19,25	16930	193		5267	
316	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3 изоляции	0,2625	20346,45	1326,68	5341	348	541	3506	9555
		НР - 76%; СП - 8%			16960,80	614,04	4452	161		708	
317	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3255	15754,00	--	5128	--	5128	--	5538
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
318	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	2371,67	53,79	7115	161	3290	3628	11602
		НР - 98%; СП - 8%			1221,24	12,64	3664	38		859	
319	1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного	зонт	1	13592,65	108,85	13593	109	11546	1924	16758
		НР - 98%; СП - 8%			1938,21	25,28	1938	25		1241	
		ВЕ8									
320	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	4905,77	50,86	49058	509	31619	16780	71105
		НР - 98%; СП - 8%			1693,00	19,25	16930	193		5267	

321	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские. Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3 изоляции	0,2625	20346,45	1326,68	5341	348	541	3506	9555
		НР - 76%; СП - 8%			16960,80	614,04	4452	161		708	
322	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3255	15754,00	--	5128	--	5128	--	5538
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
323	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	2371,67	53,79	7115	161	3290	3628	11602
		НР - 98%; СП - 8%			1221,24	12,64	3664	38		859	
324	1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	13592,65	108,85	13593	109	11546	1924	16758
		НР - 98%; СП - 8%			1938,21	25,28	1938	25		1241	
		водопровод и канализация									
325	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	34	3240,22	45,29	110168	1540	81261	27331	148498
		НР - 98%; СП - 8%			804,91	15,34	27367	522		11000	
326	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1614,05	19,81	64562	792	47540	16198	87221
		НР - 98%; СП - 8%			405,75	7,46	16230	299		6461	
327	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1716,29	19,81	72084	832	54211	17008	96219
		НР - 98%; СП - 8%			405,75	7,46	17041	314		7127	
328	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1996,60	19,81	25956	257	20424	5264	33718
		НР - 98%; СП - 8%			405,75	7,46	5275	97		2498	
329	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2276,14	19,81	18209	158	14805	3240	23165
		НР - 98%; СП - 8%			405,75	7,46	3246	60		1716	
330	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	108	3140,45	34,63	339169	3740	279125	56592	427422
		НР - 98%; СП - 8%			521,33	13,36	56304	1443		31661	
331	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4240,33	45,95	42403	460	35688	6302	52602
		НР - 98%; СП - 8%			625,49	17,61	6255	176		3896	
332	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	211	78,21	1,16	16502	244	148	15788	34873
		НР - 98%; СП - 8%			76,35	--	16110	--		2583	

333	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	44	79,02 76,35	1,16 --	3477 3360	51 --	66	3292 542	7311
334	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,255	53580,23 51912,00	-- --	13663 13238	-- --	425	13105 2141	28910
335	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	3672,86 2878,20	273,10 53,32	7346 5756	546 107	1044	5746 1047	14139
336	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	2	35384,00 --	-- --	70768 --	-- --	70768	-- 5661	76429
337	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	10	2068,00 --	-- --	20680 --	-- --	20680	-- 1654	22334
338	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	7	575,00 --	-- --	4025 --	-- --	4025	-- 322	4347
339	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	16	651,00 --	-- --	10416 --	-- --	10416	-- 833	11249
340	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	1	978,00 --	-- --	978 --	-- --	978	-- 78	1056
341	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	1	1275,00 --	-- --	1275 --	-- --	1275	-- 102	1377
342	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	3672,86 2878,20	273,10 53,32	7346 5756	546 107	1044	5746 1047	14139
343	2304-1001-1104 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6п (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	2	19538,00 --	-- --	39076 --	-- --	39076	-- 3126	42202
344	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упор бетонный** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,04	19456,06 3900,60	966,65 327,53	778 156	39 13	583	154 75	1007
345	2305-1206-1506 РСНБ РК 2015	**Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86**	шт.	4	61256,00	--	245024	--	245024	--	264626

		СП - 8%			--	--	--	--		19602	
346	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,87	129574,05 115583,40	2143,58 987,28	112729 100558	1865 859	10306	77077 15184	204990
347	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	1,0788	15754,00 --	-- --	16995 --	-- --	16995	-- 1360	18355
348	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	78,943	823,67 689,28	0,98 0,46	65023 54414	77 36	10532	43560 8687	117270
349	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	39,47	92,39 40,33	2,31 0,24	3647 1592	91 10	1964	1105 380	5132
350	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	39,47	122,08 17,71	2,98 0,36	4818 699	117 14	4002	492 425	5735
351	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	54,72	537,00 --	-- --	29385 --	-- --	29385	-- 2351	31735
352	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	1	5421,12 361,20	-- --	5421 361	-- --	5060	354 462	6237
353	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	575,00 --	-- --	575 --	-- --	575	-- 46	621
354	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр.Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0008	1069958,24 496696,00	503435,43 152697,76	856 397	403 122	56	514 110	1480
355	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,8032	6082,00 --	-- --	4885 --	-- --	4885	-- 391	5276
356	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0008	2128780,79 236698,00	167955,08 27889,01	1703 189	134 22	1380	210 153	2066
		Водопровод горячей воды									
357	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	43	1614,05 405,75	19,81 7,46	69404 17447	852 321	51105	17413 6945	93762
358	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1716,29	19,81	25744	297	19361	6074	34364

		НР - 98%; СП - 8%			405,75	7,46	6086	112		2545	
359	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	58	78,21 76,35	1,16 --	4536 4428	67 --	41	4340 710	9586
360	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,058	53580,23 51912,00	-- --	3108 3011	-- --	97	2981 487	6576
361	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	575,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
362	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	7	651,00 --	-- --	4557 --	-- --	4557	-- 365	4922
363	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	7,87	537,00 --	-- --	4226 --	-- --	4226	-- 338	4564
364	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	4,14	92,39 40,33	2,31 0,24	383 167	10 1	206	116 40	538
365	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 8%	м2	4,14	122,08 17,71	2,98 0,36	505 73	12 1	420	52 45	602
366	1115-0403-1004	Трубы стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	окрашиваемой	8,276	823,67 689,28	0,98 0,46	6817 5704	8 4	1105	4567 911	12294
		Канализация									
367	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	23	734,28 730,58	1,33 0,41	16889 16803	30 9	56	16477 2669	36034
368	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м	22,954	310,00 --	-- --	7116 --	-- --	7116	-- 569	7685
369	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	89	709,27 700,56	3,24 0,95	63125 62350	289 84	486	61185 9945	134255
370	2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм СП - 8%	м	88,822	853,00 --	-- --	75765 --	-- --	75765	-- 6061	81826
371	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00169	16165148,69 665784,00	670318,09 205660,57	27319 1125	1133 348	25061	1458 2302	31079
		наружные сети водопровода и канализации									

		Водопровод									
		Земляные работы									
372	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	648,8	118,12	112,19	76637	72792	--	15062	99034
		НР - 72%; СП - 8%			5,93	26,32	3845	17074		7336	
373	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	415,2	189,10	179,66	78514	74594	--	15420	101449
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	42,14	3920	17497		7515	
374	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (и уширение под колодцы) глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	77	1798,10	--	138454	--	--	99687	257192
		НР - 72%; СП - 8%			1798,10	--	138454	--		19051	
375	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25	161,26	154,44	4031	3861	1	840	5261
		НР - 72%; СП - 8%			6,74	39,90	169	998		390	
376	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	40	331,00	--	13240	--		--	14299
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
377	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	25	16,27	13,93	407	348	2	134	584
		НР - 72%; СП - 8%			2,29	5,18	57	129		43	
378	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	1118	14,72	14,72	16457	16457	--	4403	22529
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,47	--	6115		1669	
379	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	1118	147,91	71,66	165364	80119	--	86817	272356
		НР - 72%; СП - 8%			76,25	31,61	85245	35334		20175	
380	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей	м3	23	782,46	--	17997	--	--	12958	33430
		НР - 72%; СП - 8%			782,46	--	17997	--		2476	
381	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	17,1	3553,31	153,51	60762	2625	42003	16686	83643
		НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	16134	721		6196	
		Водопровод В1									
382	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,171	327306,04	102650,16	55969	17553	399	42302	106133
		НР - 99%; СП - 8%			222324,00	27556,92	38017	4712		7862	
383	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	172,71	1651,00	--	285144	--	285144	--	307956
		СП - 8%			--	--	--	--		22812	

384	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,171	58556,65	--	10013	--	1136	8788	20305
		НР - 99%; СП - 8%			51912,00	--	8877	--		1504	
385	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	270629,61	71715,29	812	215	2	645	1574
		НР - 99%; СП - 8%			198258,00	19050,45	595	57		117	
386	2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	276,00	--	836	--	836	--	903
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
387	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	53580,23	--	161	--	5	154	340
		НР - 99%; СП - 8%			51912,00	--	156	--		25	
388	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	430057,21	82394,76	2150	412	60	1803	4269
		НР - 99%; СП - 8%			335534,00	28677,29	1678	143		316	
389	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	1590,00	--	7982	--	7982	--	8620
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
390	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1109727,38	36511,64	5549	183	4177	1181	7268
		НР - 99%; СП - 8%			237864,00	663,80	1189	3		538	
391	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	55660,19	--	278	--	18	257	578
		НР - 99%; СП - 8%			51912,00	--	260	--		43	
392	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1	1898,75	77,64	1899	78	327	1515	3686
		НР - 99%; СП - 8%			1493,80	36,12	1494	36		273	
393	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42079,00	--	42079	--	42079	--	45445
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
394	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	9	990,16	65,52	8911	590	550	7693	17933
		НР - 99%; СП - 8%			863,40	--	7771	--		1328	
395	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2623,00	--	23607	--	23607	--	25496
		СП - 8%			--	--	--	--		1889	
396	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1137,92	25,88	1138	26	173	941	2246
		НР - 99%; СП - 8%			938,96	12,04	939	12		166	

397	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	23909,00 --	-- --	23909 --	-- --	23909	-- 1913	25822
398	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	3	514,36 460,48	32,76 --	1543 1381	98 --	64	1368 233	3144
399	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	3	1369,00 --	-- --	4107 --	-- --	4107	-- 329	4436
400	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1856,07 1451,12	77,64 36,12	1856 1451	78 36	327	1472 266	3595
401	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	35384,00 --	-- --	35384 --	-- --	35384	-- 2831	38215
402	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	757,54 661,94	49,14 --	1515 1324	98 --	93	1311 226	3052
403	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	2068,00 --	-- --	4136 --	-- --	4136	-- 331	4467
404	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1435,00 --	-- --	2870 --	-- --	2870	-- 230	3100
405	2302-0302-8206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	599,00 --	-- --	599 --	-- --	599	-- 48	647
406	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных *НР - 99%; СП - 8%*	шт	1	2561,92 1834,56	172,88 70,52	2562 1835	173 71	554	1886 356	4804
407	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	1	44202,00 --	-- --	44202 --	-- --	44202	-- 3536	47738
408	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подставка под гидрант *НР - 99%; СП - 8%*	т	0,03	72457,91 32961,60	14376,72 4188,20	2174 989	431 126	754	1103 262	3539
409	2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	1	154850,00 --	-- --	154850 --	-- --	154850	-- 12388	167238

410	2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1390,00	--	1390	--	1390	--	1501
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
411	2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1031,00	--	1031	--	1031	--	1113
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
412	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный	м3	0,1	19456,06	966,65	1946	97	1459	385	2517
		НР - 91%; СП - 8%			3900,60	327,53	390	33		186	
		Колодец диам. 1500 -2 шт									
413	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,13	20779,12	8819,42	106597	45244	13765	64344	184616
		НР - 99%; СП - 8%			9276,42	3392,87	47588	17405		13675	
414	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	21617,00	--	43234	--	43234	--	46693
		СП - 8%			--	--	--	--		3459	
415	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22491,00	--	44982	--	44982	--	48581
		СП - 8%			--	--	--	--		3599	
416	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,9а	шт.	3	15175,00	--	45525	--	45525	--	49167
		СП - 8%			--	--	--	--		3642	
417	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9544,00	--	28632	--	28632	--	30923
		СП - 8%			--	--	--	--		2291	
418	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5	1904,00	--	9520	--	9520	--	10282
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
419	2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	66162,00	--	132324	--	132324	--	142910
		СП - 8%			--	--	--	--		10586	
420	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18077,00	--	36154	--	36154	--	39046
		СП - 8%			--	--	--	--		2892	
421	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	26	595,00	--	15470	--	15470	--	16708
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	

422	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	543630,31	209259,70	326	126	--	233	604
		НР - 99%; СП - 8%			333592,00	58459,26	200	35		45	
423	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	518196,42	185919,81	207	74	4	148	384
		НР - 99%; СП - 8%			322322,00	51438,01	129	21		28	
424	2301-0501-1014 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	2867,00	--	1158	--	1158	--	1251
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
425	2301-0501-1017 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	5548,00	--	3362	--	3362	--	3631
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
426	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7894,08	4051,42	7894	4051	1095	3920	12760
		НР - 99%; СП - 8%			2747,67	1212,27	2748	1212		945	
427	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,07168	632431,78	1257,78	45333	90	43656	1477	50555
		НР - 91%; СП - 8%			22140,00	510,84	1587	37		3745	
428	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 4=к	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	8	1244,85	11,32	9959	91	9369	355	11139
		НР - 69%; СП - 8%			62,43	1,93	499	15		825	
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия									
429	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	конструкции	0,4068	2661,16	1177,81	1083	479	--	860	2098
		НР - 108%; СП - 8%			1483,35	474,89	603	193		155	
430	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные и песчаные. Разборка	м3 конструкции	3,2544	347,18	248,55	1130	809	--	522	1784
		НР - 108%; СП - 8%			98,63	49,95	321	163		132	
431	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,017	3597,36	1011,16	3659	1028	2500	369	4350
		НР - 108%; СП - 8%			128,45	207,91	131	211		322	
432	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	10,17	598,64	198,74	6088	2021	3693	992	7646
		НР - 108%; СП - 8%			36,82	53,46	374	544		566	
433	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	10,17	416,47	113,91	4236	1159	3019	424	5032
		НР - 108%; СП - 8%			5,74	32,87	58	334		373	

434	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10,17	1210,39	95,98	12310	976	10923	749	14103
		НР - 108%; СП - 8%			40,45	27,75	411	282		1045	
		Внутриплощадочные сети канализации									
		Земляные работы									
435	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	996,6	118,12	112,19	117720	111813	--	23136	152124
		НР - 72%; СП - 8%			5,93	26,32	5906	26227		11268	
436	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3	м3 грунта	584,4	189,10	179,66	110510	104992	--	21704	142791
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	42,14	5518	24627		10577	
437	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	112	1377,77	--	154310	--	--	111103	286646
		НР - 72%; СП - 8%			1377,77	--	154310	--		21233	
438	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	79	259,51	248,51	20501	19632	10	4271	26754
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	64,21	859	5072		1982	
439	1101-0104-0404	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1659	14,72	14,72	24421	24421	--	6533	33431
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,47	--	9074		2476	
440	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	1659	147,91	71,66	245384	118888	--	128828	404149
		НР - 72%; СП - 8%			76,25	31,61	126495	52433		29937	
441	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей	м3	34	782,46	--	26604	--	--	19155	49419
		НР - 72%; СП - 8%			782,46	--	26604	--		3661	
442	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	30	3553,31	153,51	106599	4605	73689	29274	146743
		НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	28305	1264		10870	
		Канализация									
443	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	520891,42	188614,81	156267	56584	2986	111007	288656
		НР - 99%; СП - 8%			322322,00	51438,01	96697	15431		21382	
444	2301-0603-0104 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	303	2116,00	--	641148	--	641148	--	692440
		СП - 8%			--	--	--	--		51292	
		Колодцы Д1500 9 шт									
445	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство.	м3 конструкций колодца	14,64	28233,80	6820,27	413343	99849	157020	193085	654942

		НР - 99%; СП - 8%			10688,09	2634,01	156474	38562		48514	
446	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	9	21617,00	--	194553	--	194553	--	210117
		СП - 8%			--	--	--	--		15564	
447	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	18865,00	--	169785	--	169785	--	183368
		СП - 8%			--	--	--	--		13583	
448	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	12	9544,00	--	114528	--	114528	--	123690
		СП - 8%			--	--	--	--		9162	
449	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	12	15175,00	--	182100	--	182100	--	196668
		СП - 8%			--	--	--	--		14568	
450	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	9	1904,00	--	17136	--	17136	--	18507
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	
451	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	3279,00	--	39348	--	39348	--	42496
		СП - 8%			--	--	--	--		3148	
		Колодцы Д1000 5 шт									
452	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство.	м3 конструкций колодца	2,55	34567,71	10292,76	88148	26247	22751	48458	147534
		НР - 99%; СП - 8%			15352,98	3842,14	39150	9797		10928	
453	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	5	3279,00	--	16395	--	16395	--	17707
		СП - 8%			--	--	--	--		1312	
454	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	6300,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
455	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	5	10587,00	--	52935	--	52935	--	57170
		СП - 8%			--	--	--	--		4235	
456	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	5	7593,00	--	37965	--	37965	--	41002
		СП - 8%			--	--	--	--		3037	
457	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5	1904,00	--	9520	--	9520	--	10282
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
458	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14	19224,00	--	269136	--	269136	--	290667
		СП - 8%			--	--	--	--		21531	
459	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	107	595,00	--	63665	--	63665	--	68758
		СП - 8%			--	--	--	--		5093	

460	1108-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из бутового камня. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,539	14365,41 4699,59	1230,86 368,08	7743 2533	663 198	4547	2540 823	11106
461	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	74,9	759,43 30,53	222,19 69,77	56882 2286	16642 5225	37954	8113 5200	70194
462	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	74,9	-211,16 --	-56,87 -18,24	-15816 --	-4260 -1366	-11556	-1475 -1383	-18674
463	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	74,9	1235,18 165,02	2,79 0,95	92515 12360	209 71	79946	13426 8475	114416
464	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,65148	632431,78 22140,00	1257,78 510,84	412017 14424	819 333	396774	13428 34036	459481
465	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 4=к	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20	1244,85 62,43	11,32 1,93	24897 1249	226 39	23422	888 2063	27848
466	1126-0101-2201 РСНБ РК 2015	Поверхности трубопроводов. Изоляция штучными полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,934	82903,13 28516,72	1055,26 481,60	77432 26635	986 450	49811	20584 7841	105857
		наружное освещение и кабельную линию 0,4 кВ									
467	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	68,53	160,53 7,12	153,41 55,69	11001 488	10513 3816	--	3099 1128	15228
468	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,12	1377,77 1377,77	-- --	2921 2921	-- --	--	2103 402	5426
469	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	41,16	28,87 --	28,87 9,94	1188 --	1188 409	--	295 119	1602

470	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	41,16	147,91	71,66	6088	2950	--	3196	10027
		НР - 72%; СП - 8%			76,25	31,61	3138	1301		743	
471	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	236	504,42	432,18	119044	101995	--	37068	168601
		НР - 72%; СП - 8%			72,24	145,91	17049	34434		12489	
472	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	214	147,93	123,85	31658	26504	--	10153	45155
		НР - 72%; СП - 8%			24,08	41,81	5153	8948		3345	
473	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	20,58	2233,00	--	45955	--	45955	--	49632
		СП - 8%			--	--	--	--		3676	
474	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,166	26540,71	18514,51	4406	3073	--	1431	6304
		НР - 72%; СП - 8%			8026,20	3946,37	1332	655		467	
475	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	Лента сигнальная ЛСО-150	м	166	31,25	--	5188	--	5188	--	5603
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
476	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	227	334,02	152,79	75823	34683	11076	28815	113008
		НР - 72%; СП - 8%			132,44	43,86	30064	9956		8371	
477	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	251	310,39	144,66	77907	36309	11378	29285	115766
		НР - 72%; СП - 8%			120,40	41,64	30220	10453		8575	
478	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	758,09	402,11	15162	8042	3749	4253	20968
		НР - 72%; СП - 8%			168,56	126,81	3371	2536		1553	
479	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в ТП	м кабеля	10	217,07	96,98	2171	970	479	726	3129
		НР - 72%; СП - 8%			72,24	28,64	722	286		232	
480	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,241	133173,92	--	32095	--	363	24117	60709
		НР - 76%; СП - 8%			131670,00	--	31732	--		4497	
481	2301-0501-0904 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм	м	241	888,00	--	214008	--	214008	--	231129
		СП - 8%			--	--	--	--		17121	
482	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	10	218,54	2,22	2185	22	231	1392	3863
		НР - 72%; СП - 8%			193,20	0,10	1932	1		286	
483	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	10	63,00	--	630	--	630	--	680
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
484	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 20 мм. Прокладка внутри опоры освещения	м	49	359,70	15,31	17625	750	4306	9164	28932
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	12569	158		2143	

485	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 20 мм	м	49	94,00	--	4606	--	4606	--	4974
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
486	1308-0206-1713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	7	1172,73	91,21	8209	638	3980	2720	11803
		НР - 72%; СП - 8%			513,04	26,61	3591	186		874	
487	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	7	982,00	--	6874	--	6874	--	7424
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
488	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	49	310,39	144,66	15209	7088	2221	5717	22600
		НР - 72%; СП - 8%			120,40	41,64	5900	2041		1674	
489	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине	м кабеля	14	425,49	176,15	5957	2466	963	2319	8938
		НР - 72%; СП - 8%			180,60	49,44	2528	692		662	
490	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,063	168496,00	--	10615	--	10615	--	11464
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
491	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,188	249720,00	--	46947	--	46947	--	50703
		СП - 8%			--	--	--	--		3756	
492	2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,32	831232,00	--	265994	--	265994	--	287274
		СП - 8%			--	--	--	--		21280	
493	1308-0201-2501	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля	шт.	6	20613,82	15722,98	123683	94338	449	43868	180955
		НР - 72%; СП - 8%			4816,00	5338,69	28896	32032		13404	
494	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ-0015/4-35 СЕЕ01	шт.	6	8670,00	--	52020	--	52020	--	56182
		СП - 8%			--	--	--	--		4162	
		Оборудование, устанавливаемое в ТП №691в									
495	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Рубильник трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	3	3383,90	666,90	10152	2001	927	5667	17085
		НР - 72%; СП - 8%			2408,00	215,76	7224	647		1266	
496	2307-0205-0120 РСНБ РК 2015	Рубильник РПС-2 250А (прим.)	шт.	3	16622,00	--	49866	--	49866	--	53855
		СП - 8%			--	--	--	--		3989	
497	1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	9	2025,08	210,03	18226	1890	5500	8246	28590
		НР - 72%; СП - 8%			1204,00	68,56	10836	617		2118	
498	2307-0207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ПН-2 на 250А	шт.	9	804,00	--	7236	--	7236	--	7815
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
		Вертикальная планировка									
499	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка)	м3 грунта	523	41,11	41,11	21501	21501	--	5332	28980
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,16	--	7406		2147	

500	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	358	76,12 --	76,12 26,22	27252 --	27252 9386	--	6758 2721	36731
501	1101-0102-0410 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5091	416,14 14,41	401,73 72,53	2118572 73345	2045227 369228	--	318653 194978	2632203
502	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	тенге за 1 тонну	8145,6	122,00 --	-- --	993763 --	-- --		-- 79501	1073264
503	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5091	16,27 2,29	13,93 5,18	82827 11673	70904 26348	250	27376 8816	119019
504	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка плодородного слоя.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	224	41,11 --	41,11 14,16	9209 --	9209 3172	--	2284 919	12412
505	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	224	76,12 --	76,12 26,22	17052 --	17052 5873	--	4229 1702	22983
506	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	224	114,18 --	114,18 39,33	25577 --	25577 8809	--	6343 2554	34474
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								141484116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12476861				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8036476			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2194325			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78754842		
		- Перевозка грузов	Тенге				1007003				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						20276143		
		- Накладные расходы	Тенге							11954504	
		- Сметная прибыль	Тенге							8978374	
		В том числе :	Тенге								
		Стоимость оборудования, всего	Тенге			20276143					
		в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге			0					

Временные здания сооружения 1,5 %	1 818 119,60
Итого с временными зданиями и сооружениями	143 302 235,88
Затраты на производство работ в зимнее время 0,9%	1 107 234,84
Итого	144 409 470,72
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099	151 615 646,27
Понижающий коэфициент - 0,975000000804804	147 825 255,23
Налог на добавленную стоимость , 12%	17 739 030,63
Итого с НДС	165 564 285,86

Технический надзор:

ТОО "Бабтенур"

Директор _____ Ахамбеков Б.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразКурылысИнвест"

Генеральный директор _____ Бекбердиев Н.К.