Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Порядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"
Договор: Договор №33 от 06.05.2020 года
Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для областной спортивной школы №2 в городе Тараз»

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для областной спортивной школы №2 в городе Тараз»	257 878 691,57	257 878 691,57	257 878 691,57	-	-	14 955 784,29	14 955 784,29		
2	Итого	257 878 691,57	257 878 691,57	257 878 691,57	-	-	14 955 784,29	14 955 784,29	-	-
3	в том числе НДС 12%	27 629 859,81	27 629 859,81				1 602 405,46			
5	Возврат аванса 30%	77 363 607,47	77 363 607,47				4 486 735,29			
6	Итого к оплате :	180 515 084,10	180 515 084,10				10 469 049,00			

14 955 784,29

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Руководитель _____ Шалдаров Ж. Ш.

Технический надзор:
ТОО "Бабтенұр"
Директор _____ Ахамбеков Б.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"
Ген. директор _____ Бекбердиев Н.К.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для областной детско-юношеской спортивной школы №2 в городе Тараз Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект **Спортивный комплекс (общестроительные работы - КЖ,АС)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **06.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №4
за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.водопровод и канализация												
1	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т (Повышения давления)	шт	1		40269,76	2659,87	40270	2660	1464	22495	67786
		НР - 61%; СП - 8%				36146,00	731,00	36146	731		5021	
2	Перечень п1	Насосная установка COE-2 TWI 5-304 3 в комплекте с 2 мя насосами	к-т	1		806211,61	--	806212	--		--	806212
						--	--	--	--	806212	--	
3	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4		23740,22	113,42	94961	454	90173	4389	107298
		НР - 98%; СП - 8%				1083,60	36,12	4334	144		7948	
4	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8		22203,00	--	177624	--	177624	--	191834
		СП - 8%				--	--	--	--		14210	
5	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4		871,61	15,67	3486	63	105	3273	7300
		НР - 98%; СП - 8%				829,54	5,30	3318	21		541	
6	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	4		20795,00	--	83180	--	83180	--	89834
		СП - 8%				--	--	--	--		6654	
	Водомерный узел											
7	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		4576,62	115,46	4577	115	3039	1418	6474
		НР - 98%; СП - 8%				1422,52	24,08	1423	24		480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	176794,00	--	176794	--	176794	--	190938
		СП - 8%			--	--	--	--		14144	
9	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3672,86	273,10	7346	546	1044	5746	14139
		НР - 98%; СП - 8%			2878,20	53,32	5756	107		1047	
10	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	35384,00	--	70768	--	70768	--	76429
		СП - 8%			--	--	--	--		5661	
11	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2068,00	--	8272	--	8272	--	8934
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
12	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2478,40	--	2478	--	2195	278	2977
		НР - 98%; СП - 8%			283,48	--	283	--		220	
13	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны пробно-спускные. Установка	шт.	2	178,23	--	356	--	35	314	724
		НР - 98%; СП - 8%			160,31	--	321	--		54	
14	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 10Б8бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1068,00	--	1068	--	1068	--	1153
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
15	2304-0905-0202 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 10Б8бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1424,00	--	1424	--	1424	--	1538
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
16	2305-1206-1506 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	61256,00	--	61256	--	61256	--	66156
		СП - 8%			--	--	--	--		4900	
17	1312-1101-0305 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11935,39	4742,92	11935	4743	233	5234	18543
		НР - 61%; СП - 8%			6959,12	1621,96	6959	1622		1374	
18	2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	32712,00	--	32712	--	32712	--	35329
		СП - 8%			--	--	--	--		2617	
19	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2054,30	386,22	2054	386	39	1699	4054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1628,92	104,70	1629	105		300	
20	2304-1013-0220 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16531,00	--	16531	--	16531	--	17853
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
21	2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	526,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
22	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т (Центробежный насос)	шт	1	40269,76	2659,87	40270	2660	1464	22495	67786
		НР - 61%; СП - 8%			36146,00	731,00	36146	731		5021	
23	Перечень п1	Насосная установка CO-2 MHI 803N/ER-EB в комплекте с 2 мя насосами	к-т	1	1328792,14	--	1328792	--		--	1328792
					--	--	--	--	1328792	--	
		Водопровод горячей воды									
24	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	7	29501,42	1919,80	206510	13439	82351	113002	345073
		НР - 98%; СП - 8%			15817,09	655,49	110720	4588		25561	
25	5104-0106-0141 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	2	31428,00	--	62856	--		--	62856
					--	--	--	--	62856	--	
26	5104-0106-0160 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	5	21391,00	--	106955	--		--	106955
					--	--	--	--	106955	--	
		Канализация									
27	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,00031	16165148,69	670318,09	5011	208	4597	267	5701
		НР - 99%; СП - 8%			665784,00	205660,57	206	64		422	
28	1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	3096354,49	218749,88	6193	437	5143	679	7422
		НР - 99%; СП - 8%			306658,00	36462,03	613	73		550	
29	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	2659,90	83,65	21279	669	1828	18717	43196
		НР - 98%; СП - 8%			2347,80	39,59	18782	317		3200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	8	6843,00	--	54744	--	54744	--	59124
		СП - 8%			--	--	--	--		4380	
31	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8	957,00	--	7656	--	7656	--	8268
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
32	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка смесителей	шт	8	879,43	0,13	7035	1	292	6608	14734
		НР - 98%; СП - 8%			842,80	--	6742	--		1091	
33	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	8	7743,00	--	61944	--	61944	--	66900
		СП - 8%			--	--	--	--		4956	
34	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6	3343,39	166,31	20060	998	3264	15947	38888
		НР - 98%; СП - 8%			2632,92	79,21	15798	475		2881	
35	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	18000,00	--	108000	--	108000	--	116640
		СП - 8%			--	--	--	--		8640	
36	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	2	14777,27	112,12	29555	224	22709	6593	39039
		НР - 98%; СП - 8%			3311,00	52,84	6622	106		2892	
37	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	7	2330,95	212,90	16317	1490	1764	13462	32161
		НР - 98%; СП - 8%			1866,20	96,17	13063	673		2382	
38	2303-0102-0204 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	7	28034,00	--	196238	--	196238	--	211937
		СП - 8%			--	--	--	--		15699	
39	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	15136,07	69,52	15136	70	14115	964	17389
		НР - 98%; СП - 8%			951,16	32,96	951	33		1288	
40	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	484,00	--	1452	--	1452	--	1568
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
41	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	23	461,00	--	10603	--	10603	--	11451
		СП - 8%			--	--	--	--		848	
42	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12	128,00	--	1536	--	1536	--	1659
		СП - 8%			--	--	--	--		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	11	150,00 --	-- --	1650 --	-- --	1650	-- 132	1782
44	2302-0401-3204 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	9	439,00 --	-- --	3951 --	-- --	3951	-- 316	4267
45	2302-0401-3403 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	16	334,00 --	-- --	5344 --	-- --	5344	-- 428	5772
46	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	8	72,00 --	-- --	576 --	-- --	576	-- 46	622
47	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	8	249,00 --	-- --	1992 --	-- --	1992	-- 159	2151
48	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	6	187,00 --	-- --	1122 --	-- --	1122	-- 90	1212
49	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	6	484,00 --	-- --	2904 --	-- --	2904	-- 232	3136
50	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,08	19456,06 3900,60	966,65 327,53	1556 312	77 26	1167	308 149	2013
51	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100 *СП - 8%*	шт.	15	220,00 --	-- --	3300 --	-- --	3300	-- 264	3564
52	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50 *СП - 8%*	шт.	15	68,00 --	-- --	1020 --	-- --	1020	-- 82	1102
53	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	54	40,00 --	-- --	2160 --	-- --	2160	-- 173	2333
54	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	12	178,00 --	-- --	2136 --	-- --	2136	-- 171	2307
55	1126-0101-2201 РСНБ РК 2015	Поверхности трубопроводов. Изоляция штучными полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,339	82903,13 28516,72	1055,26 481,60	28104 9667	358 163	18079	7471 2846	38421
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3968314 279793	29598 10003	1354109 2304815	251359 153188	4372862
Стоимость оборудования			Тенге				2279499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заготов.складские расходы	Тенге				25316				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2304815				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				353279				
		Материалы	Тенге				3161				
		Всего заработная плата	Тенге					82335			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				260804				
		Накладные расходы	Тенге				50224				
		Сметная прибыль	Тенге				32280				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				435784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					82335			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				40865				
		Материалы	Тенге				28985				
		Всего заработная плата	Тенге					11125			
		Накладные расходы	Тенге				8726				
		Сметная прибыль	Тенге				3967				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				53558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					11125			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1269356				
		Материалы	Тенге				222953				
		Всего заработная плата	Тенге					196336			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				838205				
		Сдача и испытание	Тенге				3693				
		Накладные расходы	Тенге				192410				
		Сметная прибыль	Тенге				116941				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1578707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					196336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4372863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					289797			
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
56	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3946,27	1344,01	3946	1344	100	2140	6573
		НР - 72%; СП - 8%			2502,00	469,56	2502	470		487	
57	5108-0401-0146 РСНБ РК 2015	**Шкаф автоматичесского ввода резерва на 2 ввода Iн=50,0А, U=380В, тип АВР-50А-2**	шт.	1	181471,00	--	181471	--		--	181471
					--	--	--	--	181471	--	
58	1308-0304-0209 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	15798,72	1938,93	15799	1939	11358	2244	19486
		НР - 72%; СП - 8%			2502,00	614,04	2502	614		1443	
59	2307-0201-0410 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	11334,00	--	11334	--	11334	--	12241
		СП - 8%			--	--	--	--		907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4376,56	115,79	26259	695	11332	10373	39563
		НР - 72%; СП - 8%			2372,00	29,24	14232	175		2931	
61	2307-0204-1528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945,00	--	1945	--	1945	--	2101
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
62	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1482,00	--	5928	--	5928	--	6402
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
63	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
64	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	--	1186	--		255	
65	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--	1550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
66	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	--	1186	--		255	
67	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	436,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
68	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
69	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины изолированные N+PE	шт.	1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		ЩРВ-12(ЩО-1)									
70	1308-0305-0907 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	8622,72	443,97	8623	444	1924	4609	14290
		НР - 72%; СП - 8%			6255,00	146,20	6255	146		1059	
71	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506,00	--	5506	--	5506	--	5946
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
72	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	--	1186	--		255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--	1550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
74	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2339,16	24,18	30409	314	14677	11101	44831
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	--	15418	--		3321	
75	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	428,00	--	5564	--	5564	--	6009
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
76	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
77	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины изолированные N+PE	шт.	1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		ЩРВ-12(ЩАО-1)									
78	1308-0305-0907 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	8622,72	443,97	8623	444	1924	4609	14290
		НР - 72%; СП - 8%			6255,00	146,20	6255	146		1059	
79	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717,00	--	4717	--	4717	--	5094
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
80	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	--	1186	--		255	
81	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--	1550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
82	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2339,16	24,18	7017	73	3386	2562	10346
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	--	3558	--		766	
83	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428,00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
84	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см	шт.	1	108,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
85	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины изолированные N+PE	шт.	1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		ЩРВ-36(ЩС-1(ЩСВ))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9243,13	966,20	9243	966	5775	2012	12156
		НР - 72%; СП - 8%			2502,00	292,40	2502	292		900	
87	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
88	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4376,56	115,79	4377	116	1889	1729	6594
		НР - 72%; СП - 8%			2372,00	29,24	2372	29		488	
89	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
90	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2339,16	24,18	11696	121	5645	4270	17243
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	--	5930	--		1277	
91	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1397,00	--	6985	--	6985	--	7544
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
92	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2339,16	24,18	16374	169	7903	5977	24140
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	--	8302	--		1788	
93	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	428,00	--	2996	--	2996	--	3236
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
94	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см	шт.	3	108,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
95	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины изолированные N+PE	шт.	1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		ЩРВ-48(ЩС-2)									
96	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9243,13	966,20	9243	966	5775	2012	12156
		НР - 72%; СП - 8%			2502,00	292,40	2502	292		900	
97	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12120,00	--	12120	--	12120	--	13090
		СП - 8%			--	--	--	--		970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4376,56 2372,00	115,79 29,24	4377 2372	116 29	1889	1729 488	6594
99	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1482,00 --	-- --	1482 --	-- --	1482	-- 119	1601
100	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2339,16 1186,00	24,18 --	2339 1186	24 --	1129	854 255	3449
101	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	428,00 --	-- --	428 --	-- --	428	-- 34	462
102	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	2339,16 1186,00	24,18 --	28070 14232	290 --	13548	10247 3065	41382
103	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	5	3173,00 --	-- --	15865 --	-- --	15865	-- 1269	17134
104	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	4163,00 --	-- --	16652 --	-- --	16652	-- 1332	17984
105	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	3172,00 --	-- --	9516 --	-- --	9516	-- 761	10277
106	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см *СП - 8%*	шт.	3	108,00 --	-- --	324 --	-- --	324	-- 26	350
107	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины изолированные N+PE *СП - 8%*	шт.	1	1837,00 --	-- --	1837 --	-- --	1837	-- 147	1984
108	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1196,35 1088,37	86,61 29,24	1196 1088	87 29	21	805 160	2161
109	2307-0501-0702 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа DTZ1513-CT100-01 *СП - 8%*	шт.	1	70757,00 --	-- --	70757 --	-- --	70757	-- 5661	76418
110	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1445,60 1251,00	176,60 58,48	2891 2502	353 117	36	1886 382	5159
111	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354,00	--	20708	--	20708	--	22365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
112	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6132,26	110,79	6132	111	2583	2496	9319
		НР - 72%; СП - 8%			3438,00	29,24	3438	29		690	
113	2307-0208-0223 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный защищенного исполнения, напряжение катушки 380 В, тепловое реле РТЛ 1006-2, ПМЛ122002	шт.	1	11084,00	--	11084	--	11084	--	11971
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
114	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3946,27	1344,01	3946	1344	100	2140	6573
		НР - 72%; СП - 8%			2502,00	469,56	2502	470		487	
115	5108-0401-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	75518,00	--	75518	--		--	75518
					--	--	--	--	75518	--	
116	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16467,26	1929,84	16467	1930	1586	8223	26666
		НР - 61%; СП - 8%			12951,00	529,76	12951	530		1975	
117	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания 3 кВт, 380 В(прим.)	шт.	1	81203,00	--	81203	--	81203	--	87699
		СП - 8%			--	--	--	--		6496	
118	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	24	1787,64	720,23	42903	17286	3099	24285	72564
		НР - 72%; СП - 8%			938,25	467,16	22518	11212		5375	
119	2307-0106-0503 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный LED T033A Grey 200W, мощность 200 Вт (прим.)	шт.	24	27012,00	--	648288	--	648288	--	700151
		СП - 8%			--	--	--	--		51863	
120	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	28	2272,42	831,23	63628	23274	5676	35164	106695
		НР - 72%; СП - 8%			1238,49	505,76	34678	14161		7903	
121	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	28	3780,00	--	105840	--	105840	--	114307
		СП - 8%			--	--	--	--		8467	
122	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	11	1732,81	579,34	19061	6373	2230	10404	31822
		НР - 72%; СП - 8%			950,76	362,84	10458	3991		2357	
123	2307-0102-1325 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82	шт.	11	2115,00	--	23265	--	23265	--	25126
		СП - 8%			--	--	--	--		1861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	21	1787,64	720,23	37540	15125	2712	21250	63493
		НР - 72%; СП - 8%			938,25	467,16	19703	9810		4703	
125	2307-0101-0707 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82	шт.	21	1228,00	--	25788	--	25788	--	27851
		СП - 8%			--	--	--	--		2063	
126	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	2064,87	909,89	6195	2730	388	3494	10464
		НР - 72%; СП - 8%			1025,82	591,72	3077	1775		775	
127	2307-0101-0704 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-2х60-035 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1297,00	--	3891	--	3891	--	4202
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
128	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1755,27	637,82	7021	2551	517	4075	11984
		НР - 72%; СП - 8%			988,29	426,59	3953	1706		888	
129	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1142,00	--	4568	--	4568	--	4933
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
130	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	1755,27	637,82	5266	1913	388	3056	8988
		НР - 72%; СП - 8%			988,29	426,59	2965	1280		666	
131	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3	915,00	--	2745	--	2745	--	2965
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
132	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286,00	--	3286	--	3286	--	3549
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
133	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	578,00	--	58	--	58	--	62
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
134	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	6	1239,97	143,60	7440	862	423	4573	12974
		НР - 72%; СП - 8%			1025,82	32,75	6155	196		961	
135	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели LUNA 2211-4(прим.)	шт.	6	6899,00	--	41394	--	41394	--	44706
		СП - 8%			--	--	--	--		3312	
136	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	87	440,00	--	38280	--	38280	--	41342
		СП - 8%			--	--	--	--		3062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	10	637,00	--	6370	--	6370	--	6880
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
138	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 (прим.)	10 шт.	8,7	439,00	--	3819	--	3819	--	4125
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
139	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	27	378,97	3,46	10232	94	343	7075	18692
		НР - 72%; СП - 8%			362,79	1,17	9795	32		1385	
140	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	27	303,00	--	8181	--	8181	--	8835
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
141	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	378,97	3,46	3032	28	102	2096	5538
		НР - 72%; СП - 8%			362,79	1,17	2902	9		410	
142	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	324,00	--	2592	--	2592	--	2799
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
143	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	5	989,01	17,11	4945	86	606	3073	8659
		НР - 72%; СП - 8%			850,68	2,92	4253	15		641	
144	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	825,00	--	4125	--	4125	--	4455
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
145	1308-0305-0107 РСНБ РК 2015	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7	378,97	3,46	2653	24	89	1834	4846
		НР - 72%; СП - 8%			362,79	1,17	2540	8		359	
146	2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель фирмы ОТЕО для непосредственного управления вентилятором 6 А, 250 В, Кат. №86116 (прим.)	шт.	7	1081,00	--	7567	--	7567	--	8172
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
147	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	451,75	3,46	3614	28	183	2457	6556
		НР - 72%; СП - 8%			425,34	1,17	3403	9		486	
148	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	419,00	--	3352	--	3352	--	3620
		СП - 8%			--	--	--	--		268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	461,43 450,36	4,30 1,17	3691 3603	34 9	54	2601 503	6796
150	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки для открытой проводки влагозащищенные 16А, 250В, РА16-112Б-БИ *СП - 8%*	шт.	8	1356,00 --	-- --	10848 --	-- --	10848	-- 868	11716
151	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	63	76,00 --	-- --	4788 --	-- --	4788	-- 383	5171
152	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм *СП - 8%*	шт.	276	416,00 --	-- --	114816 --	-- --	114816	-- 9185	124001
153	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6132,26 3438,00	110,79 29,24	6132 3438	111 29	2583	2496 690	9319
154	2307-0208-0231 РСНБ РК 2015	Пускатель нереверсивный, без теплового реле 380 В, 40 А, тип ПМА3100004 (прим.) *СП - 8%*	шт.	1	19748,00 --	-- --	19748 --	-- --	19748	-- 1580	21328
155	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба поливинилхлоридная гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	1146	359,70 256,52	15,31 3,22	412218 293972	17548 3686	100698	214314 50123	676654
156	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	482	221,41 163,24	9,67 3,22	106718 78682	4662 1550	23374	57767 13159	177643
157	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	ввод	5	1348,55 1166,00	-- --	6743 5830	-- --	913	4198 875	11816
158	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1628	310,39 120,40	144,66 41,64	505307 196011	235503 67796	73793	189941 55620	750868
159	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в гибких вводах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	310,39 120,40	144,66 41,64	1552 602	723 208	227	583 171	2306
160	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	19	758,09 168,56	402,11 126,81	14404 3203	7640 2409	3561	4041 1476	19920
161	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	5	805,60	27,23	4028	136	1327	1873	6373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			513,04	7,31	2565	37		472	
162	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1106	26,00	--	28756	--	28756	--	31056
		СП - 8%			--	--	--	--		2300	
163	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	40	32,00	--	1280	--	1280	--	1382
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
164	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая D=20мм	м	240	94,00	--	22560	--	22560	--	24365
		СП - 8%			--	--	--	--		1805	
165	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая D=25мм	м	242	154,00	--	37268	--	37268	--	40249
		СП - 8%			--	--	--	--		2981	
166	2306-1709-0502 РСНБ РК 2015	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К 1081 У3	шт.	5	878,00	--	4390	--	4390	--	4741
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
167	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,747	168496,00	--	125867	--	125867	--	135936
		СП - 8%			--	--	--	--		10069	
168	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,359	220303,00	--	79089	--	79089	--	85416
		СП - 8%			--	--	--	--		6327	
169	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,237	260484,00	--	61735	--	61735	--	66673
		СП - 8%			--	--	--	--		4939	
170	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,123	425788,00	--	52372	--	52372	--	56562
		СП - 8%			--	--	--	--		4190	
171	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,043	400715,00	--	17231	--	17231	--	18609
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
172	2306-0128-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,124	704132,00	--	87312	--	87312	--	94297
		СП - 8%			--	--	--	--		6985	
173	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,019	358678,00	--	6815	--	6815	--	7360
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
174	2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	549	49,00	--	26901	--	26901	--	29053
		СП - 8%			--	--	--	--		2152	
175	1146-0302-0202 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	0,3811	6725,13	2768,45	2563	1055	--	1651	4551
		НР - 84%; СП - 8%			3956,68	1201,59	1508	458		337	
176	1146-0302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	м2 ниш	0,3776	3937,69	1656,08	1487	625	--	952	2634
		НР - 84%; СП - 8%			2281,61	718,79	862	271		195	
177	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.1	Вышка телескопическая ВТ-3-8	шт	1	910035,71	--	910036	--	910036	--	982839
		СП - 8%			--	--	--	--		72803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заземление									
178	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	3,6	1498,42	--	5394	--	--	3884	10020
		НР - 72%; СП - 8%			1498,42	--	5394	--		742	
179	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	782,46	--	2817	--	--	2028	5233
		НР - 72%; СП - 8%			782,46	--	2817	--		388	
180	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3084,08	167,48	9252	502	6301	1851	11992
		НР - 72%; СП - 8%			816,20	40,94	2449	123		888	
181	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	606,78	24,75	12136	495	8376	2443	15745
		НР - 72%; СП - 8%			163,24	6,43	3265	129		1166	
182	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3	491,95	22,57	1476	68	848	415	2042
		НР - 72%; СП - 8%			186,56	5,56	560	17		151	
183	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	2	367,82	15,64	736	31	309	290	1108
		НР - 72%; СП - 8%			198,22	3,22	396	6		82	
		Молниезащита									
184	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	18	367,82	15,64	6621	282	2771	2611	9970
		НР - 72%; СП - 8%			198,22	3,22	3568	58		739	
185	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3084,08	167,48	6168	335	4201	1234	7995
		НР - 72%; СП - 8%			816,20	40,94	1632	82		592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4663634	352066	3200479	703443	5775888
							854102	124443	256989	408802	
		Стоимость оборудования	Тенге				256989				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				256989				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4366295				
		Материалы	Тенге				343187				
		Всего заработная плата	Тенге					967236			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2829201				
		Накладные расходы	Тенге				694927				
		Сметная прибыль	Тенге				404898				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5466120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								818
		Сметная заработная плата	Тенге					967236			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				40350				
		Всего заработная плата	Тенге					11310			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28089				
		Накладные расходы	Тенге				8515				
		Сметная прибыль	Тенге				3909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					11310			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5775883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								830
		Сметная заработная плата	Тенге					978546			
				РАЗДЕЛ 3.МАФ							
186	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**6**	**41384,00**	**190,00**	**248304**	**1140**	**216168**	**28458**	**298902**
					5166,00	**46,00**	**30996**	**276**		**22141**	
187	86-010303-0205	**Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)**	**шт.**	**3**	**10181,00**	**--**	**30543**	**--**	**30543**	**--**	**32986**
					--	**--**	**--**	**--**		**2443**	
188	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	**Металлический мусоросборник с тележкой**	**комплект**	**2**	**75362,00**	**--**	**150724**	**--**	**150724**	**--**	**162782**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12058**	
189	86-010602-0203	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**8**	**49424,00**	**5786,00**	**395392**	**46288**	**243000**	**110030**	**545856**
					13263,00	**1851,00**	**106104**	**14808**		**40434**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**824963**	**47428**	**640435**	**138488**	**1040526**
							137100	**15084**	**--**	**77076**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				674239				
	Материалы		Тенге				489711				
	Всего заработная плата		Тенге					152184			
		Накладные расходы	Тенге				138487				
		Сметная прибыль	Тенге				65018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				877745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					152184			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				150724				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150724				
		Сметная прибыль	Тенге				12058				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				162782				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1040526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					152184			
				РАЗДЕЛ 4.ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ								
190	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**49153,30**	**2,08**	**49153**	**2**	**739**	**29531**	**84979**
		НР - 61%; СП - 8%			**48412,00**	**--**	**48412**	**--**		**6295**	
191	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	**шт.**	**1**	**26743,00**	**--**	**26743**	**--**	**26743**	**--**	**28882**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2139**	
192	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**5537,45**	**--**	**16612**	**--**	**2164**	**10403**	**29176**
		НР - 72%; СП - 8%			**4816,00**	**--**	**14448**	**--**		**2161**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	3729,00	--	7458	--	7458	--	8055
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
194	2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумулятор Парус-5	шт.	1	11295,00	--	11295	--	11295	--	12199
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
195	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	45	2509,29	2,08	112918	94	4464	66100	193339
		НР - 61%; СП - 8%			2408,00	--	108360	--		14321	
196	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	25	1413,00	--	35325	--	35325	--	38151
		СП - 8%			--	--	--	--		2826	
197	2308-0302-0704 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП212-52С (прим.)	шт.	20	23422,00	--	468440	--	468440	--	505915
		СП - 8%			--	--	--	--		37475	
198	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельный канал 15х10 мм	м	371	359,70	15,31	133449	5681	32599	69381	219056
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	95169	1193		16226	
199	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	461,23	34,75	2306	174	441	1252	3843
		НР - 72%; СП - 8%			338,14	9,65	1691	48		285	
200	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	5	310,39	144,66	1552	723	227	583	2306
		НР - 72%; СП - 8%			120,40	41,64	602	208		171	
201	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных кабель-каналах	м кабеля	371	310,39	144,66	115153	53668	16817	43285	171113
		НР - 72%; СП - 8%			120,40	41,64	44668	15450		12675	
202	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,376	20449,00	--	7689	--	7689	--	8304
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
203	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм	м	371	38,00	--	14098	--	14098	--	15226
		СП - 8%			--	--	--	--		1128	
204	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые диаметром 20 мм	кг	0,875	1747,00	--	1529	--	1529	--	1651
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
205	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рейка деревянная 40х40. Установка	м3 древесины в конструкции	0,27	92683,07	988,13	25024	267	18846	5425	32886
		НР - 90%; СП - 8%			21892,50	433,44	5911	117		2436	
206	1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Рейка. Окраска простая масляными составами по дереву (за 2 раза)	м2 окрашиваемой поверхности	40,32	523,45	1,50	21106	60	8550	10019	33615
		НР - 80%; СП - 8%			309,91	0,70	12496	28		2490	
207	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатель. Монтаж оборудования	шт.	5	13706,23	1,69	68531	8	1038	41166	118473
		НР - 61%; СП - 8%			13497,00	--	67485	--		8776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К** *СП - 8%*	шт.	2	1991,00 --	-- --	3982 --	-- --	3982	-- 319	4301
209	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010** *СП - 8%*	шт.	3	874,00 --	-- --	2622 --	-- --	2622	-- 210	2832
210	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Кабельный канал 15х10 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	м	67,96467	359,70 256,52	15,31 3,22	24447 17434	1041 219	5972	12710 2973	40130
211	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	4,19535	461,23 338,14	34,75 9,65	1935 1419	146 40	370	1051 239	3224
212	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	4,19535	310,39 120,40	144,66 41,64	1302 505	607 175	190	489 143	1935
213	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных кабель-каналах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	67,96467	310,39 120,40	144,66 41,64	21095 8183	9832 2830	3080	7930 2322	31347
214	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,07216	171877,00 --	-- --	12403 --	-- --	12403	-- 992	13395
215	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм** *СП - 8%*	м	67,96467	38,00 --	-- --	2583 --	-- --	2583	-- 207	2789
216	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые диаметром 20 мм** *СП - 8%*	кг	0,7341863	1747,00 --	-- --	1283 --	-- --	1283	-- 103	1385
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1190033 426783	72302 20309	690947 --	299325 119150	1608507
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1143903				
		Материалы	Тенге				68103				
		Всего заработная плата	Тенге					428540			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				595448				
		Накладные расходы	Тенге				283880				
		Сметная прибыль	Тенге				114223				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1542006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					428540			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				46130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				27396				
	Всего заработная плата		Тенге					18552			
		Накладные расходы	Тенге				15444				
		Сметная прибыль	Тенге				4926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					18552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1608506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					447092			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12797778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1697778				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					501394			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					169840			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5885970		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2561804		
		- Накладные расходы	Тенге							1392615	
		- Сметная прибыль	Тенге							758216	

Временные здания сооружения 1,5 %	153 539,61
Итого с временными зданиями и сооружениями	12 951 317,91
Затраты на производство работ в зимнее время 0,9%	93 505,63
Итого	13 044 823,54
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099	13 695 773,15
Понижающий коэфициент - 0,975000000804804	13 353 378,83
Налог на добавленную стоимость , 12%	1 602 405,46
Итого с НДС	14 955 784,29

Технический надзор:

ТОО "Бабтенұр"

Директор _____ Ахамбеков Б.К.

Байбалдиев Д.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразКұрылысИнвест"

Генеральный директор _____ Бекбердиев Н.К.