Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«01» декабря 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразКурылысИнвест", Жамбылская область, г.Тараз, ул.Аскарова, 297**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Бекбердиев Нургазы Канатбекулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для областной спортивной школы №2 в городе Тараз»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области" руководитель Шалдаров Ж.К.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
1) **ТОО «ҚұрылысТЭД» г.Тараз ул. Аскарова 297. 16-ГСЛ №000033 от 20.04.2005 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Нурланбекулы Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
2) **ТОО «Спецстрой» г. Тараз, ГСЛ № 003688 от 21.03.2001 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Шаринова Д.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
3) **ТОО «Интеллект азия» » г. Тараз ГСЛ №18016730 от 06.09.2018 г.**
наименование организации
в лице директора **Жорабеков Б.О.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
4) **ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» г. Тараз ГСЛ №16017311 от 11.11.2016**
наименование организации
в лице директора **Джунусов М.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Техно-Технопроект» ГСЛ-18003292 от 15.02.2018 г.**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области" руководитель Шалдаров Ж.К.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь из них					
Общая площадь	м2	1486,07		1486,07	
Строительный объем	м3	12323,25		12323,25	
Площадь застройки	м2	1574,29		1574,29	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание спортзала одноэтажное в плане имеет форму прямоугольника с размерами в осях 24,00х49,65м. Между осями 8-10 имеется внутренняя этажерка 2-х этажная, высота 1-го этажа 2,68м, высота 2-го этажа -3м. Высота здания составляет 8,0 м до низа фермы. Общая высота +10,700м. Между осями 1-8 и А-Д размещен спортзал. В осях 8-10 и А-Д на первом этаже размещены раздевалки, инвентарная, водомерный узел. На втором этаже размещены медицинская комната, методический кабинет, комнаты тренеров и служебный кабинет.

Фундамент – Фундаменты под стойки каркаса столбчатые из бетона класса В-15 W6 F50 ССЦ.

Стойки основные – из прокатных двутавровых балок с параллельными гранями профилей квадратного сечения.

Стойки фахверковые – из швеллеров стальных горячекатнных с уклоном внутренних полок.

Ригели каркаса – плоские решетчатые фермы из уголков стальных горячекатанных равнополочных ГОСТ 8509-86.

Стены – из трехслойных панелей типа «Сэндвич» с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты толщиной 100.

Панели покрытия – из трехслойных панелей типа «Сэндвич» с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты толщниой 150мм.

Отопление – Отопление спортивного зала осуществляется от теплогенератора через утепленные воздуховоды. В верхнюю часть помещения подаётся воздух. разогретый теплогенерирующей установкой до 60°. Теплогенераторы устанавливаются на улице.

Вентиляция– В спортзале вентиляция с естественным и механическим побуждением. В здании спорткомплекса предусмотрен механический приток с подогревом воздуха в зимнее время приточно - обогревающими установками.

Водоснабжение - Система водоснабжения принята хозяйственно - питьевая противопожарная.Счетчик холодной воды установлен в здании.Гарантированный напор в точке подключения 12м.Водопровод запроектирован из стальных электросварных труб по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы проложены открыто 1-го этажа.

Горячее водоснабжение - Приготовление горячей воды осуществляется от водонагревателя Artel ART . Прокладка трубопроводов к приборам открытая с нижней разводкой.

Все открыто проложенные трубопроводы окрасить в два слоя масляной краской под цвет отделки помещения.

Канализация- Водосток - наружный, неорганизованный. Трубопроводы под фундаментами зданий прокладываются в футлярах из стальных труб, при этом расстояние между подошвой фундамента и верхом трубы должно быть не менее 20 см. На вводах, перед измерительными приборами, необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения.Вводы систем.Водопровода выполняются из стальных труб.

НВК - Водоснабжение спортзала предусмотрено от существующего водопровода, труба стальная Ø150 напором 12м.Приняты полиэтиленовые трубы Ø110х6.4 ПЭ 100 SDR17 по СТ РК ISO 4427-2-2014. и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø76х3,5, 32х3,0 весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции.

Канализация. - Система канализации принята хозяйственно-бытовая. Сточные воды самотеком поступают в смотровые колодцы, далее сбрасывается в существующую КНС.Отвод дождевых и талых вод от здания, осуществляется на рельеф.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **18 май 2020 года**; окончание работ: **01 декабрь 2020 года**;
месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,5 месяцев** ;
фактический, месяц: **6 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: проектом не предусмотрено.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается) **не требуется по проекту;**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для областной спортивной школы №2 в городе Тараз».

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока (5 года) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Бекбердиев Н.К. _____ М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) подпись