Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «АрАй-НС»
Договор: №71/2 от 29.04.2020г.

Наименование объекта: "Строительство водоснабжения в селе Сурум,Терис-Ащыбулак Жуалынского района Жамбылской области"

С П Р А В К А №1 от 30.11.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		71/2	29.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	5 495 468,00	-		-	-	-	-	-	588 800,14	
За отчетный период	**5 495 468,00**	**4 906 667,86**							**588 800,14**	**5 495 468,00**

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

_____Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Зам. директора ТОО "Компания "АрАй-НС"

_____Нәби Н.Ж.

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «АрАй-НС»
Договор: №71/2 от 29.04.2020г.

Наименование объекта: "Строительство водоснабжения в селе Сурум,Терис-Ащыбулак Жуалынского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1. Внутрипоселковые сети водоснабжения										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3**	м3	3970,209539		198,07	188,38	786377	747888	--	150630	1011968
		НР - 72%; СП - 8%				9,69	43,00	38489	170719		74961	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м3 грунта	146,62455		1798,10	--	263646	--	--	189825	489749
		НР - 72%; СП - 8%				1798,10	--	263646	--		36278	
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**	м3 грунта	97,7497		198,07	188,38	19361	18414	--	3709	24915
		НР - 72%; СП - 8%				9,69	43,00	948	4203		1846	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3076,050459		28,87	28,87	88806	88806	--	22022	119694
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,94	--	30587		8866	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	21,26							
4.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	21,255509		4178,00		88806,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	21,255509		1439,00		30586,68			
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3076,050459		147,91	71,66	454980	220437	--	238868	749356
		НР - 72%; СП - 8%				76,25	31,61	234543	97219		55508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	390,9988	712,43 712,43	-- --	278557 278557	-- --	--	200561 38329	517448
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	743,9611783	217,19 7,48	209,70 52,98	161578 5568	156010 39412	--	32385 15517	209480
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,1720379	327306,04 222324,00	102650,16 27556,92	710921 482896	222960 59855	5065	537323 99860	1348104
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4470714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1304647				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1454515			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					401994			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5065		
		- Накладные расходы	Тенге							1375323	
		- Сметная прибыль	Тенге							331165	
		Всего по акту									**4 470 714**
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									58 119
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									4 528 833
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3.0,9%									52 987
		Итого с зимними удорожаниями									**4 581 821**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									91 636
		Итого с непредвиденными затратами									**4 673 457**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									4 906 667
		Итого									4 906 667
		Налог на добавленную стоимость-12%									588 800
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**5 495 468**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Зам. директора ТОО "Компания "АрАй-НС"

Нәби Н.Ж.