Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР №65/2 от 29.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Журымбай Жуалынского района Жамбылской области

С П Р А В К А №1 от 18.08.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		65/2	29.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	3 852 911,00	-		-	-	-	-	-	412 811,89	
За отчетный период	**3 852 911,00**	**3 440 099,11**							**412 811,89**	**3 852 911,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Зам. директора ТОО "Компания "АрАй-НС"

Нәби Н.Ж.

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР №65/2 от 29.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Журымбай Жуалынского района Жамбылской области

Акт выполненных работ №1
за август 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1Внутрипоселковые сети водоснабжения										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2783,541743		198,07 9,69	188,38 43,00	551335 26985	524350 119692	--	105608 52555	709498
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	102,7995		1798,10 1798,10	-- --	184844 184844	-- --	--	133088 25435	343367
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	68,533		198,07 9,69	188,38 43,00	13574 664	12910 2947	--	2600 1294	17468
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2156,640543		28,87 --	28,87 9,94	62262 --	62262 21445	--	15440 6216	83918
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2156,640543		147,91 76,25	71,66 31,61	318990 164440	154550 68161	--	167472 38917	525379
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	274,132		712,43 712,43	-- --	195298 195298	-- --	--	140615 26873	362786
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	521,5963981		217,19 7,48	209,70 52,98	113283 3903	109380 27632	--	22706 10879	146868
		Укладка трубопровода и фасонных частей										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,522831	327306,04	102650,16	498432	156319	3551	376721	945165
		НР - 99%; СП - 8%			222324,00	27556,92	338562	41965		70012	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3134449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				914697				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1019771			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					281841			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3551		
		- Накладные расходы	Тенге							964250	
		- Сметная прибыль	Тенге							232181	
		Всего по акту									**3 134 449**
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									40 748
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									3 175 197
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3.0,9%									37 150
		Итого с зимними удорожаниями									**3 212 347**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									64 247
		Итого с непредвиденными затратами									**3 276 594**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									3 440 099
		Итого									**3 440 099**
		Налог на добавленную стоимость-12%									412 812
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**3 852 911**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Зам. директора ТОО "Компания "АрАй-НС"

_____Нәби Н.Ж.