Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

**Подрядчик: ТОО «Байсын-А»**
**Субподрядчик: ТОО «АрАй-НС»**
**ДОГОВОР №70/2 от 29.04.2020г.**
**Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Терис Жуалынского района Жамбылской области**

## С П Р А В К А №1 от 30.10.2020 г.
## о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: Наименов. | Источник финансирования: Код | Организационно-правовая форма: Наименование | Организационно-правовая форма: Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 70/2 | 29.04.2020г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | Дополнительные затраты: на приобретение материалов | Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 3 852 911,00 | - | | - | - | - | - | - | 412 811,89 | |
| За отчетный период | **3 852 911,00** | **3 440 099,11** | | | | | | | **412 811,89** | **3 852 911,00** |

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Байсын-А"**

**Калмагамбетова Ж.Б.**

**Субподрядчик:**
**Зам. директора ТОО "Компания "АрАй-НС"**

**Нәби.Н.Ж.**

**Подрядчик: ТОО «Байсын-А»**
**Субподрядчик: ТОО «АрАй-НС»**
**ДОГОВОР №70/2 от 29.04.2020г.**
**Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Терис Жуалынского района Жамбылской области**

## Акт выполненных работ №1
## за октябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1. Внутрипоселковые сети водоснабжения** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 2783,541743 | | 198,07<br>9,69 | 188,38<br>43,00 | 551335<br>26985 | 524350<br>119692 | – | 105608<br>52555 | 709498 |
| 2 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) | м3 грунта | 102,7995 | | 1798,10<br>1798,10 | –<br>– | 184844<br>184844 | –<br>– | – | 133088<br>25435 | 343367 |
| 3 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015<br>*НР - 72%; СП - 8%* | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/ | м3 грунта | 68,533 | | 198,07<br>9,69 | 188,38<br>43,00 | 13574<br>664 | 12910<br>2947 | – | 2600<br>1294 | 17468 |
| 4 | Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015<br>*НР - 72%; СП - 8%* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2156,640543 | | 28,87<br>– | 28,87<br>9,94 | 62262<br>– | 62262<br>21445 | – | 15440<br>6216 | 83918 |
| 5 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015<br>*НР - 72%; СП - 8%* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 2156,640543 | | 147,91<br>76,25 | 71,66<br>31,61 | 318990<br>164440 | 154550<br>68161 | – | 167472<br>38917 | 525379 |
| 6 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015<br>*НР - 72%; СП - 8%* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 274,132 | | 712,43<br>712,43 | –<br>– | 195298<br>195298 | –<br>– | – | 140615<br>26873 | 362786 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **Е11-010102-0313<br>1101-0102-0313<br>РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м3 грунта** | **521,5963981** | **217,19**<br>**7,48** | **209,70**<br>**52,98** | **113283**<br>**3903** | **109380**<br>**27632** | **--** | **22706**<br>**10879** | **146868** |
| | | **Укладка трубопровода и фасонных частей** | | | | | | | | | |
| 8 | **Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | **км трубопровода** | **1,522831** | **327306,04**<br>**222324,00** | **102650,16**<br>**27556,92** | **498432**<br>**338562** | **156319**<br>**41965** | **3551** | **376721**<br>**70012** | **945165** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | **3134449** |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **914697** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1019771** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **281841** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **3551** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **964250** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **232181** | |
| | | **Всего по акту** | | | | | | | | | **3 134 449** |
| | | в том числе оборудования | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | | | | | | 40 748 |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | | | | | 3 175 197 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3.0,9% | | | | | | | | | 37 150 |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **3 212 347** |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 64 247 |
| | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | **3 276 594** |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901 | | | | | | | | | 3 440 099 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | 3 440 099 |
| | | Налог на добавленную стоимость-12% | | | | | | | | | 412 812 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | | | | | **3 852 911** |

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Байсын-А"**

**_____Калмагамбетова Ж.Б.**

**Субподрядчик:**
**Зам. директора ТОО "Компания "АрАй-НС"**

**_____Нәби.Н.Ж.**