Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР №66/2 от 29.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство систем водоснабжения в селе Алатау Жуалынского района Жамбылской области"

С П Р А В К А №1 от 30.11.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		66/2	29.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	5 793 427,00	-		-	-	-	-	-	620 724,32	
За отчетный период	**5 793 427,00**	**5 172 702,68**							**620 724,32**	**5 793 427,00**

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

Капмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Зам. директора ТОО "Компания "АрАй-НС"

Нәби Н.Ж.

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР №66/2 от 29.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство систем водоснабжения в селе Алатау Жуалынского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1Внутрипоселковые сети водоснабжения										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3**	**м3**	**2651,689766**		**198,07**	**188,38**	**525219**	**499512**	**--**	**100605**	**675890**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,69**	**43,00**	**25707**	**114023**		**50066**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	**м3 грунта**	**97,93005**		**1798,10**	**--**	**176088**	**--**	**--**	**126784**	**327102**
		НР - 72%; СП - 8%				**1798,10**	**--**	**176088**	**--**		**24230**	
3	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**	**м3 грунта**	**65,2867**		**198,07**	**188,38**	**12931**	**12298**	**--**	**2477**	**16641**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,69**	**43,00**	**633**	**2807**		**1233**	
4	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2054,483886**		**28,87**	**28,87**	**59313**	**59313**	**--**	**14709**	**79943**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**9,94**	**--**	**20429**		**5922**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**9194,099157**		**147,91**	**71,66**	**1359904**	**658872**	**--**	**713960**	**2239773**
		НР - 72%; СП - 8%				**76,25**	**31,61**	**701032**	**290580**		**165909**	
6	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**261,1468**		**712,43**	**--**	**186048**	**--**	**--**	**133954**	**345602**
		НР - 72%; СП - 8%				**712,43**	**--**	**186048**	**--**		**25600**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**	**м3 грунта**	**496,8892003**	**217,19**	**209,70**	**107917**	**104199**	**--**	**21630**	**139911**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,48**	**52,98**	**3719**	**26323**		**10364**	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,4506969**	**327306,04**	**102650,16**	**474822**	**148914**	**3383**	**358876**	**900394**
		НР - 99%; СП - 8%			**222324,00**	**27556,92**	**322525**	**39977**		**66696**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4725256**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1415751**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1483108**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**494138**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3383**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1472995**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**350020**	
		Всего по акту									**4 725 256**
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									61 428
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									4 786 684
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91%									43 559
		Итого с зимними удорожаниями									**4 830 243**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									96 605
		Итого с непредвиденными затратами									**4 926 848**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									5 172 703
		Итого									5 172 703
		Налог на добавленную стоимость-12%									620 724
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**5 793 427**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Субподрядчик:
Зам. директора ТОО "Компания "АрАй-НС"

_____ **Нәби Н.Ж.**