Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР №49/2 от 27.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водовода и водозаборных сооружений для водоснабжения ТОО "BioOperations" Тайыншинского района Северо-Казахстанской области(без вне площадных сетей электроснабжения)"

С П Р А В К А №1 от 31.07.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		49/2	27.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	3 347 682,00	-		-	-	-	-	-	358 680,21	
За отчетный период	**3 347 682,00**	**2 989 001,79**							**358 680,21**	**3 347 682,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Зам. директора ТОО "Компания "АрАй-НС"

Нәби Н.Ж.

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР №49/2 от 27.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водовода и водозаборных сооружений для водоснабжения ТОО "BioOperations" Тайыншинского района Северо-Казахстанской области(без вне площадных сетей электроснабжения)"

Акт выполненных работ №1
за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объекная смета 2-6. Водоводы от водозаборных сорружений до площадки водопроводных сооружений (скважина 1,2,3,4,5)											

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6

Водоводы от водозаборных сорружений до площадки водопроводных сооружений (скважина 1,2,3,4,5)

РАЗДЕЛ 1.ВОДОВОД ОТ ВОДОЗАБОРНОГО СООРУЖЕНИЯ (СКВАЖИНА 1)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3664,95	200,33	190,45	734194	697990	--	141711	945977
					9,88	43,83	36204	160616		70072	
2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	68,25	220,36	209,50	15040	14298	--	2903	19378
					10,87	48,21	742	3290		1435	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	115,35	2108,20	--	243181	--	--	175090	451732
					2108,20	--	243181	--		33462	

4	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	122,175	254,03 12,54	241,49 55,57	31036 1532	29504 6789	--	5991 2962	39990
5	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	261,075	279,44 13,80	265,64 61,13	72954 3602	69352 15959	--	14084 6963	94000
6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	11,775	3395,02 3395,02	-- --	39976 39976	-- --	--	28783 5501	74260
7	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	2,775	2618,88 2618,88	-- --	7267 7267	-- --	--	5233 1000	13500
8	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	2,025	564,75 267,02	25,26 10,36	1144 541	51 21	552	404 124	1672
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3804,075	34,21 --	34,21 11,82	130125 --	130125 44949	--	32363 12999	175487
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	422,625	797,04 797,04	-- --	336849 336849	-- --	--	242531 46350	625731
		ТРУБОПРОВОД									
11	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,2928	541897,33 328328,00	191404,72 52409,12	158668 96134	56043 15345	6491	110365 21523	290555 2732282
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					766028				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					997363			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					246970			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7043		
		- Накладные расходы	Тенге							759458	
		- Сметная прибыль	Тенге							202391	

		Итого по акту									**2 732 282**
		в т.ч оборудование									**-**
		Временыне здания сооружения 2,6%									71 039
		Итого с временными									**2 803 321**
		Дополниетельные затраты в зимнее время 3,63%									101 761
		Итого с зимними									**2 905 082**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**58 102**
		Итого с непредвиденными затратами									**2 963 184**
		- в том числе на 2019г.-75%									**2 222 388**
		- в том числе на 2020г.-25%									**740 796**
		в том числе в ткущих ценах на 2019 год, К=1									**2 222 388**
		в том числе в ткущих ценах на 2020 год, К=1,03485149									**766 614**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020г.									**2 989 001**
		Всего по									2 989 001
		Налог на добавленную стоимость (12 %)									358 680
		Всего по акту									**3 347 682**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Зам. директора ТОО "Компания "АрАй-НС"

_____ Нәби.Н.Ж.