Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития Алматинской области.** | **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Кернеу-К",РК инд 040800 Алматинская область г.Капшагай ,ул Индустриальная 51, тел.: 8 (727)391-60-60** | **060640007752**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №46 от 03.06.2020 г

Номер документа	Дата составления
00000000033	**25.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство производственного здания по производству изделий медицинского назначения.Место расположения :г.Капшагай,Алматинская область.Инженерные сети.(Корректировка)			шт	1	34 778 136,00	34 778 136,00
				Итого	1	x	34 778 136,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) заместитель / _____ / Бакиров А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2020

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"**

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Наименование строительства и его адрес:
Строительство производственного здания по производству изделий медицинского назначения. Место расположения: г.Капшагай, Алматинская область. Инженерные сети. (Корректировка)"

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование			код	Наименование	код
			46	03.06.2020						
Наименование пусковых комплексов,объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1							Налог на добавленную стоимость	
		в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в строительно-монтажные работы по смете	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие доп. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство производственного здания по производству изделий медицинского назначения. Место расположения: г.Капшагай, Алматинская область. Инженерные сети. (Корректировка)	**65 586 950**	**31 051 907**							**3 726 229**	**34 778 136**
Всего к оплате:	**65 586 950**	**31 051 907**							**3 726 229**	**34 778 136**

ЗАКАЗЧИК: **Заместитель руководителя управления**
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" **Бакиров А.А.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор**
ТОО "Кернеу-К" **Молдахметов Р.Т.**

ТЕХ НАДЗОР: **Эксперт технического надзора**
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Угрин И.В.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство производственного здания по производству изделий медицинского назначения. Место расположения: г. Капшагай, Алматинская область. Инженерные сети" (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **КЛ-10кВ**
(наименование)

Договор № 46 от 03 июня 2020 года

Акт выполненных работ № 2

за август 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	423,405	125,56	118,35	53162	50108	0	11956	70328
						7,21	32,01	3054	13552		5209	
2	2	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,70215	1676,54	0	21296	0	0	15333	39559
						1676,54	0	21296	0		2930	
3	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	289,8	31,11	31,11	9015	9015	0	2523	12462
						0	12,09	0	3504		923	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	289,8	171,86	79,2	49805	22951	0	27354	83331
						92,66	38,43	26854	11137		6173	
5	5	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1245	507	419,16	631215	521854	0	237801	938537
						87,84	177,44	109361	220918		69521	
6	6	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабельк норме 13-080201-0301	м кабеля	1180	149,4	120,12	176292	141742	0	68079	263921
						29,28	50,85	34550	60004		19550	
7	7	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1245	444	356,16	552780	443419	0	213894	828008
						87,84	150,77	109361	187714		61334	
8	8	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1180	257,28	213,36	303590	251765	0	114052	451054
						43,92	90,32	51826	106580		33411	
9	9	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	14,252	22798		324917		324917		350910
											25993	
10	10	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2516	645,72	336,11	1624621	845646	115959	693819	2503914
						263,52	119,48	663016	300621		185475	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Ц13-080201-0804 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	100	684,06 307,44	335,03 114,98	68406 30744	33503 11498	4160	30414 7906	106726
12	12	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	54	788,3 351,36	392,56 136,67	42568 18973	21198 7380	2396	18975 4923	66466
13	13	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,054	161692,84 159999	0 0	8731 8640	0 0	91	6566 1224	16522
14	14	С123-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	54	832		44928		44928	3594	48522
15	15	С123-060109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	2,7234	5431615		14792460		14792460	1183397	15975857
16	16	Ц13-080201-2507 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	37781,65 8784	28941,75 10869,18	151127 35136	115767 43477	224	56601 16618	224346
17	17	С123-061703-1505	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	33565		134260		134260	10741	145001
18	18	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,18	29597,44 9758,7	19838,74 4799,33	34925 11515	23410 5663	0	10479 3632	49036
19	19	С121-130809-9901	Лента сигнальная	м	1180	51		60180		60180	4814	64994
20	20	Ц13-080201-2708 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ. сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	15352,6 13176	168 71,12	214936 184464	2352 996	28120	133531 27877	376345
21	21	С123-061703-1005	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	комплект	14	24408		341712		341712	27337	369049
22	22	Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 17	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	25	1876,86 907,68	0 0	46921 22692	0 0	24229	16338 5061	68320
23	23	С124-040207-1601	Столбик опознавательный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	5315		132875		132875	10630	143505
			ИТОГО:					**19 820 722**	**2 482 729**	**16 006 511**	**1 657 715**	**23 196 715**
								1 331 482	**973 044**		**1 718 273**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**347 951**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**23 544 666**
			Итого с затратами на снегоборьбу			**1,35 %**		**317 853**				**23 862 519**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**477 250**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24 339 769**
			НДС			**12 %**		**2 920 772**				
			Итого с НДС									**27 260 541**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**24 534 487**
			в том числе НДС 12%									**2 628 695**

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Бакиров А.А.

Технический надзор:

ТОО "Нұралем-Құрылыс"

Усрал И.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Кернеу-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство производственного здания по производству изделий медицинского назначения. Место расположения: г.Капчагай, Алматинская область. Наружные сети**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор № 46 от 03 июня 2020 года

Акт выполненных работ № 3

за август 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3041,377152	125,56	118,35	381870	359933	0	85884	505175
						7,21	32,01	21937	97347		37420	
2	2	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20,113898	171,98	163,71	3459	3293	1	822	4623
						8,21	48,53	165	976		342	
3	3	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	90,29475	1676,54	0	151383	0	0	108996	281209
						1676,54	0	151383	0		20830	
4	4	С341-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	32,1822368	268		8625				9315
											690	
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,113898	17,94	15,1	361	304	1	132	532
						2,79	6,29	56	127		39	
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	315,17858	866,42	0	273075	0	0	196614	507265
						866,42	0	273075	0		37575	
7	7	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2816,493322	31,11	31,11	87618	87618	0	24522	121111
						0	12,09	0	34058		8971	
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2816,493322	171,86	79,2	484043	223056	0	265842	809876
						92,66	38,43	260988	108238		59991	
9	9	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	564359,15	115310,45	564	115	15	474	1122
						433620	45509,02	434	46		83	
10	10	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2726		2737		2737		2956
											219	
11	11	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1547574,73	38871,28	1548	39	1218	288	1982
						290690	263,52	291	0		147	
12	12	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,001	71366,87	0	71	0	8	63	145
						63139	0	63	0		11	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,87	382674,59 270436	109313,15 33515,84	332927 235279	95102 29159	2545	261794 47578	642298
14	14	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	878,7	2424		2129969		2129969	170398	2300366
15	15	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,87	71366,87 63139	0 0	62089 54931	0 0	7158	54382 9318	125788
16	16	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,04	1604945,97 809424	718253,02 250105,58	64198 32377	28730 10004	3091	41957 8492	114648
17	17	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,16	15578		625612		625612	50049	675661
18	18	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	4438450,78 506226	311716,29 58967	177538 20249	12469 2359	144820	22382 15994	215913
19	19	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	12982,4 4288,49	1309,4 29,72	51930 17154	5238 119	29538	17100 5522	74552
20	20	С123-010501-1517	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,5	6444		3222		3222	258	3480
21	21	Ц13-100904-0101 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,87	29597,44 9758,7	19838,74 4799,33	25750 8490	17260 4175	0	7726 2678	36154
22	22	С121-130809-9901	Лента бутиловая	м	870	51		44370		44370	3550	47920
23	23	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3242,66 2781,1	143,1 73,2	3243 2781	143 73	318	2826 485	6554
24	24	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	30547		30547		30547	2444	32991
25	25	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1179,3 1050	68,04 0	1179 1050	68 0	61	1040 178	2396
26	26	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2244		2244		2244	180	2424
27	27	С123-020103-0110	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2244		2244		2244	180	2424
28	28	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1560		1560		1560	125	1685
29	29	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2000 мм /1 шт./. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,46	23469,83 11287,64	9616,69 4126,35	57736 27768	23657 10151	6311	37539 7622	102897
30	30	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	33535		33535		33535	2683	36218
31	31	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19237		38474		38474	3078	41552
32	32	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1	27089		27089		27089	2167	29256
33	33	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1		1	31970		31970		31970		34528

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2558	
34	34	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1852		1852		1852		2000
											148	
35	35	С121-060208-0501	Стремянки	т	0,0203	581977		11814		11814		12759
											945	
36	36	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,218	79,99	1,74	97	2	60	24	132
						28,67	0,29	35	0		10	
37	37	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0452	769613,19	6964,11	34787	315	31426	3674	41538
						67380,6	1507,92	3046	68		3077	
38	38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып.№9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,386	898,48	19,98	13824	307	8813	4416	19699
						305,7	2,93	4704	45		1459	
39	39	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23549		23549		23549		25433
											1884	
			ИТОГО:					**5 228 703**	**857 649**	**3 246 172**	**1 138 497**	**6 876 576**
								1 116 256	**296 945**		**509 378**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**-**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**-**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**103 149**				
			Итого с временными									**6 979 725**
			Итого с затратами на снегоборьбу			**1,35 %**		**94 226**				**7 073 951**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**141 479**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 215 430**
			НДС			**12 %**		**865 852**				
			Итого с НДС									**8 081 282**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**7 273 154**
			в том числе НДС 12%									**779 266**

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Бакиров А.А.

Технический надзор:

ТОО "Нұралем-Құрылыс"

Утрин И.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Кернеу-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство производственного здания по производству изделий медицинского назначения. Место расположения: г. Капшагай, Алматинская область. Инженерные сети" (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Комплектная трансформаторная подстанция 2хКТПб-10/0,4**

(наименование)

Договор № 46 от 03 июня 2020 года

Акт выполненных работ № 4

за август 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ПАНЕЛЬ ЯЧЕЙКАИ КРУ 10КМ-7М									
1	1	Ц13-080101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Ячейка распределительного устройства 10 кВ трансформатора. Монтаж оборудовании	ячейка	2	493772,2	185516,8	987544	371034	74831	505972	1612998
						270840	80529,4	541680	161059		119481	
			Итого по разделу: 1. ПАНЕЛЬ ЯЧЕЙКАИ КРУ 10КМ-7М									**1612998**
			Раздел: 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
2	3	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	65,475	125,56	118,35	8221	7749	0	1849	10875
						7,21	32,01	472	2096		806	
3	4	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,025	1676,54	0	3395	0	0	2444	6307
						1676,54	0	3395	0		467	
4	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,649	866,42	0	3162	0	0	2276	5873
						866,42	0	3162	0		435	
5	6	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,841	31,11	31,11	1022	1022	0	286	1412
						0	12,09	0	397		105	
6	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,49	171,86	79,2	6271	2890	0	3444	10493
						92,66	38,43	3381	1402		777	
7	8	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	31,01	56,43	56,43	1750	1750	0	411	2334
						0	18,41	0	571		173	
8	9	Е11-080101-0203	Устройство песчанно-гравийного основания под фундаменты	м3	11,8	5131,24	1804,94	60549	21298	27977	19411	86357
						955,4	813,44	11274	9599		6397	
9	10	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	22,15	8351,96	2061,22	184996	45656	35837	103387	311454
						4672,8	456,42	103503	10110		23071	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	11	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		22,48225	13620		306208		306208		330705
				м3							24497	
11	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		98	898,48	19,98	88051	1958	56134	28129	125474
				м2 поверхности		305,7	2,93	29959	287		9294	
12	13	Ц13-080101-2502 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования		1	121822,83	61455,96	121823	61456	6199	56208	192273
				подстанция		54168	23898,12	54168	23898		14242	
13	16	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		11,1744	125,56	118,35	1403	1322	0	316	1856
				м3 грунта		7,21	32,01	81	358		137	
14	17	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,3456	1676,54	0	579	0	0	417	1076
				м3 грунта		1676,54	0	579	0		80	
15	18	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,152	866,42	0	998	0	0	719	1854
				м3 грунта		866,42	0	998	0		137	
16	19	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		10,368	31,11	31,11	323	323	0	90	446
				м3 грунта		0	12,09	0	125		33	
17	20	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		30	274,55	22,31	8237	669	761	5047	14346
				м		226,88	6,76	6806	203		1063	
18	21	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,02355	277756		6541		6541		7064
				т							523	
19	22	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 45х45х4 мм. Монтаж оборудования		14	1740,11	192,68	24361	2697	3797	13545	40939
				шт.		1276,2	67,56	17867	946		3033	
20	23	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,10164	262707		26702		26702		28838
				т							2136	
21	24	Е11-080101-0201	Отмостка из глины. Устройство		2,89	3751,31	1058,69	10841	3060	5248	3559	15552
				м3 основания		876,72	447,44	2534	1293		1152	
			Итого по разделу: 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									**1195528**
			ИТОГО:					**1 852 977**	**522 887**	**550 235**	**747 510**	**2 808 526**
								779 859	**212 344**		**208 039**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**42 128**				
			Итого с временными									**2 850 653**
			Итого с затратами на снегоборьбу			**1,35 %**		**38 484**				**2 889 137**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**57 783**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 946 920**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12 %		353 630				
			Итого с НДС									3 300 550
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									2 970 495
			в том числе НДС 12%									318 267

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Бакиров А.А.

Технический надзор:

ТОО "Нұралем-Құрылыс"

Утрин И.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р.Т.