Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» октября 2020 года

Заказчик ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» и.о.руководителя отдела Айдарбаев Жәнібек Қайдарғалиұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

«__07_» октября 2020 г. ПК «Ерзат» № 19011329 от 22.05.2019г. Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, У.Бактыбай, 78 Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

«07»октября 2020 г. ТОО «АктауСтройЭксперт» Крымов Сагингали Илесович аттестат эксперта № KZ66VJE00040234 от 09.08.2018г..

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

«07» октября 2020 г. ТОО «Проектный центр» Панаев Б.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь) в Тупкараганском районе Мангистауской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Мангистауская область, Тупкараганский район, Акшукырский с.о., с. Акшукыр

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «28» февраля 2017 года № 67 Аппарат Акима с. Акшукыр;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»
талон №KZ 61REA00139354 от 25.07.2019 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проектный центр» Заключение № FE-0152/17от 08.12.2017 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» № 53 от 25.12.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 07.2019 г.;

месяц, год

окончание работ 10.2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 8;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая	метр	**36 980**		**39 722**	

протяженность газопровода надземного низкого давления и подземного среднего давления					
Общая протяженность газопровода среднего и низкого давления *Газоснабжение село Акшукыр (3, 4 квартал*	метр	31 400		32 421	
Общая протяженность надземных и подземных газопроводов среднего и низкого давления в том числе	метр	5 580		7 301	
Газоснабжение улиц Кожашева, Жанаконыс и Сарсенова *Бегей* *Детсад «Байтерек»* *Доп.Участок-Акшукур-5кв*		2 092 3 488		2 052 3 831 1 043 375	
ПГБ-13-2Н-У1	шт	5		5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект наружных сетей газоснабжения жилого массива Бегей и села Акшукыр (1-очередь) выполнен согласно технических условий от 03 октября 2016 года №29-1А/6:1 от 30 июня 2017 года №29-1А/76: от 11 августа 2017 года №29-1А/68 выданных АО «КазТрансГаз Аймак».

Газоснабжение улиц Кожашева, Жанаконыс и Сарсенова

Точки подключения проектируемого газопровода:

По улице Кожашева существующий надземный газопровод низкого давления диаметром 57 мм:

По улице Жанаконыс существующие надземные газопроводы низкого давления диаметрами 57 мм, 108 мм и 159 мм.

Проектируемый газопровод низкого давления запроектирован в надземном варианте из стальных труб диаметрами 159х5,0 мм: 108х5,0 мм: 89х5,0 мм: 57х3,5 мм (ГОСТ 10704-91), на опорах высотой 2,2 м7

Участки газопроводов при пересечений автодорог выполнены подземно из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 в защитном кожухе.

На газопроводе низкого давления в ответвлениях на каждой отходящей линии улиц предусмотрены отключающие задвижки. Для последующего подключения газопровода к индивидуальным жилым домам предусмотрены отпайки диаметром 38х3,0 мм.

Антикоррозийное покрытие надземного газопровода предусмотрено эмалью желтого цвета типа ПФ-115 по ГОСТ 82-75 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021.

Подземный газопровод среднего давления

Точками подключения являются:

Точка №1 – действующий газопровод диаметром 325 мм:

Точка №2 – действующий газопровод диаметром 108 мм.

В точках подключения запроектированы отсекающие задвижки в надземном варианте.

Проектируемый газопровод среднего давления запроектирован в подземном варианте на глубине 1,5 м от поверхности земли до низа трубы и выполнен из полиэтиленовых труб диаметрами 160х14,6 мм и 110х10,0 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Надземный участок выполнен из стальных труб диаметром 159х5,0 м по ГОСТ 10704-91.

Участки газопроводов при пересечений автодорог выполнены подземно, из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Прокладка перехода газопровода под автодорогой производится в защитном кожухе из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. На одном конце футляра предусмотрена контрольная трубка под стальной ковер.

В трассе подземного газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрено укладка сигнальной ленты по всей длине трассы с полосой металлической фольги, позволяющей определить местонахождение газопровода приборным методом.

При укладке полиэтиленовых труб предусмотрены защитные подсыпка 0,1 м и засыпка 0,2 м мягким грунтом.

Газоснабжение село Акшукыр (3,4 квартал) (на берегу моря)

Точка подключения - проектируемый подземный газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм. В точках подключения запроектированы отсекающие задвижки в надземном варианте.

Для понижения давления газа со среднего на низкое предусмотрены блочные газорегуляторные пункты ПГБ-13-2Н-У1 с двумя регуляторами давления газа РДГ-50Н.

Газопроводы низкого давления приняты надземного исполнения, на опорах высотой 2,2 м и выполнены из стальных труб диаметрами 159х5 мм, 108х5 мм, 89х5 мм, 57х3,5 мм по ГОСТ 10704-91.

Участки газопроводов при пересечений автодорог приняты из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Прокладка перехода газопровода под автодорогой производится в защитном кожухе из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. На одном конце футляра предусмотрена контрольная трубка под стальной ковер. При укладке полиэтиленовых труб предусмотрены защитные подсыпка 0,1 м и засыпка 0,2 м мягким грунтом.

На газопроводе низкого давления в ответвлениях на каждой отходящей линии улиц предусмотрены отключающие задвижки. Для последующего подключения газопровода к ИЖС предусмотрены отпайки диаметром 38х3 мм.

Для компенсации удлинения стального газопровода от изменения внешней температуры приняты П – образные компенсаторы.

Участок переходящий из надземного стального газопровода в подземный полиэтиленовый газопровод выполнен с устройством перехода «ПЭ-сталь» в стальном футляре. Антикоррозийная защита подземной части стального футляра выполнен липкой лентой из ПВХ в 1 один слой с грунтовкой битумной мастикой в 1 слой.

Антикоррозионная защита надземной части стального футляра и стального ковра выполнен из грунтовки ГФ-21 и эмали типа ПФ-115.

Надземные переходы при въездах на участки индивидуальных домовладений выполняются на опорах высотой 3,5 м от уровня земли.

После монтажа газопроводы подвергаются контролю сварных стыков неразрушающими методами и испытываются на герметичность согласно требований СН РК 4.03-01-2011.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **683 886,69** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **543 486,09** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **16 919,15** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **573 351,3** тыс. тенге, в том числе:
договорная стоимость строительно-монтажных работ **- 564 888,4 тыс.тенге.**
услуги технического надзора – **7 207,6 тыс.тенге**
услуги авторского надзора – **1 255,3 тыс.тенге.**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: «Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь) в Тупкараганском районе Мангистауской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Айдарбаев Жәнібек Қайдарғалиұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Крымов Сагингали Илесович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Панаев Баймурат

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«07»октябрь2020г

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, У.Бактыбай, 78

наименование организации, юридический адрес

в лице председатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь) в Тупкараганском районе Мангистауской области», Мангистауская область, Тупкараганский район, с. Акшукыр**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» и.о.руководителя отдела Айдарбаев Жәнібек Кайдарғалиұлы.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Проектный центр»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом № 53 от 25.12.2017 г. ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода надземного низкого давления и подземного среднего давления	метр	**36 980**		**37 831**	
Общая протяженность газопровода среднего и низкого давления *Газоснабжение село Акшукыр (3, 4 квартал*	метр	31 400		30 595	
Общая протяженность надземных и подземных газопроводов среднего и низкого давления в том числе	метр	5 580		7 236	
Газоснабжение улиц Кожашева, Жанаконыс и Сарсенова *Бегей* *Детсад «Байтерек»* *Доп.Участок-Акшукур-5кв*		2 092 3 488		2 052 3 831 1 043 310	
ПГБ-13-2Н-У1	шт	5		5	

Жилой дом имеет следующие показатели: **Показатели**	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект наружных сетей газоснабжения жилого массива Бегей и села Акшукыр (1-очередь) выполнен согласно технических условий от 03 октября 2016 года №29-1А/6:1 от 30 июня 2017 года №29-1А/76: от 11 августа 2017 года №29-1А/68 выданных АО «КазТрансГаз Аймак».

Газоснабжение улиц Кожашева, Жанаконыс и Сарсенова

Точки подключения проектируемого газопровода:

По улице Кожашева существующий надземный газопровод низкого давления диаметром 57 мм:

По улице Жанаконыс существующие надземные газопроводы низкого давления диаметрами 57 мм, 108 мм и 159 мм.

Проектируемый газопровод низкого давления запроектирован в надземном варианте из стальных труб диаметрами 159х5,0 мм: 108х5,0 мм: 89х5,0 мм: 57х3,5 мм (ГОСТ 10704-91), на опорах высотой 2,2 м7

Участки газопроводов при пересечений автодорог выполнены подземно из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 в защитном кожухе.

На газопроводе низкого давления в ответвлениях на каждой отходящей линии улиц предусмотрены отключающие задвижки. Для последующего подключения газопровода к индивидуальным жилым домам предусмотрены отпайки диаметром 38х3,0 мм.

Антикоррозийное покрытие надземного газопровода предусмотрено эмалью желтого цвета типа ПФ-115 по ГОСТ 82-75 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021.

Подземный газопровод среднего давления

Точками подключения являются:

Точка №1 – действующий газопровод диаметром 325 мм:

Точка №2 – действующий газопровод диаметром 108 мм.

В точках подключения запроектированы отсекающие задвижки в надземном варианте.

Проектируемый газопровод среднего давления запроектирован в подземном варианте на глубине 1,5 м от поверхности земли до низа трубы и выполнен из полиэтиленовых труб диаметрами 160х14,6 мм и 110х10,0 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Надземный участок выполнен из стальных труб диаметром 159х5,0 м по ГОСТ 10704-91.

Участки газопроводов при пересечений автодорог выполнены подземно, из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Прокладка перехода газопровода под автодорогой производится в защитном кожухе из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. На одном конце футляра предусмотрена контрольная трубка под стальной ковер.

В трассе подземного газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрено укладка сигнальной ленты по всей длине трассы с полосой металлической фольги, позволяющей определить местонахождение газопровода приборным методом.

При укладке полиэтиленовых труб предусмотрены защитные подсыпка 0,1 м и засыпка 0,2 м мягким грунтом.

Газоснабжение село Акшукыр (3,4 квартал) (на берегу моря)

Точка подключения - проектируемый подземный газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм. В точках подключения запроектированы отсекающие задвижки в надземном варианте.

Для понижения давления газа со среднего на низкое предусмотрены блочные газорегуляторные пункты ПГБ-13-2Н-У1 с двумя регуляторами давления газа РДГ-50Н.

Газопроводы низкого давления приняты надземного исполнения, на опорах высотой 2,2 м и выполнены из стальных труб диаметрами 159х5 мм, 108х5 мм, 89х5 мм, 57х3,5 мм по ГОСТ 10704-91.

Участки газопроводов при пересечений автодорог приняты из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Прокладка перехода газопровода под автодорогой производится в защитном кожухе из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. На одном конце футляра предусмотрена контрольная трубка под стальной ковер. При укладке полиэтиленовых труб предусмотрены защитные подсыпка 0,1 м и засыпка 0,2 м мягким грунтом.

На газопроводе низкого давления в ответвлениях на каждой отходящей линии улиц предусмотрены отключающие задвижки. Для последующего подключения газопровода к ИЖС предусмотрены отпайки диаметром 38х3 мм.

Для компенсации удлинения стального газопровода от изменения внешней температуры приняты П – образные компенсаторы.

Участок переходящий из надземного стального газопровода в подземный полиэтиленовый газопровод выполнен с устройством перехода «ПЭ-сталь» в стальном футляре. Антикоррозийная защита подземной части стального футляра выполнен липкой лентой из ПВХ в 1 один слой с грунтовкой битумной мастикой в 1 слой.

Антикоррозионная защита надземной части стального футляра и стального ковра выполнен из грунтовки ГФ-21 и эмали типа ПФ-115.

Надземные переходы при въездах на участки индивидуальных домовладений выполняются на опорах высотой 3,5 м от уровня земли.

После монтажа газопроводы подвергаются контролю сварных стыков неразрушающими методами и испытываются на герметичность согласно требований СН РК 4.03-01-2011.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 07.2019г.;

месяц, год

окончание работ 10.2020г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Газовое хозяйство МПФ АО «КазТрансГазАймак»

Директор Есманов С.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата

МП
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь) в Тупкараганском районе Мангистауской области», Мангистауская область,

Тупкараганский район, с. Акшукыр Мангистауской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» в лице председателя Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

МП

(при наличии)

Выполнено согласно проекту
ТРГХ Динов О.К. 12.10.20 г.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«07» октября 2020г

Технический надзор ТОО «АктауСтройЭксперт» Имангалиев Азамат Казбекович, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Некрасова, 147

наименование организации, ФИО (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Крымова Сагингали Илесовича аттестат эксперта № KZ66VJE00040234 от 09.08.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании № 42 от 17.06.2019

№ договора и дата

по объекту: «Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь) в Тупкараганском районе Мангистауской области», Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукыр

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства», и.о. руководителя отдела Айдарбаев Ж.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Ерзат» № 19011329 от 22.05.2019г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 07.2019;

месяц, год

окончание работ 10.2020;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев;

фактически 8 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **683 886,69** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **543 486,09** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **16 919,15** тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **573 351,3** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **564 888,4**тысяч тенге,услуги технического надзора - **7207,6 тыс.тенге**, авторского надзора- **1255,3 тыс.тенге**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Проектный центр»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» №53 от 25.12.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «АктауСтройЭксперт», директор Имангалиев Азамат Казбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫС АКТІЛЕРІ ҮШІН Актаустройэксперт ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ БИН 021140003486

_____

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт (ы) по техническому надзору Крымов Сагингали Илесович аттестат эксперта № KZ66VJE00040234 от 09.08.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫС АКТІЛЕРІ ҮШІН Актаустройэксперт ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ БИН 021140003486

_____

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«07» _октября_2020г

Авторский надзор ТОО «Проектный центр» директор Кунаев Мухтар
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Панаева Баймурата Шакировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании № 26 от 23.07.2019
№ договора и дата
по объекту: «Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь) в Тупкараганском районе, Мангистауской области», Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукыр
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства», и.о. руководителя Айдарбаев Ж.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Ерзат» № 19011329 от 22.05.2019г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Аликулова Каржаубай Койшыбайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получени в лице _____.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ; 07.2019 г.
месяц, год
окончание работ 10.2020 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев; фактически 8 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Проектный центр»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Тупкарагнский районный отдел строительства» №53 от 25.12.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: ТОО «Проектный центр» директор Кунаев Мухтар

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору

Панаев Б. Ш., приказ 38-П от 24.07.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

_____

подпись, дата Место печати (при наличии)