Заказчик : Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "ЕРЗАТ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь)» в Тупкараганском районе, Мангистауской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп. согл. №4 от 28.04.2020г., к договору №15	03.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь)» в Тупкараганском районе, Мангистауской области	436 272 963	103 234 779	103 234 779	103 234 779		12 388 173			12 388 173	115 622 952
Итого за отч. м-ц: июнь 2020г.	436 272 963	103 234 779	103 234 779	103 234 779		12 388 173			12 388 173	115 622 952

Заказчик:
Государственное учреждение "Тупкараганский
районный отдел строительства", БИН 150740017366
И.о. руководителя Кушербаева Р.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АктауСтройЭксперт" БИН 021140003456
№ аттестата KZ66VJE00040234 от 09.08.2018 г.
Крымов С.И.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "ЕРЗАТ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь)» в Тупкараганском районе, Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство газоснабжения села Акшукыр (3,4-квартал)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15 от 03.06.2019г., доп.согл. №4 от 28.04.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.06.2020	Май 2020 г.	Июнь 2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 5

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101	11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	8	6898,71	55190
2	103	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	16	6307,32	100917
3	104	11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	4440,12	17760
4	106	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	3897,35	31179
5	107	11-220301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	1412775,14	16953
6	108	23-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	4941,6	59536

7	109 11-220301-0203	Трубы водопроводные (ьные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0096	1057658,13	10154
8	110 23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,6384	3356,46	32351
9	111 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0688	1202306,58	82719
10	112 23-020101-0234	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	8	3082,25	24658
11	113 23-020101-0204	Отвод стальной 90°, D 108 мм	шт.	4	1397,36	5590
12	114 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24	1604,44	38507
13	115 23-020304-2225	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159 мм	шт.	8	15274,1	122192
14	116 23-020304-2220	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108 мм	шт.	4	8039,03	32156
15	117 23-020302-2613	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	шт.	8	4940,83	39527
16	118 23-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	4	1647,1	6588
17	119 11-160401-0209	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 273x4,0 мм	м трубопровода	8	12025,15	96201
18	120 11-160401-0208	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219x4,0 мм	м трубопровода	4	10063,45	40254
19	121 21-050101-0403	Сталь листовая 600x600x5	т	0,1128	228266,45	25748
20	122 11-220601-0907	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0064	2771910,99	17740

21	123 11-220601-0906	Трубопроводы стальн(аметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0032	2304355,5	7374
22	124 11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0056	614159,74	3439
23	125 23-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,656	4705,32	26614
24	126 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0032	475295,31	1521
25	127 23-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,232	2217,61	7167
26	128 11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,2	112,7	1037
27	129 11-130301-1406	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,2	210,72	1939
	0.6 УЗЕЛ Д. ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ N2					
28	130 11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4439	4439
29	132 11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	3896,93	7794
30	133 11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0018	1056993,6	1903
31	134 23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8072	3356,46	6066
32	135 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0024	1203190,2	2888
33	136 23-020101-1061	Переход стальной Dy 150x100 мм	шт.	1	2063,05	2064

34	137	11-220801-0201	Фасонные части полиэ новые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1603,69	3207
35	138	23-020304-2225	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159 мм	шт.	1	15274,1	15274
36	139	23-020302-2613	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	шт.	1	4940,83	4941
37	140	11-160401-0209	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 273x4,0 мм	м трубопровода	1	12025,71	12026
38	141	21-050101-0403	Сталь листовая 600x600x5	т	0,0094	228266,45	2146
39	142	11-220601-0907	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	2773670,04	2219
40	143	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	613556,64	491
41	144	23-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,808	4705,32	3802
42	145	11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6	110,7	66
43	146	11-130301-1406	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6	210,15	126
44	147	11-240203-0104	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка в действующие стальные газопроводы	врезка	1	11092,43	11092
	0.7 ОБВЯЗКА ПГБ N1						
45	148	11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	6898,85	27595
46	149	11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2352,91	2353

47	152 11-221201-0105	Фланцы к стальным тр(;роводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	6307,25	50458
48	153 11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2080,46	4161
49	154 11-220301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0085	1412670,29	12008
50	155 11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1053741,31	527
51	156 11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0044	977903,87	4303
52	157 23-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,534	4941,6	42171
53	158 23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	3356,46	1685
54	159 23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1221,17	3678
55	160 23-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,4056	363,92	511
56	161 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,07396	1202326,37	88924
57	162 23-020101-0234	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	10	3082,25	30823
58	163 23-020101-0152	Отвод стальной 90°, D 57 мм	шт.	1	242,6	242
59	164 23-020101-0107	Отвод стальной 90°, D 21 мм	шт.	2	106,18	213
60	165 23-020101-1052	Переход стальной, D 159x57 мм	шт.	1	1559,55	1559
61	166 23-020101-1032	Переход стальной, D 108x57 мм	шт.	1	718,51	718
62	167 11-160401-0208	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219x4,0 мм	м трубопровода	1	10063,45	10063

63	168 21-050101-0403	Сталь листовая 600х600х5	т	0,0094	228266,45	2146
64	169 11-220601-0906	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	2306466,36	1845
65	170 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1603,69	3207
66	171 23-020304-2220	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108 мм	шт.	1	8039,03	8039
67	172 23-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	1	1647,1	1647
68	173 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	475834,75	714
69	174 23-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	2217,61	3359
70	175 11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0036	978500,88	3523
71	176 23-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,6144	454,09	1641
72	177 23-020101-0112	Отвод стальной 90°, D 26 мм	шт.	2	147,24	295
73	178 11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,58	113,07	518
74	179 11-130301-1406	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,58	210,66	965
	0.8 ОБВЯЗКА ПГБ N2					
75	180 11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6898,85	6899

76	181 11-220901-0201	Задвижки или клапаны атные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2352,91	2353
77	184 11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	6307,25	12614
78	185 11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2080,46	4161
79	186 11-220301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0032	1412517,15	4520
80	187 11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1053741,31	527
81	188 11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0055	977596,83	5377
82	189 23-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2128	4941,6	15876
83	190 23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	3356,46	1685
84	191 23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1221,17	3678
85	192 23-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,51	363,92	913
86	193 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,01788	1202355,93	21498
87	194 23-020101-0234	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	2	3082,25	6165
88	195 23-020101-0152	Отвод стальной 90°, D 57 мм	шт.	1	242,6	242
89	196 23-020101-0107	Отвод стальной 90°, D 21 мм	шт.	1	106,18	106
90	197 23-020101-1052	Переход стальной, D 159x57 мм	шт.	1	1559,55	1559
91	198 23-020101-1032	Переход стальной, D 108x57 мм	шт.	1	718,51	718

92	199	11-160401-0208	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219х4,0 мм	м трубопровода	1	10063,45	10063
93	200	21-050101-0403	Сталь листовая 600х600х5	т	0,0094	228266,45	2146
94	201	11-220601-0906	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	2306466,36	1845
95	202	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1603,69	3207
96	203	23-020304-2220	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108 мм	шт.	1	8039,03	8039
97	204	23-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	1	1647,1	1647
98	205	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	475834,75	714
99	206	23-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	2217,61	3359
100	207	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0036	978500,88	3523
101	208	23-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,6144	454,09	1641
102	209	23-020101-0112	Отвод стальной 90°, D 26 мм	шт.	2	147,24	295
103	210	11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,94	112,58	331
104	211	11-130301-1406	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,94	210,99	620

0.9 ОБВЯЗКА ПГБ N3

105	212 11-220901-0203	Задвижки или клапаны атные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6898,85	6899
106	213 11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2352,91	2353
107	216 11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	6307,25	12614
108	217 11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2080,46	4161
109	218 11-220301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0032	1412517,15	4520
110	219 11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1053741,31	527
111	220 11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0055	977596,83	5377
112	221 23-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2128	4941,6	15876
113	222 23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	3356,46	1685
114	223 23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1221,17	3678
115	224 23-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,51	363,92	913
116	225 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,01788	1202355,93	21498
117	226 23-020101-0234	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	2	3082,25	6165
118	227 23-020101-0152	Отвод стальной 90°, D 57 мм	шт.	1	242,6	242
119	228 23-020101-0107	Отвод стальной 90°, D 21 мм	шт.	1	106,18	106

120	229 23-020101-1052	Переход стальной, D 1(7 мм	шт.	1	1559,55	1559
121	230 23-020101-1032	Переход стальной, D 108x57 мм	шт.	1	718,51	718
122	231 11-160401-0208	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219x4,0 мм	м трубопровода	1	10063,45	10063
123	232 21-050101-0403	Сталь листовая 600x600x5	т	0,0094	228266,45	2146
124	233 11-220601-0906	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	2306466,36	1845
125	234 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1603,69	3207
126	235 23-020304-2220	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108 мм	шт.	1	8039,03	8039
127	236 23-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	1	1647,1	1647
128	237 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	475834,75	714
129	238 23-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	2217,61	3359
130	239 11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0036	978500,88	3523
131	240 23-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,6144	454,09	1641
132	241 23-020101-0112	Отвод стальной 90°, D 26 мм	шт.	2	147,24	295
133	242 11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,94	112,58	331
134	243 11-130301-1406	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,94	210,99	620

0.10 ОБВЯЗКА ПГБ N4

135	244	11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	6898,48	20695
136	245	11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2352,91	2353
137	248	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	6307,25	37843
138	249	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2080,46	4161
139	250	11-220301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0064	1412517,15	9040
140	251	11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1053741,31	527
141	252	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0055	977596,83	5377
142	253	23-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,4256	4941,6	31753
143	254	23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	3356,46	1685
144	255	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1221,17	3678
145	256	23-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,51	363,92	913
146	257	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,07388	1202317,82	88827
147	258	23-020101-0234	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	10	3082,25	30823
148	259	23-020101-0152	Отвод стальной 90°, D 57 мм	шт.	1	242,6	242

149	260	23-020101-0107	Отвод стальной 90°, D м	шт.	1	106,18	106
150	261	23-020101-1052	Переход стальной, D 159x57 мм	шт.	1	1559,55	1559
151	262	23-020101-1032	Переход стальной, D 108x57 мм	шт.	1	718,51	718
152	263	11-160401-0208	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219x4,0 мм	м трубопровода	1	10063,45	10063
153	264	21-050101-0403	Сталь листовая 600x600x5	т	0,0094	228266,45	2146
154	265	11-220601-0906	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	2306466,36	1845
155	266	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1603,69	3207
156	267	23-020304-2220	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108 мм	шт.	1	8039,03	8039
157	268	23-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	1	1647,1	1647
158	269	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	475834,75	714
159	270	23-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	2217,61	3359
160	271	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0036	978500,88	3523
161	272	23-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,6144	454,09	1641
162	273	23-020101-0112	Отвод стальной 90°, D 26 мм	шт.	2	147,24	295
163	274	11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,53	113,08	512

164	275	11-130301-1406	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,53	210,74	955
		0.27 УЗЕЛ Т. ОТСЕКАЮЩАЯ ЗАДВИЖКА Ду150 (12шт)				
165	489	11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	12	6898,85	82786
166	491	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	24	6307,34	151376
167	492	11-220301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,024	1412728,24	33905
168	493	23-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	4941,6	119073
169	494	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,3024	1202319,05	363581
170	495	23-020101-0234	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	36	3082,25	110961
171	496	11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	112,58	675
172	497	11-130301-1406	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6	210,71	1264
		0.28 УЗЕЛ У. ОТСЕКАЮЩАЯ ЗАДВИЖКА Ду100 (3шт)				
173	498	11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	4439,75	13319
174	500	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	3896,93	23382
175	501	11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1057306,32	6344
176	502	23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	3356,46	20219
177	503	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0288	1202291,13	34626

178	504	23-020101-0204	Отвод стальной 90°, D 108 мм	шт.	9	1397,36	12576
179	505	11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,02	111,48	114
180	506	11-130301-1406	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,02	211,91	216
		0.29 УЗЕЛ Ф. ОТСЕКАЮЩАЯ ЗАДВИЖКА Ду80 (9шт)					
181	507	11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	4439,87	39959
182	509	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	18	3404,14	61275
183	510	11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,018	1057431,41	19034
184	511	23-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	2695,89	48720
185	512	23-020101-0177	Отвод стальной 90°, D 89 мм	шт.	27	873,23	23577
186	513	11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,52	112,58	284
187	514	11-130301-1406	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,52	210,86	531
		0.30 УЗЕЛ Ч. ОТСЕКАЮЩАЯ ЗАДВИЖКА Ду50 (90шт)					
188	515	11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	90	2352,39	211715
189	517	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	180	2080,41	374474
190	518	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,09	977963	88017
191	519	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	90,36	1221,17	110345

192	520	23-020101-0153	Отвод стальной 90°, D 57 мм	шт.	270	359,42	97043
193	521	11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,2	112,58	1824
194	522	11-130301-1406	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,2	210,91	3417
		0.31 УЗЕЛ Ш. ОТПАЙКА (615шт)					
195	523	13-120101-0205	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	123	2463,31	302987
196	524	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	123	567,56	69809
197	525	23-020101-1304	Сгоны стальные DN 32	шт.	615	220,8	135793
198	526	23-020103-3402	Заглушки резьбовые диаметром 32 мм	шт.	615	184,97	113756
		0.37 ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 159х5 мм, ОП-6 (1169шт)					
199	582	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	315,63	4530,91	1430091
200	583	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	210,42	1536,63	323338
201	584	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	292,25	2177,25	636301
202	585	11-060101-0113	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	112,224	34012,18	3816983
203	586	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1122,24	1018,54	1143046
204	587	11-090601-0103	Стойки. Монтаж	т конструкций	28,40436	174846,99	4966417

205	588	21-060801-0301	Стоимость стоек	т	28,40436	436339	12393930
206	589	11-090305-0301	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	1,54308	153625,07	237056
207	590	21-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/159	т	1,54308	272743,69	420865
208	591	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	853,37	112,62	96104
209	592	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	853,37	210,86	179942
		0.42 ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-11 (828шт)					
210	637	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	670,68	4530,91	3038791
211	638	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	347,76	1536,63	534379
212	639	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	529,92	4354,49	2307531
213	640	11-060101-0113	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	298,08	34012,19	10138353
214	641	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1987,2	1018,54	2024043
215	642	11-090601-0103	Стойки. Монтаж	т конструкций	68,1179	174846,95	11910207
216	643	21-060801-0301	Стоимость стоек	т	68,1179	436339	29722496
217	644	11-090305-0301	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,26496	153627,95	40705
218	645	21-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,26496	272743,69	72266
219	646	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1738,8	112,62	195821

220	647	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1738,8	210,86	366641
			0.48 ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-18 (90шт)				
221	703	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,3	4530,92	110101
222	704	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,2	1536,64	24894
223	705	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	22,5	2177,23	48988
224	706	11-060101-0113	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	8,64	34012,08	293864
225	707	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	86,4	1018,53	88001
226	708	11-090601-0103	Стойки. Монтаж	т конструкций	1,43262	174847,37	250490
227	709	21-060801-0301	Стоимость стоек	т	1,43262	436339	625108
228	710	11-090305-0301	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0288	153623,7	4424
229	711	21-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,0288	272743,69	7855
230	712	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,5	112,58	4559
231	713	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40,5	210,84	8539
			0.52 ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-22 (208шт)				
232	747	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	168,48	4530,91	763367

233	748	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	87,36	1536,64	134241
234	749	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	133,12	4354,47	579667
235	750	11-060101-0113	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	74,88	34012,22	2546835
236	751	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	499,2	1018,54	508456
237	752	11-090601-0103	Стойки. Монтаж	т конструкций	12,37184	174846,89	2163178
238	753	21-060801-0301	Стоимость стоек	т	12,37184	436339	5398317
239	754	11-090305-0301	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,6448	153626,61	99058
240	755	21-060510-1004	Неподвижная опора Т12.01-Ду57	т	0,6448	272743,69	175866
241	756	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	312	112,62	35137
242	757	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	312	210,86	65788
		0.79 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК. ЗНАК ОПАСНОСТИ ЗН-1, ЗН-2 (13 шт)				
243	901	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,69	2677,92	4526
244	902	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,611	1536,68	939
245	903	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,68	2177,25	10190
246	904	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,04	33050,66	34373
247	905	11-250129-0501	Установка опознавательного знака	знак	13	3599,16	46789

248	906	21-060801-0301	Стоимость конструкции знавательного знака	т	0,09854	436339	42997
249	907	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	112,58	293
250	908	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6	210,87	548

Всего	**104 576 010**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	3 032 704
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,567 %)	610 141
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**108 218 855**
Итого в текущих ценах 2018г. в том числе в текущих ценах 2018год-100% К=1,0599383	**114 705 310**
Итого с учетом ценовой скидки, К=0,90	103 234 779
НДС (12 %)	12 388 173
Всего по акту с учетом НДС	**115 622 952**

Подрядчик:
Производственный кооператив "ЕРЗАТ" , БИН 920940000559
(наименование организации, БИН)

Председатель Аликулов К.К.

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:
Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства", БИН 150740017366
(наименование организации, БИН)

И.о. руководителя Кушербаева Р.

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АктауСтройЭксперт" БИН 021140003456
Крымов С.И.

Заказчик : Государственное учреждение "Тупкараганский район отдел строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "ЕРЗАТ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь)» в Тупкараганском районе, Мангистауской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп. согл. №4 от 28.04.2020г., к договору №15	03.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнитель		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь)» в Тупкараганском районе, Мангистауской области	451 275 796	13 395 387	13 395 387	13 395 387		1 607 446			1 607 446	15 002 833
Итого за отч. м-ц: июль 2020г.	451 275 796	13 395 387	13 395 387	13 395 387		1 607 446			1 607 446	15 002 833

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Заказчик:
Государственное учреждение "Тупкараганский
районный отдел строительства" БИН 150740017366
И.о. руководителя Купербаева Р.М._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АктауСтройЭксперт" БИН 021140003456
Крымов С.И._____

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "ЕРЗАТ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь)» в Тупкараганском районе, Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство газоснабжения села Акшукыр (3,4-квартал)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15 от 03.06.2019г., доп.согл. №4 от 28.04.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 6

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	2,639	28500,91	75214
2	16	29-777777-0101(пл)	Лента сигнальная	м	2478,88	11,38	28213
3	17	11-220301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,8	1412783,57	2543009
4	18	11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,687	1057559,98	1784106
5	19	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,6	977976,49	1564763
6	20	23-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	656	4941,6	3241688
7	38	13-390201-0511	Трубопровод, диаметр до 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	26	2108,67	54825
8	39	11-250211-0103	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	116	21434,32	2486380

0.1 АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

9	40 11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	м2	3870	233,78	904737
10	41 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3870	210,86	816025

0.2 УЗЕЛ А. ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ N1

11	45 11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0002	1058244,48	212
12	46 11-220301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0012	1413807,12	1697
13	47 23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2008	3356,46	674
14	48 23-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2048	4941,6	5953
15	49 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0108	1202304,16	12985
16	50 23-020101-1061	Переход стальной Dy 150x100 мм	шт.	1	2063,05	2064
17	51 23-020101-0234	Отвод стальной 90°, D 159x5 мм	шт.	1	3082,25	3082
18	52 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1603,69	3207
19	53 23-020304-2225	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159 мм	шт.	1	15274,1	15274
20	54 23-020302-2613	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	шт.	1	4940,83	4941
21	55 11-160401-0209	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 273x4,0 мм	м трубопровода	1	12025,71	12026
22	56 21-050101-0403	Сталь листовая 600x600x5	т	0,0094	228266,45	2146
23	57 11-220601-0907	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	2773670,04	2219

24	58 11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0007	614360,78	430
25	59 23-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,707	4705,32	3327
26	60 11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7	110,97	78
27	61 11-130301-1406	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7	209,08	146

Всего	**13 569 420**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	393 513
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,567 %)	79 170
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**14 042 103**
Итого в текущих ценах 2018г.	**14 883 763**
в том числе в текущих ценах 2018год-100% К=1,0599383	
Итого с учетом ценовой скидки, К=0,90	13 395 387
НДС (12 %)	1 607 446
Всего по акту с учетом НДС	**15 002 833**

Подрядчик:
Производственный кооператив "ЕРЗАТ" , БИН 920940000559
(наименование организации, БИН)

Председатель Аликулов К.К.

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АктауСтройЭксперт" БИН 021140003456
Крымов С.И.

Заказчик:
Государственное учреждение "Туркараганский районный отдел строительства", БИН 150740017366
(наименование организации, БИН)

И.о. руководителя Купербаева Р.М.

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)