Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
Подрядчик: ПрК Ерзат
Наименование стройки: Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь)» в Тупкараганском районе, Мангистауской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			Доп.согл. №4 от 28.04.2020г. к договору №15	03.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**564 888 481,92**			504 364 716,00			60 523 765,92	564 888 481,92
В том числе за отчетный месяц		**56 310 629,23**		**50 277 347,53**			**6 033 281,70**	**56 310 629,23**

Подрядчик:
Производственный кооператив "Ерзат", БИН 920940000559
(наименование организации, БИН)

Председатель Адикулов К.К.

место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:
Государственное учреждение "Тупкараганскиц районный отдел строительства", БИН 150740017366
(наименование организации, БИН)

Руководитель Аубакиров Ж.Ж.

место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АктауСтройЭксперт", БИН 021140003456
Крымов С.И.

Заказчик — Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

Подрядчик — Производственный кооператив "ЕРЗАТ"

Наименование строительства и его адрес: — Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь)» в Тупкараганском районе, Мангистауской области

А К Т №6
приемки выполненных работ
за октябрь 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2107010-1-1 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ (3,4 КВАРТАЛ)								
13	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	3,575	917777,75	767037,96	3281055	2742161	813613	129,00	461
		км трубопровода		150379,17	157961,47	537606	564712	58,7	125,05	447
		Накладные расходы -		*227583,96*		*813613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*180995,96*				*647061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46588,01*				*166552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91628,94*		*327573*				
		Сметная стоимость				*4422242*				
14	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	1,205	669755,75	556231,91	807056	670259	202406	97,00	117
		км трубопровода		113075,81	115028,40	136256	138609	58,7	91,05	110
		Накладные расходы -		*167972,05*		*202406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*133897,17*				*161346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34074,88*				*41060*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67018,22*		*80757*				
		Сметная стоимость				*1090219*				
17	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	1,29	846821,19	274922,68	1092399	354650	595092	442,00	570
		км трубопровода		530342,54	126828,12	684142	163608	62,1	106,49	137
		Накладные расходы -		*461311,77*		*595092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*408102,98*				*526453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53208,78*				*68639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104650,64*		*134999*				
		Сметная стоимость				*1822491*				

19	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**									
		км трубопровода	2,031	570163,99	158589,89	1158003	322096	681136	336,00	682	
				403156,32	77579,55	818810	157564	62,1	67,82	138	
		Накладные расходы -		*335369,89*		*681136*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*298536,97*				*606329*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36832,92*				*74808*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*72442,71*		*147131*					
		Сметная стоимость				*1986270*					
20	23-010201-0220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		м	1151,96	4389,44	--	5056459	--	214391	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*186,11*		*214391*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186,11*				*214391*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*366,04*		*421663*					
		Сметная стоимость				*5692514*					
38	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр до 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**									
		стык	29	1365,62	45,46	39603	1318	17019	1,00	29	
				1249,83	--	36245	--	40,6	--	--	
		Накладные расходы -		*586,85*		*17019*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*507,43*				*27909*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,42*				*4368*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*156,20*		*4530*					
		Сметная стоимость				*61151*					
39	11-250211-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**									
		стык	116	15802,87	14372,72	3666265	3334472	938145	1,27	147	
				1415,97	4097,59	328506	950640	58,7	2,74	318	
		Накладные расходы -		*4043,73*		*938145*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3236,46*				*750859*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*807,27*				*187286*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1587,73*		*368353*					
		Сметная стоимость				*4972763*					
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ									
40	11-130301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за два раза**									
		м2	3887,7	167,98	2,17	653056	8436	188476	0,06	233	
				72,76	0,45	282869	1749	54,2	--	--	
		Накладные расходы -		*48,48*		*188476*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*39,68*				*154264*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,80*				*34212*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17,32*		*67335*					
		Сметная стоимость				*908867*					
41	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			3887,7	162,77	1,75	632801	6803	126195	0,04	156	

		м2		44,80	0,45	174169	1749	54,2	--	--	
		Накладные расходы -		*32,47*		*126195*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,52*				*95326*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,94*				*30868*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,62*		*60726*					
		Сметная стоимость				*819722*					
		УЗЕЛ А. ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ N1									
42	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	1	4235,68	1112,89	4236	1113	2152	2,46	2	
		задвижка или клапан		2617,81	429,35	2618	429	62,1	0,31	--	
		Накладные расходы -		*2152,11*		*2152*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1892,28*				*1892*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,83*				*260*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*511,02*		*511*					
		Сметная стоимость				*6899*					
44	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	2	4878,01	94,10	9756	188	1924	0,90	2	
		фланец		1155,57	11,15	2311	22	62,1	0,01	--	
		Накладные расходы -		*962,08*		*1924*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*724,53*				*1449*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*237,55*				*475*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*467,21*		*934*					
		Сметная стоимость				*12615*					
62	11-240203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка в действующие стальные газопроводы**	1	6635,94	1024,16	6636	1024	3636	4,51	5	
		врезка		5182,35	--	5182	--	62,1	--	--	
		Накладные расходы -		*3636,06*		*3636*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3218,24*				*3218*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*417,82*				*418*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*821,76*		*822*					
		Сметная стоимость				*11094*					
		УЗЕЛ Б. ОБВЯЗКА ТОЧКИ ВРЕЗКИ									
63	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	2	4235,68	1112,89	8471	2226	4304	2,46	5	
		задвижка или клапан		2617,81	429,35	5236	859	62,1	0,31	1	
		Накладные расходы -		*2152,11*		*4304*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1892,28*				*3785*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,83*				*520*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*511,02*		*1022*					
		Сметная стоимость				*13798*					
65	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	4	4878,01	94,10	19512	376	3848	0,90	4	
		фланец		1155,57	11,15	4622	45	62,1	0,01	--	
		Накладные расходы -		*962,08*		*3848*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*724,53*				*2898*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*237,55*				*950*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*467,21*		*1869*					
		Сметная стоимость				*25229*					

66	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	1	2567,55	103,97	2568	104	1543	2,03	2
		задвижка или клапан		2160,22	55,75	2160	56	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1543,33*		*1543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1376,12*				*1376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,21*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,87*		*329*				
		Сметная стоимость				*4440*				
68	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	2	2983,43	51,75	5967	104	1250	0,60	1
		фланец		770,38	--	1541	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*625,19*		*1250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*478,41*				*957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,78*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,69*		*577*				
		Сметная стоимость				*7795*				
69	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0036	846821,19	274922,68	3049	990	1661	442,00	2
		км трубопровода		530342,54	126828,12	1909	457	62,1	106,49	--
		Накладные расходы -		*461311,77*		*1661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*408102,98*				*1469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53208,78*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104650,64*		*377*				
		Сметная стоимость				*5086*				
70	23-010201-0220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	3,6144	4389,44	--	15865	--	673	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186,11*		*673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186,11*				*673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,04*		*1323*				
		Сметная стоимость				*17861*				
71	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,004	620934,41	186157,51	2484	745	1433	352,00	1
		км трубопровода		422354,24	90460,96	1689	362	62,1	78,46	--
		Накладные расходы -		*358288,49*		*1433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*318458,24*				*1274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39830,25*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78337,83*		*313*				
		Сметная стоимость				*4230*				
72	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	4,016	2981,42	--	11973	--	508	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,41*		*508*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,41*				*508*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*248,63*		*998*				
		Сметная стоимость				*13480*				
73	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	**0,0172**	**743686,83**	**324443,65**	**12791**	**5580**	**6357**	**312,70**	**5**
		т фасонных частей		**401497,42**	**120708,20**	**6906**	**2076**	**62,1**	**94,30**	**2**
		Накладные расходы -		*369571,89*		*6357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*324289,69*				*5578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45282,20*				*779*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*89060,70*		*1532*				
		Сметная стоимость				*20680*				
74	**23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод стальной 90°, D 159 мм**	**2**	**2737,85**	**--**	**5476**	**--**	**232**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*116,08*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,08*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*228,31*		*457*				
		Сметная стоимость				*6164*				
75	**23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод стальной 90°, D 108 мм**	**1**	**1241,22**	**--**	**1241**	**--**	**53**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*52,63*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,63*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*103,51*		*104*				
		Сметная стоимость				*1397*				
76	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**4**	**1015,90**	**580,52**	**4064**	**2322**	**1879**	**0,41**	**2**
		шт.		**435,39**	**223,61**	**1742**	**894**	**62,1**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		*469,66*		*1879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*409,24*				*1637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,43*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*118,85*		*475*				
		Сметная стоимость				*6418*				
77	**23-020304-2225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159 мм**	**2**	**13567,43**	**--**	**27135**	**--**	**1151**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*575,26*		*1151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*575,26*				*1151*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1131,42*		*2263*				
		Сметная стоимость				*30548*				

78	23-020302-2613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	2	4388,76	--	8778	--	372	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186,08*		*372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186,08*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*365,99*		*732*				
		Сметная стоимость				*9882*				
79	11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219х4,0 мм	2	7817,96	103,51	15636	207	3000	1,66	3
		м трубопровода		1830,07	26,11	3660	52	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1500,15*		*3000*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1121,13*				*2242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*379,02*				*758*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*745,45*		*1491*				
		Сметная стоимость				*20127*				
80	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая 600х600х5	0,0188	202760,77	--	3812	--	162	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8597,06*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8597,06*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16908,63*		*318*				
		Сметная стоимость				*4291*				
81	11-220601-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0016	1923651,71	322247,45	3078	516	337	53,40	--
		км трубопровода		62249,98	137169,31	100	219	62,1	99,98	--
		Накладные расходы -		*210653,00*		*337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*123839,38*				*198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86813,62*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*170744,38*		*273*				
		Сметная стоимость				*3688*				
82	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	0,0014	358374,57	95434,82	502	134	294	247,00	--
		км трубопровода		262845,05	38353,38	368	54	62,1	38,24	--
		Накладные расходы -		*210169,98*		*294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*187044,23*				*262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23125,76*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*45483,56*		*64*				
		Сметная стоимость				*860*				
83	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,414	4179,56	--	5910	--	251	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*177,21*		*251*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,21*				*251*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*348,54*		*493*					
		Сметная стоимость				*6653*					
84	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**3,15**	**80,20**	**1,09**	**253**	**3**	**76**	**0,03**	--	
		м2		**36,38**	**0,22**	**115**	**1**	**54,2**	--	--	
		Накладные расходы -		*24,08*		*76*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,84*				*62*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*13*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8,34*		*26*					
		Сметная стоимость				*355*					
85	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**3,15**	**162,77**	**1,75**	**513**	**6**	**102**	**0,04**	--	
		м2		**44,80**	**0,45**	**141**	**1**	**54,2**	--	--	
		Накладные расходы -		*32,47*		*102*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,52*				*77*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,94*				*25*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15,62*		*49*					
		Сметная стоимость				*664*					
86	**11-240203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка в действующие стальные газопроводы**	**1**	**6635,94**	**1024,16**	**6636**	**1024**	**3636**	**4,51**	**5**	
		врезка		**5182,35**	--	**5182**	--	**62,1**	--	--	
		Накладные расходы -		*3636,06*		*3636*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3218,24*				*3218*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*417,82*				*418*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*821,76*		*822*					
		Сметная стоимость				*11094*					
		УЗЕЛ В. ВХОД И ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ									
87	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**0,0044**	**846821,19**	**274922,68**	**3726**	**1210**	**2030**	**442,00**	**2**	
		км трубопровода		**530342,54**	**126828,12**	**2334**	**558**	**62,1**	**106,49**	--	
		Накладные расходы -		*461311,77*		*2030*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*408102,98*				*1796*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53208,78*				*234*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*104650,64*		*460*					
		Сметная стоимость				*6216*					
88	**23-010201-0220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**4,4176**	**4389,44**	--	**19391**	--	**822**	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*186,11*		*822*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186,11*				*822*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*366,04*		*1617*					
		Сметная стоимость				*21830*					

89	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	0,0168	743686,83	324443,65	12494	5451	6209	312,70	5
		т фасонных частей		401497,42	120708,20	6745	2028	62,1	94,30	2
		Накладные расходы -		*369571,89*		*6209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*324289,69*				*5448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45282,20*				*761*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*89060,70*		*1496*				
		Сметная стоимость				*20199*				
90	23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод стальной 90°, D 159 мм**	2	2737,85	--	5476	--	232	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116,08*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,08*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*228,31*		*457*				
		Сметная стоимость				*6164*				
91	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	4	1015,90	580,52	4064	2322	1879	0,41	2
		шт.		435,39	223,61	1742	894	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*469,66*		*1879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*409,24*				*1637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,43*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*118,85*		*475*				
		Сметная стоимость				*6418*				
92	23-020304-2225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159 мм**	2	13567,43	--	27135	--	1151	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*575,26*		*1151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*575,26*				*1151*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1131,42*		*2263*				
		Сметная стоимость				*30548*				
93	23-020302-2613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм**	2	4388,76	--	8778	--	372	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186,08*		*372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186,08*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*365,99*		*732*				
		Сметная стоимость				*9882*				
94	11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 273х4,0 мм**	2	9333,94	163,66	18668	327	3601	1,98	4
		м трубопровода		2182,85	48,23	4366	96	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1800,47*		*3601*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1347,57*				*2695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*452,90*				*906*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*890,75*		*1782*				
		Сметная стоимость				*24050*				
95	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь листовая 600х600х5**	**0,0188**	**202760,77**	**--**	**3812**	**--**	**162**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8597,06*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8597,06*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16908,63*		*318*				
		Сметная стоимость				*4291*				
96	11-220601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**0,0016**	**2330344,89**	**334813,74**	**3729**	**536**	**378**	**59,60**	**--**
		км трубопровода		**69477,51**	**142423,75**	**111**	**228**	**62,1**	**103,79**	**--**
		Накладные расходы -		*235976,75*		*378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*131590,68*				*211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104386,07*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*205305,73*		*328*				
		Сметная стоимость				*4435*				
97	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**0,0018**	**358374,57**	**95434,82**	**645**	**172**	**378**	**247,00**	**--**
		км трубопровода		**262845,05**	**38353,38**	**473**	**69**	**62,1**	**38,24**	**--**
		Накладные расходы -		*210169,98*		*378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*187044,23*				*337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23125,76*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*45483,56*		*82*				
		Сметная стоимость				*1105*				
98	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**1,818**	**4179,56**	**--**	**7598**	**--**	**322**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*177,21*		*322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,21*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*348,54*		*634*				
		Сметная стоимость				*8554*				
99	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**2,2**	**80,20**	**1,09**	**176**	**2**	**53**	**0,03**	**--**
		м2		**36,38**	**0,22**	**80**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,08*		*53*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,84*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8,34*		*18*				
		Сметная стоимость				*248*				

100	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,2	162,77	1,75	358	4	71	0,04	--
		м2		44,80	0,45	99	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,47*		*71*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,52*				*54*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,94*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15,62*		*34*				
		Сметная стоимость				*464*				
		УЗЕЛ Г. ОБВЯЗКА ТОЧКИ ВРЕЗКИ (4шт)								
298	23-010201-0220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	3	4389,44	--	13168	--	558	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186,11*		*558*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186,11*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*366,04*		*1098*				
		Сметная стоимость				*14825*				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2107030-3-1
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ УЛ. САРСЕНОВА

		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	4,2	76,85	70,50	323	296	89	0,01	--
		м3 грунта		6,35	22,88	27	96	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*21,27*		*89*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,28*				*73*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,99*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7,85*		*33*				
		Сметная стоимость				*445*				
2	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,259	297,03	277,35	4235	3955	1170	0,02	--
		м3 грунта		19,42	93,32	277	1331	59,1	0,06	1
		Накладные расходы -		*82,05*		*1170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*66,63*				*950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,42*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*30,33*		*432*				
		Сметная стоимость				*5837*				
3	11-010101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	14,259	217,49	199,52	3101	2845	858	0,02	--
		м3 грунта		17,98	64,75	256	923	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*60,19*		*858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*48,89*				*697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,29*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*22,21*		*317*				
		Сметная стоимость				*4276*				

4	11-010205-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,882	7307,80	--	6445	--	4244	7,40	7
		м3 грунта		7307,80	--	6445	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*4811,88*		*4244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4318,91*				*3809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*492,97*				*435*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*969,57*		*855*				
		Сметная стоимость				*11544*				
5	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вывоз грунта 5 группы самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки 5 км	22,932	138,26	--	3171	--	134	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,86*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,86*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11,53*		*264*				
		Сметная стоимость				*3570*				
6	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	14,7	45,22	44,93	665	660	182	--	--
		м3 грунта		--	17,01	--	250	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*12,40*		*182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,05*				*148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,34*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4,61*		*68*				
		Сметная стоимость				*915*				
7	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	14,259	8,60	8,60	123	123	32	--	--
		м3 грунта		--	3,02	--	43	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,23*		*32*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,79*				*25*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,44*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*0,87*		*12*				
		Сметная стоимость				*167*				
8	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (заменяемый грунт)	14,259	135,85	126,81	1937	1808	535	0,01	--
		м3 грунта		8,89	42,67	127	608	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*37,52*		*535*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,47*				*434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,05*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13,87*		*198*				
		Сметная стоимость				*2670*				
9	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Транспортировка грунта 2 группы самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки 5 км	23,961	138,26	--	3313	--	140	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,86*		*140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,86*				*140*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,53*		*276*					
		Сметная стоимость				*3730*					
10	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**14,4**	**24,70**	**24,70**	**356**	**356**	**107**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**10,35**	**--**	**149**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*7,42*		*107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,12*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,31*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,57*		*37*				
		Сметная стоимость				*500*				
11	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (после рыхления)**	**14,7**	**28,86**	**28,86**	**424**	**424**	**128**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**12,09**	**--**	**178**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*8,68*		*128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,15*				*105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,53*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,00*		*44*				
		Сметная стоимость				*596*				
12	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство**	**1,5**	**1095,03**	**130,20**	**1643**	**195**	**1044**	**1,02**	**2**
		м3 основания		**964,83**	**39,02**	**1447**	**59**	**62,1**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*696,25*		*1044*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*623,39*				*935*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,86*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,30*		*215*				
		Сметная стоимость				*2902*				
13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную над трубой. Группа грунтов 2**	**3**	**857,91**	**--**	**2574**	**--**	**1695**	**0,97**	**3**
		м3 грунта		**857,91**	**--**	**2574**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*564,90*		*1695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*507,02*				*1521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,87*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,82*		*341*				
		Сметная стоимость				*4610*				
14	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**0,015**	**358374,57**	**95434,82**	**5376**	**1432**	**3153**	**247,00**	**4**
		км трубопровода		**262845,05**	**38353,38**	**3943**	**575**	**62,1**	**38,24**	**1**
		Накладные расходы -		*210169,98*		*3153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*187044,23*				*2806*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23125,76*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45483,56*		*682*				
		Сметная стоимость				*9211*				
15	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**15,15**	**4179,56**	**--**	**63320**	**--**	**2685**	**--**	**--**

		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*177,21*		*2685*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,21*				*2685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,54*		*5280*				
		Сметная стоимость				*71285*				
16	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	0,015	917777,75	767037,96	13767	11506	3414	129,00	2
		км трубопровода		150379,17	157961,47	2256	2369	58,7	125,05	2
		Накладные расходы -		*227583,96*		*3414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*180995,96*				*2715*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46588,01*				*699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91628,94*		*1374*				
		Сметная стоимость				*18555*				
17	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	0,03	20663,91	13319,81	620	400	172	6,30	--
		км		7344,10	3526,02	220	106	42,8	9,04	--
		Накладные расходы -		*5725,82*		*172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4652,41*				*140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1073,41*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2111,18*		*63*				
		Сметная стоимость				*855*				
18	Прайс-лист	**Лента сигнальная**	30	10,11	--	303	--	13	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,43*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,43*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,84*		*25*				
		Сметная стоимость				*341*				
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
19	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,059	846821,19	274922,68	49962	16220	27217	442,00	26
		км трубопровода		530342,54	126828,12	31290	7483	62,1	106,49	6
		Накладные расходы -		*461311,77*		*27217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*408102,98*				*24078*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53208,78*				*3139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104650,64*		*6174*				
		Сметная стоимость				*83354*				
20	23-010201-0220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	59,236	4389,44	--	260013	--	11025	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186,11*		*11025*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186,11*				*11025*		

		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*366,04*		*21683*					
		Сметная стоимость				*292721*					
21	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,797	**620934,41**	**186157,51**	**494885**	**148368**	**285556**	**352,00**	**281**
		км трубопровода		**422354,24**	**90460,96**	**336616**	**72097**	**62,1**	**78,46**	**63**
		Накладные расходы -		*358288,49*		*285556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*318458,24*				*253811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39830,25*				*31745*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*78337,83*		*62435*				
		Сметная стоимость				*842876*				
22	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	800,188	**2981,42**	**--**	**2385697**	**--**	**101154**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*126,41*		*101154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,41*				*101154*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*248,63*		*198948*				
		Сметная стоимость				*2685799*				
23	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	0,00699	**743686,83**	**324443,65**	**5198**	**2268**	**2583**	**312,70**	**2**
		т фасонных частей		**401497,42**	**120708,20**	**2806**	**844**	**62,1**	**94,30**	**1**
		Накладные расходы -		*369571,89*		*2583*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*324289,69*				*2267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45282,20*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*89060,70*		*623*				
		Сметная стоимость				*8404*				
24	23-020103-2811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушки фланцевые PN 16, DN 150**	1	**4131,49**	**--**	**4131**	**--**	**175**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*175,18*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*175,18*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*344,53*		*345*				
		Сметная стоимость				*4651*				
25	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр до 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	1	**1365,62**	**45,46**	**1366**	**45**	**587**	**1,00**	**1**
		стык		**1249,83**	**--**	**1250**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*586,85*		*587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*507,43*				*507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,42*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*156,20*		*156*				
		Сметная стоимость				*2109*				

26	11-250211-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	7	15802,87	14372,72	110620	100609	28306	1,27	9
		стык		1415,97	4097,59	9912	28683	58,7	2,74	19
		Накладные расходы -		*4043,73*		*28306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3236,46*				*22655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*807,27*				*5651*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1587,73*		*11114*				
		Сметная стоимость				*150040*				
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ								
27	11-130301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза**	299,7	167,98	2,17	50345	651	14530	0,06	18
		м2		72,76	0,45	21805	134	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*48,48*		*14530*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*39,68*				*11891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,80*				*2639*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,32*		*5190*				
		Сметная стоимость				*70065*				
28	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	299,7	162,77	1,75	48784	525	9730	0,04	13
		м2		44,80	0,45	13427	134	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,47*		*9730*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,52*				*7350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,94*				*2380*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15,62*		*4681*				
		Сметная стоимость				*63195*				
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ П2 (11шт)								
29	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,0286	620934,41	186157,51	17759	5324	10247	352,00	10
		км трубопровода		422354,24	90460,96	12079	2587	62,1	78,46	2
		Накладные расходы -		*358288,49*		*10247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*318458,24*				*9108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39830,25*				*1139*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78337,83*		*2240*				
		Сметная стоимость				*30247*				
30	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	28,7144	2981,42	--	85610	--	3630	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,41*		*3630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,41*				*3630*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*248,63*		*7139*				
		Сметная стоимость				*96379*				

31	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	0,1408	743686,83	324443,65	104711	45682	52036	312,70	44
		т фасонных частей		401497,42	120708,20	56531	16996	62,1	94,30	13
		Накладные расходы -		*369571,89*		*52036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*324289,69*				*45660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45282,20*				*6376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89060,70*		*12540*				
		Сметная стоимость				*169286*				
32	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод стальной 90°, D 108 мм**	44	1241,22	--	54614	--	2316	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,63*		*2316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,63*				*2316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,51*		*4554*				
		Сметная стоимость				*61484*				
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ П5 (1шт)								
33	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,0066	846821,19	274922,68	5589	1814	3045	442,00	3
		км трубопровода		530342,54	126828,12	3500	837	62,1	106,49	1
		Накладные расходы -		*461311,77*		*3045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*408102,98*				*2693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53208,78*				*351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104650,64*		*691*				
		Сметная стоимость				*9324*				
34	23-010201-0220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	6,6264	4389,44	--	29086	--	1233	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186,11*		*1233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186,11*				*1233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,04*		*2426*				
		Сметная стоимость				*32745*				
35	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	0,0336	743686,83	324443,65	24988	10901	12418	312,70	11
		т фасонных частей		401497,42	120708,20	13490	4056	62,1	94,30	3
		Накладные расходы -		*369571,89*		*12418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*324289,69*				*10896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45282,20*				*1521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89060,70*		*2992*				
		Сметная стоимость				*40398*				

36	23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод стальной 90°, D 159 мм	4	2737,85	--	10951	--	464	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116,08*		*464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,08*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,31*		*913*				
		Сметная стоимость				*12329*				
		УЗЕЛ Е. НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ П5 (1шт)								
37	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	1	2567,55	103,97	2568	104	1543	2,03	2
		задвижка или клапан		2160,22	55,75	2160	56	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1543,33*		*1543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1376,12*				*1376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,21*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,87*		*329*				
		Сметная стоимость				*4440*				
38	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	1	49825,04	--	49825	--	2113	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2112,58*		*2113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2112,58*				*2113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4155,01*		*4155*				
		Сметная стоимость				*56093*				
39	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	2	2983,43	51,75	5967	103	1250	0,60	1
		фланец		770,38	--	1541	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*625,19*		*1250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*478,41*				*957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,78*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,69*		*577*				
		Сметная стоимость				*7795*				
40	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,004	620934,41	186157,51	2484	745	1433	352,00	1
		км трубопровода		422354,24	90460,96	1689	362	62,1	78,46	--
		Накладные расходы -		*358288,49*		*1433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*318458,24*				*1274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39830,25*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78337,83*		*313*				
		Сметная стоимость				*4231*				
41	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	4,016	2981,42	--	11973	--	508	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*126,41*		*508*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,41*				*508*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,63*		*998*					
		Сметная стоимость				*13479*					
42	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	0,019	**743686,83**	**324443,65**	**14130**	**6164**	**7022**	**312,70**	**6**	
		т фасонных частей		**401497,42**	**120708,20**	**7628**	**2293**	**62,1**	**94,30**	**2**	
		Накладные расходы -		*369571,89*		*7022*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*324289,69*				*6162*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45282,20*				*860*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89060,70*		*1692*					
		Сметная стоимость				*22844*					
43	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод стальной 90°, 108 мм**	5	**1241,22**	**--**	**6206**	**--**	**263**	**--**	**--**	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*52,63*		*263*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,63*				*263*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,51*		*518*					
		Сметная стоимость				*6987*					
		КОМПЕНСАТОР К-1 (3шт)									
44	11-240105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка**	3	**7839,65**	**3811,92**	**23519**	**11436**	**11187**	**3,11**	**9**	
		компенсатор		**3677,20**	**1569,78**	**11032**	**4709**	**62,1**	**1,21**	**4**	
		Накладные расходы -		*3728,94*		*11187*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3258,38*				*9775*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*470,56*				*1412*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*925,49*		*2776*					
		Сметная стоимость				*37482*					
45	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	15	**2981,42**	**--**	**44721**	**--**	**1896**	**--**	**--**	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*126,41*		*1896*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,41*				*1896*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,63*		*3729*					
		Сметная стоимость				*50347*					
46	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод стальной 90°, 108 мм**	12	**1241,22**	**--**	**14895**	**--**	**632**	**--**	**--**	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*52,63*		*632*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,63*				*632*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,51*		*1242*					

		Сметная стоимость				*16769*					
		УЗЕЛ Ж. ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ (1шт)									
47	**11-220901-0203 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	**1**	**4235,68**	**1112,89**	**4236**	**1113**	**2152**	**2,46**	**2**
		задвижка или клапан		**2617,81**	**429,35**	**2618**	**429**	**62,1**	**0,31**	**--**
		Накладные расходы -		*2152,11*		*2152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1892,28*				*1892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,83*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*511,02*		*511*				
		Сметная стоимость				*6899*				
48	**23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**1**	**98799,41**	**--**	**98799**	**--**	**4189**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4189,09*		*4189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4189,09*				*4189*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8239,08*		*8239*				
		Сметная стоимость				*111227*				
49	**11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**2**	**4878,01**	**94,10**	**9756**	**188**	**1924**	**0,90**	**2**
		фланец		**1155,57**	**11,15**	**2311**	**22**	**62,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*962,08*		*1924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*724,53*				*1449*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*237,55*				*475*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*467,21*		*934*				
		Сметная стоимость				*12615*				
50	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**0,0044**	**846821,19**	**274922,68**	**3726**	**1210**	**2030**	**442,00**	**2**
		км трубопровода		**530342,54**	**126828,12**	**2334**	**558**	**62,1**	**106,49**	**--**
		Накладные расходы -		*461311,77*		*2030*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*408102,98*				*1796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53208,78*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*104650,64*		*460*				
		Сметная стоимость				*6216*				
51	**23-010201-0220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**4,4176**	**4389,44**	**--**	**19391**	**--**	**822**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*186,11*		*822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186,11*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*366,04*		*1617*				
		Сметная стоимость				*21830*				
52	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	**0,0084**	**743686,83**	**324443,65**	**6247**	**2725**	**3104**	**312,70**	**3**

		т фасонных частей		401497,42	120708,20	3373	1014	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*369571,89*		*3104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*324289,69*				*2724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45282,20*				*380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89060,70*		*748*				
		Сметная стоимость				*10100*				
53	23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод стальной 90°, D 159х5,0 мм	1	2737,85	--	2738	--	116	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116,08*		*116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,08*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,31*		*228*				
		Сметная стоимость				*3082*				
54	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	1015,90	580,52	4064	2322	1879	0,41	2
		шт.		435,39	223,61	1742	894	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*469,66*		*1879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*409,24*				*1637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,43*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,85*		*475*				
		Сметная стоимость				*6418*				
55	23-020304-2225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159 мм	2	13567,43	--	27135	--	1151	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*575,26*		*1151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*575,26*				*1151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1131,42*		*2263*				
		Сметная стоимость				*30548*				
56	23-020302-2613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	2	4388,76	--	8778	--	372	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186,08*		*372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186,08*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,99*		*732*				
		Сметная стоимость				*9882*				
57	11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 273х4,0 мм	2	9333,94	163,66	18668	327	3601	1,98	4
		м трубопровода		2182,85	48,23	4366	96	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1800,47*		*3601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1347,57*				*2695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*452,90*				*906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*890,75*		*1782*				
		Сметная стоимость				*24050*				

58	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь листовая 600х600х5**	0,0188	202760,77	--	3812	--	162	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8597,06*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8597,06*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16908,63*		*318*				
		Сметная стоимость				*4292*				
59	11-220601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	0,0016	2330344,89	334813,74	3729	536	378	59,60	--
		км трубопровода		69477,51	142423,75	111	228	62,1	103,79	--
		Накладные расходы -		*235976,75*		*378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*131590,68*				*211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104386,07*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*205305,73*		*328*				
		Сметная стоимость				*4435*				
60	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	0,0016	358374,57	95434,82	573	153	336	247,00	--
		км трубопровода		262845,05	38353,38	421	61	62,1	38,24	--
		Накладные расходы -		*210169,98*		*336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*187044,23*				*299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23125,76*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*45483,56*		*73*				
		Сметная стоимость				*982*				
61	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	1,616	4179,56	--	6754	--	286	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*177,21*		*286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,21*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*348,54*		*563*				
		Сметная стоимость				*7604*				
62	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	2	1337,78	94,10	2676	188	1624	0,90	2
		фланец		1155,57	11,15	2311	22	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*811,98*		*1624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*724,53*				*1449*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,44*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*171,98*		*344*				
		Сметная стоимость				*4644*				
63	23-020103-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы воротниковые PN 16, DN 150**	2	6017,79	--	12036	--	510	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*255,15*		*510*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*255,15*				*510*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*501,84*		*1004*					
		Сметная стоимость				*13550*					
64	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**2,54**	**80,20**	**1,09**	**204**	**3**	**61**	**0,03**	--	
		м2		**36,38**	**0,22**	**92**	**1**	**54,2**	--	--	
		Накладные расходы -		*24,08*		*61*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,84*				*50*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*11*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,34*		*21*					
		Сметная стоимость				*286*					
65	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**2,54**	**162,77**	**1,75**	**413**	**4**	**82**	**0,04**	--	
		м2		**44,80**	**0,45**	**114**	**1**	**54,2**	--	--	
		Накладные расходы -		*32,47*		*82*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,52*				*62*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,94*				*20*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,62*		*40*					
		Сметная стоимость				*535*					
		УЗЕЛ Ш. ОТПАЙКА (20шт)									
66	13-120101-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**4**	**1706,06**	**735,45**	**6824**	**2942**	**2299**	**0,86**	**3**	
		м трубопровода		**955,50**	**231,66**	**3822**	**927**	**40,6**	**0,15**	**1**	
		Накладные расходы -		*574,76*		*2299*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*481,99*				*1928*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,77*				*371*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,47*		*730*					
		Сметная стоимость				*9853*					
67	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**4**	**504,14**	**--**	**2017**	**--**	**86**	**--**	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21,38*		*86*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,38*				*86*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,04*		*168*					
		Сметная стоимость				*2271*					
68	23-020101-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сгоны стальные DN 32**	**20**	**196,13**	**--**	**3923**	**--**	**166**	**--**	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8,32*		*166*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,32*				*166*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,36*		*327*					
		Сметная стоимость				*4416*					

69	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки резьбовые диаметром 32 мм	20	164,30	--	3286	--	139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,97*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,70*		*274*				
		Сметная стоимость				*3699*				
		УЗЕЛ У. ОТСЕКАЮЩАЯ ЗАДВИЖКА Ду100 (2шт)								
70	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	2	2567,55	103,97	5135	208	3087	2,03	4
		задвижка или клапан		2160,22	55,75	4320	111	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1543,33*		*3087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1376,12*				*2752*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,21*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*328,87*		*658*				
		Сметная стоимость				*8879*				
71	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	2	49825,04	--	99650	--	4225	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2112,58*		*4225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2112,58*				*4225*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4155,01*		*8310*				
		Сметная стоимость				*112185*				
72	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	4	2983,43	51,75	11934	207	2501	0,60	2
		фланец		770,38	--	3082	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*625,19*		*2501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*478,41*				*1914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,78*				*587*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*288,69*		*1155*				
		Сметная стоимость				*15590*				
73	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,004	620934,41	186157,51	2484	745	1433	352,00	1
		км трубопровода		422354,24	90460,96	1689	362	62,1	78,46	--
		Накладные расходы -		*358288,49*		*1433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*318458,24*				*1274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39830,25*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78337,83*		*313*				
		Сметная стоимость				*4231*				
74	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	4,016	2981,42	--	11973	--	508	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*126,41*		*508*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,41*				*508*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*248,63*		*998*					
		Сметная стоимость				*13479*					
75	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные. Установка**									
			0,0192	**743686,83**	**324443,65**	**14279**	**6229**	**7096**	**312,70**	**6**	
		т фасонных частей		**401497,42**	**120708,20**	**7709**	**2318**	**62,1**	**94,30**	**2**	
		Накладные расходы -		*369571,89*		*7096*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*324289,69*				*6226*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45282,20*				*869*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*89060,70*		*1710*					
		Сметная стоимость				*23085*					
76	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод стальной 90°, D 108 мм**									
			6	**1241,22**	**--**	**7447**	**--**	**316**	**--**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*52,63*		*316*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,63*				*316*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*103,51*		*621*					
		Сметная стоимость				*8384*					
77	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			0,68	**80,20**	**1,09**	**55**	**1**	**16**	**0,03**	**--**	
		м2		**36,38**	**0,22**	**25**	**--**	**54,2**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*24,08*		*16*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,84*				*13*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*3*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8,34*		*6*					
		Сметная стоимость				*77*					
78	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			0,68	**162,77**	**1,75**	**111**	**1**	**22**	**0,04**	**--**	
		м2		**44,80**	**0,45**	**30**	**--**	**54,2**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*32,47*		*22*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,52*				*17*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,94*				*5*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15,62*		*11*					
		Сметная стоимость				*144*					
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 159х5 мм, ОП-6 (10шт)									
79	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**									
			2,7	**2529,63**	**--**	**6830**	**--**	**4497**	**2,80**	**8**	
		м3 грунта		**2529,63**	**--**	**6830**	**--**	**59,1**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*1665,66*		*4497*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1495,01*				*4037*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,64*				*461*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*335,62*		*906*					
		Сметная стоимость				*12233*					

80	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,8	857,91	--	1544	--	1017	0,97	2
		м3 грунта		857,91	--	1544	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*564,90*		*1017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*507,02*				*913*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,87*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*113,82*		*205*				
		Сметная стоимость				*2766*				
81	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	2,5	1755,90	117,36	4390	293	650	0,26	1
		м2 покрытия		250,96	41,44	627	104	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*260,07*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*178,07*				*445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,00*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*161,28*		*403*				
		Сметная стоимость				*5443*				
82	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Устройство	0,96	27757,01	739,25	26647	710	3586	4,90	5
		м3		4838,95	222,46	4645	214	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*3735,76*		*3586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2454,78*				*2357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1280,98*				*1230*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2519,42*		*2419*				
		Сметная стоимость				*32652*				
83	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	9,6	784,87	12,07	7535	116	1519	0,21	2
		м2 поверхности		233,72	2,23	2244	21	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,22*		*1519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*119,86*				*1151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,36*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*75,45*		*724*				
		Сметная стоимость				*9778*				
84	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	0,24298	97867,40	1895,01	23780	460	15558	95,00	23
		т конструкций		93816,30	506,86	22795	123	60,9	0,40	--
		Накладные расходы -		*64027,96*		*15558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57442,80*				*13957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6585,15*				*1600*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12951,63*		*3147*				
		Сметная стоимость				*42484*				
85	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость стоек	0,24298	387584,03	--	94175	--	3993	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16433,56*		*3993*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16433,56*				*3993*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32321,41*		*7853*				
		Сметная стоимость				*106021*				

86	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	0,0132	89113,80	5143,72	1176	68	701	73,60	1
		т конструкций		77402,18	342,89	1022	5	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*53132,67*		*701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47346,75*				*625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5785,93*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11379,72*		*150*				
		Сметная стоимость				*2028*				
87	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подвижная опора ОПБ-2/159	0,0132	242268,28	--	3198	--	136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10272,18*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10272,18*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20203,24*		*267*				
		Сметная стоимость				*3600*				
88	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,3	80,20	1,09	585	8	176	0,03	--
		м2		36,38	0,22	266	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,08*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,84*				*145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,34*		*61*				
		Сметная стоимость				*822*				
89	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	7,3	162,77	1,75	1188	13	237	0,04	--
		м2		44,80	0,45	327	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,47*		*237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,52*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,94*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,62*		*114*				
		Сметная стоимость				*1539*				
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-7 (22шт)								
90	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	17,82	2529,63	--	45078	--	29682	2,80	50
		м3 грунта		2529,63	--	45078	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1665,66*		*29682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1495,01*				*26641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,64*				*3041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,62*		*5981*				
		Сметная стоимость				*80741*				
91	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	9,24	857,91	--	7927	--	5220	0,97	9
		м3 грунта		857,91	--	7927	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*564,90*		*5220*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*507,02*				*4685*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,87*				*535*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,82*		*1052*					
		Сметная стоимость				*14198*					
92	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	14,08	3511,80	234,72	49446	3305	7324	0,53	7
		м2 покрытия		501,92	82,87	7067	1167	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*520,14*		*7324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*356,14*				*5014*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,00*				*2309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,55*		*4542*				
		Сметная стоимость				*61311*				
93	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Устройство**	7,92	27757,01	739,25	219835	5855	29587	4,90	39
		м3		4838,95	222,46	38324	1762	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*3735,76*		*29587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2454,78*				*19442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1280,98*				*10145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2519,42*		*19954*				
		Сметная стоимость				*269376*				
94	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	52,8	784,87	12,07	41441	637	8354	0,21	11
		м2 поверхности		233,72	2,23	12340	118	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,22*		*8354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*119,86*				*6329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,36*				*2025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,45*		*3984*				
		Сметная стоимость				*53779*				
95	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Стойки. Монтаж**	1,809896	97867,40	1895,01	177130	3430	115884	95,00	172
		т конструкций		93816,30	506,86	169798	917	60,9	0,40	1
		Накладные расходы -		*64027,96*		*115884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57442,80*				*103966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6585,15*				*11918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12951,63*		*23441*				
		Сметная стоимость				*316455*				
96	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость стоек**	1,809896	387584,03	--	701487	--	29743	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16433,56*		*29743*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16433,56*				*29743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32321,41*		*58498*				
		Сметная стоимость				*789728*				
97	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж**	0,01232	89113,80	5143,72	1098	63	655	73,60	1
		т конструкций		77402,18	342,89	954	4	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*53132,67*		*655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47346,75*				*583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5785,93*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11379,72*		*140*				
		Сметная стоимость				*1893*				

98	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подвижная опора ОПБ-2/108	0,01232	242268,28	--	2985	--	127	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10272,18*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10272,18*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20203,24*		*249*				
		Сметная стоимость				*3360*				
99	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,2	80,20	1,09	3705	50	1112	0,03	1
		м2		36,38	0,22	1681	10	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,08*		*1112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,84*				*917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8,34*		*385*				
		Сметная стоимость				*5203*				
100	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	46,2	162,77	1,75	7520	81	1500	0,04	2
		м2		44,80	0,45	2070	21	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,47*		*1500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,52*				*1133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,94*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15,62*		*722*				
		Сметная стоимость				*9741*				
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-8 (118шт)								
101	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	31,86	2529,63	--	80594	--	53068	2,80	89
		м3 грунта		2529,63	--	80594	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1665,66*		*53068*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1495,01*				*47631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,64*				*5437*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*335,62*		*10693*				
		Сметная стоимость				*144355*				
102	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	21,24	857,91	--	18222	--	11998	0,97	21
		м3 грунта		857,91	--	18222	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*564,90*		*11998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*507,02*				*10769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,87*				*1229*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*113,82*		*2418*				
		Сметная стоимость				*32638*				
103	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	29,5	1755,90	117,36	51799	3462	7672	0,26	8
		м2 покрытия		250,96	41,44	7403	1222	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*260,07*		*7672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*178,07*				*5253*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,00*					*2419*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*161,28*		*4758*					
		Сметная стоимость				*64229*					
104	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Устройство**	11,328	27757,01	739,25	314431	8374	42319	4,90	56
		м3		4838,95	222,46	54816	2520	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*3735,76*		*42319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2454,78*				*27808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1280,98*				*14511*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2519,42*		*28540*				
		Сметная стоимость				*385290*				
105	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	113,28	784,87	12,07	88910	1367	17923	0,21	24
		м2 поверхности		233,72	2,23	26476	253	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,22*		*17923*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*119,86*				*13578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,36*				*4345*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*75,45*		*8547*				
		Сметная стоимость				*115380*				
106	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Стойки. Монтаж**	2,867164	97867,40	1895,01	280602	5433	183579	95,00	272
		т конструкций		93816,30	506,86	268987	1453	60,9	0,40	1
		Накладные расходы -		*64027,96*		*183579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57442,80*				*164698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6585,15*				*18881*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12951,63*		*37134*				
		Сметная стоимость				*501315*				
107	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость стоек**	2,867164	387584,03	--	1111267	--	47118	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16433,56*		*47118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16433,56*				*47118*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*32321,41*		*92671*				
		Сметная стоимость				*1251055*				
108	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж**	0,06608	89113,80	5143,72	5889	340	3511	73,60	5
		т конструкций		77402,18	342,89	5115	23	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*53132,67*		*3511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47346,75*				*3129*		•
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5785,93*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11379,72*		*752*				
		Сметная стоимость				*10152*				
109	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подвижная опора ОПБ-2/108**	0,06608	242268,28	--	16009	--	679	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10272,18*		*679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10272,18*				*679*		