Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **Производственный кооператив "ЕРЗАТ"**
Наименование строительства: **Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь)» в Тупкараганском районе Мангистауской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказ. заказчика	Код подрядчика	Договор номер и дата	Доп. соглашение номер и дата	Источник финанасирования наименование	Источник финанасирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 15 от 03.06.2019г.	№1 от 14.08.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	43 607 792,33								5 232 935,08	48 840 727,41
в том числе:		43 607 792,33							5 232 935,08	48 840 727,41

Подрядчик:

Производственный кооператив "ЕРЗАТ" , БИН 920940000559
(наименование организации, БИН)

Финансовый директор Аликулов Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или экспертиз, авторского надзора:
ТОО "Проектный Центр" БИН 011240003273
Кунаев М. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АктауСтройЭксперт" БИН 021140003456
Крымов С.И. _____

Заказчик:

Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства", БИН 150740017366
(наименование организации, БИН)

Руководитель Сагындык Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "ЕРЗАТ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь)» в Тупкараганском районе, Мангистауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь)» в Тупкараганском районе, Мангистауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15 от 03.06.2019г., доп.согл. №1 от 14.08.2019г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	254,520	105,97	26970
			Накладные расходы			*21,27*	*5413*
			Сметная прибыль			*7,85*	*1998*
2	2	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	96,011	409,41	39307
			Накладные расходы			*82,05*	*7878*
			Сметная прибыль			*30,33*	*2912*
3	3	11-010101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	96,011	299,90	28793
			Накладные расходы			*60,19*	*5779*
			Сметная прибыль			*22,21*	*2133*
4	4	11-010205-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5,939	13089,25	77734
			Накладные расходы			*4811,88*	*28577*
			Сметная прибыль			*969,57*	*5758*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**41-020103-1005 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта 5 группы самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**154,409**	**155,65**	**24034**
			Накладные расходы			***5,86***	***905***
			Сметная прибыль			***11,53***	***1780***
6	**6**	**11-010102-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**98,980**	**62,22**	**6159**
			Накладные расходы			***12,40***	***1227***
			Сметная прибыль			***4,61***	***456***
7	**7**	**11-010203-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	**м3 грунта**	**96,011**	**11,69**	**1123**
			Накладные расходы			***2,23***	***214***
			Сметная прибыль			***0,87***	***83***
8	**8**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (заменяемый грунт)**	**м3 грунта**	**96,011**	**187,24**	**17977**
			Накладные расходы			***37,52***	***3602***
			Сметная прибыль			***13,87***	***1332***
9	**9**	**41-020103-1005 РСНБ РК 2015**	**Транспортировка грунта 2 группы самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**161,337**	**155,65**	**25112**
			Накладные расходы			***5,86***	***946***
			Сметная прибыль			***11,53***	***1860***
10	**10**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**292,900**	**34,69**	**10161**
			Накладные расходы			***7,42***	***2174***
			Сметная прибыль			***2,57***	***753***
11	**11**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (после рыхления)**	**м3 грунта**	**98,980**	**40,54**	**4013**
			Накладные расходы			***8,68***	***859***
			Сметная прибыль			***3,00***	***297***
12	**12**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство**	**м3 основания**	**20,200**	**1934,58**	**39079**
			Накладные расходы			***696,25***	***14064***
			Сметная прибыль			***143,30***	***2895***
13	**13**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную над трубой. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**40,400**	**1536,63**	**62080**
			Накладные расходы			***564,90***	***22822***
			Сметная прибыль			***113,82***	***4598***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,094	614028,12	57719
			Накладные расходы			*210169,98*	*19756*
			Сметная прибыль			*45483,56*	*4275*
15	15	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,108	426125,86	46022
			Накладные расходы			*148750,95*	*16065*
			Сметная прибыль			*31564,88*	*3409*
16	16	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	94,940	4705,32	446723
			Накладные расходы			*177,21*	*16825*
			Сметная прибыль			*348,54*	*33091*
17	17	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	109,080	939,32	102461
			Накладные расходы			*35,38*	*3859*
			Сметная прибыль			*69,58*	*7590*
18	18	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,094	1236990,65	116277
			Накладные расходы			*227583,96*	*21393*
			Сметная прибыль			*91628,94*	*8613*
19	19	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,108	904746,03	97713
			Накладные расходы			*167972,05*	*18141*
			Сметная прибыль			*67018,22*	*7238*
20	20	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,404	28500,91	11514
			Накладные расходы			*5725,82*	*2313*
			Сметная прибыль			*2111,18*	*853*
21	21	Прайс-лист	Лента сигнальная	м	404,000	11,38	4598
			Накладные расходы			*0,43*	*173*
			Сметная прибыль			*0,84*	*341*
22	22	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Блочный газорегуляторный пункт. Установка	т блок-боксов	3,800	36755,46	139671
			Накладные расходы			*10160,10*	*38608*
			Сметная прибыль			*2722,63*	*10346*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	Прайс-лист	Пункт газорегуляторный блочный с двумя регуляторами давления газа РДГ-50Н с обогревом, с узлом учета расхода газа (счетчиком газа, марки СТГ 100-600), ПГБ-13-2Н-У1	шт	1,000	3192477,52	3192478
			Накладные расходы			*120236,28*	*120236*
			Сметная прибыль			*236479,82*	*236480*
24	24	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,683	1412783,59	964931
			Накладные расходы			*461311,77*	*315076*
			Сметная прибыль			*104650,64*	*71476*
25	25	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	685,732	4941,60	3388611
			Накладные расходы			*186,11*	*127623*
			Сметная прибыль			*366,04*	*251008*
26	26	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,920	977976,59	1877715
			Накладные расходы			*335369,89*	*643910*
			Сметная прибыль			*72442,71*	*139090*
27	27	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1927,680	1221,17	2354023
			Накладные расходы			*45,99*	*88658*
			Сметная прибыль			*90,46*	*174372*
28	28	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,023	1202319,42	27653
			Накладные расходы			*369571,89*	*8500*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*2048*
29	29	23-020101-0234 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 159х5,0 мм	шт.	1,000	3082,25	3082
			Накладные расходы			*116,08*	*116*
			Сметная прибыль			*228,31*	*228*
30	30	23-020101-0234 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 60°, D 159х5,0 мм	шт.	1,000	3082,25	3082
			Накладные расходы			*116,08*	*116*
			Сметная прибыль			*228,31*	*228*
31	31	23-020101-0234 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 45°, D 159х5,0 мм	шт.	1,000	3082,25	3082
			Накладные расходы			*116,08*	*116*
			Сметная прибыль			*228,31*	*228*
32	32	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 57х3,5 мм	шт.	8,000	359,42	2875
			Накладные расходы			*13,54*	*108*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*26,62*	*213*
33	33	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8,000	2108,67	16869
			Накладные расходы			*586,85*	*4695*
			Сметная прибыль			*156,20*	*1250*
34	34	11-250211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	32,000	21434,32	685898
			Накладные расходы			*4043,73*	*129399*
			Сметная прибыль			*1587,73*	*50807*
35	54	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,049	1412783,59	69792
			Накладные расходы			*461311,77*	*22789*
			Сметная прибыль			*104650,64*	*5170*
36	55	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	49,598	4941,60	245091
			Накладные расходы			*186,11*	*9231*
			Сметная прибыль			*366,04*	*18155*
37	56	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,638	1202319,42	767561
			Накладные расходы			*369571,89*	*235935*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*56856*
38	57	23-020101-0232 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	76,000	2494,36	189571
			Накладные расходы			*93,94*	*7140*
			Сметная прибыль			*184,77*	*14042*
39	58	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,161	977976,59	157650
			Накладные расходы			*335369,89*	*54062*
			Сметная прибыль			*72442,71*	*11678*
40	59	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	161,845	1221,17	197640
			Накладные расходы			*45,99*	*7444*
			Сметная прибыль			*90,46*	*14640*
41	60	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 57 мм	шт.	248,000	359,42	89136
			Накладные расходы			*13,54*	*3357*
			Сметная прибыль			*26,62*	*6603*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	61	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,020	1412783,59	27973
			Накладные расходы			*461311,77*	*9134*
			Сметная прибыль			*104650,64*	*2072*
43	62	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,879	4941,60	98235
			Накладные расходы			*186,11*	*3700*
			Сметная прибыль			*366,04*	*7277*
44	63	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,101	1202319,42	121194
			Накладные расходы			*369571,89*	*37253*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*8977*
45	64	23-020101-0234 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	12,000	3082,25	36987
			Накладные расходы			*116,08*	*1393*
			Сметная прибыль			*228,31*	*2740*
46	65	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,031	1412783,59	43514
			Накладные расходы			*461311,77*	*14208*
			Сметная прибыль			*104650,64*	*3223*
47	66	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,923	4941,60	152810
			Накладные расходы			*186,11*	*5755*
			Сметная прибыль			*366,04*	*11319*
48	67	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,118	1202319,42	141393
			Накладные расходы			*369571,89*	*43462*
			Сметная прибыль			*89060,70*	*10474*
49	68	23-020101-0234 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 159x5,0 мм	шт.	14,000	3082,25	43151
			Накладные расходы			*116,08*	*1625*
			Сметная прибыль			*228,31*	*3196*
50	69	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28,000	1604,41	44923
			Накладные расходы			*469,66*	*13151*
			Сметная прибыль			*118,85*	*3328*
51	70	23-020304-2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159 мм	шт.	14,000	15274,10	213837
			Накладные расходы			*575,26*	*8054*
			Сметная прибыль			*1131,42*	*15840*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	**71**	**23-020302-2613 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм**	**шт.**	**14,000**	**4940,83**	**69172**
			Накладные расходы			***186,08***	***2605***
			Сметная прибыль			***365,99***	***5124***
53	**72**	**11-160401-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 273х4,0 мм**	**м трубопровода**	**14,000**	**12025,16**	**168352**
			Накладные расходы			***1800,47***	***25207***
			Сметная прибыль			***890,75***	***12471***
54	**73**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая 600х600х5**	**т**	**0,132**	**228266,45**	**30040**
			Накладные расходы			***8597,06***	***1131***
			Сметная прибыль			***16908,63***	***2225***
55	**74**	**11-220601-0907 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,011**	**2771627,38**	**31042**
			Накладные расходы			***235976,75***	***2643***
			Сметная прибыль			***205305,73***	***2299***
56	**75**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,011**	**614028,12**	**6877**
			Накладные расходы			***210169,98***	***2354***
			Сметная прибыль			***45483,56***	***509***
57	**76**	**23-010502-0817 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**11,312**	**4705,32**	**53227**
			Накладные расходы			***177,21***	***2005***
			Сметная прибыль			***348,54***	***3943***
58	**77**	**11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**28,000**	**2321,74**	**65009**
			Накладные расходы			***811,98***	***22735***
			Сметная прибыль			***171,98***	***4815***
59	**78**	**23-020103-0612 РСНБ РК 2015**	**Фланцы воротниковые PN 16, DN 150**	**шт.**	**28,000**	**6774,78**	**189694**
			Накладные расходы			***255,15***	***7144***
			Сметная прибыль			***501,84***	***14051***
60	**81**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,026**	**977976,59**	**25819**
			Накладные расходы			***335369,89***	***8854***
			Сметная прибыль			***72442,71***	***1912***
61	**82**	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**26,506**	**1221,17**	**32368**
			Накладные расходы			***45,99***	***1219***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*90,46*	*2398*
62	83	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 57 мм	шт.	12,000	359,42	4313
			Накладные расходы			*13,54*	*162*
			Сметная прибыль			*26,62*	*319*
63	84	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24,000	1604,41	38506
			Накладные расходы			*469,66*	*11272*
			Сметная прибыль			*118,85*	*2852*
64	85	23-020304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57	шт.	12,000	3439,44	41273
			Накладные расходы			*129,54*	*1554*
			Сметная прибыль			*254,77*	*3057*
65	86	23-020302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	12,000	1239,41	14873
			Накладные расходы			*46,68*	*560*
			Сметная прибыль			*91,81*	*1102*
66	87	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 159x4,0 мм	м трубопровода	12,000	6213,50	74562
			Накладные расходы			*941,76*	*11301*
			Сметная прибыль			*460,26*	*5523*
67	88	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 600x400x5	т	0,113	228266,45	25748
			Накладные расходы			*8597,06*	*970*
			Сметная прибыль			*16908,63*	*1907*
68	89	11-220601-0905 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,010	1503881,37	14437
			Накладные расходы			*116487,47*	*1118*
			Сметная прибыль			*111398,62*	*1069*
69	90	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	426125,86	5114
			Накладные расходы			*148750,95*	*1785*
			Сметная прибыль			*31564,88*	*379*
70	91	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,120	939,32	11385
			Накладные расходы			*35,38*	*429*
			Сметная прибыль			*69,58*	*843*
71	92	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	24,000	801,47	19235

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*285,34*	*6848*
			Сметная прибыль			*59,37*	*1425*
72	93	23-020103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы воротниковые PN 16, DN 50	шт.	24,000	2145,01	51480
			Накладные расходы			*80,79*	*1939*
			Сметная прибыль			*158,89*	*3813*
73	96	13-120101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	16,200	2463,29	39905
			Накладные расходы			*574,76*	*9311*
			Сметная прибыль			*182,47*	*2956*
74	97	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,200	567,56	9194
			Накладные расходы			*21,38*	*346*
			Сметная прибыль			*42,04*	*681*
75	98	23-020101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные DN 32	шт.	81,000	220,80	17885
			Накладные расходы			*8,32*	*674*
			Сметная прибыль			*16,36*	*1325*
76	99	23-020103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки резьбовые диаметром 32 мм	шт.	81,000	184,97	14982
			Накладные расходы			*6,97*	*564*
			Сметная прибыль			*13,70*	*1110*
77	100	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	14,000	2352,39	32934
			Накладные расходы			*816,46*	*11430*
			Сметная прибыль			*174,25*	*2440*
78	101	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	14,000	24844,82	347828
			Накладные расходы			*935,72*	*13100*
			Сметная прибыль			*1840,36*	*25765*
79	102	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	28,000	2080,42	58252
			Накладные расходы			*333,50*	*9338*
			Сметная прибыль			*154,10*	*4315*
80	103	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,014	977976,59	13692
			Накладные расходы			*335369,89*	*4695*
			Сметная прибыль			*72442,71*	*1014*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	104	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14,056	1221,17	17165
			Накладные расходы			*45,99*	*646*
			Сметная прибыль			*90,46*	*1271*
82	105	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 57 мм	шт.	42,000	359,42	15096
			Накладные расходы			*13,54*	*569*
			Сметная прибыль			*26,62*	*1118*
83	108	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,270	4530,91	1223
			Накладные расходы			*1665,66*	*450*
			Сметная прибыль			*335,62*	*91*
84	109	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,180	1536,63	277
			Накладные расходы			*564,90*	*102*
			Сметная прибыль			*113,82*	*20*
85	110	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,250	2177,25	544
			Накладные расходы			*260,07*	*65*
			Сметная прибыль			*161,28*	*40*
86	111	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,096	34012,19	3265
			Накладные расходы			*3735,76*	*359*
			Сметная прибыль			*2519,42*	*242*
87	112	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,960	1018,54	978
			Накладные расходы			*158,22*	*152*
			Сметная прибыль			*75,45*	*72*
88	113	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,015	174846,99	2637
			Накладные расходы			*64027,96*	*966*
			Сметная прибыль			*12951,63*	*195*
89	114	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,015	436339,00	6580
			Накладные расходы			*16433,56*	*248*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*487*
90	115	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,001	153626,19	203
			Накладные расходы			*53132,67*	*70*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11379,72*	*15*
91	116	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/159	т	0,001	272743,69	360
			Накладные расходы			*10272,18*	*14*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*27*
92	119	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,270	4530,91	1223
			Накладные расходы			*1665,66*	*450*
			Сметная прибыль			*335,62*	*91*
93	120	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,180	1536,63	277
			Накладные расходы			*564,90*	*102*
			Сметная прибыль			*113,82*	*20*
94	121	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,250	2177,25	544
			Накладные расходы			*260,07*	*65*
			Сметная прибыль			*161,28*	*40*
95	122	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,096	34012,19	3265
			Накладные расходы			*3735,76*	*359*
			Сметная прибыль			*2519,42*	*242*
96	123	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,960	1018,54	978
			Накладные расходы			*158,22*	*152*
			Сметная прибыль			*75,45*	*72*
97	124	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,009	174846,99	1651
			Накладные расходы			*64027,96*	*604*
			Сметная прибыль			*12951,63*	*122*
98	125	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,009	436339,00	4119
			Накладные расходы			*16433,56*	*155*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*305*
99	126	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,000	153626,19	49
			Накладные расходы			*53132,67*	*17*
			Сметная прибыль			*11379,72*	*4*
100	127	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,000	272743,69	87

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10272,18*	*3*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*6*
101	130	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,780	4530,91	139461
			Накладные расходы			*1665,66*	*51269*
			Сметная прибыль			*335,62*	*10330*
102	131	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,960	1536,63	24525
			Накладные расходы			*564,90*	*9016*
			Сметная прибыль			*113,82*	*1817*
103	132	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	24,320	4354,49	105901
			Накладные расходы			*520,14*	*12650*
			Сметная прибыль			*322,55*	*7845*
104	133	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	13,680	34012,19	465287
			Накладные расходы			*3735,76*	*51105*
			Сметная прибыль			*2519,42*	*34466*
105	134	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	91,200	1018,54	92891
			Накладные расходы			*158,22*	*14430*
			Сметная прибыль			*75,45*	*6881*
106	135	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	3,126	174846,99	546604
			Накладные расходы			*64027,96*	*200163*
			Сметная прибыль			*12951,63*	*40489*
107	136	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	3,126	436339,00	1364076
			Накладные расходы			*16433,56*	*51374*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*101043*
108	137	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,050	153626,19	7706
			Накладные расходы			*53132,67*	*2665*
			Сметная прибыль			*11379,72*	*571*
109	138	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/159	т	0,050	272743,69	13681
			Накладные расходы			*10272,18*	*515*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*1013*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	141	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,540	4530,91	247116
			Накладные расходы			*1665,66*	*90845*
			Сметная прибыль			*335,62*	*18305*
111	142	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,360	1536,63	55872
			Накладные расходы			*564,90*	*20540*
			Сметная прибыль			*113,82*	*4139*
112	143	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	50,500	2177,25	109951
			Накладные расходы			*260,07*	*13134*
			Сметная прибыль			*161,28*	*8145*
113	144	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	19,392	34012,19	659564
			Накладные расходы			*3735,76*	*72444*
			Сметная прибыль			*2519,42*	*48857*
114	145	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	193,920	1018,54	197515
			Накладные расходы			*158,22*	*30683*
			Сметная прибыль			*75,45*	*14631*
115	146	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	4,908	174846,99	858183
			Накладные расходы			*64027,96*	*314262*
			Сметная прибыль			*12951,63*	*63569*
116	147	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	4,908	436339,00	2141637
			Накладные расходы			*16433,56*	*80659*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*158640*
117	148	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,267	153626,19	40963
			Накладные расходы			*53132,67*	*14167*
			Сметная прибыль			*11379,72*	*3034*
118	149	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/159	т	0,267	272743,69	72724
			Накладные расходы			*10272,18*	*2739*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*5387*
119	152	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,440	4530,91	455085
			Накладные расходы			*1665,66*	*167299*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*335,62*	*33710*
120	153	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,080	1536,63	80028
			Накладные расходы			*564,90*	*29420*
			Сметная прибыль			*113,82*	*5928*
121	154	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	79,360	4354,49	345572
			Накладные расходы			*520,14*	*41278*
			Сметная прибыль			*322,55*	*25598*
122	155	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	44,640	34012,19	1518304
			Накладные расходы			*3735,76*	*166764*
			Сметная прибыль			*2519,42*	*112467*
123	156	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	297,600	1018,54	303118
			Накладные расходы			*158,22*	*47087*
			Сметная прибыль			*75,45*	*22453*
124	157	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	10,201	174846,99	1783655
			Накладные расходы			*64027,96*	*653164*
			Сметная прибыль			*12951,63*	*132123*
125	158	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	10,201	436339,00	4451195
			Накладные расходы			*16433,56*	*167643*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*329718*
126	159	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,040	153626,19	6096
			Накладные расходы			*53132,67*	*2108*
			Сметная прибыль			*11379,72*	*452*
127	160	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,040	272743,69	10822
			Накладные расходы			*10272,18*	*408*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*802*
128	163	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	83,160	4530,91	376791
			Накладные расходы			*1665,66*	*138516*
			Сметная прибыль			*335,62*	*27910*
129	164	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,440	1536,63	85191

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*564,90*	*31318*
			Сметная прибыль			*113,82*	*6310*
130	**165**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**77,000**	**2177,25**	**167648**
			Накладные расходы			*260,07*	*20025*
			Сметная прибыль			*161,28*	*12418*
131	**166**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Устройство**	**м3**	**29,568**	**34012,19**	**1005672**
			Накладные расходы			*3735,76*	*110459*
			Сметная прибыль			*2519,42*	*74494*
132	**167**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**295,680**	**1018,54**	**301162**
			Накладные расходы			*158,22*	*46783*
			Сметная прибыль			*75,45*	*22308*
133	**168**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**7,484**	**174846,99**	**1308517**
			Накладные расходы			*64027,96*	*479171*
			Сметная прибыль			*12951,63*	*96927*
134	**169**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость стоек**	**т**	**7,484**	**436339,00**	**3265467**
			Накладные расходы			*16433,56*	*122985*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*241886*
135	**170**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,099**	**153626,19**	**15141**
			Накладные расходы			*53132,67*	*5237*
			Сметная прибыль			*11379,72*	*1122*
136	**171**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Подвижная опора ОПБ-2/57**	**т**	**0,099**	**272743,69**	**26882**
			Накладные расходы			*10272,18*	*1012*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*1991*
137	**174**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,860**	**4530,91**	**22020**
			Накладные расходы			*1665,66*	*8095*
			Сметная прибыль			*335,62*	*1631*
138	**175**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,520**	**1536,63**	**3872**
			Накладные расходы			*564,90*	*1424*
			Сметная прибыль			*113,82*	*287*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	**176**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,840**	**4354,49**	**16721**
			Накладные расходы			***520,14***	***1997***
			Сметная прибыль			***322,55***	***1239***
140	**177**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Устройство**	**м3**	**2,160**	**34012,19**	**73466**
			Накладные расходы			***3735,76***	***8069***
			Сметная прибыль			***2519,42***	***5442***
141	**178**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**14,400**	**1018,54**	**14667**
			Накладные расходы			***158,22***	***2278***
			Сметная прибыль			***75,45***	***1086***
142	**179**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**0,721**	**174846,99**	**126150**
			Накладные расходы			***64027,96***	***46195***
			Сметная прибыль			***12951,63***	***9344***
143	**180**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость стоек**	**т**	**0,722**	**436339,00**	**314813**
			Накладные расходы			***16433,56***	***11857***
			Сметная прибыль			***32321,41***	***23320***
144	**181**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,008**	**153626,19**	**1217**
			Накладные расходы			***53132,67***	***421***
			Сметная прибыль			***11379,72***	***90***
145	**182**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Подвижная опора ОПБ-2/159**	**т**	**0,008**	**272743,69**	**2160**
			Накладные расходы			***10272,18***	***81***
			Сметная прибыль			***20203,24***	***160***
146	**185**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,780**	**4530,91**	**17127**
			Накладные расходы			***1665,66***	***6296***
			Сметная прибыль			***335,62***	***1269***
147	**186**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,520**	**1536,63**	**3872**
			Накладные расходы			***564,90***	***1424***
			Сметная прибыль			***113,82***	***287***
148	**187**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,500**	**2177,25**	**7620**
			Накладные расходы			***260,07***	***910***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*161,28*	*564*
149	**188**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Устройство**	**м3**	**1,344**	**34012,19**	**45712**
			Накладные расходы			*3735,76*	*5021*
			Сметная прибыль			*2519,42*	*3386*
150	**189**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**13,440**	**1018,54**	**13689**
			Накладные расходы			*158,22*	*2127*
			Сметная прибыль			*75,45*	*1014*
151	**190**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**0,223**	**174846,99**	**38965**
			Накладные расходы			*64027,96*	*14269*
			Сметная прибыль			*12951,63*	*2886*
152	**191**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость стоек**	**т**	**0,223**	**436339,00**	**97239**
			Накладные расходы			*16433,56*	*3662*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*7203*
153	**192**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,004**	**153626,19**	**688**
			Накладные расходы			*53132,67*	*238*
			Сметная прибыль			*11379,72*	*51*
154	**193**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Подвижная опора ОПБ-2/57**	**т**	**0,005**	**272743,69**	**1222**
			Накладные расходы			*10272,18*	*46*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*91*
155	**218**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,002**	**32801,52**	**66**
			Накладные расходы			*3690,16*	*7*
			Сметная прибыль			*2429,74*	*5*
156	**219**	**23-020302-8904 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм**	**шт.**	**2,000**	**437,53**	**875**
			Накладные расходы			*16,48*	*33*
			Сметная прибыль			*32,41*	*65*
157	**220**	**13-120108-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	**м трубопровода**	**1,560**	**1802,83**	**2812**
			Накладные расходы			*522,26*	*815*
			Сметная прибыль			*133,54*	*208*
158	**221**	**23-010502-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,560**	**248,12**	**387**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9,34*	*15*
			Сметная прибыль			*18,38*	*29*
159	**222**	**23-020304-1610 РСНБ РК 2015**	**Тройник седловой, DN 50х32 мм**	**шт.**	**2,000**	**4105,75**	**8212**
			Накладные расходы			*154,63*	*309*
			Сметная прибыль			*304,13*	*608*
160	**223**	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,036**	**816090,52**	**29379**
			Накладные расходы			*272602,11*	*9814*
			Сметная прибыль			*60451,15*	*2176*
161	**224**	**23-010502-0823 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**36,000**	**18155,93**	**653613**
			Накладные расходы			*683,80*	*24617*
			Сметная прибыль			*1344,88*	*48416*
162	**225**	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**36,000**	**2064,00**	**74304**
			Накладные расходы			*700,11*	*25204*
			Сметная прибыль			*152,89*	*5504*
163	**226**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,000**	**13246,71**	**26493**
			Накладные расходы			*2541,38*	*5083*
			Сметная прибыль			*981,24*	*1962*
164	**227**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стальной ковер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,014**	**174846,99**	**2509**
			Накладные расходы			*64027,96*	*919*
			Сметная прибыль			*12951,63*	*186*
165	**228**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость стального ковра**	**т**	**0,014**	**436339,00**	**6261**
			Накладные расходы			*16433,56*	*236*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*464*
166	**229**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,005**	**32801,52**	**164**
			Накладные расходы			*3690,16*	*18*
			Сметная прибыль			*2429,74*	*12*
167	**230**	**23-020302-8904 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм**	**шт.**	**5,000**	**437,53**	**2188**
			Накладные расходы			*16,48*	*82*
			Сметная прибыль			*32,41*	*162*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
168	231	13-120108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	3,900	1802,83	7031
			Накладные расходы			*522,26*	*2037*
			Сметная прибыль			*133,54*	*521*
169	232	23-010502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,900	248,12	968
			Накладные расходы			*9,34*	*36*
			Сметная прибыль			*18,38*	*72*
170	233	23-020304-1610 РСНБ РК 2015	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	5,000	4105,75	20529
			Накладные расходы			*154,63*	*773*
			Сметная прибыль			*304,13*	*1521*
171	234	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,040	816090,52	32644
			Накладные расходы			*272602,11*	*10904*
			Сметная прибыль			*60451,15*	*2418*
172	235	23-010502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40,000	18155,93	726237
			Накладные расходы			*683,80*	*27352*
			Сметная прибыль			*1344,88*	*53795*
173	236	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40,000	2064,00	82560
			Накладные расходы			*700,11*	*28005*
			Сметная прибыль			*152,89*	*6116*
174	237	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5,000	13246,71	66234
			Накладные расходы			*2541,38*	*12707*
			Сметная прибыль			*981,24*	*4906*
175	238	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стальной ковер. Монтаж	т конструкций	0,036	174846,99	6273
			Накладные расходы			*64027,96*	*2297*
			Сметная прибыль			*12951,63*	*465*
176	239	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стального ковра	т	0,036	436339,00	15654
			Накладные расходы			*16433,56*	*590*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*1160*
177	240	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,006	32801,52	197
			Накладные расходы			*3690,16*	*22*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2429,74*	*15*
178	241	23-020302-8904 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	6,000	437,53	2625
			Накладные расходы			*16,48*	*99*
			Сметная прибыль			*32,41*	*194*
179	242	13-120108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	4,680	1802,83	8437
			Накладные расходы			*522,26*	*2444*
			Сметная прибыль			*133,54*	*625*
180	243	23-010502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,680	248,12	1161
			Накладные расходы			*9,34*	*44*
			Сметная прибыль			*18,38*	*86*
181	244	23-020304-1610 РСНБ РК 2015	Тройник седловой, DN 50x32 мм	шт.	6,000	4105,75	24635
			Накладные расходы			*154,63*	*928*
			Сметная прибыль			*304,13*	*1825*
182	245	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,084	730412,16	61355
			Накладные расходы			*247571,02*	*20796*
			Сметная прибыль			*54104,60*	*4545*
183	246	23-010502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	84,000	7345,52	617024
			Накладные расходы			*276,65*	*23239*
			Сметная прибыль			*544,11*	*45705*
184	247	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	84,000	1896,15	159277
			Накладные расходы			*656,96*	*55184*
			Сметная прибыль			*140,46*	*11798*
185	248	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6,000	8409,54	50457
			Накладные расходы			*1613,37*	*9680*
			Сметная прибыль			*622,93*	*3738*
186	249	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стальной ковер. Монтаж	т конструкций	0,043	174846,99	7527
			Накладные расходы			*64027,96*	*2756*
			Сметная прибыль			*12951,63*	*558*
187	250	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стального ковра	т	0,043	436339,00	18784

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***16433,56***	***707***
			Сметная прибыль			***32321,41***	***1391***
			ИТОГО:				**44281811**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5962177**
			Сметная прибыль				**3280134**
			Итого с временными		**2,9 %**	**1191591,00**	**45473402**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,567 %**	**239733,00**	**45713135**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**48453103**
			Итого с НДС		**12 %**	**5814372,00**	**54267475**
			Итого с учетом ценовой скидки,		**К=**	**0,9000**	**48 840 727,41**
			НДС в том числе, 12%				**5 232 935,08**

Подрядчик:

Производственный кооператив "ЕРЗАТ" , БИН 920940000559

(наименование организации, БИН)

Финансовый директор Аликулов Е.К.

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Проектный Центр" БИН 011240003273
ГИП Панаев Б. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АқтауСтройЭксперт" БИН 021140003456
Крымов С.И. _____

Заказчик:

Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, БИН)

Руководитель Сагындык Д.О.

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : ГУ "Тупкарагнский районный отдел строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь) в Тупкараганском районе Мангистауской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за февраль 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
		Доп.согл. №2 от 21.02.2020г., к договору №15	03.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке		64 915 501,00							7 789 860,12	72 705 361,12
За текущий месяц		64 915 501,00							7 789 860,12	72 705 361,12

Подрядчик:
Производственный кооператив "ЕРЗАТ" , БИН 920940000559
(наименование организации, БИН)

Председатель Аликулов К.К.

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Проектный Центр" БИН 011240003273
Кунаев М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АктауСтройЭксперт" БИН 021140003456
Крымов С.И.

Заказчик:
Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства", БИН 150740017366
(наименование организации, БИН)

Руководитель Шалабаев Б.А.

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "ЕРЗАТ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения жилого массива Бегей и село Акшукыр (1-очередь)» в Тупкараганском районе, Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство газоснабжения села Акшукыр (3,4-квартал)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15 от 03.06.2019г., доп.согл. №2 от 21.02.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.02.2020	05.01.2020	24.02.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по п/п	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4255,68	105,97	450959
2	2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	320,32	3213,66	1029399
3	5	11-230101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	220	1934,58	425608
4	6	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	2,2	614028,06	1350863
5	9	23-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3610,75	4705,32	16989717

6	15	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	2,2	28500,91	62701
7	16	29-777777-0101(пл)	Лента сигнальная	м	3575	11,38	40690
8	17	11-220301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1	1412783,57	1412785
9	20	23-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1004	4941,6	4961363
10	21	23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1693,748	3356,46	5684995
11	24	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1604,34	9624
12	25	23-020302-2613	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	шт.	11	4940,83	54349
13	26	23-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт.	2	1647,1	3294
14	28	23-020101-0234	Отвод стальной 90°, D 159х5,0 мм	шт.	24	3082,25	73974
15	29	23-020101-0204	Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм	шт.	14	1397,36	19563
16	30	23-020101-0153	Отвод стальной 90°, D 57х3,5 мм	шт.	27	359,42	9704
17	31	23-020101-1061	Переход стальной Dy 150х100 мм	шт.	1	2063,05	2064
18	32	23-020101-1024	Переход стальной Dy 80х50 мм	шт.	9	543,9	4895
		0.11 НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ П1 (129шт) /Изготовлено компенсаторов -51 шт/					
19	277	23-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	133,1304	4941,6	657877
20	278	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,8568	1202319,05	1030149

21	279	23-020101-0234	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	102	3082,25	314390
		0.12 НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ П2 (25шт) /Изготовлено компенсаторов -25 шт/					
22	281	23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	65,26	3356,46	219042
23	282	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,16	1202317,71	192372
24	283	23-020101-0204	Отвод стальной 90°, D 108 мм	шт.	50	1397,36	69868
		0.13 НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ П3 (46шт) /Изготовлено компенсаторов -46 шт/					
25	285	23-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120,0784	2695,89	323718
26	286	23-020101-0177	Отвод стальной 90°, D 89 мм	шт.	92	873,23	80338
		0.14 НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ П4 (414шт) /Изготовлено компенсаторов -110 шт/					
27	288	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	287,144	1221,17	350652
28	289	23-020101-0152	Отвод стальной 90°, D 57 мм	шт.	220	242,6	53372
		0.40 ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5 мм, ОП-9 (92шт) /Выполнено -92 шт/					
29	615	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	74,52	4530,9	337643
30	617	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	58,88	4354,45	256390
31	618	11-060101-0113	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	33,12	34012,24	1126485
32	619	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	220,8	1018,54	224893

33	620	11-090601-0103	Стойки. Монтаж	т конструкций	7,56866	174846,97	1323357
34	621	21-060801-0301	Стоимость стоек	т	7,56866	436339	3302502
35	622	11-090305-0301	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,04416	153649,19	6785
36	623	21-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/89	т	0,04416	272743,69	12045
		0.41 ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5 мм, ОП-10 (227шт) /Выполнено -208 шт/					
37	626	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,16	4530,9	254456
38	628	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	52	2177,25	113220
39	629	11-060101-0113	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	19,968	34012,17	679157
40	630	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	199,68	1018,53	203381
41	631	11-090601-0103	Стойки. Монтаж	т конструкций	5,05398	174847,25	883675
42	632	21-060801-0301	Стоимость стоек	т	5,05398	436339	2205249
43	633	11-090305-0301	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,09984	153618,53	15338
44	634	21-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/89	т	0,09984	272743,69	27231
		0.49 ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 159х5 мм, ОП-19 (110шт) /Выполнено -20 шт/					

45	714	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,2	4530,9	73401
46	716	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	12,8	4354,51	55737
47	717	11-060101-0113	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	7,2	34012,17	244889
48	718	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48	1018,54	48892
49	719	11-090601-0103	Стойки. Монтаж	т конструкций	1,1896	174847,23	207997
50	720	21-060801-0301	Стоимость стоек	т	1,1896	436339	519069
51	721	11-090305-0301	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,112	153624,92	17205
52	722	21-060510-1004	Неподвижная опора Т12.16-Ду159	т	0,112	272743,69	30547
		0.53 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 315х28,6 мм, L=28 м (1шт)					
53	761	23-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,78	248,12	194
54	762	23-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	1	4105,75	4106
55	764	23-010502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28	18155,93	508366
		0.55 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 315х28,6 мм, L=14 м (38шт) /Выполнено - 6 шт/					
56	769	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,006	32766,47	196

57	770	23-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	6	437,53	2625
58	771	13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	4,68	1802,86	8437
59	772	23-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	29,64	248,12	7355
60	773	23-020304-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	6	4105,75	24635
61	774	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,084	816091,28	68552
62	775	23-010502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	532	18155,93	9658954
63	776	11-221401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	114	2064	235296
64	777	11-221401-0401	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	33638,16	201830
		0.57 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 315х28,6 мм, L=12 м (6шт)					
65	783	23-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,68	248,12	1161
		0.59 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 315х28,6 мм, L=10 м (4шт)					
66	797	23-010502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40	18155,93	726237
		0.61 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 250х22,7 мм, L=20 м (1шт)					

67	808	23-010502-0821	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	10742,41	214848
		0.63 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 250х22,7 мм, L=18 м (1шт)					
68	819	23-010502-0821	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18	10742,41	193364
		0.65 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 250х22,7 мм, L=14 м (8шт)					
69	830	23-010502-0821	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	112	10742,41	1203150
		0.67 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 250х22,7 мм, L=10 м (3шт)					
70	841	23-010502-0821	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30	10742,41	322273
		0.69 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 250х22,7 мм, L=8 м (2шт)					
71	852	23-010502-0821	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	10742,41	171878
		0.71 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 200х18,2 мм, L=14 м (29шт)					
72	863	23-010502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	406	7345,52	2982283
		0.73 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 200х18,2 мм, L=12 м (7шт)					
73	874	23-010502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	84	7345,52	617024
		0.75 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 200х18,2 мм, L=10 м (2шт)					
74	885	23-010502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	7345,52	146910
		0.77 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 200х18,2 мм, L=8 м (7шт)					

75	896	23-010502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	56	7345,52	411350

Всего	**65 758 886**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 907 008
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,567 %)	383 666
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**68 049 560**
Итого в текущих ценах 2018г.	**72 128 335**
в том числе в текущих ценах2018год-100% К=1,0599383	
Итого с учетом ценовой скидки ,К=0,90	64 915 501
НДС (12 %)	7 789 860
Всего по акту с учетом НДС	**72 705 361**

Подрядчик:
Производственный кооператив "ЕРЗАТ" , БИН 920940000559
(наименование организации, БИН)

Председатель Аликулов К.К.

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Проектный Центр" БИН 011240003273
ГИП Панаев Б. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АқтауСтройЭксперт" БИН 021140003456
Крымов С.И. _____

Заказчик:
Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" , БИН 150740017366
(наименование организации, БИН)

Руководитель Шалабаев Б.А.

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)