Заказчик: ГУ "Отдел строительства аршалынского района"

Форма №3 КС-3 Утверждена
Госкомитетом РК от 16.11.94г.373

Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 1 от 25.06.2019г. К договору о государственных закупках работ №64 от 03.10.2018г.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) в а.Жибек жолы, Аршалынского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение №1 от25.06.19					

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала стройки	80 000 000									
В том числе за июль		71 428 572							8 571 429	80 000 000
К оплате	80 000 000	71 428 572							8 571 429	80 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

_____ Махаева Г.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Комби-Строй-1"

_____ Мугалиев М.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 25.06.2019г. к договору о государственных закупках работ №64 от 03.10.2018г.
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры (водопроводные сети) в а. Жибек жолы, Аршалынского района Акмолинской области
Наименование объекта: Водопроводные сети

АКТ №1
выполненных работ за июль месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г. тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная ресурсная смета №2-1							
1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	65082,7064		110,57	7196356
		Итого оплата труда:				29,28	1905855
		Итого эксплуатация машин:				105,19	6845887
2	Е11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	16270,6766		1105,00	17979098
		Итого оплата труда:				1105,00	17979098
3	Е11-010101-0307 ТЧ 01 табл. 11 п.3.56 Кзтр=1,40, Кэм=1,40	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 4 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,4 и нормам эксплуатации машин - 1,4	м3 грунта	1840,0057		154,80	284836
		Итого оплата труда:				41,00	75435
		Итого эксплуатация машин:				147,26	270964
4	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1840,0057		1092,52	2010243
		Итого оплата труда:				657,80	1210356
		Итого эксплуатация машин:				1092,52	2010243

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4536,6418		150,01	680548
		Итого оплата труда:				42,37	192201
		Итого эксплуатация машин:				143,81	652393
		Итого материалов:				0,08	355
6	С341-020103-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	6804,9288		426,00	2898900
7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1097,8600		2538,03	2786396
		Итого оплата труда:				895,09	982683
		Итого эксплуатация машин:				148,93	163499
		Итого материалов:				1532,30	1682251
8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	82095,5288		26,31	2159635
		Итого оплата труда:				9,03	741435
		Итого эксплуатация машин:				26,31	2159635
11	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	11,3000		298131,55	3368887
		Итого оплата труда:				226970,78	2564770
		Итого эксплуатация машин:				92801,23	1048654
		Итого материалов:				3376,32	38152
12	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11504,6820		1809,00	20811970
13	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,0000		245819,37	491639
		Итого оплата труда:				197387,03	394774
		Итого эксплуатация машин:				64779,89	129560
		Итого материалов:				946,48	1893
14	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2020,0000		162,00	327240
63	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	100,0000		18477,00	1847700
64	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	100,0000		20352,00	2035200

1	2	3	4	5	6	7	8
65	С121-040301-0112 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	100,0000		20352,00	2035200
66	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	100,0000		15143,00	1514300
67	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	100,0000		2737,00	273700
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			тенге				68701847
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		тенге				47562637
	Материалы -		тенге				1722651
	Всего заработная плата -		тенге				26046606
	Местные материалы -		тенге				7706100
	Транспортные расходы -		тенге				2898900
		Накладные расходы -	тенге				19817958
		Накладные НУЧП -	тенге				19817958
		Сметная прибыль -	тенге				5390448
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге				72771042
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28162
		Сметная заработная плата -	тенге				26046606
	Стоимость сантехнических работ -		тенге				21139210
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				21139210
		Сметная прибыль -	тенге				1691137
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге				22830347
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	тенге				95601389
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28162
		Сметная заработная плата -	тенге				26046606
		ИТОГО					**95 601 389**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**95 601 389**
		Временные здания и сооружения 1,3%:					**1 242 818**
		Итого:					**96 844 207**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%					**3 195 859**
		Итого					**100 040 065**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные затраты заказчика 2%					**2 000 801**
		Итого:					**102 040 867**
		Поправочнй коэфициент к=0,70					**71 428 571**
		НДС 12%					**8 571 429**
		ИТОГО:					**80 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

_____ Махаева Г.К.

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ Муталиев М.К.

Технический надзор:
Директор ТОО «Кошек-Батыр- Курылыс»

_____ Сейсенкулов А.

Авторский надзор:
Инспектор ТОО «Мунай Интер Курылыс»

_____ Валиев Ч.С.